第2回大井川水資源検討委員会の説明内容について

○議題

(報告事項)

- 第1回委員会の概要
- ・第1回委員会における主なご意見

(審議事項)

- ・環境保全措置(計画段階)の深度化
- ・まとめ

(その他)

・今後のスケジュール

○説明内容

・「新たな水源の確保」、「トンネル湧水の非常口までのポンプアップ」、「導水路トンネル」の3 案及びこれらの組合せの計画について深度化し、その内容について検討。

環境保全措置	実現の可能性	多くの方々が利用される 中下流域の水資源利用へ の影響	効果の確実性
新たな水源の確保	困難である。	_	_
トンネル湧水の 非常ロまでの ポンプアップ	可能である。 但し、多大な維持管理が 必要であり、電力使用量 も大きい。	必要に応じて非常口まで ポンプアップするため、影 響は生じないと考える。	停電や設備故障等の異 常時への対応が必要とな る。
導水路トンネル	可能である。 但し、今後の地質調査 等の結果を踏まえた検 討が必要である。	必要に応じて導水路トン ネル取付位置までのポン プアップを付加するため、 影響は生じないと考える。	導水路トンネルから自然 流下するため確実である。 必要によりポンプアップす る場合には停電や設備故 障等の異常時への対応 が必要となる。

表 環境保全措置の検討結果

・その結果、恒久的かつ確実に大井川に水を戻すことができ、中下流域の水資源利用への影響を 回避できる導水路トンネルを主たる環境保全措置として深度化することとし、その際には出口 を椹島付近とし、必要に応じて導水路トンネル取付位置までポンプアップを付加する案で進め ることを確認。




図 導水路トンネルによる復水のイメージ

○今後のスケジュール

- ・平成27年夏ごろ 現地調査及び第3回大井川水資源検討委員会
- ・平成27年秋ごろ 第4回大井川水資源検討委員会