


新貨物ターミナル工事 2週間工程表

8月10日（月） ～ 8月23日（日）

【8/9更新】

<主な工事箇所>



施工業者	施工場所	主な工事の内容	8月														備 考
			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
3	名工建設(株)	① PCフェンス撤去工	休工							●	●	●	●	●	休工		大型車による製品等納入（）
		② アルミ製ゲート設置工（防護工）								－	－	●	●	●			
4	名工建設(株)	③ 軌道整備工	休工							●	●	●	●	●	休工		10tダンプトラック：3～5台/日 （フロント部～作業ヤード） ※作業時の騒音振動有 夜間工事：8/19
		④ レール運搬工								－	－	－	－	－			
12	新生テクノス(株)	⑤ 電気工事（電車線設置撤去工等）	休工							－	－	－	●	●	－	休工	夜間工事：8/20、8/21 軌陸両用車：作業日
13	新生テクノス(株)	⑥ 電気工事（ケーブル延線工等）	休工							－	●	●	●	－	休工		
14	新生テクノス(株)	⑦ 電気工事（通信ケーブル試験等）	休工							－	－	●	●	●	●	休工	
23	名工建設(株)	⑧ 軌道新設工	休工							●	●	●	●	●	休工		10tダンプトラック：3～5台/日 （フロント部～作業ヤード） ※作業時の騒音振動有
33	名工建設（株）	⑨ 内外装工（仕上げ）	休工							●	●	●	●	●	休工		
39	（株）一杉興業	⑩ 地盤改良工	●	休工						●	●	●	●	●	休工		車両通行止め：8/3～
40	（株）一杉興業	⑪ 準備工（立入り防止柵設置等）	●	－	●	●	●	休工		●	●	●	●	●	休工		