


# 新貨物ターミナル工事 2週間工程表

12月16日（月）～ 12月29日（日）

【12/15更新】

## <主な工事箇所>



施工業者	施工場所	主な工事の内容	12月														備考	
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
			月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
2	名工建設(株)	① 擁壁工（鉄筋、型枠、打設等）	●	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	●	休工	25tクレーン
3	名工建設(株)	② 小型管路設置工	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	休工	休工	大型車による製品搬入等	
		③ 路盤工、舗装工	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
		④ 路床改良工、排水工	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
5	名工建設(株)	⑤ 箱型構造物工	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	●	休工	コンクリート打設：12/23（月）6:30～22:00	
18	新生テクノス(株)	⑥ 電気工事（基礎工）	-	-	-	-	-	休工	-	-	-	●	-	休工				
19	大藤建設（株）	⑦ 掘削工・地盤改良工・擁壁工	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	休工	休工	市道20166号線（中道）車両通行止め （R6.8/28～R7.3月下旬） 年末年始（12/27～1/5）は車両通行可		
20	(株)一杉興業	⑧ ブロック積工	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	休工			
21	落合建設（株）	⑨ ブロック積工	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	休工				
22	落合建設（株）	⑩ 排水工	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	●	休工		