


# 新貨物ターミナル工事 2週間工程表

11月4日（月）～ 11月17日（日）

[11/3更新]

## <主な工事箇所>



※天候等により作業内容、作業日が変更になる場合があります。

施工業者	施工場所	主な工事の内容	11月													備考	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17
			月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		日
1 東亜道路工業(株)	①	舗装工	●	●	●	●	●	休工	-	-	-	-	-	-	休工	合材搬入：大型50台/日	
	②	路床工	-	●	-	-	●		●	-	-	-	-	-		砕石搬入：大型10台/日	
	③	排水工	-	-	-	-	-		-	●	●	●	●	●		二次製品搬入：大型2台/日	
2 名工建設(株)	④	擁壁工（鉄筋、型枠、打設等）	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	●	休工	25tクレーン
3 名工建設(株)	⑤	除草工、小型管路設置工	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	●	休工	大型車による製品搬入等
	⑥	コンクリート工、小型管路設置工	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		
	⑦	路盤改良工	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		
4 名工建設(株)	⑧	マクラギ運搬・取替工	●	●	●	-	-	休工	-	-	-	-	-	-	休工	夜間作業：11/5	
	⑨	電気管路柵設置工	-	-	-	-	-		●	●	-	-	-	-		夜間作業：11/12	
	⑩	砕石止め設置	-	-	-	●	●		-	-	-	●	●	●		桃里西踏切車両通行止め（11/11・11/12：9時～17時、11/13：0時～7時）	
5 名工建設(株)	⑪	箱型構造物工	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	●	休工	コンクリートポンプ車
	⑫	上水道工	-	-	-	-	-	-		●	●	●	●	-	25tクレーン、生コン車 市道20160号線（桃里浜道踏切）車両通行止め（R6.11/12～R6.12/27）		
12 新生テクノス(株)	⑬	電気工事（建柱工）	-	-	-	-	-	休工	-	-	-	●	-	休工	クレーン車による電柱建柱		
13 新生テクノス(株)	⑭	電気工事（ケーブル防護工）	-	-	-	-	-	●	休工	●	-	-	-	-	休工		
	⑮	電気工事（低圧設備工）	-	-	-	-	-	●		●	-	-	-	-			
19 大藤建設(株)	⑯	掘削工・地盤改良工	-	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	●	休工	市道20166号線（中道）通行止め （R6.8/28～R7.3月下旬）
20 (株)一杉興業	⑰	ブロック積工	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	●	休工		
21 落合建設(株)	⑱	仮設工	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	●	休工		
22 落合建設(株)	⑲	土工	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	●	休工	