

令和 7 年 2 月 3 日  
東京電力リニューアブルパワー株式会社

田代川第二発電所における水車改良工事工期の延伸について(情報提供)

田代川第二発電所につきましては、令和 4 年 11 月 30 日第 15 回大井川水利流量調整協議会において情報提供させていただきましたとおり、河川管理者である国土交通省より令和 5 年 12 月 21 日付けにて許可を受け、令和 6 年 2 月 5 日から令和 7 年 11 月 7 日までの工期にて現在水車改良工事を進めております。

このたび、水車・発電機メーカーから水車他の納期遅延の連絡を受け、全体工程を見直したところ、許可工期内での工事完了ならびに、運転開始日が遅延になることが判明したため情報提供させていただきます。

**【運転開始日遅延理由ならびに経緯】**

田代川第二発電所の新設設備につきましては、種々部品製作を海外にて実施しております。  
(水車部品：インド、発電機部品：スウェーデン)

今般、メーカーからの水車部品製作遅延の報告を受け、全体工程の精査を行ってまいりましたが、運転開始日が当初工程より6ヶ月程度遅延する見通しとなりました。なお、最大出力や最大使用水量等の変更はありません。

※遅延の主な要因

- ・メーカー(インド)からの外注先への発注遅延(発注先選定や契約条件精査等が難航)
- ・メーカー計画製作期間と外注先製作期間の不整合

○ 変更前工程表 [既許可] 令和 6 年 2 月 5 日～令和 7 年 11 月 7 日

年月	令和 6 年												令和 7 年											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
発電所停止 (取水停止)	6月 7月																							
設備撤去	■																							
設備新設													■											
試験・検査													■ 取水 取水											

○ 変更後工程表 令和 6 年 2 月 5 日～令和 8 年 4 月 30 日 (予定)

年月	令和 6 年												令和 7 年												令和 8 年			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
発電所停止 (取水停止)	6月 30日																											
設備撤去	■																											
設備新設													■															
試験・検査													■												■ 取水 取水			

※工期延伸に伴う申請手続きにつきましては、河川管理者である国土交通省より指導を頂きながら進めてまいります。

以上