

前回再評価時との比較一覧表

(交通基盤部所管事業)

No. 1

番号	事業主体	事業名	箇所名	関係市町	事業採択年度	評価時期	計画期間	全体事業費 (百万円)	評価時までの事業費 (百万円)	評価時の事業進捗率(%)	摘要
3	静岡県	総合流域防災事業	いっきゆがせん 一級河川 境川	三島市 清水町	S48	H22 (前回)	S48~H36	3,598	2,394	66.5	全体事業費：湧水の発生により仮設費用が増加した。 計画期間：変更なし
						H27 (今回)	S48~H36	3,749	2,675	71.4	
7	静岡県	港湾改修事業	しもだこう 下田港	下田市	H8	H22 (前回)	H8~H29	1,775	1,119	63.0	全体事業費：本事業は鋼材を使用した栈橋形式の係留施設を整備するものであるが、近年の鋼材単価の上昇等に伴い、事業費が増加した。 計画期間：上記、全体事業費の見直しに伴い、完了年度を延伸した。
						H27 (今回)	H8~H32	2,125	1,607	75.6	
8	静岡県	海岸（高潮）事業	ぬまづこうかいがん 沼津港海岸	沼津市	H8	H22 (前回)	H8~H27	5,406	4,908	90.8	全体事業費：東日本大震災後の第4次地震被害想定の方策に伴い津波対策の設計手法に変化が生じ、それに伴い、事業費が増加した。 計画期間：上記事業費の増加に伴い、完了年度を延伸した。
						H27 (今回)	H8~H34	5,471	5,129	93.7	
9	静岡県	街路整備事業	としけいかくどうろ 都市計画道路 ぬまづみしません 沼津三島線	駿東郡 長泉町	H8	H22 (前回)	H8~H28	8,603	5,623	65.4	全体事業費：変更なし 計画期間：地権者との代替地選定等の調整など用地交渉が長期化し、3年間の期間延伸が必要となった。
						H27 (今回)	H8~H31	8,603	7,498	87.2	