

平成28年度 公共事業 再評価対象事業一覧表

別紙1

(経済産業部所管事業)

番号	事業主体	事業名	箇所名	関係市町	事業採択年度	用地着手年度	工事着手年度	計画期間	再評価理由	全体事業費(百万円)	H28年度までの事業費(百万円)	事業進捗率(%)	費用対効果	対応方針及び理由	
														対応方針	理由
1	静岡県	林道事業	あおの や きやません 青野八木山線	松崎町 南伊豆町	H19	-	H20	H19~H33	事業採択(H19)後 10年が経過	1,180	819	69.4%	1.68	継続	費用対効果が認められ、早期の開通に対する地元の要望も強く、既に供用を開始した区間を利用した森林整備等が進んでいるため、事業継続とする。

(交通基盤部所管事業)

番号	事業主体	事業名	箇所名	関係市町	事業採択年度	用地着手年度	工事着手年度	計画期間	再評価理由	全体事業費(百万円)	H28年度までの事業費(百万円)	事業進捗率(%)	費用対効果	対応方針及び理由	
														対応方針	理由
2	静岡県	道路改築事業	いっばんこくどう 一般国道136号 くもみ まつぎきこうく 雲見~松崎工区	松崎町	H18	H19	H19	H18~H32	再評価実施(H23)後 5年間経過	4,552	1,038	22.8%	1.45	継続	すれ違い困難な狭隘区間の解消による交通円滑化の事業効果が高く、事業も順調に進捗していることから、事業を継続し早期完成を図る。
3	静岡県	道路改築事業	いっばんこくどう 一般国道150号 しだ はいなん 志太~榛南バイパス	焼津市	H16	H17	H16	H16~H30	再評価実施(H23)後 5年間経過	7,000	6,399	91.4%	1.69	継続	現道の渋滞緩和及びバイパス整備に伴う物流の効率向上等に寄与し、事業も順調に進捗していることから、事業を継続し早期完成を図る。
4	静岡県	道路改築事業	いっばんこくどう 一般国道150号 しだ はいなん 志太~榛南Ⅱバイパス	吉田町 牧之原市	H19	H19	H19	H19~H30	再評価実施(H23)後 5年間経過	3,300	3,047	92.3%	3.84	継続	現道の渋滞緩和及びバイパス整備に伴う物流の効率向上等に寄与し、事業も順調に進捗していることから、事業を継続し早期完成を図る。
5	静岡県	道路改築事業	いっばんこくどう 一般国道301号 り きかくふく 利木拡幅	湖西市	H15	H17	H17	H15~H30	再評価実施(H23)後 5年間経過	2,209	1,807	81.8%	1.10	継続	線形改良と歩道の設置を行うことで安全で円滑な交通が確保され、事業も順調に進捗していることから、事業を継続し早期完成を図る。
6	静岡県	道路改築事業	いっばんこくどう 一般国道362号 あおべ 青部バイパス	川根本町	H16	H17	H17	H16~H29	再評価実施(H23)後 5年間経過	3,900	3,194	81.9%	1.11	継続	現道のすれ違い困難な狭隘区間を解消し、道路防災総点検の要対策箇所を回避できることから事業の効果は高いため、事業を継続し早期完成を図る。
7	静岡県	道路改築事業	いっばんこくどう 一般国道414号 す はらかくふく 須原拡幅	下田市 河津町	H18	H18	H21	H18~H29	再評価実施(H23)後 5年間経過	1,570	1,133	72.2%	1.35	継続	すれ違い困難な狭隘区間の解消による交通円滑化の事業効果が高く、事業も順調に進捗していることから、事業を継続し早期完成を図る。
8	静岡県	道路改築事業	いっばんこくどう 一般国道469号 やまみや 山宮バイパス	富士宮市	H17	H17	H17	H17~H29	再評価実施(H23)後 5年間経過	1,230	1,225	99.6%	2.13	継続	すれ違い困難な狭隘区間の解消による交通円滑化の事業効果が高く、事業も順調に進捗していることから、事業を継続し早期完成を図る。
9	静岡県	道路改築事業	しゅようちほうどうふ じふじのみやゆ いせん 主要地方道富士富士宮由比線	富士市	H16	H16	H16	H16~H31	再評価実施(H23)後 5年間経過	2,400	1,918	79.9%	1.53	継続	すれ違い困難な狭隘箇所区間の解消による交通円滑化の事業効果は高く、事業も順調に進捗していることから、事業を継続し早期完成を図る。
10	静岡県	道路改築事業	いっばんけんどうふ じ ゆ いせん しんしんふじ 一般県道富士由比線(新々富 かわばし 土川橋)	富士市	H14	H14	H27	H14~H33	再評価実施(H23)後 5年間経過	11,000	1,736	15.8%	2.03	継続	依然発生している著しい渋滞の緩和、市町合併による富士地域の活性化、道路交通ネットワーク強化の点から事業効果が極めて大きいため、事業を継続し早期完成を図る。
11	静岡県	広域河川改修事業	にきゅうかせん せとがわ いしわきがわこう 二級河川 瀬戸川(石脇川工 区) (瀬戸川工区)	焼津市	H3	H16	H19	H14~H33	再評価実施(H23)後 5年間経過	2,558	1,626	63.5%	1.31	継続	事業は順調に進捗しており、費用対効果も認められる。地域住民の期待も大きく、浸水被害を解消するため、事業継続とする。
12	静岡県	広域河川改修事業	にきゅうかせん おおたがわ 二級河川 太田川 おおたがわかりゅうこうく (太田川下流工区)	磐田市	S27	-	H14	H14~H33	再評価実施(H23)後 5年間経過	11,700	7,702	65.8%	43.01	継続	事業は順調に進捗しており、費用対効果も認められる。地域住民の期待も大きく、浸水被害を解消するため、事業継続とする。

番号	事業主体	事業名	箇所名	関係市町	事業採択年度	用地着手年度	工事着手年度	計画期間	再評価理由	全体事業費 (百万円)	H28年度までの事業費 (百万円)	事業進捗率 (%)	費用対効果	対応方針及び理由	
														対応方針	理由
13	静岡県	広域河川改修事業	にきゅうかせん おおたがわ 二級河川 太田川 (敷地川工区)	磐田市	S63	H14	H14	H14~H33	再評価実施(H23)後 5年間経過	1,132	1,093	96.5%	1.81	継続	事業は順調に進捗しており、費用対効果も認められる。地域住民の期待も大きく、浸水被害を解消するため、事業継続とする。
14	静岡県	総合流域防災事業	いっきゅうかせん にらやまふるかわ 一級河川 韮山古川	伊豆の国市	H16	H20	H18	H16~H36	再評価実施(H23)後 5年間経過	1,384	853	61.6%	3.85	継続	事業は順調に進捗しており、費用対効果も認められる。地域住民の期待も大きく、浸水被害を解消するため、事業継続とする。
15	静岡県	通常砂防事業	じょうこうじさわ 静居寺沢	島田市	H24	H25	H26	H24~H31	事業採択(H24)後 5年間経過	220	75	34.1%	21.93	継続	事業は順調に進捗しており、費用対効果も認められていることから、事業継続とする。
16	静岡県	通常砂防事業	たんやきわ 丹谷沢	浜松市	H24	H26	H26	H24~H29	事業採択(H24)後 5年間経過	180	135	75.0%	6.48	継続	事業は順調に進捗しており、費用対効果も認められていることから、事業継続とする。
17	静岡県	火山砂防事業	はぎさわ 萩沢	伊東市	H24	H25	H28	H24~H32	事業採択(H24)後 5年間経過	235	104	44.3%	9.53	継続	事業は順調に進捗しており、費用対効果も認められていることから、事業継続とする。
18	静岡県	火山砂防事業	やとさわ 谷戸沢	裾野市	H24	H25	H26	H24~H31	事業採択(H24)後 5年間経過	250	167	66.8%	5.79	継続	事業は順調に進捗しており、費用対効果も認められていることから、事業継続とする。
19	静岡県	火山砂防事業	いんのかわ 陰野川	沼津市	H24	H25	H27	H24~H30	事業採択(H24)後 5年間経過	175	122	69.7%	6.47	継続	事業は順調に進捗しており、費用対効果も認められていることから、事業継続とする。
20	静岡県	火山砂防事業	わしづかわ 鷲頭川	沼津市	H24	H25	H28	H24~H31	事業採択(H24)後 5年間経過	400	155	38.8%	25.00	継続	事業は順調に進捗しており、費用対効果も認められていることから、事業継続とする。
21	静岡県	火山砂防事業	かわかさざわ 川坂沢	富士市	H24	H26	H27	H24~H30	事業採択(H24)後 5年間経過	160	91	56.9%	48.19	継続	事業は順調に進捗しており、費用対効果も認められていることから、事業継続とする。
22	静岡県	地すべり対策事業	おかべにたんだ 岡部二反田	藤枝市	H24	H25	H25	H24~H30	事業採択(H24)後 5年間経過	170	125	73.5%	37.72	継続	事業は順調に進捗しており、費用対効果も認められていることから、事業継続とする。
23	静岡県	地すべり対策事業	ひがしうな 東雲名	浜松市	H24	H25	H25	H24~H32	事業採択(H24)後 5年間経過	310	157	50.6%	4.09	継続	事業は順調に進捗しており、費用対効果も認められていることから、事業継続とする。
24	静岡県	急傾斜地崩壊対策事業	よこたきゅうめい 横田久命	松崎町	H19	H19	H19	H19~H30	再評価実施(H23)後 5年間経過	484	432	89.4%	1.84	継続	事業は順調に進捗しており、費用対効果も認められていることから、事業継続とする。
25	静岡県	急傾斜地崩壊対策事業	まりこあかめがや 丸子赤目ヶ谷B	静岡市	H24	H26	H27	H24~H33	事業採択(H24)後 5年間経過	400	128	32.0%	5.73	継続	事業は順調に進捗しており、費用対効果も認められていることから、事業継続とする。
26	静岡県	急傾斜地崩壊対策事業	くまなぎとうご 草薙東護	静岡市	H24	H26	H26	H24~H31	事業採択(H24)後 5年間経過	280	163	58.2%	3.50	継続	事業は順調に進捗しており、費用対効果も認められていることから、事業継続とする。
27	静岡県	急傾斜地崩壊対策事業	くつのが 沓谷	静岡市	H24	H26	H26	H24~H33	事業採択(H24)後 5年間経過	422	187	44.3%	3.77	継続	事業は順調に進捗しており、費用対効果も認められていることから、事業継続とする。
28	静岡県	急傾斜地崩壊対策事業	さきだいら 崎平	川根本町	H24	H26	H26	H24~H30	事業採択(H24)後 5年間経過	130	81	62.3%	5.20	継続	事業は順調に進捗しており、費用対効果も認められていることから、事業継続とする。
29	静岡県	急傾斜地崩壊対策事業	りょうじませばやし 両島瀬林	浜松市	H19	H20	H20	H19~H30	再評価実施(H23)後 5年間経過	702	671	95.6%	1.94	継続	事業は順調に進捗しており、費用対効果も認められていることから、事業継続とする。

番号	事業主体	事業名	箇所名	関係市町	事業採択年度	用地着手年度	工事着手年度	計画期間	再評価理由	全体事業費 (百万円)	H28年度までの事業費 (百万円)	事業進捗率 (%)	費用対効果	対応方針及び理由	
														対応方針	理由
30	静岡県	急傾斜地崩壊対策事業	ふなぎらやました 船明山下	浜松市	H24	H26	H26	H24～H30	事業採択(H24)後 5年間経過	200	119	59.5%	2.37	継続	事業は順調に進捗しており、費用対効果も認められていることから、事業継続とする。
31	静岡県	急傾斜地崩壊対策事業	おおや 大谷No.2	浜松市	H24	H26	H26	H24～H33	事業採択(H24)後 5年間経過	252	109	43.3%	6.48	継続	事業は順調に進捗しており、費用対効果も認められていることから、事業継続とする。
32	静岡県	高潮対策事業	おまえぎきこうかいが 御前崎港海岸	御前崎市	H19	-	H20	H19～H34	再評価実施(H23)後 5年間経過	2,681	1,293	48.2%	4.66	継続	本事業は、地震・津波アクションプログラム2013に位置付けられており、費用対効果も十分に認められ、津波対策に対する地域住民の要望も非常に大きいため、事業継続とする。
33	静岡県	高潮対策事業	と い こうかいが 土肥港海岸 おおやぶちく やかたちく (大敷地区、屋形地区)	伊豆市	H15	-	H16	H15～H34	再評価実施(H23)後 5年間経過	2,068	814	39.3%	5.60	継続	本事業は、地震・津波アクションプログラム2013に位置付けられており、費用対効果も十分に認められ、津波対策に対する地域住民の要望も非常に大きいため、事業継続とする。
34	静岡県	海岸環境整備事業	はいばらこうかいが 榛原港海岸	牧之原市	H14	-	H14	H14～H30	再評価実施(H23)後 5年間経過	841	805	95.7%	6.20	継続	事業は順調に進捗し、海岸利用者の利便性の向上が図られているとともに、地域住民の生活環境の向上にも寄与しているため、事業継続とする。
35	静岡県	廃棄物処理施設等整備事業	しみずこう みほちく 清水港(三保地区)	静岡市	S50	-	S50	S50～H34	再評価実施(H23)後 5年間経過	10,105	9,905	98.0%	1.11	継続	残事業は、護岸の締切施工のみであり、廃棄物処理施設の完成に必要不可欠である。事業目的である浚渫土の受入機能も十分発揮しており、事業継続とする。
36	静岡県	公害防止対策事業	たご うらこう 田子の浦港	富士市	H15	-	H16	H15～H32	再評価実施(H23)後 5年間経過	10,070	8,597	85.3%	1.53	継続	費用対効果も十分に認められ、底質環境改善に対する地域住民の期待も非常に大きいため、事業継続とする。
37	静岡県	街路整備事業	とうかいどうほんせん ごてんば J R 東海道本線・J R 御殿場 せん ぬまづえきふきんでつどうこうかじぎょう (沼津駅付近鉄道高架事業)	沼津市	H15	H18	-	H15～H42	再評価実施(H23)後 5年間経過	78,700	2,887	3.7%	1.24	継続	沼津駅周辺総合整備事業の「核」となる事業であり、交通の円滑化、土地の有効利用、防災性の向上、賑わいの創出が期待される。費用対効果も認められることから、事業を継続し早期完成を図る。
38	静岡県	街路整備事業	と し けい か く どう ろう の な か ぼう ぐ い せん 都市計画道路野中棒杭線	富士宮市	H19	H20	H20	H19～H30	再評価実施(H23)後 5年間経過	3,370	3,190	94.7%	1.12	継続	渋滞解消及び歩行者等の交通の安全を確保するものであり、費用対効果も認められる。また、用地買収や工事も順調に進捗していることから、事業を継続し早期完成を図る。
39	静岡県	街路整備事業	と し けい か く どう ろう い け だ ひ ら ぎ せん し も な 都市計画道路池田終線(下長 がくぼうく 窪工区)	長泉町	H14	H15	H21	H14～H32	再評価実施(H23)後 5年間経過	7,541	7,102	94.2%	1.11	継続	東駿河湾広域都市圏における主要な東西幹線道路であり、費用対効果も認められる。また、用地買収は全て完了しており、工事も順調に進捗していることから、事業を継続し早期完成を図る。
40	静岡県	街路整備事業	と し けい か く どう ろう し だ ち ゅ う お う かん せん 都市計画道路志太中央幹線	藤枝市	H24	H24	H26	H24～H34	事業採択(H24)後 5年間経過	2,392	948	39.6%	2.26	継続	志太地域を南北に貫く主要な幹線道路であり、費用対効果も認められる。また、用地買収や工事も順調に進捗していることから、事業を継続し早期完成を図る。
41	静岡県	農地整備事業(畑地帯 担い手育成)	やべ 矢部	静岡市	H13	-	H14	H13～H31	再評価実施(H23)後 5年間経過	4,394	3,433	78.1%	1.16	継続	受益者の営農意欲が高い地域であり、先進的な産地としての強化や農産物のブランド化を図るためにも事業継続とする。