

前回再評価時との比較一覧表

資料2

(経済産業部所管事業)

番号	事業主体	事業名	箇所名	関係市町	事業採択年度	評価時期	計画期間	全体事業費 (百万円)	評価時までの 事業費 (百万円)	評価時の 事業進捗 率(%)	変動状況		変更理由	
											全体事業費 (3割超える 場合)	計画期間 (5割超える 場合)	計画期間	全体事業費
1	静岡県	林道事業	おびだいにちきんせん 大尾大日山線	掛川市 森町 島田市 浜松市	H9	H24 (前回)	H9~H34	4,000	2,595	64.8			開設単価の高騰による全体事業費の増額に伴い、事業進捗に遅れが生じたため。	急峻な地形や脆弱な地質に対応し、必要な法面保護工を施工したことにより、開設単価が高騰したため。
						H29 (今回)	H9~H36	4,950	3,602	72.7				

番号	事業主体	事業名	箇所名	関係市町	事業採択年度	評価時期	計画期間	全体事業費 (百万円)	評価時までの 事業費 (百万円)	評価時の 事業進捗 率(%)	変動状況		変更理由	
											全体事業費 (3割超える 場合)	計画期間 (5割超える 場合)	計画期間	全体事業費
2	静岡県	道路改築事業	いっばんこくどう 一般国道135号 よしだかわなかくふく 吉田~川奈拡幅	伊東市	H20	H24 (前回)	H20~H33	7,500	581	7.7			予算状況により、完了年度を延伸した。	変更なし
						H29 (今回)	H20~H40	7,500	875	11.7				
3	静岡県	道路改築事業	いっばんこくどう 一般国道150号 ほんなん 磐南Ⅱバイパス	磐田市	H20	H24 (前回)	H20~H30	4,000	777	19.4			予算状況により、完了年度を延伸した。	変更なし
						H29 (今回)	H20~H35	4,000	1,373	34.3				
4	静岡県	総合流域防災事業	いっきせいかせんにしかたがわ 一級河川西方川	菊川市	H20	H24 (前回)	H20~H31	3,300	951	28.8			想定よりも地盤が軟弱であり、軟弱地盤対策の検討・選定後、地元調整や影響家屋調査等に期間を要し、事業期間が増大した。	想定よりも地盤が軟弱であり、家屋隣接区間の軟弱地盤対策費用が増加した。
						H29 (今回)	H20~H34	3,830	3,166	82.7				
5	静岡県	高潮対策事業	しみずこうかいがん 清水港海岸	静岡市	S61	H24 (前回)	S61~H29	7,610	5,866	77.1	○		全体事業費の増額により、完了年度を延伸した。	第4次地震被害想定の方策に伴い津波高が変更となり、事業費が増加した。
						H29 (今回)	S61~H34	14,257	7,007	49.1				
6	静岡県	海岸環境整備事業	あたまこうかいがん 熱海港海岸	熱海市	H3	H24 (前回)	H3~H30	21,149	14,723	69.6			予算状況により、完了年度を延伸した。	変更なし
						H29 (今回)	H3~H41	21,149	14,903	70.5				