

(様式6) 社会資本総合整備計画 事後評価書 (案)

計画の名称	26 災害に強く信頼性の高いネットワークの構築 (復興基本方針関連 (全国防災))		
計画の期間	平成23年度 ~ 平成26年度	交付対象	静岡県
計画の目標	雨量規制区間や緊急輸送路において、道路構造物を改善することにより、地域の孤立防止対策や大雨・地震に強い道路ネットワークの整備を推進する。		
計画の成果目標 (定量的指標)	大規模災害発生時等の道路ネットワークの確保		
定量的指標の定義及び算定式			定量的指標の現況値及び目標値
			備考
			当初現況値 (H23当初) 中間目標値 (H 末) 最終目標値 (H26末)
① 道路防災点検危険箇所数の整備	0箇所	-	3箇所
② 耐震対策完了橋梁数/要耐震対策橋梁数	0%	-	100%
全体事業費	合計	850 百万円	

静岡県社会資本整備重点計画における位置づけ			
第2期 (H20~H24)		第3期 (H25~H29)	
分野名	安心・安全	分野名	安全・安心
目標名①	安心して暮らせるいのちの道づくり	目標名①	風水害に強い基盤整備
指標名①	事前通行規制区間の解消及び緩和	目標値 (H24)	28区間
指標名①		指標名①	道路斜面の要対策箇所の対策率
		目標値 (H29)	81.3%
目標名②	地震災害対策の推進	目標名②	地震災害に強い基盤整備
指標名②	緊急輸送路の被害を受ける恐れの高い橋梁の耐震整備率	目標値 (H25)	100%
指標名②		指標名②	重要路線等にある橋梁の耐震化率
		目標値 (H34)	100%

事後評価

1. 交付対象事業の進捗状況 (○: 計画期間中に完成 △: 計画期間終了後に完成見込 (備考欄に完成予定時期を記入) - : その他 (備考欄に具体的に記入 (中止、未実施等))

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)				全体事業費 (百万円)	進捗状況	備考
											H23	H24	H25	H26			
26-A3	道路	一般	静岡県	直接		国道	修繕	(国) 136号他2路線 新井沢橋他4橋	耐震補強 n=5橋	南伊豆町他4市町	■	■			150	○	
26-A4	道路	一般	静岡県	直接		都道府県道	修繕	(主) 袋井春野線他4路線 長寿橋他	耐震補強 n=10橋	森町他5市町	■	■			300	○	
26-A5	道路	一般	静岡県	直接		都道府県道	修繕	(一) 蔵田島田線他1路線 小川橋他	耐震補強 n=2橋	島田市他1町	■	■			60	○	
26-A10	道路	一般	静岡県	直接		国道	修繕	(国) 136号 仁科工区	落石対策 L=0.2km	西伊豆町仁科	■	■			80	○	
26-A17	道路	一般	静岡県	直接		国道	修繕	(国) 136号 越路Bランプ橋	耐震補強 n=1橋	伊豆市修善寺	■	■			100	○	
26-A19	道路	一般	静岡県	直接		国道	修繕	(国) 150号 第2焼津高架橋	耐震補強 n=1橋	焼津市五ヶ堀	■	■			160	○	
												合計			850		

**その他関連する事業**

計画等の名称 31 災害に強く信頼性の高いネットワークを構築する“ふじのくに”のみちづくり（防災・安全）											
番号	事業種別		交付対象		要素となる事業名（事業箇所）		市町村名		全体事業費 (百万円)	進捗状況	備考
26-A'1	道路		静岡県		(国) 136号他4路線 新下田橋他15橋		下田市他10市町		3,208	△	H29
26-A'2	道路		静岡県		(主) 藤枝天竜線他6路線 日向橋他7橋		島田市他4市町		315	○	
26-A'7	道路		静岡県		(主) 掛川天竜線他1路線 新橋他1橋		掛川市他1市		385	○	
26-A'8	道路		静岡県		(国) 136号 他		松崎町他		50	△	H28
26-A'9	道路		静岡県		(国) 135号 網代工区		熱海市網代		135	○	
26-A'11	道路		静岡県		(一) 静岡焼津線 浜当目工区		焼津市浜当目		329	○	
26-A'13	道路		静岡県		(一) 富士清水線 黄瀬川大橋		沼津市大岡		100	○	
26-A'14	道路		静岡県		(一) 富士由比線 富士川橋		富士市松岡		200	○	
26-A'16	道路		静岡県		(主) 富士川身延線 橋場棧道橋		富士宮市長貫		300	△	H30
26-A'18	道路		静岡県		(一) 磐田山梨線 元天神第1跨道橋		磐田市見付		50	○	
合計									5,072		

計画等の名称 33 “ふじのくに”の道路施設長寿命化の推進											
番号	事業種別		交付団体		要素となる事業名（事業箇所）		市町村名		全体事業費 (百万円)	進捗状況	備考
26-A'6	道路		静岡県		(国) 136号 浜橋		松崎町		887	○	
合計									887		

**2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況**

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> <li>・(国) 136号(西伊豆町仁科)等の落石対策事業により道路防災点検危険箇所の整備を実施し、大雨の時にも安心して通行できる道路にした。</li> <li>・(国) 150号 弁財天川橋(掛川市西大淵)や(国) 135号 熱川大橋(東伊豆町奈良本)等の橋梁の耐震対策事業を実施することにより、地震時にも強い道路ネットワークが整備された。</li> </ul>										
II 定量的指標の達成状況	指標①(道路 防災点検危険 箇所の整備)	最終目標値	3箇所	目標値と実績 値に差が出た 要因	計画的な事業実施により、目標が達成された。							
		最終実績値	3箇所									
	指標②(耐震 対策完了橋梁 数/要耐震対 策橋梁数)	最終目標値	100%	目標値と実績 値に差が出た 要因		他機関との協議(施工ヤードの借地交渉や、国との河川協議)が難航して検討に時間を要したため。						
		最終実績値	88%									
III 定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況		道路の防災対策や橋梁の耐震対策により、災害に強く信頼性の高い道路ネットワークが構築され、災害時等の救急・救命活動や支援物資の輸送、復旧・復興活動を確実に行うことが可能となった。										

**3. 特記事項（今後の方針等）**

・計画期間終了後も、防災・安全交付金等を用いて、法面对策や橋梁の耐震対策等の同種の事業を行っている。  
 ・現在は県で策定した「静岡県地震・津波対策アクションプログラム2013」にも位置付けており、今後も必要な対策を着実に進め、県民の安全・安心の確保に努めていく。□

(様式6) 社会資本総合整備計画 (参考図面)

