

2. 事業評価個表

(単位：円)

番号	事業名	事業主体	基金事業実施場所				
1	相良保健センター修繕事業	牧之原市	牧之原市相良				
基金事業の概要		保健センター内装改修費 施設老朽化に伴う館内の改修を行う。					
基金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		基金事業に関する主要政策・施策 第3次牧之原市総合計画（令和5年度～令和12年度） 政策2 健康福祉 施策2 子育て支援の充実、施策4 超高齢社会への対応、施策5 健康寿命の延伸 計画の推進にあたり、相良保健センターを使用して事業を実施するが、施設及び設備の老朽化が進んできているため、改修を実施し施設の長寿命化を図る。 牧之原市健康増進計画で具体的事業を推進：基本理念「健康寿命の延伸」 目標：相良保健センター稼働率90%以上					
事業開始年度		令和元年度	事業終了（予定）年度		令和5年度		
事業期間の設定理由		施設老朽化の状況に応じて館内の改修を実施するため					
基金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標	単位	評価年度	令和6年度		
	相良保健センター稼働率 90%以上	開所日数÷年間平日日数×100	成果実績				
			目標値	%	90%以上		
			達成度				
	評価年度の設定理由						
	令和5年度に保健センター修繕事業が終了し、翌年の令和6年度に事業の成果を評価するため。						
	基金事業の定性的な成果及び評価等						
評価に係る第三者機関等の活用の有無							
無							
基金事業の活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和元年度	令和5年度	年度	
	施設の修繕箇所数	活動実績	箇所	9	3		
		活動見込	箇所	9	3		
		達成度	%	100%	100%		
基金事業の総事業費等	令和元年度	令和5年度	年度	年度	年度	備考	
総事業費	3,419,154	454,850					
基金充当額	3,419,154	454,119					
うち文部科学省分							
うち経済産業省分	3,419,154	454,119					
基金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
ドアクローザー修繕		請負		株式会社ナック		148,500	
カーペット修繕		請負		株式会社ナック		57,750	
男子トイレ改修工事		請負		株式会社竹内鉄工		248,600	
基金事業の担当課室	牧之原市総務部管理検査課						
基金事業の評価課室	牧之原市総務部管理検査課						

2. 事業評価個表

(単位：円)

番号	事業名	事業主体	基金事業実施場所					
2	学校給食センター修繕事業	牧之原市	牧之原市波津					
基金事業の概要		学校給食センターの修繕費（・バルク貯蔵タンク改修・ボイラー設備改修） 牧之原市は第2次牧之原市総合計画に基づき、安心・安全な学校給食の提供のため、電源立地地域対策交付金公共用施設維持基金を活用し、学校給食センター施設の改修と更新を進めます。						
基金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		基金事業に関する主要政策・施策 第3次牧之原市総合計画（令和5年度～令和12年度） 政策3 教育文化 施策1 次代を切り拓く力の育成 方向性 学校施設の改修と更新・安心・安全な学校給食提供のため、学校給食センター施設の計画的な改修と更新を進めます。 目標：学校給食センターの年間稼働日数 196日※4月から翌年3月までの年間稼働日数						
事業開始年度		令和3年度			事業終了（予定）年度		令和5年度	
事業期間の設定理由								
基金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度	令和6年度		
	学校給食センター年間稼働日数 196日	4月から翌年3月までの学校給食センター稼働日数	成果実績	日				
			目標値	日	196			
			達成度	%				
	評価年度の設定理由							
	令和5年度に給食センター設備改修事業が終了し、翌年の令和6年度に事業の成果を評価するため。 基金事業の定性的な成果及び評価等							
	評価に係る第三者機関等の活用の有無							
無								
基金事業の活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	年度	年度
	施設の修繕箇所数	活動実績	基	1		1		
		活動見込	基	1		1		
		達成度	%	100%		100%		
基金事業の総事業費等	令和3年度	令和5年度	年度	年度	年度	備考		
総事業費	4,818,000	22,550,000						
基金充当額	4,818,000	5,672,369						
うち文部科学省分								
うち経済産業省分	4,818,000	5,672,369						
基金事業の契約の概要								
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額		
牧之原市学校給食センターボイラー設備改修工事		指名競争入札		(株)牧南社 (静岡県牧之原市)		22,550,000		
基金事業の担当課室		牧之原市教育文化部教育総務課						
基金事業の評価課室		牧之原市教育文化部教育総務課						

2. 事業評価個表

(単位：円)

番号	事業名	事業主体	基金事業実施場所						
3	相良総合センター修繕事業	牧之原市	牧之原市須々木						
基金事業の概要		相良総合センターの修繕費(・非常口扉等修繕・昇降機及び中央監視システム等修繕・音響設備更新・屋根及び軒裏修繕・舞台設備更新)文化施設の健全な運営と適切な維持管理のため、公共用施設維持基金を活用し、文化施設の適正な管理と計画的な改修・整備を進めます。							
基金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		基金事業に関する主要政策・施策 第3次牧之原市総合計画(令和5年度～令和12年度) 政策3 教育文化 施策2 社会教育の推進 方向性 効率的な施設管理のため長期的な整備計画を策定し、施設の役割りを明確化することで市民のニーズにあった利用しやすい施設運営を進めていきます。 目標 市民満足度：文化や芸術に触れる機会を提供(充実)する取組 現状37.8% 目標57.8%							
事業開始年度		令和2年度			事業終了(予定)年度		令和7年度		
事業期間の設定理由									
基金事業の成果目標及び成果実績		成果目標	成果指標		単位	評価年度	令和8年度		
		市民満足度 57.8%	市民意識調査 アンケートの中の 市民満足度の値	成果実績	%	57.8			
				目標値	%				
				達成度	%				
		評価年度の設定理由							
		令和7年度に総合センター修繕事業が終了し、翌年の令和8年度に事業の成果を評価するため。							
基金事業の定性的な成果及び評価等									
評価に係る第三者機関等の活用の有無									
無									
基金事業の活動指標及び活動実績		活動指標		単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和7年度
		施設の 修繕箇所数	活動実績	箇所	2	1	1	2	
			活動見込	箇所	2	1	1	2	
基金事業の総事業費等		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度		
総事業費		3,414,400	4,097,500	1,782,000	19,580,000	0	62,381,575		
基金充当額		3,414,400	4,097,500	1,782,000	19,580,000	0	62,381,575		
うち文部科学省分									
うち経済産業省分		3,414,400	4,097,500	1,782,000	19,580,000	0	62,381,575		
基金事業の契約の概要									
契約の目的		契約の方法		契約の相手方			契約金額		
牧之原市相良総合センターチャラーユニット用自動制御機器交換工事		随意契約		(株)大洋アレスコ (静岡県焼津市)			4,180,000		
牧之原市相良総合センターホールプロジェクター機器改修工事		随意契約		ヤマハサウンドシステム(株) (東京都中央区日本橋)			15,400,000		
基金事業の担当課室		牧之原市教育文化部社会教育課							
基金事業の評価課室		牧之原市教育文化部社会教育課							