

令和2年発生災害 公共土木施設災害復旧事業に係る静岡県災害査定結果(土木防災課所管施設のみ)

主体	査定番号	事務所	工種	被災箇所	路線河川名	復旧延長(m)	復旧工法1		復旧工法2		復旧工法3		異常気象名			
県	1	沼津土木	河川	沼津市 原 1	一級河川沼川	50.5	丸太橋	50.5	m				令和2年6月30日から7月1日の梅雨前線豪雨			
県	2	沼津土木	河川	沼津市 原 2	一級河川沼川	22.4	丸太橋	22.4	m				令和2年6月30日から7月1日の梅雨前線豪雨			
県	3	沼津土木	河川	駿東郡小山町 上野	二級河川須川	122.1	大型ブロック積工	726.0	m2	小口止工	5.0	箇所	令和2年6月30日から7月1日の梅雨前線豪雨			
県	4	島田土木	河川	榛原郡川根本町 三茶	一級河川大井川	70.0	石張工	1,020.0	m2	階段工	1.0	箇所	令和2年7月3日から7月12日の梅雨前線豪雨			
県	5	島田土木	河川	榛原郡川根本町 水川	一級河川大井川	19.8	石張工	249.0	m2	小口止め	2.0	箇所	令和2年7月3日から7月12日の梅雨前線豪雨			
県	6	島田土木	河川	榛原郡川根本町 下泉	一級河川大井川	118.4	石張(雑)工	2,444.0	m2	縦書き	118.0	m	箇所	令和2年7月3日から7月12日の梅雨前線豪雨		
県	7	島田土木	河川	榛原郡川根本町 下長塚	一級河川大井川	67.5	石張工	1,171.0	m2	横固工(標準ブロック8)	45.0	箇所	令和2年7月3日から7月12日の梅雨前線豪雨			
県	8	島田土木	河川	榛原郡川根本町 田野口	一級河川大井川	54.3	石張工	817.0	m2				令和2年7月3日から7月12日の梅雨前線豪雨			
県	9	浜松土木	河川	浜松市天竜区 春野町堀之内	一級河川不動川	21.0	掘削	390.0	m3	削木処理工	1.0	式	令和2年7月3日から7月12日の梅雨前線豪雨			
県	10	沼津土木	道路	駿東郡小山町 竹之下	(主)御殿場大井線	145.0	コンクリートブロック積工	164.0	m2	アスファルト舗装工	73.0	m2	令和2年6月30日から7月1日の梅雨前線豪雨			
県	11	沼津土木	道路	沼津市 下香貫	(一)下土狩徳倉沼津港線	24.0	現場吹付法特工	866.0	m2				令和2年7月17日から7月19日の梅雨前線豪雨			
県	12	島田土木	道路	榛原郡川根本町 瀬戸ノ谷	(一)島田島田線	9.0	大型ブロック積工	64.0	m2	アスファルト舗装工	28.0	m2	令和2年7月3日から7月12日の梅雨前線豪雨			
県	13	島田土木	道路	榛原郡川根本町 下長尾久保尾	(国)362号	13.0	現場吹付法特工	181.0	m2	落石防護柵工(ロープ・金網設置)	3.0	m	落石防護柵工(ロープ・金網設置)	11.3	m	令和2年7月3日から7月12日の梅雨前線豪雨
県	14	島田土木	道路	島田市 川根町市原	(主)善後天竜線	12.0	舗装工事(ウレタン発泡工)	28.0	m3	モルタル吹付工	103.0	m2	防護柵設置工(ガードレール)	12.0	m	令和2年7月3日から7月12日の梅雨前線豪雨
県	15	静岡土木	河川	静岡市清水区 由比入山	二級河川由比川	27.4	大型ブロック積	236.0	m2	小口止め工	1.0	箇所	令和2年7月24日から7月28日の梅雨前線豪雨			
県	16	島田土木	河川	牧之原市 切山 2	二級河川静岡田川	38.4	石張工	316.0	m2				令和2年7月24日から7月28日の梅雨前線豪雨			
県	17	島田土木	河川	牧之原市 切山 1	二級河川静岡田川	25.0	石張工	243.0	m2	横固工	43.0	箇所	令和2年7月24日から7月28日の梅雨前線豪雨			
県	18	袋井土木	河川	周智郡森町 三倉	二級河川三倉川	37.3	コンクリートブロック積(雑種)	139.0	m2	その他(河川)	3,000.0	m3		令和2年7月3日から7月12日の梅雨前線豪雨		
県	19	袋井土木	河川	周智郡森町 西方	一級河川西方川	95.2	現場打込特工	3,000.0	m2	モルタル吹付工	3,000.0	m2	側溝工	1.0	式	令和2年7月24日から7月28日の梅雨前線豪雨
県	20	袋井土木	河川	掛川市 上内田 1	一級河川上小空川	34.6	コンクリートブロック積(雑種)	98.0	m2				令和2年7月24日から7月28日の梅雨前線豪雨			
県	21	袋井土木	河川	掛川市 上内田 2	一級河川上小空川	20.3	コンクリート基礎	20.0	m	大型連結ブロック張	80.0	m2		令和2年7月24日から7月28日の梅雨前線豪雨		
県	22	袋井土木	河川	掛川市 上内田 3	一級河川上小空川	16.0	コンクリート張工	16.0	m				令和2年7月24日から7月28日の梅雨前線豪雨			
県	23	袋井土木	河川	袋井市 下野郎	一級河川一雲河	11.5	コンクリートブロック張(空)工	38.0	m2	横固工(標準ブロックt)	27.0	箇所	令和2年7月24日から7月28日の梅雨前線豪雨			
県	24	下田土木	道路	賀茂郡東伊豆町 白田	(国)135号	18.0	土砂流出防止柵工	11.9	m	落石防護柵工	18.0	m		令和2年7月3日から7月12日の梅雨前線豪雨		
県	25	下田土木	道路	賀茂郡南伊豆町 下流	(主)下田石廊松崎線	13.1	崩壊土砂防護柵	13.1	m				令和2年7月17日から7月19日の梅雨前線豪雨			
県	26	下田土木	道路	賀茂郡南伊豆町 大瀬	(主)下田石廊松崎線	14.7	大型ブロック積工	90.0	m2				令和2年7月17日から7月19日の梅雨前線豪雨			
県	27	下田土木	道路	賀茂郡南伊豆町 蛇石	(一)南伊豆松崎線	18.0	コンクリートブロック積工	94.0	m2				令和2年7月3日から7月12日の梅雨前線豪雨			
県	28	熱海土木	道路	伊東市 赤沢	(国)135号	24.0	法面工(高強度ネット工)	696.0	m2	落石防止柵工(ボケット式)	840.0	m2	防護柵設置工(カドケーブル)	16.0	m	令和2年7月3日から7月12日の梅雨前線豪雨
県	29	沼津土木	道路	伊豆市 土肥	(国)136号	60.0	路体盛土工	40,500.0	m3	橋渡盛土工	68.0	m	小段排水工	623.0	m	令和2年7月3日から7月12日の梅雨前線豪雨
県	30	沼津土木	道路	伊豆市 修善寺	(主)修善寺戸田線	19.7	盛土	80.0	m3				令和2年7月24日から7月28日の梅雨前線豪雨			
県	31	沼津土木	道路	伊豆市 小土肥	(主)沼津土肥線	10.3	大型ブロック積	86.0	m2	小口止	2.0	箇所	令和2年7月24日から7月28日の梅雨前線豪雨			
県	32	沼津土木	道路	伊豆市 上船原	(一)西天城高原線	16.0	コンクリートブロック積工	65.0	m2				令和2年7月24日から7月28日の梅雨前線豪雨			
県	33	島田土木	道路	牧之原市 切山	(主)網走谷線	20.0	現場吹付法特工	290.0	m2	土のう工	34.0	箇所	令和2年7月24日から7月28日の梅雨前線豪雨			
県	34	島田土木	道路	島田市 大草	(一)伊久美元島田線	11.0	現場吹付法特工	192.0	m2				令和2年7月24日から7月28日の梅雨前線豪雨			
県	35	袋井土木	道路	周智郡森町 三倉 1	(主)善後天竜線	21.5	コンクリートブロック積工	41.0	m2	取付石積工	50.0	m2	アスファルト舗装工	70.0	m2	令和2年6月30日から7月1日の梅雨前線豪雨
県	36	袋井土木	道路	周智郡森町 三倉 2	(主)善後天竜線	38.8	もたれ式擁壁工	41.0	m	アスファルト舗装工	14.0	m2		令和2年6月30日から7月1日の梅雨前線豪雨		
県	37	袋井土木	道路	袋井市 虫生	(一)横川袋井線	9.0	コンクリートブロック積工	41.0	m2	防護柵設置工(ガードレール)	9.0	m	石積工	23.0	m2	令和2年7月3日から7月12日の梅雨前線豪雨
県	38	袋井土木	道路	掛川市 孕石 2	(主)掛川川根線	12.2	現場吹付法特工	223.0	m2	落石防護柵工(ロープ・金網設置)	11.0	m	防護柵設置工(ガードレール)	8.5	m	令和2年7月3日から7月12日の梅雨前線豪雨
県	39	袋井土木	道路	袋井市 大平	(一)横川袋井線	15.2	コンクリートブロック積工	57.0	m2	防護柵設置工(ガードレール)	20.0	m	アスファルト舗装工	27.0	m2	令和2年7月24日から7月28日の梅雨前線豪雨
県	40	袋井土木	道路	掛川市 孕石 1	(主)掛川川根線	17.0	補強土壁工	76.0	m3	ロックボルト工	10.0	m	防護柵設置工(ガードレール)	17.0	m	令和2年7月24日から7月28日の梅雨前線豪雨
県	41	下田土木	道路	下田市 白浜	(国)135号	5.0	強化プラスチック複合管布設工	16.3	m	コンクリートブロック積工	104.0	m2	集水樹工	2.0	箇所	令和2年7月17日から7月19日の梅雨前線豪雨
市	1	掛川市	道路	掛川市 上西郷	市道花屋敷南原線	63.2	横ボーリング工	12.0	本	抑止杭工	35.0	本	養生工	1,530.0	m2	令和1年10月11日から5月11日の地すべり
市	2	藤枝市	道路	藤枝市 岡部町野田	(市)野田沢本線	13.0	現場吹付法特工	123.0	m2	モルタル吹付工	103.0	m2	ロックボルト工	14.0	本	令和2年7月3日から7月12日の梅雨前線豪雨
市	3	牧之原市	道路	牧之原市 西山寺	(市)西山寺3号線	16.0	コンクリートブロック積工	108.0	m2	アスファルト舗装工	45.0	m2		令和2年7月3日から7月12日の梅雨前線豪雨		
市	4	牧之原市	道路	牧之原市 男神	(市)男神1号線	27.9	コンクリートブロック積工	78.0	m2	側溝工	28.0	m		令和2年7月3日から7月12日の梅雨前線豪雨		
市	5	榛原郡川根本町	道路	榛原郡川根本町 東藤川	(町)小長井前山線	51.2	モルタル吹付工	68.0	m2	落石防護柵工(支柱設置)	12.0	本	防護柵設置工(ガードレール)	20.0	m	令和2年6月30日から7月1日の梅雨前線豪雨
市	6	賀茂郡西伊豆町	河川	賀茂郡西伊豆町 安良里	(管)浜川	14.0	大型ブロック積	97.0	m2				令和2年7月3日から7月12日の梅雨前線豪雨			
市	7	伊豆市	河川	伊豆市 小土肥	津用河川寸場川	11.7	自然石積工	59.0	m2	小口止工	1.0	箇所	令和2年7月24日から7月28日の梅雨前線豪雨			
市	8	下田市	道路	下田市 敷根	(市)敷根1号線	9.0	吹付特工	188.0	m				令和2年7月17日から7月19日の梅雨前線豪雨			
市	9	賀茂郡河津町	道路	賀茂郡河津町 見高	(町)見高2号線	8.0	コンクリートブロック積工	26.0	m2				令和2年7月3日から7月12日の梅雨前線豪雨			
市	10	賀茂郡河津町	道路	賀茂郡河津町 縄地	(町)縄地線	12.0	コンクリートブロック積工	43.0	m2				令和2年7月17日から7月19日の梅雨前線豪雨			
市	11	伊豆市	道路	伊豆市 修善寺	(市)奥西湯舟線	47.7	コンクリートブロック積工	166.0	m2	コンクリート舗装工	42.0	m2	小口止工	2.0	箇所	令和2年7月24日から7月28日の梅雨前線豪雨
市	12	伊豆市	道路	伊豆市 土肥	(市)土肥船原線	9.2	橋子付特工	260.0	m2	法面排水工	42.0	m		令和2年7月24日から7月28日の梅雨前線豪雨		
市	13	伊豆市	道路	伊豆市 本柿木	(市)下の沢落越線	9.5	コンクリートブロック積工	47.0	m2	コンクリート舗装工	7.0	m2	小口止工	2.0	箇所	令和2年7月24日から7月28日の梅雨前線豪雨
市	14	牧之原市	道路	牧之原市 坂部	(市)坂部34号線(市)坂部	26.5	コンクリートブロック積工	128.0	m2				令和2年7月24日から7月28日の梅雨前線豪雨			