

令和元年発生災害 公共土木施設災害復旧事業に係る静岡県災害査定結果(土木防災課所管施設のみ)

令和元年12月27日時点

主体	査定番号	工種	査定回数	市町	字	路線河川名称	決定復旧延長(m)	決定復旧工法1			決定復旧工法2			決定復旧工法3			被災報告主異常気象名
県	1	河川	2	静岡市清水区	但沼町	二級河川興津川	49.0	大型ブロック積工	460.0	m2						令和1年5月20日から5月21日の豪雨	
県	2	河川	2	静岡市清水区	中河内	二級河川中河内川	36.2	大型ブロック積	233.6	m2						令和1年5月20日から5月21日の豪雨	
県	3	河川	2	静岡市清水区	河内	二級河川興津川	18.0	コンクリートブロック張(練)工	140.0	m2						令和1年5月20日から5月21日の豪雨	
県	4	河川	2	島田市	志戸呂	一級河川大代川	37.3	石張工	385.0	m2						令和1年5月20日から5月21日の豪雨	
県	5	河川	2	島田市	大代	一級河川大代川	40.2	石張工	443.0	m2						令和1年5月20日から5月21日の豪雨	
県	6	河川	2	掛川市	八坂	二級河川逆川	10.0	かご工	50.0	m2						令和1年5月20日から5月21日の豪雨	
県	7	河川	2	浜松市北区	三ヶ日町摩訶耶	二級河川釣橋川	18.1	コンクリートブロック張(練)工	177.0	m2						令和1年5月20日から5月21日の豪雨	
県	8	道路	2	藤枝市	西方	(主)焼津森線	19.9	現場吹付法砕工	442.0	m2						令和1年5月20日から5月21日の豪雨	
県	9	道路	3	松崎町	雲見	(国)136号	15.2	現場吹付法砕工	255.0	m2	落石防護柵工	9.0	m	崩土除去工	150.0	m3	令和1年7月3日から7月4日の梅雨前線豪雨
県	10	道路	3	伊東市	鎌田	(主)伊東修善寺線	14.0	現場吹付法砕工	200.0	m2	ロックボルト工	90.0	本			令和1年6月15日から6月16日の梅雨前線豪雨	
県	11	道路	3	島田市	大草	(一)伊久美元島田線	9.0	補強土壁工	69.0	m2						令和1年7月3日から7月4日の梅雨前線豪雨	
県	12	道路	3	森町	三倉	(一)大河内森線	13.5	現場吹付法砕工	232.0	m2	落石防止網工	180.0	m2			令和1年7月3日から7月4日の梅雨前線豪雨	
県	13	道路	5	磐田市	西貝塚	二級河川安久路川	9.6	コンクリートブロック張(練)工	35.0	m2	根固工(標準ブロック1t)	24.0	個			令和1年7月22日から7月23日の梅雨前線豪雨	
県	14	河川	4	掛川市	上西郷	(主)掛川川根線	25.7	路体盛土工	690.0	m3	擁壁工	15.6	m	舗装工	39.0	m2	令和1年7月22日から7月23日の梅雨前線豪雨
県	15	道路	5	島田市	川根町家山	(主)藤枝天竜線	26.2	モルタル吹付工	171.0	m2	落石防止網工	180.0	m2			令和1年8月14日から8月16日の台風10号	
県	16	河川	6	東伊豆町	奈良本(2)	二級河川濁川	17.5	コンクリートブロック積(練積)	83.0	m2	消波根固めブロック据付け	20.0	個	天端コンクリート工	17.0	m	令和1年9月8日から9月9日の台風15号
県	17	河川	6	南伊豆町	手石	二級河川鯉名川	44.4	コンクリートブロック積(練積)	191.0	m2						令和1年9月8日から9月9日の台風15号	
県	18	河川	6	三島市	川原ヶ谷1	一級河川三島山田川	57.2	コンクリートブロック張(練)工	377.0	m2	根固工(1t)	70.0	個	根継ぎ工	28.0	m3	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	19	河川	6	三島市	川原ヶ谷2	一級河川三島山田川	104.3	コンクリートブロック積(練積)	158.0	m2	コンクリートブロック張(練)工	432.0	m2	根固工(1t)	146.0	個	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	20	砂防	6	東伊豆町	白田(1)	白田川	174.5	大型ブロック積工	165.0	m2	親水護岸工(1)	41.1	m	親水護岸工(2)	54.6	m	令和1年9月8日から9月9日の台風15号
県	21	砂防	6	東伊豆町	白田(2)	白田川	71.1	護床ブロック設置工(3t)	26.0	個	護床ブロック設置工(6t)	179.0	個	根固めブロック設置工(6t)	49.0	個	令和1年9月8日から9月9日の台風15号
県	22	砂防	6	東伊豆町	白田(3)	白田川	105.4	コンクリートブロック積工	439.0	m2	大型ブロック積	64.0	m2	根固めブロック(4.0t)	126.0	個	令和1年9月8日から9月9日の台風15号
県	23	砂防	6	東伊豆町	白田(4)	白田川	19.1	副堤復旧工-1	6.0	m	副堤復旧工-2	6.0	m	垂直壁復旧工	4.0	m	令和1年9月8日から9月9日の台風15号
県	24	砂防	6	東伊豆町	白田(5)	白田川	45.6	コンクリートブロック積工	293.0	m2	根固ブロック工(6.0t)	42.0	個			令和1年9月8日から9月9日の台風15号	
県	25	砂防	6	東伊豆町	白田(6)	白田川支川堰口川	40.0	コンクリートブロック積工	213.0	m2	根固工	42.0	個			令和1年9月8日から9月9日の台風15号	
県	26	砂防	6	東伊豆町	白田(7)	白田川支川堰口川	12.5	コンクリートブロック積工	59.0	m2	根固工	14.0	個			令和1年9月8日から9月9日の台風15号	
県	27	砂防	6	東伊豆町	奈良本(1)	濁川	24.0	底張コンクリート工	193.0	m2	仮設工	1.0	式			令和1年9月8日から9月9日の台風15号	
県	28	砂防	6	東伊豆町	大川	大川川	58.3	大型ブロック積工(1)	219.0	m2	コンクリートブロック積工	86.0	m2	消波根固めブロック据付け	20.0	個	令和1年9月8日から9月9日の台風15号
県	29	道路	6	下田市	横川	(主)下田松崎線	15.0	崩壊土砂防護柵工	15.0	m						令和1年9月8日から9月9日の台風15号	
県	30	道路	6	南伊豆町	下流	(主)下田石廊松崎線	29.5	波返工	29.5	m	足場工	29.5	m			令和1年10月11日から10月12日の台風19号	
県	31	砂防	7	河津町	梨本(1)	河津川支川奥原川	12.9	アンカー式ブロック積工	87.0	m2	小口止工	2.0	箇所	雑工(ブロック積)	4.0	m2	令和1年9月8日から9月9日の台風15号
県	32	砂防	7	河津町	梨本(2)	河津川支川奥原川	64.6	コンクリートブロック積工	350.0	m2	小口止工	4.0	箇所	雑工(ブロック積)	13.0	m2	令和1年9月8日から9月9日の台風15号
県	33	砂防	7	河津町	梨本(3)	河津川支川奥原川	90.1	コンクリートブロック張(練)工	437.0	m2	小口止工	6.0	箇所	雑工(ブロック積)	17.0	m2	令和1年9月8日から9月9日の台風15号
県	34	道路	7	河津町	梨本旧道(1)	(国)414号	25.0	崩土処理工	120.0	m3						令和1年9月8日から9月9日の台風15号	
県	35	道路	7	河津町	梨本旧道(2)	(国)414号	9.0	もたれ式擁壁工	176.0	m3	小口止工	2.0	箇所	雑工(石積)	35.0	m2	令和1年9月8日から9月9日の台風15号
県	36	道路	7	河津町	梨本旧道(3)	(国)414号	18.0	崩土処理工	80.0	m3						令和1年9月8日から9月9日の台風15号	
県	37	道路	7	河津町	大鍋	(一)湯ヶ野松崎線	22.0	防護柵設置工(ガードレール)	22.0	m	崩土処理工	240.0	m3	倒木処理工	53.0	t	令和1年9月8日から9月9日の台風15号
県	38	道路	7	河津町	川津筏場	(国)414号	6.2	コンクリートブロック積	14.0	m2	天端コンクリート	6.0	m	小口止工	2.0	基	令和1年9月8日から9月9日の台風15号
県	39	道路	7	伊東市	吉田	(一)伊東川奈八幡野線	13.0	コンクリートブロック積工	37.0	m2	表層工	8.0	m2	防護柵設置工(ガードレール)	13.0	m	令和1年9月8日から9月9日の台風15号
県	40	橋梁	7	河津町	梨本	(国)414号	11.0	アンカー式ブロック積	68.0	m2	小口止工	1.0	箇所	雑工	1.0	箇所	令和1年9月8日から9月9日の台風15号
県	41	河川	8	御殿場市	中山2	一級河川黄瀬川	44.4	コンクリートブロック積(練積)	51.0	m2	その他(河川)大型ブロック積み	196.0	m2	根固工(6t)	32.0	個	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	42	河川	8	御殿場市	中山3	一級河川黄瀬川	82.9	コンクリートブロック積(練積)	366.0	m2	根固工(6t)	22.0	個			令和1年10月11日から10月12日の台風19号	
県	43	河川	8	御殿場市	中山4	一級河川黄瀬川	15.6	コンクリートブロック積(練積)	92.0	m2	根固工(6t)	11.0	個			令和1年10月11日から10月12日の台風19号	
県	44	河川	8	御殿場市	中山5	一級河川黄瀬川	63.3	コンクリートブロック積(練積)	295.0	m2	根固工(6t)	60.0	個			令和1年10月11日から10月12日の台風19号	
県	45	河川	8	裾野市	岩波	一級河川深良川	9.0	コンクリートブロック積(練積)	48.0	m2						令和1年10月11日から10月12日の台風19号	
県	46	河川	8	長泉町	南一色	一級河川黄瀬川	62.0	大型ブロック積工	468.0	m2	根継ぎ工	8.0	m			令和1年10月11日から10月12日の台風19号	
県	47	河川	8	三島市	徳倉	一級河川大場川	23.7	コンクリートブロック積(練積)	144.0	m2						令和1年10月11日から10月12日の台風19号	
県	48	河川	8	三島市	佐野	一級河川大場川	95.1	コンクリートブロック張(練)工	300.0	m2	大型ブロック積工	224.0	m2	根固工(5t)	38.0	個	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	49	河川	8	裾野市	伊豆島田	一級河川大場川	24.2	大型ブロック積工	113.0	m2	護床工	205.0	m2			令和1年10月11日から10月12日の台風19号	
県	50	河川	8	裾野市	茶畑1	一級河川大場川	47.5	コンクリートブロック積(練積)	185.0	m2						令和1年10月11日から10月12日の台風19号	
県	51	河川	8	裾野市	茶畑2	一級河川大場川	103.1	コンクリートブロック積(練積)	428.0	m2						令和1年10月11日から10月12日の台風19号	
県	52	河川	8	裾野市	茶畑3	一級河川大場川	62.0	コンクリートブロック張(練)工	138.0	m2						令和1年10月11日から10月12日の台風19号	
県	53	河川	8	裾野市	茶畑4	一級河川大場川	167.0	コンクリートブロック積(練積)	750.0	m2						令和1年10月11日から10月12日の台風19号	
県	54	河川	8	裾野市	茶畑	一級河川入田川	26.1	コンクリートブロック積(練積)	100.0	m2						令和1年10月11日から10月12日の台風19号	
県	55	河川	8	裾野市	深良	一級河川泉川	9.4	コンクリートブロック積(練積)	29.0	m2						令和1年10月11日から10月12日の台風19号	
県	56	河川	8	函南町	桑原1	一級河川来光川	109.7	コンクリートブロック積(練積)	369.0	m2	大型ブロック積	142.0	m2			令和1年10月11日から10月12日の台風19号	
県	57	河川	8	函南町	桑原2	一級河川来光川	64.4	石積工	150.0	m2	嵩上げ工	27.0	m			令和1年10月11日から10月12日の台風19号	
県	58	河川	8	函南町	桑原3	一級河川来光川	33.6	根固工(標準ブロック8t)	10.0	個	根継工	24.0	m			令和1年10月11日から10月12日の台風19号	
県	59	河川	8	函南町	桑原4	一級河川来光川	15.8	石積工	84.0	m2						令和1年10月11日から10月12日の台風19号	
県	60	河川	8	函南町	桑原5	一級河川来光川	60.8	石積工	329.0	m2						令和1年10月11日から10月12日の台風19号	
県	61	河川	8	函南町	桑原6	一級河川来光川	25.2	コンクリートブロック積工	117.0	m2						令和1年10月11日から10月12日の台風19号	
県	62	河川	8	函南町	桑原7	一級河川来光川	131.0	コンクリートブロック積(練積)	610.0	m2						令和1年10月11日から10月12日の台風19号	
県	63	河川	8	函南町	桑原8	一級河川来光川	53.1	石積工	247.0	m2						令和1年10月11日から10月12日の台風19号	
県	64	河川	8	函南町	桑原9	一級河川来光川	147.2	自然石積工	617.0	m2	大型ブロック積工	57.0	m2			令和1年10月11日から10月12日の台風19号	
県	65	河川	8	函南町	大竹	一級河川来光川	41.1	コンクリートブロック積(練積)	181.0	m2	根固ブロック工(7.0t)	42.0	個			令和1年10月11日から10月12日の台風19号	
県	66	河川	8	函南町	上沢	一級河川来光川	54.2	大型ブロック積工	351.0	m2	根継工	5.0	m			令和1年10月11日から10月12日の台風19号	
県	67	河川	8	伊豆市	修善寺	一級河川修善寺川	12.3	水叩工(下流)	1.0	箇所	水叩工(上流)	1.0	箇所	工専用道路工	2	箇所	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	68	河川	8	伊豆市	修善寺	一級河川修善寺川	9.0	コンクリートブロック積(練積)	56.0	m2	小口止め	1.0	箇所	石積工	13	m2	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	69	河川	8	伊豆市	本柿木	一級河川柿木川	77.1	大型ブロック積工(控え1000)	348.0	m2	大型ブロック積工	64.0	m2	根固工(3t)	90	個	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	70	河川	8	伊豆市	下船原	一級河川船原川	111.3	大型ブロック積工	717.0	m2	小口止め	4.0	箇所	根継工	20	m	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	71	河川	8	伊豆市	市山	一級河川入洞川	8.1	大型ブロック積工	66.0	m2	小口止工	2.0	箇所	工専用道路工	140	m	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	72	河川	8	小山町	生土	二級河川鮎沢川	51.0	コンクリートブロック積(練積)	407.0	m2	根固工(12t)	60.0	個	水叩工	1	式	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	73	河川	8	小山町	小山	二級河川鮎沢川	55.7	大型ブロック積工	417.0	m2						令和1年10月11日から10月12日の台風19号	
県	74	河川	8	小山町	竹之下	二級河川鮎沢川	106.8	コンクリートブロック積(練積)	283.0	m2	コンクリートブロック張(練)工	445.0	m2	根固工	69	個	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	75	河川	8	小山町	菅沼	二級河川須川	239.1	大型ブロック積工	1,723.0	m2	コンクリートブロック積(練積)	240.0	m2	根固工(6t)	246	個	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	76	河川	8	小山町	菅沼	二級河川須川	177.1	大型ブロック積工	1,764.0	m2	根固工(6t)	209.0	個			令和1年10月11日から10月12日の台風19号	
県	77	河川	8	静岡市葵区	藤野	一級河川安倍川	33.0	現場打法砕工	318.0	m2	根固工(8t)	20.0	個	根固工(8t)	16	個	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	78	河川	8	静岡市葵区	横山1	一級河川安倍川	174.3	現場打法砕工	2,010.0	m2	盛土工	6,200.0	m3	根固工(10t)	207	個	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	79	河川	8	静岡市葵区	横山2	一級河川安倍川	100.9	現場打法砕工	928.0	m2	石張工	122.0	m2			令和1年10月11日から10月12日の台風19号	

令和元年発生災害 公共土木施設災害復旧事業に係る静岡県災害査定結果(土木防災課所管施設のみ)

令和元年12月27日時点

主体	査定番号	工種	査定回数	市町	字	路線河川名称	決定復旧延長(m)	決定復旧工法1			決定復旧工法2			決定復旧工法3			被災報告主異常気象名
県	80	河川	8	静岡市葵区	平野	一級河川安倍川	30.0	現場打砕工	282.0	m2	階段工	1.0	箇所			令和1年10月11日から10月12日の台風19号	
県	81	河川	8	静岡市葵区	有東木1	一級河川安倍川	67.3	大型ブロック積	458.0	m2						令和1年10月11日から10月12日の台風19号	
県	82	河川	8	静岡市葵区	有東木2	一級河川安倍川	105.0	大型ブロック積	734.0	m2						令和1年10月11日から10月12日の台風19号	
県	83	河川	8	静岡市葵区	梅ヶ島	一級河川安倍川	173.3	多自然ブロック張工	815.0	m2	もたれ式擁壁工	85.0	m	根固工(12t)	191	個	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	84	河川	8	静岡市葵区	郷島	一級河川浅間沢川	100.0	河道掘削	870.0	m3	残土処分	870.0	m3				令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	85	河川	8	静岡市清水区	但沼町	二級河川興津川	59.6	大型ブロック積工	507.0	m2	小口止	1.0	箇所	仮設法面工	417	m2	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	86	河川	8	静岡市清水区	但沼町2	二級河川興津川	70.7	大型ブロック積工250型	181.0	m2	大型ブロック積工175・150型	269.0	m2	大型ブロック積工150型	87	m2	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	87	河川	8	静岡市清水区	大平	二級河川興津川	40.8	ブロック張工	303.0	m2	小口止め工	3.0	箇所	元付工	17	m	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	88	河川	8	静岡市清水区	谷津町	二級河川興津川	87.7	じゃかご工	87.7	m	ふとんかご工	50.0	m				令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	89	河川	8	静岡市清水区	茂畑	二級河川波多打川	10.3	大型ブロック積工	60.0	m2	根継工	7.0	m	小口止め工	2	箇所	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	90	河川	8	静岡市清水区	杉山	二級河川山切川	15.0	大型ブロック積工	80.0	m2	小口止め工	2.0	箇所	植生工	66	m2	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	91	河川	8	島田市	高島町	一級河川大津谷川	46.0	コンクリートブロック積(練積)	219.0	m2							令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	92	河川	8	島田市	相賀	一級河川相賀谷川	32.5	石張(練)工	215.0	m2	根固工	58.0	個				令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	93	河川	8	藤枝市	宮原	二級河川瀬戸川	65.0	石張工	581.0	m2							令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	94	河川	8	焼津市	大島	二級河川栢山川	100.7	かご工	1,315.0	m2	張芝工	60.0	m2	仮設工	1	式	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	95	河川	8	焼津市	惣右衛門	二級河川成楽寺川	27.0	ふとんかご工	26.0	m2	ジオテキスタイル	142.0	m2	工事用道路工	63	m	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	96	河川	8	牧之原市	勝俣	二級河川勝間田川	12.4	ブロック張(擬石)	91.0	m2							令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	97	河川	8	牧之原市	静谷	二級河川三栗川	165.0	コンクリートブロック積(練積)	223.0	m2	根固工(2t)	188.0	個				令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	98	河川	8	牧之原市	菅ヶ谷	二級河川菅ヶ谷川	25.2	コンクリートブロック積(練積)	107.0	m2							令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	99	河川	8	牧之原市	大寄	二級河川部ヶ谷川	23.0	コンクリートブロック積(練積)	44.0	m2							令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	100	海岸	8	静岡市駿河区	根古屋1	静岡海岸	81.4	消波ブロック(20t型)	91.0	個							令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	101	海岸	8	静岡市駿河区	根古屋2	静岡海岸	162.3	消波ブロック(20t型)	172.0	個							令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	102	海岸	8	静岡市駿河区	安居	静岡海岸	413.1	消波ブロック(20t型)	506.0	個							令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	103	海岸	8	静岡市清水区	三保	清水海岸	163.5	緩傾斜堤ブロック	1,487.0	個	緩傾斜堤ブロック(階段)	30.0	個	転落防止柵	334	m	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	104	海岸	8	静岡市清水区	三保2	清水海岸	100.0	消波ブロック(64t型)	447.0	個							令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	105	海岸	8	焼津市	小浜	焼津大崩海岸	70.2	階段ブロック据付	95.0	個	消波工(20t)	66.0	個				令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	106	砂防設備	8	三島市	佐野	狩野川支川大場川	67.8	コンクリートブロック積工	210.0	m2	消波根固めブロック工(製作)	49.0	個				令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	107	砂防設備	8	静岡市清水区	大平	興津川	75.8	大型ブロック積工	74.0	m2	コンクリートブロック積工	202.0	m2	小口止め工	4	箇所	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	108	道路	8	伊豆市	大平	(国)136号	17.6	大型ブロック積工	137.0	m2	小口止工	2.0	箇所				令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	109	道路	8	伊豆市	大野1	(主)熱海大仁線	53.4	鋼製受圧板	58.0	箇所	アンカー工	58.0	本	植生工	370	m2	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	110	道路	8	伊豆市	大野2	(主)熱海大仁線	51.6	路体盛土	4,000.0	m3	ふとんかご工	79.0	m	側溝工	136	m	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	111	道路	8	函南町	桑原1	(主)熱海箱根峠線	30.1	補強土壁工	245.0	m2	アスファルト舗装工	127.0	m2	防護柵設置工(ガードレール)	25	m	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	112	道路	8	函南町	桑原2	(主)熱海箱根峠線	49.5	補強土壁工	98.0	m2	アスファルト舗装工	45.0	m2	防護柵設置工(ガードレール)	46	m	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	113	道路	8	函南町	桑原3	(主)熱海箱根峠線	18.3	補強土壁工	155.0	m2	アスファルト舗装工	18.0	m2	防護柵設置工(ガードパイプ)	18	m	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	114	道路	8	函南町	平井1	(主)熱海函南線	39.1	植生工	439.0	m2	大型ブロック積	194.0	m2				令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	115	道路	8	函南町	平井2	(主)熱海函南線	33.7	植生工	600.0	m2	落石防護柵工(支柱設置)	40.0	m				令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	116	道路	8	小山町	竹之下	(主)御殿場大井線	28.1	補強土壁工	189.0	m2							令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	117	道路	8	小山町	竹之下2	(主)御殿場大井線	150.2	舗装版取壊し	661.0	m2	アスファルト舗装工	661.0	m2				令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	118	道路	8	小山町	竹之下3	(主)御殿場大井線	784.7	コンクリートブロック積工	148.0	m2	アスファルト舗装工	2,467.0	m2	種子吹付工	230	m2	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	119	道路	8	小山町	竹之下4	(主)御殿場大井線	82.0	アスファルト舗装工	247.0	m2	種子吹付工	160.0	m2				令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	120	道路	8	伊豆市	修善寺	(一)船原西浦高原線	33.0	落石防護柵工(ロープ・金網設置)	33.0	m	植生工	380.0	m2				令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	121	道路	8	富士宮市	内房橋上	(主)富士川身延線	79.7	大型ブロック積工	78.5	m	根固工(袋詰玉石8t)	99.0	個	張芝工	760	m2	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	122	道路	8	牧之原市	東萩間	(国)473号	9.5	大型ブロック積工	55.6	m2							令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	123	河川	9	熱海市	泉	二級河川千歳川	26.4	コンクリートブロック積(練積)	101.0	m2	コンクリートブロック張(練)工	60.0	m2				令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	124	河川	9	沼津市	西浦河内	二級河川西浦河内川	24.7	コンクリートブロック積(練積)	134.0	m2	根固工(6t)	33.0	個				令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	125	河川	9	小山町	上野1	二級河川須川	29.8	大型ブロック積工	381.0	m2	根固工(6t)	33.0	個				令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	126	河川	9	小山町	上野2	二級河川須川	38.4	大型ブロック積工	287.0	m2	根固工(6t)	25.0	個				令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	127	河川	9	小山町	棚頭	二級河川須川	38.5	大型ブロック積工	295.0	m2	根固工(6t)	32.0	個				令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	128	河川	9	小山町	生土1	二級河川鮎沢川	6.8	コンクリートブロック積(練積)	75.0	m2	根固工(12t)	3.0	個				令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	129	河川	9	小山町	小山1	二級河川鮎沢川	24.3	大型ブロック積工	168.0	m2	根固工(6t)	33.0	個				令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	130	河川	9	小山町	竹之下2	二級河川鮎沢川	35.0	コンクリートブロック積(空)工	265.0	m2	根固工(3t)	57.0	個				令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	131	河川	9	函南町	桑原	一級河川函南冷川	50.3	石積工	244.0	m2							令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	132	河川	9	伊豆市	修善寺	一級河川湯舟川	10.6	コンクリートブロック積(練積)	56.0	m2	小口止工1型	1.0	箇所	仮設工	1	式	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	133	河川	9	伊豆市	上白岩	一級河川中伊豆山田川	5.0	コンクリートブロック積工	34.0	m2	裏込砕石	19.0	m3	基礎工	6	m	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	134	河川	9	伊豆市	八幡	一級河川大見川	5.0	コンクリートブロック張	28.0	m2	小口止工1型	1.0	箇所	小口止工2型	1	箇所	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	135	河川	9	伊豆市	雲金	一級河川嵩田川	6.5	コンクリートブロック積(練積)	24.0	m2	小口止工	2.0	箇所	根固ブロック工 新設	10	個	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	136	河川	9	伊豆市	修善寺	一級河川神戸川	11.0	根継工	10.0	m	底版コンクリート工	28.0	m2				令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	137	河川	9	伊豆の国市	下畑	一級河川深沢川	28.0	コンクリートブロック積(練積)	123.0	m2	根固ブロック	33.0	個	仮設工	1	式	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	138	河川	9	伊豆の国市	浮橋	一級河川深沢川	23.1	コンクリートブロック積工	118.0	m2	根固めブロック工	34.0	個	仮設工	1	式	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	139	河川	9	沼津市	大塚	一級河川沼川	26.4	矢板護岸工	26.4	m	平ブロック張工	8.4	m2	仮設工(工事用道路盛土)	240	m3	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	140	河川	9	三島市	川原ヶ谷3	一級河川三島山田川	34.8	護床工	122.0	m2	根固工	11.0	個	根継ぎ工	33	m	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	141	河川	9	伊豆の国市	戸沢	一級河川戸沢川	27.2	かご工	62.0	m2	かご工	32.0	m2				令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	142	河川	9	函南町	平井	一級河川柿沢川	8.5	コンクリートブロック積(練積)	41.0	m2							令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	143	河川	9	御殿場市	沼田	一級河川黄瀬川	31.7	石張工	154.0	m2	根固工(6t)	36.0	個				令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	144	河川	9	御殿場市	中山1	一級河川黄瀬川	21.1	コンクリートブロック積(練積)	109.0	m2							令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	145	河川	9	御殿場市	中山6	一級河川黄瀬川	33.5	石張工	221.0	m2							令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	146	河川	9	御殿場市	神山	一級河川黄瀬川	13.2	その他(河川)大型ブロック積工	80.0	m2							令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	147	河川	9	菊川市	倉沢	一級河川菊川	27.4	コンクリートブロック積(練積)	170.0	m2							令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	148	河川	9	掛川市	初馬	二級河川初馬川	35.7	コンクリートブロック積(練積)	194.0	m2	仮設工	40.0	m				令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	149	河川	9	掛川市	梅橋	二級河川逆川	100.6	連節ブロック張工	1,520.0	m2							令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	150	河川	9	掛川市	大野	二級河川逆川	44.8	コンクリートブロック積(練積)	241.0	m2							令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	151	河川	9	掛川市	各和	二級河川原野谷川	188.8	連節ブロック張工	2,333.0	m2	連接ブロック張工	356.0	m2				令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	152	河川	9	浜松市天竜区	春野町杉字瀬居	一級河川杉川	27.6	コンクリートブロック積(練積)	139.0	m2	根固工(2t)	36.0	個				令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	153	砂防	9	東伊豆町	白田	白田川支川堰口川	91.6	大型ブロック積工	609.0	m2	天端コンクリート工	91.0	m	小口止工	2	基	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	154	砂防	9	沼津市	西浦河内	西浦河内川支川河内川	42.9	コンクリートブロック積工	164.0	m2							令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	155	砂防	9	沼津市	西浦古宇	古宇川	15.3	コンクリートブロック積(練積)	31.0	m2	水叩工	91.0	m3				令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	156	砂防	9	小山町	湯船	鮎沢川支川野沢川	57.2	コンクリートブロック積工	193.0	m2							令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	157	砂防	9														

令和元年発生災害 公共土木施設災害復旧事業に係る静岡県災害査定結果(土木防災課所管施設のみ)

令和元年12月27日時点

主体	査定番号	工種	査定回数	市町	字	路線河川名称	決定復旧延長(m)	決定復旧工法1			決定復旧工法2			決定復旧工法3			被災報告主異常気象名
県	159	砂防	9	小山町	新柴1	鮎沢川支川山沢川	92.6	コンクリートブロック積工	458.0	m2	根固工(2t)	28.0	基			令和1年10月11日から10月12日の台風19号	
県	160	砂防	9	小山町	新柴2	鮎沢川支川山沢川	43.2	コンクリートブロック積工	197.0	m2	袋詰玉石工	21.0	個			令和1年10月11日から10月12日の台風19号	
県	161	砂防	9	小山町	湯船	野沢川支川小山湯舟川	6.6	コンクリートブロック積工	28.0	m2						令和1年10月11日から10月12日の台風19号	
県	162	砂防	9	掛川市	大淵	東大谷川	11.9	コンクリートブロック積工	55.0	m2	根固工(2t)	18.0	個			令和1年10月11日から10月12日の台風19号	
県	163	道路	9	伊東市	宇佐美	(主)伊東大仁線	23.0	路体盛土工	506.0	m3	ふとんかご工	36.0	m			令和1年10月11日から10月12日の台風19号	
県	164	道路	9	御殿場市	深沢1	(国)138号	13.5	コンクリートブロック積工	57.0	m2	防護柵設置工(ガードレール)	13.5	m			令和1年10月11日から10月12日の台風19号	
県	165	道路	9	御殿場市	深沢2	(国)138号	8.5	コンクリートブロック積工	37.0	m2	防護柵設置工(ガードレール)	8.5	m			令和1年10月11日から10月12日の台風19号	
県	166	道路	9	伊豆市	上船原	(国)136号	15.5	機械播種施工による植生工	220.0	m2	落石防護柵基礎工	1.0	箇所	落石防護柵工(支柱設置)端末	1	本	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	167	道路	9	函南町	桑原	(主)熱海函南線(旧道)	24.5	防護柵設置工(ガードレール)	24.0	m	補強土壁工	41.0	m2	縁石工	19	m	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	168	道路	9	伊豆の国市	浮橋	(主)熱海大仁線	47.7	崩土除去工	1,400.0	m3	盛土工	2,300.0	m3	植生工	690	m2	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	169	道路	9	沼津市	西浦久料	(主)沼津土肥線	57.3	大型ブロック積工	266.0	m2						令和1年10月11日から10月12日の台風19号	
県	170	道路	9	沼津市	西浦江梨	(主)沼津土肥線	18.8	コンクリートブロック積工	77.0	m2						令和1年10月11日から10月12日の台風19号	
県	171	道路	9	沼津市	戸田1	(主)沼津土肥線	19.4	客土吹付工	240.0	m2						令和1年10月11日から10月12日の台風19号	
県	172	道路	9	沼津市	戸田2	(主)沼津土肥線	18.5	現場吹付法砕工	163.0	m2	ロックボルト工	38.0	本			令和1年10月11日から10月12日の台風19号	
県	173	道路	9	伊豆市	北又	(主)修善寺戸田線	25.0	コンクリートブロック積工	129.0	m2	防護柵設置工(ガードレール)	21.0	m			令和1年10月11日から10月12日の台風19号	
県	174	道路	9	伊豆市	修善寺1	(主)修善寺戸田線	12.5	コンクリートブロック積工	49.0	m2	土台工	10.0	m	小口止工	2	箇所	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	175	道路	9	伊豆市	修善寺2	(主)修善寺戸田線	6.4	コンクリートブロック積工	17.0	m2	土台工	5.0	m	小口工	2	箇所	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	176	道路	9	伊豆市	修善寺3	(主)修善寺戸田線	21.6	落石防護柵基礎工	22.0	m	落石防護柵工(端末支柱設置)	1.0	本	落石防護柵工(中間支柱設置)	7	本	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	177	道路	9	沼津市	戸田新田	(主)修善寺戸田線	34.0	法砕工	118.0	m2	厚層基材吹付工	203.0	m2	落石防護柵工(支柱設置)	36	m	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	178	道路	9	伊豆市	地藏堂	(主)伊東西伊豆線	20.0	コンクリート吹付工	323.0	m2	現場吹付法砕工	138.0	m2	鉄筋挿入工(ロックボルト工)	11	本	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	179	道路	9	伊豆市	貴僧坊	(主)伊東西伊豆線	33.2	コンクリートブロック積工	134.0	m2	土台工	32.0	m	ガードレール基礎工	33	m	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	180	道路	9	伊豆市	市山	(主)伊東西伊豆線	16.0	コンクリートブロック積工	11.0	m2	コンクリートブロック積工	23.0	m2	ガードレール基礎工(1)	10	m	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	181	道路	9	沼津市	西浦古宇	(一)船原西浦高原線	56.0	大型ブロック積工	283.0	m2	小段排水工	54.0	m	側溝工	55	m	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	182	道路	9	函南町	上沢	(一)清水函南停車場線	9.5	重力式擁壁工	21.0	m3	崩土除去	110.0	m3			令和1年10月11日から10月12日の台風19号	
県	183	道路	9	三島市	谷田	(一)三ツ谷谷田線	32.0	コンクリートブロック積工	26.0	m2	防護柵設置工(ガードレール)	12.0	m	崩土除去	600	m3	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
県	184	道路	9	掛川市	西大淵	(一)大須賀掛川停車場線	92.6	コンクリートブロック積工	461.0	m2	小口止工	4.0	箇所	アスファルト舗装工	79	m2	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	1	道路	1	藤枝市	岡部町野田沢	(市)野田沢本線	72.8	掘削工	3,800.0	m3	現場吹付法砕工	572.0	m2	グラウンドアンカー工	21	本	平成30年4月22日から2月1日の地すべり
市	2	河川	4	掛川市	上垂木	(準)刑部川	41.0	コンクリートブロック張(空)工	359.0	m2	根固工(袋詰め玉石2t)	28.0	個			令和1年7月22日から7月23日の梅雨前線豪雨	
市	3	河川	4	掛川市	上垂木	(準)垂木川	68.0	コンクリートブロック張(空)工	881.0	m2	根固工(袋詰め玉石2t)	36.0	個			令和1年7月22日から7月23日の梅雨前線豪雨	
市	4	河川	4	周智郡森町	橋	(準)大洞院川	19.5	コンクリートブロック積(緑積)	73.0	m2						令和1年7月22日から7月23日の梅雨前線豪雨	
市	5	道路	4	掛川市	東山	(市)竹下所倉線	9.5	コンクリートブロック積工	41.0	m2	防護柵設置工(ガードレール)	10.0	m	コンクリート舗装工	22	m2	令和1年7月22日から7月23日の梅雨前線豪雨
市	6	河川	6	賀茂郡南伊豆町	青市	普通河川蒲谷川	25.1	コンクリートブロック積(緑積)	60.0	m2	石積工	2.0	m2			令和1年9月8日から9月9日の台風15号	
市	7	道路	6	賀茂郡東伊豆町	奈良本	町道湯ヶ岡赤川線	36.2	コンクリートブロック積工	99.0	m2	防護柵設置工(ガードレール)	36.0	m	アスファルト舗装工	75	m2	令和1年9月8日から9月9日の台風15号
市	8	道路	6	賀茂郡南伊豆町	一條	町道毛倉野一条線	11.0	コンクリートブロック積工	41.0	m2	アスファルト舗装打換え工	18.0	m2			令和1年9月8日から9月9日の台風15号	
市	9	道路	6	賀茂郡松崎町	石部	町道山口雲見線	7.0	コンクリートブロック積工	22.0	m2	アスファルト舗装工	4.0	m2			令和1年9月8日から9月9日の台風15号	
市	10	河川	7	賀茂郡河津町	梨本	普通河川本谷川	12.7	アンカコンクリートブロック積工	65.0	m2	小口止工	2.0	基	舗装工	43	m2	令和1年9月8日から9月9日の台風15号
市	11	道路	7	賀茂郡河津町	見高	町道田中見高線	7.8	コンクリートブロック積工	23.0	m2	プレキャストL型側溝	8.0	m	アスファルト舗装工	4	m2	令和1年9月8日から9月9日の台風15号
市	12	河川	8	三島市	川原ヶ谷	(普)山田川	206.8	コンクリートブロック積(右岸)	909.0	m2	小口止工	2.0	箇所	敷鉄板設置工	348	m2	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	13	河川	8	三島市	川原ヶ谷	(普)山田川	18.0	コンクリートブロック積(右岸)	84.0	m2	小口止工	2.0	箇所	敷鉄板設置工	390	m2	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	14	河川	8	裾野市	茶畑	(普)入田川	133.7	コンクリートブロック積(緑積)	406.0	m2	根固工(4t)	99.0	個			令和1年10月11日から10月12日の台風19号	
市	15	河川	8	伊豆市	上白岩	(準)元村川	12.2	コンクリートブロック積(緑積)	42.0	m2	根固工(4t)	7.0	個			令和1年10月11日から10月12日の台風19号	
市	16	河川	8	田方郡函南町	桑原	(普)来光川	47.7	コンクリートブロック積(緑積)	153.0	m2	コンクリートブロック積(緑積)	180.0	m2	防護柵設置工(ガードレール)	35	m	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	17	河川	8	田方郡函南町	上沢	(普)大洞院川	24.1	コンクリートブロック積(緑積)	90.0	m2	底板コンクリート工	16.0	m3	種子散布工	60	m2	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	18	河川	8	田方郡函南町	丹那	(普)小屋ノ沢川	16.0	ふとんかご工	50.0	m2						令和1年10月11日から10月12日の台風19号	
市	19	河川	8	田方郡函南町	畑毛	(普)荒神道川	15.2	コンクリートブロック積(緑積)	55.0	m2	小口止工	2.0	箇所	植生シート工	11	m2	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	20	河川	8	駿東郡小山町	湯船	(普)湯船排水路	236.9	現場排水路工	107.0	m	現場打砕工	1,180.0	m2	鉄筋挿入工	295	本	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	21	河川	8	駿東郡小山町	小山	(普)滝沢川	125.2	コンクリートブロック積(緑積)	303.0	m2	コンクリートブロック積(緑積)	66.0	m2	小口止工	26	箇所	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	22	河川	8	駿東郡小山町	小山	(普)大沢川	38.5	コンクリートブロック積(緑積)	121.0	m2	小口止工	2.0	箇所	護床工	1	箇所	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	23	河川	8	駿東郡小山町	小山	(普)大沢川	21.6	コンクリートブロック積(緑積)	96.0	m2	小口止工	6.0	箇所	護床工	1	箇所	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	24	河川	8	駿東郡小山町	小山	(普)大沢川	6.4	コンクリートブロック積(緑積)	52.0	m2	小口止工	4.0	箇所	護床工	1	箇所	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	25	河川	8	駿東郡小山町	小山	(普)大沢川	26.1	コンクリートブロック積(緑積)	57.0	m2	小口止工	2.0	箇所	護床工	1	箇所	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	26	河川	8	駿東郡小山町	小山	(普)大沢川	6.4	コンクリートブロック積(緑積)	31.0	m2	小口止工	1.0	箇所	護床工	1	箇所	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	27	河川	8	牧之原市	大寄	(準)部ヶ谷川	14.0	かご工	42.0	m2						令和1年10月11日から10月12日の台風19号	
市	28	河川	8	牧之原市	大寄	(準)部ヶ谷川	9.0	かご工	23.0	m2						令和1年10月11日から10月12日の台風19号	
市	29	河川	8	牧之原市	須々木	(準)須々木川	7.0	コンクリートブロック積(緑積)	14.0	m2						令和1年10月11日から10月12日の台風19号	
市	30	河川	8	牧之原市	東萩間	(準)荒川	8.0	コンクリートブロック積(緑積)	35.0	m2						令和1年10月11日から10月12日の台風19号	
市	31	河川	8	牧之原市	東萩間	(準)荒川	8.5	コンクリートブロック積(緑積)	42.0	m2						令和1年10月11日から10月12日の台風19号	
市	32	河川	8	牧之原市	東萩間	(準)荒川	8.0	コンクリートブロック積(緑積)	38.0	m2						令和1年10月11日から10月12日の台風19号	
市	33	河川	8	牧之原市	勝田	(準)沢川	12.8	コンクリートブロック積(緑積)	35.0	m2						令和1年10月11日から10月12日の台風19号	
市	34	河川	8	牧之原市	静谷	(準)南ノ谷川	10.0	コンクリートブロック積(緑積)	22.0	m2						令和1年10月11日から10月12日の台風19号	
市	35	河川	8	牧之原市	静谷	(準)南ノ谷川	6.5	コンクリートブロック積(緑積)	16.0	m2						令和1年10月11日から10月12日の台風19号	
市	36	河川	8	牧之原市	静波	(準)中条川	59.1	連節ブロック張工	702.0	cm						令和1年10月11日から10月12日の台風19号	
市	37	河川	8	牧之原市	静波	(準)中条川	44.2	コンクリートブロック積(緑積)	138.0	m2						令和1年10月11日から10月12日の台風19号	
市	38	河川	8	牧之原市	道場	(準)山田川	5.0	コンクリートブロック積(緑積)	17.0	m2						令和1年10月11日から10月12日の台風19号	
市	39	河川	8	牧之原市	細江	(普)中槍川	28.8	重力式擁壁工	29.0	m						令和1年10月11日から10月12日の台風19号	
市	40	道路	8	三島市	川原ヶ谷	市道山元山中線	19.1	コンクリートブロック積工	75.0	m2	小口止め	2.0	箇所	表層(車道・路肩部)	11	m2	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	41	道路	8	三島市	佐野	市道佐野61号線	14.6	コンクリートブロック積工	49.0	m2	小口止工	4.0	箇所	表層(車道・路肩部)	8	m2	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	42	道路	8	三島市	加茂	市道加茂34号線、市道山田20号線	23.1	ルートパイル工	1.0	式	重力式擁壁工	20.6	m	キャンピングビーム工	1	式	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	43	道路	8	裾野市	茶畑	市道1490号線	58.6	ロックボルト工	299.0	本	表層工	177.0	m2	防護柵設置工(ガードレール)	56	m	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	44	道路	8	伊豆市	上白岩	間之沢沓ヶ平線	9.3	コンクリートブロック積工	28.0	m2	アスファルト舗装工	6.0	m2	コンクリート舗装工	3	m2	令和1年9月8日から9月9日の台風15号
市	45	道路	8	伊豆市	下白岩	さくら大通線	30.1	重力式擁壁工	16.0	m	コンクリート吹付工	580.0	m2	防護柵設置工(ガードレール)	18	m	令和1年9月8日から9月9日の台風15号
市	46	道路	8	伊豆市	本柿木	(市)本城松城線	5.1	コンクリートブロック積工	23.0	m2	コンクリート舗装工	6.0	m2			令和1年10月11日から10月12日の台風19号	
市	47	道路	8	伊豆市	本柿木	(市)本城松城線	19.0	コンクリートブロック積工	74.0	m2	コンクリート舗装工	21.0	m2			令和1年10月11日から10月12日の台風19号	
市	48	道路	8	伊豆市	牧之郷	(市)峯廣畑線	13.5	コンクリートブロック積工	50.0	m2	コンクリート舗装工	13.0	m2			令和1年10月11日から10月12日の台風19号	
市	49	道路	8	伊豆市	大野	(市)鉢久保青坂火燈山線	55.0	補強土壁工	154.0	m2	コンクリート舗装工	175.0	m2	種子吹付工	630	m2	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	50	道路	8	伊豆市	日向	(市)日向小川山田線	17.5	補強土壁工	133.0	m2	アスファルト舗装工	57.0	m2			令和1年10月11日から10月12日の台風19号	
市	51	道路	8	伊豆市	日向	(市)日向小川山田線	23.5	コンクリートブロック積工	82.0	m2	アスファルト舗装工	29.0	m2	防護柵設置工(ガードレール)	14	m	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	52	道路	8	伊豆市	田代</												

令和元年発生災害 公共土木施設災害復旧事業に係る静岡県災害査定結果(土木防災課所管施設のみ)

令和元年12月27日時点

主体	査定番号	工種	査定回数	市町	字	路線河川名称	決定復旧延長(m)	決定復旧工法1			決定復旧工法2			決定復旧工法3			被災報告主異常気象名
市	54	道路	8	伊豆市	熊坂	(市)池ノ洞4号線	12.3	コンクリートブロック積工	22.0	m2	アスファルト舗装工	12.0	m2				令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	55	道路	8	伊豆市	年川	(市)棚田下アラク線	10.3	かごマット工	10.0	m2	コンクリート舗装工	6.0	m2				令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	56	道路	8	伊豆市	本柿木	(市)大平柿木本柿木線	14.4	コンクリートブロック積工	73.0	m2	アスファルト舗装工	7.0	m2				令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	57	道路	8	伊豆市	中原戸	(市)大幡野線	15.6	大型ブロック積工	92.0	m2	アスファルト舗装工	62.0	m2				令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	58	道路	8	伊豆市	上船原	(市)船原吉奈線	10.0	大型ブロック積工	54.0	m2	アスファルト舗装工	37.0	m2	防護柵設置工(ガードレール)	10	m	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	59	道路	8	伊豆市	上船原	(市)船原吉奈線	11.0	大型ブロック積工	47.0	m2	アスファルト舗装工	40.0	m2	防護柵設置工(ガードレール)	11	m	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	60	道路	8	伊豆市	下白岩	(市)上和田入谷線	10.0	大型ブロック積工	75.0	m2	コンクリート舗装工	29.0	m2				令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	61	道路	8	伊豆市	大野	(市)上立間線	26.5	かごマット工	27.0	m2	コンクリート舗装工	14.0	m2				令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	62	道路	8	伊豆市	佐野	(市)佐野杉原線	10.0	大型ブロック積工	56.0	m2	アスファルト舗装工	31.0	m2				令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	63	道路	8	伊豆市	月ヶ瀬	(市)月ヶ瀬吉奈線	114.5	コンクリート吹付工	4,907.0	m2							令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	64	道路	8	伊豆市	年川	(市)丸塚入谷線	6.7	コンクリートブロック積工	16.0	m2	コンクリート舗装工	4.0	m2				令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	65	道路	8	伊豆市	年川	(市)下アラク池田アラク線	24.9	補強土壁工	107.0	m2	コンクリート舗装工	95.0	m2				令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	66	道路	8	伊豆市	下白岩	(市)さくら大通線	12.0	重力式擁壁工	12.0	m	落石防護柵工	11.0	m	側溝工	12	m	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	67	道路	8	伊豆市	年川	(市)エゴ田後田平線	11.5	大型ブロック積工	61.0	m2	コンクリート舗装工	42.0	m2				令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	68	道路	8	田方郡函南町	丹那	町道丹那46号線	59.3	コンクリートブロック積工	320.0	m2	コンクリート舗装工	180.0	m2	小口止め工	2	箇所	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	69	道路	8	田方郡函南町	丹那	町道丹那1号線	32.1	大型ブロック積工	254.0	m2	ネットフェンス工	32.0	m	アスファルト舗装工	67	m2	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	70	道路	8	田方郡函南町	大竹	町道大竹1号線	31.1	アスファルト舗装工	106.0	m2	防護柵設置工(ガードレール)	31.0	m				令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	71	道路	8	富士市	南松野	市道 根方水ノ口線	19.2	コンクリートブロック積工	100.0	m2	アスファルト舗装工	28.0	m2	防護柵設置工(ガードレール)	19	m	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	72	道路	8	牧之原市	落居	(市)落居13号線	8.0	コンクリートブロック積工	19.0	m2	アスファルト舗装工	20.0	m2				令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	73	道路	8	牧之原市	白井	(市)女神4号線	50.0	その他(道路)	700.0	m3	コンクリートブロック積工	253.0	m2	側溝工	145	m	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	74	道路	8	牧之原市	須々木	(市)須々木49号線	14.2	コンクリートブロック積工	75.0	m2	側溝工	10.0	m				令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	75	道路	8	牧之原市	西萩間	(市)西萩間本線	19.3	現場吹付法枠工	290.0	m2							令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	76	道路	8	牧之原市	勝間	(市)勝間14号線	12.6	コンクリートブロック積工	22.0	m2							令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	77	道路	8	牧之原市	切山	(市)切山59号線	21.6	もたれ式擁壁工	72.0	m3	コンクリートブロック積工	34.0	m2				令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	78	道路	8	牧之原市	坂部	(市)坂部33号線	17.0	コンクリートブロック積工	35.0	m2							令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	79	橋梁	8	田方郡函南町	桑原	太の田橋(町道桑原(20)32号線)	6.5	根継工	4.9	m3	橋脚コンクリート巻き立て工	31.0	m3	コンクリート打設工	13	m3	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	80	河川	9	賀茂郡西伊豆町	安良里	(普)浜川	15.6	大型ブロック積工(景観配慮型)	108.0	m2	現場打擁壁工(小口止工)	7.0	m3	工事用道路	40	m	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	81	河川	9	駿東郡小山町	桑木	(普)金時川	26.0	コンクリートブロック積工(緑積)	105.0	m2	小口止工	3.0	基	基本堤工	1	基	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	82	河川	9	駿東郡小山町	桑木	(普)金時川	47.1	コンクリートブロック積工(緑積)	153.0	m2	コンクリートブロック積工(緑積)	53.0	m2	小口止工	12	基	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	83	河川	9	駿東郡小山町	一色	(普)海苔川	9.2	コンクリートブロック積工(緑積)	63.0	m2	小口止工	4.0	箇所	根固工(4t)	10	個	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	84	道路	9	下田市	白浜	市道砥川1号線	17.3	コンクリートブロック積工	78.0	m2	小口止工	2.0	箇所	舗装工	60	m2	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	85	道路	9	下田市	3丁目	市道大浦鍋田通線-鍋島大浦線	27.8	コンクリートブロック積工	92.0	m2	小口止工	5.0	箇所	転落防止柵基礎工	29	m	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	86	道路	9	下田市	5丁目	市道大浦鍋田通線	20.0	コンクリートブロック積工	66.0	m2	小口止工	4.0	箇所	舗装工	98	m2	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	87	道路	9	賀茂郡松崎町	池代	町道持草線	8.5	コンクリートブロック積工	50.0	m2	小口止工	2.0	箇所	コンクリート舗装工	12	m2	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	88	道路	9	賀茂郡松崎町	吉田	町道江奈門野線	27.0	法枠工	421.0	m2							令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	89	道路	9	沼津市	西浦河内	市道5142号線	110.0	崩土除去	330.0	m3	その他(道路)倒木撤去	1.0	式				令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	90	道路	9	沼津市	西浦木負	市道0124号線	13.5	コンクリートブロック積工	41.0	m2	小型擁壁工	3.0	m	その他(小口止)	2	箇所	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	91	道路	9	沼津市	井田	市道井田真城線	9.0	ふとんかご工	16.0	m	厚層基材吹付工	60.0	m2	アスファルト舗装工	8	m2	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	92	道路	9	沼津市	戸田	市道新田石原沢戸田峠	8.6	崩土除去	40.0	m3	その他(道路)倒木撤去	1.0	式				令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	93	道路	9	伊豆の国市	奈古谷	市道葦513号線	21.0	重力式擁壁工	21.0	m	舗装工	39.0	m2	アスカーブ	20	m	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	94	道路	9	伊豆の国市	奈古谷	市道葦513号線	30.5	アンカー式擁壁工	89.0	m2	舗装工	22.0	m2	防護柵設置工(ガードレール)	17	m	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	95	道路	9	伊豆の国市	奈古谷	市道葦1555号線	24.0	補強土壁工	81.0	m2	植生基材吹付工	190.0	m2	舗装工	4	m2	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	96	道路	9	伊豆の国市	奈古谷	葦513号線	33.0	コンクリートブロック積工	95.0	m2	防護柵設置工(ガードレール)	32.0	m	小口止工	2	箇所	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	97	道路	9	伊豆の国市	葦山多田	市道葦1115号線	16.0	アンカー式擁壁工	98.0	m2	舗装工	24.0	m2	防護柵設置工(ガードレール)	17	m	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	98	道路	9	伊豆の国市	中	市道葦1036号線	10.0	コンクリートブロック積工	44.0	m2	防護柵設置工(ガードレール)	10.0	m	小口止工	2	箇所	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	99	道路	9	伊豆の国市	葦山山木	市道葦1115号線-葦1007号線	67.0	盛土工	5,600.0	m3	コンクリートブロック積工	119.0	m2	植生基材吹付工	1170	m2	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	100	道路	9	伊豆の国市	浮橋	市道大214号線	18.5	コンクリートブロック積工	47.0	m2	植生基材吹付工	170.0	m2	防護柵設置工(ガードレール)	16	m	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	101	道路	9	伊豆の国市	浮橋	市道大3242号線	10.0	植生基材吹付工	60.0	m2	盛土工	100.0	m3	側溝工	9	m	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	102	道路	9	伊豆の国市	田中山	市道大212号線	25.0	コンクリートブロック積工	86.0	m2	防護柵設置工(ガードレール)	25.0	m	側溝工	18	m	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	103	道路	9	伊豆の国市	田中山	市道大3169号線	14.5	コンクリートブロック積工	66.0	m2	植生基材吹付工	40.0	m2	防護柵設置工(ガードレール)	15	m	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	104	道路	9	田方郡函南町	畑毛	町道畑毛44号線	10.2	コンクリートブロック積工	25.0	m2	植生シート工	9.0	m2	コンクリート舗装工	16	m2	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	105	道路	9	田方郡函南町	畑毛	町道畑毛43号線	30.0	コンクリートブロック積工	144.0	m2	種子吹付工	30.0	m2	小口止め工	2	箇所	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	106	道路	9	田方郡函南町	畑毛	町道畑毛41号線	19.0	コンクリートブロック積工	39.0	m2	アスファルト舗装工	10.0	m2	小口止め工	2	箇所	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	107	道路	9	田方郡函南町	桑原	町道2-17号線(その1)	6.0	コンクリートブロック積工	27.0	m2	小口止め工	2.0	箇所	植生土のう工	10	m2	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	108	道路	9	田方郡函南町	桑原	町道2-17号線(その2)	20.2	盛土工	190.0	m3	植生シート工	110.0	m2	ふとんかご工	25	m2	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	109	道路	9	田方郡函南町	桑原	町道桑原(20)2号線	14.0	ふとんかご工	30.0	m2	植生シート工	220.0	m2	側溝工	14	m	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	110	道路	9	田方郡函南町	桑原	町道桑原(21)74号線	36.8	コンクリートブロック積工	180.0	m2	コンクリート舗装工	30.0	m2	小口止め工	5	箇所	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	111	道路	9	田方郡函南町	桑原	町道桑原(21)66号線	38.4	植生シート工	130.0	m2	植生マット工	170.0	m2	路体盛土工	210	m3	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	112	道路	9	田方郡函南町	桑原	町道桑原(21)42号線	19.5	補強土壁工	540.0	m2	種子吹付工	70.0	m2	アスファルト舗装工	72	m2	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	113	道路	9	田方郡函南町	桑原	町道桑原(20)22号線(八巻橋)	5.0	重力式擁壁工	5.0	m	アスファルト舗装工	11.0	m2				令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	114	道路	9	田方郡函南町	桑原	町道桑原(20)16号線	47.4	ふとんかご工(多段積)	52.0	m2	種子散布工	130.0	m2	防護柵設置工(ガードレール)	47	m	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	115	道路	9	田方郡函南町	田代	町道田代25号線	21.0	コンクリートブロック積工	87.0	m2	コンクリート舗装工	47.0	m2				令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	116	道路	9	田方郡函南町	丹那	町道2-15号線(その1)	37.4	植生工	135.0	m2	プレキャストU型側溝	37.0	m				令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	117	道路	9	田方郡函南町	丹那	町道2-15号線(その2)	78.3	アスファルト舗装工	283.0	m2	区画線工	116.0	m				令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	118	道路	9	田方郡函南町	丹那	町道2-15号線(その3)	17.3	ふとんかご工	34.0	m2	植生シート工	90.0	m2	コンクリート縁石工	17	m	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	119	道路	9	田方郡函南町	丹那	町道丹那24号線	27.7	種子吹付工	780.0	m2	掘削工	450.0	m3				令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	120	道路	9	田方郡函南町	丹那	町道丹那69号線	21.5	補強土壁工	536.0	m2	ふとんかご工	22.0	m2	種子吹付工	340	m2	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	121	道路	9	田方郡函南町	丹那	町道丹那49号線	18.3	重力式擁壁工	18.0	m	側溝工	12.0	m	アスファルト舗装工	19	m2	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	122	道路	9	田方郡函南町	丹那	町道丹那40号線	20.9	コンクリートブロック積工	89.0	m2	小口止め工	4.0	箇所	仮設道路工	30	m	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	123	道路	9	田方郡函南町	丹那	町道2-11号線(その2)	28.2	補強土壁工	141.0	m2	ふとんかご工	26.0	m2	種子吹付工	270	m2	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	124	道路	9	田方郡函南町	平井	町道平井(15)55号線	17.5	補強土壁工	589.0	m2	種子散布工	47.0	m2	コンクリート舗装工	45	m2	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	125	道路	9	田方郡函南町	平井	町道2-11号線(その1)	9.0	コンクリートブロック積工	27.0	m2	小口止め工	2.0	箇所				令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	126	道路	9	田方郡函南町	平井	町道ダイヤモンド241号線	16.0	コンクリートブロック積工	70.0	m2	L型側溝	16.0	m	アスファルト舗装工	8	m2	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市	127	道路	9	駿東郡小山町	藤曲	町道奈良橋湯船線	6.3	かご枠工	23.0	m2	アスファルト舗装工	3.0	m2	プレキャストU型側溝	0.6	m	令和1年10月11日から10月12日の台風19号
市																	