

令和3年発生災害 公共土木施設災害復旧事業に係る静岡県災害査定結果(土木防災課所管施設のみ)

主体	査定番号	事務所	工種	被災箇所	路線河川名	復旧延長(m)	復旧工法1		復旧工法2		復旧工法3		異常気象名			
県	1	島田土木	道路	焼原郡川根本町 地名	(主)川根寸又峽線	35.2	現場吹付法特工	878.0	m2	グラウンドアンカー工	47.0	本	土石防護構工	24.0	m	令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨
県	2	島田土木	河川	島田市 身成	一級河川伊久美川	67.5	石築工	553.0	m2							令和3年5月20日～5月22日の梅雨前線豪雨
県	3	袋井土木	河川	掛川市 久島	二級河川西之谷川	26.8	コンクリートブロック積(練積)	145.0	m2							令和3年5月20日～5月22日の梅雨前線豪雨
県	4	熱海土木	道路	熱海市 伊豆山	(国)135号	114.7	崩土除去工	5,270.0	m3							令和3年7月1日から7月6日の梅雨前線豪雨
県	5	熱海土木	河川	熱海市 泉	二級河川千歳川	43.5	大型ブロック積(練積)	330.0	m2							令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨
県	6	熱海土木	河川	熱海市 泉	二級河川千歳川	4.1	コンクリートブロック積(練積)	30.0	m2							令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨
県	7	沼津土木	河川	伊豆市 月ヶ瀬	一級河川狩野川	9.0	石築工	65.0	m2	小口止め	2.0	箇所				令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨
県	8	沼津土木	河川	伊豆市 田沢	一級河川狩野川	15.0	コンクリートブロック積(練)工	121.0	m2	小口止め	1.0	箇所				令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨
県	9	沼津土木	河川	伊豆市 徳永	一級河川横永川	11.4	コンクリートブロック積(練積)	41.0	m2	橋面土工	6.0	箇所	小口止め	2.0	箇所	令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨
県	10	沼津土木	河川	駿東郡長泉町 下長窪	一級河川横沢川	53.2	コンクリートブロック積(練積)	100.0	m2	橋面工(標準ブロックt)	9.0	箇所	コンクリートブロック積(練積)	140.0	m2	令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨
県	11	沼津土木	河川	駿東郡長泉町 上長窪	一級河川横沢川	50.1	コンクリートブロック積(練積)	28.0	m2	コンクリートブロック積(練)工	235.0	m2	小口止め	14.0	箇所	令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨
県	12	沼津土木	河川	駿東郡長泉町 元長窪 1	一級河川横沢川	10.4	コンクリートブロック積(練積)	55.0	m2	橋面工	15.0	箇所	小口止め	2.0	箇所	令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨
県	13	沼津土木	河川	駿東郡長泉町 元長窪 2	一級河川横沢川	40.3	コンクリートブロック積(練積)	62.0	m2	コンクリートブロック積(練)工	72.0	m2	橋継工	6.6	m	令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨
県	14	沼津土木	河川	駿東郡長泉町 元長窪 3	一級河川横沢川	18.4	コンクリートブロック積(練積)	83.0	m2	橋面工(標準ブロック5t)	15.0	箇所				令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨
県	15	沼津土木	河川	駿東郡長泉町 元長窪 4	一級河川横沢川	8.8	コンクリートブロック積(練積)	41.0	m2	小口止工	2.0	箇所				令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨
県	16	沼津土木	河川	駿東郡長泉町 元長窪 5	一級河川横沢川	48.4	コンクリートブロック積(練積)	198.0	m2	小口止工	8.0	箇所	基 水叩工	7.0	m	令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨
県	17	沼津土木	河川	駿東郡長泉町 元長窪 6	一級河川横沢川	21.1	コンクリートブロック積(練積)	89.0	m2	小口止工	6.0	箇所	橋面工(標準ブロック3t)	18.0	箇所	令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨
県	18	沼津土木	河川	静岡市葵区 富沢	一級河川蓮科川	57.2	法覆護岸工	338.0	m2							令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨
県	19	静岡土木	河川	静岡市清水区 和田島	二級河川東津川	64.1	コンクリートブロック積(練)工	525.0	m2							令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨
県	20	静岡土木	河川	静岡市清水区 中河内	二級河川中河内川	25.7	大型ブロック積	191.0	m2	コンクリートブロック積工	15.0	m2				令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨
県	21	静岡土木	河川	静岡市清水区 長瀬	一級河川安倍中河内川	51.5	コンクリートブロック積(練積)	281.0	m2							令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨
県	22	静岡土木	河川	静岡市駿河区 雨沢	二級河川小坂川	12.2	両横式床ブロック積	33.0	m2	ハット形鋼矢板(10H型(L=8.0m))	15.0	本				令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨
県	23	島田土木	河川	島田市 身成	一級河川伊久美川	61.7	石築工	553.0	m2	張芝工	80.0	m2				令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨
県	24	島田土木	河川	島田市 大代	一級河川大代川	13.1	石築工	108.0	m2							令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨
県	25	島田土木	河川	島田市 阿知ヶ谷 1	二級河川東光寺谷川	13.3	石積工	51.0	m2							令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨
県	26	島田土木	河川	島田市 阿知ヶ谷 2	二級河川東光寺谷川	8.0	石積工	38.0	m2	橋継工	6.0	m				令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨
県	27	島田土木	河川	藤枝市 西方	二級河川栗沢川	40.8	コンクリートブロック積(練)工	227.0	m2							令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨
県	28	島田土木	河川	藤枝市 岡部町桂島 1	二級河川朝比奈川	16.0	コンクリートブロック積(練)工	122.0	m2	橋面工(標準ブロック0.5t)	48.0	箇所				令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨
県	29	島田土木	河川	藤枝市 岡部町桂島 2	二級河川朝比奈川	7.0	コンクリートブロック積(練)工	53.0	m2	橋面工(標準ブロック0.5t)	21.0	箇所				令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨
県	30	袋井土木	河川	岡智郡森町 奥布	二級河川奥布川	22.5	コンクリートブロック積工	90.0	m2	基礎工	22.0	m	天端工	22.0	m	令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨
県	31	袋井土木	河川	掛川市 友田	一級河川掛川	41.7	コンクリートブロック積工	420.0	m2	天端工	41.0	m	基礎コンクリート工	39.0	m	令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨
県	32	浜松土木	河川	浜松市北区 三ヶ日町岡本	二級河川釣橋川	20.0	コンクリートブロック積(練)工	182.0	m2	橋面工(標準ブロックt)	45.0	箇所	橋生工	50.0	m2	令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨
県	33	浜松土木	河川	浜松市北区 幡江町中川	二級河川都田川	20.0	広幅鋼矢板	20.0	m	橋面工(標準ブロック3t)	52.0	箇所				令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨
県	34	下田土木	砂防設備	賀茂郡東伊豆町 白田 1	白田川	6.5	左岸水叩きコンクリート復旧工	23.0	m2	現場打ち鉄床ブロック工(7t)	22.0	箇所	工事用道路工	56.5	m	令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨
県	35	下田土木	砂防設備	賀茂郡東伊豆町 白田 2	白田川	29.2	大型ブロック積工	267.0	m2	大型ブロック積基礎工	29.0	m	天端コンクリート工	29.0	m	令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨
県	36	下田土木	砂防設備	賀茂郡東伊豆町 白田 3	白田川	44.8	大型ブロック積工	310.0	m2	大型ブロック積基礎工	43.0	m	天端コンクリート工	43.0	m	令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨
県	37	熱海土木	砂防設備	熱海市 伊豆山	逐初川	14.4	コンクリートブロック積工	49.0	m2							令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨
県	38	下田土木	道路	賀茂郡河津町 梨本	(国)414号	38.0	現場吹付法特工	570.0	m2	養生基材吹付工	270.0	m2	コンクリートブロック積工	31.0	m2	令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨
県	39	熱海土木	道路	熱海市 西熱海町	(主)熱海箱根峠線	80.0	崩土除去工	1,520.0	m3	削溝工	21.0	m				令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨
県	40	熱海土木	橋梁	熱海市 伊豆山	(国)135号	18.7	高欄復旧工	24.5	m							令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨
県	41	島田土木	橋梁	島田市 相賀	(主)焼津森線	12.0	RC床版橋	3.3	m							令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨
県	42	沼津土木	河川	駿東郡長泉町 本宿	一級河川黄瀬川	105.5	大型ブロック積工	939.0	m2	橋面工(標準ブロック8t)	96.0	箇所				令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨
県	43	沼津土木	河川	沼津市 大同	一級河川黄瀬川	147.7	大型ブロック積	848.0	m2	橋面工(標準ブロック3t)	146.0	箇所				令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨
県	44	沼津土木	河川	駿東郡長泉町 下土狩	一級河川黄瀬川	39.4	コンクリートブロック積(練積)	267.0	m2	橋面工(標準ブロック3t)	50.0	箇所	小口止工	2.0	箇所	令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨
県	45	沼津土木	河川	駿東郡長泉町 南一色	一級河川黄瀬川	48.2	大型ブロック積	372.0	m2	小口止工	2.0	箇所	覆方式擁壁工	51.6	m	令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨
県	46	沼津土木	河川	裾野市 富沢	一級河川黄瀬川	30.0	大型ブロック積	366.0	m2	小口止め	2.0	箇所				令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨
県	47	沼津土木	河川	御殿場市 藤	一級河川黄瀬川	27.7	コンクリートブロック積(練積)	219.0	m2	擁床ブロック工(4t)	8.0	箇所				令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨
県	48	沼津土木	河川	裾野市 千坂	一級河川佐野川	137.6	コンクリートブロック積	449.0	m2	大型ブロック積	440.0	m2	小口止工	9.0	箇所	令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨
県	49	沼津土木	河川	裾野市 今里	一級河川佐野川	8.6	コンクリートブロック積(練積)	36.0	m2	橋面工(標準ブロックt)	12.0	箇所				令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨
県	50	沼津土木	河川	裾野市 下和田	一級河川佐野川	76.7	大型ブロック積	50.0	m2	橋面工(標準ブロック4t)	74.0	箇所	コンクリートブロック積(練積)	32.0	m2	令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨
県	51	沼津土木	河川	裾野市 須山 1	一級河川用沢川	15.5	コンクリートブロック積(練積)	69.0	m2	小口止め	2.0	箇所	橋面工(標準ブロックt)	14.0	箇所	令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨
県	52	沼津土木	河川	裾野市 須山 2	一級河川用沢川	15.0	大型ブロック積	22.0	m2	小口止工	2.0	箇所	水叩工	41.0	m2	令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨
県	53	沼津土木	河川	裾野市 須山 3	一級河川用沢川	23.3	コンクリートブロック積(練積)	37.0	m2	小口止工	2.0	箇所	橋面工(標準ブロック3t)	36.0	箇所	令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨
県	54	沼津土木	河川	裾野市 須山 4	一級河川用沢川	5.5	コンクリートブロック積(練積)	19.0	m2	小口止工	1.0	箇所	水叩工	13.0	m3	令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨
県	55	沼津土木	河川	裾野市 須山	一級河川又沢川	29.4	コンクリートブロック積(練積)	59.0	m2	水叩工	50.0	m3				令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨
県	56	沼津土木	河川	裾野市 下和田 1	一級河川下和田川	11.0	コンクリートブロック積(練積)	42.0	m2	小口止工	2.0	箇所				令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨
県	57	沼津土木	河川	裾野市 下和田 2	一級河川下和田川	12.6	橋継工	12.6	m							令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨
県	58	沼津土木	河川	御殿場市 駒門	一級河川西川	20.3	コンクリートブロック積(練積)	106.0	m2							令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨
県	59	沼津土木	河川	御殿場市 神塚	一級河川西川	15.7	コンクリートブロック積(練積)	73.0	m2	橋面工(標準ブロック2t)	6.0	箇所				令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨
県	60	沼津土木	河川	御殿場市 藤	一級河川久保川	17.4	コンクリートブロック積(練積)	130.0	m2	橋面工(標準ブロックt)	22.0	箇所				令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨

令和3年発生災害 公共土木施設災害復旧事業に係る静岡県災害査定結果(土木防災課所管施設のみ)

主体	査定番号	事務所	工種	被災箇所	路線河川名	復旧延長(m)	復旧工法1		復旧工法2		復旧工法3		異常気象名			
県	61	沼津土木	河川	三島市 赤町田	一級河川大場川	26.8	大型ブロック積	175.0	m2	小口止工	2.0	箇所	令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨			
県	62	沼津土木	河川	三島市 徳倉	一級河川大場川	18.8	大型ブロック積	119.0	m2	小口止工	2.0	箇所	令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨			
県	63	沼津土木	河川	三島市 徳倉	一級河川大場川	11.8	大型ブロック積工	59.0	m2	掘固工(標準ブロック3t)	20.0	箇所	令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨			
県	64	沼津土木	河川	裾野市 伊豆島田	一級河川大場川	50.2	大型コンクリートブロック積	282.0	m2	コンクリートブロック積(練積)	139.0	m2	掘床工(底張りコンクリート)	545.0	m2	令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨
県	65	沼津土木	河川	裾野市 茶畑	一級河川大場川	39.6	大型コンクリートブロック積	48.0	m2	掘固工	31.0	m		令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨		
県	66	沼津土木	河川	田方郡函南町 奥原	一級河川茶光川	12.5	大型ブロック積	103.0	m2	小口止工	2.0	箇所	令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨			
県	67	沼津土木	河川	田方郡函南町 白那	一級河川椋沢川	12.0	コンクリートブロック積(練積)	59.0	m2	小口止め工	2.0	箇所	仮設工	1.0	式	令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨
県	68	沼津土木	河川	沼津市 原	一級河川高橋川	50.3	築堤盛土	120.0	m3	養生工	120.0	m2		令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨		
県	69	沼津土木	河川	沼津市 青野	一級河川高橋川	129.7	コンクリートブロック積工	403.0	m2	掘固工(標準ブロック1t)	144.0	m	築堤盛土	140.0	m3	令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨
県	70	沼津土木	河川	沼津市 柳沢	一級河川高橋川	68.9	コンクリートブロック積	529.0	m2	掘固工(標準ブロック4t)	70.0	箇所		令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨		
県	71	沼津土木	河川	沼津市 平沼	一級河川沼津大沢川	38.4	築堤盛土	110.0	m3	養生工	146.0	m2		令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨		
県	72	沼津土木	河川	駿東郡小山町 小山 1	二級河川鮎沢川	22.7	コンクリートもたれ式構築工	263.0	m2	掘固工(標準ブロック8t)	16.0	箇所		令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨		
県	73	沼津土木	河川	駿東郡小山町 小山 2	二級河川鮎沢川	37.4	大型ブロック積工	297.0	m2	掘固工(標準ブロック2t)	42.0	箇所		令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨		
県	74	沼津土木	河川	駿東郡小山町 竹之下	二級河川鮎沢川	52.3	もたれ式構築工	660.0	m2	掘固工(標準ブロック8t)	34.0	箇所		令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨		
県	75	沼津土木	河川	御殿場市 深沢	二級河川鮎沢川	22.8	コンクリートブロック積(練積)	112.0	m2	掘固工(標準ブロック5t)	20.0	箇所		令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨		
県	76	沼津土木	河川	御殿場市 小倉野	二級河川鳥伏川	18.2	大型ブロック積工	110.0	m2					令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨		
県	77	沼津土木	道路	御殿場市 深沢	(国)138号	26.8	構築盛土工	231.0	m2					令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨		
県	78	沼津土木	道路	駿東郡小山町 竹之下	(主)御殿場大井線	33.1	構築盛土工	13.0	m2	路体盛土工	430.0	m3		令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨		
県	79	沼津土木	道路	裾野市 深良	(一)仙石新田線	21.9	重力式擁壁工	21.9	m	仮設防護柵設置	28.0	m	崩土除去	700.0	m3	令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨
県	80	熱海市	河川	熱海市 伊豆山 1	二級河川遠初川	12.7	コンクリートブロック積(練積)	35.0	m2	床張工	4.6	m3		令和3年7月1日から7月6日の梅雨前線豪雨		
県	81	熱海市	河川	熱海市 伊豆山 2	二級河川遠初川	83.1	コンクリートブロック積(練積)	45.4	m2	床張工	3.8	m3	崩土除去	209.6	m3	令和3年7月1日から7月6日の梅雨前線豪雨
県	82	熱海市	河川	熱海市 伊豆山 3	二級河川遠初川	431.7	コンクリートブロック積(練積)	615.2	m2	L型擁壁工	18.0	m	暗渠工	28.0	m	令和3年8月12日から7月6日の梅雨前線豪雨
県	83	浜松土木	河川	浜松市天竜区 佐久間町奥宿	一級河川水窪川	50.2	大型ブロック積工	269.9	m2	掘固工	9.8	m		令和3年8月12日から8月22日の豪雨		
県	84	富士土木	道路	富士宮市 葉倉	(一)富士宮富士公園線	21.8	路肩盛土工	180.0	m3	側溝工	21.8	m	アスファルト舗装工	35.0	m2	令和3年8月12日から8月22日の豪雨
県	85	沼津土木	橋梁	沼津市 大田 外	(一)富士清水線	34.3	旧橋撤去工	1.0	式	応急組立橋架設工	1.0	式	橋脚撤去工	1.0	基	令和3年7月1日から7月6日の梅雨前線豪雨
県	86	沼津土木	河川	裾野市 茶畑	一級河川長川	22.2	コンクリートブロック積(練積)	58.0	m2	小口止め	2.0	箇所	掘固工	10.6	m	令和3年8月12日から8月22日の豪雨
県	87	沼津土木	河川	駿東郡長泉町 上長窪	一級河川椋沢川	13.0	コンクリートブロック積(練積)	55.0	m2	小口止工	2.0	箇所		令和3年8月12日から8月22日の豪雨		
市	1	島田市	道路	島田市 馬川	(市)馬川上伊太線	59.5	鋼管橋工	37.0	本	構築盛土工	542.0	m3	集排水ポンピング工	221.0	m	令和2年7月3日～令和3年4月14日の地すべり
市	2	沼津市	河川	沼津市 柳沢	準用河川小河原川 雨水貯留池	19.4	ブロックマット	4.0	m2	養生マット	239.0	m2		令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨		
市	3	牧之原市	河川	牧之原市 菅ヶ谷	準用河川久井戸川	16.5	コンクリートブロック積(練積)	45.0	m2	かごマット工	39.0	m2		令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨		
市	4	下田市	道路	下田市 中	(市)赤間白浜線	29.5	現場収付砕石工	230.0	m2	養生資材収付工	120.0	m2	鉄筋挿入工	131.0	本	令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨
市	5	沼津市	道路	沼津市 平沼	(市)1054号線	53.0	土砂撤去工	160.0	m3					令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨		
市	6	伊豆市	道路	伊豆市 大平橋木	(市)小川ヶ沢菅沼山線	13.8	コンクリートブロック積工	81.0	m2	小口止工	2.0	箇所		令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨		
市	7	駿東郡長泉町	道路	駿東郡長泉町 元長窪	(町)上長窪元長窪線	10.0	養生マット	140.0	m2					令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨		
市	8	袋井市	道路	袋井市 大谷	市道大谷葛ヶ谷線	51.3	簡易収付砕石工	781.0	m2	現場収付砕石工	271.0	m2	鉄筋挿入工	121.0	本	令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨
市	9	沼津市	河川	沼津市 石川	普通河川駒瀬川 雨水貯留池	283.8	擁壁土砂撤去	10,100.0	m3	重力式擁壁工	28.0	m	アスファルト舗装工	52.0	m2	令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨
市	10	沼津市	河川	沼津市 石川	普通河川駒瀬川 雨水貯留施設管理用道路	64.2	大型かごマット	370.0	m2	アスファルト舗装工	151.0	m2		令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨		
市	11	御殿場市	河川	御殿場市 深沢	普通河川鏡小沢川	19.8	コンクリートブロック積(練積)	95.0	m2	小口止め	2.0	箇所		令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨		
市	12	裾野市	河川	裾野市 深良	準用河川長川	81.1	コンクリートブロック積(練積)	525.0	m2	小口止め	10.0	箇所		令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨		
市	13	裾野市	河川	裾野市 千福 1	普通河川谷津川	124.1	コンクリートブロック積(練積)	191.0	m2	小口止め	6.0	箇所		令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨		
市	14	裾野市	河川	裾野市 千福 2	普通河川谷津川	126.5	コンクリートブロック積(練積)	171.0	m2	小口止め	5.0	箇所		令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨		
市	15	裾野市	道路	裾野市 千福 1	(市)2154号線	100.6	表層工	569.0	m2	上層路盤工	552.0	m2		令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨		
市	16	裾野市	道路	裾野市 千福 2	(市)2154号線	30.5	表層工	126.0	m2	上層路盤工	122.0	m2		令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨		
市	17	駿東郡長泉町	道路	駿東郡長泉町 東野 1	(町)425号線	44.0	構築盛土工	210.0	m2	防護柵設置工(ガードレール)	44.0	m	表層工	352.0	m2	令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨
市	18	駿東郡長泉町	道路	駿東郡長泉町 東野 2	(町)425号線	17.0	構築盛土工	47.0	m2	防護柵設置工(ガードレール)	17.0	m	表層工	69.0	m2	令和3年7月1日～7月6日の梅雨前線豪雨
市	19	熱海市	道路	熱海市 伊豆山	市道伊豆山神社線外20線	1,518.9	崩土撤去	4,900.0	m3	コンクリートブロック積工	515.0	m2	防護柵設置工(ガードレール)	179.0	m	令和3年7月1日から7月6日の梅雨前線豪雨
市	8001	熱海市	下水道	熱海市 伊豆山	遠初川幹線11951線	351.9	管渠布設替工	17.7	m	管渠内土砂撤去工	347.3	m		令和3年7月1日から7月6日の梅雨前線豪雨		
市	20	函南町	河川	田方郡函南町 白守	普通河川男坂川	47.7	コンクリートブロック積(練積)	118.0	m2	小口止工	2.0	基	底張りコンクリート工	47.7	m	令和3年9月1日から9月3日の豪雨
市	21	伊豆市	道路	伊豆市 堀切	(市)大沢廣野線	5.0	コンクリートブロック積工	19.0	m2	小口止工	2.0	箇所		令和3年9月1日から9月3日の豪雨		
市	22	伊豆市	道路	伊豆市 始久保	(市)新尺1号線	10.6	コンクリートブロック積工	20.0	m2	小口止工	2.0	箇所	アスファルト舗装工	15.0	m2	令和3年9月1日から9月3日の豪雨
市	23	伊豆市	道路	伊豆市 大野	(市)廣田進上小間渡り線	3.0	コンクリートブロック積工	12.0	m2	小口止工	2.0	箇所	アスファルト舗装工	2.0	m2	令和3年9月1日から9月3日の豪雨
市	24	伊豆市	道路	伊豆市 下白岩	(市)長岡峯野線	10.0	コンクリートブロック積工	30.0	m2	小口止工	2.0	箇所	コンクリート舗装工	5.0	m2	令和3年9月1日から9月3日の豪雨

県及び市町の災害箇所数

県	87	箇所	合計 112 箇所
市町	25	箇所	

被災施設工種

河川	81	箇所	砂防施設	4	箇所	下水道	1	箇所
道路	23	箇所	橋梁	3	箇所			