

おおたがわ さぼうえんてい かもぐんまつぎきちょうくもみ 国土交通省

【施設効果事例】太田川砂防堰堤(静岡県賀茂郡松崎町雲見)

災害発生日：令和4年8月14日
 降雨状況：連続雨量 381mm (8月12日5時～14日8時)
 時間最大雨量 68mm (8月13日21時～22時)
 ※大峠雨量観測所
 発生箇所：静岡県賀茂郡松崎町雲見
 崩壊状況：土石流捕捉量 約600m³
 状況：8月14日の大雨により土石流が発生したが、砂防堰堤が整備されており土砂を捕捉し、下流域への被害を軽減させた。

位置図




太田川

全景



土石流発生前 (R3年3月)



土石流発生後 (R4年8月14日)



※令和2年度に浚渫債を活用し、除石を実施(令和3年3月 除石完了)