

令和4年発生災害 公共土木施設災害復旧事業に係る静岡県災害査定結果（土木防災課所管施設のみ）

主体	査定番号	事務所	工種	被災箇所	路線河川名称	復旧延長(m)	復旧工法1			復旧工法2			復旧工法3			被災報告主異常気象名		
県	1	熱海土木	道 路	伊東市	鎌田		(主) 伊東修善寺線	32.1	吹付法砕工	1,098	m2	鉄筋挿入工	397	本	ポケット式落石防護網設置工	180	m2	令和4年5月13日から5月15日の豪雨
県	2	静岡土木	河 川	静岡市清水区	山切		二級河川山切川	22.5	ブロック張工	113	m2	かごマット工	98	m2	小口止	1	箇所	令和4年7月14日から7月19日の豪雨
県	3	袋井土木	河 川	御前崎市	池新田	(1)	二級河川新野川	129.3	コンクリートブロック積	616	m2							令和4年7月8日から7月10日の豪雨
県	4	袋井土木	河 川	御前崎市	池新田	(2)	二級河川新野川	111.3	連結ブロック張工	1,026	m2							令和4年7月8日から7月10日の豪雨
県	5	浜松土木	河 川	浜松市南区	頭陀寺町		二級河川芳川	58.4	ブロック張工	271	m2	笠コンクリート工	58	m	鋼矢板SP-25H(L=9.0m)	1	式	令和4年7月8日から7月10日の豪雨
県	6	浜松土木	河 川	浜松市北区	細江町中川		二級河川和地大谷川	46.0	ブロック積(RM2-1)	124	m2	張ブロック	157	m2	根固ブロック2t型-2列	60	個	令和4年7月8日から7月10日の豪雨
県	7	浜松土木	河 川	浜松市北区	引佐町井伊谷		二級河川神宮寺川	21.0	コンクリートブロック張	186	m2	ブロック張天端	20	m	ブロック張基礎	20	m	令和4年7月8日から7月10日の豪雨
県	8	浜松土木	河 川	浜松市北区	三ヶ日町只木		二級河川釣橋川	18.4	コンクリートブロック張工	41	m2	現場打ちコンクリート張工	63	m2	根固めブロック	31	個	令和4年7月8日から7月10日の豪雨
県	9	浜松土木	河 川	浜松市北区	三ヶ日町比沢		二級河川日比沢川	24.0	コンクリート張工	233	m2							令和4年7月8日から7月10日の豪雨
県	10	袋井土木	急傾斜地	御前崎市	新野		富田N. 2	42.7	落石防護工	42	m	養生工	330	m2				令和4年7月8日から7月10日の豪雨
県	11	富士土木	道 路	富士宮市	羽鮒		(主) 富士宮芝川線	13.6	吹付法砕工	282	m2							令和4年7月14日から7月19日の豪雨
県	12	袋井土木	道 路	掛川市	倉真		(主) 焼津森線	37.5	吹付法砕工	483	m2	落石防護柵工	230	m2				令和4年7月14日から7月19日の豪雨
県	13	下田土木	河 川	賀茂郡河津町	田中		二級河川河津川	27.3	コンクリートブロック積	174	m2	小口止工	2	箇所	養生工(張芝工)	60	m2	令和4年8月12日から8月14日の台風8号
県	14	静岡土木	河 川	静岡市葵区	北		二級河川巴川	37.4	コンクリートブロック積	54	m2	根固工(標準ブロック2t)	48	個				令和4年8月12日から8月14日の台風8号
県	15	静岡土木	河 川	静岡市葵区	瀬名		二級河川長尾川	16.1	石積工	97	m2							令和4年8月12日から8月14日の台風8号
県	16	下田土木	急傾斜地	賀茂郡松崎町	雲見		雲見入谷竹カラシ	37.9	崩土除去工	1,600	m3	落石防護柵工	38	m	止水コンクリート	1	箇所	令和4年8月12日から8月14日の台風8号
県	17	下田土木	道 路	賀茂郡松崎町	岩科南側		(一) 南伊豆松崎線	24.0	法砕工	67	m2	大型コンクリートブロック積工	40	m2	コンクリートブロック積工	40	m2	令和4年8月12日から8月14日の台風8号
県	18	島田土木	道 路	藤枝市	滝沢		(主) 焼津森線	6.0	簡易法砕吹付工	129	m2	モルタル吹付工	132	m2				令和4年7月26日から7月28日の豪雨
県	19	富士土木	河 川	富士宮市	上稲子		一級河川稲子川	138.1	大型ブロック積工	396	m2	コンクリートブロック張工	516	m2	根固ブロック工	53	個	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	20	富士土木	河 川	富士宮市	内房		一級河川内房境川	32.6	大型ブロック積工	217	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	21	富士土木	河 川	富士宮市	内房		一級河川稲瀬川	91.2	コンクリートブロック積	422	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	22	静岡土木	河 川	静岡市清水区	宗原		一級河川稲瀬川	19.2	コンクリートブロック積	102	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	23	静岡土木	河 川	静岡市葵区	大原	3	一級河川水見色川	43.9	大型ブロック積工	278	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	24	静岡土木	河 川	静岡市葵区	大原	2	一級河川水見色川	28.4	コンクリートブロック積	128	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	25	静岡土木	河 川	静岡市葵区	水見色	1	一級河川水見色川	33.2	大型ブロック積工	277	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	26	静岡土木	河 川	静岡市葵区	水見色	2	一級河川水見色川	30.6	コンクリートブロック積	135	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	27	静岡土木	河 川	静岡市葵区	水見色	3	一級河川水見色川	26.8	コンクリートブロック積	126	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	28	静岡土木	河 川	静岡市葵区	水見色	4	一級河川水見色川	24.3	コンクリートブロック積	93	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	29	静岡土木	河 川	静岡市葵区	水見色	5	一級河川水見色川	80.0	土砂撤去	760	m3							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	30	静岡土木	河 川	静岡市葵区	水見色	6	一級河川水見色川	50.5	コンクリートブロック積	214	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	31	静岡土木	河 川	静岡市葵区	水見色	7	一級河川水見色川	18.3	コンクリートブロック積	65	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	32	静岡土木	河 川	静岡市葵区	富沢		一級河川蘆科川	80.2	コンクリートブロック張	749	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	33	静岡土木	河 川	静岡市葵区	鍵穴	1	一級河川蘆科川	14.4	コンクリートブロック張工	211	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	34	静岡土木	河 川	静岡市葵区	鍵穴	2	一級河川蘆科川	25.6	大型ブロック張(練)工	189	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	35	静岡土木	河 川	静岡市葵区	坂ノ上	2	一級河川蘆科川	112.2	大型ブロック積工	904	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	36	静岡土木	河 川	静岡市葵区	坂ノ上	4	一級河川蘆科川	67.6	大型ブロック積工	507	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	37	静岡土木	河 川	静岡市葵区	内牧	1	一級河川内牧川	37.3	コンクリートブロック積	113	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	38	静岡土木	河 川	静岡市葵区	内牧	2	一級河川内牧川	13.0	コンクリートブロック積	59	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	39	静岡土木	河 川	静岡市葵区	内牧	3	一級河川内牧川	42.5	石積工	13	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	40	静岡土木	河 川	静岡市葵区	内牧	4	一級河川内牧川	200.0	掘削工	2,000	m3	残土処理工	1	式				令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	41	静岡土木	河 川	静岡市葵区	足久保口組	1	一級河川八十岡川	160.0	掘削工	1,300	m3	残土処理工	1	式				令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	42	静岡土木	河 川	静岡市葵区	足久保口組	2	一級河川八十岡川	42.1	コンクリートブロック積	204	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	43	静岡土木	河 川	静岡市葵区	足久保奥組	5	一級河川足久保川	180.2	掘削工	4,000	m3	残土処理工	1	式				令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	44	静岡土木	河 川	静岡市葵区	足久保奥組	2	一級河川足久保川	33.7	石張工	198	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	45	静岡土木	河 川	静岡市葵区	足久保奥組	1	一級河川足久保川	13.5	コンクリートブロック張	72	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	46	静岡土木	河 川	静岡市葵区	足久保奥組	3	一級河川足久保川	21.8	石積工	111	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	47	静岡土木	河 川	静岡市葵区	油山	2	一級河川油山川	3.5	石積工	17	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	48	静岡土木	河 川	静岡市葵区	郷島		一級河川浅間沢川	140.0	掘削工	2,100	m3	残土処理工	1	式				令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	49	静岡土木	河 川	静岡市葵区	俵沢	1	一級河川安倍大沢川	391.0	掘削工	6,100	m3	残土処理工	1	式				令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	50	静岡土木	河 川	静岡市葵区	俵沢	2	一級河川安倍大沢川	42.4	コンクリートブロック積	193	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	51	静岡土木	河 川	静岡市清水区	小島町		二級河川興津川	100.3	コンクリートブロック張	1,535	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	52	静岡土木	河 川	静岡市清水区	清地	1	二級河川興津川	68.8	コンクリートブロック張	520	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	53	静岡土木	河 川	静岡市清水区	和田島		二級河川興津川	57.5	コンクリートブロック張	138	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	54	静岡土木	河 川	静岡市清水区	茂野島		二級河川興津川	106.0	コンクリートブロック張	906	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	55	静岡土木	河 川	静岡市清水区	西里		二級河川興津川	106.7	コンクリートブロック張	784	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	56	静岡土木	河 川	静岡市清水区	河内		二級河川興津川	28.4	コンクリートブロック張	253	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	57	静岡土木	河 川	静岡市清水区	小河内	2	二級河川小河内川	22.0	コンクリートブロック積	114	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	58	静岡土木	河 川	静岡市清水区	中河内	1	二級河川湯沢川	38.8	コンクリートブロック積	70	m2	大型ブロック積工	140	m2				令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	59	静岡土木	河 川	静岡市清水区	中河内	10	二級河川中河内川	25.4	コンクリートブロック積	91	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	60	静岡土木	河 川	静岡市清水区	中河内	14	二級河川中河内川	27.3	コンクリートブロック積	149	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	61	静岡土木	河 川	静岡市清水区	中河内	2	二級河川湯沢川	9.2	大型ブロック積工	49	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	62	静岡土木	河 川	静岡市清水区	中河内	3	二級河川湯沢川	14.6	大型ブロック積工	86	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	63	静岡土木	河 川	静岡市清水区	中河内	2	二級河川中河内川	62.1	コンクリートブロック張	550	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号

令和4年発生災害 公共土木施設災害復旧事業に係る静岡県災害査定結果（土木防災課所管施設のみ）

主体	査定番号	事務所	工種	被災箇所		路線河川名称	復旧延長(m)	復旧工法1			復旧工法2			復旧工法3			被災報告主異常気象名	
県	64	静岡土木	河川	静岡市清水区	中河内	3	二級河川中河内川	55.4	コンクリートブロック張	545	m2					令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
県	65	静岡土木	河川	静岡市清水区	中河内	4	二級河川中河内川	27.0	コンクリートブロック積	109	m2					令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
県	66	静岡土木	河川	静岡市清水区	中河内	7	二級河川中河内川	34.2	コンクリートブロック積	167	m2	根固工（標準ブロック8t）	30	個		令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
県	67	静岡土木	河川	静岡市清水区	中河内	9	二級河川中河内川	17.1	コンクリートブロック積	83	m2					令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
県	68	静岡土木	河川	静岡市清水区	広瀬		二級河川波多打川	8.0	コンクリートブロック積	33	m2	仮設工	67	m		令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
県	69	静岡土木	河川	静岡市清水区	横砂東町		二級河川波多打川	24.3	コンクリートブロック積	145	m2	仮設工	136	m		令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
県	70	静岡土木	河川	静岡市清水区	庵原町		二級河川庵原川	15.5	コンクリートブロック積	57	m2					令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
県	71	静岡土木	河川	静岡市清水区	原	2	二級河川庵原川	77.3	コンクリートブロック張	413	m2					令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
県	72	静岡土木	河川	静岡市清水区	伊佐布	2	二級河川庵原川	10.0	コンクリートブロック積	53	m2					令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
県	73	静岡土木	河川	静岡市清水区	伊佐布	1	二級河川庵原川	8.2	大型ブロック積工（練積）	53	m2					令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
県	74	静岡土木	河川	静岡市清水区	杉山		二級河川山切川	41.3	コンクリートブロック積	175	m2	仮設工	1	式		令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
県	75	静岡土木	河川	静岡市駿河区	平沢	1	二級河川吉田川	21.3	コンクリートブロック積	57	m2	根固工（標準ブロック0.5t）	6	個		令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
県	76	静岡土木	河川	静岡市駿河区	平沢	2	二級河川吉田川	7.0	コンクリートブロック積	26	m2	根固工（標準ブロック2t）	8	個		令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
県	77	静岡土木	河川	静岡市駿河区	平沢	3	二級河川吉田川	24.9	コンクリートブロック積	154	m2					令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
県	78	静岡土木	河川	静岡市駿河区	青沢		二級河川殿谷川	87.2	掘削工	340	m3	残土処理工	1	式		令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
県	79	島田土木	河川	榛原郡川根本町	下長尾		一級河川大井川	23.1	石張工	223	m2	石張工	55	m2	根固工	23	個	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	80	島田土木	河川	榛原郡川根本町	徳山		一級河川大井川	21.7	石張(練)工	90	m2	石張(練)工	247	m2			令和4年9月23日から9月24日の台風15号	
県	81	島田土木	河川	榛原郡川根本町	崎平		一級河川大井川	25.3	石張工（1：2.0下流）	256	m2	石張工（1：1.5上流）	85	m2			令和4年9月23日から9月24日の台風15号	
県	82	島田土木	河川	島田市	伊久美	4	一級河川伊久美川	30.4	石積、石張工	42	m2	石張工	164	m2			令和4年9月23日から9月24日の台風15号	
県	83	島田土木	河川	藤枝市	瀬戸ノ谷		一級河川大久保川	42.1	コンクリートブロック張	211	m2					令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
県	84	島田土木	河川	島田市	川根町笹間上	1	一級河川笹間川	51.7	石張工	356	m2					令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
県	85	島田土木	河川	島田市	川根町笹間上	2	一級河川笹間川	78.2	石張工	521	m2					令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
県	86	島田土木	河川	島田市	川根町笹間上	3	一級河川笹間川	47.6	石張工	284	m2					令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
県	87	島田土木	河川	島田市	川根町粟原		一級河川笹間川	165.9	石張工（1：1.0下流）	315	m2	石積工（1：0.5下流）	163	m2	根固工（標準ブロック5t下流）	28	個	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	88	島田土木	河川	榛原郡川根本町	水川		一級河川水川	34.2	石積工	155	m2					令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
県	89	島田土木	河川	藤枝市	寺島		二級河川瀬戸川	100.0	コンクリートブロック張	1,077	m2	小口止工	3	箇所			令和4年9月23日から9月24日の台風15号	
県	90	島田土木	河川	藤枝市	助宗		二級河川瀬戸川	177.6	現場打込砕工	1,240	m2	石張工	683	m2	根固工（標準ブロック2t）	297	個	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	91	島田土木	河川	藤枝市	瀬戸ノ谷	1	二級河川瀬戸川	69.3	コンクリートブロック積	166	m2	コンクリートブロック張工	409	m2			令和4年9月23日から9月24日の台風15号	
県	92	島田土木	河川	藤枝市	瀬戸ノ谷	2	二級河川瀬戸川	31.1	石張工	216	m2					令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
県	93	島田土木	河川	藤枝市	瀬戸ノ谷	3	二級河川瀬戸川	23.0	コンクリートブロック張	152	m2					令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
県	94	島田土木	河川	藤枝市	瀬戸ノ谷	4	二級河川瀬戸川	11.0	コンクリートブロック張	94	m2					令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
県	95	島田土木	河川	藤枝市	瀬戸ノ谷	5	二級河川瀬戸川	12.7	石張工	95	m2					令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
県	96	島田土木	河川	静岡市葵区	小布杉	1	二級河川朝比奈川	22.0	コンクリートブロック積	97	m2					令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
県	97	島田土木	河川	静岡市葵区	小布杉	2	二級河川朝比奈川	62.9	コンクリートブロック積	230	m2	大型ブロック積	40	m2			令和4年9月23日から9月24日の台風15号	
県	98	島田土木	河川	藤枝市	岡部町玉取		二級河川朝比奈川	47.0	コンクリートブロック積	232	m2					令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
県	99	島田土木	河川	藤枝市	岡部町宮島	1	二級河川朝比奈川	32.5	コンクリートブロック積	199	m2					令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
県	100	島田土木	河川	藤枝市	岡部町宮島	2	二級河川朝比奈川	18.0	石張工	118	m2					令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
県	101	島田土木	河川	藤枝市	岡部町羽佐間		二級河川朝比奈川	25.5	コンクリートブロック積	97	m2					令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
県	102	島田土木	河川	藤枝市	滝沢	1	二級河川滝沢川	36.5	コンクリートブロック張	203	m2					令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
県	103	島田土木	河川	藤枝市	滝沢	2	二級河川滝沢川	56.0	コンクリートブロック積	185	m2					令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
県	104	島田土木	河川	藤枝市	滝沢		二級河川滝沢谷川	17.4	石張工	115	m2					令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
県	105	袋井土木	河川	磐田市	虫生		二級河川敷地川	69.8	コンクリートブロック積	255	m2					令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
県	106	袋井土木	河川	磐田市	下野部	1	一級河川一雲済川	35.1	大型連節ブロック張工	71	m2	根固工（標準ブロック0.5t）	120	個	仮設工	1	式	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	107	袋井土木	河川	磐田市	下野部	5	一級河川一雲済川	118.6	コンクリートブロック積	83	m2	張芝工	80	m2	仮設工	1	式	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	108	袋井土木	河川	磐田市	下野部	4	一級河川一雲済川	13.4	コンクリートブロック積	54	m2	根固工（標準ブロック0.5t）	70	個	張芝工	30	m2	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	109	袋井土木	河川	磐田市	下野部	2	一級河川一雲済川	11.6	コンクリートブロック積	47	m2	根固工（標準ブロック1t）	36	個	張芝工	20	m2	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	110	袋井土木	河川	磐田市	下野部	3	一級河川一雲済川	12.7	コンクリートブロック積	56	m2	張芝工	20	m2	仮設工	1	式	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	111	袋井土木	河川	掛川市	原里	3	二級河川原野谷川	150.0	平ブロック張	1,803	m2	張芝工	800	m2			令和4年9月23日から9月24日の台風15号	
県	112	袋井土木	河川	掛川市	各和	1	二級河川原野谷川	148.4	コンクリートブロック張工	1,050	m2	連節ブロック張工	212	m2	連節ブロック張工	955	m2	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	113	袋井土木	河川	掛川市	久居島	3	二級河川西之谷川	57.0	コンクリートブロック積	251	m2					令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
県	114	袋井土木	河川	掛川市	各和	2	二級河川原野谷川	101.0	コンクリートブロック張工	1,370	m2					令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
県	115	袋井土木	河川	掛川市	原里	2	二級河川原野谷川	68.1	コンクリートブロック積	174	m2	コンクリートブロック積	209	m2			令和4年9月23日から9月24日の台風15号	
県	116	袋井土木	河川	掛川市	西山		二級河川原野谷川	120.0	コンクリートブロック張工	1,194	m2					令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
県	117	袋井土木	河川	掛川市	黒俣		二級河川原野谷川	67.5	コンクリートブロック積	243	m2					令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
県	118	袋井土木	河川	掛川市	原里	4	二級河川原野谷川	124.3	大型ブロック積	776	m2					令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
県	119	袋井土木	河川	掛川市	原里	6	二級河川原野谷川	41.8	平ブロック張工	325	m2					令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
県	120	袋井土木	河川	周智郡森町	間詰		二級河川三倉川	13.6	大型ブロック積	98	m2					令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
県	121	袋井土木	河川	周智郡森町	一宮	1	二級河川伏間川	48.8	コンクリートブロック積	226	m2					令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
県	122	袋井土木	河川	周智郡森町	亀久保		二級河川太田川	39.0	大型ブロック積	274	m2	基礎コンクリート	41	m	小口止	2	箇所	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	123	袋井土木	河川	周智郡森町	葛布		二級河川葛布川	25.0	コンクリートブロック積	151	m2					令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
県	124	袋井土木	河川	周智郡森町	間詰		二級河川太田川	36.5	コンクリートブロック張工	179	m2	コンクリートブロック積	155	m2			令和4年9月23日から9月24日の台風15号	
県	125	袋井土木	河川	周智郡森町	三倉	6	二級河川三倉川	31.4	大型コンクリートブロック積	224	m2	じゃかご工	1	式	張芝工	20	m2	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	126	袋井土木	河川	周智郡森町	三倉	4	二級河川三倉川	19.9	コンクリートブロック積	95	m2	根固工（標準ブロック3t）	36	個	張芝工	60	m2	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	127	袋井土木	河川	周智郡森町	三倉	2	二級河川三倉川	21.6	コンクリートブロック積工	111	m2	小口止工	3	箇所	工事用道路	194	m	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	128	袋井土木	河川	周智郡森町	三倉	1	二級河川三倉川	19.7	コンクリートブロック積	114	m2	張芝工	30	m2	小口止工	2	箇所	令和4年9月23日から9月24日の台風15号

令和4年発生災害 公共土木施設災害復旧事業に係る静岡県災害査定結果（土木防災課所管施設のみ）

主体	査定番号	事務所	工種	被災箇所	路線河川名称	復旧延長(m)	復旧工法1		復旧工法2		復旧工法3		被災報告主異常気象名					
県	129	袋井土木	河川	周智郡森町	大鳥居	二級河川太田川	32.3	かごマット工	160	m2			令和4年9月23日から9月24日の台風15号					
県	130	袋井土木	河川	周智郡森町	一宮	二級河川伏間川	19.9	コンクリートブロック積	75	m2			令和4年9月23日から9月24日の台風15号					
県	131	袋井土木	河川	周智郡森町	西俣	二級河川三倉川	24.0	大型コンクリートブロック積	158	m2	張芝工	40	m2	小口止工	2	箇所	令和4年9月23日から9月24日の台風15号	
県	132	袋井土木	河川	周智郡森町	鍛冶島	二級河川太田川	20.0	河道流木除去	700	m3						令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
県	136	浜松土木	河川	浜松市南区	江之島町	03	二級河川馬込川	141.7	鋼矢板	142	m	プレキャスト法砕工	743	m2			令和4年9月23日から9月24日の台風15号	
県	137	浜松土木	河川	浜松市北区	三ヶ日町上尾奈	二級河川西神田川	12.5	コンクリートブロック積	62	m2						令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
県	138	浜松土木	河川	浜松市北区	細江町中川	二級河川都田川	59.0	コンクリートブロック張	528	m2						令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
県	139	浜松土木	河川	浜松市西区	大山町	二級河川和地大谷川	25.5	コンクリートブロック積	141	m2	コンクリートブロック張工	163	m2	根固工（標準ブロック2t）	34	個	令和4年9月23日から9月24日の台風15号	
県	140	浜松土木	河川	浜松市天竜区	山東	1	一級河川三俣川	46.0	コンクリートブロック張工	492	m2	小口止工	2	基	階段工	1	基	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	141	浜松土木	河川	浜松市天竜区	山東	2	一級河川三俣川	52.7	大型ブロック積工	344	m2	小口止	2	基			令和4年9月23日から9月24日の台風15号	
県	142	浜松土木	河川	浜松市天竜区	山東	3	一級河川三俣川	201.3	大型ブロック積工	1,166	m2	根継工	31	m	小口止工	5	基	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	143	浜松土木	河川	浜松市天竜区	横来	1	一級河川三俣川	86.7	大型ブロック積工	529	m2	コンクリートブロック積	25	m2	小口止工	7	箇所	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	144	浜松土木	河川	浜松市天竜区	横川	1	一級河川三俣川	14.0	コンクリートブロック積	62	m2						令和4年9月23日から9月24日の台風15号	
県	145	浜松土木	河川	浜松市天竜区	横川	2	一級河川三俣川	45.2	コンクリートブロック積	66	m2	流木撤去	1	式	小口止	2	箇所	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	146	浜松土木	河川	浜松市天竜区	春野町領家	1	一級河川中山川	111.4	コンクリートブロック張工	449	m2	コンクリートブロック積工	88	m2	小口止工	6	基	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	147	浜松土木	河川	浜松市天竜区	春野町領家	2	一級河川中山川	44.6	大型ブロック積工	74	m2	コンクリートブロック積工	154	m2	練石積工	9	m2	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	148	浜松土木	河川	浜松市天竜区	春野町領家	3	一級河川中山川	21.9	大型ブロック積工	123	m2	小口止工	2	基	すりつけ工（石積工）	11	m2	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	149	浜松土木	河川	浜松市天竜区	春野町領家	4	一級河川中山川	50.5	コンクリートブロック張工	121	m2	コンクリートブロック積工	91	m2	小口止工	6	基	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	150	浜松土木	河川	浜松市天竜区	小川	1	一級河川気田川	23.1	大型連節ブロック張工	180	m2	小口止	2	箇所			令和4年9月23日から9月24日の台風15号	
県	151	浜松土木	河川	浜松市天竜区	小川	2	一級河川気田川	52.6	連節ブロック張工	525	m2	小口止	2	箇所			令和4年9月23日から9月24日の台風15号	
県	152	浜松土木	河川	浜松市天竜区	春野町気田	1	一級河川気田川	17.1	コンクリート張護岸工	98	m2	水衝コンクリート	28	箇所	小口止	2	箇所	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	153	浜松土木	河川	浜松市天竜区	春野町堀之内	1	一級河川不動川	43.3	コンクリートブロック積工	216	m2	天端コンクリート工（2）	67	m2	小口止工	2	基	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	154	浜松土木	河川	浜松市天竜区	春野町和泉平	1	一級河川不動川	12.6	コンクリートブロック張	76	m2	小口止	2	基			令和4年9月23日から9月24日の台風15号	
県	155	浜松土木	河川	浜松市天竜区	春野町長蔵寺	01	一級河川熊切川	29.7	大型ブロック積	224	m2	小口止	2	箇所			令和4年9月23日から9月24日の台風15号	
県	156	浜松土木	河川	浜松市天竜区	春野町長蔵寺	02	一級河川熊切川	14.0	コンクリートブロック積	78	m2	その他（河川）	2	箇所			令和4年9月23日から9月24日の台風15号	
県	157	浜松土木	河川	浜松市天竜区	春野町豊岡字小	1	一級河川杉川	19.8	コンクリートブロック積	94	m2	小口止工	3	箇所			令和4年9月23日から9月24日の台風15号	
県	158	浜松土木	河川	浜松市天竜区	春野町杉	1	一級河川杉川	29.6	大型ブロック積	198	m2	小口止	2	箇所			令和4年9月23日から9月24日の台風15号	
県	159	静岡土木	砂防設備	静岡市清水区	吉原	1	興津川支川布沢川	12.0	コンクリートブロック積工	83	m2						令和4年9月23日から9月24日の台風15号	
県	160	静岡土木	砂防設備	静岡市清水区	吉原	2	興津川支川布沢川	22.2	コンクリートブロック積工	92	m2						令和4年9月23日から9月24日の台風15号	
県	161	袋井土木	砂防設備	周智郡森町	三倉	1	三倉川支川大府川	17.8	コンクリートブロック積工	81	m2	消波根固めブロック工（製作）	26	個			令和4年9月23日から9月24日の台風15号	
県	162	袋井土木	急傾斜地	磐田市	平松	1	平松藪下B	113.5	落石防護工	116	m						令和4年9月23日から9月24日の台風15号	
県	163	浜松土木	砂防設備	浜松市天竜区	春野町田河内	1	気田川支川熊切川	18.3	コンクリートブロック積工	53	m2	小口工	2	基			令和4年9月23日から9月24日の台風15号	
県	164	浜松土木	砂防設備	浜松市天竜区	春野町田河内	2	気田川支川熊切川	10.7	コンクリートブロック積	44	m2	小口止工	2	基			令和4年9月23日から9月24日の台風15号	
県	165	静岡土木	急傾斜地	静岡市清水区	西久保	1	西久保	24.0	落石防護工	15	m						令和4年9月23日から9月24日の台風15号	
県	166	島田土木	道	島田市	川根町葛籠	1	(国) 4 7 3号	30.0	掘削工	1,080	m3	土砂運搬	1,080	m3			令和4年9月23日から9月24日の台風15号	
県	167	島田土木	道	島田市	川根町根本町	1	(国) 3 6 2号	9.0	大型ブロック積工	70	m2						令和4年9月23日から9月24日の台風15号	
県	168	島田土木	道	島田市	川根町根本町	2	(国) 3 6 2号	8.0	受圧板工	18	箇所	ロックボルト工	18	本			令和4年9月23日から9月24日の台風15号	
県	169	島田土木	道	島田市	川根町笹間上	1	(主) 藤枝天竜線	29.0	積込（ルーズ）	203	m3						令和4年9月23日から9月24日の台風15号	
県	170	島田土木	道	島田市	川根町笹間上	2	(主) 藤枝天竜線	30.8	石積工	148	m2						令和4年9月23日から9月24日の台風15号	
県	171	島田土木	道	島田市	川根町笹間上	3	(主) 藤枝天竜線	9.4	もたれ式擁壁工	8	m						令和4年9月23日から9月24日の台風15号	
県	172	島田土木	道	島田市	川根町笹間上	4	(主) 藤枝天竜線	39.5	石積工	72	m2						令和4年9月23日から9月24日の台風15号	
県	173	島田土木	道	島田市	川根町笹間下	1	(主) 藤枝天竜線	17.5	落石防止網工	180	m2						令和4年9月23日から9月24日の台風15号	
県	174	島田土木	道	島田市	川根町笹間下	2	(主) 藤枝天竜線	23.0	大型ブロック積工	116	m2						令和4年9月23日から9月24日の台風15号	
県	175	島田土木	道	島田市	川根町笹間下	3	(主) 藤枝天竜線	14.5	箱型擁壁据付工	58	m2						令和4年9月23日から9月24日の台風15号	
県	176	島田土木	道	藤枝市	瀬戸ノ谷	1	(主) 藤枝黒俣線	32.1	現場吹付法砕工	397	m2						令和4年9月23日から9月24日の台風15号	
県	177	島田土木	道	藤枝市	瀬戸ノ谷	2	(主) 藤枝黒俣線	21.2	現場吹付法砕工	202	m2						令和4年9月23日から9月24日の台風15号	
県	178	島田土木	道	藤枝市	瀬戸ノ谷	3	(主) 藤枝黒俣線	34.0	コンクリートブロック積工	81	m2						令和4年9月23日から9月24日の台風15号	
県	179	島田土木	道	藤枝市	瀬戸ノ谷	1	(一) 蔵田島田線	178.7	コンクリートブロック積工	785	m2	防護柵設置工（ガードレール）	179	m	アスファルト舗装工	179	m2	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	180	島田土木	道	藤枝市	瀬戸ノ谷	2	(一) 蔵田島田線	28.0	コンクリートブロック積工	106	m2						令和4年9月23日から9月24日の台風15号	
県	181	島田土木	道	藤枝市	瀬戸ノ谷	3	(一) 蔵田島田線	19.2	コンクリートブロック積工	85	m2						令和4年9月23日から9月24日の台風15号	
県	182	島田土木	道	藤枝市	岡部町玉取	1	(一) 相模岡部線	31.0	コンクリートブロック積	147	m2						令和4年9月23日から9月24日の台風15号	
県	183	島田土木	道	藤枝市	瀬戸ノ谷	1	(一) 蔵田島田線	15.0	軽量盛土工	25	m3	モルタル吹付工	207	m2	グラウンドアンカー工	2	本	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	184	袋井土木	道	周智郡森町	三倉	1	(主) 藤枝天竜線	270.0	崩土除去	3,000	m3	残土運搬	3,000	m3			令和4年9月23日から9月24日の台風15号	
県	185	袋井土木	道	周智郡森町	三倉	2	(主) 藤枝天竜線	29.3	補強土壁工	22	m2	アスファルト舗装工	30	m2	防護柵設置工（ガードレール）	24	m	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	187	袋井土木	道	周智郡森町	三倉	1	(主) 藤枝天竜線	16.6	補強土壁工	90	m2	アスファルト舗装工	50	m2	防護柵設置工（ガードレール）	16	m	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	188	沼津土木	河川	沼津市	柳沢	1	一級河川高橋川	11.4	コンクリートブロック積	56	m2	小口止め	2	箇所			令和4年11月29日から11月30日の豪雨	
県	189	静岡土木	河川	静岡市葵区	梅ヶ島	1	一級河川安倍川	33.2	コンクリート護岸工	295	m2						令和4年9月23日から9月24日の台風15号	
県	190	静岡土木	河川	静岡市葵区	大原	1	一級河川水見色川	220.0	掘削工	7,300	m3	残土処理工	1	式			令和4年9月23日から9月24日の台風15号	
県	191	静岡土木	河川	静岡市葵区	水見色	8	一級河川水見色川	58.9	大型ブロック積工	97	m2	大型ブロック積工	160	m2	水叩工	1	箇所	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	192	静岡土木	河川	静岡市葵区	大原	1	一級河川葦科川	89.5	コンクリートブロック積	1,039	m2	仮設工	1	式			令和4年9月23日から9月24日の台風15号	
県	193	静岡土木	河川	静岡市葵区	黒俣	1	一級河川黒俣川	14.4	コンクリートブロック積	72	m2						令和4年9月23日から9月24日の台風15号	
県	194	静岡土木	河川	静岡市葵区	黒俣	2	一級河川黒俣川	33.2	コンクリートブロック積	145	m2						令和4年9月23日から9月24日の台風15号	
県	195	静岡土木	河川	静岡市葵区	坂ノ上	1	一級河川葦科川	98.6	コンクリートブロック積	547	m2	小口止工	2	箇所	工事用道路工	164	m	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	196	静岡土木	河川	静岡市葵区	坂ノ上	3	一級河川葦科川	41.7	コンクリートブロック積	184	m2						令和4年9月23日から9月24日の台風15号	

令和4年発生災害 公共土木施設災害復旧事業に係る静岡県災害査定結果（土木防災課所管施設のみ）

主体	査定番号	事務所	工種	被災箇所	路線河川名称	復旧延長(m)	復旧工法1			復旧工法2			復旧工法3			被災報告主異常気象名
県	197	静岡土木	河川	静岡市葵区	坂ノ上	60.0	河床掘削工	510	m3							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	198	静岡土木	河川	静岡市葵区	足久保奥組	34.1	コンクリートブロック積	163	m2	工事用道路工	60	m				令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	199	静岡土木	河川	静岡市葵区	油山	1360.0	掘削工	21,100	m3	残土処理工	1	式				令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	200	静岡土木	河川	静岡市葵区	桂山	60.7	現場打込砕	901	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	201	静岡土木	河川	静岡市葵区	森腰	105.5	ブロック張護岸工	927	m2	天端工	105	m	基礎工	105	m	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	202	静岡土木	河川	静岡市葵区	森腰	25.5	現場打込砕	227	m2	基礎工	25	m	天端工	25	m	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	203	静岡土木	河川	静岡市葵区	森腰	28.5	コンクリートブロック張	111	m2	ブロック張基礎工	14	m	ブロック張天端工	14	m	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	204	静岡土木	河川	静岡市葵区	口仙俣	15.4	コンクリートブロック積	146	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	205	静岡土木	河川	静岡市葵区	腰越	90.3	コンクリートブロック積	389	m2	根固工	62	個	かごマット設置工	44	m2	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	206	静岡土木	河川	静岡市葵区	横山	320.0	掘削工	11,800	m3	残土処理工	1	式				令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	207	静岡土木	河川	静岡市清水区	由比	63.7	コンクリートブロック積	343	m2	小口止工	1	個	工事用道路工	200	m	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	208	静岡土木	河川	静岡市清水区	由比入山	14.0	コンクリートブロック張	105	m2	小口止工	6	箇所	工事用道路工	127	m	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	209	静岡土木	河川	静岡市清水区	由比入山	24.4	コンクリートブロック積	130	m2	小口止工	1	箇所	工事用道路工	241	m	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	210	静岡土木	河川	静岡市清水区	由比入山	18.3	コンクリートブロック積	162	m2	根固ブロック(1t)	12	個				令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	211	静岡土木	河川	静岡市清水区	立花	96.0	大型ブロック積	714	m2	もたれ式擁壁工	1	式				令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	212	静岡土木	河川	静岡市清水区	但沼町	189.0	大型ブロック積	923	m2	コンクリートブロック張工	670	m2				令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	213	静岡土木	河川	静岡市清水区	清地	69.3	大型ブロック積工	384	m2	小口止工-1	1	箇所	小口止工-2	1	箇所	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	214	静岡土木	河川	静岡市清水区	葛沢	115.1	コンクリートブロック張工	461	m2	小口止工1	1	箇所	小口止工2	1	箇所	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	215	静岡土木	河川	静岡市清水区	大平	48.2	コンクリートブロック張	748	m2	根固工(ブロック5t)再設置	45	個				令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	216	静岡土木	河川	静岡市清水区	大平	17.1	コンクリートブロック張	137	m2	根固工(ブロック8t)再設置	6	個	小口止工	1	箇所	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	217	静岡土木	河川	静岡市清水区	小河内	28.4	大型ブロック積	204	m2	仮設工	1	式				令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	218	静岡土木	河川	静岡市清水区	清地	112.6	コンクリートブロック積	542	m2	小口止工-1	1	箇所	小口止工-2	1	箇所	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	219	静岡土木	河川	静岡市清水区	中河内	11	コンクリートブロック積	124	m2	小口止工-1	1	箇所	小口止工-2	1	箇所	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	220	静岡土木	河川	静岡市清水区	中河内	21.7	コンクリートブロック積	184	m2	根固工(標準ブロック8t)	57	個	小口止工	6	箇所	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	221	静岡土木	河川	静岡市清水区	中河内	13	コンクリートブロック積	53	m2	小口止工	2	箇所				令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	222	静岡土木	河川	静岡市清水区	中河内	6	大型ブロック積工	71	m2	小口止工	2	箇所				令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	223	静岡土木	河川	静岡市清水区	中河内	66.0	コンクリートブロック積	349	m2	小口止工-1	1	箇所	小口止工-2	1	箇所	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	224	静岡土木	河川	静岡市清水区	中河内	4	コンクリートブロック積	184	m2	小口止工-1	1	箇所	小口止工-2	1	箇所	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	225	静岡土木	河川	静岡市清水区	中河内	5	コンクリートブロック積	457	m2	根固工(標準ブロック4t)	32	個	小口止工-1	2	箇所	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	226	静岡土木	河川	静岡市清水区	中河内	8	コンクリートブロック積	229	m2	小口止工-1	1	箇所	小口止工-2	1	箇所	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	227	静岡土木	河川	静岡市清水区	原	1	コンクリートブロック張	115	m2	小口止工	1	箇所	工事用道路工	25	m	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	228	静岡土木	河川	静岡市清水区	杉山	9.8	コンクリートブロック積	46	m2	仮設工	1	式	小口止工-1	1	式	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	229	静岡土木	河川	静岡市清水区	山切	14.3	コンクリートブロック積	61	m2	小口止工	2	基	仮設工	1	式	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	230	静岡土木	河川	静岡市清水区	山切	44.0	コンクリートブロック積	233	m2	小口止工-1	2	基	小口止工-2	1	基	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	231	静岡土木	河川	静岡市清水区	山切	11.1	コンクリートブロック張	71	m2	小口止工	2	基	仮設工	1	式	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	232	静岡土木	河川	静岡市清水区	柏尾	60.0	掘削	580	m3	残土処理	580	m3				令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	233	静岡土木	河川	静岡市葵区	北沼上	14.2	根継工	14	m							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	234	静岡土木	河川	静岡市葵区	北沼上	21.9	根継工	22	m	仮締切工	46	m				令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	235	島田土木	河川	島田市	身成	1	石張工	163	m2	根固工(標準ブロック8t)	4	個				令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	236	島田土木	河川	島田市	身成	2	石張工	1,013	m2	根固工(標準ブロック8t)	54	個				令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	237	島田土木	河川	島田市	福用	218.6	現場打込砕工	1,496	m2	根固工(標準ブロック8t)	234	個	根固工(標準ブロック5t)	42	個	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	238	島田土木	河川	島田市	相賀	40.2	その他(河川)根継工	12	m	石張工	218	m2				令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	239	島田土木	河川	島田市	相賀	44.2	石張工	137	m2	かごマット工	132	m2				令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	240	島田土木	河川	島田市	相賀	3	コンクリートブロック張	660	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	241	島田土木	河川	島田市	相賀	4	コンクリートブロック張	564	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	242	島田土木	河川	島田市	相賀	5	コンクリートブロック積	83	m2	コンクリートブロック張工	37	m2				令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	243	島田土木	河川	島田市	伊久美	1	石張工	322	m2	小口止工A	1	箇所	小口止工B	1	箇所	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	244	島田土木	河川	島田市	伊久美	2	石張工	907	m3	工事用道路工(第1工区)	105	m	石張工	184	m2	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	245	島田土木	河川	島田市	伊久美	3	石張工	37	m2	大型ブロック積	9	m	コンクリートブロック張工	161	m2	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	246	島田土木	河川	島田市	高熊	39.9	石積工	190	m2	小口止工	7	箇所	防護柵設置工	10	m	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	247	島田土木	河川	島田市	川根町身成	1	石張工(1:1.0)	258	m2	床固工(4t)	54	個				令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	248	島田土木	河川	島田市	川根町身成	2	石張工	73	m2	根固工(4t)	20	個				令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	249	島田土木	河川	島田市	川根町身成	3	石張工(1:1.0)	104	m2	根固工(4t)	32	個	石積工(1:0.5)	58	m2	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	250	島田土木	河川	島田市	川根町身成	4	石積工	27	m2	根継工	13	m				令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	251	島田土木	河川	島田市	川根町身成	5	石積工	126	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	252	島田土木	河川	島田市	川根町身成	6	石積工	185	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	253	島田土木	河川	島田市	川根町家山	1	石張工	313	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	254	島田土木	河川	島田市	川根町家山	2	石張工	328	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	255	島田土木	河川	島田市	川根町家山	3	石張工	630	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	256	島田土木	河川	島田市	菊川	170.7	コンクリートブロック積	106	m2	コンクリートブロック積	26	m2	コンクリートブロック張	814	m2	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	257	島田土木	河川	島田市	南原	94.7	ブロックマット工	996	m2	根固工(標準ブロック1t)	74	個				令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	258	島田土木	河川	榛原郡吉田町	神戸	1	コンクリートブロック張	112	m2	矢板基礎工	32	m				令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	259	島田土木	河川	榛原郡吉田町	神戸	2	コンクリートブロック張	81	m2	矢板基礎工	15	m				令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	260	島田土木	河川	榛原郡吉田町	片岡	2	石積工	74	m2	小口止工	2	箇所				令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	261	島田土木	河川	榛原郡吉田町	片岡	3	コンクリートブロック積	12	m2	小口止工	2	箇所				令和4年9月23日から9月24日の台風15号

令和4年発生災害 公共土木施設災害復旧事業に係る静岡県災害査定結果（土木防災課所管施設のみ）

主体	査定番号	事務所	工種	被災箇所	路線河川名称	復旧延長(m)	復旧工法1			復旧工法2			復旧工法3			被災報告主異常気象名		
県	262	島田土木	河川	榛原郡吉田町	片岡	1	二級河川湯日川	131.8	コンクリートブロック張	477	m2	矢板基礎工	132	m		令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
県	263	島田土木	河川	牧之原市	静谷		二級河川朝生川	59.5	連節ブロック張工	247	m2	根固工（標準ブロック0.5t）	127	個		令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
県	264	島田土木	河川	牧之原市	静谷	1	二級河川三栗川	50.0	コンクリートブロック積	100	m2	石積工	37	m2	根固工（標準ブロック2t）	9	個	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	265	島田土木	河川	牧之原市	静谷	2	二級河川三栗川	20.8	コンクリートブロック積	98	m2	小口止	1	箇所		令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
県	266	島田土木	河川	牧之原市	大江		二級河川萩間川	10.1	ブロックマット工	29	m2	コンクリート張工	26	m2	天端工	10	m	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	267	島田土木	河川	牧之原市	大寄	1	二級河川萩間川	19.9	大型連節ブロック張工	121	m2	小口止め工	2	箇所	根固工（標準ブロック2t）	24	個	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	268	島田土木	河川	牧之原市	大寄	2	二級河川萩間川	18.6	大型連節ブロック張工	120	m2	小口止め工	2	箇所	根固工（標準ブロック2t）	24	個	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	269	島田土木	河川	牧之原市	黒子		二級河川萩間川	12.5	大型コンクリートブロック張	116	m2	根固工（標準ブロック2t）	16	個		2	箇所	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	270	島田土木	河川	牧之原市	中西		二級河川萩間川	131.3	大型コンクリートブロック張	1,108	m2	盛土工	700	m3	小口止め工	2	箇所	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	271	島田土木	河川	牧之原市	東萩間		二級河川萩間川	11.2	石張工	41	m2	コンクリートブロック積	19	m2	小口止め工	3	箇所	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	272	島田土木	河川	牧之原市	菅ヶ谷	1	二級河川菅ヶ谷川	6.4	コンクリートブロック積	24	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	273	島田土木	河川	牧之原市	菅ヶ谷	2	二級河川菅ヶ谷川	15.6	コンクリートブロック積	76	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	274	島田土木	河川	牧之原市	菅ヶ谷	3	二級河川菅ヶ谷川	25.5	コンクリートブロック積	87	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	275	島田土木	河川	牧之原市	菅ヶ谷	4	二級河川菅ヶ谷川	21.4	コンクリートブロック積	92	m2	もたれ式擁壁工	7	m3	小口止め工	4	箇所	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	276	島田土木	河川	牧之原市	菅ヶ谷	5	二級河川菅ヶ谷川	40.2	石積工	156	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	277	島田土木	河川	牧之原市	白井	1	二級河川白井川	19.9	コンクリートブロック積	107	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	278	島田土木	河川	牧之原市	白井	2	二級河川白井川	31.0	コンクリートブロック積	177	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	279	袋井土木	河川	磐田市	敷地	1	二級河川敷地川	384.5	コンクリートブロック張	1,338	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	280	袋井土木	河川	磐田市	大当所		二級河川敷地川	122.5	大型土のう工	400	個							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	281	袋井土木	河川	磐田市	敷地	2	二級河川敷地川	84.3	大型土のう工	200	個							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	282	袋井土木	河川	掛川市	下垂木	5	二級河川垂木川	216.9	杭柵工	333	m							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	283	袋井土木	河川	掛川市	下垂木	4	二級河川垂木川	205.6	杭柵工	238	m	コンクリートブロック張工	76	m2				令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	284	袋井土木	河川	掛川市	久居島	2	二級河川西之谷川	30.9	コンクリートブロック積	129	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	285	袋井土木	河川	掛川市	原里	1	二級河川原野谷川	43.0	コンクリートブロック張	514	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	286	袋井土木	河川	掛川市	居尻	1	二級河川原野谷川	69.0	コンクリートブロック積	377	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	287	袋井土木	河川	掛川市	久居島	1	二級河川西之谷川	18.0	コンクリートブロック積	58	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	288	袋井土木	河川	掛川市	中西之谷		二級河川西之谷川	6.5	コンクリートブロック積	19	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	289	袋井土木	河川	掛川市	萩間		二級河川原野谷川	51.6	大型ブロック積	300	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	290	袋井土木	河川	掛川市	吉岡		二級河川原野谷川	224.4	袋詰め玉石	492	個							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	291	袋井土木	河川	掛川市	大和田		二級河川原野谷川	13.9	コンクリートブロック積	74	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	292	袋井土木	河川	掛川市	家代		二級河川家代川	47.1	かごマット工（多段積）	212	m2	じゃかご工	730	m				令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	293	袋井土木	河川	掛川市	居尻	2	二級河川原野谷川	22.7	大型ブロック積	140	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	294	袋井土木	河川	掛川市	原里	5	二級河川原野谷川	15.0	平ブロック張	133	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	295	袋井土木	河川	掛川市	下垂木	2	二級河川垂木川	108.5	杭柵工	170	m							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	296	袋井土木	河川	掛川市	下垂木	3	二級河川垂木川	14.1	かご工	48	m							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	297	袋井土木	河川	袋井市	山田	1	二級河川敷地川	40.4	鋼矢板	40	m	コンクリートブロック積	119	m2	連節ブロック張工	121	m2	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	298	袋井土木	河川	袋井市	見取		二級河川敷地川	183.7	かごマット（多段型）	741	m2	かごマット（スロープ型）	497	m2				令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	299	袋井土木	河川	袋井市	深見		二級河川太田川	65.0	I型ブロック張	539	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	300	袋井土木	河川	菊川市	中内田		一級河川栗原川	9.0	石張工	25	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	301	袋井土木	河川	周智郡森町	三倉	7	二級河川三倉川	133.6	大型ブロック積	952	m2	函渠工	13	m				令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	302	袋井土木	河川	周智郡森町	西俣	3	二級河川三倉川	230.1	大型ブロック積-1	1,443	m2	大型ブロック積-2	137	m2	張芝工	170	m2	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	303	袋井土木	河川	周智郡森町	西俣	2	二級河川三倉川	150.9	コンクリートブロック積	805	m2	根固工（標準ブロック3t）	261	個	張芝工	210	m2	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	304	袋井土木	河川	周智郡森町	三倉	5	二級河川三倉川	70.5	コンクリートブロック積	391	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	305	袋井土木	河川	周智郡森町	西俣	4	二級河川三倉川	59.2	大型ブロック積	426	m2	小口止工	2	箇所	工事用道路	208	m	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	306	袋井土木	河川	周智郡森町	中川	1	二級河川小蔵川	23.6	コンクリートブロック張	223	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	307	袋井土木	河川	周智郡森町	一宮	2	二級河川一宮川	132.1	コンクリートブロック積	725	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	308	袋井土木	河川	周智郡森町	三倉	3	二級河川三倉川	44.0	大型ブロック積	334	m2	函渠工	5	m				令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	309	袋井土木	河川	周智郡森町	一宮	3	二級河川伏間川	43.5	コンクリートブロック張	322	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	310	袋井土木	河川	周智郡森町	天宮		二級河川瀬入川	14.6	コンクリートブロック積工	67	m2	コンクリートブロック積	53	m2				令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	311	袋井土木	河川	周智郡森町	中川	2	二級河川小蔵川	20.0	連節ブロック張工	230	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	312	袋井土木	河川	周智郡森町	一宮	1	二級河川一宮川	33.6	コンクリートブロック積A	90	m2	コンクリートブロック積B	87	m2				令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	313	袋井土木	河川	周智郡森町	一宮	3	二級河川一宮川	137.1	コンクリートブロック張	98	m2	根固工（標準ブロック1t）	307	個				令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	314	袋井土木	河川	掛川市	上西郷		二級河川倉真川	24.6	連節ブロック張	160	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	315	袋井土木	河川	袋井市	山田	2	二級河川敷地川	123.4	かごマット（多段式）	660	m2	かご工（スロープ式）	172	m2				令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	316	浜松土木	河川	浜松市南区	中田島町		二級河川馬込川	30.2	床板・パラペットコンクリー	30	m	鋼管杭	29	本	鋼矢板	30	m	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	317	浜松土木	河川	浜松市南区	江之島町	01	二級河川馬込川	55.0	床板・パラペットコンクリー	55	m	鋼管杭	55	本				令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	318	浜松土木	河川	浜松市南区	江之島町	02	二級河川馬込川	54.0	床板・パラペットコンクリー	54	m	鋼管杭	54	本				令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	319	静岡土木	砂防設備	静岡市葵区	足久保奥組	6	安倍川支川足久保川	56.2	コンクリートブロック積	276	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	320	静岡土木	砂防設備	静岡市葵区	足久保奥組	7	安倍川支川足久保川	26.3	コンクリートブロック積	118	m2	コンクリートブロック積	26	m2				令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	321	静岡土木	砂防設備	静岡市葵区	坂本		豊科川支川坂本川	87.6	巨石積（練）	359	m2	コンクリート基礎工	67	m	底張コンクリート	726	m2	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	322	静岡土木	砂防設備	静岡市清水区	草薙	1	巴川支川草薙川	29.6	コンクリートブロック積	93	m2	工事用道路工	12	m	小口止工	1	箇所	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	323	静岡土木	砂防設備	静岡市清水区	草薙	2	巴川支川草薙川	19.3	コンクリートブロック積	46	m2	仮設工	25	m	小口止工	4	箇所	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	324	静岡土木	砂防設備	静岡市清水区	草薙	3	巴川支川草薙川	32.4	コンクリートブロック積	74	m2	工事用道路工	85	m	小口止工	4	箇所	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	325	袋井土木	砂防設備	袋井市	大門		原野谷川支川小笠沢川	52.0	現場打砕工	292	m2	根固工（標準ブロック1t）	135	個	コンクリートブロック張工	130	m2	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	326	静岡土木	急傾斜地	静岡市葵区	内牧		内牧マノ上	25.5	アンカー工	3	基	掘削工	40	m3	落石防護柵工	22	m	令和4年9月23日から9月24日の台風15号

令和4年発生災害 公共土木施設災害復旧事業に係る静岡県災害査定結果（土木防災課所管施設のみ）

主体	査定番号	事務所	工種	被災箇所	路線河川名称	復旧延長(m)	復旧工法1			復旧工法2			復旧工法3			被災報告主異常気象名		
県	327	静岡土木	急傾斜地	静岡市葵区	内牧		内牧中C	17.0	受圧板アンカー工	3	基					令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
県	328	静岡土木	急傾斜地	静岡市清水区	和田島		大向	32.0	落石防護工	32	m	現場打込砕石工	481	m2		令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
県	329	島田土木	道路	島田市	福用		(国) 4 7 3号	63.1	軽量盛土工	985	m3					令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
県	330	島田土木	道路	島田市	川根町越地		(主) 藤枝天竜線	22.3	石積工	57	m2					令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
県	331	島田土木	道路	島田市	川根町半代		(主) 藤枝天竜線	13.3	大型ブロック積工	123	m3	石張工	81	m2		令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
県	332	島田土木	道路	島田市	千葉		(一) 伊久美元島田線	16.7	鉄筋挿入工	16	本					令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
県	333	島田土木	道路	島田市	伊久美	1	(一) 蔵田島田線	88.0	大型ブロック積	254	m2	根継工	48	m	根固ブロック	141	個	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	334	島田土木	道路	島田市	伊久美	2	(一) 蔵田島田線	10.0	石張工	79	m2	小口止工A	1	箇所	小口止工B	1	箇所	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	335	島田土木	道路	島田市	伊久美	3	(一) 蔵田島田線	13.0	大型ブロック積	12	m	根固ブロック(製作) 3t	24	個	アスファルト舗装工	9	m2	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	336	島田土木	道路	島田市	伊久美	4	(一) 蔵田島田線	35.8	大型ブロック積	41	m2	大型ブロック積	304	m2	根固ブロック	48	個	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	337	島田土木	道路	島田市	菊川		(一) 島田岡部線	9.0	コンクリートブロック積	28	m2	ブロック基礎	9	m	小口止	2	箇所	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	338	袋井土木	道路	掛川市	居尻		(主) 掛川川根線	21.8	コンクリートブロック積工	114	m2	防護柵設置工(ガードレール)	22	m				令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	339	袋井土木	道路	菊川市	丹野		(一) 大東菊川線	31.0	コンクリートブロック積	172	m3	防護柵設置工(ガードレール)	38	m				令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	340	袋井土木	道路	周智郡森町	間詰		(主) 袋井春野線	95.6	大型ブロック積工	536	m2	支川護岸工	1	式				令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	341	袋井土木	道路	周智郡森町	三倉	3	(主) 藤枝天竜線	28.6	軽量盛土工	1	式	鉄筋挿入工	82	本	現場発泡ウレタン工	207	m3	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	342	袋井土木	道路	周智郡森町	三倉乙丸		(主) 袋井春野線	83.3	大型ブロック積工	477	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
県	343	袋井土木	道路	周智郡森町	三倉田能		(主) 袋井春野線	28.0	気泡混合軽量盛土工	578	m3	コンクリート吹付工	191	m2	鉄筋挿入	53	本	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
市	1	下田土木	河川	下田市	吉佐美		普通河川 多々戸川	10.0	コンクリートブロック積	28	m2	小口止工	2	箇所	擦り付け工	2	m2	令和4年5月13日から5月15日の豪雨
市	2	沼津土木	道路	伊豆市	伊豆市		(市) 船原吉奈線	15.7	補強土壁工	68	m2	アスファルト舗装工	87	m2	防護柵工	22	m	令和4年5月13日から5月15日の豪雨
市	3	島田土木	河川	牧之原市	地頭方		(準) 東沢川	23.1	コンクリートブロック積	72	m2							令和4年7月14日から7月19日の豪雨
市	4	島田土木	道路	牧之原市	菅ヶ谷		(市) 菅ヶ谷4号線	6.0	かごマット工	20	m2							令和4年7月8日から7月10日の豪雨
市	5	島田土木	道路	牧之原市	須々木		(市) 須々木55号線	6.3	コンクリートブロック積工	20	m2	アスファルト舗装工	6	m2				令和4年7月8日から7月10日の豪雨
市	6	島田土木	道路	牧之原市	落居		(市) 落居13号線	7.3	コンクリートブロック積工	29	m2	アスファルト舗装工	9	m2				令和4年7月8日から7月10日の豪雨
市	7	島田土木	道路	牧之原市	切山51号線		(市) 切山51号線	8.0	コンクリートブロック積工	33	m2	アスファルト舗装工	6	m2				令和4年7月14日から7月19日の豪雨
市	8	浜松土木	道路	湖西市	白須賀		(市) 鈴木自動車1号線	36.3	側溝工(PU2-300B)	48	m							令和4年7月8日から7月10日の豪雨
市	9	下田土木	河川	下田市	北湯ヶ野		準用河川北湯ヶ野川	8.7	コンクリートブロック積工	58	m2	小口止工	2	箇所	張芝工	22	m2	令和4年8月12日から8月14日の台風8号
市	10	下田土木	河川	賀茂郡松崎町	岩科南側		準用河川皆毛川	36.7	コンクリートブロック積	95	m2	小口止工	6	箇所				令和4年8月12日から8月14日の台風8号
市	11	下田土木	河川	賀茂郡松崎町	石部	(1)	準用河川山道川	12.0	コンクリートブロック積	39	m2	小口止工	2	箇所	すり付け工	6	m2	令和4年8月12日から8月14日の台風8号
市	12	下田土木	河川	賀茂郡松崎町	雲見	(1)	準用河川太田川	93.4	掘削工	720	m3							令和4年8月12日から8月14日の台風8号
市	13	下田土木	河川	賀茂郡松崎町	雲見	(2)	準用河川太田川	111.9	コンクリートブロック積	140	m2	コンクリート根継工	46	m	根固ブロック工	30	個	令和4年8月12日から8月14日の台風8号
市	14	下田土木	河川	賀茂郡松崎町	雲見		普通河川太田川	3.7	コンクリートブロック積	14	m2	すりつけ石積工	4	m2	小口止工	2	箇所	令和4年8月12日から8月14日の台風8号
市	15	下田土木	河川	賀茂郡松崎町	石部	(2)	準用河川山道川	31.3	コンクリートブロック積	133	m2	すりつけ石積工	30	m2	すりつけ工(重力式擁壁工)	2	m	令和4年8月12日から8月14日の台風8号
市	16	袋井土木	河川	周智郡森町	一宮		(準) 大洞院川	18.3	かごマット工	61	m2							令和4年7月26日から7月28日の豪雨
市	17	袋井土木	河川	周智郡森町	橋	(1)	(準) 大洞院川	24.6	コンクリートブロック積	101	m2							令和4年7月26日から7月28日の豪雨
市	18	袋井土木	河川	周智郡森町	橋	(2)	(準) 大洞院川	26.2	コンクリートブロック積	84	m2							令和4年7月26日から7月28日の豪雨
市	19	下田土木	道路	賀茂郡松崎町	石部		町道石部線	27.0	アンカー式空ブロック積工	17	m	ガードパイプ工	27	m	ガードパイプ基礎工	27	m	令和4年8月12日から8月14日の台風8号
市	20	下田土木	橋梁	賀茂郡松崎町	石部		町道向坂線	7.5	コンクリート根継工	12	m							令和4年8月12日から8月14日の台風8号
市	21	富士土木	道路	富士市	南松野		市道根方水ノロ線	20.0	コンクリートブロック積	108	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
市	22	島田土木	河川	島田市	川根町家山		(普) 清水沢	87.0	掘削	1,600	m3							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
市	23	島田土木	河川	島田市	川根町抜里		(準) 上手川	410.0	掘削	1,600	m3							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
市	24	島田土木	河川	島田市	川根町抜里		(普) 藤巻沢	272.3	掘削	1,500	m3							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
市	25	島田土木	河川	焼津市	中根新田		(準) 柴田川	30.9	コンクリートブロック積	94	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
市	26	島田土木	河川	藤枝市	平島		(準) 六間支川	79.6	コンクリートブロック積	272	m2	土のう工	45	個	仮設工	113	m	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
市	27	島田土木	河川	藤枝市	瀬戸ノ谷		(準) 大久保川	82.5	コンクリートブロック積	44	m2	掘削工	430	m3	盛土工	560	m3	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
市	28	島田土木	河川	藤枝市	滝沢		(普) 滝沢川支流	53.0	コンクリートブロック積	174	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
市	29	島田土木	河川	榛原郡川根本町	下泉		(普) 小河内川	670.0	掘削	15,300	m3							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
市	30	島田土木	河川	榛原郡川根本町	田野口		(普) 足間沢	390.0	掘削	11,500	m3							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
市	31	袋井土木	河川	磐田市	下野部		普通河川下野部地内排水路調整池	40.9	コンクリートブロック積	269	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
市	32	袋井土木	河川	磐田市	大久保	(2)	普通河川中川幹線排水路	59.0	コンクリートブロック積	235	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
市	33	袋井土木	河川	磐田市	大久保	(3)	普通河川中川幹線排水路	38.3	コンクリートブロック積	157	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
市	34	袋井土木	河川	掛川市	丹間		準用河川丹間川	136.9	掘削	8,900	m3	土砂等運搬	8,940	m3	倒木処理	1	式	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
市	35	袋井土木	河川	掛川市	上西之谷		準用河川西之谷川	115.0	コンクリートブロック積	448	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
市	36	袋井土木	河川	袋井市	大谷		準用河川中沢川	222.7	コンクリートブロック積	684	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
市	37	袋井土木	河川	袋井市	見取		準用河川中沢川	62.0	コンクリートブロック積	355	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
市	38	袋井土木	河川	菊川市	古谷		準用河川古谷川	16.0	コンクリートブロック積	62	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
市	39	袋井土木	河川	周智郡森町	一宮		準用河川大久保川	41.4	コンクリートブロック積工	116	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
市	40	袋井土木	河川	周智郡森町	橋	(2)	準用河川大洞院川	17.9	コンクリートブロック積	50	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
市	41	袋井土木	河川	周智郡森町	橋	(1)	準用河川大洞院川	11.1	コンクリートブロック積	46	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
市	42	島田土木	道路	島田市	東光寺		(市) 阿知ヶ谷東光寺線	10.3	石積工	36	m2	防護柵設置工(ガードレール)	10	m	アスファルト舗装工	14	m2	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
市	43	島田土木	道路	島田市	川根町家山		(市) 雲見線	12.8	侵食防止用植生マット工	60	m2	補強土壁工	69	m2	アスファルト舗装工	38	m2	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
市	44	島田土木	道路	藤枝市	西方		(市) 6地区4 5 9号線	14.0	現場吹付法砕石工	287	m2							令和4年9月23日から9月24日の台風15号
市	45	島田土木	道路	藤枝市	瀬戸ノ谷	1	(市) 8地区1 2 6号線	17.5	コンクリートブロック積工	113	m2	防護柵設置工(ガードレール)	22	m				令和4年9月23日から9月24日の台風15号
市	46	島田土木	道路	藤枝市	瀬戸ノ谷	2	(市) 8地区1 2 6号線	30.0	コンクリートブロック積工	125	m2	防護柵設置工(ガードレール)	31	m				令和4年9月23日から9月24日の台風15号
市	47	島田土木	道路	藤枝市	瀬戸ノ谷	3	(市) 8地区1 2 6号線	32.3	もたれ式擁壁工	32	m	アスファルト舗装工	75	m2				令和4年9月23日から9月24日の台風15号

令和4年発生災害 公共土木施設災害復旧事業に係る静岡県災害査定結果（土木防災課所管施設のみ）

主体	査定番号	事務所	工種	被災箇所		路線河川名称	復旧延長(m)	復旧工法1		復旧工法2		復旧工法3		被災報告主異常気象名				
市	48	島田土木	道 路	藤枝市	瀬戸ノ谷	4	(市) 8地区126号線	16.0	L型擁壁工	16	m	防護柵設置工(ガードレール)	20	m		令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
市	49	島田土木	道 路	藤枝市	本郷		(市) 8地区238号線	20.8	ふとんかご工	52	m2					令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
市	50	島田土木	道 路	藤枝市	岡部町三輪		(市) 三輪本線	11.0	コンクリートブロック積工	53	m2	アスファルト舗装工	2	m2		令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
市	51	島田土木	道 路	榛原郡川根本町	上長尾	1	(町) 長松線	55.5	大型ブロック積工	446	m2	防護柵設置工(ガードレール)	55	m	表層工	250	m2	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
市	52	島田土木	道 路	榛原郡川根本町	上長尾	2	(町) 長松線	16.0	防護柵設置工(ガードレール)	13	m	大型ブロック積工	128	m2	表層工	79	m2	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
市	53	島田土木	道 路	榛原郡川根本町	上長尾		(町) 梅高中央線	24.0	防護柵設置工(ガードレール)	24	m	擁壁工	109	m2	表層工	119	m2	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
市	54	島田土木	道 路	榛原郡川根本町	下泉		(町) 下泉河内川線	41.5	軽量盛土工	42	m	表層工	160	m2	ガードレール基礎工	41	m	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
市	55	島田土木	道 路	榛原郡川根本町	水川		(町) 水川藤川線	44.0	もたれ式擁壁工	25	m	防護柵設置工(ガードレール)	27	m	表層工	103	m2	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
市	56	島田土木	道 路	榛原郡川根本町	奥泉		(町) 戸谷線	42.0	落石防止網工	660	m2	モルタル吹付工	200	m2			令和4年9月23日から9月24日の台風15号	
市	57	袋井土木	道 路	掛川市	原里		市道高山西之谷線	53.0	コンクリートブロック積工	293	m2					令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
市	58	袋井土木	道 路	袋井市	大谷	(1)	市道大谷幕ヶ谷線	71.4	現場吹付法砕工	1,202	m2					令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
市	59	袋井土木	道 路	袋井市	川会		市道見取山田線	33.0	かごマット工平積工	238	m2					令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
市	60	袋井土木	道 路	菊川市	高橋		市道東173号線	59.0	モルタル吹付工	1,671	m2					令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
市	61	袋井土木	道 路	周智郡森町	亀久保	(2)	町道椋地線	19.0	もたれ式擁壁工	169	m3					令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
市	62	袋井土木	道 路	周智郡森町	葛布		町道葛布線	24.5	コンクリートブロック積工	88	m2					令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
市	63	袋井土木	道 路	周智郡森町	鍛冶島	(2)	町道三倉下田線	19.5	コンクリートブロック積工	87	m2					令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
市	64	袋井土木	道 路	周智郡森町	一宮		町道一宮・パイロット1号	20.0	コンクリートブロック積工	75	m2					令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
市	65	袋井土木	道 路	周智郡森町	一宮		町道小川線	37.6	コンクリートブロック積工	151	m2					令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
市	66	袋井土木	道 路	周智郡森町	鍛冶島	(3)	町道三倉下田線	9.5	コンクリートブロック積工	47	m2					令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
市	67	島田土木	橋 梁	島田市	伊久美		(市) 田島2号線	23.6	下部工	1	基	石積工	155	m2		令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
市	68	島田土木	橋 梁	藤枝市	瀬戸ノ谷		(市) 8地区126号線	13.5	上部工	14	m	下部工	1	基	コンクリートブロック積	60	m2	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
市	69	島田土木	橋 梁	藤枝市	滝沢		(市) 8地区168号線	19.0	上部工	19	m	下部工	2	基	コンクリートブロック積	76	m2	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
市	70	島田土木	河 川	島田市	船木		(準) 沢川	12.0	重力式擁壁工	8	m	植生工	90	m2	防護柵復旧工	12	m	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
市	71	島田土木	河 川	島田市	身成		(普) 丹原大沢	50.0	埋塞土砂撤去工	2,200	m3	流木撤去工(枝葉幹)	110	m3	流木撤去工(木根)	30	m3	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
市	72	島田土木	河 川	島田市	川根町身成		(普) 身成川	38.9	石積工	184	m2					令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
市	73	島田土木	河 川	島田市	川根町上河内	1	(普) 身成川	26.0	石積工	101	m2					令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
市	74	島田土木	河 川	島田市	川根町上河内	2	(普) 身成川	56.7	石積工	264	m2	根固工(標準ブロック3t)	24	個			令和4年9月23日から9月24日の台風15号	
市	75	島田土木	河 川	牧之原市	菅ヶ谷		(準) 高根沢川	14.4	コンクリートブロック積	39	m2					令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
市	76	島田土木	河 川	牧之原市	東萩間	1	(準) 大倉川	12.5	コンクリートブロック積	43	m2					令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
市	77	島田土木	河 川	牧之原市	東萩間	2	(準) 大倉川	15.5	コンクリートブロック積	48	m2					令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
市	78	島田土木	河 川	牧之原市	東萩間	3	(準) 大倉川	12.0	コンクリートブロック積	49	m2					令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
市	79	島田土木	河 川	牧之原市	東萩間		(準) 荒川	16.3	コンクリートブロック積	67	m2	ふとんかご工	14	個			令和4年9月23日から9月24日の台風15号	
市	80	島田土木	河 川	牧之原市	勝俣		(準) 橋柄川	26.2	コンクリートブロック積	37	m2	かご工	26	m2			令和4年9月23日から9月24日の台風15号	
市	81	島田土木	河 川	牧之原市	静谷		(準) 南ノ谷川	9.2	コンクリートブロック積	19	m2					令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
市	82	袋井土木	河 川	磐田市	虫生		普通河川敷地川	33.5	根継工	6	m	ブロック積工	128	m2			令和4年9月23日から9月24日の台風15号	
市	83	袋井土木	河 川	磐田市	大久保	(1)	普通河川中川幹線排水路	22.0	コンクリートブロック積工	32	m2	ブロック基礎工	21	m			令和4年9月23日から9月24日の台風15号	
市	84	袋井土木	河 川	磐田市	上野部	(1)	普通河川雨垂川	32.9	コンクリートブロック積工	34	m2	天端コンクリート工	13	m			令和4年9月23日から9月24日の台風15号	
市	85	袋井土木	河 川	磐田市	見付	(2)	準用河川向陽川	18.3	張ブロック工	35	m2					令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
市	86	袋井土木	河 川	磐田市	見付	(1)	準用河川向陽川	14.3	張ブロック工	27	m2	張コンクリート工	26	m2			令和4年9月23日から9月24日の台風15号	
市	87	袋井土木	河 川	磐田市	上野部	(2)	普通河川雨垂川	20.0	浚渫工	213	m3					令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
市	88	袋井土木	河 川	磐田市	上野部		準用河川田川沢	25.3	浚渫工	128	m3					令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
市	89	袋井土木	河 川	磐田市	神増		普通河川神増地内排水路	113.5	浚渫工	638	m3					令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
市	90	島田土木	道 路	島田市	川根町身成		(市) 一色線	34.8	現場吹付法砕工	504	m2	コンクリートブロック積工	126	m2			令和4年9月23日から9月24日の台風15号	
市	91	島田土木	道 路	牧之原市	大寄		(市) 大寄7号線	7.4	コンクリートブロック積工	30	m2	アスファルト舗装工	36	m2			令和4年9月23日から9月24日の台風15号	
市	92	島田土木	道 路	牧之原市	白井		(市) 白井本線	18.0	モルタル吹付工	276	m2					令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
市	93	島田土木	道 路	牧之原市	菅ヶ谷		(市) 菅ヶ谷4号線	16.5	モルタル吹付工	440	m2					令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
市	94	島田土木	道 路	牧之原市	切山		(市) 切山2号線	18.5	ふとんかご工	53	m					令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
市	95	島田土木	道 路	牧之原市	静谷		(市) 静谷2号線	4.3	補強土壁工	25	m2	アスファルト舗装工	8	m2			令和4年9月23日から9月24日の台風15号	
市	96	袋井土木	道 路	磐田市	敷地		市道敷地4号線	55.8	コンクリートブロック積工	82	m2	小口止工	6	箇所	擁壁工	85	m2	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
市	97	袋井土木	道 路	磐田市	万瀬		市道万瀬大平線	9.2	コンクリートブロック積工	18	m2	小口止工	2	箇所	法砕工	89	m2	令和4年9月23日から9月24日の台風15号
市	98	袋井土木	道 路	磐田市	神増		神増32号線外1路線	116.1	堆積土砂撤去	450	m3					令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
市	99	袋井土木	道 路	袋井市	大谷	(2)	市道大谷幕ヶ谷線	10.0	コンクリートブロック積工	17	m2					令和4年9月23日から9月24日の台風15号		
市	100	袋井土木	道 路	周智郡森町	亀久保		(1) 町道椋地線	27.5	現場打ち擁壁工(1号)	106	m3	現場打ち擁壁工(2号)	128	m3			令和4年9月23日から9月24日の台風15号	
市	101	袋井土木	道 路	周智郡森町	鍛冶島	(1)	町道三倉下田線	48.4	コンクリートブロック積工	58	m2	大型ブロック積工	146	m2			令和4年9月23日から9月24日の台風15号	
市	102	袋井土木	橋 梁	磐田市	家田		市道敷地16号線	49.4	コンクリート橋上部工	1	式	プレブーム桁製作工	4	本	支承工	8	個	令和4年9月23日から9月24日の台風15号

県及び市町の災害箇所数

県	340	箇所	合計442箇所
市町	102	箇所	

被災施設工種

河川	331	箇所	砂防施設	12	箇所	橋梁	5	箇所
道路	87	箇所	急傾斜地崩壊防止施設	7	箇所			