静岡県　長寿命化計画（個別施設計画（トンネル））
トンネル中長期管理計画に基づく事業実施計画

計画期間：2024年～2028年（５年間）

●老朽化対策における基本方針
・トンネルの維持管理は、変状の状態を監視し、管理上対策が必要と判定された段階で対策を実施することで、予防保全管理（状態監視型）で実施する
●新技術等の活用方針
・点検や修繕に係る新技術・新工法の動向を把握し、効率的・効果的な技術が確立された場合には、適時、ガイドラインに組み込み、活用を図ることで、点検作業の効率化、維持管理コストの縮減に努める
●費用の縮減に関する具体的な方針
・管理上支障とならない変状は、その状態を点検によって継続的に監視し、管理上対策が必要と判定された段階（変状が健全度Ⅲに推移した段階）で対策を実施する
・背面空洞が残存する矢板工法のトンネルにおいては、背面地山の崩落に伴う覆工の大規模損傷・崩壊の未然防止等を目的に、空洞充填対策を予防保全的に実施する
対策の優先順位の考え方：診断Ⅳ判定＞診断Ⅲ判定
※診断Ⅳについては直ちに対策を行い、診断Ⅲについては点検実施から５年以内に対策を行うものとする
●新技術の活用に関する短期的な数値目標
・2028年度までに、管理するトンネルにおいて新技術を活用し、従来技術を活用した場合と比較して、1割程度のコスト縮減を目指す。

	施設名		路線		建設年度（西暦）	延長(m)	管理事務所名（地公体は任意）	行政区域		点検計画															点検記録				修繕計画									対策内容	概算対策費用（百万円）
										1巡目					2巡目					3巡目					直近の点検実施年度	判定区分													
	トンネル名	(ﾌﾘｶﾞﾅ)	路線名	道路種別 ・高速自動車国道 ・一般国道(指定区間) ・一般国道(指定区間外) ・都道府県道 ・市町村道				都道府県名	市区町村名	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		一巡目 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	二巡目 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	三巡目 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	天城トンネル	ｱﾏｷﾞﾄﾝﾈﾙ	国道414号	一般国道（指定区間外）	1904	446	下田土木事務所	静岡県	河津町		○					○					○				2020	Ⅲ	Ⅱ												0
2	長尾トンネル	ﾅｶﾞｵﾄﾝﾈﾙ	県道御殿場箱根線	都道府県道	1912	160	沼津土木事務所	静岡県	御殿場市					○					○					○	2023	Ⅱ	Ⅱ												0
3	大和田トンネル	ｵｵﾜﾀﾞﾄﾝﾈﾙ	県道掛川川根線	都道府県道	1930	384.5	袋井土木事務所	静岡県	掛川市					○					○					○	2023	Ⅱ	Ⅲ					○	○				漏水対策工	40
4	地蔵隧道	ｼﾞｿﾞｳｽﾞｲﾄﾞｳ	県道吉田大東線	都道府県道	1932	86.2	島田土木事務所	静岡県	牧之原市					○					○			○			2023	Ⅱ	Ⅱ												0
5	小浜隧道	ｵﾊﾞﾏｽﾞｲﾄﾞｳ	県道静岡焼津線	都道府県道	1934	32.9	島田土木事務所	静岡県	焼津市			○					○				○				2021	Ⅱ	Ⅱ												0
6	当目隧道	ﾄｳﾒｽﾞｲﾄﾞｳ	県道静岡焼津線	都道府県道	1934	143.2	島田土木事務所	静岡県	焼津市					○					○						2023	Ⅱ	Ⅲ												
7	下田第一トンネル	ｼﾓﾀﾞﾀﾞｲ1ﾄﾝﾈﾙ	国道136号	一般国道（指定区間外）	1939	66.2	下田土木事務所	静岡県	下田市			○					○					○			2021	Ⅲ	Ⅲ					○	○	○				はく落防止工	100
8	下田第二トンネル	ｼﾓﾀﾞﾀﾞｲ2ﾄﾝﾈﾙ	国道136号	一般国道（指定区間外）	1939	47.4	下田土木事務所	静岡県	下田市			○					○					○			2021	Ⅱ	Ⅲ					○	○	○				はく落防止工	100
9	汐見洞トンネル	ｼｵﾐﾄｳﾄﾝﾈﾙ	県道熱海停車場線	都道府県道	1953	53	熱海土木事務所	静岡県	熱海市			○					○					○			2021	Ⅲ	Ⅱ												0
10	石佛隧道	ｾｷﾌﾞﾂｽﾞｲﾄﾞｳ	県道焼津森線	都道府県道	1953	34.2	島田土木事務所	静岡県	藤枝市					○					○				○		2023	Ⅱ	Ⅱ												0
11	石室トンネル	ｲﾛｳﾄﾝﾈﾙ	県道下田石廊松崎線	都道府県道	1956	134	下田土木事務所	静岡県	南伊豆町				○					○				○			2022	Ⅲ	Ⅲ					○	○	○				内面補強工	200
12	子安隧道	ｺﾔｽｽﾞｲﾄﾞｳ	国道135号	一般国道（指定区間外）	1957	21.2	下田土木事務所	静岡県	河津町					○					○		○				2023	Ⅱ	Ⅱ												0
13	縄地隧道	ﾅﾜｼﾞｽﾞｲﾄﾞｳ	国道135号	一般国道（指定区間外）	1957	177.4	下田土木事務所	静岡県	河津町				○					○			○				2022	Ⅲ	Ⅱ												0
14	小湊第１隧道	ｺﾐﾅﾄﾀﾞｲ1ｽﾞｲﾄﾞｳ	国道135号	一般国道（指定区間外）	1957	18.5	下田土木事務所	静岡県	河津町		○					○					○				2020	Ⅰ	Ⅱ												0
15	小湊第２隧道	ｺﾐﾅﾄﾀﾞｲ2ｽﾞｲﾄﾞｳ	国道135号	一般国道（指定区間外）	1957	68.3	下田土木事務所	静岡県	河津町		○					○					○				2020	Ⅲ	Ⅲ				○		○					はく落防止工	32
16	伊達方トンネル	ﾀﾞﾃｶﾞﾀﾄﾝﾈﾙ	県道菊川停車場伊達方線	都道府県道	1957	30.8	袋井土木事務所	静岡県	掛川市					○					○					○	2023	Ⅱ	Ⅲ						○	○				はく落防止工	10
17	汐吹トンネル	ｼｵﾌｷﾄﾝﾈﾙ	県道伊東川奈八幡野線	都道府県道	1960	287.2	熱海土木事務所	静岡県	伊東市				○				○					○			R4	Ⅲ	Ⅱ												0
18	塚城トンネル	ﾂｶｼﾛﾄﾝﾈﾙ	県道下田石廊松崎線	都道府県道	1961	130	下田土木事務所	静岡県	南伊豆町		○					○					○				2020	Ⅲ	Ⅲ			○		○						漏水対策工	78
19	曽我浦トンネル	ｿｶﾞｳﾗﾄﾝﾈﾙ	国道135号	一般国道（指定区間外）	1961	92	熱海土木事務所	静岡県	熱海市					○					○			○			2023	Ⅲ	Ⅱ												0
20	錦ケ浦トンネル	ﾆｼｷｶﾞｳﾗﾄﾝﾈﾙ	国道135号	一般国道（指定区間外）	1961	211	熱海土木事務所	静岡県	熱海市			○					○					○			2021	Ⅱ	Ⅱ												0
21	三津坂トンネル	ﾐﾐｻﾞｶﾄﾝﾈﾙ	県道伊豆長岡三津線	都道府県道	1961	268	沼津土木事務所	静岡県	沼津市					○					○					○	2023	Ⅲ	Ⅲ						○	○				はく落防止工	20
22	熱川トンネル	ｱﾀｶﾞﾜﾄﾝﾈﾙ	国道135号	一般国道（指定区間外）	1962	320	下田土木事務所	静岡県	東伊豆町		○					○					○				2020	Ⅲ	Ⅲ				○		○					はく落防止工	20
23	北川トンネル	ﾎｯｶﾜﾄﾝﾈﾙ	国道135号	一般国道（指定区間外）	1962	197.5	下田土木事務所	静岡県	東伊豆町		○					○					○				2020	Ⅱ	Ⅲ				○		○					はく落防止工	24
24	中の崎トンネル	ﾅｶﾉｻｷﾄﾝﾈﾙ	国道135号	一般国道（指定区間外）	1962	39.5	熱海土木事務所	静岡県	伊東市					○					○				○		2023	Ⅲ	Ⅱ												0
25	多比第１トンネル	ﾀﾋﾞﾀﾞｲ1ﾄﾝﾈﾙ	国道414号	一般国道（指定区間外）	1962	91	沼津土木事務所	静岡県	沼津市				○				○					○			2022	Ⅲ	Ⅱ		○										0
26	乳峯トンネル	ﾁﾁﾐﾈﾄﾝﾈﾙ	国道136号	一般国道（指定区間外）	1963	122.2	下田土木事務所	静岡県	下田市		○					○					○				2020	Ⅲ	Ⅱ												0
27	広岡トンネル	ﾋﾛｵｶﾄﾝﾈﾙ	国道136号	一般国道（指定区間外）	1963	27.4	下田土木事務所	静岡県	下田市				○				○				○				2022	Ⅲ	Ⅲ					○		○				はく落防止工	10
28	小城トンネル	ｺｼﾛﾄﾝﾈﾙ	県道下田石廊松崎線	都道府県道	1963	145	下田土木事務所	静岡県	南伊豆町				○				○				○				2022	Ⅲ	Ⅲ				○	○						はく落防止工	20
29	越路トンネル	ｺｼｼﾞﾄﾝﾈﾙ	国道136号	一般国道（指定区間外）	1963	147.2	沼津土木事務所	静岡県	伊豆市				○				○				○				2022	Ⅲ	Ⅱ												0
30	敷地トンネル	ｼｷｼﾞﾄﾝﾈﾙ	県道掛川天竜線	都道府県道	1963	34.2	袋井土木事務所	静岡県	磐田市				○				○					○			2022	Ⅱ	Ⅱ												0
31	敷地トンネル(歩道)	ｼｷｼﾞﾄﾝﾈﾙ	県道掛川天竜線	都道府県道	1963	36.4	袋井土木事務所	静岡県	磐田市				○				○					○			2022	Ⅱ	Ⅱ												0
32	仲木トンネル	ﾅｶｷﾞﾄﾝﾈﾙ	県道下田石廊松崎線	都道府県道	1965	133	下田土木事務所	静岡県	南伊豆町					○					○			○			2023	Ⅲ	Ⅲ				○	○						はく落防止工	20
33	多比第２トンネル	ﾀﾋﾞﾀﾞｲ2ﾄﾝﾈﾙ	国道414号	一般国道（指定区間外）	1965	216	沼津土木事務所	静岡県	沼津市					○					○					○	2023	Ⅲ	Ⅲ						○	○				はく落防止工	30

トンネル中長期管理計画に基づく事業実施計画

計画期間：2024年～2028年（５年間）

●老朽化対策における基本方針
・トンネルの維持管理は、変状の状態を監視し、管理上対策が必要と判定された段階で対策を実施することで、予防保全管理（状態監視型）で実施する
●新技術等の活用方針
・点検や修繕に係る新技術・新工法の動向を把握し、効率的・効果的な技術が確立された場合には、適時、ガイドラインに組み込み、活用を図ることで、点検作業の効率化、維持管理コストの縮減に努める
●費用の縮減に関する具体的な方針
・管理上支障とならない変状は、その状態を点検によって継続的に監視し、管理上対策が必要と判定された段階（変状が健全度Ⅲに推移した段階）で対策を実施する
・背面空洞が残存する矢板工法のトンネルにおいては、背面地山の崩落に伴う覆工の大規模損傷・崩壊の未然防止等を目的に、空洞充填対策を予防保全的に実施する
対策の優先順位の考え方：診断Ⅳ判定＞診断Ⅲ判定
※診断Ⅳについては直ちに対策を行い、診断Ⅲについては点検実施から５年以内に対策を行うものとする
●新技術の活用に関する短期的な数値目標
・2028年度までに、管理するトンネルにおいて新技術を活用し、従来技術を活用した場合と比較して、1割程度のコスト縮減を目指す。

	施設名		路線		建設年度（西暦）	延長(m)	管理事務所名（地公体は任意）	行政区域		点検計画															点検記録				修繕計画									対策内容	概算対策費用（百万円）
				道路種別						1巡目					2巡目				3巡目						直近の点検実施年度	判定区分													
	トンネル名	(ﾌﾘｶﾞﾅ)	路線名	・高速自動車国道 ・一般国道(指定区間) ・一般国道(指定区間外) ・都道府県道 ・市町村道				都道府県名	市区町村名	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		一巡目 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	二巡目 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	三巡目 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
34	丹野トンネル	ﾀﾝﾉﾄﾝﾈﾙ	県道川上菊川線	都道府県道	1965	82	袋井土木事務所	静岡県	菊川市		○					○					○				2020	Ⅱ	Ⅱ												0
35	友路トンネル	ﾄﾓﾛﾄﾝﾈﾙ	国道135号	一般国道（指定区間外）	1966	425.5	下田土木事務所	静岡県	東伊豆町				○					○				○			2022	Ⅲ	Ⅲ				○	○						ひび割れ補修工	31
36	河津トンネル	ｶﾜﾂﾞﾄﾝﾈﾙ	国道135号	一般国道（指定区間外）	1967	129.9	下田土木事務所	静岡県	河津町				○					○			○				2022	Ⅱ	Ⅱ												0
37	見高浜トンネル	ﾐﾀｶﾊﾏﾄﾝﾈﾙ	国道135号	一般国道（指定区間外）	1967	197	下田土木事務所	静岡県	河津町					○				○		○					2023	Ⅱ	Ⅱ												0
38	口野トンネル	ｸﾁﾉﾄﾝﾈﾙ	国道414号	一般国道（指定区間外）	1967	123.6	沼津土木事務所	静岡県	沼津市				○					○					○		2022	Ⅲ	Ⅱ												0
39	新網代トンネル	ｼﾝｱﾐﾞﾛﾄﾝﾈﾙ	国道135号	一般国道（指定区間外）	1968	525	熱海土木事務所	静岡県	熱海市				○					○					○		2022	Ⅱ	Ⅲ					○	○					内装板補修工	290
40	後山トンネル	ｳｼﾛﾔﾏﾄﾝﾈﾙ	県道掛川浜岡線	都道府県道	1968	85	袋井土木事務所	静岡県	掛川市		○					○					○				2020	Ⅱ	Ⅱ												0
41	新天城トンネル	ｼﾝｱﾏｷﾞﾄﾝﾈﾙ	国道414号	一般国道（指定区間外）	1969	800	下田土木事務所	静岡県	河津町					○					○			○			2023	Ⅱ	Ⅲ						○	○				はく落防止工	40
42	婆娑羅トンネル	ﾊﾞｻﾗﾄﾝﾈﾙ	県道下田松崎線	都道府県道	1970	208.5	下田土木事務所	静岡県	下田市		○					○					○				2020	Ⅲ	Ⅱ												0
43	弥陀山トンネル	ﾐﾀﾞｻﾝﾄﾝﾈﾙ	県道下田石廊松崎線	都道府県道	1971	81.4	下田土木事務所	静岡県	南伊豆町		○					○					○				2020	Ⅲ	Ⅲ			○		○						はく落防止工	10
44	赤根トンネル	ｱｶﾈﾄﾝﾈﾙ	国道135号	一般国道（指定区間外）	1971	381.5	熱海土木事務所	静岡県	熱海市				○					○				○			2022	Ⅲ	Ⅲ					○	○					はく落防止工	30
45	浮島トンネル	ﾌﾄｳﾄﾝﾈﾙ	国道136号	一般国道（指定区間外）	1972	69.5	下田土木事務所	静岡県	西伊豆町					○					○		○				2023	Ⅱ	Ⅱ												0
46	相ノ原トンネル	ｱｲﾉﾊﾗﾄﾝﾈﾙ	県道熱海函南線	都道府県道	1972	225	熱海土木事務所	静岡県	熱海市					○					○				○		2023	Ⅱ	Ⅱ												0
47	鹿ノ巣山トンネル	ｶｶﾉｽﾔﾏﾄﾝﾈﾙ	県道熱海函南線	都道府県道	1972	1267.5	熱海土木事務所	静岡県	熱海市					○					○				○		2023	Ⅲ	Ⅲ						○	○				はく落防止工	30
48	平羽根トンネル	ﾋﾗﾊﾈﾄﾝﾈﾙ	国道136号	一般国道（指定区間外）	1973	69.1	下田土木事務所	静岡県	西伊豆町		○					○					○				2020	Ⅱ	Ⅲ			○		○						はく落防止工	8
49	平野トンネル	ﾋﾗﾉﾄﾝﾈﾙ	国道136号	一般国道（指定区間外）	1973	85.4	下田土木事務所	静岡県	西伊豆町			○					○				○				2021	Ⅱ	Ⅲ				○	○						はく落防止工	8
50	新田子トンネル	ｼﾝﾀｺﾞﾄﾝﾈﾙ	国道136号	一般国道（指定区間外）	1973	169.1	下田土木事務所	静岡県	西伊豆町		○					○					○				2020	Ⅲ	Ⅲ			○		○						はく落防止工	8
51	大田子トンネル	ｵｵﾀｺﾞﾄﾝﾈﾙ	国道136号	一般国道（指定区間外）	1973	102.2	下田土木事務所	静岡県	西伊豆町		○					○					○				2020	Ⅲ	Ⅲ			○		○						はく落防止工	8
52	神浦トンネル	ｶﾝﾗﾄﾝﾈﾙ	国道135号	一般国道（指定区間外）	1973	124.5	熱海土木事務所	静岡県	伊東市					○					○				○		2023	Ⅱ	Ⅱ												0
53	富士見トンネル	ﾌｼﾞﾐﾄﾝﾈﾙ	県道沼津土肥線	都道府県道	1973	169	沼津土木事務所	静岡県	沼津市				○					○					○		2022	Ⅲ	Ⅱ												0
54	新青田トンネル	ｼﾝｱｵﾀﾄﾝﾈﾙ	県道掛川大東線	都道府県道	1973	83	袋井土木事務所	静岡県	掛川市				○					○					○		2022	Ⅱ	Ⅱ												0
55	浜川トンネル	ﾊﾏｶﾜﾄﾝﾈﾙ	国道136号	一般国道（指定区間外）	1974	346.4	下田土木事務所	静岡県	西伊豆町					○					○			○			2023	Ⅱ	Ⅲ						○	○				はく落防止工	25
56	御石ケ沢トンネル	ｵｲｼｶﾞｻﾜﾄﾝﾈﾙ	国道135号	一般国道（指定区間外）	1974	536.1	熱海土木事務所	静岡県	伊東市					○					○				○		2023	Ⅱ	Ⅱ												0
57	横山トンネル	ﾖｺﾔﾏﾄﾝﾈﾙ	県道下土狩徳倉沼津港線	都道府県道	1974	163	沼津土木事務所	静岡県	清水町				○					○					○		2022	Ⅲ	Ⅱ												0
58	小谷トンネル	ｺﾀﾆﾄﾝﾈﾙ	国道136号	一般国道（指定区間外）	1975	184.7	下田土木事務所	静岡県	西伊豆町		○					○					○				2020	Ⅲ	Ⅲ			○		○						裏込め注入工	7
59	黄金崎トンネル	ｺｶﾞﾈｻﾞｷﾄﾝﾈﾙ	国道136号	一般国道（指定区間外）	1975	964.9	下田土木事務所	静岡県	西伊豆町					○					○			○			2023	Ⅲ	Ⅲ						○	○				はく落防止工	20
60	冷川トンネル	ﾋｴｶﾜﾄﾝﾈﾙ	県道伊東修善寺線	都道府県道	1975	592	沼津土木事務所	静岡県	伊豆市			○					○				○				2021	Ⅲ	Ⅲ				○	○	○					はく落防止工	122
61	松葉トンネル	ﾏﾂﾊﾞﾄﾝﾈﾙ	県道焼津森線	都道府県道	1975	88	袋井土木事務所	静岡県	掛川市					○					○					○	2023	Ⅱ	Ⅲ						○	○				はく落防止工	25
62	下田第一トンネル	ｼﾓﾀﾞﾀﾞｲ1ﾄﾝﾈﾙ	国道136号	一般国道（指定区間外）	1976	81.5	下田土木事務所	静岡県	下田市		○					○					○				2020	Ⅱ	Ⅱ												0
63	下田第二トンネル	ｼﾓﾀﾞﾀﾞｲ2ﾄﾝﾈﾙ	国道136号	一般国道（指定区間外）	1976	64.8	下田土木事務所	静岡県	下田市			○					○				○				2021	Ⅱ	Ⅱ												0
64	西大谷トンネル	ﾆｼｵｵﾔﾄﾝﾈﾙ	県道袋井小笠線	都道府県道	1976	100	袋井土木事務所	静岡県	掛川市					○					○					○	2023	Ⅱ	Ⅲ												
65	新安良里トンネル	ｼﾝｱﾗﾘﾄﾝﾈﾙ	国道136号	一般国道（指定区間外）	1978	370.1	下田土木事務所	静岡県	西伊豆町				○					○			○				2022	Ⅲ	Ⅱ		○										0
66	奥野トンネル	ｵｸﾉﾄﾝﾈﾙ	県道伊東修善寺線	都道府県道	1978	377	熱海土木事務所	静岡県	伊東市				○					○				○			2022	Ⅲ	Ⅱ		○										0
67	小嵐トンネル	ｺｱﾗﾄﾝﾈﾙ	国道136号	一般国道（指定区間外）	1978	122	沼津土木事務所	静岡県	伊豆市				○					○			○				2022	Ⅲ	Ⅱ												0

トンネル中長期管理計画に基づく事業実施計画

計画期間：2024年～2028年（５年間）

●老朽化対策における基本方針
・トンネルの維持管理は、変状の状態を監視し、管理上対策が必要と判定された段階で対策を実施することで、予防保全管理（状態監視型）で実施する
●新技術等の活用方針
・点検や修繕に係る新技術・新工法の動向を把握し、効率的・効果的な技術が確立された場合には、適時、ガイドラインに組み込み、活用を図ることで、点検作業の効率化、維持管理コストの縮減に努める
●費用の縮減に関する具体的な方針
・管理上支障とならない変状は、その状態を点検によって継続的に監視し、管理上対策が必要と判定された段階（変状が健全度Ⅲに推移した段階）で対策を実施する
・背面空洞が残存する矢板工法のトンネルにおいては、背面地山の崩落に伴う覆工の大規模損傷・崩壊の未然防止等を目的に、空洞充填対策を予防保全的に実施する
対策の優先順位の考え方：診断Ⅳ判定＞診断Ⅲ判定
※診断Ⅳについては直ちに対策を行い、診断Ⅲについては点検実施から５年以内に対策を行うものとする
●新技術の活用に関する短期的な数値目標
・2028年度までに、管理するトンネルにおいて新技術を活用し、従来技術を活用した場合と比較して、1割程度のコスト縮減を目指す。

	施設名		路線		建設年度（西暦）	延長(m)	管理事務所名（地公体は任意）	行政区域		点検計画																点検記録				修繕計画									対策内容	概算対策費用（百万円）
										1巡目					2巡目					3巡目					直近の点検実施年度	判定区分														
	トンネル名	(ﾌﾘｶﾞﾅ)	路線名	道路種別 ・高速自動車国道 ・一般国道(指定区間) ・一般国道(指定区間外) ・都道府県道 ・市町村道				都道府県名	市区町村名	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		一巡目 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	二巡目 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	三巡目 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
68	馬坂トンネル	ﾏｻｶﾄﾝﾈﾙ	県道富士川身延線	都道府県道	1978	551	富士土木事務所	静岡県	富士市					○					○						○	2023	Ⅱ	Ⅱ												0
69	登尾トンネル	ﾉﾎﾞﾘｵﾄﾝﾈﾙ	国道414号	一般国道（指定区間外）	1979	195.1	下田土木事務所	静岡県	河津町				○					○				○				2022	Ⅲ	Ⅲ				○	○						はく落防止工	14
70	鍋失トンネル	ﾅﾍﾞｳｼﾅｲﾄﾝﾈﾙ	国道414号	一般国道（指定区間外）	1979	308	下田土木事務所	静岡県	河津町		○					○				○						2020	Ⅲ	Ⅱ												0
71	船原トンネル	ﾌﾅﾊﾞﾗﾄﾝﾈﾙ	国道136号	一般国道（指定区間外）	1979	1114	沼津土木事務所	静岡県	伊豆市				○					○				○				2022	Ⅲ	Ⅲ					○	○					はく落防止工	60
72	松ケ坂トンネル	ﾏﾂｶﾞｻｶﾄﾝﾈﾙ	国道136号	一般国道（指定区間外）	1980	234.2	下田土木事務所	静岡県	西伊豆町					○					○		○					2023	Ⅱ	Ⅱ												0
73	西尾平トンネル	ﾆｼｵﾋﾞﾗﾄﾝﾈﾙ	国道136号	一般国道（指定区間外）	1980	190	沼津土木事務所	静岡県	伊豆市				○					○			○					2022	Ⅱ	Ⅱ						○	○				漏水対策工	20
74	小洞トンネル	ｺﾎﾞﾗﾄﾝﾈﾙ	国道136号	一般国道（指定区間外）	1981	161.9	下田土木事務所	静岡県	西伊豆町		○					○					○					2020	Ⅲ	Ⅲ			○		○						はく落防止工	14
75	賀茂トンネル	ｶﾓﾄﾝﾈﾙ	国道136号	一般国道（指定区間外）	1981	465.9	下田土木事務所	静岡県	西伊豆町		○					○					○					2020	Ⅱ	Ⅲ			○		○						はく落防止工	16
76	小山トンネル	ｺﾔﾏﾄﾝﾈﾙ	県道川根寸又峡線	都道府県道	1981	91.3	島田土木事務所	静岡県	川根本町					○					○						○	2023	Ⅱ	Ⅱ												0
77	新鍋島トンネル	ｼﾝﾅﾍﾞｼﾏﾄﾝﾈﾙ	県道島田川根線	都道府県道	1982	739	島田土木事務所	静岡県	島田市					○					○					○		2023	Ⅲ	Ⅱ												0
78	市代トンネル	ｲﾁｼﾛﾄﾝﾈﾙ	県道接岨峡線	都道府県道	1982	302	島田土木事務所	静岡県	川根本町					○					○						○	2023	Ⅲ	Ⅲ							○	○			はく落防止工	40
79	谷栗トンネル	ﾔｸﾘﾄﾝﾈﾙ	県道接岨峡線	都道府県道	1982	342.9	島田土木事務所	静岡県	川根本町					○					○						○	2023	Ⅱ	Ⅲ							○	○			はく落防止工	40
80	入間第１トンネル	ｲﾙﾏﾀﾞｲ1ﾄﾝﾈﾙ	県道下田石廊松崎線	都道府県道	1983	43	下田土木事務所	静岡県	南伊豆町				○					○				○				2022	Ⅲ	Ⅲ				○	○						はく落防止工	10
81	入間第２トンネル	ｲﾙﾏﾀﾞｲ2ﾄﾝﾈﾙ	県道下田石廊松崎線	都道府県道	1983	35	下田土木事務所	静岡県	南伊豆町			○					○					○				2021	Ⅱ	Ⅲ				○	○						はく落防止工	13
82	白坂トンネル	ｼﾗｻｶﾄﾝﾈﾙ	県道下田石廊松崎線	都道府県道	1983	78.5	下田土木事務所	静岡県	南伊豆町			○					○					○				2021	Ⅱ	Ⅲ				○	○						はく落防止工	20
83	新宇久須トンネル	ｼﾝｳｸﾞｽﾄﾝﾈﾙ	国道136号	一般国道（指定区間外）	1983	228	下田土木事務所	静岡県	西伊豆町					○					○		○					2023	Ⅱ	Ⅱ												9
84	三滝トンネル	ﾐﾀｷﾄﾝﾈﾙ	国道136号	一般国道（指定区間外）	1983	132	下田土木事務所	静岡県	西伊豆町		○					○					○					2020	Ⅱ	Ⅲ			○		○						はく落防止工	14
85	土肥第１トンネル	ﾄｲﾀﾞｲ1ﾄﾝﾈﾙ	国道136号	一般国道（指定区間外）	1983	129.7	沼津土木事務所	静岡県	伊豆市					○					○		○					2023	Ⅱ	Ⅱ												0
86	不動トンネル	ﾌﾄﾞｳﾄﾝﾈﾙ	県道接岨峡線	都道府県道	1984	133.2	島田土木事務所	静岡県	川根本町		○					○					○					2020	Ⅱ	Ⅱ												0
87	八代田トンネル	ﾔｼﾛﾀﾞﾄﾝﾈﾙ	県道伊東修善寺線	都道府県道	1985	118.5	熱海土木事務所	静岡県	伊東市				○					○					○			2022	Ⅱ	Ⅱ												0
88	土肥第２トンネル	ﾄｲﾀﾞｲ2ﾄﾝﾈﾙ	国道136号	一般国道（指定区間外）	1985	153	沼津土木事務所	静岡県	伊豆市		○					○					○					2020	Ⅲ	Ⅱ												0
89	平田トンネル	ﾋﾗﾝﾀﾞﾄﾝﾈﾙ	県道接岨峡線	都道府県道	1986	184.5	島田土木事務所	静岡県	川根本町					○					○						○	2023	Ⅱ	Ⅲ							○	○			はく落防止工	20
90	大賀茂トンネル	ｵｵｶﾞﾓﾄﾝﾈﾙ	県道下田南伊豆線	都道府県道	1987	98.5	下田土木事務所	静岡県	下田市			○					○				○					2021	Ⅱ	Ⅱ												0
91	田代トンネル	ﾀｼﾛﾄﾝﾈﾙ	国道135号	一般国道（指定区間外）	1987	395.4	熱海土木事務所	静岡県	伊東市					○					○				○			2023	Ⅱ	Ⅲ						○	○				はく落防止工	35
92	寄倉トンネル	ﾖｾｸﾗﾄﾝﾈﾙ	県道接岨峡線	都道府県道	1987	119	島田土木事務所	静岡県	川根本町					○					○						○	2023	Ⅱ	Ⅱ												0
93	瀬戸トンネル	ｾﾄﾄﾝﾈﾙ	国道301号	一般国道（指定区間外）	1987	97	浜松土木事務所	静岡県	湖西市		○					○					○					2020	Ⅱ	Ⅱ												0
94	立野トンネル	ﾀﾁﾉﾄﾝﾈﾙ	国道414号	一般国道（指定区間外）	1988	203	下田土木事務所	静岡県	下田市		○					○					○					2020	Ⅲ	Ⅱ												0
95	花坂第１号トンネル	ﾊﾅｻｶﾀﾞｲ1ｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ	国道136号	一般国道（指定区間外）	1988	125	沼津土木事務所	静岡県	伊豆の国市				○					○			○					2022	Ⅲ	Ⅱ												0
96	桑野山トンネル	ｸﾜﾉﾔﾏﾄﾝﾈﾙ	県道川根寸又峡線	都道府県道	1988	958.9	島田土木事務所	静岡県	川根本町					○					○						○	2023	Ⅲ	Ⅲ							○				裏込め注入工	6
97	多比第２側道トンネル	ﾀﾋﾞﾀﾞｲ2ｿｸﾄﾞｳﾄﾝﾈﾙ	国道414号	一般国道（指定区間外）	1989	116.6	沼津土木事務所	静岡県	沼津市					○					○						○	2023	Ⅱ	Ⅱ												12
98	大日トンネル	ﾀﾞｲﾆﾁﾄﾝﾈﾙ	県道蔵田島田線	都道府県道	1989	90	島田土木事務所	静岡県	島田市					○					○						○	2023	Ⅱ	Ⅱ												0
99	田代トンネル	ﾀｼﾛﾄﾝﾈﾙ	国道362号	一般国道（指定区間外）	1989	238	島田土木事務所	静岡県	川根本町				○					○					○			2022	Ⅱ	Ⅱ												0
100	唐沢トンネル	ｶﾗｻﾜﾄﾝﾈﾙ	県道接岨峡線	都道府県道	1989	398	島田土木事務所	静岡県	川根本町			○					○				○					2021	Ⅱ	Ⅱ												0
101	大日トンネル	ﾀﾞｲﾆﾁﾄﾝﾈﾙ	県道接岨峡線	都道府県道	1989	288.8	島田土木事務所	静岡県	川根本町					○					○				○			2023	Ⅱ	Ⅲ							○	○			はく落防止工	30

トンネル中長期管理計画に基づく事業実施計画

計画期間：2024年～2028年（５年間）

●老朽化対策における基本方針
・トンネルの維持管理は、変状の状態を監視し、管理上対策が必要と判定された段階で対策を実施することで、予防保全管理（状態監視型）で実施する
●新技術等の活用方針
・点検や修繕に係る新技術・新工法の動向を把握し、効率的・効果的な技術が確立された場合には、適時、ガイドラインに組み込み、活用を図ることで、点検作業の効率化、維持管理コストの縮減に努める
●費用の縮減に関する具体的な方針
・管理上支障とならない変状は、その状態を点検によって継続的に監視し、管理上対策が必要と判定された段階（変状が健全度Ⅲに推移した段階）で対策を実施する
・背面空洞が残存する矢板工法のトンネルにおいては、背面地山の崩落に伴う覆工の大規模損傷・崩壊の未然防止等を目的に、空洞充填対策を予防保全的に実施する
対策の優先順位の考え方：診断Ⅳ判定＞診断Ⅲ判定
※診断Ⅳについては直ちに対策を行い、診断Ⅲについては点検実施から５年以内に対策を行うものとする
●新技術の活用に関する短期的な数値目標
・2028年度までに、管理するトンネルにおいて新技術を活用し、従来技術を活用した場合と比較して、1割程度のコスト縮減を目指す。

	施設名		路線		建設年度（西暦）	延長(m)	管理事務所名（地公体は任意）	行政区域		点検計画															点検記録				修繕計画									対策内容	概算対策費用（百万円）
										1巡目					2巡目					3巡目					直近の点検実施年度	判定区分													
	トンネル名	(ﾌﾘｶﾞﾅ)	路線名	道路種別 ・高速自動車国道 ・一般国道(指定区間) ・一般国道(指定区間外) ・都道府県道 ・市町村道				都道府県名	市区町村名	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		一巡目 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	二巡目 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	三巡目 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
102	東條トンネル	ﾄｳｼﾞｮｳﾄﾝﾈﾙ	国道136号	一般国道（指定区間外）	1990	97	下田土木事務所	静岡県	南伊豆町		○					○					○				2020	Ⅱ	Ⅱ												0
103	田面トンネル	ﾀｽﾞﾗﾄﾝﾈﾙ	国道136号	一般国道（指定区間外）	1990	56	下田土木事務所	静岡県	南伊豆町		○					○					○				2020	Ⅱ	Ⅱ												0
104	白崎トンネル	ｼﾗｻｷﾄﾝﾈﾙ	国道136号	一般国道（指定区間外）	1990	83	下田土木事務所	静岡県	南伊豆町		○					○					○				2020	Ⅲ	Ⅱ												0
105	長岡第３号トンネル	ﾅｶﾞｵｶﾀﾞｲ3ｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ	国道136号	一般国道（指定区間外）	1990	249.5	沼津土木事務所	静岡県	伊豆の国市				○					○			○				2022	Ⅱ	Ⅱ												0
106	花坂第２号トンネル	ﾊﾅｻｶﾀﾞｲ2ｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ	国道136号	一般国道（指定区間外）	1990	285	沼津土木事務所	静岡県	伊豆の国市				○					○			○				2022	Ⅲ	Ⅱ												0
107	朝日トンネル	ｱｻﾋﾄﾝﾈﾙ	県道川根寸又峡線	都道府県道	1990	592.1	島田土木事務所	静岡県	川根本町				○					○			○				2022	Ⅱ	Ⅱ												0
108	長岡第１号トンネル	ﾅｶﾞｵｶﾀﾞｲ1ｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ	国道136号	一般国道（指定区間外）	1991	243	沼津土木事務所	静岡県	伊豆の国市		○					○					○				2020	Ⅱ	Ⅱ												0
109	たけのこ岩トンネル	ﾀｹﾉｺｲﾜﾄﾝﾈﾙ	県道静岡焼津線	都道府県道	1991	105	島田土木事務所	静岡県	焼津市			○					○				○				2021	Ⅱ	Ⅲ					○					はく落防止工	5
110	周智トンネル	ｼｭｳﾁﾄﾝﾈﾙ	県道袋井春野線	都道府県道	1991	243	袋井土木事務所	静岡県	森町				○					○					○		2022	Ⅲ	Ⅱ												0
111	八声トンネル	ﾔｺｴﾄﾝﾈﾙ	県道下田南伊豆線	都道府県道	1992	102	下田土木事務所	静岡県	南伊豆町					○					○		○				2023	Ⅱ	Ⅱ												0
112	長井崎トンネル	ﾅｶﾞｲｻｷﾄﾝﾈﾙ	県道沼津土肥線	都道府県道	1992	229.5	沼津土木事務所	静岡県	沼津市				○					○					○		2022	Ⅱ	Ⅱ												0
113	長岡第２号トンネル	ﾅｶﾞｵｶﾀﾞｲ2ｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ	国道136号	一般国道（指定区間外）	1992	143	沼津土木事務所	静岡県	伊豆の国市				○					○			○				2022	Ⅱ	Ⅱ												0
114	菅山トンネル	ｽｶﾞﾔﾏﾄﾝﾈﾙ	国道473号	一般国道（指定区間外）	1992	306	島田土木事務所	静岡県	牧之原市		○					○					○				2020	Ⅱ	Ⅱ												0
115	峰山トンネル	ﾐﾈﾔﾏﾄﾝﾈﾙ	国道414号	一般国道（指定区間外）	1993	189	下田土木事務所	静岡県	河津町		○					○					○				2020	Ⅱ	Ⅱ												0
116	萩谷トンネル	ﾊｷﾞﾔﾄﾝﾈﾙ	国道136号	一般国道（指定区間外）	1993	53	下田土木事務所	静岡県	松崎町		○					○					○				2020	Ⅲ	Ⅱ												0
117	新宇佐美トンネル	ｼﾝｳｻﾐﾄﾝﾈﾙ	国道135号	一般国道（指定区間外）	1993	710.9	熱海土木事務所	静岡県	伊東市				○					○					○		2022	Ⅲ	Ⅲ						○	○			はく落防止工	40
118	井田トンネル	ｲﾀﾄﾝﾈﾙ	県道沼津土肥線	都道府県道	1993	406	沼津土木事務所	静岡県	沼津市				○					○					○		2022	Ⅱ	Ⅱ												0
119	尾崎トンネル	ｵｻｷﾄﾝﾈﾙ	県道塩出尾崎線	都道府県道	1993	193.2	富士土木事務所	静岡県	富士宮市					○							○			○	2023	Ⅱ	Ⅱ												0
120	備前守隧道	ﾋﾞｾﾞﾝﾉｶﾐｽﾞｲﾄﾞｳ	県道住吉金谷線	都道府県道	1993	189.5	島田土木事務所	静岡県	吉田町			○					○					○			2021	Ⅱ	Ⅲ				○		○				はく落防止工	10
121	小長井トンネル	ｺﾅｶﾞｲﾄﾝﾈﾙ	国道362号	一般国道（指定区間外）	1993	440	島田土木事務所	静岡県	川根本町				○					○					○		2022	Ⅱ	Ⅱ												0
122	地名トンネル	ｼﾞﾅﾄﾝﾈﾙ	県道川根寸又峡線	都道府県道	1993	358	島田土木事務所	静岡県	川根本町				○					○					○		2022	Ⅲ	Ⅱ		○										0
123	妻良トンネル	ﾒﾗﾄﾝﾈﾙ	国道136号	一般国道（指定区間外）	1994	177	下田土木事務所	静岡県	南伊豆町		○					○					○				2020	Ⅱ	Ⅱ												0
124	小坂第２号トンネル	ｵｻｶﾀﾞｲ2ｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ	国道136号	一般国道（指定区間外）	1994	180	沼津土木事務所	静岡県	伊豆の国市		○					○					○				2020	Ⅱ	Ⅱ												0
125	小坂第１号トンネル	ｵｻｶﾀﾞｲ1ｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ	国道136号	一般国道（指定区間外）	1994	464	沼津土木事務所	静岡県	伊豆の国市				○					○			○				2022	Ⅲ	Ⅱ												0
126	家山トンネル	ｲｴﾔﾏﾄﾝﾈﾙ	県道藤枝天竜線	都道府県道	1996	98	島田土木事務所	静岡県	島田市			○					○					○			2021	Ⅱ	Ⅱ												0
127	松ケ瀬トンネル	ﾏﾂｶﾞｾﾄﾝﾈﾙ	県道島田川根線	都道府県道	1997	328	島田土木事務所	静岡県	島田市		○					○					○				2020	Ⅲ	Ⅱ												0
128	丹原トンネル	ﾀﾝﾊﾞﾗﾄﾝﾈﾙ	県道島田川根線	都道府県道	1997	491	島田土木事務所	静岡県	島田市		○					○					○				2020	Ⅱ	Ⅱ												0
129	水川トンネル	ﾐｽﾞｶﾜﾄﾝﾈﾙ	国道362号	一般国道（指定区間外）	1997	163	島田土木事務所	静岡県	川根本町			○					○					○			2021	Ⅱ	Ⅱ												0
130	大日トンネル	ﾀﾞｲﾆﾁﾄﾝﾈﾙ	県道焼津森線	都道府県道	1997	136	袋井土木事務所	静岡県	森町				○					○					○		2022	Ⅱ	Ⅱ												0
131	西亀久保トンネル	ﾆｼｶﾒｸﾎﾞﾄﾝﾈﾙ	県道大河内森線	都道府県道	1997	309	袋井土木事務所	静岡県	森町				○					○					○		2022	Ⅲ	Ⅲ					○					はく落防止工	5
132	奥の谷トンネル	ｵｸﾉﾔﾄﾝﾈﾙ	県道大河内森線	都道府県道	1997	100	袋井土木事務所	静岡県	森町			○					○					○			2021	Ⅱ	Ⅱ												0
133	室岩洞トンネル	ﾑﾛｲﾜﾄﾞｳﾄﾝﾈﾙ	国道136号	一般国道（指定区間外）	1998	70.1	下田土木事務所	静岡県	松崎町					○					○						2023	Ⅱ	Ⅱ												0
134	八木沢トンネル	ﾔｷﾞｻﾜﾄﾝﾈﾙ	国道136号	一般国道（指定区間外）	1998	155	沼津土木事務所	静岡県	伊豆市			○					○					○			2021	Ⅱ	Ⅲ					○					はく落防止工	5
135	柳場山トンネル	ﾀﾅﾊﾞﾔﾏﾄﾝﾈﾙ	県道西天城高原線	都道府県道	1998	452	沼津土木事務所	静岡県	伊豆市			○					○					○			2021	Ⅲ	Ⅲ					○					はく落防止工	6

トンネル中長期管理計画に基づく事業実施計画

計画期間：2024年～2028年（５年間）

●老朽化対策における基本方針
・トンネルの維持管理は、変状の状態を監視し、管理上対策が必要と判定された段階で対策を実施することで、予防保全管理（状態監視型）で実施する
●新技術等の活用方針
・点検や修繕に係る新技術・新工法の動向を把握し、効率的・効果的な技術が確立された場合には、適時、ガイドラインに組み込み、活用を図ることで、点検作業の効率化、維持管理コストの縮減に努める
●費用の縮減に関する具体的な方針
・管理上支障とならない変状は、その状態を点検によって継続的に監視し、管理上対策が必要と判定された段階（変状が健全度Ⅲに推移した段階）で対策を実施する
・背面空洞が残存する矢板工法のトンネルにおいては、背面地山の崩落に伴う覆工の大規模損傷・崩壊の未然防止等を目的に、空洞充填対策を予防保全的に実施する
対策の優先順位の考え方：診断Ⅳ判定＞診断Ⅲ判定
※診断Ⅳについては直ちに対策を行い、診断Ⅲについては点検実施から５年以内に対策を行うものとする
●新技術の活用に関する短期的な数値目標
・2028年度までに、管理するトンネルにおいて新技術を活用し、従来技術を活用した場合と比較して、1割程度のコスト縮減を目指す。

	施設名		路線		建設年度（西暦）	延長(m)	管理事務所名（地公体は任意）	行政区域		点検計画															点検記録				修繕計画									対策内容	概算対策費用（百万円）
				道路種別						1巡目					2巡目					3巡目					直近の点検実施年度	判定区分													
	トンネル名	(ﾌﾘｶﾞﾅ)	路線名	・高速自動車国道 ・一般国道(指定区間) ・一般国道(指定区間外) ・都道府県道 ・市町村道				都道府県名	市区町村名	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		一巡目 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	二巡目 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	三巡目 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
136	庄司文殊トンネル	ｼｮｳｼﾞﾓﾝｼﾞｭﾄﾝﾈﾙ	県道焼津森線	都道府県道	1999	137	島田土木事務所	静岡県	島田市			○					○					○			2021	Ⅱ	Ⅱ												
137	小堤山トンネル	ｺﾂﾞﾂｻﾞﾐﾔﾏﾄﾝﾈﾙ	県道静岡御前崎自転車道線	都道府県道	1999	48.2	島田土木事務所	静岡県	牧之原市			○					○					○			2021	Ⅱ	Ⅲ				○		○				はく落防止工	10
138	三倉 トンネル	ﾐｸﾗﾄﾝﾈﾙ	県道袋井春野線	都道府県道	1999	228	袋井土木事務所	静岡県	森町				○					○					○		2022	Ⅱ	Ⅲ				○						はく落防止工	8
139	片吹 トンネル	ｶﾀﾌﾞｷﾄﾝﾈﾙ	県道大河内森線	都道府県道	2000	161	袋井土木事務所	静岡県	森町			○					○					○			2021	Ⅱ	Ⅱ												0
140	初瀬 トンネル	ﾊﾂｾﾄﾈﾙ	県道藤枝天竜線	都道府県道	2001	420	島田土木事務所	静岡県	島田市		○					○					○				2020	Ⅱ	Ⅱ												0
141	西向 トンネル	ﾆｼﾑｶｲﾄﾝﾈﾙ	県道大河内森線	都道府県道	2001	231	袋井土木事務所	静岡県	森町			○					○					○			2021	Ⅱ	Ⅱ												0
142	大月夜 トンネル	ｵｵﾂｷﾔﾄﾝﾈﾙ	県道大河内森線	都道府県道	2003	299	袋井土木事務所	静岡県	森町			○					○					○			2021	Ⅱ	Ⅱ												0
143	豊沢 トンネル	ﾄﾖｻﾜﾄﾝﾈﾙ	県道磐田掛川線	都道府県道	2003	327	袋井土木事務所	静岡県	袋井市				○					○					○		2022	Ⅱ	Ⅱ												0
144	立岩 トンネル	ﾀﾃｲﾜﾄﾝﾈﾙ	国道135号	一般国道（指定区間外）	2005	284	熱海土木事務所	静岡県	熱海市				○					○					○		2022	Ⅱ	Ⅱ												0
145	本立野 トンネル	ﾎﾝﾀﾞﾁﾉﾄﾝﾈﾙ	国道136号	一般国道（指定区間外）	2006	1034.1	沼津土木事務所	静岡県	伊豆市					○					○		○				2023	Ⅱ	Ⅱ												0
146	浜当目 トンネル	ﾊﾏﾄｳﾒﾄﾝﾈﾙ	県道静岡焼津線	都道府県道	2016	905	島田土木事務所	静岡県	焼津市				○					○			○				2022	Ⅱ	Ⅱ												0
147	青部 トンネル	ｱｵﾍﾞ ﾄﾝﾈﾙ	国道362号	都道府県道	2017	324	島田土木事務所	静岡県	川根本町					○					○				○		2023	Ⅰ	Ⅱ												0
148	下船原 トンネル	ｼﾓﾌﾅﾊﾞﾗﾄﾝﾈﾙ	国道136号	一般国道（指定区間外）	2018	208	沼津土木事務所	静岡県	伊豆市							○					○				2020		Ⅲ			○							はく落防止工	3
149	沼津アルプストンネル	ﾇﾏﾌﾞｱﾙﾌﾟｽﾄﾝﾈﾙ	国道414号	一般国道（指定区間外）	2018	1177	沼津土木事務所	静岡県	沼津市								○					○			2020		Ⅲ			○							ひび割れ補修工	5