平成28年発生災害　公共土木施設災害復旧事業に係る静岡県災害査定結果（土木防災課所管のみで関連費、内未成等を除く）

平成28年12月26日現在

主体	査定番号	工種	査定回数	市町	字	路線河川名称	決定復旧延長(m)	決定復旧工法１			決定復旧工法２			決定復旧工法３			被災報告主異常気象名
県	1	道　路	1	島田市	伊久美	（一）蔵田島田線	42.5	現場吹付法枠工	455	m2	ロックボルト工	87	本	厚層基材吹付工	500	m2	平成28年5月3日から5月4日の豪雨
県	2	河　川	2	賀茂郡西伊豆町	大沢里祢宜畑	二級河川仁科川	9.0	石積工	26	m2	小口止工	2	箇所	瀬替工	50	m3	平成28年8月21日から8月22日の台風９号
県	3	道　路	2	賀茂郡西伊豆町	大沢里祢宜畑	（主）伊東西伊豆線	20.0	現場吹付法枠工	700	m2	防護柵設置工	8	m	溶融式区画線	13	m	平成28年8月21日から8月22日の台風９号
県	4	道　路	2	賀茂郡西伊豆町	一色	（主）伊東西伊豆線	27.0	コンクリートブロック積工	200	m2	根固工（２ｔ）	45	個	アスファルト舗装工	76	m2	平成28年8月21日から8月22日の台風９号
県	5	道　路	2	伊豆市	筏場	（主）伊東西伊豆線	25.5	コンクリートブロック積工	88	m2	下層路盤工	52	m2	上層路盤工	52	m2	平成28年8月21日から8月22日の台風９号
県	6	河　川	3	賀茂郡松崎町	建久寺	二級河川那賀川	26.2	コンクリートブロック張工	146	m2							平成28年9月12日から9月15日の豪雨
県	7	河　川	3	静岡市葵区	柿島	一級河川安倍中河内川	42.3	コンクリートブロック積工	261	m2	根固工（２ｔ）	81	個				平成28年9月7日から9月8日の台風13号
県	8	河　川	3	静岡市葵区	桂山	一級河川安倍中河内川	129.5	上流帯工	60	m	下流帯工	79	m	護床ブロック10ｔ型	1,052	個	平成28年9月7日から9月8日の台風13号
市	1	道　路	3	賀茂郡南伊豆町	伊浜	（町）伊浜線	16.0	コンクリートブロック積工	59	m2	小口止工	2	箇所	防護柵設置工	16	m	平成28年9月12日から9月15日の豪雨
市	2	道　路	3	掛川市	大野	（市）日坂東山線	11.7	コンクリートブロック積工	57	m2	ガードレール基礎工	12	m	アスファルト舗装工	22	m2	平成28年9月23日から9月25日の豪雨
市	3	道　路	3	掛川市	倉真	（市）初馬乙星線	38.7	グランドアンカー工	20	本	現場吹付法枠工	102	m	集排水ボーリング工	5	本	平成28年6月22日から6月23日の梅雨前線豪雨
合計	11箇所																