平成２０年に発生した災害箇所一覧（平成２０年１１月２８日現在）

災害年号	災害和暦年	主体	査定番号	事務所	工種	査定回数	市町	字	箇所枝番	路線河川名称	決定額（千円）	決定復旧延長	決定左岸	決定右岸	決定復旧工法１名称	決定復旧工法１数量	決定復旧工法１単位	決定復旧工法２名称	決定復旧工法２数量	決定復旧工法２単位	決定復旧工法３名称	決定復旧工法３数量	決定復旧工法３単位	異常気象名
平成	20	県	0001-00	島田土木事務所	道　路	1	島田市	川根町抜里		（国）４７３号	22,266	25.5	0.0	0.0	吹付枠工	536	m2	落石防護柵工	26	m				５月２４日～２５日の豪雨
平成	20	県	0002-00	袋井土木事務所	道　路	1	周智郡森町	三倉一ノ瀬		（主）藤枝天竜線	17,196	23.0	0.0	0.0	現場吹付法枠工	453	m2							５月２４日～２５日の豪雨
平成	20	県	0003-00	太田川ダム建設事務所	道　路	1	周智郡森町	三倉		（一）大河内森線	12,652	12.5	0.0	0.0	現場吹付法枠工	257	m2	鉄筋挿入工	18	本	落石防止網工	293	m2	５月２４日～２５日の豪雨
平成	20	県	0004-00	下田土木事務所	河　川	2	賀茂郡河津町	田中		二級河川河津川	40,513	104.0	104.0	0.0	石張工	416	m2	コンクリート根継工（1）	20	m	コンクリート根継工（2）	14	m	６月２９日～３０日の梅雨前線豪雨
平成	20	県	0005-00	下田土木事務所	河　川	2	賀茂郡西伊豆町	大沢里		二級河川本谷川	2,674	10.0	10.0	0.0	巨石張工	78	m2							６月２９日～３０日の梅雨前線豪雨
平成	20	県	0006-00	下田土木事務所	河　川	2	賀茂郡西伊豆町	宇久須		二級河川赤川	5,246	19.0	19.0	0.0	コンクリートブロック積（練積）	94	m2	小口止工	1	基				６月２９日～３０日の梅雨前線豪雨
平成	20	県	0007-00	沼津土木事務所	河　川	2	賀東郡長泉町	下長窪		一級河川桃沢川	12,099	31.5	0.0	31.5	コンクリートブロック積（練積）	148	m2							７月３日～４日の梅雨前線豪雨
平成	20	県	0008-00	下田土木事務所	急傾斜地崩壊防止施設	2	賀茂郡松崎町	峰輪		野本	11,357	17.7	0.0	0.0	簡易吹付法枠工	283	m2	コンクリートブロック積（練積）	16	m2	落石防護柵基礎工	15	m	６月２９日～３０日の梅雨前線豪雨
平成	20	県	0009-00	下田土木事務所	道　路	2	賀茂郡西伊豆町	一色		（主）伊東西伊豆線	38,434	15.0	0.0	0.0	落石防護柵工	12	m	高強度ネット工	1,060	m2				６月２９日～３０日の梅雨前線豪雨
平成	20	県	0010-00	下田土木事務所	道　路	2	賀茂郡西伊豆町	宇久須		（一）仁科峠宇久須線	4,211	8.0	0.0	0.0	重力式擁壁工	6	m	簡易吹付法枠工	93	m2				６月２９日～３０日の梅雨前線豪雨
平成	20	県	0011-00	沼津土木事務所	道　路	2	沼津市	戸田新田		（主）修善寺戸田線	24,136	18.0	0.0	0.0	現場吹付法枠工	728	m2							６月２０日～２４日の梅雨前線豪雨
平成	20	県	0012-00	沼津土木事務所	道　路	2	伊豆市	上船原		（一）西天城高原線	4,342	19.0	0.0	0.0	コンクリートブロック積工	50	m2	防護柵設置工（ガードレール）	16	m				６月２０日～２４日の梅雨前線豪雨
平成	20	県	0013-00	御前崎土木事務所	河　川	3	牧之原市	堀野新田		二級河川新濁川	6,254	14.0	10.5	14.0	コンクリートブロック積（練積）	74	m2	根固工（標準ブロック0.５ｔ）	70	個	張芝工	96	m2	６月２９日～３０日の梅雨前線豪雨
平成	20	県	0014-00	袋井土木事務所	河　川	3	掛川市	仲之須		二級河川坊主瀬川	11,582	30.2	30.2	0.0	鋼矢板	51	本	笠コンクリート	30	m	アスファルト舗装工	29	m2	６月２９日～３０日の梅雨前線豪雨
平成	20	県	0015-00	袋井土木事務所	河　川	3	掛川市	千浜	1	一級河川高松川	14,112	32.2	32.2	0.0	コンクリートブロック積（練積）	110	m2	根固工（ふとんかご）	96	m2				６月２９日～３０日の梅雨前線豪雨
平成	20	県	0016-00	袋井土木事務所	河　川	3	掛川市	千浜	2	一級河川高松川	11,345	25.6	25.6	0.0	コンクリートブロック積（練積）	63	m2	護床工（ふとんかご）	78	m2				６月２９日～３０日の梅雨前線豪雨
平成	20	県	0017-00	袋井土木事務所	河　川	3	掛川市	上内田		一級河川上小笠川	2,870	9.9	0.0	9.9	連節ブロック張工	37	m2	根固工（標準ブロック2ｔ）	18	個				６月２９日～３０日の梅雨前線豪雨
平成	20	県	0018-00	袋井土木事務所	河　川	3	掛川市	領家		二級河川逆川	12,160	36.5	34.2	29.0	１型ブロック張工	55	m2	捨石工	200	m3				６月２９日～３０日の梅雨前線豪雨
平成	20	県	0019-00	袋井土木事務所	河　川	3	掛川市	高御所		二級河川逆川	23,364	44.0	24.0	32.0	広幅鋼矢板	22	m	連節ブロック張工	88	m2	ふとんかご工	289	m2	６月２９日～３０日の梅雨前線豪雨
平成	20	県	0020-00	袋井土木事務所	河　川	3	掛川市	日坂		二級河川逆川	5,837	14.9	0.0	14.9	コンクリートブロック張（練）工	106	m2							６月２９日～３０日の梅雨前線豪雨
平成	20	県	0021-00	袋井土木事務所	砂防設備	3	袋井市	神長		原野谷川支川小笠沢川	12,560	45.8	0.0	45.8	コンクリートブロック張（練）工	324	m2	捨石工	34	m3				６月２９日～３０日の梅雨前線豪雨
平成	20	県	0022-00	島田土木事務所	道　路	3	島田市	川根町抜里		（国）４７３号	18,448	30.0	0.0	0.0	現場吹付法枠工	505	m2	落石防止網工	570	m2	既設落石防止網撤去	625	m2	７月６日～７日の豪雨
平成	20	県	0023-00	島田土木事務所	道　路	3	榛原郡川根本町	奥泉		（主）川根寸又峡線	26,123	40.0	0.0	0.0	現場吹付法枠工	774	m2	縦水路工	25	m				７月３日～４日の梅雨前線豪雨
平成	20	県	0024-00	下田土木事務所	道　路	4	賀茂郡松崎町	池代		（一）湯ケ野松崎線	3,085	12.0	0.0	0.0	コンクリートブロック積工	44	m2	防護柵設置工（ガードパイプ）	10	m	アスファルト舗装工	17	m2	９月１９日～２０日の台風１３号
平成	20	県	0025-00	熱海土木事務所	道　路	4	伊東市	宇佐美		（主）伊東大仁線	7,596	31.0	0.0	0.0	筋芝工	310	m2	かご工	48	m2				９月１９日～２０日の台風１３号
平成	20	県	0026-00	熱海土木事務所	道　路	4	伊東市	十足		（一）遠笠山富戸線	2,806	13.0	0.0	0.0	プレキャストU型側溝	15	m	集水桝・マンホール工	1	箇所	かご工	26	m2	９月１９日～２０日の台風１３号
平成	20	市	0001-00	下田土木事務所	河　川	2	下田市	大賀茂		（普）山畑川	1,079	5.5	0.0	5.5	コンクリートブロック積工	20	m2							６月２０日～２４日の梅雨前線豪雨
平成	20	市	0002-00	下田土木事務所	河　川	2	下田市	吉佐美		（準）大浜川	2,458	23.9	13.8	10.1	コンクリートブロック積工	52	m2							６月２０日～２４日の梅雨前線豪雨
平成	20	市	0003-00	下田土木事務所	河　川	2	下田市	白浜		（準）山口川	2,622	11.0	7.1	11.0	コンクリートブロック積工	54	m2	コンクリート擁壁工（小口止工）	1	m3	石積工	1	m2	６月２０日～２４日の梅雨前線豪雨
平成	20	市	0004-00	下田土木事務所	河　川	2	下田市	須原		（普）林ノ峯川	1,679	13.0	0.0	13.0	コンクリートブロック積工	30	m2	コンクリート擁壁工（小口止工）	1	m3	石積工（すり付け工）	2	cm	６月２０日～２４日の梅雨前線豪雨
平成	20	市	0005-00	下田土木事務所	河　川	2	下田市	田牛		（準）田牛川	1,922	16.0	16.0	0.0	コンクリートブロック積工	39	m2							６月２０日～２４日の梅雨前線豪雨
平成	20	市	0006-00	下田土木事務所	河　川	2	下田市	箕作		（準）谷戸洞川	1,313	13.0	0.0	13.0	コンクリートブロック積工	18	m2	コンクリート擁壁工（小口止工）	2	m3	石積工（すり付け工）	4	m2	６月２０日～２４日の梅雨前線豪雨
平成	20	市	0007-00	下田土木事務所	道　路	2	下田市	大沢		（市）上大沢線	2,670	10.0	0.0	0.0	法覆工（簡易吹付法枠工）	106	m2	仮設防護柵工	10	m				６月２０日～２４日の梅雨前線豪雨
平成	20	市	0008-00	下田土木事務所	道　路	2	下田市	大賀茂		（市）桂２号線	844	6.0	0.0	0.0	コンクリートブロック積工	17	m2	コンクリート擁壁工（小口止工）	1	m3	石積工（すり付け工）	2	m2	６月２０日～２４日の梅雨前線豪雨
平成	20	市	0009-00	下田土木事務所	道　路	2	下田市	吉佐美		（市）阿波船線	1,580	7.0	0.0	0.0	コンクリートブロック積工	21	m2	コンクリート擁壁工（小口止工）	3	m3	石積工（すり付け工）	6	m2	６月２０日～２４日の梅雨前線豪雨
平成	20	市	0010-00	下田土木事務所	河　川	2	賀茂郡南伊豆町	青市		（普）青市川	1,562	7.5	0.0	7.5	コンクリートブロック積（練積）	26	m2	小口止工	1	m3	土留・仮締切工	1	箇所	６月２０日～２４日の梅雨前線豪雨
平成	20	市	0011-00	下田土木事務所	河　川	2	賀茂郡南伊豆町	大瀬	1	（普）仏浦川	933	5.2	5.2	0.0	コンクリートブロック積（練積）	15	m2	土留・仮締切工	1	箇所				６月２０日～２４日の梅雨前線豪雨
平成	20	市	0012-00	下田土木事務所	河　川	2	賀茂郡南伊豆町	大瀬	2	（普）仏浦川	2,722	14.6	4.8	9.8	コンクリートブロック積（練積）	43	m2	小口止工	2	m3	土留・仮締切工	2	箇所	６月２０日～２４日の梅雨前線豪雨
平成	20	市	0013-00	下田土木事務所	河　川	2	賀茂郡南伊豆町	大瀬		（普）谷戸川	1,963	17.3	0.0	17.3	コンクリートブロック積（練積）	29	m2	床張コンクリート工	4	m3	土留・仮締切工	1	箇所	６月２０日～２４日の梅雨前線豪雨
平成	20	市	0014-00	下田土木事務所	河　川	2	賀茂郡南伊豆町	二條		（普）山田川	2,761	23.0	0.0	23.0	コンクリートブロック積（練積）	54	m2	小口止工	1	m3	土留・仮締切工	1	箇所	６月２０日～２４日の梅雨前線豪雨
平成	20	市	0015-00	下田土木事務所	河　川	2	賀茂郡南伊豆町	加納		（普）山田川	2,426	10.0	10.0	5.5	コンクリートブロック積（練積）	31	m2	小口止工	2	m3	工事用道路	50	m	６月２０日～２４日の梅雨前線豪雨
平成	20	市	0016-00	下田土木事務所	河　川	2	賀茂郡南伊豆町	下賀茂		（普）南野川	2,576	20.0	20.0	0.0	コンクリートブロック積（練積）	51	m2	小口止工	1	m3	土留・仮締切工	1	箇所	６月２０日～２４日の梅雨前線豪雨
平成	20	市	0017-00	下田土木事務所	河　川	2	賀茂郡南伊豆町	上小野		（準）上小野川	1,322	10.0	10.0	0.0	コンクリートブロック積（練積）	23	m2	小口止工	1	m3	土留・仮締切工	1	箇所	６月２０日～２４日の梅雨前線豪雨
平成	20	市	0018-00	下田土木事務所	河　川	2	賀茂郡南伊豆町	青野		（普）入倉川	1,381	10.0	0.0	10.0	コンクリートブロック積（練積）	22	m2	小口止工	1	m3	土留・仮締切工	1	箇所	６月２０日～２４日の梅雨前線豪雨
平成	20	市	0019-00	下田土木事務所	河　川	2	賀茂郡南伊豆町	一色		（普）平山川	1,215	7.6	5.0	2.6	コンクリートブロック積（練積）	18	m2	小口止工	1	m3	土留・仮締切工	1	箇所	６月２０日～２４日の梅雨前線豪雨
平成	20	市	0020-00	下田土木事務所	道　路	2	賀茂郡南伊豆町	石廊崎		（町）走雲峠Ｂ線	2,958	12.4	0.0	0.0	コンクリートブロック積工	60	m2	土留・仮締切工	1	箇所				６月２０日～２４日の梅雨前線豪雨
平成	20	市	0021-00	下田土木事務所	道　路	2	賀茂郡南伊豆町	入谷		（町）入谷線	1,281	6.0	0.0	0.0	コンクリートブロック積工	25	m2	小口止工	1	m3				６月２０日～２４日の梅雨前線豪雨
平成	20	市	0022-00	下田土木事務所	道　路	2	賀茂郡南伊豆町	毛倉野		（町）毛倉野一條線	2,194	6.0	0.0	0.0	コンクリートブロック積工	35	cm	小口止工	5	m3				６月２０日～２４日の梅雨前線豪雨
平成	20	市	0023-00	下田土木事務所	河　川	2	賀茂郡西伊豆町	仁科		（準）小田瀬川	16,004	214.0	0.0	0.0	浚渫工	306	m3							６月２９日～３０日の梅雨前線豪雨
平成	20	市	0024-00	下田土木事務所	河　川	2	賀茂郡西伊豆町	一色		（普）岩谷戸川	6,361	22.0	0.0	0.0	覆場保全型ブロック積工	144	m2	現場打擁壁工	12	m3				６月２９日～３０日の梅雨前線豪雨
平成	20	市	0025-00	下田土木事務所	河　川	2	賀茂郡西伊豆町	一色		（普）堀坂川	2,464	26.5	13.0	0.0	コンクリートブロック積（練積）	51	m2	床固工（ふとんかご工）	14	m				６月２９日～３０日の梅雨前線豪雨
平成	20	市	0026-00	下田土木事務所	河　川	2	賀茂郡西伊豆町	中		（普）先川川	7,365	50.0	0.0	0.0	覆場保全型ブロック積工	181	m2	床固工（床張コンクリート）	16	m3				６月２９日～３０日の梅雨前線豪雨
平成	20	市	0027-00	下田土木事務所	河　川	2	賀茂郡西伊豆町	中		（普）海名野川	5,117	14.0	0.0	0.0	覆場保全型ブロック積工	41	m2	重力式擁壁工（落差工）	28	m3	床固工	13	m3	６月２９日～３０日の梅雨前線豪雨
平成	20	市	0028-00	下田土木事務所	河　川	2	賀茂郡西伊豆町	大沢里弥宜畑		（普）三階滝川	1,327	12.3	0.0	0.0	床固工	21	個	コンクリートブロック積（練積）	11	m2	瀬替工	15	m	６月２９日～３０日の梅雨前線豪雨
平成	20	市	0029-00	下田土木事務所	河　川	2	賀茂郡西伊豆町	大沢里弥宜畑		（普）迫出沢川	1,909	9.0	0.0	0.0	重力式擁壁工（帯工）	12	m3	根固めブロック工	29	個				６月２９日～３０日の梅雨前線豪雨
平成	20	市	0030-00	下田土木事務所	河　川	2	賀茂郡西伊豆町	大沢里弥宜畑		（普）道毛沢川	4,159	34.3	0.0	0.0	コンクリートブロック積	100	m2	床固工	2	m3	ふとんかご工	2	個	６月２９日～３０日の梅雨前線豪雨
平成	20	市	0031-00	下田土木事務所	河　川	2	賀茂郡西伊豆町	田子		（準）太田川	2,775	17.0	8.7	5.8	コンクリートブロック積（練積）	75	m2	根固工（床張コンクリート）	21	m3				６月２９日～３０日の梅雨前線豪雨
平成	20	市	0032-00	下田土木事務所	河　川	2	賀茂郡西伊豆町	田子		（普）仏沢川	6,044	25.0	0.0	20.0	覆場保全型ブロック積工	64	m2	重力式擁壁工（帯工）	26	m3				６月２９日～３０日の梅雨前線豪雨
平成	20	市	0033-00	下田土木事務所	道　路	2	賀茂郡西伊豆町	仁科		（町）浮島大田子線	9,481	28.0	0.0	0.0	コンクリートブロック積工	153	m2	アスファルト舗装工	196	m2	防護柵設置工（ガードレール）	28	cm	６月２９日～３０日の梅雨前線豪雨
平成	20	市	0034-00	沼津土木事務所	河　川	2	伊豆の国市	奈古谷		（準）舟口川	2,206	9.0	0.0	9.0	コンクリートブロック積（練積）	36	m2	ふとんかご工	10	個				６月２０日～２４日の梅雨前線豪雨
平成	20	市	0035-00	沼津土木事務所	道　路	2	田方郡函南町	大竹		町道１－９号線	4,732	21.2	0.0	0.0	コンクリートブロック積工	100	m2	コンクリート舗装工	19	m2				６月２０日～２４日の梅雨前線豪雨
平成	20	市	0036-00	御前崎土木事務所	河　川	3	牧之原市	須々木		（準）須々木川	1,852	6.5	0.0	6.5	コンクリートブロック積（練積）	25	m2							６月２９日～３０日の梅雨前線豪雨
平成	20	市	0037-00	御前崎土木事務所	道　路	3	牧之原市	菅ヶ谷		（他）高畑2号線	2,420	19.0	0.0	0.0	コンクリートブロック積工	46	m2	プレキャストU型側溝	10	m				６月２９日～３０日の梅雨前線豪雨
平成	20	市	0038-00	袋井土木事務所	道　路	3	菊川市	河東		（市）南177号線	3,783	14.0	0.0	0.0	コンクリートブロック積工	60	m2	防護柵設置工（ガードレール）	15	m	コンクリート舗装工	14	m2	６月２９日～３０日の梅雨前線豪雨
平成	20	市	0039-00	袋井土木事務所	道　路	3	菊川市	高橋		（市）南81号線	2,147	14.0	0.0	0.0	コンクリートブロック積工	43	m2	下層路盤工	16	m2	アスファルト舗装工	16	m2	６月２９日～３０日の梅雨前線豪雨
平成	20	市	0040-00	下田土木事務所	道　路	4	賀茂郡南伊豆町	青市		（町）荒井沢金ヶ谷戸	6,212	28.7	0.0	0.0	コンクリートブロック積工　基礎	77	m2	コンクリートブロック積工　岩盤	49	m2	小口止工	1	m3	９月１９日～２０日の台風１３号
平成	20	市	0041-00	下田土木事務所	道　路	4	賀茂郡南伊豆町	伊浜		（町）天神原伊浜線	1,860	11.0	0.0	0.0	コンクリートブロック積工	39	m2	小口止工	2	m3	コンクリート舗装工	13	m2	９月１９日～２０日の台風１３号
平成	20	市	0042-00	沼津土木事務所	道　路	4	伊豆市	大野		（市）古川泥兔キ線	3,508	16.0	0.0	0.0	コンクリートブロック積工	65	m2	筋芝工	42	m2	コンクリート舗装工	16	m2	９月１９日～２０日の台風１３号
平成	20	市	0043-00	沼津土木事務所	道　路	4	伊豆市	小下田		（市）中村藤沢線	4,631	15.5	0.0	0.0	コンクリートブロック積工	83	m2	筋芝工	28	m2	アスファルト舗装工	20	m2	９月１９日～２０日の台風１３号
平成	20	市	0044-00	沼津土木事務所	道　路	4	伊豆市	茂場		（市）梅ノ木原西幡線	1,718	11.0	0.0	0.0	コンクリートブロック積工	35	m2	アスファルト舗装工	11	m2				９月１９日～２０日の台風１３号

主体	査定回数	件数	決定額（千円）
県	１次	3	52,114
県	２次	9	143,012
県	３次	11	144,655
県	４次	3	13,487
小計（県）		26	353,268
市町	１次	0	0
市町	２次	35	111,405
市町	３次	4	10,202
市町	４次	5	17,929
小計（市町）		44	139,536
合計（全体）		70	492,804