## 平成27年発生災害　公共土木施設災害復旧事業に係る静岡県災害査定結果（土木防災課所管のみで関連費、内未成等を除く）

平成２８年3月１日現在

| 主体 | 査定番号 | 工種 | 査定回数 | 市町 | 字 | 路線河川名称 | 決定復旧延長(m) | 決定復旧工法１ | | | 決定復旧工法２ | | | 決定復旧工法３ | | | 被災報告主異常気象名 | 採択条項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県 | 1 | 急傾斜地崩壊防止施設 | 1 | 浜松市天竜区 | 龍山町瀬尻 | 河内沢 | 24.7 | 落石防護柵工 | 24.5 | m | 重力式コンクリート擁壁工 | 12.5 | m | 現場打法枠工 | 103.0 | m2 | 平成27年5月12日から5月13日の台風６号 | 第２・２・ー・イ |
| 県 | 2 | 道　　路 | 2 | 賀茂郡南伊豆町 | 子浦 | （国）１３６号 | 22.7 | 現場吹付法枠工 | 368 | m2 | | | | | | | 平成27年7月2日から7月7日の梅雨前線豪雨 | 第２・２・ー・ロ |
| 県 | 3 | 道　　路 | 2 | 周智郡森町 | 三倉 | （一）大河内森線 | 14.0 | 落石防止網工 | 225 | m2 | モルタル吹付工 | 418 | m2 | | | | 平成27年7月2日から7月7日の梅雨前線豪雨 | 第２・２・ー・ロ |
| 県 | 4 | 道　　路 | 2 | 周智郡森町 | 三倉 | （主）藤枝天竜線 | 23.5 | 現場吹付法枠工 | 246 | m2 | | | | | | | 平成27年7月2日から7月7日の梅雨前線豪雨 | 第２・２・ー・ロ |
| 県 | 5 | 河　　川 | 3 | 裾野市 | 須山 | 一級河川用沢川 | 82.0 | コンクリートブロック積工 | 247 | m2 | | | | | | | 平成27年9月1日から9月2日の豪雨 | 第２・２・ー・イ |
| 県 | 6 | 河　　川 | 3 | 裾野市 | 下和田 | 一級河川用沢川 | 29.3 | コンクリートブロック積工 | 77.6 | m2 | もたれ式擁壁工 | 58.8 | m3 | | | | 平成27年9月1日から9月2日の豪雨 | 第２・２・ー・イ |
| 県 | 7 | 河　　川 | 3 | 磐田市 | 上野部 | 一級河川上野部川 | 26.0 | コンクリートブロック積工 | 50 | m2 | ふとんかご工 | 154 | m | | | | 平成27年9月6日から9月10日の台風18号 | 第２・２・ー・イ |
| 県 | 8 | 河　　川 | 3 | 浜松市天竜区 | 春野町長蔵寺 | 一級河川熊切川 | 92.9 | コンクリートブロック張工 | 684 | m2 | 小口止工 | 4 | 箇所 | 根固工 | 17 | 個 | 平成27年9月1日から9月2日の豪雨 | 第２・２・ー・イ |
| 県 | 9 | 河　　川 | 3 | 浜松市東区 | 大島町 | 一級河川安間川 | 66.0 | 連接ブロック張工 | 347 | m2 | 盛土工 | 70 | m3 | 水替工 | 1.0 | 式 | 平成27年9月6日から9月10日の台風18号 | 第２・２・ー・ハ |
| 県 | 10 | 河　　川 | 3 | 浜松市東区 | 有玉北町 | 二級河川馬込川 | 26.3 | 連節ブロック張工 | 302 | m2 | | | | | | | 平成27年9月6日から9月10日の台風18号 | 第２・２・ー・イ |
| 県 | 11 | 急傾斜地崩壊防止施設 | 3 | 浜松市西区 | 大人見町 | 地下Ｎｏ．２ | 64.2 | 落石防護工 | 64.2 | m | | | | | | | 平成27年9月6日から9月10日の台風18号 | 第２・２・ー・イ |
| 県 | 12 | 道　　路 | 3 | 沼津市 | 戸田 | （主）沼津土肥線 | 22.0 | 現場吹付法枠工 | 311 | m2 | 落石防護柵工 | 7 | 本 | 落石防護柵工 | 22 | m | 平成27年9月16日から9月18日の豪雨 | 第２・２・ー・ロ |
| 県 | 13 | 道　　路 | 3 | 榛原郡川根本町 | 東藤川 | （国）３６２号 | 36.4 | 現場吹付法枠工 | 1,116 | m2 | 鉄筋挿入工 | 170 | 本 | 仮設防護柵設置工 | 36 | m | 平成27年9月1日から9月2日の豪雨 | 第２・２・ー・ロ |
| 県 | 14 | 道　　路 | 3 | 磐田市 | 大平 | （一）横川磐田線 | 23.0 | 大型ブロック積工 | 118 | m2 | コンクリートブロック積工 | 32 | m2 | | | | 平成27年9月6日から9月10日の台風18号 | 第２・２・ー・ロ |
| 県 | 15 | 道　　路 | 4 | 島田市 | 川根町葛籠 | （国）473号 | 43.9 | 現場吹付法枠工 | 672 | m2 | 鉄筋挿入工 | 88 | 本 | 落石防護柵工 | 41 | m | 平成27年7月15日から7月19日の台風11号 | 第２・２・ー・ロ |
| 市町 | 1 | 道　　路 | 2 | 掛川市 | 丹間 | （市）丹間線 | 60.0 | 現場吹付法枠工 | 1,064 | m2 | 落石防止網工 | 1,260 | m2 | | | | 平成27年7月15日から7月19日の台風11号 | 第２・２・ー・ロ |
| 市町 | 2 | 道　　路 | 2 | 周智郡森町 | 橘 | （町）大上宮奥線 | 15.6 | コンクリートブロック積工 | 55 | m2 | 防護柵設置工 | 14 | m | アスファルト舗装工 | 27 | m2 | 平成27年7月2日から7月7日の梅雨前線豪雨 | 第２・２・ー・ロ |
| 市町 | 3 | 道　　路 | 3 | 伊豆市 | 宮上 | （市）渡戸台耕地線 | 9.0 | コンクリートブロック積工 | 34 | m2 | アスファルト舗装工 | 9 | m2 | 防護柵設置工 | 9 | m | 平成27年9月6日から9月10日の台風18号 | 第２・２・ー・ロ |
| 市町 | 4 | 道　　路 | 3 | 掛川市 | 本所 | （市）千羽木割線 | 39.4 | 現場吹付法枠工 | 255 | m2 | コンクリート吹付工 | 458 | m2 | モルタル吹付工 | 166 | m2 | 平成27年9月3日から9月4日の豪雨 | 第２・２・ー・ロ |
| 市町 | 5 | 道　　路 | 3 | 周智郡森町 | 橘 | （町）大上宮奥線 | 16.5 | モルタル吹付工 | 60 | m2 | | | | | | | 平成27年9月6日から9月10日の台風18号 | 第２・２・ー・ロ |
| 市町 | 6 | 道　　路 | 3 | 周智郡森町 | 草ヶ谷 | （町）草ヶ谷・パイロット | 13.0 | コンクリートブロック積工 | 33 | m2 | 側溝工 | 5 | m | | | | 平成27年9月6日から9月10日の台風18号 | 第２・２・ー・ロ |
| 市町 | 7 | 河　　川 | 3 | 周智郡森町 | 一宮 | （準）大洞院川 | 15.1 | コンクリートブロック積工 | 62 | m2 | | | | | | | 平成27年9月6日から9月10日の台風18号 | 第２・２・ー・イ |
| 合計 | | 22箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | |