事務事業及び予算執行の実績

（令和５年度分「一部、令和６年度分を含む」）

別　　冊

（委託料に関する調）
（土木工事実施状況総括調）
（土木工事調）
（建築工事実施状況総括調）
（建築工事調）
（繰越工事調）
（補助工事調）

静岡県富士土木事務所

目　次

１　委託料に関する調
　　１）　令和５年度分　　－－－　　1
　　２）　令和６年度分　　－－－　　65

２　土木工事実施状況総括調
　　１）　令和５年度分　　－－－　　119
　　２）　令和６年度分　　－－－　　121

３　土木工事調
　　１）　令和５年度分　　－－－　　123
　　２）　令和６年度分　　－－－　　183

４　建築工事実施状況総括調
　　１）　令和５年度分　　－－－　　231
　　２）　令和６年度分　　－－－　　232

５　建築工事調
　　１）　令和５年度分　　－－－　　233
　　２）　令和６年度分　　－－－　　238

６　繰越工事調
　　１）　令和５年度分　　－－－　　242
　　２）　令和６年度分　　－－－　　292

７　補助工事調
　　１）　令和５年度分　　－－－　　346
　　２）　令和６年度分　　－－－　　347

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	（工事関係）											
1	令和５年度富岳館高等学校倉庫（豚舎）解体工事ほか設計業務委託 35-Z0401-01	（株）平柳建築設計事務所	(円) 3,531,000	0	900,900	(円) 3,914,900	指名	5. 6. 1 5.11.15	5.12.21	(円) 883,000	設計業務委託 1　式	P1-2,P4-7,P64-410 合併35-Z0412-01 教育管理県単建
2	令和５年度富岳館高等学校倉庫（豚舎）解体工事ほか設計業務委託 35-Z0413-01	（株）平柳建築設計事務所	(円) 3,531,000	0	900,900	(円) 3,914,900	指名	5. 6. 1 5.11.15	5.12.21	(円) 900,900	設計業務委託 1　式	P1-1,P4-7,P64-410 合併35-Z0412-01 教育管理県単建
	【目細計】　無し		0	0	0	0				1,783,900		
	【目　計】　(05)資産経営費		0	0	0	0				1,783,900		
	工事関係計	2件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額1ー

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	（工事関係）											
3	令和５年度（一）富士宮富士公園線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第７工区）（単価契約） 35-I5974-01	（株）井出恒組	（円） 4,014,826	 0		（円） 3,894,000	指名	 5. 6.21 6. 7.31	 6. 4.15	（円） 1,824,000	小規模修繕業務 1　式	単価契約 P9-36 令和5年度債務 合併35-I5723-01 道路維持（小規
4	令和４年度　富士山来訪者施設（仮称）整備事業に伴う設計業務委託（道路詳細設計） 34-X6020-01	大日コンサルタント（株） 静岡事務所	（円） 9,394,000	7,447,000	1,683,000	（円） 9,130,000	一般	 4. 9. 6 5. 9.26	 5.10.18	（円） 9,130,000	設計業務 1　式	 令和4年度繰越
5	令和４年度（一）富士公園太郎坊線（富士宮口五合目）駐車場等施設配置検討業務委託 34-X6020-01	中日本建設コンサルタント （株）　静岡事務所	（円） 6,688,000	5,324,000	1,573,000	（円） 6,897,000	指名	 5. 1.19 5. 7.25	 5. 8.22	（円） 6,897,000	設計業務 1　式	 令和4年度繰越
	【目細計】　世界遺産推進費		16,082,000	12,771,000	3,256,000	19,921,000				17,851,000		
	【目　計】　(03)世界遺産推進費		16,082,000	12,771,000	3,256,000	19,921,000				17,851,000		
	工事関係計	3件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額2ー

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契　約 期　間	支　払 年月日	金　　額	委託業務の内容	摘　　要
				当初額	変更 増減額	計						
	（工事関係）											
6	令和５年度富士土木事務所管内市町道（仮称）静岡県動物愛護センター整備事業に伴う測量・設計業務委託 35-X6030-01	（株）富士測量事務所	(円) 7,513,000	7,260,000		(円) 7,260,000	指名	6. 2. 8 6. 7. 3		(円)	現地測量 2600　　m２	令和5年度債務
	【目細計】　食品衛生費		7,513,000	7,260,000	0	7,260,000				0		
	【目　計】　(01)食品衛生費		7,513,000	7,260,000	0	7,260,000				0		
	工事関係計	1件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額3ー

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契　約 期　間	支　払 年月日	金　　額	委託業務の内容	摘　　要
				当初額	変更 増減額	計						
	（工事関係）											
7	令和５年度富岳館高等学校倉庫（豚舎）解体工事ほか設計業務委託 35-Z0408-01	（株）平柳建築設計事務所	(円) 3,531,000	0	900,900	(円) 3,914,900	指名	5. 6. 1 5.11.15	5.12.21	(円) 977,000	設計業務委託 1　式	P1-1.2,P64-410 合併35-Z0412-01 教育管理県単建
	【目細計】　森林・林業費		0	0	0	0				977,000		
	【目　計】　(01)森林・林業費		0	0	0	0				977,000		
	工事関係計	1件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額4ー

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契　約 期　間	支　払 年月日	金　　額	委託業務の内容	摘　　要
				当初額	変更 増減額	計						
	（工事関係）											
8	令和５年度水産・海洋技術研究所富士養鱒場本館外壁修繕工事設計業務委託 35-Z0414-01	（同）大塚・佐野設計事務所	（円） 1,628,000	1,485,000		（円） 1,485,000	指名	5.11.29 6. 3.14	6. 4. 2	（円） 1,485,000	設計業務委託 1　　式	
	【目細計】　無し		1,628,000	1,485,000	0	1,485,000				1,485,000		
	【目　計】　(01)水産・海洋費		1,628,000	1,485,000	0	1,485,000				1,485,000		
	工事関係計	1件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額5ー

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	（工事関係）											
9	令和５年度（主）富士川身延線トンネル防災（ラジオ再放送設備保守点検）業務委託 35-I5163-01	日本無線（株）　静岡営業所	（円） 814,000	770,000	33,000	（円） 803,000	一般	5. 4. 1 6. 3.29	6. 4.15	（円） 803,000	トンネルラジオ再放送設備保守点 1　式	
10	令和５年度（主）富士川身延線防災拠点施設（道の駅富士川楽座）保守点検業務委託 35-I5163-01	（株）スズキ電工	（円） 924,000	869,000	121,000	（円） 990,000	指名	5. 4. 1 6. 3.29	6. 4.15	（円） 990,000	自家発電設備点検・整備 1　式	
11	令和５年度（一）富士根停車場線橋梁修繕に伴う技術支援業務委託（富士本橋） 35-D8109-02	（一社）日本建設機械施工協会　施工技術総合研究所	（円） 979,000	979,000		（円） 979,000	随契	5.11. 1 6. 3. 8	6. 3.29	（円） 979,000	技術支援業務（富士本橋） 1　式	随契五号（緊急）
12	令和５年度（一）富士公園太郎坊線道路維持（雪氷対策）業務委託（縦道除雪）（単価契約） 35-I5023-01	（株）井出恒組	（円） 1,549,550	1,474,000		（円） 1,474,000	指名	5. 4. 1 5. 5.31	5. 6.22	（円） 14,454,008	雪氷対策業務 1　式	単価契約
13	令和５年度（主）富士裾野線ほか道路維持（道路除草）業務委託（第１工区） 35-I5023-02	（株）大松園	（円） 14,102,000	12,672,000	1,320,000	（円） 13,992,000	一般	5. 4. 1 5.12.18	6. 1.23	（円） 13,992,000	機械除草（防護あり） 48100　m2	
14	令和５年度（主）富士川身延線ほか道路維持（道路除草）業務委託（第２工区） 35-I5023-02	富士グリーンメンテナンス（株）	（円） 13,442,000	12,078,000	1,056,000	（円） 13,134,000	一般	5. 4. 1 5.12.18	6. 1.24	（円） 13,134,000	除草（防護あり） 57600　ｍ２	
15	令和５年度（国）４６９号ほか道路維持（道路除草）業務委託（第３工区） 35-I5023-02	（株）クボダイ	（円） 13,552,000	12,177,000	1,551,000	（円） 13,728,000	一般	5. 4. 1 5.12.18	6. 1.19	（円） 13,728,000	機械除草（防護あり） 58000　m2	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額6－

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
16	令和５年度（主）富士白糸滝公園線ほか道路維持（道路除草）業務委託（第４工区） 35-I5023-02	赤池造園（株）	（円） 11,132,000	9,977,000	2,376,000	（円） 12,353,000	一般	5. 4. 1 5.12.18	6. 1.23	（円） 12,353,000	機械除草（防護あり） 53600　m2	
17	令和５年度（一）富士宮富士公園線ほか道路維持（道路除草）業務委託（第５工区） 35-I5023-02	（株）双葉グリーン	（円） 10,769,000	9,658,000	121,000	（円） 9,779,000	一般	5. 4. 1 5.11.30	5.12.26	（円） 9,779,000	機械除草（防護あり） 44800　m2	
18	令和５年度（一）田子浦港富士インター線道路維持に伴う土壌分析調査業務委託 35-I5023-04	（株）ジーベック	（円） 2,024,000	2,024,000		（円） 2,024,000	随契	5. 7.28 5.11.28	5.12.25	（円） 2,024,000	土壌分析調査 1　式	随契五号（緊急）
19	令和５年度（主）富士川身延線道路維持業務委託（トンネル換気設備保安管理） 35-I5023-05	（一財）中部電気保安協会 清水営業所	（円） 154,000	118,800		（円） 118,800	随契	5.10. 4 6. 3.29	6. 4.12	（円） 118,800	受電設備保安管理 1　式	随契一号（少額）
20	令和５年度（国）４６９号ほか道路パトロール推進（車両管理）業務委託 35-I5023-01	日本道路興運（株）　静岡支店	（円） 8,575,600	0	282,700	（円） 4,638,700	指名	5. 4. 1 6. 3.29	6. 4.15	（円）	道路パトロール（車両管理）委託 1　式	P15-82 合併35-I5083-01 道路パトロール
21	令和５年度（一）田子浦港富士インター線ほか道路維持（緑花木管理）業務委託（第１工区） 35-I5023-04	富士市造園緑化事業（同）	（円） 16,027,000	0	4,323,000	（円） 18,744,000	一般	5. 4. 1 6. 2.29	6. 4. 2	（円） 1,265,000	緑花木管理業務委託 1　式	P14-77 合併35-I5103-01 緑花木管理
22	令和５年度（国）４６９号道路維持（災害調査費）に伴う測量・設計業務委託 35-I5903-01	（株）富士測量事務所	（円） 6,611,000	6,490,000		（円） 6,490,000	随契	5. 6. 9 5.10.30	5.11.22	（円） 6,490,000	４級基準点測量（結合多角方式） 3　点	随契五号（緊急）
23	令和４年度（一）富士由比線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第１工区）（単価契約） 34-I5723-01	井出徳建設（株）	（円） 3,533,158			（円）	指名	4. 6.22 5. 7.31	5. 8.10	（円） (5,720,137) 7,573,017	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和4年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額7ー

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
24	令和４年度（国）１３９号ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第２工区）（単価契約） 34-I5723-01	井出徳建設（株）	(円) 3,533,158			(円)	指名	4. 6.22 5. 7.31	5. 8.10	(円) (5,075,276) 2,637,894	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和4年度債務
25	令和４年度（国）４６９号ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第３工区）（単価契約） 34-I5723-01	井出徳建設（株）	(円) 3,523,658			(円)	指名	4. 6.22 5. 7.31	5. 8.14	(円) (4,744,627) 3,176,665	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和4年度債務
26	令和４年度（主）富士富士宮由比線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第４工区）（単価契約） 34-I5723-01	（株）坪井土建	(円) 3,527,261			(円)	指名	4. 6.22 5. 7.31	5. 7.26	(円) (5,123,183) 2,121,228	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和4年度債務
27	令和４年度（国）４６９号ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第５工区）（単価契約） 34-I5723-01	（株）坪井土建	(円) 3,519,282			(円)	指名	4. 6.22 5. 7.31	5. 8. 1	(円) (5,574,546) 5,666,518	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和4年度債務
28	令和４年度（主）清水富士宮線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第６工区）（単価契約） 34-I5723-01	拓進建設（株）	(円) 3,516,481			(円)	指名	4. 6.22 5. 7.31	5. 8. 3	(円) (13,361,924) 5,730,780	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和4年度債務
29	令和４年度（一）富士宮富士公園線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第７工区）（単価契約） 34-I5723-01	（株）井出恒組	(円) 3,674,309			(円)	指名	4. 6.22 5. 7.31	5. 8.15	(円) (12,065,100) 7,918,078	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和4年度債務
30	令和５年度（一）富士由比線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第１工区）（単価契約） 35-I5723-01	（株）藤島組	(円) 3,830,422	3,828,000		(円) 3,828,000	指名	5. 6.21 6. 7.31	6. 4.15	(円) 8,795,248	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
31	令和５年度（国）１３９号ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第２工区）（単価契約） 35-I5723-01	（株）藤島組	(円) 3,830,422	3,828,000		(円) 3,828,000	指名	5. 6.21 6. 7.31	6. 4.15	(円) 9,282,174	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和5年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額8－

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
32	令和５年度（国）４６９号ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第３工区）（単価契約） 35-I5723-01	（株）藤島組	(円) 3,820,202	3,762,000		(円) 3,762,000	指名	5. 7.12 6. 7.31	6. 4.15	(円) 3,957,578	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
33	令和５年度（主）富士富士宮由比線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第４工区）（単価契約） 35-I5723-01	（株）丸進建設	(円) 3,828,625	3,795,000		(円) 3,795,000	指名	5. 6.21 6. 7.31	6. 4.19	(円) 14,072,818	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
34	令和５年度（国）４６９号ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第５工区）（単価契約） 35-I5723-01	（株）丸進建設	(円) 3,820,228	3,773,000		(円) 3,773,000	指名	5. 6.21 6. 7.31	6. 4.19	(円) 7,828,779	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
35	令和５年度（主）清水富士宮線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第６工区）（単価契約） 35-I5723-01	（株）丸進建設	(円) 3,819,255	3,432,000		(円) 3,432,000	指名	5. 6.21 6. 7.31	6. 4.19	(円) 7,664,906	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
36	令和５年度（一）富士宮富士公園線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第７工区）（単価契約） 35-I5723-01	（株）井出恒組	(円) 4,014,826	3,894,000		(円) 3,894,000	指名	5. 6.21 6. 7.31	6. 4.15	(円) 16,638,205	小規模修繕業務 1　式	単価契約 P2-3 令和5年度債務 合併35-I5974-01
37	令和４年度（一）富士由比線ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（第１工区）（単価契約） 34-I8003-01	（株）井出組	(円) 1,912,754			(円)	指名	4. 6.22 5. 7.31	5. 7.26	(円) (13,213,578) 6,778,861	舗装補修業務 1　式	単価契約 令和4年度債務
38	令和４年度（国）１３９号ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（第２工区）（単価契約） 34-I8003-01	（株）井出組	(円) 1,912,754			(円)	指名	4. 6.22 5. 7.31	5. 7.26	(円) (12,506,602) 4,975,534	舗装補修業務 1　式	単価契約 令和4年度債務
39	令和４年度（国）４６９号ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（第３工区）（単価契約） 34-I8003-01	（株）井出組	(円) 1,909,332			(円)	指名	4. 6.22 5. 7.31	5. 7.26	(円) (10,260,774) 8,140,010	舗装補修業務 1　式	単価契約 令和4年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額9ー

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
40	令和４年度（主）富士富士宮由比線ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（第４工区）（単価契約） 34-I8003-01	（株）丸進建設	(円) 1,906,446			(円)	指名	4. 6.22 5. 7.31	5. 8.10	(円) (16,561,329) 3,362,501	舗装補修業務 1　式	単価契約 令和4年度債務
41	令和４年度（国）４６９号ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（第５工区）（単価契約） 34-I8003-01	（株）加瀬澤組	(円) 1,904,547			(円)	指名	4. 6.22 5. 7.31	5. 7.25	(円) (5,425,221) 2,927,021	舗装補修業務 1　式	単価契約 令和4年度債務
42	令和４年度（主）清水富士宮線ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（第６工区）（単価契約） 34-I8003-01	（株）丸進建設	(円) 1,904,313			(円)	指名	4. 6.22 5. 7.31	5. 8.29	(円) (12,460,687) 2,525,652	舗装補修業務 1　式	単価契約 令和4年度債務
43	令和４年度（一）富士宮富士公園線ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（第７工区）（単価契約） 34-I8003-01	（株）丸進建設	(円) 1,971,340			(円)	指名	4. 6.22 5. 7.31	5. 8.10	(円) (14,393,771) 1,844,964	舗装補修業務 1　式	単価契約 令和4年度債務
44	令和５年度（一）富士由比線ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（第１工区）（単価契約） 35-I8003-01	（株）二十一世紀	(円) 2,058,087	2,055,900		(円) 2,055,900	指名	5. 6.21 6. 7.31	6. 4.15	(円) 9,687,978	舗装補修業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
45	令和５年度（国）１３９号ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（第２工区）（単価契約） 35-I8003-01	（株）二十一世紀	(円) 2,058,087	2,055,900		(円) 2,055,900	指名	5. 6.21 6. 7.31	6. 4.15	(円) 8,539,195	舗装補修業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
46	令和５年度（国）４６９号ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（第３工区）（単価契約） 35-I8003-01	（株）二十一世紀	(円) 2,054,489	2,052,600		(円) 2,052,600	指名	5. 6.21 6. 7.31	6. 4.15	(円) 7,798,284	舗装補修業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
47	令和５年度（主）富士富士宮由比線ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（第４工区）（単価契約） 35-I8003-01	（株）丸進建設	(円) 2,056,278	1,837,000		(円) 1,837,000	指名	5. 6.21 6. 7.31	6. 4.19	(円) 12,116,147	舗装補修業務 1　式	単価契約 令和5年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額10ー

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
48	令和５年度（国）４６９号ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（第５工区）（単価契約） 35-I8003-01	（株）加瀬澤組	(円) 2,054,288	2,013,000		(円) 2,013,000	指名	5. 6.21 6. 7.31	6. 4.15	(円) 4,826,763	舗装補修業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
49	令和５年度（主）清水富士宮線ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（第６工区）（単価契約） 35-I8003-01	（株）丸進建設	(円) 2,046,975	1,837,000		(円) 1,837,000	指名	5. 6.21 6. 7.31	6. 4.19	(円) 11,562,329	舗装補修業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
50	令和５年度（一）富士宮富士公園線ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（第７工区）（単価契約） 35-I8003-01	（株）丸進建設	(円) 2,118,994	1,892,000		(円) 1,892,000	指名	5. 6.21 6. 7.31	6. 4.19	(円) 6,334,870	舗装補修業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
51	令和４年度（国）４６９号ほか道路維持（雪氷対策）業務委託（第１工区）（単価契約） 34-I5733-01	（株）中村組	(円) 373,406			(円)	指名	4.11.16 5. 4.28	5. 6. 6	(円) (7,942,019) 273,462	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和4年度債務
52	令和４年度（国）４６９号ほか道路維持（雪氷対策）業務委託（第３工区）（単価契約） 34-I5733-01	（株）坪井土建	(円) 373,406			(円)	指名	4.11.16 5. 4.28	5. 6. 1	(円) (4,163,710) 103,085	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和4年度債務
53	令和４年度（主）富士宮鳴沢線ほか道路維持（雪氷対策）業務委託（第４工区）（単価契約） 34-I5733-01	（株）大石組	(円) 373,406			(円)	指名	4.11.16 5. 4.28	5. 6. 2	(円) (5,651,665) 394,575	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和4年度債務
54	令和４年度（国）４６９号ほか道路維持（雪氷対策）業務委託（第５工区）（単価契約） 34-I5733-01	地成建設（株）	(円) 373,483			(円)	指名	4.11.16 5. 4.28	5. 6. 2	(円) (2,474,971) 58,481	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和4年度債務
55	令和４年度（一）富士宮富士公園線ほか道路維持（雪氷対策）業務委託（第６工区）（単価契約） 34-I5733-01	（株）井出恒組	(円) 373,406			(円)	指名	4.11.16 5. 4.28	5. 6. 2	(円) (8,465,696) 405,299	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和4年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額11ー

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
56	令和４年度（一）富士公園太郎坊線道路維持（雪氷対策）業務委託（第７工区）（単価契約） 34-I5733-01	（株）井出恒組	(円) 1,549,551			(円)	指名	4.11.16 5. 4.28		(円) (7,019,521)	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和4年度債務
57	令和５年度（国）４６９号ほか道路維持（雪氷対策）業務委託（第１工区）（単価契約） 35-I5733-01	（株）井出組	(円) 389,439	388,300		(円) 388,300	指名	5.11.15 6. 4.30	6. 4.15	(円) 6,634,590	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
58	令和５年度（主）富士富士宮由比線ほか道路維持（雪氷対策）業務委託（第２工区）（単価契約） 35-I5733-01	井上建設（株）	(円) 389,587	385,000		(円) 385,000	指名	5.11.15 6. 3.29	6. 4.15	(円) 746,844	雪氷対策業務 1　式	単価契約
59	令和５年度（国）４６９号ほか道路維持（雪氷対策）業務委託（第３工区）（単価契約） 35-I5733-01	佐野藤建設（株）	(円) 389,214	385,000		(円) 385,000	指名	5.11.15 6. 4.30	6. 4.15	(円) 166,221	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
60	令和５年度（主）富士宮鳴沢線ほか道路維持（雪氷対策）業務委託（第４工区）（単価契約） 35-I5733-01	佐野藤建設（株）	(円) 389,214	385,000		(円) 385,000	指名	5.11.15 6. 4.30	6. 4.15	(円) 2,469,758	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
61	令和５年度（国）４６９号ほか道路維持（雪氷対策）業務委託（第５工区）（単価契約） 35-I5733-01	拓進建設（株）	(円) 389,303	388,300		(円) 388,300	指名	5.11.15 6. 4.30	6. 4.15	(円) 3,023,160	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
62	令和５年度（一）富士宮富士公園線ほか道路維持（雪氷対策）業務委託（第６工区）（単価契約） 35-I5733-01	（株）井出恒組	(円) 389,439	374,000		(円) 374,000	指名	5.11.15 6. 4.30	6. 4.15	(円) 10,371,967	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
63	令和５年度（一）富士公園太郎坊線道路維持（雪氷対策）業務委託（第７工区）（単価契約） 35-I5733-01	（株）井出恒組	(円) 1,597,798	1,534,500		(円) 1,534,500	指名	5.11.15 6. 4.30	6. 4.19	(円) 174,174	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和5年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額12ー

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
64	令和５年度（一）富士由比線ほか道路台帳補正業務委託（富士市内） 34-I8813-01	（株）富士測量事務所	(円) 2,354,000	2,255,000	242,000	(円) 2,497,000	指名	5. 6.15 5.11.22	5.12.13	(円) 2,497,000	道路台帳補正業務 1　式	
65	令和５年度（国）４６９号ほか道路台帳補正業務委託（富士宮市内） 34-I8813-01	（有）青木測量設計事務所	(円) 3,025,000	2,915,000	808,000	(円) 3,723,000	指名	5. 6.15 5.11.22	5.12.13	(円) 3,723,000	道路台帳補正業務 1　式	
66	令和５年度（一）富士由比線ほか道路台帳補正業務委託（富士市内） 35-I8813-01	（株）富士測量事務所	(円) 2,277,000	2,200,000		(円) 2,200,000	指名	6. 3.28 6.10. 4		(円)	道路台帳補正業務 1　式	令和5年度債務
67	令和５年度（国）４６９号ほか道路台帳補正業務委託（富士宮市内） 35-I8813-01	（有）青木測量設計事務所	(円) 2,530,000	2,420,000		(円) 2,420,000	指名	6. 3.28 6.10. 4		(円)	道路現況調書作成 1　式	令和5年度債務
68	令和４年度（主）三島富士線ほか舗装修繕に伴う舗装たわみ量調査業務委託 34-I8030-01	三井共同建設コンサルタント（株）　静岡営業所	(円) 6,380,000	5,060,000		(円) 5,060,000	指名	5. 3. 9 5. 8.31	5. 9.28	(円) 5,060,000	舗装たわみ量調査（FWD） 1.6　ｋｍ	令和4年度債務
69	令和５年度（主）富士川身延線ほか舗装修繕に伴う土質調査業務委託 34-I8030-01	昭和設計（株）	(円) 2,772,000	2,695,000	−220,000	(円) 2,475,000	指名	5.11.16 6. 2.29	6. 3.27	(円) 2,475,000	土質調査 1　式	
70	令和５年度（一）富士由比線舗装修繕に伴う土質調査業務委託 34-I8030-01	（株）東海建設コンサルタント	(円) 4,114,000	3,960,000	187,000	(円) 4,147,000	指名	5.11.16 6. 3.15	6. 4. 9	(円) 4,147,000	土質調査 1　式	
71	令和５年度（主）富士裾野線舗装修繕に伴う土質調査業務委託 34-I8030-01	（株）富士和	(円) 4,730,000	4,565,000	−11,000	(円) 4,554,000	指名	5.11.22 6. 2.29	6. 3.27	(円) 4,554,000	土質調査 1　式	

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
72	令和４年度（主）富士宮鳴沢線ほか舗装修繕に伴う土質調査業務委託 34-I8030-02	（株）ジーベック	(円) 4,950,000	4,730,000	88,000	(円) 4,818,000	指名	5. 3.16 5. 8.31	5. 9.27	(円) 4,818,000	土質調査 15　箇所	令和4年度債務
73	令和５年度（主）富士宮芝川線ほか舗装修繕に伴うたわみ量調査業務委託 34-I8030-02	ニチレキ（株）　静岡営業所	(円) 7,909,000	6,325,000	1,529,000	(円) 7,854,000	指名	5. 8.10 6. 1.19	6. 2.13	(円) 7,854,000	舗装たわみ量調査（FWD） 2.7　ｋｍ	
74	令和５年度（主）富士宮鳴沢線ほか舗装修繕に伴うたわみ量調査業務委託 34-I8030-02	ニチレキ（株）　静岡営業所	(円) 7,271,000	5,808,000	1,520,000	(円) 7,328,000	指名	5. 8.10 6. 1.19	6. 2.13	(円) 7,328,000	舗装たわみ量調査（FWD） 2.5　ｋｍ	
75	令和４年度（主）富士裾野線ほか舗装修繕業務委託（シール材注入工） 34-I8432-01	（株）井出組	(円) 6,468,000	6,380,000	220,000	(円) 6,600,000	指名	5. 3.15 5. 7.31	5. 8.24	(円) 6,600,000	施工延長 1000　m	令和4年度債務
76	令和４年度（国）４６９号ほか舗装補修業務委託（シール材注入工） 34-I8432-02	（株）丸進建設	(円) 6,413,000	5,709,000	691,000	(円) 6,400,000	指名	5. 2.28 5. 7.20	5. 8.10	(円) 6,400,000	施工延長 472　m	令和4年度債務
77	令和５年度（一）田子浦港富士インター線ほか道路維持（緑花木管理）業務委託（第１工区） 35-I5103-01	富士市造園緑化事業（同）	(円) 16,027,000	14,421,000	4,323,000	(円) 18,744,000	一般	5. 4. 1 6. 2.29	6. 4. 2	(円) 17,479,000	緑花木管理業務委託 1　式	P7-21 合併35-I5023-04
78	令和５年度（国）１３９号ほか道路維持（緑花木管理）業務委託（第２工区） 35-I5103-01	富士市造園緑化事業（同）	(円) 15,125,000	13,607,000	2,431,000	(円) 16,038,000	一般	5. 4. 1 6. 2.29	6. 4. 2	(円) 16,038,000	緑花木管理業務委託 1　式	
79	令和５年度（一）水神田子浦港線ほか道路維持（緑花木管理）業務委託（第３工区） 34-I5103-01	富士市造園緑化事業（同）	(円) 16,863,000	0	2,585,000	(円) 17,765,000	一般	5. 4. 1 6. 2.29	6. 4. 2	(円) 1,000,000	緑花木管理業務委託 1　式	P15-80 合併35-I5103-01 緑花木管理

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額14－

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
80	令和５年度（一）水神田子浦港線ほか道路維持（緑花木管理）業務委託（第３工区） 35-I5103-01	富士市造園緑化事業（同）	(円) 16,863,000	15,180,000	2,585,000	(円) 17,765,000	一般	5. 4. 1 6. 2.29	6. 4. 2	(円) 16,765,000	緑花木管理業務委託 1　式	P14-79 合併34-I5103-01
81	令和５年度（一）富士宮富士公園線ほか道路維持（緑花木管理）業務委託（第４工区） 35-I5103-01	静岡県東部緑化事業（同）	(円) 11,968,000	10,736,000	462,000	(円) 11,198,000	一般	5. 4. 1 6. 2.29	6. 3.25	(円) 11,198,000	緑花木管理業務委託 1　式	
82	令和５年度（国）４６９号ほか道路パトロール推進（車両管理）業務委託 35-I5083-01	日本道路興運（株）　静岡支店	(円) 8,575,600	4,356,000	282,700	(円) 4,638,700	指名	5. 4. 1 6. 3.29	6. 4.15	(円) 4,638,700	道路パトロール（車両管理）委託 1　式	P7-20 合併35-I5023-01
83	令和５年度（一）富士宮富士公園線ほか富士山マイカー規制推進業務委託（富士山スカイライン１） 35-E2700-01	（株）井出恒組	(円) 19,426,000	18,480,000		(円) 18,480,000	一般	5. 6.27 5. 8.31	5. 9.20	(円) 18,480,000	マイカー規制案内標識工 1　式	
84	令和５年度（一）富士宮富士公園線ほか富士山マイカー規制推進業務委託（富士山スカイライン２） 35-E2700-01	（株）井出恒組	(円) 18,491,000	17,930,000		(円) 17,930,000	一般	5. 7.27 5. 9.29	5.10.20	(円) 17,930,000	マイカー規制案内標識工 1　式	
	【目細計】　道路等維持修繕費		330,731,773	303,888,200	21,715,700	284,630,000				468,400,121		
	【目　計】　(01)道路橋りょう維持管理費		330,731,773	303,888,200	21,715,700	284,630,000				468,400,121		
	工事関係計	76件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額15ー

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	（工事関係）											
85	令和４年度（国）４６９号災害防除に伴う用地測量業務委託（精進川第２工区） 34-I1926-01	富士設計（株）	（円） 6,732,000	6,325,000		（円） 6,325,000	指名	5. 2. 9 6. 3.15	6. 4.10	（円） 6,325,000	用地測量 1　式	 令和4年度繰越
86	令和５年度（国）４６９号ほか構造物点検業務委託（道路照明灯） 35-I4553-01	（株）東日	（円） 6,842,000	6,490,000	510,000	（円） 7,000,000	指名	5. 9.14 6. 1.31	6. 2.28	（円） 7,000,000	道路照明灯詳細点検業務 41　基	
87	令和５年度（主）富士富士宮由比線ほか構造物点検業務委託（道路案内標識） 35-I4563-01	富士設計（株）	（円） 16,852,000	16,280,000	1,790,000	（円） 18,070,000	一般	5.10.18 6. 3.18	6. 4.16	（円） 18,070,000	道路案内標識点検業務 94　基	
88	令和４年度（国）４６９号道路改築に伴う用地測量業務委託（第２工区） 34-D0940-01	富士設計（株）	（円） 18,073,000	17,050,000	2,849,000	（円） 19,899,000	一般	4. 7.15 6. 3.15	6. 4.10	（円） (5,110,000) 14,415,000	用地測量 1　式	P16-89 令和4年度繰越 合併35-D0940-01
89	令和４年度（国）４６９号道路改築に伴う用地測量業務委託（第２工区） 35-D0940-01	富士設計（株）	（円） 18,073,000	0	2,849,000	（円） 19,899,000	一般	4. 7.15 6. 3.15	6. 4.10	（円） (5,110,000) 374,000	用地測量 1　式	P16-88 令和4年度繰越 合併34-D0940-01 社会資本整備総
90	令和４年度（国）４６９号道路改築に伴う用地調査業務委託（精進川第２工区） 34-D0940-01	富士設計（株）	（円） 4,290,000	4,070,000	1,133,000	（円） 5,203,000	指名	4. 7.21 6. 3.15	6. 4.10	（円） (1,220,000) 2,850,000	用地調査等業務 1　式	P16-91 令和4年度繰越 合併35-D0940-01
91	令和４年度（国）４６９号道路改築に伴う用地調査業務委託（精進川第２工区） 35-D0940-01	富士設計（株）	（円） 4,290,000	0	1,133,000	（円） 5,203,000	指名	4. 7.21 6. 3.15	6. 4.10	（円） (1,220,000) 1,133,000	用地調査等業務 1　式	P16-90 令和4年度繰越 合併34-D0940-01 社会資本整備総

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額16－

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
92	令和５年度（国）４６９号道路改築に伴う設計業務委託（施工計画検討） 34-D1140-01	（株）富士測量事務所	（円） 2,420,000	2,310,000	506,000	（円） 2,816,000	指名	5. 6.15 6. 3.11	6. 4. 4	（円） 2,816,000	施工計画検討 1　式	
93	令和５年度（国）４６９号道路改築に伴う電算帳票業務委託 35-D1140-01	（株）富士測量事務所	（円） 627,000	594,000		（円） 594,000	随契	5. 7. 6 5.10.30	5.11.20	（円） 594,000	電算帳票作成業務委託料 1　件	随契一号（少額）
94	令和５年度（国）４６９号道路改築に伴う設計業務委託（土留擁壁設計） 35-D1140-01	静岡コンサルタント（株）	（円） 6,787,000	6,380,000	-187,000	（円） 6,193,000	指名	5. 9.21 6. 3. 7	6. 4. 3	（円） 6,193,000	予備設計（擁壁・補強土） 1　箇所	
95	令和４年度（一）富士停車場伝法線道路改築に伴う設計業務委託 34-D4932-01	（株）富士測量事務所	（円） 4,576,000	0	1,276,000	（円） 5,841,000	指名	4. 9.29 6. 3.22	6. 4.10	（円） (1,360,000) 440,000	構造物修正設計 0.159　km	P17-96.97 令和4年度繰越 合併34-D4924-01 社会資本整備総
96	令和４年度（一）富士停車場伝法線道路改築に伴う設計業務委託 34-D4924-01	（株）富士測量事務所	（円） 4,576,000	4,565,000	1,276,000	（円） 5,841,000	指名	4. 9.29 6. 3.22	6. 4.10	（円） (1,360,000) 3,205,000	構造物修正設計 0.159　km	P17-95.97 令和4年度繰越 合併34-D4932-01
97	令和４年度（一）富士停車場伝法線道路改築に伴う設計業務委託 35-D4926-01	（株）富士測量事務所	（円） 4,576,000	0	1,276,000	（円） 5,841,000	指名	4. 9.29 6. 3.22	6. 4.10	（円） (1,360,000) 836,000	構造物修正設計 0.159　km	P17-95.96 令和4年度繰越 合併34-D4924-01 社会資本整備総
98	令和４年度（一）富士停車場伝法線道路改築に伴う河川協議用資料作成業務委託 34-D4924-01	静岡コンサルタント（株）	（円） 3,696,000	3,520,000	-132,000	（円） 3,388,000	指名	5. 1.19 5. 7.21	5. 8.16	（円） 3,388,000	河川協議資料作成 1　業務	令和4年度繰越
99	令和５年度（一）白糸富士宮線道路改築事業に伴う道路台帳業務委託（上野バイパス） 34-D4928-01	富士設計（株）	（円） 6,215,000	6,050,000		（円） 6,050,000	一般	5. 9.27 6. 3.15	6. 4. 9	（円） 6,050,000	道路台帳業務 1　式	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額17ー

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
100	令和５年度（一）富士停車場伝法線道路改築に伴う設計業務委託（河川協議用資料作成） 35-D4926-01	静岡コンサルタント（株）	(円) 5,467,000	5,225,000		(円) 5,225,000	指名	6. 1.25 6. 6.22		(円)	帯工復旧設計 1　式	令和5年度繰越
101	令和５年度（一）富士由比線ほか橋梁改築事業に伴う測量業務委託（交通量調査） 34-D4649-01	（株）富士測量事務所	(円) 4,840,000	4,730,000		(円) 4,730,000	指名	5. 9.28 6. 3.15	6. 4. 4	(円) 4,730,000	交通量調査８箇所 1　業務	
102	令和５年度（一）富士由比線ほか橋梁改築事業に伴う道路台帳業務委託 34-D4649-01	（株）富士測量事務所	(円) 3,377,000	3,245,000	968,000	(円) 4,213,000	指名	5.10. 5 6. 3.15	6. 4. 4	(円) 4,213,000	台帳作成（（一）富士由比線） 1　式	
103	令和５年度（一）富士由比線橋梁改築事業に伴う設計業務委託（河川協議資料作成業務） 34-D4649-01	静岡コンサルタント（株）	(円) 6,435,000	6,160,000	473,000	(円) 6,633,000	指名	5.10.26 6. 3.15	6. 4. 3	(円) 6,160,000	国土交通省条件護岸引渡及び検査 1　業務	P31-201 合併35-D4800-01
104	令和５年度（一）富士由比線橋梁改築に伴う用地調査業務委託（補償物件算定） 34-D4649-01	（株）富士測量事務所	(円) 1,573,000	1,485,000		(円) 1,485,000	指名	5.10.19 6. 2.15	6. 3. 7	(円) 1,485,000	補償費算定業務 1　業務	
105	令和５年度（一）富士由比線橋梁改築事業に伴う環境影響調査業務委託 34-D4649-01	（株）オリエンタルコンサルタンツ　静岡事務所	(円) 6,303,000	4,950,000	1,166,000	(円) 6,116,000	指名	5.10.26 6. 2.27	6. 3.21	(円) 6,116,000	環境影響調査 1　式	
106	令和５年度（一）塩出尾崎線トンネル修繕に伴う設計業務委託（尾崎トンネル） 35-I6125-01	サンコーコンサルタント（株）　静岡営業所	(円) 6,545,000	5,214,000	1,507,000	(円) 6,721,000	指名	5. 9.21 6. 5.31	5.10. 4	(円) 1,560,000	トンネル補修設計業務 1　式	令和5年度繰越
107	令和４年度（主）富士川身延線ほかトンネル点検業務委託（馬坂トンネル・尾崎トンネル） 34-I6403-01	（株）ダイヤコンサルタント静岡事務所	(円) 8,074,000	6,567,000		(円) 6,567,000	一般	4.12.27 5. 6.26	5. 7.24	(円) 567,000	トンネル定期点検 2　トンネル	P19-108 令和4年度債務 合併34-I6413-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額18－

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
108	令和４年度（主）富士川身延線ほかトンネル点検業務委託（馬坂トンネル・尾崎トンネル） 34-I6413-01	（株）ダイヤコンサルタント静岡事務所	(円) 8,074,000	0		(円) 6,567,000	一般	4.12.27 5. 6.26	5. 7.24	(円) 6,000,000	トンネル定期点検 2　トンネル	P18-107 令和4年度債務 合併34-I6403-01 トンネル点検（
109	令和４年度（主）一色久沢線道路改築に伴う測量・設計業務委託（歩道詳細設計） 33-D5171-01	（有）青木測量設計事務所	(円) 3,069,000	2,915,000	-165,000	(円) 2,750,000	指名	4.10.27 5. 6.30	5. 7.20	(円) 2,750,000	測量業務 1　式	令和3年度繰越
110	令和４年度（一）富士停車場伝法線道路改築に伴う事業認定相談用資料作成業務委託 33-D5171-02	（株）エイト日本技術開発静岡事務所	(円) 8,734,000	6,952,000	550,000	(円) 7,502,000	指名	5. 3.23 6. 1.12	6. 2. 7	(円) 6,614,000	事業認定相談用資料作成 1　式	P28-177 令和3年度繰越 合併34-D1565-01
111	令和５年度（一）白糸富士宮線道路改築に伴う測量・設計業務委託（道路詳細設計） 35-D5831-01	東海技術開発（株）	(円) 8,162,000	0	242,000	(円) 8,162,000	指名	5.10. 5 6. 3. 8	6. 4. 4	(円) 2,716,243	測量業務 1　式	P29-192,P30-193 合併34-D1567-01 県単道路改築
112	令和５年度（主）清水富士宮線道路改築工事に伴う測量・設計業務委託 35-D5830-01	東海技術開発（株）	(円) 7,766,000	7,480,000	-264,000	(円) 7,216,000	指名	5. 6. 8 6. 3.21	6. 4.15	(円) 7,216,000	排水構造物設計 1　式	
113	令和５年度（一）三沢富士宮線　道路改築に伴う測量・設計業務委託（待避所概略設計） 35-D5831-01	富士設計（株）	(円) 3,014,000	2,860,000	484,000	(円) 3,344,000	指名	5.11. 2 6. 5.10	5.11.13	(円) 850,000	待避所概略設計 1　式	令和5年度繰越
114	令和５年度（一）白糸富士宮線道路改築に伴う測量・設計業務委託 35-D5832-01	富士設計（株）	(円) 4,510,000	4,290,000	560,000	(円) 4,850,000	指名	5. 9.14 6. 3. 1	6. 3.25	(円) 4,850,000	路線測量 0.2　ｋｍ	
115	令和５年度（国）４６９号道路改築に伴う測量・設計業務委託（待避所概略設計） 35-D5920-01	富士設計（株）	(円) 5,731,000	5,500,000	198,000	(円) 5,698,000	指名	5. 8.31 6. 3.18	6. 4.11	(円) 5,698,000	待避所概略設計 1　式	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額19ー

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
116	令和５年度（主）富士富士宮由比線道路改築に伴う設計業務委託 35-D5920-02	（株）富士測量事務所	（円） 4,532,000	4,323,000		（円） 4,323,000	指名	5. 7.27 6. 1. 5	6. 1.31	（円） 4,323,000	設計業務 1　式	
117	令和５年度（一）富士富士宮線道路改築に伴う用地調査業務委託 35-D5922-01	東海技術開発（株）	（円） 3,454,000	3,300,000		（円） 3,300,000	指名	5. 6.22 5.11.30	5.12.25	（円） 3,300,000	建物等の調査 1　式	
118	令和４年度（一）富士富士宮線道路利用環境改善に伴う測量・設計業務委託（電線共同溝予備設計） 34-I7322-02	静岡コンサルタント（株）	（円） 11,935,000	11,440,000	319,000	（円） 11,759,000	一般	4. 9.16 5. 9.29	5.10.27	（円） 7,197,000	現地測量 16800　ｍ２	P36-242 令和4年度繰越 合併34-I2003-01
119	令和５年度（一）富士富士宮線大型構造物修繕に伴う設計業務委託（小泉歩道橋） 35-I4064-01	富士設計（株）	（円） 7,480,000	7,150,000		（円） 7,150,000	指名	6. 3.19 6. 7.27		（円）	補修設計業務 1　式	令和5年度繰越
120	令和５年度（一）富士富士宮線大型構造物修繕に伴う設計業務委託（片宿町横断歩道橋） 35-I4065-01	服部エンジニア（株）	（円） 6,710,000	6,380,000		（円） 6,380,000	指名	6. 2.29 6. 7. 6		（円）	設計業務 1　式	令和5年度繰越
121	令和５年度（一）富士富士宮線大型構造物修繕に伴う設計業務委託（厚原横断歩道橋） 35-I4066-01	（株）東日	（円） 6,820,000	6,490,000		（円） 6,490,000	指名	6. 2.29 6. 7. 6		（円）	設計業務 1　式	令和5年度繰越
122	令和５年度（一）三沢富士宮線道路利用環境改善に伴う測量・設計業務委託 35-I7330-01	富士設計（株）	（円） 3,168,000	3,025,000	792,000	（円） 3,817,000	指名	5.10. 5 6. 5.29	5.10.17	（円） 900,000	路線測量 0.05　ｋｍ	令和5年度繰越
123	令和５年度（主）富士富士宮由比線道路利用環境改善に伴う測量・設計業務委託（電線共同溝詳細設計） 35-I7512-01	富士設計（株）	（円） 15,169,000	14,410,000	297,000	（円） 14,707,000	一般	5. 6.27 6. 6.28	5. 7.11	（円） 4,320,000	電線共同溝（Ｃ・Ｃ・Ｂｏｘ）詳 1　箇所	令和5年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額20ー

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	【目細計】　道路橋りょう新設改良費		211,816,000	197,725,000	14,630,000	255,706,000				155,254,243		
124	令和５年度（主）清水富士宮線道路改築に伴う設計業務委託 35-D6310-01	富士設計（株）	(円) 3,047,000	2,915,000	242,000	(円) 3,157,000	指名	5.11.29 6. 5.31	5.12. 8	(円) 870,000	構造物設計 1　式	令和5年度繰越
125	令和４年度（一）三沢富士宮線橋梁補修に伴う設計業務委託（三沢橋・新堀橋） 34-D7100-01	（株）建設コンサルタントセンター	(円) 9,977,000	9,680,000		(円) 9,680,000	指名	4. 9.22 5. 5.31	5. 6.26	(円) 5,000,000	橋梁補修設計業務 1　式	P21-126 令和4年度繰越 合併34-D7101-01
126	令和４年度（一）三沢富士宮線橋梁補修に伴う設計業務委託（三沢橋・新堀橋） 34-D7101-01	（株）建設コンサルタントセンター	(円) 9,977,000	0		(円) 9,680,000	指名	4. 9.22 5. 5.31	5. 6.26	(円) 4,680,000	橋梁補修設計業務 1　式	P21-125 令和4年度繰越 合併34-D7100-01 橋梁補修（道路
127	令和５年度（国）４６９号橋梁補修に伴う設計業務委託（稲子川橋） 35-D7061-01	富士設計（株）	(円) 7,249,000	6,930,000	693,000	(円) 7,623,000	指名	5. 8.31 6. 2. 6	6. 2.29	(円) 7,623,000	橋梁補修設計業務 1　式	
128	令和５年度（一）富士宮富士公園線ほか橋梁補修に伴う設計業務委託（宮町2号橋・中村橋） 35-D7071-01	富士設計（株）	(円) 7,810,000	0	-1,551,000	(円) 5,929,000	指名	5. 9.14 6. 3.22	6. 4.16	(円) 929,000	橋梁補修設計業務 1　式	P21-129 合併35-D7062-01 橋梁補修（道路
129	令和５年度（一）富士宮富士公園線ほか橋梁補修に伴う設計業務委託（宮町2号橋・中村橋） 35-D7062-01	富士設計（株）	(円) 7,810,000	7,480,000	-1,551,000	(円) 5,929,000	指名	5. 9.14 6. 3.22	6. 4.16	(円) 5,000,000	橋梁補修設計業務 1　式	P21-128 合併35-D7071-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額21－

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
130	令和５年度（一）富士富士宮線橋梁補修に伴う設計業務委託（権現橋） 35-D7063-01	（株）建設コンサルタントセンター	（円） 7,667,000	7,370,000	1,001,000	（円） 8,371,000	指名	5. 8.31 6. 3.15	6. 4.10	（円） 8,371,000	橋梁補修設計業務 1　式	
131	令和５年度（主）三島富士線橋梁補修に伴う設計業務委託（松原橋） 35-D7065-01	（株）東日	（円） 5,808,000	5,500,000		（円） 5,500,000	指名	5. 8.17 6. 2.26	6. 3.19	（円） 5,500,000	橋梁補修設計業務 1　橋	
132	令和５年度（一）富士清水線橋梁補修に伴う設計業務委託（新田橋BOX） 35-D7066-01	服部エンジニア（株）	（円） 5,610,000	5,280,000	-308,000	（円） 4,972,000	指名	5. 8.17 6. 1.23	6. 2.15	（円） 4,972,000	橋梁補修設計業務 1　橋	
133	令和５年度（主）三島富士線橋梁補修に伴う設計業務委託（赤渕川橋） 35-D7068-01	新日本設計（株）	（円） 9,614,000	9,185,000	220,000	（円） 9,405,000	指名	5. 8.17 6. 1.23	6. 2.15	（円） 9,405,000	橋梁補修設計業務 1　橋	
134	令和５年度（一）富士停車場伝法線橋梁補修に伴う設計業務委託（第一本田堀橋） 35-D7069-01	（株）東日	（円） 5,808,000	5,500,000		（円） 5,500,000	指名	5. 8.17 6. 2.26	6. 3.21	（円） 5,500,000	橋梁補修設計業務 1　橋	
135	令和５年度（主）三島富士線橋梁補修に伴う設計業務委託（天ノ沢橋） 35-D7072-01	（株）東日	（円） 6,138,000	5,720,000	506,000	（円） 6,226,000	指名	5. 8.31 6. 3. 6	6. 4.18	（円） 6,226,000	橋梁補修設計業務 1　橋	
136	令和５年度（主）清水富士宮線橋梁補修に伴う設計業務委託（東川橋・西富士橋） 35-D7077-01	新日本設計（株）	（円） 9,636,000	0		（円） 9,020,000	指名	5. 8.31 6. 3.22	6. 4.15	（円） 4,020,000	橋梁補修設計業務 1　式	P22-137 合併35-D7073-01 橋梁補修（道路
137	令和５年度（主）清水富士宮線橋梁補修に伴う設計業務委託（東川橋・西富士橋） 35-D7073-01	新日本設計（株）	（円） 9,636,000	9,020,000		（円） 9,020,000	指名	5. 8.31 6. 3.22	6. 4.15	（円） 5,000,000	橋梁補修設計業務 1　式	P22-126 合併35-D7077-01

債務･繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額22ー

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
138	令和５年度（一）富士根停車場線橋梁補修に伴う調査・診断業務委託（富士本橋） 34-D7185-01	静岡コンサルタント（株）	(円) 7,084,000	0	110,000	(円) 6,820,000	指名	5. 9.21 6. 2.15	6. 3.13	(円) 3,571,000	設計業務 1　式	P23-139 合併35-D7074-01 橋梁補修（道路
139	令和５年度（一）富士根停車場線橋梁補修に伴う調査・診断業務委託（富士本橋） 35-D7074-01	静岡コンサルタント（株）	(円) 7,084,000	6,710,000	110,000	(円) 6,820,000	指名	5. 9.21 6. 2.15	6. 3.13	(円) 3,249,000	設計業務 1　式	P23-138 合併34-D7185-01
140	令和５年度（一）富士根停車場線橋梁補修に伴う設計業務委託（富士本橋） 35-D7074-01	静岡コンサルタント（株）	(円) 13,970,000	13,420,000		(円) 13,420,000	指名	6. 3.28 6. 9. 9		(円)	設計業務 1　式	令和5年度債務
141	令和５年度（一）鷹岡富士停車場線橋梁補修に伴う設計業務委託（弥生橋BOX２） 35-D7075-01	昭和設計（株）	(円) 6,270,000	6,050,000	319,000	(円) 6,369,000	指名	5. 8.31 6. 3.12	6. 4. 3	(円) 6,369,000	橋梁補修設計業務 1　橋	
142	令和５年度（一）富士清水線橋梁補修に伴う調査計測業務委託（大野橋） 35-D7076-01	パシフィックコンサルタンツ（株）　静岡事務所	(円) 8,536,000	7,040,000		(円) 7,040,000	指名	6. 1.25 7. 3.19	6. 2. 6	(円) 2,110,000	計画準備 1　式	令和5年度繰越
143	令和５年度（主）富士川身延線橋梁補修に伴う設計業務委託（芝富橋） 35-D8165-01	静岡コンサルタント（株）	(円) 14,817,000	14,300,000		(円) 14,300,000	指名	6. 2.29 6. 8.26		(円)	橋梁補修設計 1　式	令和5年度繰越
144	令和５年度（一）富士富士宮線橋梁補修に伴う設計業務委託（渋沢橋） 35-D8166-01	富士設計（株）	(円) 4,719,000	4,400,000		(円) 4,400,000	指名	6. 2.29 6. 7. 7		(円)	橋梁補修設計 1　式	令和5年度繰越
145	令和５年度（主）三島富士線ほか橋梁補修に伴う設計業務委託（東前田橋ほか） 35-D8168-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 11,506,000	11,000,000		(円) 11,000,000	指名	6. 3.28 6. 9.29		(円)	橋梁補修設計業務 2　橋	P24-146 令和5年度繰越 合併35-D8167-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額23ー

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
146	令和５年度（主）三島富士線ほか橋梁補修に伴う設計業務委託（東前田橋ほか） 35-D8167-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 11,506,000	0		(円) 11,000,000	指名	6. 3.28 6. 9.29		(円)	橋梁補修設計業務 2　橋	P23-145 令和5年度繰越 合併35-D8168-01 橋梁補修（道路
147	令和５年度（一）富士宮富士公園線橋梁補修に伴う設計業務委託（富士４号橋ＢＯＸ） 35-D8169-01	昭和設計（株）	(円) 5,148,000	4,950,000		(円) 4,950,000	指名	6. 2.29 6. 7. 7		(円)	橋梁補修設計 1　式	令和5年度繰越
148	令和５年度（一）富士由比線橋梁補修事業に伴う設計業務委託（富士川橋） 35-D8170-01	三井共同建設コンサルタント（株）　静岡営業所	(円) 10,472,000	8,338,000		(円) 8,338,000	指名	6. 2.15 6. 6.17		(円)	橋梁補修詳細調査 1　式	令和5年度繰越
149	令和５年度（一）富士由比線橋梁補修事業に伴う設計業務委託（富士川橋その２） 35-D8170-01	（株）長大　静岡事務所	(円) 16,753,000	13,332,000		(円) 13,332,000	指名	6. 3. 7 6.11.10		(円)	橋梁補修設計 1　式	令和5年度繰越
150	令和４年度（主）三島富士線ほか橋梁点検業務委託（富士市内） 34-D7194-01	（株）富士測量事務所	(円) 14,861,000	0	4,257,000	(円) 18,557,000	一般	4. 9.28 5. 6.12	5. 6.29	(円) (4,290,000) 14,267,000	静岡県橋梁点検業務 0	P24-151 令和4年度繰越 合併34-D7254-01 橋梁点検（道路
151	令和４年度（主）三島富士線ほか橋梁点検業務委託（富士市内） 34-D7254-01	（株）富士測量事務所	(円) 14,861,000	14,300,000	4,257,000	(円) 18,557,000	一般	4. 9.28 5. 6.12	5. 6.29	(円) (4,290,000)	静岡県橋梁点検業務 0	P24-150 令和4年度繰越 合併34-D7194-01
152	令和４年度（国）４６９号ほか橋梁点検業務委託（釜口橋、柚野橋、芝富橋） 34-D7264-01	（株）フジヤマ	(円) 14,025,000	13,200,000	1,078,000	(円) 14,278,000	一般	5. 3. 7 5. 7.31	5. 8.21	(円) 4,476,000	特殊橋梁点検（釜口橋） 1　橋	P24-153 令和4年度債務 合併34-D7194-01
153	令和４年度（国）４６９号ほか橋梁点検業務委託（釜口橋、柚野橋、芝富橋） 34-D7194-01	（株）フジヤマ	(円) 14,025,000	0	1,078,000	(円) 14,278,000	一般	5. 3. 7 5. 7.31	5. 8.21	(円) 9,802,000	特殊橋梁点検（釜口橋） 1　橋	P24-152 令和4年度債務 合併34-D7264-01 橋梁点検（道路

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額24ー

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
154	令和４年度（主）富士川身延線ほか橋梁点検業務委託（逢来橋、富原橋） 34-D7194-01	静岡コンサルタント（株）	(円) 14,135,000	0	1,166,000	(円) 14,806,000	一般	5. 3. 7 5. 9.29	5.10.25	(円) 12,640,000	特殊橋梁点検（逢来橋） 1　橋	P25-155 令和4年度債務 合併34-D7264-01 橋梁点検（道路
155	令和４年度（主）富士川身延線ほか橋梁点検業務委託（逢来橋、富原橋） 34-D7264-01	静岡コンサルタント（株）	(円) 14,135,000	13,640,000	1,166,000	(円) 14,806,000	一般	5. 3. 7 5. 9.29	5.10.25	(円) 2,166,000	特殊橋梁点検（逢来橋） 1　橋	P25-154 令和4年度債務 合併34-D7194-01
156	令和４年度（一）富士由比線橋梁点検業務委託（富士川橋） 34-D7194-01	昭和設計（株）	(円) 14,443,000	0	1,056,000	(円) 14,916,000	一般	5. 3. 7 5. 8.31	5. 9.26	(円) 12,929,000	特殊橋梁点検（富士川橋） 1　橋	P25-157 令和4年度債務 合併34-D7264-01 橋梁点検（道路
157	令和４年度（一）富士由比線橋梁点検業務委託（富士川橋） 34-D7264-01	昭和設計（株）	(円) 14,443,000	13,860,000	1,056,000	(円) 14,916,000	一般	5. 3. 7 5. 8.31	5. 9.26	(円) 1,987,000	特殊橋梁点検（富士川橋） 1　橋	P25-156 令和4年度債務 合併34-D7194-01
158	令和５年度（一）富士停車場線ほか橋梁点検業務委託（富士市内） 35-D7254-01	（株）富士測量事務所	(円) 11,253,000	10,780,000	1,276,000	(円) 12,056,000	一般	5. 8.15 6. 1.23	6. 2.15	(円) 10,685,000	静岡県橋梁点検業務 0	P25-159 合併34-D7264-01
159	令和５年度（一）富士停車場線ほか橋梁点検業務委託（富士市内） 34-D7264-01	（株）富士測量事務所	(円) 11,253,000	0	1,276,000	(円) 12,056,000	一般	5. 8.15 6. 1.23	6. 2.15	(円) 1,371,000	静岡県橋梁点検業務 0	P25-158 合併35-D7254-01 橋梁点検（道路
160	令和４年度（一）鷹岡富士停車場線橋梁耐震対策事業に伴う設計業務委託（潤井川橋） 34-D7327-01	昭和設計（株）	(円) 17,743,000	17,270,000	2,178,000	(円) 19,448,000	一般	4. 8.30 6. 3.13	6. 4. 3	(円) 19,448,000	橋梁耐震対策詳細設計（潤井川橋 1　式	令和4年度繰越
161	令和４年度（国）４６９号橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（柳橋） 34-D7331-01	富士設計（株）	(円) 19,668,000	19,360,000	370,000	(円) 19,730,000	一般	4. 9.13 5. 9.29	5.10.24	(円) (5,800,000) 13,930,000	橋梁耐震補強詳細設計 1　式	令和4年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額25ー

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
162	令和５年度（主）富士富士宮由比線道路改築（無電柱化）に伴う設計業務委託（電線共同溝詳細設計） 35-I3911-01	富士設計（株）	(円) 17,875,000	17,050,000		(円) 17,050,000	一般	5. 9.12 6. 6.28	5. 9.22	(円) 5,110,000	電線共同溝（Ｃ・Ｃ・Ｂｏｘ）設 1100　m	令和5年度繰越
163	令和５年度（主）富士富士宮由比線道路改築（無電柱化）に伴う測量業務委託 35-I3911-01	富士設計（株）	(円) 4,983,000	4,785,000	187,000	(円) 4,972,000	指名	6. 1.18 6. 3.21	6. 4.16	(円) 4,972,000	路線測量 1　式	
164	令和５年度（一）富士富士宮線道路改築（無電柱化）に伴う設計業務委託（電線共同溝詳細設計） 35-I3912-01	静岡コンサルタント（株）	(円) 13,024,000	12,540,000		(円) 12,540,000	一般	5. 9.12 6. 6.28		(円)	電線共同溝（Ｃ・Ｃ・Ｂｏｘ）設 710　m	令和5年度繰越
165	令和５年度（一）富士富士宮線道路改築（無電柱化）に伴う測量業務委託 35-I3912-01	静岡コンサルタント（株）	(円) 3,542,000	3,410,000		(円) 3,410,000	指名	6. 1.18 6. 5.31		(円)	作業計画（路線測量） 1　業務	P26-166 令和5年度繰越 合併35-I3958-01
166	令和５年度（一）富士富士宮線道路改築（無電柱化）に伴う測量業務委託 35-I3958-01	静岡コンサルタント（株）	(円) 3,542,000	0		(円) 3,410,000	指名	6. 1.18 6. 5.31		(円)	作業計画（路線測量） 1　業務	P26-165 令和5年度繰越 合併35-I3912-01 道路改良（無電
167	令和５年度（一）富士停車場線道路改築（無電柱化）に伴う設計業務委託（電線共同溝詳細設計・南工区） 35-I3909-01	静岡コンサルタント（株）	(円) 16,269,000	0		(円) 15,620,000	指名	6. 2. 1 6.11. 5	6. 2.14	(円) 4,000,000	電線共同溝（Ｃ・Ｃ・Ｂｏｘ）設 784　m	P26-168 令和5年度繰越 合併35-I3956-01 道路改良（無電
168	令和５年度（一）富士停車場線道路改築（無電柱化）に伴う設計業務委託（電線共同溝詳細設計・南工区） 35-I3956-01	静岡コンサルタント（株）	(円) 16,269,000	15,620,000		(円) 15,620,000	指名	6. 2. 1 6.11. 5	6. 2.14	(円) 680,000	電線共同溝（Ｃ・Ｃ・Ｂｏｘ）設 784　m	P26-167 令和5年度繰越 合併35-I3909-01
169	令和５年度（一）富士停車場線道路改築（無電柱化）に伴う設計業務委託（電線共同溝詳細設計・北工区） 35-I3957-01	静岡コンサルタント（株）	(円) 19,283,000	18,480,000		(円) 18,480,000	指名	6. 2. 1 6.11.14	6. 2.14	(円) 540,000	電線共同溝（Ｃ・Ｃ・Ｂｏｘ）設 1108　m	P27-170 令和5年度繰越 合併35-I3910-01

債務･繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額26－

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
170	令和５年度（一）富士停車場線道路改築（無電柱化）に伴う設計業務委託（電線共同溝詳細設計・北工区） 35-I3910-01	静岡コンサルタント（株）	(円) 19,283,000	0		(円) 18,480,000	指名	6. 2. 1 6.11.14	6. 2.14	(円) 5,000,000	電線共同溝（Ｃ・Ｃ・Ｂｏｘ）設 1108　m	P26-169 令和5年度繰越 合併35-I3957-01 道路改良（無電
171	令和５年度（一）富士停車場線道路改築（無電柱化）に伴う測量業務委託 35-I3957-01	静岡コンサルタント（株）	(円) 7,062,000	6,765,000		(円) 6,765,000	指名	6. 2. 1 6. 5.30	6. 2.14	(円)	路線測量 1　式	P27-172.173 令和5年度繰越 合併35-I3909-01
172	令和５年度（一）富士停車場線道路改築（無電柱化）に伴う測量業務委託 35-I3910-01	静岡コンサルタント（株）	(円) 7,062,000	0		(円) 6,765,000	指名	6. 2. 1 6. 5.30	6. 2.14	(円)	路線測量 1　式	P27-171.173 令和5年度繰越 合併35-I3957-01 道路改良（無電
173	令和５年度（一）富士停車場線道路改築（無電柱化）に伴う測量業務委託 35-I3909-01	静岡コンサルタント（株）	(円) 7,062,000	0		(円) 6,765,000	指名	6. 2. 1 6. 5.30	6. 2.14	(円) 2,020,000	路線測量 1　式	P27-171.172 令和5年度繰越 合併35-I3957-01 道路改良（無電
174	令和５年度（一）富士停車場線道路改築（無電柱化）に伴う地質調査業務委託 35-I3957-01	静岡コンサルタント（株）	(円) 5,489,000	5,280,000		(円) 5,280,000	指名	6. 2. 1 6. 5.31	6. 2.14	(円) 1,580,000	機械ボーリング（土質ボーリング 24　m	P27-175 令和5年度繰越 合併35-I3910-01
175	令和５年度（一）富士停車場線道路改築（無電柱化）に伴う地質調査業務委託 35-I3910-01	静岡コンサルタント（株）	(円) 5,489,000	0		(円) 5,280,000	指名	6. 2. 1 6. 5.31	6. 2.14	(円)	機械ボーリング（土質ボーリング 24　m	P27-174 令和5年度繰越 合併35-I3957-01 道路改良（無電
176	令和５年度（一）富士停車場線道路改築（無電柱化）に伴う設計業務委託 35-I3957-01	静岡コンサルタント（株）	(円) 11,638,000	11,220,000		(円) 11,220,000	指名	6. 2. 1 6. 8. 4	6. 2.14	(円) 3,360,000	推進工法詳細設計 47　m	令和5年度繰越
	【目細計】　道路関係国庫補助事業費		382,932,000	361,680,000	12,800,000	514,037,000				219,358,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額27ー

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
177	令和４年度（一）富士停車場伝法線道路改築に伴う事業認定相談用資料作成業務委託 34-D1565-01	（株）エイト日本技術開発 静岡事務所	(円) 8,734,000	0	550,000	(円) 7,502,000	指名	5. 3.23 6. 1.12	6. 2. 7	(円) 888,000	事業認定相談用資料作成 1　式	P19-110 令和3年度繰越 合併33-D5171-02 「新しい生活様
178	令和４年度（一）大坂富士宮線道路改築に伴う用地調査業務委託（その２） 34-D1561-01	富士設計（株）	(円) 4,609,000	4,400,000	297,000	(円) 4,697,000	指名	4. 6. 9 5. 5.15	5. 6. 7	(円) (1,320,000) 3,377,000	用地調査等業務 1　式	令和4年度繰越
179	令和５年度（一）大坂富士宮線道路改築に伴う用地調査業務委託（再算定） 34-D1561-01	富士設計（株）	(円) 2,431,000	2,310,000		(円) 2,310,000	指名	5. 8.17 5.12.11	6. 1. 5	(円) 2,310,000	用地調査等業務 1　式	
180	令和５年度（一）大坂富士宮線道路改築に伴う電算帳票業務委託 34-D1561-01	富士設計（株）	(円) 627,000	594,000		(円) 594,000	随契	5. 8.17 5.11.15	5.12. 8	(円) 594,000	電算帳票作成業務委託料 1　件	随契一号（少額）
181	令和４年度（一）富士富士宮線道路改築に伴う用地測量・用地調査業務委託 34-D1563-01	東海技術開発（株）	(円) 7,106,000	6,930,000	380,000	(円) 7,310,000	一般	4.11. 1 5. 6.30	5. 8. 8	(円) 6,930,000	用地測量 12400　m２	P28-182 令和4年度繰越 合併34-D1561-01
182	令和４年度（一）富士富士宮線道路改築に伴う用地測量・用地調査業務委託 34-D1561-01	東海技術開発（株）	(円) 7,106,000	0	380,000	(円) 7,310,000	一般	4.11. 1 5. 6.30	5. 8. 8	(円) 380,000	用地測量 12400　m２	P28-181 令和4年度繰越 合併34-D1563-01 県単道路改築
183	令和４年度（一）鷹岡柚木線道路改築に伴う測量・設計業務委託 35-D1565-01	静岡コンサルタント（株）	(円) 18,909,000	0	1,012,000	(円) 19,162,000	一般	4. 6.14 6. 3.22	6. 4.17	(円) 143,000	設計業務 1　式	P28-184 令和4年度繰越 合併34-D1565-01 県単道路改築
184	令和４年度（一）鷹岡柚木線道路改築に伴う測量・設計業務委託 34-D1565-01	静岡コンサルタント（株）	(円) 18,909,000	18,150,000	1,012,000	(円) 19,162,000	一般	4. 6.14 6. 3.22	6. 4.17	(円) 19,019,000	設計業務 1　式	P28-183 令和4年度繰越 合併35-D1565-01

債務･繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額28－

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
185	令和４年度（一）鷹岡柚木線道路改築に伴う測量・設計業務委託（地元説明資料作成） 34-D1565-01	静岡コンサルタント（株）	(円) 2,750,000	2,640,000	781,000	(円) 3,421,000	指名	4.12. 1 6. 2.21	6. 3.14	(円) 2,640,000	地元説明資料作成 1　式	P34-229 令和4年度繰越 合併35-D9421-02
186	令和４年度（一）鷹岡柚木線道路改築に伴う用地調査業務委託（その１） 34-D1565-01	静岡コンサルタント（株）	(円) 5,467,000	5,170,000	946,000	(円) 6,116,000	一般	4.12.13 6. 1.31	6. 2.21	(円) 5,170,000	建物等の調査 1　式	P29-187, P34-230 令和4年度繰越 合併35-D1565-01
187	令和４年度（一）鷹岡柚木線道路改築に伴う用地調査業務委託（その１） 35-D1565-01	静岡コンサルタント（株）	(円) 5,467,000	0	946,000	(円) 6,116,000	一般	4.12.13 6. 1.31	6. 2.21	(円) 517,000	建物等の調査 1　式	P29-186, P34-230 令和4年度繰越 合併34-D1565-01 県単道路改築
188	令和５年度（一）鷹岡柚木線道路改築に伴う地質調査業務委託 35-D1565-01	静岡コンサルタント（株）	(円) 5,302,000	0	-66,000	(円) 4,994,000	指名	5. 7. 6 5.11.24	5.12.18	(円) 733,000	地質調査業務 1　式	P29-189 合併34-D1565-01 県単道路改築
189	令和５年度（一）鷹岡柚木線道路改築に伴う地質調査業務委託 34-D1565-01	静岡コンサルタント（株）	(円) 5,302,000	5,060,000	-66,000	(円) 4,994,000	指名	5. 7. 6 5.11.24	5.12.18	(円) 4,261,000	地質調査業務 1　式	P29-188 合併35-D1565-01
190	令和４年度（主）三島富士線道路改築事業に伴う測量・設計業務委託（須津橋交差点改良検討） 34-D1565-01	静岡コンサルタント（株）	(円) 7,920,000	7,590,000	418,000	(円) 8,008,000	指名	4.12. 8 5. 6.30	5. 7.21	(円) 5,000,000	測量業務 1　式	P30-200 令和4年度繰越 合併34-D4800-01
191	令和４年度（主）清水富士宮線道路改築に伴う関係機関協議資料作成業務委託 34-D1567-01	（株）富士測量事務所	(円) 913,000	858,000		(円) 858,000	随契	4. 6. 9 5. 6.30	5. 7.20	(円) 858,000	関係機関協議資料作成 1　式	随契一号（少額） 令和4年度繰越
192	令和５年度（一）白糸富士宮線道路改築に伴う測量・設計業務委託（道路詳細設計） 34-D1561-01	東海技術開発（株）	(円) 8,162,000	0	242,000	(円) 8,162,000	指名	5.10. 5 6. 3. 8	6. 4. 4	(円) 4,463,757	測量業務 1　式	P19-111, P30-193 合併34-D1567-01 県単道路改築

債務･繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額29ー

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
193	令和５年度（一）白糸富士宮線道路改築に伴う測量・設計業務委託（道路詳細設計） 34-D1567-01	東海技術開発（株）	(円) 8,162,000	7,920,000	242,000	(円) 8,162,000	指名	5.10. 5 6. 3. 8	6. 4. 4	(円) 982,000	測量業務 1　式	P19-111,P29-192 合併34-D1561-01
194	令和４年度（主）富士宮芝川線道路改築に伴う設計業務委託（関係機関協議資料作成） 34-D1568-01	富士設計（株）	(円) 1,529,000	1,430,000		(円) 1,430,000	指名	4. 7.21 5. 7.31	5. 8.21	(円) 1,430,000	関係機関協議資料作成 1　式	令和4年度繰越
195	令和５年度（一）上稲子長貫線道路改築に伴う測量・設計業務委託 35-D1562-01	富士設計（株）	(円) 13,838,000	0	1,452,000	(円) 14,212,000	一般	5. 6.27 6. 7.31		(円)	道路設計 1　式	P30-196 令和5年度繰越 合併35-D1563-01 県単道路改築
196	令和５年度（一）上稲子長貫線道路改築に伴う測量・設計業務委託 35-D1563-01	富士設計（株）	(円) 13,838,000	12,760,000	1,452,000	(円) 14,212,000	一般	5. 6.27 6. 7.31	5. 7.11	(円) 3,820,000	道路設計 1　式	P30-195 令和5年度繰越 合併35-D1562-01
197	令和５年度（一）鷹岡柚木線道路改築に伴う設計業務委託（橋梁予備検討） 35-D1565-01	静岡コンサルタント（株）	(円) 8,998,000	8,580,000	2,255,000	(円) 10,835,000	指名	5. 7. 6 6. 6.28		(円)	設計業務 1　式	P36-243 令和5年度繰越 合併35-D9421-02
198	令和５年度（主）富士白糸滝公園線道路改築に伴う用地測量・用地調査業務委託 35-D1566-01	（株）協和工務店	(円) 17,622,000	17,050,000	-187,000	(円) 16,863,000	一般	5. 7.11 6. 5.31	5. 7.20	(円) 5,100,000	用地測量 1　式	令和5年度繰越
199	令和５年度（主）清水富士宮線道路改築に伴う用地測量業務委託 35-D1570-01	服部エンジニア（株）	(円) 2,552,000	2,420,000		(円) 2,420,000	指名	5.12.21 6. 2.22	6. 3.19	(円) 2,420,000	用地測量 1　式	
200	令和４年度（主）三島富士線道路改築事業に伴う測量・設計業務委託（須津橋交差点改良検討） 34-D4800-01	静岡コンサルタント（株）	(円) 7,920,000	0	418,000	(円) 8,008,000	指名	4.12. 8 5. 6.30	5. 7.21	(円) 3,008,000	測量業務 1　式	P29-190 令和4年度繰越 合併34-D1565-01 県単道路改築

債務･繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額30ー

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
201	令和５年度（一）富士由比線橋梁改築事業に伴う設計業務委託（河川協議資料作成業務） 35-D4800-01	静岡コンサルタント（株）	(円) 6,435,000	0	473,000	(円) 6,633,000	指名	5.10.26 6. 3.15	6. 4. 3	(円) 473,000	国土交通省条件護岸引渡及び検査 1　業務	P18-103 合併34-D4649-01 社会資本整備総
202	令和５年度（一）富士由比線ほか橋梁改築事業に伴う測量業務委託（開通後交通量調査） 35-D4800-01	（株）富士測量事務所	(円) 6,545,000	6,380,000		(円) 6,380,000	一般	5.12. 5 6. 7. 1	6. 3.19	(円) 1,910,000	交通量調査（開通１か月後） 1　式	令和5年度繰越
203	令和４年度（主）富士宮芝川線災害防除に伴う用地測量・用地調査業務委託 33-I1231-01	伸東測量設計（株）	(円) 1,936,000	1,760,000		(円) 1,760,000	指名	4.11. 2 5. 8.18	5. 9.13	(円) 1,380,000	路線測量 1　式	P31-204 令和3年度繰越 合併34-I1232-01
204	令和４年度（主）富士宮芝川線災害防除に伴う用地測量・用地調査業務委託 34-I1232-01	伸東測量設計（株）	(円) 1,936,000	0		(円) 1,760,000	指名	4.11. 2 5. 8.18	5. 9.13	(円) 380,000	路線測量 1　式	P31-203 令和3年度繰越 合併33-I1231-01 県単災害防除
205	令和５年度（国）４６９号ほか道路施設点検業務委託 35-I1230-01	（株）フジヤマ	(円) 5,775,000	5,445,000	209,000	(円) 5,654,000	指名	5. 8. 3 6. 2.26	6. 3.21	(円) 5,580,000	道路施設点検業務 1　式	P31-206 合併34-I1232-02
206	令和５年度（国）４６９号ほか道路施設点検業務委託 34-I1232-02	（株）フジヤマ	(円) 5,775,000	0	209,000	(円) 5,654,000	指名	5. 8. 3 6. 2.26	6. 3.21	(円) 74,000	道路施設点検業務 1　式	P31-205 合併35-I1230-01 県単災害防除
207	令和４年度（一）富士宮富士公園線橋梁補修に伴う予備設計業務委託（宮町２号橋） 34-D8310-01	富士設計（株）	(円) 2,695,000	0	737,000	(円) 3,322,000	指名	4.10. 6 5. 7.31	5. 8.21	(円) (770,000) 253,000	橋梁補修予備設計 1　橋	P31-208,P32-209.210 令和4年度繰越 合併34-D8306-01 道路施設震災対
208	令和４年度（一）富士宮富士公園線橋梁補修に伴う予備設計業務委託（宮町２号橋） 34-D8308-01	富士設計（株）	(円) 2,695,000	0	737,000	(円) 3,322,000	指名	4.10. 6 5. 7.31	5. 8.21	(円) (770,000) 77,000	橋梁補修予備設計 1　橋	P31-207,P32-209.210 令和4年度繰越 合併34-D8306-01 道路施設震災対

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額31－

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
209	令和４年度（一）富士宮富士公園線橋梁補修に伴う予備設計業務委託（宮町２号橋） 34-D8309-01	富士設計（株）	(円) 2,695,000	0	737,000	(円) 3,322,000	指名	4.10. 6 5. 7.31	5. 8.21	(円) (770,000) 407,000	橋梁補修予備設計 1　橋	P31-207.208,P32-210 令和4年度繰越 合併34-D8306-01 道路施設震災対
210	令和４年度（一）富士宮富士公園線橋梁補修に伴う予備設計業務委託（宮町２号橋） 34-D8306-01	富士設計（株）	(円) 2,695,000	2,585,000	737,000	(円) 3,322,000	指名	4.10. 6 5. 7.31	5. 8.21	(円) (770,000) 1,815,000	橋梁補修予備設計 1　橋	P31-207.208,P32-209 令和4年度繰越 合併34-D8308-01
211	令和４年度（主）富士富士宮由比線橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（野中橋修正設計） 34-D8306-01	富士設計（株）	(円) 2,343,000	2,200,000	165,000	(円) 2,365,000	指名	5. 2. 2 5. 6.30	5. 7.24	(円) (660,000) 1,540,000	仮設構造物修正設計 1　式	P32-212 令和4年度繰越 合併34-D8308-01
212	令和４年度（主）富士富士宮由比線橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（野中橋修正設計） 34-D8308-01	富士設計（株）	(円) 2,343,000	0	165,000	(円) 2,365,000	指名	5. 2. 2 5. 6.30	5. 7.24	(円) (660,000) 165,000	仮設構造物修正設計 1　式	P32-211 令和4年度繰越 合併34-D8306-01 道路施設震災対
213	令和５年度（主）富士川身延線橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（橋場桟道橋　修正設計） 34-D8309-01	静岡コンサルタント（株）	(円) 9,152,000	0	660,000	(円) 9,460,000	指名	5. 6.22 6. 3.11	6. 4. 8	(円) 680,000	修正設計 1　式	P32-214.215 合併34-D8306-01 道路施設震災対
214	令和５年度（主）富士川身延線橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（橋場桟道橋　修正設計） 34-D8306-01	静岡コンサルタント（株）	(円) 9,152,000	8,800,000	660,000	(円) 9,460,000	指名	5. 6.22 6. 3.11	6. 4. 8	(円) 8,278,659	修正設計 1　式	P32-213.215 合併34-D8309-01
215	令和５年度（主）富士川身延線橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（橋場桟道橋　修正設計） 35-D8316-01	静岡コンサルタント（株）	(円) 9,152,000	0	660,000	(円) 9,460,000	指名	5. 6.22 6. 3.11	6. 4. 8	(円) 501,341	修正設計 1　式	P32-213.214 合併34-D8306-01 道路施設震災対
216	令和４年度（国）４６９号橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（村山１号橋） 34-D8308-01	富士設計（株）	(円) 10,175,000	9,680,000	308,000	(円) 9,988,000	一般	4. 9.28 5. 7.31	5. 8.28	(円) (2,900,000) 7,088,000	橋梁耐震対策詳細設計（村山１号 1　式	 令和4年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額32－

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
217	令和４年度（国）４６９号橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（村山２号橋） 34-D8309-01	富士設計（株）	(円) 10,208,000	9,735,000	-682,000	(円) 9,053,000	一般	4. 9.28 5. 7.31	5. 8.28	(円) (2,920,000) 6,133,000	橋梁耐震対策詳細設計（村山２号 1　式	令和4年度繰越
218	令和４年度（国）４６９号橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（村山３号橋） 34-D8310-01	富士設計（株）	(円) 10,208,000	9,790,000	187,000	(円) 9,977,000	一般	4. 9.28 5. 8.31	5. 9.20	(円) (2,930,000) 7,047,000	橋梁耐震対策詳細設計（村山３号 1　式	令和4年度繰越
219	令和４年度（主）富士宮芝川線橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（胎橋） 34-D8311-01	（株）東日	(円) 8,360,000	7,920,000		(円) 7,920,000	指名	4. 9.15 5. 6.30	5. 7.21	(円) (2,370,000) 5,550,000	橋梁耐震対策詳細設計（胎橋） 1　式	令和4年度繰越
	【目細計】　県単独道路整備事業費		176,132,000	168,157,000	9,114,000	253,672,000				123,375,757		
220	令和４年度（国）１３９号ほか交通安全施設（照明施設修繕）業務委託（第１工区）（単価契約） 34-I3513-01	富士電設（株）	(円) 3,178,542			(円)	指名	4. 6.29 5. 7.31	5. 7.28	(円) (2,187,383) 255,594	道路照明灯維持修繕業務 1　式	単価契約 令和4年度債務
221	令和４年度（国）４６９号ほか交通安全施設（照明施設修繕）業務委託（第２工区）（単価契約） 34-I3513-01	三和電気工事（株）	(円) 3,178,542			(円)	指名	4. 6.29 5. 7.31	5. 8. 8	(円) (2,437,617) 454,053	道路照明灯維持修繕業務 1　式	単価契約 令和4年度債務
222	令和４年度（主）富士川身延線交通安全施設に伴う測量・設計業務委託（尾崎地下道廃止詳細設計） 34-I3541-01	（株）フジヤマ	(円) 6,985,000	6,600,000	400,000	(円) 7,000,000	指名	4. 7.21 5. 8.10	5. 9. 5	(円) 7,000,000	横断測量 0.03　ｋｍ	令和4年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額33－

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
223	令和５年度（国）１３９号ほか交通安全施設（照明施設修繕）業務委託（第１工区）（単価契約） 34-I3513-01	（株）原田電業社	（円） 3,487,526	0		（円） 2,783,000	指名	5. 6.21 6. 7.31	6. 4.15	（円） 1,040,353	道路照明灯維持修繕業務 1　式	単価契約 P34-224 令和5年度債務 合併35-I3513-01 県単交通安全施
224	令和５年度（国）１３９号ほか交通安全施設（照明施設修繕）業務委託（第１工区）（単価契約） 35-I3513-01	（株）原田電業社	（円） 3,487,526	2,783,000		（円） 2,783,000	指名	5. 6.21 6. 7.31	6. 4.15	（円） 911,869	道路照明灯維持修繕業務 1　式	単価契約 P34-223 令和5年度債務 合併34-I3513-01
225	令和５年度（国）４６９号ほか交通安全施設（照明施設修繕）業務委託（第２工区）（単価契約） 35-I3513-01	三和電気工事（株）	（円） 3,487,526	3,080,000		（円） 3,080,000	指名	5. 6.21 6. 7.31	6. 4.15	（円） 1,561,872	道路照明灯維持修繕業務 1　式	単価契約 P34-226 令和5年度債務 合併34-I3513-01
226	令和５年度（国）４６９号ほか交通安全施設（照明施設修繕）業務委託（第２工区）（単価契約） 34-I3513-01	三和電気工事（株）	（円） 3,487,526	0		（円） 3,080,000	指名	5. 6.21 6. 7.31	6. 4.15	（円）	道路照明灯維持修繕業務 1　式	単価契約 P34-225 令和5年度債務 合併35-I3513-01 県単交通安全施
227	令和５年度（国）４６９号ほか交通安全施設（道路情報板等保守点検）業務委託 35-I3514-01	ミナモト通信（株）　中部支社	（円） 7,051,000	6,930,000	1,570,000	（円） 8,500,000	一般	5. 4. 1 6. 3.29	6. 4.16	（円） 8,500,000	道路情報板等保守点検業務 1　式	
228	令和５年度（主）富士富士宮由比線交通安全施設修繕に伴う測量・設計業務委託 35-I3716-01	富士設計（株）	（円） 2,552,000	2,200,000	600,000	（円） 2,800,000	指名	5.12.21 6. 3.25	6. 4.16	（円） 2,800,000	排水施設詳細設計 85　m	
229	令和４年度（一）鷹岡柚木線道路改築に伴う測量・設計業務委託（地元説明資料作成） 35-D9421-02	静岡コンサルタント（株）	（円） 2,750,000	0	781,000	（円） 3,421,000	指名	4.12. 1 6. 2.21	6. 3.14	（円） 781,000	地元説明資料作成 1　式	P29-185 令和4年度繰越 合併34-D1565-01 県単道路改築
230	令和４年度（一）鷹岡柚木線道路改築に伴う用地調査業務委託（その１） 35-D9421-02	静岡コンサルタント（株）	（円） 5,467,000	0	946,000	（円） 6,116,000	一般	4.12.13 6. 1.31	6. 2.21	（円） 429,000	建物等の調査 1　式	P29-186 令和4年度繰越 合併34-D1565-01 県単道路改築

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額34－

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
231	令和４年度（主）富士富士宮由比線道路改築に伴う用地調査業務委託 34-D9420-01	富士設計（株）	(円) 1,815,000	1,705,000		(円) 1,705,000	指名	4.12.22 5. 5.31	5. 6.26	(円) 1,705,000	作業計画書の作成 1　業務	令和4年度繰越
232	令和５年度（主）富士富士宮由比線道路改築に伴う設計業務委託 35-D9420-01	富士設計（株）	(円) 858,000	0	197,000	(円) 1,000,000	随契	5. 8.10 6. 1.31	6. 2.22	(円) 110,000	修正設計 1　式	P35-233 随契一号（少額） 合併34-D9420-01 県単交通安全施
233	令和５年度（主）富士富士宮由比線道路改築に伴う設計業務委託 34-D9420-01	富士設計（株）	(円) 858,000	803,000	197,000	(円) 1,000,000	随契	5. 8.10 6. 1.31	6. 2.22	(円) 890,000	修正設計 1　式	P35-232 随契一号（少額） 合併35-D9420-01
234	令和５年度（主）富士富士宮由比線道路改築用地調査業務委託（再算定） 34-D9420-01	富士設計（株）	(円) 825,000	770,000		(円) 770,000	随契	5.11.16 5.12.25	6. 1.17	(円) 770,000	木造建物調査 1　棟	随契一号（少額）
235	令和５年度（主）富士富士宮由比線道路改築に伴う用地測量・用地調査業務委託 34-D9421-01	（株）富士測量事務所	(円) 3,982,000	3,795,000	-132,000	(円) 3,663,000	指名	5. 6. 1 5.11. 2	5.11.29	(円) 1,130,000	公図等転写連続図作成（用地測量 9300　ｍ２	P35-236 合併34-D9420-02
236	令和５年度（主）富士富士宮由比線道路改築に伴う用地測量・用地調査業務委託 34-D9420-02	（株）富士測量事務所	(円) 3,982,000	0	-132,000	(円) 3,663,000	指名	5. 6. 1 5.11. 2	5.11.29	(円) 2,533,000	公図等転写連続図作成（用地測量 9300　ｍ２	P35-235 合併34-D9421-01 県単交通安全施
237	令和５年度（主）富士富士宮由比線道路改築に伴う設計業務委託 34-D9421-01	（株）富士測量事務所	(円) 3,806,000	3,630,000	1,078,000	(円) 4,708,000	指名	5. 9.14 6. 3.15	6. 4. 9	(円) 4,708,000	道路構造物詳細設計 0.41　ｋｍ	
238	令和４年度（主）富士富士宮由比線県単交通安全施設整備に伴う測量・設計業務委託（電線共同溝予備設計） 34-I2003-01	富士設計（株）	(円) 13,970,000	13,200,000	253,000	(円) 13,453,000	一般	4. 9.16 5. 9.29	5.10.20	(円) (3,960,000) 9,493,000	現地測量 30000　ｍ２	令和4年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額35ー

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
239	令和４年度（一）富士停車場線県単交通安全施設整備に伴う測量・設計業務委託（電線共同溝予備設計） 34-I2004-01	静岡コンサルタント（株）	(円) 15,708,000	14,960,000	1,342,000	(円) 16,302,000	一般	4. 9.16 5.12.15	6. 1.12	(円) 8,550,000	現地測量 50300　ｍ２	P36-240.241 令和4年度繰越 合併34-D9420-04
240	令和４年度（一）富士停車場線県単交通安全施設整備に伴う測量・設計業務委託（電線共同溝予備設計） 34-I2003-01	静岡コンサルタント（株）	(円) 15,708,000	0	1,342,000	(円) 16,302,000	一般	4. 9.16 5.12.15	6. 1.12	(円) 7,554,000	現地測量 50300　ｍ２	P36-239.241 令和4年度繰越 合併34-I2004-01 県単交通安全施
241	令和４年度（一）富士停車場線県単交通安全施設整備に伴う測量・設計業務委託（電線共同溝予備設計） 34-D9420-04	静岡コンサルタント（株）	(円) 15,708,000	0	1,342,000	(円) 16,302,000	一般	4. 9.16 5.12.15	6. 1.12	(円) 198,000	現地測量 50300　ｍ２	P36-239.240 令和4年度繰越 合併34-I2004-01 県単交通安全施
242	令和４年度（一）富士富士宮線道路利用環境改善に伴う測量・設計業務委託（電線共同溝予備設計） 34-I2003-01	静岡コンサルタント（株）	(円) 11,935,000	0	319,000	(円) 11,759,000	一般	4. 9.16 5. 9.29	5.10.27	(円) 4,562,000	現地測量 16800　ｍ２	P20-118 令和4年度繰越 合併34-I7322-02 「新しい生活様
243	令和５年度（一）鷹岡柚木線道路改築に伴う設計業務委託（橋梁予備検討） 35-D9421-02	静岡コンサルタント（株）	(円) 8,998,000	0	2,255,000	(円) 10,835,000	指名	5. 7. 6 6. 6.28		(円)	設計業務 1　式	P30-197 令和5年度繰越 合併35-D1565-01 県単道路改築
244	令和５年度（主）一色久沢線道路改築に伴う用地調査業務委託 35-D9421-01	（有）青木測量設計事務所	(円) 2,618,000	2,310,000	-374,000	(円) 1,936,000	指名	5. 7.27 6. 3.21	6. 4.15	(円) 1,936,000	用地測量 1　式	
	【目細計】　県単独交通安全施設整備事業費		73,502,136	68,387,000	4,934,000	138,298,000				67,872,741		

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額36－

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
245	令和５年度（主）富士宮芝川線道路改築に伴う測量・設計業務委託 35-D9150-01	富士設計（株）	(円) 11,902,000	0	440,000	(円) 11,880,000	一般	5.10.24 6. 3.15	6. 4. 9	(円) 453,000	測量業務 1　式	P37-246 合併34-D9150-01 防災・安全交付
246	令和５年度（主）富士宮芝川線道路改築に伴う測量・設計業務委託 34-D9150-01	富士設計（株）	(円) 11,902,000	11,440,000	440,000	(円) 11,880,000	一般	5.10.24 6. 3.15	6. 4. 9	(円) 11,427,000	測量業務 1　式	P37-245 合併35-D9150-01
	【目細計】　社会資本整備総合交付金事業費（道路）		11,902,000	11,440,000	440,000	11,880,000				11,880,000		
247	令和５年度（主）富士富士宮由比線災害防除に伴う測量・設計業務委託（擁壁詳細設計） 35-I1731-01	（株）富士測量事務所	(円) 6,149,000	5,940,000		(円) 5,940,000	指名	6. 3.26 6. 8. 9		(円)	測量業務 1　式	令和5年度繰越
248	令和４年度（主）一色久沢線災害防除に伴う測量・設計・電算帳票作成業務委託 34-I1825-01	（株）富士測量事務所	(円) 5,412,000	5,170,000	759,000	(円) 5,929,000	指名	4. 9.22 5. 9.20	5.10.13	(円) (1,550,000) 4,379,000	路線測量 30　m	令和4年度繰越
249	令和４年度（主）富士富士宮由比線災害防除に伴う測量・設計業務委託（道路詳細設計） 34-I1826-01	富士設計（株）	(円) 7,392,000	7,040,000	60,000	(円) 7,100,000	指名	4. 9.15 5. 6.30	5. 7.24	(円) (2,110,000) 4,990,000	路線測量 0.08　ｋｍ	令和4年度繰越
250	令和５年度（主）一色久沢線災害防除に伴う用地測量・用地調査業務委託 35-I1818-01	（株）富士測量事務所	(円) 5,214,000	5,005,000		(円) 5,005,000	一般	5.10.18 6. 6.14	5.11. 7	(円) 1,500,000	現地測量 1　業務	令和5年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額37ー

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	【目細計】　無し		24,167,000	23,155,000	819,000	23,974,000				10,869,000		
	【目　計】　(02)道路橋りょう新設改良費		880,451,136	830,544,000	42,737,000	1,197,567,000				588,609,741		
	工事関係計	166件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額38－

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	（工事関係）											
251	令和４年度一級河川潤井川ほか水防警報施設（雨量等観測テレメータ）保守点検業務委託 34-B0064-01	日本無線（株）　静岡営業所	（円） 6,534,000	6,270,000		（円） 6,270,000	一般	5. 2.21 6. 2.29	6. 3.28	（円） 6,270,000	水防警報施設（雨量等観測テレメ 1　式	令和4年度債務
252	令和４年度一級河川潤井川河川監視システム保守点検業務委託 34-B0064-01	日本無線（株）　静岡営業所	（円） 1,496,000	1,265,000		（円） 1,265,000	一般	5. 2.21 6. 2.29	6. 3.28	（円） 1,265,000	潤井川監視システム保守点検（年 1　式	令和4年度債務
253	令和４年度一級河川沼川ほか河川監視ＷＥＢカメラシステム保守点検業務委託 34-B0064-01	（有）アーク	（円） 5,192,000	5,126,000	639,000	（円） 5,765,000	一般	5. 2.21 6. 3.15	6. 4.10	（円） 5,765,000	河川監視ＷＥＢカメラ点検 18　台	令和4年度債務
254	令和５年度一級河川潤井川ほか水防警報施設（雨量等観測テレメータ）保守点検業務委託 35-B0064-01	日本無線（株）　静岡営業所	（円） 5,038,000	4,950,000		（円） 4,950,000	一般	6. 2.27 7. 2.28		（円）	水防警報施設（雨量等観測テレメ 1　式	令和5年度債務
255	令和５年度一級河川潤井川河川監視システム保守点検業務委託 35-B0064-01	日本無線（株）　静岡営業所	（円） 1,595,000	1,540,000		（円） 1,540,000	一般	6. 2.27 7. 2.28		（円）	潤井川監視システム保守点検（年 1　式	令和5年度債務
256	令和５年度一級河川沼川ほか河川監視ＷＥＢカメラシステム保守点検業務委託 35-B0064-01	（有）アーク	（円） 5,225,000	5,104,000		（円） 5,104,000	一般	6. 2.27 7. 2.28		（円）	河川監視ＷＥＢカメラ点検 18　台	令和5年度債務
257	令和５年度一級河川富士早川ほか河川維持管理業務委託（水門樋門電気通信設備点検） 35-K4358-01	富士通ネットワークソリューションズ（株）　静岡事業所	（円） 2,574,000	0	609,400	（円） 2,948,000	一般	5. 4. 1 6. 3.29	6. 4.17	（円）	水門保守点検 1　式	P40-260,P50-332 合併35-K4359-01 河川維持管理（

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額39－

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
258	令和５年度一級河川富士早川河川維持管理業務委託（入道樋門制御設備保守点検） 35-K4359-01	（株）大和電機製作所	（円） 1,540,000	1,540,000	77,000	（円） 1,617,000	一般	5. 4. 1 6. 3.29	6. 4.15	（円） 1,617,000	保守点検業務 1　式	
259	令和５年度一級河川富士早川ほか河川維持管理業務委託（水門樋門機械設備点検） 35-K4359-01	東海エンジニアリング（株）	（円） 3,190,000	2,816,000	834,000	（円） 3,650,000	一般	5. 4. 1 6. 3.29	6. 4.15	（円） 3,650,000	水門樋門保守点検 1　式	P50-331 合併35-K3731-03
260	令和５年度一級河川富士早川ほか河川維持管理業務委託（水門樋門電気通信設備点検） 35-K4359-01	富士通ネットワークソリューションズ（株）　静岡事業所	（円） 2,574,000	2,338,600	609,400	（円） 2,948,000	一般	5. 4. 1 6. 3.29	6. 4.17	（円） 998,502	水門保守点検 1　式	P39-257,P50-332 合併35-K3731-03
261	令和５年度一級河川潤井川ほか河川維持修繕（堤防除草等）業務委託（第1工区） 35-K4313-01	（有）常華園	（円） 653,335	0		（円） 652,300	不随	5. 6.28 6. 3.29	6. 4.15	（円） 3,000,000	除草工 1　式	単価契約 随契八号（不調） P48-318 合併35-K3733-01 河川維持修繕
262	令和５年度一級河川芝川ほか河川維持修繕（堤防除草等）業務委託（第3工区） 35-K4313-01	（有）小泉土建	（円） 653,335	0		（円） 572,000	指名	5. 6.28 6. 3.29	6. 4.22	（円） 1,000,000	除草工 1　式	単価契約 P49-320.321 合併35-K3733-01 河川維持修繕
	【目細計】　河川維持管理費		32,384,000	30,949,600	2,159,400	33,109,000				23,565,502		
	【目　計】　(01)河川砂防管理費		32,384,000	30,949,600	2,159,400	33,109,000				23,565,502		
	工事関係計	12件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額40ー

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	（工事関係）											
263	令和５年度一級河川富士早川入道樋門県土強靭化対策に伴う維持管理方針検討業務委託 35-K4632-01	三井共同建設コンサルタント（株）　静岡営業所	（円） 5,918,000	4,708,000	1,331,000	（円） 6,039,000	指名	5.11.16 6. 6.28	5.11.28	（円） 1,400,000	現地踏査 1　式	令和5年度繰越
264	令和５年度一級河川田宿川河川災害調査に伴う測量・設計業務委託 35-B0250-01	（株）協和工務店	（円） 5,808,000	5,665,000		（円） 5,665,000	随契	5. 6. 9 5.11.27	5.12.25	（円） 5,665,000	測量業務 1　式	随契五号（緊急）
265	令和５年度一級河川春山川河川災害調査に伴う測量・設計業務委託 35-B0250-01	（株）土屋測量設計	（円） 5,808,000	5,610,000		（円） 5,610,000	随契	5. 6. 9 6. 1.10	6. 1.31	（円） 5,610,000	４級基準点測量（結合多角方式） 2　点	随契五号（緊急）
266	令和５年度一級河川血流川河川災害調査に伴う測量・設計業務委託（その１） 35-B0250-01	（有）青木測量設計事務所	（円） 5,962,000	5,940,000		（円） 5,940,000	随契	5. 8.24 6. 1.31	6. 2.28	（円） 5,940,000	測量業務 1　式	随契五号（緊急）
267	令和５年度一級河川血流川河川災害調査に伴う測量・設計業務委託（その２） 35-B0250-01	（株）協和工務店	（円） 8,173,000	8,030,000		（円） 8,030,000	随契	5. 8.24 6. 2.16	6. 3. 7	（円） 22,000	４級基準点測量（結合多角方式） 4　点	随契五号（緊急） P44-282.283 合併34-B0251-01
268	令和５年度一級河川血流川河川災害調査に伴う測量・設計業務委託（その３） 35-B0250-01	（株）協和工務店	（円） 5,104,000	4,983,000		（円） 4,983,000	随契	5. 8.24 6. 2.16	6. 3. 7	（円） 863,000	測量業務 1　式	随契五号（緊急） P44-284,P51-340,P55-359 合併35-B0251-01
269	令和５年度一級河川廻沢川河川災害調査に伴う測量・設計業務委託 35-B0250-02	富士設計（株）	（円） 6,622,000	6,545,000		（円） 6,545,000	随契	5. 8.18 6. 1.31	6. 2.22	（円） 6,545,000	路線測量 30　m	随契五号（緊急）

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
270	令和４年度一級河川稲子川ほか国土強靭化事業に伴う氾濫推定図作成業務委託 34-K1414-01	三井共同建設コンサルタント（株）　静岡営業所	(円) 14,718,000	11,704,000	2,896,000	(円) 14,600,000	一般	5. 3. 7 6. 3.15	6. 4.12	(円) 14,600,000	想定最大規模洪水時の浸水位の算 1　式	令和4年度繰越
271	令和５年度一級河川血流川緊急自然災害防止対策に伴う測量・設計業務委託 35-K4428-01	（有）青木測量設計事務所	(円) 7,920,000	7,590,000		(円) 7,590,000	指名	6. 3.26 6.10.20		(円)	公図等転写連続図作成（用地測量 6000　ｍ２	令和5年度繰越
272	令和５年度一級河川江尾江川国土強靭化対策（総合流域防災）に伴う設計業務委託（護岸詳細設計） 34-K2650-01	（株）オリエンタルコンサルタンツ　静岡事務所	(円) 9,592,000	7,634,000	1,694,000	(円) 9,328,000	指名	5. 6. 8 6. 3.18	6. 4.16	(円) 9,328,000	護岸詳細設計 1　式	
273	令和５年度一級河川江尾江川国土強靭化対策（総合流域防災）に伴う地質調査業務委託（その１） 34-K2650-01	（株）中野地質	(円) 7,865,000	7,590,000	1,210,000	(円) 8,800,000	指名	5. 6.29 5.11.17	5.12. 8	(円) 8,800,000	機械ボーリング（土質ボーリング 42　ｍ	
274	令和５年度一級河川江尾江川国土強靭化対策（総合流域防災）に伴う地質調査業務委託（その２） 34-K2650-01	（株）中野地質	(円) 7,865,000	7,590,000	88,000	(円) 7,678,000	指名	5. 6.29 5.11.17	5.12. 8	(円) 7,678,000	機械ボーリング（土質ボーリング 44　ｍ	
275	令和５年度一級河川江尾江川国土強靭化対策（総合流域防災）に伴う用地調査業務委託（補償費再算定） 34-K2650-01	（株）土屋測量設計	(円) 572,000	550,000		(円) 550,000	随契	5. 8.17 5.10. 2	5.10.24	(円) 550,000	再算定業務 1　式	随契一号（少額）
276	令和５年度一級河川江尾江川国土強靭化対策（総合流域防災）に伴う用地調査業務委託（補償費再算定その２） 34-K2650-01	（株）土屋測量設計	(円) 748,000	693,000		(円) 693,000	随契	5.12.21 6. 3.15	6. 4.12	(円) 693,000	再算定業務 1　式	随契一号（少額）
277	令和５年度一級河川田子江川国土強靭化対策（総合流域防災）に伴う関係機関協議資料作成業務委託 34-K2661-01	昭和設計（株）	(円) 1,914,000	1,815,000	145,000	(円) 1,960,000	指名	5.11.22 6. 3.15	6. 4.11	(円) 1,960,000	関係機関協議資料作成 1　式	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額42－

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
278	令和５年度一級河川田子江川国土強靭化対策（総合流域防災）に伴う物件調査業務委託 34-K2661-01	昭和設計（株）	(円) 2,420,000	2,310,000		(円) 2,310,000	指名	5.11.22 6. 2.29	6. 3.22	(円) 2,310,000	用地調査等業務 1　式	
279	令和５年度一級河川小潤井川国土強靭化対策（広域河川改修）に伴う地盤変動調査業務委託（事前調査） 34-K2651-01	（株）東日	(円) 18,799,000	18,150,000	517,000	(円) 18,667,000	一般	5. 9.15 6. 1.31	6. 2.27	(円) 18,667,000	木造建物調査 9　棟	
280	令和５年度一級河川和田川豪雨等災害対策に伴う用地測量・用地調査業務委託 35-K4823-01	（株）富士測量事務所	(円) 7,854,000	7,535,000	2,134,000	(円) 9,669,000	一般	5.10. 6 6. 5.31	5.10.27	(円) 2,260,000	公図等転写連続図作成（用地測量 12000　ｍ２	令和5年度繰越
	【目細計】　河川改良費		123,662,000	114,642,000	10,015,000	124,657,000				92,891,000		
281	令和５年度一級河川江尾江川国土強靭化対策（大規模特定河川）に伴う設計業務委託（護岸詳細設計） 35-K1927-01	国際航業（株）　静岡支店	(円) 17,567,000	13,981,000		(円) 13,981,000	指名	6. 2.29 6. 9.24		(円)	護岸詳細設計 1　式	令和5年度繰越
	【目細計】　河川関係国庫補助事業費		17,567,000	13,981,000	0	13,981,000				0		

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額43－

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
282	令和５年度一級河川血流川河川災害調査に伴う測量・設計業務委託（その２） 35-B0251-01	（株）協和工務店	(円) 8,173,000	0		(円) 8,030,000	随契	5. 8.24 6. 2.16	6. 3. 7	(円) 7,602,000	４級基準点測量（結合多角方式） 4　点	P41-267,P44-283 随契五号（緊急） 合併35-B0250-01 緊急河川災害対
283	令和５年度一級河川血流川河川災害調査に伴う測量・設計業務委託（その２） 34-B0251-01	（株）協和工務店	(円) 8,173,000	0		(円) 8,030,000	随契	5. 8.24 6. 2.16	6. 3. 7	(円) 406,000	４級基準点測量（結合多角方式） 4　点	P41-267,P44-282 随契五号（緊急） 合併35-B0250-01 緊急河川災害対
284	令和５年度一級河川血流川河川災害調査に伴う測量・設計業務委託（その３） 35-B0251-01	（株）協和工務店	(円) 5,104,000	0		(円) 4,983,000	随契	5. 8.24 6. 2.16	6. 3. 7	(円) 2,820,000	測量業務 1　式	P41-268,P51-340,P55-359 随契五号（緊急） 合併35-B0250-01 緊急河川災害対
	【目細計】　河川総合開発事業費		0	0	0	0				10,828,000		
285	令和４年度一級河川江尾江川河川改良に伴う設計業務委託（暫定拡幅計画策定） 33-K3222-01	セントラルコンサルタント（株）　静岡営業所	(円) 10,813,000	8,613,000	1,529,000	(円) 10,142,000	一般	4. 9.28 5. 9.29	5.10.24	(円) 9,722,000	設計延長 1.5　ｋｍ	P44-286 令和3年度繰越 合併34-K3021-01
286	令和４年度一級河川江尾江川河川改良に伴う設計業務委託（暫定拡幅計画策定） 34-K3021-01	セントラルコンサルタント（株）　静岡営業所	(円) 10,813,000	0	1,529,000	(円) 10,142,000	一般	4. 9.28 5. 9.29	5.10.24	(円) 420,000	設計延長 1.5　ｋｍ	P44-285 令和3年度繰越 合併33-K3222-01 河川改良
287	令和５年度一級河川江尾江川河川改良に伴う事業再評価検討業務委託 34-K3021-01	三井共同建設コンサルタント（株）　静岡営業所	(円) 5,621,000	4,466,000	814,000	(円) 5,280,000	指名	5. 5. 2 5. 9.14	5.10. 6	(円) 5,280,000	江尾江川事業再評価検討業務 1　業務	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額44－

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
288	令和５年度一級河川江尾江川河川改良に伴う設計業務委託（橋梁予備設計） 34-K3221-01	（株）オリエンタルコンサルタンツ　静岡事務所	(円) 9,966,000	7,942,000	1,771,000	(円) 9,713,000	指名	5. 8.31 6. 6.28	5. 9.12	(円) 2,380,000	橋梁予備設計 1　式	令和4年度繰越
289	令和５年度一級河川江尾江川河川改良に伴う設計業務委託（迂回路予備設計） 34-K3221-01	（株）オリエンタルコンサルタンツ　静岡事務所	(円) 3,828,000	3,828,000		(円) 3,828,000	指名	5.10.26 6. 6.28		(円)	道路概略設計（B） 0.4　km	令和4年度繰越
290	令和４年度一級河川和田川河川改良に伴う用地測量業務委託 34-K3222-01	（株）富士測量事務所	(円) 1,892,000	1,815,000	33,000	(円) 1,848,000	指名	5. 2. 2 5. 5. 8	5. 5.30	(円) 1,848,000	用地測量業務 1　式	令和4年度債務
291	令和５年度一級河川潤井川河川調査に伴う星山放水路水門操作規則検討業務委託 34-K3021-02	（株）ニュージェック　静岡事務所	(円) 8,998,000	0		(円) 7,161,000	指名	5. 7.20 6. 3.15	6. 4.10	(円) 1,772,000	星山放水路水門操作規則検討業務 1　式	P50-333. 334. 335, P51-336 合併35-K1505-01 河川調査
292	令和５年度一級河川小潤井川ほか河川調査に伴う整備効果検証業務委託 35-K3020-02	セントラルコンサルタント（株）　静岡営業所	(円) 17,226,000	0		(円) 13,706,000	一般	5. 9.15 6. 6.28	5. 9.29	(円) 184,000	「100mm／h安心プラン」整備効果 1　式	P51-337. 338. 339 令和5年度繰越 合併35-K1506-01 河川調査
293	令和５年度一級河川小潤井川河川改良に伴う電算帳票業務委託 35-K3020-01	（株）東日	(円) 1,628,000	1,540,000	451,000	(円) 1,991,000	指名	5. 6. 1 5.11.20	5.12.14	(円) 1,991,000	電算帳票作成業務委託料 1　件	
294	令和５年度一級河川江尾江川河川改良に伴う地質調査業務委託 35-K3021-01	（株）中野地質	(円) 4,147,000	3,960,000	1,166,000	(円) 5,126,000	指名	5.12.21 6. 5.28		(円)	機械ボーリング（土質ボーリング 10　本	令和5年度繰越
295	令和５年度一級河川江尾江川河川改良に伴う測量業務委託 35-K3021-01	（株）土屋測量設計	(円) 2,618,000	2,486,000	55,000	(円) 2,541,000	指名	5.12.21 6. 5.20		(円)	４級基準点測量（結合多角方式） 3　点	P46-296 令和5年度繰越 合併34-K3221-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額45－

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
296	令和５年度一級河川江尾江川河川改良に伴う測量業務委託 34-K3221-01	（株）土屋測量設計	(円) 2,618,000	0	55,000	(円) 2,541,000	指名	5.12.21 6. 5.20		(円)	４級基準点測量（結合多角方式） 3　点	P45-295 令和5年度繰越 合併35-K3021-01 河川改良
297	令和５年度一級河川大堰川河川改良に伴う用地測量・用地調査業務委託 35-K3022-01	東海技術開発（株）	(円) 1,881,000	1,705,000		(円) 1,705,000	指名	5. 6.22 5.11.30	5.12.25	(円) 1,705,000	用地測量 1200　ｍ２	
298	令和５年度一級河川江尾江川河川改良に伴う地質調査業務委託（その２） 35-K3221-01	（株）中野地質	(円) 4,147,000	3,960,000	726,000	(円) 4,686,000	指名	6. 2.29 6. 5.28		(円)	機械ボーリング（土質ボーリング 7　本	令和5年度債務
299	令和５年度一級河川中河原川河川改良に伴う測量・設計業務委託 35-K3221-01	（株）富士測量事務所	(円) 10,835,000	10,780,000		(円) 10,780,000	随契	5.12. 5 6. 7.31		(円)	測量業務 1　式	随契五号（緊急） 令和5年度債務
300	令和４年度一級河川潤井川ほか河川・砂防・海岸維持修繕（小規模施設等）業務委託（第１工区） 34-K3737-01	（株）山伍	(円) 5,507,454	5,390,000		(円) 5,390,000	指名	5. 2.28 6. 3.29	6. 4.15	(円) 10,500,000	河川・砂防・海岸維持修繕 1　式	単価契約 P46-301, P52-341, P55-364, P57-374 令和4年度債務 合併34-K3735-01
301	令和４年度一級河川潤井川ほか河川・砂防・海岸維持修繕（小規模施設等）業務委託（第１工区） 34-K3735-01	（株）山伍	(円) 5,507,454	0		(円) 5,390,000	指名	5. 2.28 6. 3.29	6. 4.15	(円) 520,514	河川・砂防・海岸維持修繕 1　式	単価契約 P46-300, P52-341, P55-364, P57-374 令和4年度債務 合併34-K3737-01 河川維持修繕
302	令和４年度一級河川沼川ほか河川・砂防・海岸維持修繕（小規模施設等）業務委託（第２工区） 34-K3736-01	山口土建（株）	(円) 5,507,454	0		(円) 5,500,000	指名	5. 2.28 6. 3.29	6. 4.15	(円) 6,500,000	河川・砂防・海岸維持修繕 1　式	単価契約 P46-303, P47-304. 305. 306, P57-375 令和4年度債務 合併34-K3737-01 河川維持修繕
303	令和４年度一級河川沼川ほか河川・砂防・海岸維持修繕（小規模施設等）業務委託（第２工区） 35-K3731-01	山口土建（株）	(円) 5,507,454	0		(円) 5,500,000	指名	5. 2.28 6. 3.29	6. 4.15	(円) 8,000,000	河川・砂防・海岸維持修繕 1　式	単価契約 P46-302, P47-304. 305. 306, P57-375 令和4年度債務 合併34-K3737-01 河川維持修繕

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
304	令和４年度一級河川沼川ほか河川・砂防・海岸維持修繕（小規模施設等）業務委託（第２工区） 34-K3735-01	山口土建（株）	（円） 5,507,454	0		（円） 5,500,000	指名	5. 2.28 6. 3.29	6. 4.15	（円） 1,328,486	河川・砂防・海岸維持修繕 1　式	単価契約 P46-302.303,P47-305.306,P57-375 令和4年度債務 合併34-K3737-01 河川維持修繕
305	令和４年度一級河川沼川ほか河川・砂防・海岸維持修繕（小規模施設等）業務委託（第２工区） 34-K3737-01	山口土建（株）	（円） 5,507,454	5,500,000		（円） 5,500,000	指名	5. 2.28 6. 3.29	6. 4.15	（円）	河川・砂防・海岸維持修繕 1　式	単価契約 P46-302.303,P47-304.306,P57-375 令和4年度債務 合併34-K3735-01
306	令和４年度一級河川沼川ほか河川・砂防・海岸維持修繕（小規模施設等）業務委託（第２工区） 35-K3732-01	山口土建（株）	（円） 5,507,454	0		（円） 5,500,000	指名	5. 2.28 6. 3.29	6. 4.15	（円） 1,486,548	河川・砂防・海岸維持修繕 1　式	単価契約 P46-302.303,P47-304.305,P57-375 令和4年度債務 合併34-K3737-01 河川維持修繕
307	令和４年度一級河川有無瀬川ほか河川・砂防維持修繕（小規模施設等）業務委託（第３工区） 34-K3736-03	（株）山伍	（円） 2,854,817	0		（円） 2,530,000	指名	5. 2.28 6. 3.29	6. 4.15	（円） 4,000,000	河川・砂防維持修繕 1　式	単価契約 P47-308.309.310.311,P48-312,P57-376 令和4年度債務 合併34-K3737-01 河川維持修繕
308	令和４年度一級河川有無瀬川ほか河川・砂防維持修繕（小規模施設等）業務委託（第３工区） 34-K3737-01	（株）山伍	（円） 2,854,817	2,530,000		（円） 2,530,000	指名	5. 2.28 6. 3.29	6. 4.15	（円）	河川・砂防維持修繕 1　式	単価契約 P47-307.309.310.311,P48-312,P57-376 令和4年度債務 合併34-K3736-03
309	令和４年度一級河川有無瀬川ほか河川・砂防維持修繕（小規模施設等）業務委託（第３工区） 35-K3739-01	（株）山伍	（円） 2,854,817	0		（円） 2,530,000	指名	5. 2.28 6. 3.29	6. 4.15	（円） 4,000,000	河川・砂防維持修繕 1　式	単価契約 P47-307.308.310.311,P48-312,P57-376 令和4年度債務 合併34-K3737-01 河川維持修繕
310	令和４年度一級河川有無瀬川ほか河川・砂防維持修繕（小規模施設等）業務委託（第３工区） 35-K3731-03	（株）山伍	（円） 2,854,817	0		（円） 2,530,000	指名	5. 2.28 6. 3.29	6. 4.15	（円） 642,582	河川・砂防維持修繕 1　式	単価契約 P47-307.308.309.311,P48-312,P57-376 令和4年度債務 合併34-K3737-01 河川維持修繕
311	令和４年度一級河川有無瀬川ほか河川・砂防維持修繕（小規模施設等）業務委託（第３工区） 35-K3731-02	（株）山伍	（円） 2,854,817	0		（円） 2,530,000	指名	5. 2.28 6. 3.29	6. 4.15	（円） 1,710,000	河川・砂防維持修繕 1　式	単価契約 P47-307.308.309.310,P48-312,P57-376 令和4年度債務 合併34-K3737-01 河川維持修繕

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額47ー

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
312	令和４年度一級河川有無瀬川ほか河川・砂防維持修繕（小規模施設等）業務委託（第３工区） 35-K3732-01	（株）山伍	(円) 2,854,817	0		(円) 2,530,000	指名	5. 2.28 6. 3.29	6. 4.15	(円) 13,452	河川・砂防維持修繕 1　式	単価契約 P47-307.308.309.310,311,P57-376 令和4年度債務 合併34-K3737-01 河川維持修繕
313	令和４年度一級河川潤井川ほか河川・砂防維持修繕（小規模施設等）業務委託（第４工区） 34-K3737-01	（有）坪井組	(円) 2,857,240	2,750,000	単価契約	(円)	指名	5. 2.28 6. 3.29	6. 4.15	(円) 7,385,160	河川・砂防維持修繕 1　式	単価契約 P56-365 令和4年度債務 合併34-S5954-01
314	令和４年度一級河川弓沢川ほか河川・砂防維持修繕（小規模施設等）業務委託（第５工区） 34-K3737-01	（株）丸進建設	(円) 2,857,240	2,310,000		(円) 2,310,000	指名	5. 2.28 6. 3.29	6. 4.19	(円) 3,114,840	河川・砂防維持修繕 1　式	単価契約 P48-315,P56-366 令和4年度債務 合併34-S5954-01
315	令和４年度一級河川弓沢川ほか河川・砂防維持修繕（小規模施設等）業務委託（第５工区） 35-K3731-02	（株）丸進建設	(円) 2,857,240	0		(円) 2,310,000	指名	5. 2.28 6. 3.29	6. 4.19	(円) 923,503	河川・砂防維持修繕 1　式	単価契約 P48-314,P56-366 令和4年度債務 合併34-K3737-01 河川維持修繕
316	令和４年度一級河川芝川ほか河川・砂防維持修繕（小規模施設等）業務委託（第６工区） 34-K3737-01	（有）小泉土建	(円) 2,853,277	2,706,000		(円) 2,706,000	指名	5. 2.28 6. 3.29	6. 4.22	(円)	河川・砂防維持修繕 1　式	単価契約 P48-317,P56-367 令和4年度債務 合併34-S5954-01
317	令和４年度一級河川芝川ほか河川・砂防維持修繕（小規模施設等）業務委託（第６工区） 35-K3731-02	（有）小泉土建	(円) 2,853,277	0		(円) 2,706,000	指名	5. 2.28 6. 3.29	6. 4.22	(円) 2,285,243	河川・砂防維持修繕 1　式	単価契約 P48-316,P56-367 令和4年度債務 合併34-K3737-01 河川維持修繕
318	令和５年度一級河川潤井川ほか河川維持修繕（堤防除草等）業務委託（第1工区） 35-K3733-01	（有）常華園	(円) 653,335	652,300		(円) 652,300	不随	5. 6.28 6. 3.29	6. 4.15	(円) 10,000,000	除草工 1　式	単価契約 随契八号（不調） P40-261 合併35-K4313-01
319	令和５年度一級河川潤井川ほか河川維持修繕（堤防除草等）業務委託（第２工区） 35-K3733-01	（有）藁昇建設	(円) 653,335	572,000		(円) 572,000	指名	5. 6.28 6. 3.29	6. 4.15	(円) 4,824,758	除草工 1　式	単価契約

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額48－

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
320	令和５年度一級河川芝川ほか河川維持修繕（堤防除草等）業務委託（第3工区） 35-K3733-01	（有）小泉土建	（円） 653,335	572,000		（円） 572,000	指名	5. 6.28 6. 3.29	6. 4.22	（円） 175,242	除草工 1　式	単価契約 P40-262,P49-321 合併35-K3731-02
321	令和５年度一級河川芝川ほか河川維持修繕（堤防除草等）業務委託（第3工区） 35-K3731-02	（有）小泉土建	（円） 653,335	0		（円） 572,000	指名	5. 6.28 6. 3.29	6. 4.22	（円） 691,254	除草工 1　式	単価契約 P40-262,P49-320 合併35-K3733-01 河川維持修繕
322	令和５年度一級河川潤井川ほか河川・砂防・海岸維持修繕（小規模施設等）業務委託（第１工区） 35-K3737-01	（株）悠木建設	（円） 5,830,711	4,939,000		（円） 4,939,000	一般	6. 3. 6 7. 3.31		（円）	河川・砂防・海岸維持修繕 1　式	単価契約 P52-342,P56-368 令和5年度債務 合併35-K5328-01
323	令和５年度一級河川沼川ほか河川・砂防・海岸維持修繕（小規模施設等）業務委託（第２工区） 35-K3737-01	（株）三和工務店	（円） 5,830,711	5,280,000		（円） 5,280,000	一般	6. 3. 6 7. 3.31		（円）	河川・砂防・海岸維持修繕 1　式	単価契約 P52-343,P56-369 令和5年度債務 合併35-K5328-01
324	令和５年度一級河川有無瀬川ほか河川・砂防維持修繕（小規模施設等）業務委託（第３工区） 35-K3737-01	（株）三和工務店	（円） 3,017,188	2,530,000		（円） 2,530,000	一般	6. 3. 6 7. 3.31		（円）	河川・砂防維持修繕 1　式	単価契約 P56-370 令和5年度債務 合併35-S5954-01
325	令和５年度一級河川潤井川ほか河川・砂防維持修繕（小規模施設等）業務委託（第４工区） 35-K3737-01	（有）坪井組	（円） 3,024,755	2,574,000		（円） 2,574,000	一般	6. 3. 6 7. 3.31		（円）	河川・砂防維持修繕 1　式	単価契約 P56-371 令和5年度債務 合併35-S5954-01
326	令和５年度一級河川弓沢川ほか河川・砂防維持修繕（小規模施設等）業務委託（第５工区） 35-K3737-01	（株）丸進建設	（円） 3,024,755	2,585,000		（円） 2,585,000	一般	6. 3. 6 7. 3.31		（円）	河川・砂防維持修繕 1　式	単価契約 P56-372 令和5年度債務 合併35-S5954-01
327	令和５年度一級河川芝川ほか河川・砂防維持修繕（小規模施設等）業務委託（第６工区） 35-K3737-01	（有）小泉土建	（円） 3,011,615	2,530,000		（円） 2,530,000	一般	6. 3. 6 7. 3.31		（円）	河川・砂防維持修繕 1　式	単価契約 P56-372 令和5年度債務 合併35-S5954-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額49－

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
328	令和５年度一級河川潤井川ほか河川維持修繕（堤防除草等）業務委託（第１工区） 35-K3738-01	（株）悠木建設	（円） 632,698	583,000		（円） 583,000	一般	6. 3. 6 7. 3.31		（円）	除草工 1　式	単価契約 令和5年度債務
329	令和５年度一級河川潤井川ほか河川維持修繕（堤防除草等）業務委託（第２工区） 35-K3738-01	（有）藁昇建設	（円） 632,698	572,000		（円） 572,000	一般	6. 3. 6 7. 3.31		（円）	除草工 1　式	単価契約 令和5年度債務
330	令和５年度一級河川芝川ほか河川維持修繕（堤防除草等）業務委託（第３工区） 35-K3738-01	（有）小泉土建	（円） 632,698	572,000		（円） 572,000	一般	6. 3. 6 7. 3.31		（円）	除草工 1　式	単価契約 令和5年度債務
331	令和５年度一級河川富士早川ほか河川維持管理業務委託（水門樋門機械設備点検） 35-K3731-03	東海エンジニアリング（株）	（円） 3,190,000	0	834,000	（円） 3,650,000	一般	5. 4. 1 6. 3.29	6. 4.15	（円）	水門樋門保守点検 1　式	P40-259 合併35-K4359-01 河川維持管理（
332	令和５年度一級河川富士早川ほか河川維持管理業務委託（水門樋門電気通信設備点検） 35-K3731-03	富士通ネットワークソリューションズ（株）　静岡事業所	（円） 2,574,000	0	609,400	（円） 2,948,000	一般	5. 4. 1 6. 3.29	6. 4.17	（円） 1,949,498	水門保守点検 1　式	P39-257,P40-260 合併35-K4359-01 河川維持管理（
333	令和５年度一級河川潤井川河川調査に伴う星山放水路水門操作規則検討業務委託 34-K1508-01	（株）ニュージェック　静岡事務所	（円） 8,998,000	0		（円） 7,161,000	指名	5. 7.20 6. 3.15	6. 4.10	（円） 250,000	星山放水路水門操作規則検討業務 1　式	P45-291,P50-334.335,P51-336 合併35-K1505-01 河川調査
334	令和５年度一級河川潤井川河川調査に伴う星山放水路水門操作規則検討業務委託 34-K1534-01	（株）ニュージェック　静岡事務所	（円） 8,998,000	0		（円） 7,161,000	指名	5. 7.20 6. 3.15	6. 4.10	（円） 863,000	星山放水路水門操作規則検討業務 1　式	P45-291,P50-333.335,P51-336 合併35-K1505-01 河川調査
335	令和５年度一級河川潤井川河川調査に伴う星山放水路水門操作規則検討業務委託 35-K1506-01	（株）ニュージェック　静岡事務所	（円） 8,998,000	0		（円） 7,161,000	指名	5. 7.20 6. 3.15	6. 4.10	（円）	星山放水路水門操作規則検討業務 1　式	P45-291,P50-333.334,P51-336 合併35-K1505-01 河川調査

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額50ー

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
336	令和５年度一級河川潤井川河川調査に伴う星山放水路水門操作規則検討業務委託 35-K1505-01	（株）ニュージェック　静岡事務所	(円) 8,998,000	7,161,000		(円) 7,161,000	指名	5. 7.20 6. 3.15	6. 4.10	(円) 4,276,000	星山放水路水門操作規則検討業務 1　式	P45-291,P50-333.334.335 合併34-K1508-01
337	令和５年度一級河川小潤井川ほか河川調査に伴う整備効果検証業務委託 35-K1505-01	セントラルコンサルタント（株）　静岡営業所	(円) 17,226,000	0		(円) 13,706,000	一般	5. 9.15 6. 6.28		(円)	「100mm／h安心プラン」整備効果 1　式	P45-292,P51-338.339 令和5年度繰越 合併35-K1506-01 河川調査
338	令和５年度一級河川小潤井川ほか河川調査に伴う整備効果検証業務委託 35-K1506-01	セントラルコンサルタント（株）　静岡営業所	(円) 17,226,000	13,706,000		(円) 13,706,000	一般	5. 9.15 6. 6.28	5. 9.29	(円) 3,926,000	「100mm／h安心プラン」整備効果 1　式	P45-292,P51-337.339 令和5年度繰越 合併35-K1505-01
339	令和５年度一級河川小潤井川ほか河川調査に伴う整備効果検証業務委託 35-K1552-01	セントラルコンサルタント（株）　静岡営業所	(円) 17,226,000	0		(円) 13,706,000	一般	5. 9.15 6. 6.28		(円)	「100mm／h安心プラン」整備効果 1　式	P45-292,P51-337.338 令和5年度繰越 合併35-K1506-01 河川調査
340	令和５年度一級河川血流川河川災害調査に伴う測量・設計業務委託（その３） 35-B0252-01	（株）協和工務店	(円) 5,104,000	0		(円) 4,983,000	随契	5. 8.24 6. 2.16	6. 3. 7	(円) 1,200,000	測量業務 1　式	P41-268,P44-284,P55-359 随契五号（緊急） 合併35-B0250-01 緊急河川災害対
	【目細計】　県単独河川事業費		133,635,316	117,109,300	6,545,000	219,761,300				105,868,080		
	【目　計】　(02)河川改良費		274,864,316	245,732,300	16,560,000	358,399,300				209,587,080		
	工事関係計	78件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額51－

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	（工事関係）											
341	令和４年度一級河川潤井川ほか河川・砂防・海岸維持修繕（小規模施設等）業務委託（第１工区） 34-K5328-01	（株）山伍	（円） 5,507,454	0		（円） 5,390,000	指名	5. 2.28 6. 3.29	6. 4.15	（円） 1,979,000	河川・砂防・海岸維持修繕 1　式	単価契約 P46-300.301,P55-364,P57-374 令和4年度債務 合併34-K3737-01 河川維持修繕
342	令和５年度一級河川潤井川ほか河川・砂防・海岸維持修繕（小規模施設等）業務委託（第１工区） 35-K5328-01	（株）悠木建設	（円） 5,830,711	0		（円） 4,939,000	一般	6. 3. 6 7. 3.31		（円）	河川・砂防・海岸維持修繕 1　式	単価契約 P49-322,P56-368 令和5年度債務 合併35-K3737-01 河川維持修繕
343	令和５年度一級河川沼川ほか河川・砂防・海岸維持修繕（小規模施設等）業務委託（第２工区） 35-K5328-01	（株）三和工務店	（円） 5,830,711	0		（円） 5,280,000	一般	6. 3. 6 7. 3.31		（円）	河川・砂防・海岸維持修繕 1　式	単価契約 P49-323,P56-369 令和5年度債務 合併35-K3737-01 河川維持修繕
	【目細計】　県単独海岸事業費		0	0	0	15,609,000				1,979,000		
	【目　計】　(03)海岸費		0	0	0	15,609,000				1,979,000		
	工事関係計	3件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額52－

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	（工事関係）											
344	令和５年度　富士川支川小池川砂防メンテナンス事業に伴う測量・設計業務委託 35-S0704-01	静岡コンサルタント（株）	(円) 13,255,000	0	66,000	(円) 12,716,000	一般	5. 6.20 6. 3.12	6. 4. 2	(円) 551,000	測量業務 1　式	P53-347 合併34-S3074-01 砂防メンテナン
345	令和５年度　富士川支川小池川砂防メンテナンス事業に伴う地質調査業務委託 35-S0704-01	東洋地研（株）	(円) 4,521,000	0	55,000	(円) 4,455,000	指名	5. 6. 8 5.11.13	5.12.15	(円)	地質調査業務 1　式	P53-348 合併34-S3074-01 砂防メンテナン
346	令和５年度小池川支川小池沢砂防メンテナンス事業に伴う地質調査業務委託 35-S0704-01	（株）中野地質	(円) 4,521,000	0	-1,067,000	(円) 3,278,000	指名	5. 6. 8 5.11.13	5.12. 8	(円)	地質調査業務 1　式	P53-350 合併34-S3074-02 砂防メンテナン
347	令和５年度　富士川支川小池川砂防メンテナンス事業に伴う測量・設計業務委託 34-S3074-01	静岡コンサルタント（株）	(円) 13,255,000	12,650,000	66,000	(円) 12,716,000	一般	5. 6.20 6. 3.12	6. 4. 2	(円) 12,165,000	測量業務 1　式	P53-344 合併35-S0704-01
348	令和５年度　富士川支川小池川砂防メンテナンス事業に伴う地質調査業務委託 34-S3074-01	東洋地研（株）	(円) 4,521,000	4,400,000	55,000	(円) 4,455,000	指名	5. 6. 8 5.11.13	5.12.15	(円) 4,455,000	地質調査業務 1　式	P53-345 合併35-S0704-01
349	令和５年度小池川支川小池沢砂防メンテナンス事業に伴う測量・設計業務委託 34-S3074-02	伸東測量設計（株）	(円) 13,013,000	11,330,000	132,000	(円) 11,462,000	一般	5. 6.20 6. 3.11	6. 4. 8	(円) 11,462,000	測量業務 1　式	
350	令和５年度小池川支川小池沢砂防メンテナンス事業に伴う地質調査業務委託 34-S3074-02	（株）中野地質	(円) 4,521,000	4,345,000	-1,067,000	(円) 3,278,000	指名	5. 6. 8 5.11.13	5.12. 8	(円) 3,278,000	地質調査業務 1　式	P53-346 合併35-S0704-01

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
351	令和５年度　富士川支川有無瀬川砂防メンテナンス事業に伴う測量・設計業務委託 34-S3074-03	（株）富士測量事務所	(円) 13,398,000	12,870,000		(円) 12,870,000	一般	5. 6.20 6. 3.15	6. 4.12	(円) 12,870,000	測量業務 1　式	
352	令和５年度　富士川支川有無瀬川砂防メンテナンス事業に伴う地質調査業務委託 34-S3074-03	（株）東海建設コンサルタント	(円) 4,521,000	4,290,000	-22,000	(円) 4,268,000	指名	5. 6. 8 5.11.13	5.12. 6	(円) 4,268,000	地質調査業務 1　式	
353	令和５年度　富士川支川血流川砂防メンテナンス事業に伴う測量・設計業務委託 34-S3074-04	新日本設計（株）	(円) 13,178,000	12,540,000	924,000	(円) 13,464,000	一般	5. 6.20 6. 3.15	6. 4.11	(円) 13,464,000	測量業務 1　式	
354	令和５年度　富士川支川血流川砂防メンテナンス事業に伴う地質調査業務委託 34-S3074-04	日本エルダルト（株）	(円) 4,521,000	4,345,000	-143,000	(円) 4,202,000	指名	5. 6. 8 5.11.13	5.12.13	(円) 4,202,000	地質調査業務 1　式	
355	令和５年度　　沼川支川赤渕川砂防メンテナンス事業に伴う測量・設計業務委託 34-S3074-05	鈴木設計（株）	(円) 13,090,000	12,430,000	550,000	(円) 12,980,000	一般	5. 6.20 6. 3.15	6. 4.12	(円) 12,980,000	測量業務 1　式	
356	令和５年度　　沼川支川赤渕川砂防メンテナンス事業に伴う地質調査業務委託 34-S3074-05	（株）グランドリサーチ	(円) 4,521,000	4,290,000	165,000	(円) 4,455,000	指名	5. 6. 8 5.11.14	5.12.19	(円) 4,455,000	地質調査業務 1　式	
357	令和５年度　　稲瀬川支川山口川砂防メンテナンス事業に伴う測量・設計業務委託 34-S3074-06	富士設計（株）	(円) 13,013,000	12,540,000	583,000	(円) 13,123,000	一般	5. 6.20 6. 3.18	6. 4.11	(円) 13,123,000	測量業務 1　式	
358	令和５年度　　稲瀬川支川山口川砂防メンテナンス事業に伴う地質調査業務委託 34-S3074-06	（株）中野地質	(円) 4,521,000	4,345,000	-1,067,000	(円) 3,278,000	指名	5. 6. 8 5.11.13	5.12. 8	(円) 3,278,000	地質調査業務 1　式	

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	【目細計】　砂防関係国庫補助事業費		106,073,000	100,375,000	176,000	100,551,000				100,551,000		
359	令和５年度一級河川血流川河川災害調査に伴う測量・設計業務委託（その３） 35-B0253-01	（株）協和工務店	（円） 5,104,000	0		（円） 4,983,000	随契	5. 8.24 6. 2.16	6. 3. 7	（円） 100,000	測量業務 1　式	P41-268,P44-284,P51-340 随契五号（緊急） 合併35-B0250-01 緊急河川災害対
360	令和４年度安居山沢右支川砂防に伴う測量設計業務委託（法面工詳細設計） 34-S5056-01	（株）土屋測量設計	（円） 4,950,000	4,675,000	275,000	（円） 4,950,000	指名	5. 3.16 5.10.30	5.11.22	（円） 4,950,000	測量業務 1　式	令和4年度債務
361	令和５年度　安居山用水第４支川砂防等調査に伴う設計業務委託（砂防堰堤予備設計） 34-S5056-01	東海技術開発（株）	（円） 6,919,000	0		（円） 6,710,000	指名	5.10.26 6. 5.31		（円）	砂防施設設計 1　式	P57-377 令和5年度繰越 合併35-S5707-01 県単砂防等調査
362	令和５年度　　清水川第２支川砂防等調査に伴う測量・設計業務委託（概略設計） 34-S5056-01	富士設計（株）	（円） 3,927,000	0	781,000	（円） 4,521,000	指名	5. 8. 3 6. 2.16	6. 3.12	（円） 316,000	砂防施設設計 1　式	P57-378,P57-379 合併35-S5708-01 県単砂防等調査
363	令和４年度　　沼川支川須津川砂防事業に伴う測量・設計業務委託（護岸詳細設計） 35-S5108-01	（有）青木測量設計事務所	（円） 5,115,000	0	649,000	（円） 5,489,000	指名	4.11. 9 5. 8.31	5. 9.27	（円） 2,079,000	測量業務 1　式	P58-382.383 令和4年度繰越 合併34-S5109-01 緊急治水対策事
364	令和４年度一級河川潤井川ほか河川・砂防・海岸維持修繕（小規模施設等）業務委託（第１工区） 34-S5954-01	（株）山伍	（円） 5,507,454	0		（円） 5,390,000	指名	5. 2.28 6. 3.29	6. 4.15	（円） 1,750,000	河川・砂防・海岸維持修繕 1　式	単価契約 P46-300.301,P52-341,P57-374 令和4年度債務 合併34-K3737-01 河川維持修繕

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額55－

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
365	令和４年度一級河川潤井川ほか河川・砂防維持修繕（小規模施設等）業務委託（第４工区） 34-S5954-01	（有）坪井組	(円) 2,857,240	0	単価契約	(円)	指名	5. 2.28 6. 3.29	6. 4.15	(円) 1,444,757	河川・砂防維持修繕 1　式	単価契約 P48-313 令和4年度債務 合併34-K3737-01 河川維持修繕
366	令和４年度一級河川弓沢川ほか河川・砂防維持修繕（小規模施設等）業務委託（第５工区） 34-S5954-01	（株）丸進建設	(円) 2,857,240	0		(円) 2,310,000	指名	5. 2.28 6. 3.29	6. 4.19	(円)	河川・砂防維持修繕 1　式	単価契約 P48-314.315 令和4年度債務 合併34-K3737-01 河川維持修繕
367	令和４年度一級河川芝川ほか河川・砂防維持修繕（小規模施設等）業務委託（第６工区） 34-S5954-01	（有）小泉土建	(円) 2,853,277	0		(円) 2,706,000	指名	5. 2.28 6. 3.29	6. 4.22	(円) 305,243	河川・砂防維持修繕 1　式	単価契約 P48-316.317 令和4年度債務 合併34-K3737-01 河川維持修繕
368	令和５年度一級河川潤井川ほか河川・砂防・海岸維持修繕（小規模施設等）業務委託（第１工区） 35-S5954-01	（株）悠木建設	(円) 5,830,711	0		(円) 4,939,000	一般	6. 3. 6 7. 3.31		(円)	河川・砂防・海岸維持修繕 1　式	単価契約 P49-322,P52-342 令和5年度債務 合併35-K3737-01 河川維持修繕
369	令和５年度一級河川沼川ほか河川・砂防・海岸維持修繕（小規模施設等）業務委託（第２工区） 35-S5954-01	（株）三和工務店	(円) 5,830,711	0		(円) 5,280,000	一般	6. 3. 6 7. 3.31		(円)	河川・砂防・海岸維持修繕 1　式	単価契約 P49-323,P52-343 令和5年度債務 合併35-K3737-01 河川維持修繕
370	令和５年度一級河川有無瀬川ほか河川・砂防維持修繕（小規模施設等）業務委託（第３工区） 35-S5954-01	（株）三和工務店	(円) 3,017,188	0		(円) 2,530,000	一般	6. 3. 6 7. 3.31		(円)	河川・砂防維持修繕 1　式	単価契約 P49-324 令和5年度債務 合併35-K3737-01 河川維持修繕
371	令和５年度一級河川潤井川ほか河川・砂防維持修繕（小規模施設等）業務委託（第４工区） 35-S5954-01	（有）坪井組	(円) 3,024,755	0		(円) 2,574,000	一般	6. 3. 6 7. 3.31		(円)	河川・砂防維持修繕 1　式	単価契約 P49-325 令和5年度債務 合併35-K3737-01 河川維持修繕
372	令和５年度一級河川弓沢川ほか河川・砂防維持修繕（小規模施設等）業務委託（第５工区） 35-S5954-01	（株）丸進建設	(円) 3,024,755	0		(円) 2,585,000	一般	6. 3. 6 7. 3.31		(円)	河川・砂防維持修繕 1　式	単価契約 P49-326 令和5年度債務 合併35-K3737-01 河川維持修繕

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
373	令和５年度一級河川芝川ほか河川・砂防維持修繕（小規模施設等）業務委託（第６工区） 35-S5954-01	（有）小泉土建	(円) 3,011,615	0		(円) 2,530,000	一般	6. 3. 6 7. 3.31		(円)	河川・砂防維持修繕 1　式	単価契約 P49-327 令和5年度債務 合併35-K3737-01 河川維持修繕
374	令和４年度一級河川潤井川ほか河川・砂防・海岸維持修繕（小規模施設等）業務委託（第１工区） 34-S5553-01	（株）山伍	(円) 5,507,454	0		(円) 5,390,000	指名	5. 2.28 6. 3.29	6. 4.15	(円) 2,047,160	河川・砂防・海岸維持修繕 1　式	単価契約 P46-300.301,P52-341,P55-364 令和4年度債務 合併34-K3737-01 河川維持修繕
375	令和４年度一級河川沼川ほか河川・砂防・海岸維持修繕（小規模施設等）業務委託（第２工区） 34-S5553-01	山口土建（株）	(円) 5,507,454	0		(円) 5,500,000	指名	5. 2.28 6. 3.29	6. 4.15	(円) 1,779,151	河川・砂防・海岸維持修繕 1　式	単価契約 P46-302.303,P47-304.305.306 令和4年度債務 合併34-K3737-01 河川維持修繕
376	令和４年度一級河川有無瀬川ほか河川・砂防維持修繕（小規模施設等）業務委託（第３工区） 34-S5553-01	（株）山伍	(円) 2,854,817	0		(円) 2,530,000	指名	5. 2.28 6. 3.29	6. 4.15	(円) 1,173,689	河川・砂防維持修繕 1　式	単価契約 P47-307.308.309.310.311,P48-312 令和4年度債務 合併34-K3737-01 河川維持修繕
377	令和５年度　安居山用水第４支川砂防等調査に伴う設計業務委託（砂防堰堤予備設計） 35-S5707-01	東海技術開発（株）	(円) 6,919,000	6,710,000		(円) 6,710,000	指名	5.10.26 6. 5.31		(円)	砂防施設設計 1　式	P55-361 令和5年度繰越 合併34-S5056-01
378	令和５年度　　清水川第２支川砂防等調査に伴う測量・設計業務委託（概略設計） 35-S5708-01	富士設計（株）	(円) 3,927,000	3,740,000	781,000	(円) 4,521,000	指名	5. 8. 3 6. 2.16	6. 3.12	(円) 4,000,000	砂防施設設計 1　式	P55-362,P57-379 合併34-S5056-01
379	令和５年度　　清水川第２支川砂防等調査に伴う測量・設計業務委託（概略設計） 35-S5709-01	富士設計（株）	(円) 3,927,000	0	781,000	(円) 4,521,000	指名	5. 8. 3 6. 2.16	6. 3.12	(円) 205,000	砂防施設設計 1　式	P55-362,P57-378 合併35-S5708-01 県単砂防等調査
380	令和５年度安居山用水第１支川砂防等調査に伴う測量・設計業務委託（概略設計） 35-S5709-01	東海技術開発（株）	(円) 3,927,000	3,795,000		(円) 3,795,000	指名	5. 8. 3 6. 1.10	6. 1.31	(円) 3,795,000	砂防施設設計 1　式	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額57ー

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
381	令和５年度富士土木事務所管内砂防台帳整備業務委託 35-S5733-01	服部エンジニア（株）	(円) 1,958,000	1,870,000	130,000	(円) 2,000,000	指名	5. 8.10 5.12.13	6. 1.11	(円) 2,000,000	砂防等台帳整備業務 0	
382	令和４年度　沼川支川須津川砂防事業に伴う測量・設計業務委託（護岸詳細設計） 34-S5109-01	（有）青木測量設計事務所	(円) 5,115,000	4,840,000	649,000	(円) 5,489,000	指名	4.11. 9 5. 8.31	5. 9.27	(円) 340,000	測量業務 1　式	P55-363,P58-383 令和4年度繰越 合併34-S5110-01
383	令和４年度　沼川支川須津川砂防事業に伴う測量・設計業務委託（護岸詳細設計） 34-S5110-01	（有）青木測量設計事務所	(円) 5,115,000	0	649,000	(円) 5,489,000	指名	4.11. 9 5. 8.31	5. 9.27	(円) 3,070,000	測量業務 1　式	P55-363,P58-382 令和4年度繰越 合併34-S5109-01 緊急治水対策事
	【目細計】　県単独砂防事業費		26,796,000	25,630,000	1,835,000	89,417,000				29,355,000		
384	令和５年度　南松野水口上急傾斜地崩壊対策に伴う用地調査業務委託（補償費再算定） 34-S4520-01	（株）富士測量事務所	(円) 550,000	528,000		(円) 528,000	随契	5. 9.21 5.11.30	5.12.22	(円) 528,000	再算定業務 1　式	随契一号（少額）
385	令和５年度　南松野水口上急傾斜地崩壊対策に伴う設計業務委託 34-S4520-01	（株）富士測量事務所	(円) 2,057,000	1,980,000		(円) 1,980,000	指名	5.10.19 6. 1. 5	6. 1.31	(円) 1,980,000	設計業務 1　式	
386	令和５年度　南松野水口上急傾斜地崩壊対策に伴う地盤変動影響調査業務委託（事前調査） 34-S4520-01	（株）富士測量事務所	(円) 9,790,000	0	-715,000	(円) 8,690,000	一般	5. 9.15 6. 1.31	6. 2.27	(円) 3,000,000	地盤変動影響調査 1　式	P59-387 合併35-S4520-01 急傾斜地崩壊対

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
387	令和５年度　南松野水口上急傾斜地崩壊対策に伴う地盤変動影響調査業務委託（事前調査） 35-S4520-01	（株）富士測量事務所	(円) 9,790,000	9,405,000	-715,000	(円) 8,690,000	一般	5. 9.15 6. 1.31	6. 2.27	(円) 5,690,000	地盤変動影響調査 1　式	P58-386 合併34-S4520-01
388	令和５年度富士川支川田中沢ほか基礎調査業務委託（区域見直し） 34-S1630-01	富士設計（株）	(円) 9,372,000	9,075,000	2,520,000	(円) 11,595,000	指名	5. 7.20 6. 2.26	6. 3.15	(円) 8,902,000	区域指定図書作成 1　式	P59-389.391 合併34-S3431-01
389	令和５年度富士川支川田中沢ほか基礎調査業務委託（区域見直し） 35-S1630-01	富士設計（株）	(円) 9,372,000	0	2,520,000	(円) 11,595,000	指名	5. 7.20 6. 2.26	6. 3.15	(円) 2,693,000	区域指定図書作成 1　式	P59-388.391 合併34-S1630-01 総合流域防災（
390	令和５年度　五斗目木川支川麓川ほか基礎調査業務委託（砂防基盤図作成） 34-S1630-01	アジア航測（株）　静岡支店	(円) 26,488,000	0	1,430,000	(円) 22,561,000	一般	5.10.18 6. 3.19	6. 4.22	(円) 1,061,000	砂防基盤図作成 1　式	P59-392 合併34-S3431-01 総合流域防災（
391	令和５年度富士川支川田中沢ほか基礎調査業務委託（区域見直し） 34-S3431-01	富士設計（株）	(円) 9,372,000	0	2,520,000	(円) 11,595,000	指名	5. 7.20 6. 2.26	6. 3.15	(円)	区域指定図書作成 1　式	P59-388.389 合併34-S1630-01 総合流域防災（
392	令和５年度　五斗目木川支川麓川ほか基礎調査業務委託（砂防基盤図作成） 34-S3431-01	アジア航測（株）　静岡支店	(円) 26,488,000	21,131,000	1,430,000	(円) 22,561,000	一般	5.10.18 6. 3.19	6. 4.22	(円) 21,500,000	砂防基盤図作成 1　式	P59-390 合併34-S1630-01
	【目細計】　防災・安全社会資本整備交付金（砂防）		48,257,000	42,119,000	3,235,000	45,354,000				45,354,000		
	【目　計】　(04)砂防費		181,126,000	168,124,000	5,246,000	235,322,000				175,260,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額59－

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契　約 期　間	支　払 年月日	金　　額	委託業務の内容	摘　　要
				当初額	変更 増減額	計						
	工事関係計	49件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額60ー

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	（工事関係）											
393	令和５年度（都）田中青木線街路整備に伴う地質調査業務委託 34-C4221-01	（株）建設コンサルタントセンター	（円） 5,247,000	5,060,000	242,000	（円） 5,302,000	指名	5. 9.14 6. 1.16	6. 2. 6	（円） 5,302,000	機械ボーリング（土質ボーリング 23　m	
394	令和５年度（都）田中青木線街路整備に伴う橋梁詳細設計業務委託 35-C4222-01	中央コンサルタンツ（株）静岡事務所	（円） 74,437,000	59,257,000		（円） 59,257,000	一般	5. 7.14 6.10.29	5. 7.31	（円） 9,000,000	橋梁詳細設計 1　橋	令和5年度債務
395	令和５年度（都）田中青木線街路整備に伴う事業評価資料作成業務委託 34-C4221-01	大日本ダイヤコンサルタント（株）　静岡事務所	（円） 8,811,000	0		（円） 7,007,000	指名	5.11. 9 6. 3.21	6. 4.12	（円） 1,940,000	事業評価資料作成業務 1　式	P63-407 合併35-C5423-01 県単独街路整備
	【目細計】　社会資本整備総合交付金事業費（街路）		79,684,000	64,317,000	242,000	64,559,000				16,242,000		
396	令和４年度（都）本市場大渕線街路整備に伴う地質調査業務委託 34-C5422-01	（株）ジーベック	（円） 7,403,000	6,985,000	-374,000	（円） 6,611,000	指名	5. 3.23 5. 9.29	5.10.27	（円） 6,611,000	機械ボーリング（土質ボーリング 2　箇所	令和4年度繰越
397	令和４年度（都）田中青木線街路整備に伴う広報資料作成業務委託 34-C5423-01	富士設計（株）	（円） 4,499,000	4,290,000	330,000	（円） 4,620,000	指名	5. 3.23 5. 9.29	5.10.25	（円） 4,620,000	広報業務 1　式	令和4年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額61－

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
398	令和５年度（都）本市場大渕線街路整備に伴う設計業務委託 35-C5422-01	（株）富士測量事務所	(円) 7,722,000	7,425,000	2,035,000	(円) 9,460,000	指名	5. 7.13 6. 9.30	5. 7.31	(円) 2,220,000	平面交差点詳細設計（予備設計あ 1　箇所	令和5年度繰越
399	令和５年度（都）本市場大渕線街路整備に伴う地質調査業務委託 34-C5422-01	（株）ジーベック	(円) 7,975,000	0	-1,276,000	(円) 6,369,000	指名	5. 7.20 5.12. 5	6. 1. 4	(円) 1,542,329	地質調査業務 3　箇所	P62-400 合併35-C5422-01 県単独街路整備
400	令和５年度（都）本市場大渕線街路整備に伴う地質調査業務委託 35-C5422-01	（株）ジーベック	(円) 7,975,000	7,645,000	-1,276,000	(円) 6,369,000	指名	5. 7.20 5.12. 5	6. 1. 4	(円) 4,826,671	地質調査業務 3　箇所	P62-399 合併34-C5422-01
401	令和５年度（都）本市場大渕線街路整備に伴う設計業務委託（伝法沢橋関係機関協議資料作成） 35-C5422-01	（株）オリエンタルコンサルタンツ　静岡事務所	(円) 1,650,000	1,628,000		(円) 1,628,000	指名	5. 8.31 6. 2.29	6. 3.27	(円) 1,628,000	関係機関との協議資料作成 1　式	
402	令和５年度（都）本市場大渕線街路整備に伴う設計業務委託（伝法沢橋橋梁予備設計） 35-C5422-01	（株）オリエンタルコンサルタンツ　静岡事務所	(円) 17,842,000	14,410,000		(円) 14,410,000	一般	6. 3.29 6.12. 8		(円)	橋梁予備設計 1　式	令和5年度繰越
403	令和５年度（都）田中青木線街路整備に伴う用地調査業務委託 35-C5423-01	東海技術開発（株）	(円) 3,443,000	3,300,000	495,000	(円) 3,795,000	指名	5. 6.29 6. 1.24	6. 2.16	(円) 3,795,000	再算定業務 7　件	
404	令和５年度（都）田中青木線街路整備に伴う設計業務委託（交差点検討） 35-C5423-01	富士設計（株）	(円) 2,288,000	2,145,000	407,000	(円) 2,552,000	指名	5. 9.14 6. 3.21	6. 4.11	(円) 2,216,400	交差点設計 1　式	P62-405 合併34-C5423-01
405	令和５年度（都）田中青木線街路整備に伴う設計業務委託（交差点検討） 34-C5423-01	富士設計（株）	(円) 2,288,000	0	407,000	(円) 2,552,000	指名	5. 9.14 6. 3.21	6. 4.11	(円) 335,600	交差点設計 1　式	P62-404 合併35-C5423-01 県単独街路整備

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
406	令和５年度（都）田中青木線街路整備に伴う水文調査業務委託（地下水影響調査） 35-C5423-01	応用地質（株）　静岡営業所	(円) 7,810,000	6,215,000		(円) 6,215,000	指名	5.12. 7 6. 7.31		(円)	水文調査計画 1　式	令和5年度繰越
407	令和５年度（都）田中青木線街路整備に伴う事業評価資料作成業務委託 35-C5423-01	大日本ダイヤコンサルタント（株）　静岡事務所	(円) 8,811,000	7,007,000		(円) 7,007,000	指名	5.11. 9 6. 3.21	6. 4.12	(円) 5,067,000	事業評価資料作成業務 1　式	P61-395 合併34-C4221-01
408	令和５年度（都）田中青木線街路整備に伴う用地調査業務委託（その２） 35-C5423-01	東海技術開発（株）	(円) 1,034,000	990,000		(円) 990,000	指名	6. 1.18 6. 3.21	6. 4.12	(円) 990,000	再算定業務 2　件	
	【目細計】　県単独街路整備事業費		70,477,000	62,040,000	1,617,000	63,657,000				33,852,000		
	【目　計】　(03)市街地整備費		150,161,000	126,357,000	1,859,000	128,216,000				50,094,000		
	工事関係計	16件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額63－

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	（工事関係）											
409	令和５年度朝霧野外活動センター本館棟ほか外壁修繕工事設計業務委託 35-Z0411-01	（同）大塚・佐野設計事務所	(円) 1,540,000	1,210,000		(円) 1,210,000	指名	5. 6. 1 5. 9.29	5.10.25	(円) 1,210,000	設計業務委託 1　式	
410	令和５年度富岳館高等学校倉庫（豚舎）解体工事ほか設計業務委託 35-Z0412-01	（株）平柳建築設計事務所	(円) 3,531,000	3,014,000	900,900	(円) 3,914,900	指名	5. 6. 1 5.11.15	5.12.21	(円) 1,154,000	設計業務委託 1　式	P1-1.2,P4-7 合併35-Z0401-01
	【目細計】　教育管理費		5,071,000	4,224,000	900,900	5,124,900				2,364,000		
	【目　計】　(03)教育管理費		5,071,000	4,224,000	900,900	5,124,900				2,364,000		
	工事関係計	2件										
	【総　計】		1,880,012,225	1,731,335,100	94,434,000	2,286,643,200				1,541,956,344		

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金　　額	委託業務の内容	摘　　要
				当初額	変更増減額	計						
	（工事関係）											
1	令和５年度（一）富士宮富士公園線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第７工区）（単価契約） 35-I5974-01	（株）増富	（円） 4,014,826	 0	 単価契約	（円） 	指名	5. 6.21 6. 7.31	6. 8.21	（円） (18,462,205)	小規模修繕業務 1　式	単価契約 P71-28 令和5年度債務 合併35-I5723-01 道路維持（小
2	令和６年度（一）富士宮富士公園線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第７工区）（単価契約） 36-I5974-01	（株）増富	（円） 4,320,446	 0	 	（円） 4,180,000	一般	6. 6.10 7. 7.31	7. 2. 7	（円） 1,768,380	小規模修繕業務 1　式	単価契約 P72-36 令和6年度債務 合併36-I5723-01 道路維持（小
	【目細計】　世界遺産推進費		0	0	0	4,180,000				1,768,380		
	【目　計】　(03)世界遺産推進費		0	0	0	4,180,000				1,768,380		
	工事関係計	2件										

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更増減額	計						
	（工事関係）											
3	令和５年度富士土木事務所管内市町道（仮称）静岡県動物愛護センター整備事業に伴う測量・設計業務委託 35-X6030-01	（株） 富士測量事務所	（円） 7,513,000	7,260,000	1,485,000	（円） 8,745,000	指名	6. 2. 8 6. 9.30	6.10.22	（円） 8,745,000	現地測量 7800　ｍ２	令和5年度債務
4	令和６年度富士土木事務所管内市町道（仮称）静岡県動物愛護センター整備事業に伴う用地測量・用地調査業務委託 35-X6030-01	（株） 富士測量事務所	（円） 4,917,000	4,730,000	836,000	（円） 5,566,000	指名	6. 7.25 7. 2.14	6. 8.14	（円） 1,410,000	用地測量 1　式	
	【目細計】　無し		12,430,000	11,990,000	2,321,000	14,311,000				10,155,000		
	【目　計】　(01)食品衛生費		12,430,000	11,990,000	2,321,000	14,311,000				10,155,000		
	工事関係計	2件										

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金　　額	委託業務の内容	摘　　要
				当初額	変更増減額	計						
	（工事関係）											
5	令和６年度畜産技術研究所管理研究棟外壁修繕工事ほか設計業務委託 36-Z0402-01	（有） 美城設計	（円） 3,102,000	2,970,000	385,000	（円） 3,355,000	不随	6. 6. 6 6. 9.30	6.10.21	（円） 1,611,000	設計業務委託 1　式	P67-6,P113-302 随契八号（不調） 合併36-Z0403-01
6	令和６年度畜産技術研究所管理研究棟外壁修繕工事ほか設計業務委託 36-Z0403-01	（有） 美城設計	（円） 3,102,000	0	385,000	（円） 3,355,000	不随	6. 6. 6 6. 9.30	6.10.21	（円） 1,049,000	設計業務委託 1　式	P67-5,P113-302 随契八号（不調） 合併36-Z0402-01 農業県単建築
	【目細計】　農業費		3,102,000	2,970,000	385,000	3,355,000				2,660,000		
	【目　計】　(01)農業費		3,102,000	2,970,000	385,000	3,355,000				2,660,000		
	工事関係計	2件										

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金　　額	委託業務の内容	摘　　要
				当初額	変更増減額	計						
	（工事関係）											
7	令和６年度（一）富士宮富士公園線ほか富士山マイカー規制推進業務委託（富士山スカイライン２） 35-I2236-01	（株）増富	（円） 18,909,000	0		（円） 18,260,000	一般	6. 7.12 6. 9.30	6.10.24	（円）	マイカー規制案内標識工 1　式	P77-76 合併36-E2700-01 富士山マイカ
	【目細計】　道路橋りょう維持管理費		0	0	0	0				0		
8	令和６年度（主）富士川身延線トンネル防災（ラジオ再放送設備保守点検）業務委託 36-I5163-01	日本無線（株）　静岡営業所	（円） 792,000	770,000	33,000	（円） 803,000	一般	6. 4. 1 7. 3.31		（円）	トンネルラジオ再放送設備保守点 1　式	
9	令和６年度（主）富士川身延線防災拠点施設（道の駅富士川楽座）保守点検業務委託 36-I5163-01	（株）スズキ電工	（円） 1,067,000	990,000	66,000	（円） 1,056,000	指名	6. 4. 1 7. 3.31		（円）	自家発電設備点検・整備 1　式	
10	令和６年度（一）鷹岡柚木線橋梁修繕に伴う技術支援業務委託（龍巌橋） 35-D8109-02	（一社）日本建設機械施工協会　施工技術総合研究所	（円） 352,000	352,000		（円） 352,000	随契	6. 4. 8 6. 7.11	6. 8. 2	（円） 352,000	技術支援業務（龍巌橋） 1　式	随契五号（緊急）
11	令和６年度（主）富士富士宮由比線外道路維持に伴うガードレール清掃業務委託 35-I5023-09	昭和舗道（株）	（円） 14,641,000	14,300,000	572,000	（円） 14,872,000	一般	6.11. 1 7. 3.14		（円）	ガードレール清掃業務 103.5　ｋｍ	

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
12	令和６年度（一）富士公園太郎坊線道路維持（雪氷対策）業務委託（縦道除雪）（単価契約） 36-I5023-01	（株）増富	（円） 1,586,854	1,534,500		（円） 1,534,500	一般	6. 4. 1 6. 5.31	6. 6.27	（円） 13,711,997	雪氷対策業務 1　式	単価契約
13	令和６年度（主）富士裾野線ほか道路維持（道路除草）業務委託（第１工区） 36-I5023-02	（株）大松園	（円） 13,200,000	11,880,000	1,980,000	（円） 13,860,000	一般	6. 4. 1 6.12.18	7. 1.15	（円） 13,860,000	道路除草 1　式	
14	令和６年度（主）富士川身延線ほか道路維持（道路除草）業務委託（第２工区） 36-I5023-02	富士グリーンメンテナンス（株）	（円） 12,848,000	11,539,000	825,000	（円） 12,364,000	一般	6. 4. 1 6.12.18	7. 1.31	（円） 12,364,000	道路除草工 1　式	
15	令和６年度（国）４６９号ほか道路維持（道路除草）業務委託（第３工区） 36-I5023-02	（有）小林造園	（円） 12,804,000	11,495,000	1,991,000	（円） 13,486,000	一般	6. 4. 1 6.12.18	7. 1.15	（円） 13,486,000	道路除草 1　式	
16	令和６年度（主）富士白糸滝公園線ほか道路維持（道路除草）業務委託（第４工区） 36-I5023-02	赤池造園（株）	（円） 11,770,000	10,560,000	1,023,000	（円） 11,583,000	一般	6. 4. 1 6.12.18	7. 1.16	（円） 11,583,000	道路除草 1　式	
17	令和６年度（一）富士宮富士公園線ほか道路維持（道路除草）業務委託（第５工区） 36-I5023-02	（有）小林造園	（円） 11,374,000	10,208,000	803,000	（円） 11,011,000	一般	6. 4. 1 6.11.29	7. 1.15	（円） 8,411,000	道路除草 1　式	P69-18 合併35-I5023-07
18	令和６年度（一）富士宮富士公園線ほか道路維持（道路除草）業務委託（第５工区） 35-I5023-07	（有）小林造園	（円） 11,374,000	0	803,000	（円） 11,011,000	一般	6. 4. 1 6.11.29	7. 1.15	（円） 2,600,000	道路除草 1　式	P69-17 合併36-I5023-02 道路維持
19	令和６年度（主）富士川身延線道路維持業務委託（トンネル換気設備保安管理） 36-I5023-05	（一財）中部電気保安協会　清水営業所	（円） 237,600	237,600		（円） 237,600	随契	6. 4. 1 7. 3.31	7. 1.20	（円） 198,000	受電設備保安管理 1　式	随契一号（少額）

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
20	令和６年度（国）４６９号ほか道路パトロール推進（車両管理）業務委託 36-I5023-01	日本道路興運（株） 静岡支店	（円） 9,207,000	0	319,000	（円） 6,919,000	一般	6. 4. 1 7. 3.31	7. 2.17	（円）	道路パトロール（車両管理）委託 1　式	P76-74 合併36-I5083-01 道路パトロー
21	令和６年度（一）田子浦港富士インター線ほか道路維持（緑花木管理）業務委託（第１工区） 35-I5023-09	富士市造園緑化事業 （同）	（円） 16,753,000	0	616,000	（円） 17,006,000	一般	6. 4. 1 7. 2.28		（円）	緑花木管理業務委託 1　式	P76-70 合併36-I5103-01 緑花木管理
22	令和５年度（一）富士由比線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第１工区）（単価契約） 35-I5723-01	（株）藤島組	（円） 3,830,422			（円）	指名	5. 6.21 6. 7.31	6. 8. 6	（円） (8,795,248) 8,283,299	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
23	令和５年度（国）１３９号ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第２工区）（単価契約） 35-I5723-01	（株）藤島組	（円） 3,830,422			（円）	指名	5. 6.21 6. 7.31	6. 8. 6	（円） (9,282,174) 7,867,760	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
24	令和５年度（国）４６９号ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第３工区）（単価契約） 35-I5723-01	（株）藤島組	（円） 3,820,202			（円）	指名	5. 7.12 6. 7.31	6. 8. 6	（円） (3,957,578) 2,893,659	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
25	令和５年度（主）富士富士宮由比線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第４工区）（単価契約） 35-I5723-01	（株）丸進建設	（円） 3,828,625			（円）	指名	5. 6.21 6. 7.31	6. 8. 9	（円） (14,072,818) 5,867,238	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
26	令和５年度（国）４６９号ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第５工区）（単価契約） 35-I5723-01	（株）丸進建設	（円） 3,820,228			（円）	指名	5. 6.21 6. 7.31	6. 8. 9	（円） (7,828,779) 5,454,742	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
27	令和５年度（主）清水富士宮線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第６工区）（単価契約） 35-I5723-01	（株）丸進建設	（円） 3,819,255			（円）	指名	5. 6.21 6. 7.31	6. 8. 9	（円） (7,664,906) 6,253,491	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和5年度債務

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
28	令和５年度（一）富士宮富士公園線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第７工区）（単価契約） 35-I5723-01	（株）増富	（円） 4,014,826	 3,894,000	 単価契約	（円） 	指名	 5. 6.21 6. 7.31	 6. 8.21	（円） (18,462,205) 1,296,460	小規模修繕業務 1　式	単価契約 P65-1 令和5年度債務 合併35-I5974-01
29	令和６年度（一）富士宮富士公園線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第７工区）（単価契約）その２ 35-I5723-01	（株）増富	（円） 4,327,308	 4,180,000		（円） 4,180,000	指名	 6. 4.30 6. 7.31	 6. 8.21	（円） 10,690,759	小規模修繕業務 1　式	単価契約
30	令和６年度（一）富士由比線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第１工区）（単価契約） 36-I5723-01	（株）二十一世紀	（円） 4,025,943	 3,960,000		（円） 3,960,000	一般	 6. 6.10 7. 7.31	 7. 2.12	（円） 9,274,178	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
31	令和６年度（国）１３９号ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第２工区）（単価契約） 36-I5723-01	（株）二十一世紀	（円） 4,025,943	 3,960,000		（円） 3,960,000	一般	 6. 6.10 7. 7.31	 7. 2.12	（円） 6,886,798	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
32	令和６年度（国）４６９号ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第３工区）（単価契約） 36-I5723-01	（株）二十一世紀	（円） 4,015,379	 3,960,000		（円） 3,960,000	一般	 6. 6.10 7. 7.31	 7. 2.12	（円） 5,307,340	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
33	令和６年度（主）富士富士宮由比線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第４工区）（単価契約） 36-I5723-01	（株）川俣組	（円） 4,015,805	 3,934,700		（円） 3,934,700	一般	 6. 6.10 7. 7.31	 7. 2.10	（円） 6,872,964	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
34	令和６年度（国）４６９号ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第５工区）（単価契約） 36-I5723-01	（有）藁昇建設	（円） 4,007,130	 3,564,000		（円） 3,564,000	一般	 6. 6.10 7. 7.31	 7. 2. 3	（円） 6,057,771	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
35	令和６年度（主）清水富士宮線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第６工区）（単価契約） 36-I5723-01	地成建設（株）	（円） 4,016,624	 3,498,000		（円） 3,498,000	一般	 6. 6.10 7. 7.31	 7. 2. 7	（円） 7,521,589	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和6年度債務

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
36	令和６年度（一）富士宮富士公園線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（第７工区）（単価契約） 36-I5723-01	（株）増富	（円） 4,320,446	4,180,000		（円） 4,180,000	一般	6. 6.10 7. 7.31	7. 2. 7	（円） 15,926,219	小規模修繕業務 1　式	単価契約 P65-2 令和6年度債務 合併36-I5974-01
37	令和５年度（一）富士由比線ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（第１工区）（単価契約） 35-I8003-01	（株）二十一世紀	（円） 2,058,087			（円）	指名	5. 6.21 6. 7.31	6. 8. 9	（円） (9,687,978) 8,137,364	舗装補修業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
38	令和５年度（国）１３９号ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（第２工区）（単価契約） 35-I8003-01	（株）二十一世紀	（円） 2,058,087			（円）	指名	5. 6.21 6. 7.31	6. 8. 9	（円） (8,539,195) 4,480,518	舗装補修業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
39	令和５年度（国）４６９号ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（第３工区）（単価契約） 35-I8003-01	（株）二十一世紀	（円） 2,054,489			（円）	指名	5. 6.21 6. 7.31	6. 8. 9	（円） (7,798,284) 7,606,737	舗装補修業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
40	令和５年度（主）富士富士宮由比線ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（第４工区）（単価契約） 35-I8003-01	（株）丸進建設	（円） 2,056,278			（円）	指名	5. 6.21 6. 7.31	6. 8. 9	（円） (12,116,147) 7,796,683	舗装補修業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
41	令和５年度（国）４６９号ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（第５工区）（単価契約） 35-I8003-01	（株）加瀬澤組	（円） 2,054,288			（円）	指名	5. 6.21 6. 7.31	6. 8. 9	（円） (4,826,763) 5,355,577	舗装補修業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
42	令和５年度（主）清水富士宮線ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（第６工区）（単価契約） 35-I8003-01	（株）丸進建設	（円） 2,046,975			（円）	指名	5. 6.21 6. 7.31	6. 8. 9	（円） (11,562,329) 8,242,265	舗装補修業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
43	令和５年度（一）富士宮富士公園線ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（第７工区）（単価契約） 35-I8003-01	（株）丸進建設	（円） 2,118,994			（円）	指名	5. 6.21 6. 7.31	6. 8. 9	（円） (6,334,870) 3,244,114	舗装補修業務 1　式	単価契約 令和5年度債務

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更増減額	計						
44	令和６年度（一）富士由比線ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（第１工区）（単価契約） 36-I8003-01	（株）石井組	（円） 2,196,497	2,195,600		（円） 2,195,600	一般	6. 6.10 7. 7.31	7. 1.29	（円） 12,776,254	舗装補修業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
45	令和６年度（国）１３９号ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（第２工区）（単価契約） 36-I8003-01	（株）石井組	（円） 2,196,497	2,195,600		（円） 2,195,600	一般	6. 6.10 7. 7.31	7. 1.29	（円） 5,428,879	舗装補修業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
46	令和６年度（国）４６９号ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（第３工区）（単価契約） 36-I8003-01	（株）石井組	（円） 2,192,788	2,191,200		（円） 2,191,200	一般	6. 6.10 7. 7.31	7. 1.29	（円） 2,949,975	舗装補修業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
47	令和６年度（主）富士富士宮由比線ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（第４工区）（単価契約） 36-I8003-01	（株）丸進建設	（円） 2,181,386	2,079,000		（円） 2,079,000	一般	6. 6.10 7. 7.31	7. 2.10	（円） 10,631,099	舗装補修業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
48	令和６年度（国）４６９号ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（第５工区）（単価契約） 36-I8003-01	（株）加瀬澤組	（円） 2,200,589	2,134,000		（円） 2,134,000	一般	6. 6.10 7. 7.31	7. 2. 7	（円） 7,734,828	舗装補修業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
49	令和６年度（主）清水富士宮線ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（第６工区）（単価契約） 36-I8003-01	（株）丸進建設	（円） 2,187,516	2,079,000		（円） 2,079,000	一般	6. 6.10 7. 7.31	7. 2.10	（円） 2,867,580	舗装補修業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
50	令和６年度（一）富士宮富士公園線ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（第７工区）（単価契約） 36-I8003-01	（株）丸進建設	（円） 2,276,105	2,178,000		（円） 2,178,000	一般	6. 6.10 7. 7.31	7. 2.10	（円） 15,186,204	舗装補修業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
51	令和５年度（国）４６９号ほか道路維持（雪氷対策）業務委託（第１工区）（単価契約） 35-I5733-01	（株）井出組	（円） 389,439			（円）	指名	5.11.15 6. 4.30	6. 5.31	（円） (6,634,590) 234,275	雪氷対策業務 1 式	単価契約 令和5年度債務

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
52	令和５年度（国）４６９号ほか道路維持（雪氷対策）業務委託（第３工区）（単価契約） 35-I5733-01	佐野藤建設（株）	（円） 389,214			（円）	指名	5.11.15 6. 4.30	6. 5.31	（円） (166,221) 86,529	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
53	令和５年度（主）富士宮鳴沢線ほか道路維持（雪氷対策）業務委託（第４工区）（単価契約） 35-I5733-01	佐野藤建設（株）	（円） 389,214			（円）	指名	5.11.15 6. 4.30	6. 5.31	（円） (2,469,758) 724,508	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
54	令和５年度（国）４６９号ほか道路維持（雪氷対策）業務委託（第５工区）（単価契約） 35-I5733-01	拓進建設（株）	（円） 389,303			（円）	指名	5.11.15 6. 4.30	6. 5.29	（円） (3,023,160) 126,770	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
55	令和５年度（一）富士宮富士公園線ほか道路維持（雪氷対策）業務委託（第６工区）（単価契約） 35-I5733-01	（株）増富	（円） 389,439			（円）	指名	5.11.15 6. 4.30	6. 5.29	（円） (10,371,967) 814,374	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
56	令和５年度（一）富士公園太郎坊線道路維持（雪氷対策）業務委託（第７工区）（単価契約） 35-I5733-01	（株）増富	（円） 1,597,798			（円）	指名	5.11.15 6. 4.30	6. 5.31	（円） (174,174) 8,597,575	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
57	令和６年度（国）４６９号ほか　道路維持（雪氷対策）業務委託（第１工区）（単価契約） 36-I5733-01	（株）三和工務店	（円） 402,812	402,600		（円） 402,600	一般	6.11.18 7. 4.30		（円）	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
58	令和６年度（国）４６９号ほか　道路維持（雪氷対策）業務委託（第５工区）（単価契約） 36-I5733-01	地成建設（株）	（円） 402,822	402,600		（円） 402,600	一般	6.11.18 7. 4.30		（円）	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
59	令和６年度（一）富士宮富士公園線ほか　道路維持（雪氷対策）業務委託（第６工区）（単価契約） 36-I5733-01	（株）増富	（円） 402,812	390,500		（円） 390,500	一般	6.11.18 7. 4.30		（円）	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和6年度債務

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
60	令和６年度（一）富士公園太郎坊線道路維持（雪氷対策）業務委託（第７工区）（単価契約） 36-I5733-01	（株）増富	（円） 1,633,784	1,584,000		（円） 1,584,000	一般	6.11.18 7. 4.30		（円）	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
61	令和６年度（主）富士富士宮由比線ほか　道路維持（雪氷対策）業務委託（第２工区）（単価契約） 36-I5733-01	ダイエー工業（株）	（円） 312,940	312,400		（円） 312,400	指名	6.11.29 7. 4.30		（円）	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
62	令和６年度（国）４６９号ほか　道路維持（雪氷対策）業務委託（第３工区）（単価契約） 36-I5733-01	佐野藤建設（株）	（円） 312,910	311,300		（円） 311,300	指名	6.11.29 7. 4.30		（円）	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
63	令和６年度（主）富士宮鳴沢線ほか　道路維持（雪氷対策）業務委託（第４工区）（単価契約） 36-I5733-01	佐野藤建設（株）	（円） 312,910	311,300		（円） 311,300	指名	6.11.29 7. 4.30		（円）	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
64	令和５年度（一）富士由比線ほか道路台帳補正業務委託（富士市内） 35-I8813-01	（株）富士測量事務所	（円） 2,277,000	2,200,000	253,000	（円） 2,453,000	指名	6. 3.28 6.10.29	6.11.21	（円） 2,453,000	道路台帳補正業務 1　式	令和5年度債務
65	令和５年度（国）４６９号ほか道路台帳補正業務委託（富士宮市内） 35-I8813-01	（有）青木測量設計事務所	（円） 2,530,000	2,420,000	726,000	（円） 3,146,000	指名	6. 3.28 6.10.29	6.11.20	（円） 3,146,000	道路現況調書作成 1　式	令和5年度債務
66	令和６年度（国）４６９号ほか舗装修繕に伴う土質調査業務委託 35-I8030-01	（株）中野地質	（円） 9,625,000	9,240,000	143,000	（円） 9,383,000	指名	6. 9.26 7. 1.23	7. 2.12	（円） 9,383,000	土質調査等業務 1　式	
67	令和６年度（主）富士宮鳴沢線ほか舗装修繕に伴う舗装たわみ量調査業務委託 35-I8030-02	開発虎ノ門コンサルタント（株）　静岡事務所	（円） 9,900,000	9,900,000		（円） 9,900,000	指名	6. 7. 4 6.12.18	7. 1.22	（円） 9,900,000	舗装たわみ量調査（FWD） 2.6　ｋｍ	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
68	令和６年度（国）４６９号ほか舗装修繕業務委託（シール材注入工） 35-I8432-01	（株）井出組	（円） 3,960,000	3,960,000	40,000	（円） 4,000,000	指名	6. 9.18 6.12. 6	7. 1. 8	（円） 4,000,000	道路修繕 1　式	
69	令和６年度（国）４６９号ほか舗装修繕業務委託（シール材注入工） 35-I8432-02	（株）加瀬澤組	（円） 3,982,000	3,718,000	282,000	（円） 4,000,000	指名	6. 8.14 6.10.30	6.11.25	（円） 4,000,000	施工延長 561　m	
70	令和６年度（一）田子浦港富士インター線ほか道路維持（緑花木管理）業務委託（第１工区） 36-I5103-01	富士市造園緑化事業（同）	（円） 16,753,000	16,390,000	616,000	（円） 17,006,000	一般	6. 4. 1 7. 2.28	7. 1.17	（円） 12,044,000	緑花木管理業務委託 1　式	P70-21 合併35-I5023-09
71	令和６年度（国）１３９号ほか道路維持（緑花木管理）業務委託（第２工区） 36-I5103-01	静岡県東部緑化事業（同）	（円） 16,247,000	15,950,000	66,000	（円） 16,016,000	一般	6. 4. 1 7. 2.28	7. 1.16	（円） 9,283,000	緑花木管理業務委託 1　式	
72	令和６年度（一）水神田子浦港線ほか道路維持（緑花木管理）業務委託（第３工区） 36-I5103-01	富士市造園緑化事業（同）	（円） 19,822,000	19,250,000	429,000	（円） 19,679,000	一般	6. 4. 1 7. 2.28	7. 1.17	（円） 10,988,000	緑花木管理業務委託 1　式	
73	令和６年度（一）富士宮富士公園線ほか道路維持（緑花木管理）業務委託（第４工区） 36-I5103-01	富士宮緑化事業（同）	（円） 11,759,000	11,550,000	121,000	（円） 11,671,000	一般	6. 4. 1 7. 2.28	6. 9.27	（円） 4,887,000	緑花木管理業務委託 1　式	
74	令和６年度（国）４６９号ほか道路パトロール推進（車両管理）業務委託 36-I5083-01	日本道路興運（株）静岡支店	（円） 9,207,000	6,600,000	319,000	（円） 6,919,000	一般	6. 4. 1 7. 3.31	7. 2.17	（円） 5,500,000	道路パトロール（車両管理）委託 1　式	P70-20 合併36-I5023-01
75	令和６年度（一）富士宮富士公園線ほか富士山マイカー規制推進業務委託（富士山スカイライン１） 36-E2700-01	（株）増富	（円） 19,921,000	19,030,000	847,000	（円） 19,877,000	一般	6. 6.11 6. 8.30	6. 9.18	（円） 19,877,000	マイカー規制案内標識工 1　式	

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更増減額	計						
76	令和６年度（一）富士宮富士公園線ほか富士山マイカー規制推進業務委託（富士山スカイライン2） 36-E2700-01	（株）増富	（円） 18,909,000	 18,260,000		（円） 18,260,000	一般	 6. 7.12 6. 9.30	 6.10.24	（円） 18,260,000	マイカー規制案内標識工 1　式	P68-7 合併35-I2236-01
	【目細計】　道路等維持修繕費		322,486,985	305,848,400	11,135,000	273,472,900				409,763,372		
	【目　計】　(01)道路橋りょう維持管理費		322,486,985	305,848,400	11,135,000	273,472,900				409,763,372		
	工事関係計	70件										

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	（工事関係）											
77	令和６年度（主）三島富士線ほか構造物点検業務委託（道路案内標識） 35-I4563-01	富士設計（株）	（円） 10,846,000	10,450,000	480,000	（円） 10,930,000	一般	6. 9.25 7. 3.17	6.10. 4	（円） 3,130,000	道路案内標識点検業務 41　基	
78	令和６年度（国）４６９号道路改築に伴う用地調査業務委託 35-D0940-01	富士設計（株）	（円） 726,000	693,000	−99,000	（円） 594,000	随契	6. 8.15 6.12.16	7. 1.16	（円） 594,000	用地調査等業務 1　式	随契一号（少額）
79	令和６年度（一）富士停車場伝法線道路改築に伴う電算帳票業務委託 35-D4924-01	静岡コンサルタント（株）	（円） 1,958,000	1,870,000	484,000	（円） 2,354,000	指名	6. 5.30 6. 8.30	6. 9.24	（円） 2,354,000	電算帳票作成業務委託料 1　件	
80	令和６年度（一）富士停車場伝法線道路改築に伴う電算帳票業務委託（その２） 36-D4924-01	静岡コンサルタント（株）	（円） 2,541,000	0	44,000	（円） 2,409,000	指名	6.11. 7 7. 2.28		（円）	電算帳票作成業務委託料 1　件	P78-81 合併35-D4924-01 社会資本整備
81	令和６年度（一）富士停車場伝法線道路改築に伴う電算帳票業務委託（その２） 35-D4924-01	静岡コンサルタント（株）	（円） 2,541,000	2,365,000	44,000	（円） 2,409,000	指名	6.11. 7 7. 2.28		（円）	電算帳票作成業務委託料 1　件	P78-80 合併36-D4924-01
82	令和５年度（一）富士停車場伝法線道路改築に伴う設計業務委託（河川協議用資料作成） 35-D4927-01	静岡コンサルタント（株）	（円） 5,467,000	0	726,000	（円） 5,951,000	指名	6. 1.25 6. 8.22	6. 9.19	（円） 5,951,000	帯工復旧設計 1　式	P78-83 令和5年度繰越 合併35-D4926-01 社会資本整備
83	令和５年度（一）富士停車場伝法線道路改築に伴う設計業務委託（河川協議用資料作成） 35-D4926-01	静岡コンサルタント（株）	（円） 5,467,000	5,225,000	726,000	（円） 5,951,000	指名	6. 1.25 6. 8.22	6. 9.19	（円）	帯工復旧設計 1　式	P78-82 令和5年度繰越 合併35-D4927-01

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更増減額	計						
84	令和６年度（一）富士停車場伝法線道路改築に伴う用地測量・用地調査業務委託 36-D4924-01	（株）富士測量事務所	（円） 2,200,000	2,090,000	517,000	（円） 2,607,000	指名	6. 8. 1 7. 2.28	6. 8.14	（円） 620,000	補助基準点の設置 1100　ｍ２	
85	令和６年度（一）富士停車場伝法線道路改築に伴う設計業務委託 36-D4924-01	静岡コンサルタント（株）	（円） 6,435,000	6,050,000	1,782,000	（円） 7,832,000	指名	6. 9.19 7. 5.30		（円）	取合構造物設計 1　式	令和6年度繰越
86	令和５年度（一）塩出尾崎線トンネル修繕に伴う設計業務委託（尾崎トンネル） 35-I6125-01	サンコーコンサルタント（株）　静岡営業所	（円） 6,545,000	5,214,000	1,507,000	（円） 6,721,000	指名	5. 9.21 6. 5.31	6. 7. 4	（円） (1,560,000) 5,161,000	トンネル補修設計業務 1　式	令和5年度繰越
87	令和５年度（一）三沢富士宮線　道路改築に伴う測量・設計業務委託（待避所概略設計） 35-D5831-01	富士設計（株）	（円） 3,014,000	2,860,000	484,000	（円） 3,344,000	指名	5.11. 2 6. 5.10	6. 5.31	（円） (850,000) 2,494,000	待避所概略設計 1　式	令和5年度繰越
88	令和６年度（一）三沢富士宮線　道路改築に伴う測量・設計業務委託（待避所詳細設計） 35-D5831-01	富士設計（株）	（円） 11,891,000	11,330,000		（円） 11,330,000	一般	6. 8. 6 7. 3.14	6. 8.16	（円） 3,390,000	道路設計 1　式	
89	令和６年度（一）白糸富士宮線道路改築に伴う測量・設計業務委託（道路詳細設計） 36-D5822-01	富士設計（株）	（円） 4,224,000	4,070,000		（円） 4,070,000	指名	6.12.19 7. 3.21	7. 1.17	（円） 1,220,000	路線測量 1　式	
90	令和６年度（国）４６９号　道路改築に伴う測量・設計業務委託（待避所詳細設計） 36-D5920-01	富士設計（株）	（円） 14,509,000	0	572,000	（円） 14,432,000	一般	6. 7. 9 7. 3.14	6. 7.18	（円）	道路設計 1　式	P79-91 合併35-D5920-01　“人・地域を
91	令和６年度（国）４６９号　道路改築に伴う測量・設計業務委託（待避所詳細設計） 35-D5920-01	富士設計（株）	（円） 14,509,000	13,860,000	572,000	（円） 14,432,000	一般	6. 7. 9 7. 3.14	6. 7.18	（円） 4,150,000	道路設計 1　式	P79-90 合併36-D5920-01

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
92	令和６年度（一）富士富士宮線道路改築に伴う用地調査業務委託（再算定） 35-D5922-01	東海技術開発（株）	（円） 1,760,000	1,650,000		（円） 1,650,000	指名	6. 8. 8 6.10. 4	6.10.29	（円） 1,650,000	建物等の調査 1　式	
93	令和５年度（一）富士富士宮線大型構造物修繕に伴う設計業務委託（小泉歩道橋） 35-I4064-01	富士設計（株）	（円） 7,480,000	7,150,000	1,199,000	（円） 8,349,000	指名	6. 3.19 6. 9.30	6.10.21	（円） 8,349,000	補修設計業務 1　式	令和5年度繰越
94	令和５年度（一）富士富士宮線大型構造物修繕に伴う設計業務委託（片宿町横断歩道橋） 35-I4065-01	服部エンジニア（株）	（円） 6,710,000	6,380,000	165,000	（円） 6,545,000	指名	6. 2.29 6. 8.30	6. 9.26	（円） 6,545,000	設計業務 1　式	令和5年度繰越
95	令和５年度（一）富士富士宮線大型構造物修繕に伴う設計業務委託（厚原横断歩道橋） 35-I4066-01	（株）東日	（円） 6,820,000	6,490,000	385,000	（円） 6,875,000	指名	6. 2.29 6. 9.17	6.10. 9	（円） 6,875,000	設計業務 1　式	令和5年度繰越
96	令和５年度（一）三沢富士宮線道路利用環境改善に伴う測量・設計業務委託 35-I7330-01	富士設計（株）	（円） 3,168,000	3,025,000	792,000	（円） 3,817,000	指名	5.10. 5 6. 5.29	6. 6.25	（円） (900,000) 2,917,000	路線測量 0.05　ｋｍ	令和5年度繰越
97	令和６年度（一）吉永吉原停車場線ほか道路改築事業に伴う測量・設計業務委託（道路概略検討） 36-I7334-01	（株）富士測量事務所	（円） 4,202,000	4,015,000		（円） 4,015,000	指名	6. 8.29 7. 3.21	6. 9.17	（円） 1,200,000	交通量調査 1　式	
98	令和５年度（一）富士停車場線道路改築（無電柱化）に伴う設計業務委託（電線共同溝詳細設計・北工区） 35-I7512-02	静岡コンサルタント（株）	（円） 19,283,000	0	3,487,000	（円） 21,967,000	指名	6. 2. 1 7. 3.14		（円） (5,540,000)	電線共同溝（Ｃ・Ｃ・Ｂｏｘ）設 1070　ｍ	P85-135.136.137 令和5年度繰越 合併35-I3957-01 道路改良（無
99	令和５年度（主）富士富士宮由比線道路利用環境改善に伴う測量・設計業務委託（電線共同溝詳細設計） 35-I7512-01	富士設計（株）	（円） 15,169,000	14,410,000	297,000	（円） 14,707,000	一般	5. 6.27 6. 8.30	6. 9.20	（円） (4,320,000) 10,387,000	電線共同溝（Ｃ・Ｃ・Ｂｏｘ）詳 1　箇所	令和5年度繰越

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更増減額	計						
100	令和６年度（主）富士富士宮由比線道路利用環境改善に伴う電線共同溝整備資料作成業務委託 35-I7512-01	富士設計（株）	（円） 2,090,000	1,980,000		（円） 1,980,000	指名	6. 9.19 7. 2.14		（円）	電線共同溝整備資料作成 1 式	
	【目細計】 道路橋りょう新設改良費		117,755,000	111,177,000	9,335,000	148,430,000				66,987,000		
101	令和５年度（主）清水富士宮線道路改築に伴う設計業務委託 35-D6310-01	富士設計（株）	（円） 3,047,000	2,915,000	242,000	（円） 3,157,000	指名	5.11.29 6. 5.31	6. 6.25	（円） (870,000) 2,287,000	構造物設計 1 式	令和5年度繰越
102	令和５年度（一）富士根停車場線橋梁補修に伴う設計業務委託（富士本橋） 35-D7159-01	静岡コンサルタント（株）	（円） 13,970,000	0	−374,000	（円） 13,046,000	指名	6. 3.28 7. 2.28		（円）	設計業務 1 式	P81−103 令和5年度債務 合併35-D7074-01 橋梁補修（道
103	令和５年度（一）富士根停車場線橋梁補修に伴う設計業務委託（富士本橋） 35-D7074-01	静岡コンサルタント（株）	（円） 13,970,000	13,420,000	−374,000	（円） 13,046,000	指名	6. 3.28 7. 2.28		（円）	設計業務 1 式	P81−102 令和5年度債務 合併35-D7159-01
104	令和５年度（一）富士清水線橋梁補修に伴う調査計測業務委託（大野橋） 35-D7076-01	パシフィックコンサルタンツ（株） 静岡事務所	（円） 8,536,000	7,040,000	2,079,000	（円） 9,119,000	指名	6. 1.25 7. 3.19		（円） (2,110,000)	計画準備 1 式	令和5年度繰越
105	令和５年度（主）富士川身延線橋梁補修に伴う設計業務委託（芝富橋） 35-D8165-01	静岡コンサルタント（株）	（円） 14,817,000	14,300,000	1,890,000	（円） 16,190,000	指名	6. 2.29 6.10.31	6.11.22	（円） 15,000,000	橋梁補修設計 1 式	P82−106 令和5年度繰越 合併36-D7055-01

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
106	令和５年度（主）富士川身延線橋梁補修に伴う設計業務委託（芝富橋） 36-D7055-01	静岡コンサルタント（株）	（円） 14,817,000	0	1,890,000	（円） 16,190,000	指名	6. 2.29 6.10.31	6.11.22	（円） 1,190,000	橋梁補修設計 1　式	P81-107 令和5年度繰越 合併35-D8165-01 橋梁補修（道
107	令和５年度（一）富士富士宮線橋梁補修に伴う設計業務委託（渋沢橋） 35-D8166-01	富士設計（株）	（円） 4,719,000	4,400,000	198,000	（円） 4,598,000	指名	6. 2.29 6. 7. 5	6. 7.30	（円） 4,598,000	橋梁補修設計 1　式	令和5年度繰越
108	令和５年度（主）三島富士線ほか橋梁補修に伴う設計業務委託（東前田橋ほか） 35-D8168-01	不二総合コンサルタント（株）	（円） 11,506,000	11,000,000	781,000	（円） 11,781,000	指名	6. 3.28 6.10.30	6.11.21	（円） 7,381,000	橋梁補修設計業務 2　橋	P82-109 令和5年度繰越 合併35-D8167-01
109	令和５年度（主）三島富士線ほか橋梁補修に伴う設計業務委託（東前田橋ほか） 35-D8167-01	不二総合コンサルタント（株）	（円） 11,506,000	0	781,000	（円） 11,781,000	指名	6. 3.28 6.10.30	6.11.21	（円） 4,400,000	橋梁補修設計業務 2　橋	P82-108 令和5年度繰越 合併35-D8168-01 橋梁補修（道
110	令和５年度（一）富士宮富士公園線橋梁補修に伴う設計業務委託（富士４号橋ＢＯＸ） 35-D8169-01	昭和設計（株）	（円） 5,148,000	4,950,000	20,000	（円） 4,970,000	指名	6. 2.29 6. 9.30	6.10.21	（円） 4,970,000	橋梁補修設計 1　式	令和5年度繰越
111	令和５年度（一）富士由比線橋梁補修事業に伴う設計業務委託（富士川橋） 35-D8170-01	三井共同建設コンサルタント（株）　静岡営業所	（円） 10,472,000	8,338,000	2,101,000	（円） 10,439,000	指名	6. 2.15 6. 6.17	6. 7.10	（円） 10,439,000	橋梁補修詳細調査 1　式	令和5年度繰越
112	令和５年度（一）富士由比線橋梁補修事業に伴う設計業務委託（富士川橋その２） 35-D8170-01	（株）長大　静岡事務所	（円） 16,753,000	13,332,000	990,000	（円） 14,322,000	指名	6. 3. 7 7. 1.15	7. 2. 6	（円） 14,322,000	橋梁補修設計 1　式	令和5年度繰越
113	令和６年度（一）白糸富士宮線橋梁補修に伴う測量・設計業務委託（中村橋） 36-D7062-01	富士設計（株）	（円） 3,564,000	3,410,000		（円） 3,410,000	指名	6. 7.25 7. 1.31	7. 2.21	（円） 3,410,000	橋梁補修設計業務（中村橋） 1　橋	

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
114	令和６年度（国）１３９号ほか橋梁点検業務委託（富士市内その１） 36-D7254-01	（株）東日	（円） 17,809,000	17,270,000	1,496,000	（円） 18,766,000	一般	6. 7.30 7. 2.14	6. 9. 2	（円） 0	静岡県橋梁点検業務	P83-115 合併35-D7254-01
115	令和６年度（国）１３９号ほか橋梁点検業務委託（富士市内その１） 35-D7254-01	（株）東日	（円） 17,809,000	0	1,496,000	（円） 18,766,000	一般	6. 7.30 7. 2.14	6. 9. 2	（円） 5,180,000 0	静岡県橋梁点検業務	P83-114 合併36-D7254-01 橋梁点検（道
116	令和６年度（国）４６９号ほか橋梁点検業務委託（富士市内その２） 36-D7254-01	（株）ウインディーネットワーク	（円） 19,415,000	18,700,000	-132,000	（円） 18,568,000	一般	6. 7.30 7. 2.14		（円） 0	静岡県橋梁点検業務	P83-117 合併35-D7254-01
117	令和６年度（国）４６９号ほか橋梁点検業務委託（富士市内その２） 35-D7254-01	（株）ウインディーネットワーク	（円） 19,415,000	0	-132,000	（円） 18,568,000	一般	6. 7.30 7. 2.14		（円） 0	静岡県橋梁点検業務	P83-116 合併36-D7254-01 橋梁点検（道
118	令和６年度（国）４６９号ほか橋梁点検業務委託（富士宮市内その１） 35-D8194-01	伸東測量設計（株）	（円） 18,645,000	0	121,000	（円） 18,161,000	一般	6. 7.30 7. 2.14	6. 8. 9	（円） 0	静岡県橋梁点検業務	P83-119.120 合併36-D7254-01 橋梁点検（道
119	令和６年度（国）４６９号ほか橋梁点検業務委託（富士宮市内その１） 35-D7254-01	伸東測量設計（株）	（円） 18,645,000	0	121,000	（円） 18,161,000	一般	6. 7.30 7. 2.14	6. 8. 9	（円） 5,400,000 0	静岡県橋梁点検業務	P83-118.120 合併36-D7254-01 橋梁点検（道
120	令和６年度（国）４６９号ほか橋梁点検業務委託（富士宮市内その１） 36-D7254-01	伸東測量設計（株）	（円） 18,645,000	18,040,000	121,000	（円） 18,161,000	一般	6. 7.30 7. 2.14	6. 8. 9	（円） 0	静岡県橋梁点検業務	P83-118.119 合併35-D7254-01
121	令和６年度（主）清水富士宮線ほか橋梁点検業務委託（富士宮市内その２） 36-D7254-01	富士設計（株）	（円） 19,239,000	18,480,000	1,958,000	（円） 20,438,000	一般	6. 7.30 7. 2.14	6. 8.13	（円） 0	静岡県橋梁点検業務	P84-122.123 合併35-D7254-01

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金　　額	委託業務の内容	摘　　要
				当初額	変更増減額	計						
122	令和６年度（主）清水富士宮線ほか橋梁点検業務委託（富士宮市内その２） 35-D8194-01	富士設計（株）	（円） 19,239,000	0	1,958,000	（円） 20,438,000	一般	6. 7.30 7. 2.14	6. 8.13	（円）	静岡県橋梁点検業務 0	P83-121,P84-123 合併36-D7254-01 橋梁点検（道
123	令和６年度（主）清水富士宮線ほか橋梁点検業務委託（富士宮市内その２） 35-D7254-01	富士設計（株）	（円） 19,239,000	0	1,958,000	（円） 20,438,000	一般	6. 7.30 7. 2.14	6. 8.13	（円） 5,540,000	静岡県橋梁点検業務 0	P83-121,P84-122 合併36-D7254-01 橋梁点検（道
124	令和５年度（主）富士富士宮由比線道路改築（無電柱化）に伴う設計業務委託（電線共同溝詳細設計） 35-I3911-01	富士設計（株）	（円） 17,875,000	17,050,000		（円） 17,050,000	一般	5. 9.12 7. 2.28		（円） (5,110,000)	電線共同溝（Ｃ・Ｃ・Ｂｏｘ）設 1100　m	 令和5年度繰越
125	令和５年度（一）富士富士宮線道路改築（無電柱化）に伴う設計業務委託（電線共同溝詳細設計） 35-I3958-01	静岡コンサルタント（株）	（円） 13,024,000	0	2,464,000	（円） 15,004,000	一般	5. 9.12 6. 6.28	6. 7.24	（円） 2,464,000	電線共同溝（Ｃ・Ｃ・Ｂｏｘ）設 754　m	P84-126 令和5年度繰越 合併35-I3912-01 道路改良（無
126	令和５年度（一）富士富士宮線道路改築（無電柱化）に伴う設計業務委託（電線共同溝詳細設計） 35-I3912-01	静岡コンサルタント（株）	（円） 13,024,000	12,540,000	2,464,000	（円） 15,004,000	一般	5. 9.12 6. 6.28	6. 7.24	（円） 12,540,000	電線共同溝（Ｃ・Ｃ・Ｂｏｘ）設 754　m	P84-125 令和5年度繰越 合併35-I3958-01
127	令和５年度（一）富士富士宮線道路改築（無電柱化）に伴う測量業務委託 35-I3912-01	静岡コンサルタント（株）	（円） 3,542,000	3,410,000		（円） 3,410,000	指名	6. 1.18 6. 5.31	6. 6.25	（円） 380,000	作業計画（路線測量） 1　業務	P84-127 令和5年度繰越 合併35-I3958-01
128	令和５年度（一）富士富士宮線道路改築（無電柱化）に伴う測量業務委託 35-I3958-01	静岡コンサルタント（株）	（円） 3,542,000	0		（円） 3,410,000	指名	6. 1.18 6. 5.31	6. 6.25	（円） 3,030,000	作業計画（路線測量） 1　業務	P84-126 令和5年度繰越 合併35-I3912-01 道路改良（無
129	令和６年度（一）富士富士宮線道路改築（無電柱化）に伴う設計業務委託 36-I3910-01	静岡コンサルタント（株）	（円） 4,730,000	0		（円） 4,455,000	指名	6. 9.19 7. 2.14		（円）	電線共同溝（Ｃ・Ｃ・Ｂｏｘ）設 1　式	P85-130.131 合併35-I3912-01 道路改良（無

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
130	令和６年度（一）富士富士宮線道路改築（無電柱化）に伴う設計業務委託 35-I3958-01	静岡コンサルタント（株）	（円） 4,730,000	0		（円） 4,455,000	指名	6. 9.19 7. 2.14		（円）	電線共同溝（Ｃ・Ｃ・Ｂｏｘ）設 1　式	P84-129,P85-131 合併35-I3912-01 道路改良（無
131	令和６年度（一）富士富士宮線道路改築（無電柱化）に伴う設計業務委託 35-I3912-01	静岡コンサルタント（株）	（円） 4,730,000	4,455,000		（円） 4,455,000	指名	6. 9.19 7. 2.14		（円）	電線共同溝（Ｃ・Ｃ・Ｂｏｘ）設 1　式	P84-129,P85-130 合併35-I3958-01
132	令和５年度（一）富士停車場線道路改築（無電柱化）に伴う設計業務委託（電線共同溝詳細設計・南工区） 35-I3909-01	静岡コンサルタント（株）	（円） 16,269,000	0	−671,000	（円） 14,949,000	指名	6. 2. 1 7. 3.14		（円） (4,680,000)	電線共同溝（Ｃ・Ｃ・Ｂｏｘ）設 584　m	P85-133.134 令和5年度繰越 合併35-I3956-01 道路改良（無
133	令和５年度（一）富士停車場線道路改築（無電柱化）に伴う設計業務委託（電線共同溝詳細設計・南工区） 35-I3956-01	静岡コンサルタント（株）	（円） 16,269,000	15,620,000	−671,000	（円） 14,949,000	指名	6. 2. 1 7. 3.14		（円） (4,680,000)	電線共同溝（Ｃ・Ｃ・Ｂｏｘ）設 584　m	P85-132.134 令和5年度繰越 合併35-I3909-01
134	令和５年度（一）富士停車場線道路改築（無電柱化）に伴う設計業務委託（電線共同溝詳細設計・南工区） 36-I3907-01	静岡コンサルタント（株）	（円） 16,269,000	0	−671,000	（円） 14,949,000	指名	6. 2. 1 7. 3.14		（円） (4,680,000)	電線共同溝（Ｃ・Ｃ・Ｂｏｘ）設 584　m	P85-123.133 令和5年度繰越 合併35-I3956-01 道路改良（無
135	令和５年度（一）富士停車場線道路改築（無電柱化）に伴う設計業務委託（電線共同溝詳細設計・北工区） 35-I3910-01	静岡コンサルタント（株）	（円） 19,283,000	0	3,487,000	（円） 21,967,000	指名	6. 2. 1 7. 3.14		（円） (5,540,000)	電線共同溝（Ｃ・Ｃ・Ｂｏｘ）設 1070　m	P70-98,P85-136.137 令和5年度繰越 合併35-I3957-01 道路改良（無
136	令和５年度（一）富士停車場線道路改築（無電柱化）に伴う設計業務委託（電線共同溝詳細設計・北工区） 35-I3957-01	静岡コンサルタント（株）	（円） 19,283,000	18,480,000	3,487,000	（円） 21,967,000	指名	6. 2. 1 7. 3.14		（円） (5,540,000)	電線共同溝（Ｃ・Ｃ・Ｂｏｘ）設 1070　m	P70-98,P85-135.137 令和5年度繰越 合併35-I3910-01
137	令和５年度（一）富士停車場線道路改築（無電柱化）に伴う設計業務委託（電線共同溝詳細設計・北工区） 36-I3908-01	静岡コンサルタント（株）	（円） 19,283,000	0	3,487,000	（円） 21,967,000	指名	6. 2. 1 7. 3.14		（円） (5,540,000)	電線共同溝（Ｃ・Ｃ・Ｂｏｘ）設 1070　m	P70-98,P85-135.136 令和5年度繰越 合併35-I3957-01 道路改良（無

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更増減額	計						
138	令和５年度（一）富士停車場線道路改築（無電柱化）に伴う測量業務委託 35-I3909-01	静岡コンサルタント（株）	（円） 7,062,000	0	132,000	（円） 6,897,000	指名	6. 2. 1 6. 5.30	6. 6.25	（円） (2,020,000) 1,811,000	路線測量 1 式	P86-139.140 令和5年度繰越 合併35-I3957-01 道路改良（無
139	令和５年度（一）富士停車場線道路改築（無電柱化）に伴う測量業務委託 35-I3957-01	静岡コンサルタント（株）	（円） 7,062,000	6,765,000	132,000	（円） 6,897,000	指名	6. 2. 1 6. 5.30	6. 6.25	（円） (2,020,000) 703,000	路線測量 1 式	P86-138.140 令和5年度繰越 合併35-I3909-01
140	令和５年度（一）富士停車場線道路改築（無電柱化）に伴う測量業務委託 35-I3910-01	静岡コンサルタント（株）	（円） 7,062,000	0	132,000	（円） 6,897,000	指名	6. 2. 1 6. 5.30	6. 6.25	（円） (2,020,000) 2,363,000	路線測量 1 式	P86-138.139 令和5年度繰越 合併35-I3957-01 道路改良（無
141	令和５年度（一）富士停車場線道路改築（無電柱化）に伴う地質調査業務委託 35-I3910-01	静岡コンサルタント（株）	（円） 5,489,000	0	539,000	（円） 5,819,000	指名	6. 2. 1 6. 5.31	6. 6.25	（円） (1,580,000)	機械ボーリング（土質ボーリング 28 m	P86-142 令和5年度繰越 合併35-I3957-01 道路改良（無
142	令和５年度（一）富士停車場線道路改築（無電柱化）に伴う地質調査業務委託 35-I3957-01	静岡コンサルタント（株）	（円） 5,489,000	5,280,000	539,000	（円） 5,819,000	指名	6. 2. 1 6. 5.31	6. 6.25	（円） (1,580,000) 4,239,000	機械ボーリング（土質ボーリング 28 m	P86-141 令和5年度繰越 合併35-I3910-01
143	令和５年度（一）富士停車場線道路改築（無電柱化）に伴う設計業務委託 35-I3957-01	静岡コンサルタント（株）	（円） 11,638,000	11,220,000		（円） 11,220,000	指名	6. 2. 1 6.11.29	6.12.25	（円） (3,360,000) 7,860,000	推進工法詳細設計 47 m	令和5年度繰越
144	令和６年度（一）富士富士宮線道路改築（無電柱化）に伴う引込管路等設備工事委託（電力） 36-I3906-01	東京電力パワーグリッド（株）静岡総支社	（円） 25,546,400	25,546,400		（円） 25,546,400	随契	7. 2.12 7.11.28		（円）	引込管等設備工事委託 1 式	随契二号（不適）
145	令和６年度（一）富士富士宮線道路改築（無電柱化）に伴う引込管路等設備工事委託（通信） 36-I3906-01	エヌ・ティ・ティ・インフラネット（株）静岡支店	（円） 7,174,200	7,174,200		（円） 7,174,200	随契	7. 2.19 7.11.28		（円）	引込管等設備工事委託 1 式	随契二号（不適）

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更増減額	計						
146	令和６年度（一）富士停車場線道路改築（無電柱化）に伴う電線共同溝整備資料作成業務委託（南工区） 36-I3907-01	静岡コンサルタント（株）	（円） 3,256,000	3,135,000		（円） 3,135,000	指名	6.12. 5 7. 3.15		（円）	電線共同溝整備計画書作成 1 式	令和6年度繰越
147	令和６年度（一）富士停車場線道路改築（無電柱化）に伴う電線共同溝整備資料作成業務委託（北工区） 36-I3908-01	静岡コンサルタント（株）	（円） 4,917,000	4,730,000		（円） 4,730,000	指名	6.12. 5 7. 3.20		（円）	電線共同溝整備計画書作成 1 式	令和6年度繰越
	【目細計】　道路関係国庫補助事業費		307,445,600	291,000,600	17,321,000	461,197,600				119,507,000		
148	令和５年度（一）上稲子長貫線道路改築に伴う測量・設計業務委託 35-D1562-01	富士設計（株）	（円） 13,838,000	0	1,452,000	（円） 14,212,000	一般	5. 6.27 6.12.20	7. 1.16	（円） (3,820,000) 262,000	道路設計 1 式	P87-149 令和5年度繰越 合併35-D1563-01 県単道路改築
149	令和５年度（一）上稲子長貫線道路改築に伴う測量・設計業務委託 35-D1563-01	富士設計（株）	（円） 13,838,000	12,760,000	1,452,000	（円） 14,212,000	一般	5. 6.27 6.12.20	7. 1.16	（円） (3,820,000) 10,130,000	道路設計 1 式	P87-148 令和5年度繰越 合併35-D1562-01
150	令和５年度（一）鷹岡柚木線道路改築に伴う設計業務委託（橋梁予備検討） 35-D1565-01	静岡コンサルタント（株）	（円） 8,998,000	8,580,000	2,255,000	（円） 10,835,000	指名	5. 7. 6 6. 6.28	6. 7.24	（円） 14,627	設計業務 1 式	P91-176 令和5年度繰越 合併35-D9421-02
151	令和５年度（主）富士白糸滝公園線道路改築に伴う用地測量・用地調査業務委託 35-D1566-01	（株）協和工務店	（円） 17,622,000	17,050,000	-143,000	（円） 16,907,000	一般	5. 7.11 6. 5.31	6. 6.21	（円） (5,100,000) 11,807,000	用地測量 1 式	令和5年度繰越

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
152	令和６年度（主）清水富士宮線道路改築に伴う測量・設計業務委託（道路詳細設計） 36-D1566-01	（株）富士測量事務所	（円） 9,218,000	8,800,000	-341,000	（円） 8,459,000	指名	6. 5.30 7. 2.27	6. 6.19	（円） 2,640,000	現地測量 1　式	
153	令和６年度（主）富士宮芝川線道路改築に伴う測量・設計業務委託（第３期工区） 36-D1572-01	富士設計（株）	（円） 11,110,000	10,450,000	110,000	（円） 10,560,000	一般	6. 7.24 7. 3.14	6. 8. 2	（円） 1,320,000	測量業務 1　式	P88-154 合併35-D1570-01
154	令和６年度（主）富士宮芝川線道路改築に伴う測量・設計業務委託（第３期工区） 35-D1570-01	富士設計（株）	（円） 11,110,000	0	110,000	（円） 10,560,000	一般	6. 7.24 7. 3.14	6. 8. 2	（円） 1,810,000	測量業務 1　式	P88-153 合併36-D1572-01 県単道路改築
155	令和６年度（主）三島富士線道路改築に伴う測量・設計業務委託（須津橋交差点改良） 36-D1576-01	静岡コンサルタント（株）	（円） 3,355,000	3,080,000	-550,000	（円） 2,530,000	指名	6. 6.20 7. 2.28		（円）	用地測量 1　式	
156	令和６年度（主）富士裾野線道路改築に伴う道路概略設計業務委託（今宮バイパス） 36-D1578-01	静岡コンサルタント（株）	（円） 5,973,000	5,500,000	1,628,000	（円） 7,128,000	指名	6. 6. 6 7. 3.14		（円）	道路概略設計（Ｂ） 1.8　ｋｍ	
157	令和６年度（国）４６９号道路改築に伴う測量・設計業務委託（関係機関協議資料作成） 36-D1580-01	富士設計（株）	（円） 3,729,000	3,520,000		（円） 3,520,000	指名	6.12.26 7. 3.25	7. 1.17	（円） 1,050,000	測量業務 1　式	
158	令和６年度（一）鷹岡柚木線道路改築事業に伴う設計業務委託（地元説明資料作成） 36-D1582-01	静岡コンサルタント（株）	（円） 1,221,000	1,100,000		（円） 1,100,000	指名	6. 8. 8 7. 1.28	7. 2.21	（円） 1,100,000	設計業務 1　式	
159	令和６年度（一）鷹岡柚木線道路改築事業に伴う用地測量業務委託 36-D1582-01	静岡コンサルタント（株）	（円） 4,125,000	3,960,000	121,000	（円） 4,081,000	指名	6. 9.12 7. 1.31	7. 2.21	（円） 3,550,000	路線測量 1　式	P91-178 合併35-D9421-03

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
160	令和５年度（一）富士由比線ほか橋梁改築事業に伴う測量業務委託（開通後交通量調査） 35-D4800-01	（株）富士測量事務所	（円） 6,545,000	6,380,000		（円） 6,380,000	一般	5.12. 5 6. 7. 1	6. 7.23	（円） (1,910,000) 4,470,000	交通量調査（開通１か月後） 1　式	令和5年度繰越
161	令和６年度（一）富士由比線ほか橋梁改築に伴う測量業務委託（開通後交通量調査その２） 36-D4820-01	（株）富士測量事務所	（円） 5,984,000	5,775,000		（円） 5,775,000	一般	6. 9. 3 7. 1.24	7. 2.17	（円） 5,775,000	交通量調査（開通６か月後） 1　式	
162	令和６年度（国）４６９号ほか道路施設点検業務委託 36-I1230-01	（株）フジヤマ	（円） 6,677,000	6,325,000	110,000	（円） 6,435,000	指名	6. 5.30 6.12.18	7. 1.20	（円） 6,435,000	道路施設点検業務 1　式	
163	令和６年度（一）鷹岡富士停車場線橋梁耐震対策に伴う電算帳票業務委託 35-D8316-01	昭和設計（株）	（円） 946,000	902,000	−143,000	（円） 759,000	随契	6. 5.23 6. 7.31	6. 8.21	（円） 759,000	電算帳票作成業務委託料 1　件	随契一号（少額）
164	令和６年度（一）吉原田子浦港線橋梁耐震対策に伴う詳細設計業務委託（津田橋） 35-D8316-01	（株）東日	（円） 6,897,000	0	1,241,000	（円） 7,731,000	指名	6. 7.25 7. 2.28	6. 8.30	（円） 1,940,000	橋梁耐震対策詳細設計（津田橋） 1　式	P89−165 合併36-D8314-01 道路施設震災
165	令和６年度（一）吉原田子浦港線橋梁耐震対策に伴う詳細設計業務委託（津田橋） 36-D8314-01	（株）東日	（円） 6,897,000	6,490,000	1,241,000	（円） 7,731,000	指名	6. 7.25 7. 2.28	6. 8.30	（円）	橋梁耐震対策詳細設計（津田橋） 1　式	P89−164 合併35-D8316-01
166	令和６年度（一）大坂富士宮線橋梁耐震対策に伴う詳細設計業務委託（阿幸地橋） 36-D8315-01	静岡コンサルタント（株）	（円） 5,907,000	5,665,000	374,000	（円） 6,039,000	指名	6. 7.25 7. 1.31	7. 2.21	（円） 6,039,000	橋梁耐震対策詳細設計（阿幸地橋 1　式	
167	令和６年度（一）富士停車場伝法線ほか交通量調査業務委託 35-E2005-01	不二総合コンサルタント（株）	（円） 6,919,000	0	1,610,000	（円） 7,000,000	一般	6. 7.30 7. 2.14		（円）	交通量調査（12時間） 0	P90−168 合併35-E2601-01 県単道路交通

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更増減額	計						
168	令和６年度（一）富士停車場伝法線ほか交通量調査業務委託 35-E2601-01	不二総合コンサルタント（株）	（円） 6,919,000	5,390,000	1,610,000	（円） 7,000,000	一般	6. 7.30 7. 2.14		（円）	交通量調査（12時間） 0	P89-167 合併35-E2005-01
	【目細計】　県単独道路整備事業費		119,064,000	111,727,000	7,724,000	133,663,000				59,101,627		
169	令和５年度（国）１３９号ほか交通安全施設（照明施設修繕）業務委託（第１工区）（単価契約） 35-I3513-01	（株）原田電業社	（円） 3,487,526	2,783,000	単価契約	（円）	指名	5. 6.21 6. 7.31	6. 8.13	（円） (1,952,222) 5,823,215	道路照明灯維持修繕業務 1　式	単価契約 P90-170 令和5年度債務 合併34-I3513-01
170	令和５年度（国）１３９号ほか交通安全施設（照明施設修繕）業務委託（第１工区）（単価契約） 34-I3513-01	（株）原田電業社	（円） 3,487,526	0	単価契約	（円）	指名	5. 6.21 6. 7.31	6. 8.13	（円） (1,952,222)	道路照明灯維持修繕業務 1　式	単価契約 P90-169 令和5年度債務 合併35-I3513-01 県単交通安全
171	令和５年度（国）４６９号ほか交通安全施設（照明施設修繕）業務委託（第２工区）（単価契約） 35-I3513-01	三和電気工事（株）	（円） 3,487,526	3,080,000	単価契約	（円）	指名	5. 6.21 6. 7.31	6. 8. 9	（円） (1,561,872) 3,279,878	道路照明灯維持修繕業務 1　式	単価契約 P90-172 令和5年度債務 合併34-I3513-01
172	令和５年度（国）４６９号ほか交通安全施設（照明施設修繕）業務委託（第２工区）（単価契約） 34-I3513-01	三和電気工事（株）	（円） 3,487,526	0	単価契約	（円）	指名	5. 6.21 6. 7.31	6. 8. 9	（円） (1,561,872)	道路照明灯維持修繕業務 1　式	単価契約 P90-171 令和5年度債務 合併35-I3513-01 県単交通安全
173	令和６年度（国）１３９号ほか交通安全施設（照明施設修繕）業務委託（第１工区）（単価契約） 36-I3513-01	富士電設（株）	（円） 3,655,411	2,926,000		（円） 2,926,000	指名	6. 6.12 7. 7.31	7. 1.28	（円） 852,539	道路照明灯維持修繕業務 1　式	単価契約 令和6年度債務

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
174	令和６年度（国）４６９号ほか交通安全施設（照明施設修繕）業務委託（第２工区）（単価契約） 36-I3513-01	（株）伊藤電気工事	（円） 3,655,411	3,190,000		（円） 3,190,000	指名	6. 6.12 7. 7.31	7. 1.29	（円） 549,027	道路照明灯維持修繕業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
175	令和６年度（国）４６９号ほか交通安全施設（道路情報板等保守点検）業務委託 36-I3514-01	ミナモト通信（株）中部支社	（円） 7,513,000	7,370,000	1,133,000	（円） 8,503,000	一般	6. 4. 1 7. 3.31		（円）	道路情報板等保守点検業務 1　式	
176	令和５年度（一）鷹岡柚木線道路改築に伴う設計業務委託（橋梁予備検討） 35-D9421-02	静岡コンサルタント（株）	（円） 8,998,000	0	2,255,000	（円） 10,835,000	指名	5. 7. 6 6. 6.28	6. 7.24	（円） 10,820,373	設計業務 1　式	P87-150 令和5年度繰越 合併35-D1565-01 県単道路改築
177	令和６年度（一）富士由比線橋梁改築事業に伴う環境影響事後調査業務委託 35-D9421-03	三井共同建設コンサルタント（株）　静岡営業所	（円） 5,247,000	4,136,000	495,000	（円） 4,631,000	指名	6. 6.20 6.10.28	6.12.18	（円） 4,631,000	環境影響事後調査 1　式	
178	令和６年度（一）鷹岡柚木線道路改築事業に伴う用地測量業務委託 35-D9421-03	静岡コンサルタント（株）	（円） 4,125,000	0	121,000	（円） 4,081,000	指名	6. 9.12 7. 1.31	7. 2.21	（円） 531,000	路線測量 1　式	P88-159 合併36-D1582-01 県単道路改築
	【目細計】　県単独交通安全施設整備事業費		27,045,874	23,485,000	1,628,000	30,085,000				26,487,032		
179	令和６年度（一）富士宮富士公園線道路改築事業に伴う道路台帳業務委託 35-D9151-01	（有）青木測量設計事務所	（円） 1,826,000	1,705,000	195,000	（円） 1,900,000	指名	6. 8. 8 6.12.16	7. 1.15	（円） 1,900,000	道路台帳業務 1　式	

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更増減額	計						
180	令和６年度（一）大坂富士宮線道路改築に伴う用地調査業務委託（再算定） 35-D9155-01	富士設計（株）	（円） 1,738,000	1,650,000	191,000	（円） 1,841,000	指名	6. 9.19 7. 2.28		（円）	用地調査等業務 1 式	
	【目細計】　社会資本整備総合交付金事業費（道路）		3,564,000	3,355,000	386,000	3,741,000				1,900,000		
181	令和５年度（主）富士富士宮由比線災害防除に伴う測量・設計業務委託（擁壁詳細設計） 35-I1731-01	（株）富士測量事務所	（円） 6,149,000	5,940,000	319,000	（円） 6,259,000	指名	6. 3.26 6. 8. 9	6. 9. 2	（円） 6,259,000	測量業務 1 式	令和5年度繰越
182	令和６年度（主）富士富士宮由比線災害防除に伴う用地測量業務委託 35-I1731-01	（株）富士測量事務所	（円） 4,796,000	4,565,000		（円） 4,565,000	指名	6. 9.26 7. 3.14	6.10. 8	（円） 441,000	測量業務 1 式	P92-183 合併36-I1730-01
183	令和６年度（主）富士富士宮由比線災害防除に伴う用地測量業務委託 36-I1730-01	（株）富士測量事務所	（円） 4,796,000	0		（円） 4,565,000	指名	6. 9.26 7. 3.14	6.10. 8	（円） 919,000	測量業務 1 式	P92-182 合併35-I1731-01 緊急自然災害
184	令和６年度（主）富士宮芝川線災害防除に伴う測量・設計業務委託（擁壁詳細設計） 36-I1731-01	伸東測量設計（株）	（円） 4,510,000	4,290,000		（円） 4,290,000	指名	6.11.21 7. 3.22		（円）	現地測量 1 業務	
185	令和６年度（一）上稲子長貫線冠水対策工事に伴う関係機関協議資料作成業務委託 35-I1769-01	富士設計（株）	（円） 1,628,000	1,540,000	429,000	（円） 1,969,000	指名	6. 6.13 6.10.17	6.11. 8	（円） 1,700,000	関係機関協議資料作成・打合せ等 1 業務	P93-186 合併36-I1732-01

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更増減額	計						
186	令和６年度（一）上稲子長貫線冠水対策工事に伴う関係機関協議資料作成業務委託 36-I1732-01	富士設計（株）	（円） 1,628,000	0	429,000	（円） 1,969,000	指名	6. 6.13 6.10.17	6.11. 8	（円） 269,000	関係機関協議資料作成・打合せ等 1　業務	P92-185 合併35-I1769-01 緊急自然災害
187	令和５年度（主）一色久沢線災害防除に伴う用地測量・用地調査業務委託 36-I1833-01	（株）富士測量事務所	（円） 5,214,000	0	539,000	（円） 5,544,000	一般	5.10.18 6. 6.14	6. 7. 9	（円） (1,500,000) 244,000	現地測量 1　業務	P93-188 令和5年度繰越 合併35-I1818-01 県土強靭化対
188	令和５年度（主）一色久沢線災害防除に伴う用地測量・用地調査業務委託 35-I1818-01	（株）富士測量事務所	（円） 5,214,000	5,005,000	539,000	（円） 5,544,000	一般	5.10.18 6. 6.14	6. 7. 9	（円） (1,500,000) 3,800,000	現地測量 1　業務	P93-187 令和5年度繰越 合併36-I1833-01
189	令和６年度（主）富士白糸滝公園線災害防除に伴う測量・設計業務委託（予備設計） 36-I1834-01	富士設計（株）	（円） 7,480,000	7,205,000		（円） 7,205,000	指名	6.12.19 7. 3.25	7. 1.17	（円） 2,160,000	測量業務 1　式	
	【目細計】　無し		29,777,000	28,545,000	1,287,000	35,376,000				15,792,000		
	【目　計】　(02)道路橋りょう新設改良費		604,651,474	569,289,600	37,681,000	812,492,600				289,774,659		
	工事関係計	113件										

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	（工事関係）											
190	令和５年度一級河川潤井川ほか水防警報施設（雨量等観測テレメータ）保守点検業務委託 35-B0064-01	日本無線（株）　静岡営業所	（円） 5,038,000	4,950,000	−66,000	（円） 4,884,000	一般	6. 2.27 7. 2.28		（円）	水防警報施設（雨量等観測テレメ 1　式	令和5年度債務
191	令和５年度一級河川潤井川河川監視システム保守点検業務委託 35-B0064-01	日本無線（株）　静岡営業所	（円） 1,595,000	1,540,000	88,000	（円） 1,628,000	一般	6. 2.27 7. 2.28		（円）	潤井川監視システム保守点検（年 1　式	令和5年度債務
192	令和５年度一級河川沼川ほか河川監視ＷＥＢカメラシステム保守点検業務委託 35-B0064-01	（有）アーク	（円） 5,225,000	5,104,000	1,084,000	（円） 6,188,000	一般	6. 2.27 7. 3.14	6. 5.23	（円） 1,530,000	河川監視ＷＥＢカメラ点検 18　台	令和5年度債務
193	令和６年度一級河川潤井川ほか水防警報施設（雨量等観測テレメータ）保守点検業務委託 36-B0064-01	日本無線（株）　静岡営業所	（円） 3,949,000	3,938,000		（円） 3,938,000	一般	7. 2.19 8. 2.27		（円）	水防警報施設（雨量等観測テレメ 1　式	令和6年度債務
194	令和６年度一級河川潤井川河川監視システム保守点検業務委託 36-B0064-01	日本無線（株）　静岡営業所	（円） 1,837,000	1,782,000		（円） 1,782,000	一般	7. 2.19 8. 2.27		（円）	潤井川監視システム保守点検（年 1　式	令和6年度債務
195	令和６年度一級河川沼川ほか河川監視ＷＥＢカメラシステム保守点検業務委託 36-B0064-01	（有）アーク	（円） 5,489,000	5,390,000		（円） 5,390,000	一般	7. 2.19 8. 2.27		（円）	河川監視ＷＥＢカメラ点検 18　台	令和6年度債務
196	令和６年度一級河川富士早川　河川維持管理業務委託（入道樋門制御設備保守点検） 36-K4359-01	（株）大和電機製作所	（円） 1,606,000	1,606,000	55,000	（円） 1,661,000	一般	6. 4. 1 7. 3.31		（円）	水門保守点検 1　式	

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更増減額	計						
197	令和６年度一級河川富士早川ほか河川維持管理業務委託（水門樋門機械設備点検） 36-K4359-01	東海エンジニアリング（株）	（円） 3,344,000	3,190,000	176,000	（円） 3,366,000	一般	6. 4. 1 7. 3.31		（円）	水門樋門保守点検 1 式	
198	令和６年度一級河川富士早川ほか河川維持管理業務委託（水門樋門電気通信設備点検） 36-K4359-01	富士通ネットワークソリューションズ（株）静岡事業所	（円） 2,585,000	2,338,600		（円） 2,338,600	一般	6. 4. 1 7. 3.31		（円）	水門保守点検 1 式	
	【目細計】　河川維持管理費		30,668,000	29,838,600	1,337,000	31,175,600				1,530,000		
	【目　計】　(01)河川砂防管理費		30,668,000	29,838,600	1,337,000	31,175,600				1,530,000		
	工事関係計	9件										

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金　　額	委託業務の内容	摘　　要
				当初額	変更増減額	計						
	（工事関係）											
199	令和５年度一級河川富士早川入道樋門県土強靭化対策に伴う維持管理方針検討業務委託 35-K4632-01	三井共同建設コンサルタント（株）　静岡営業所	（円） 5,918,000	4,708,000	1,331,000	（円） 6,039,000	指名	5.11.16 6.12.12	7. 1.23	（円） (1,400,000) 4,639,000	現地踏査 1　式	令和5年度繰越
200	令和５年度一級河川中河原川河川改良に伴う測量・設計業務委託 36-K4425-01	（株）富士測量事務所	（円） 10,835,000	0	1,606,000	（円） 12,386,000	随契	5.12. 5 6.10.31	6.11.21	（円） 9,156,000	測量業務 1　式	P100-232 随契五号（緊急） 令和5年度債務 合併35-K3221-01 河川改良
201	令和５年度一級河川潤井川ほか河川・砂防・海岸維持修繕（小規模施設等）業務委託（第１工区） 35-K4428-01	（株）悠木建設	（円） 5,830,711	0		（円） 5,093,000	一般	6. 3. 6 7. 3.31		（円）	河川・砂防・海岸維持修繕 1　式	単価契約 P100-234,P104-256,P106-272 令和5年度債務 合併35-K3737-01 河川維持修繕
202	令和５年度一級河川沼川ほか河川・砂防・海岸維持修繕（小規模施設等）業務委託（第２工区） 35-K4428-01	（株）三和工務店	（円） 5,830,711	0		（円） 5,445,000	一般	6. 3. 6 7. 3.31		（円）	河川・砂防・海岸維持修繕 1　式	単価契約 P101-235,P104-257,P107-273 令和5年度債務 合併35-K3737-01 河川維持修繕
203	令和５年度一級河川有無瀬川ほか河川・砂防維持修繕（小規模施設等）業務委託（第３工区） 35-K4428-01	（株）三和工務店	（円） 3,017,188	0		（円） 2,607,000	一般	6. 3. 6 7. 3.31		（円）	河川・砂防維持修繕 1　式	単価契約 P101-236,P107-274 令和5年度債務 合併35-K3737-01 河川維持修繕
204	令和５年度一級河川血流川緊急自然災害防止対策に伴う測量・設計業務委託 35-K4428-01	（有）青木測量設計事務所	（円） 7,920,000	7,590,000	1,705,000	（円） 9,295,000	指名	6. 3.26 6.10.15	6.11. 8	（円） 9,295,000	血流川　南松野 0	令和5年度繰越
205	令和６年度一級河川風祭川国土強靭化対策（総合流域防災）に伴う用地調査業務委託（事前調査） 35-K2634-01	東海技術開発（株）	（円） 1,793,000	1,705,000		（円） 1,705,000	指名	6.10.31 7. 1.31	7. 2.21	（円） 1,705,000	地盤変動影響調査等 2　箇所	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更増減額	計						
206	令和５年度一級河川和田川豪雨等災害対策に伴う用地測量・用地調査業務委託 35-K4823-01	（株）富士測量事務所	（円） 7,854,000	7,535,000	2,211,000	（円） 9,746,000	一般	5.10. 6 6. 9.20	6.10.10	（円） (2,260,000) 7,440,000	公図等転写連続図作成（用地測量 12000　ｍ２	P97-207 令和5年度繰越 合併36-K4823-01
207	令和５年度一級河川和田川豪雨等災害対策に伴う用地測量・用地調査業務委託 36-K4823-01	（株）富士測量事務所	（円） 7,854,000	0	2,211,000	（円） 9,746,000	一般	5.10. 6 6. 9.20	6.10.10	（円） (2,260,000) 46,000	公図等転写連続図作成（用地測量 12000　ｍ２	P97-206 令和5年度繰越 合併35-K4823-01 豪雨等災害対
208	令和６年度一級河川和田川豪雨等災害対策に伴う流下能力検証業務委託 36-K4823-01	（株）富士測量事務所	（円） 4,334,000	4,125,000		（円） 4,125,000	指名	6. 9.19 7. 3.25	6.10. 2	（円） 1,230,000	流下能力検証 1　式	令和6年度繰越
	【目細計】　河川改良費		27,819,000	25,663,000	5,247,000	66,187,000				33,511,000		
209	令和６年度一級河川江尾江川国土強靭化対策（大規模特定河川）に伴う設計業務委託（関係機関協議資料作成） 36-K1927-01	新日本設計（株）	（円） 2,464,000	0	374,000	（円） 2,739,000	指名	6.10.10 7. 2.28		（円）	橋梁詳細設計 関係機関との協議 1　業務	P98-216 合併35-K1927-01 国土強靭化大
210	令和６年度一級河川江尾江川大規模特定河川対策に伴う橋梁詳細設計業務委託（権太給橋） 36-K1927-01	（株）オリエンタルコンサルタンツ　静岡事務所	（円） 36,531,000	29,073,000		（円） 29,073,000	一般	6. 8. 9 7. 3.26	6. 8.21	（円） 8,700,000	橋梁詳細設計 1　式	令和6年度繰越
211	令和６年度一級河川江尾江川大規模特定河川対策に伴う道路詳細設計業務委託 36-K1927-01	新日本設計（株）	（円） 11,495,000	11,000,000		（円） 11,000,000	一般	6. 9.25 7. 3. 8	6.10. 7	（円） 3,300,000	道路詳細設計（Ｂ） 1　式	令和6年度繰越

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金　　額	委託業務の内容	摘　　要
				当初額	変更増減額	計						
212	令和５年度一級河川江尾江川国土強靭化対策（大規模特定河川）に伴う設計業務委託（護岸詳細設計） 35-K1927-01	国際航業（株）　静岡支店	（円） 17,567,000	13,981,000	4,059,000	（円） 18,040,000	指名	6. 2.29 7. 3.18		（円）	護岸詳細設計 1　式	P99-225.226 令和5年度繰越 合併35-K3221-01
213	令和６年度一級河川江尾江川国土強靭化対策（大規模特定河川）に伴う地質調査業務委託（その１） 35-K1927-01	（株）中野地質	（円） 9,922,000	9,460,000	1,694,000	（円） 11,154,000	指名	6. 5.23 6.10. 7	6.10.30	（円） 11,154,000	機械ボーリング（土質ボーリング 46　m	
214	令和６年度一級河川江尾江川国土強靭化対策（大規模特定河川）に伴う地質調査業務委託（その２） 35-K1927-01	（株）中野地質	（円） 8,767,000	8,360,000	990,000	（円） 9,350,000	指名	6. 5.23 6.10. 7	6.10.30	（円） 9,350,000	機械ボーリング（土質ボーリング 41　m	
215	令和６年度一級河川江尾江川国土強靭化対策（大規模特定河川）に伴う測量業務委託 35-K1927-01	新日本設計（株）	（円） 9,229,000	8,800,000	473,000	（円） 9,273,000	一般	6. 9.25 7. 2.28	6.10. 7	（円） 2,640,000	路線測量 670　m	
216	令和６年度一級河川江尾江川国土強靭化対策（大規模特定河川）に伴う設計業務委託（関係機関協議資料作成） 35-K1927-01	新日本設計（株）	（円） 2,464,000	2,365,000	374,000	（円） 2,739,000	指名	6.10.10 7. 2.28		（円）	橋梁詳細設計 関係機関との協議 1　業務	P97-209 合併36-K1927-01
217	令和６年度一級河川江尾江川国土強靭化対策（大規模特定河川）に伴う地質調査業務委託（その３） 35-K1927-01	（株）中野地質	（円） 9,801,000	9,350,000	583,000	（円） 9,933,000	指名	6.10.10 7. 2.26		（円）	機械ボーリング（土質ボーリング 38　m	
218	令和６年度一級河川江尾江川国土強靭化対策（大規模特定河川）に伴う地質調査業務委託（その４） 35-K1927-01	（株）中野地質	（円） 8,558,000	8,140,000	330,000	（円） 8,470,000	指名	6.10.10 7. 2.26		（円）	機械ボーリング（土質ボーリング 38　m	
	【目細計】　河川関係国庫補助事業費		114,334,000	100,529,000	8,503,000	109,032,000				35,144,000		

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
219	令和５年度一級河川江尾江川河川改良に伴う設計業務委託（橋梁予備設計） 34-K3221-01	（株）オリエンタルコンサルタンツ　静岡事務所	（円） 9,966,000	7,942,000	2,365,000	（円） 10,307,000	指名	5. 8.31 6. 6.28	6. 7.22	（円） (2,380,000) 7,333,000	橋梁予備設計 1　式	P99-220 令和4年度繰越 合併35-K3021-01
220	令和５年度一級河川江尾江川河川改良に伴う設計業務委託（橋梁予備設計） 35-K3021-01	（株）オリエンタルコンサルタンツ　静岡事務所	（円） 9,966,000	0	2,365,000	（円） 10,307,000	指名	5. 8.31 6. 6.28	6. 7.22	（円） (2,380,000) 594,000	橋梁予備設計 1　式	P99-219 令和4年度繰越 合併34-K3221-01 河川改良
221	令和５年度一級河川江尾江川河川改良に伴う設計業務委託（迂回路予備設計） 34-K3221-01	（株）オリエンタルコンサルタンツ　静岡事務所	（円） 3,828,000	3,828,000	1,056,000	（円） 4,884,000	指名	5.10.26 6. 8.30	6. 9.25	（円） 3,828,000	道路概略設計（Ｂ） 0.6　ｋｍ	P99-222 令和4年度繰越 合併35-K3021-01
222	令和５年度一級河川江尾江川河川改良に伴う設計業務委託（迂回路予備設計） 35-K3021-01	（株）オリエンタルコンサルタンツ　静岡事務所	（円） 3,828,000	0	1,056,000	（円） 4,884,000	指名	5.10.26 6. 8.30	6. 9.25	（円） 1,056,000	道路概略設計（Ｂ） 0.6　ｋｍ	P99-221 令和4年度繰越 合併34-K3221-01 河川改良
223	令和５年度一級河川小潤井川ほか河川調査に伴う整備効果検証業務委託 35-K3020-02	セントラルコンサルタント（株）　静岡営業所	（円） 17,226,000	0	759,000	（円） 14,465,000	一般	5. 9.15 6.12.16	7. 1.15	（円） (4,110,000) 666,000	「100㎜／h安心プラン」整備効果 1　式	P99-224,P103-252.253.254 令和5年度繰越 合併35-K1506-01 河川調査
224	令和５年度一級河川小潤井川ほか河川調査に伴う整備効果検証業務委託 36-K3021-02	セントラルコンサルタント（株）　静岡営業所	（円） 17,226,000	0	759,000	（円） 14,465,000	一般	5. 9.15 6.12.16	7. 1.15	（円） (4,110,000) 391,000	「100㎜／h安心プラン」整備効果 1　式	P99-223,P103-252.253.254 令和5年度繰越 合併35-K1506-01 河川調査
225	令和５年度一級河川江尾江川国土強靭化対策（大規模特定河川）に伴う設計業務委託（護岸詳細設計） 35-K3221-01	国際航業（株）　静岡支店	（円） 17,567,000	0	4,059,000	（円） 18,040,000	指名	6. 2.29 7. 3.18		（円）	護岸詳細設計 1　式	P98-212,P99-226 令和5年度繰越 合併35-K1927-01 国土強靭化大
226	令和５年度一級河川江尾江川国土強靭化対策（大規模特定河川）に伴う設計業務委託（護岸詳細設計） 36-K3021-01	国際航業（株）　静岡支店	（円） 17,567,000	0	4,059,000	（円） 18,040,000	指名	6. 2.29 7. 3.18		（円）	護岸詳細設計 1　式	P98-212,P99-225 令和5年度繰越 合併35-K1927-01 国土強靭化大

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
227	令和５年度一級河川江尾江川河川改良に伴う地質調査業務委託 35-K3021-01	（株）中野地質	（円） 4,147,000	3,960,000	1,166,000	（円） 5,126,000	指名	5.12.21 6. 5.28	6. 6.17	（円） 5,126,000	機械ボーリング（土質ボーリング 10　本	 令和5年度繰越
228	令和５年度一級河川江尾江川河川改良に伴う測量業務委託 34-K3221-01	（株）土屋測量設計	（円） 2,618,000	0	704,000	（円） 3,190,000	指名	5.12.21 6. 6.14	6. 7. 8	（円） 1,041,000	４級基準点測量（結合多角方式） 3　点	P100-229 令和5年度繰越 合併35-K3021-01 河川改良
229	令和５年度一級河川江尾江川河川改良に伴う測量業務委託 35-K3021-01	（株）土屋測量設計	（円） 2,618,000	2,486,000	704,000	（円） 3,190,000	指名	5.12.21 6. 6.14	6. 7. 8	（円） 2,149,000	４級基準点測量（結合多角方式） 3　点	P100-228 令和5年度繰越 合併34-K3221-01
230	令和５年度一級河川江尾江川河川改良に伴う地質調査業務委託（その２） 35-K3221-01	（株）中野地質	（円） 4,147,000	3,960,000	726,000	（円） 4,686,000	指名	6. 2.29 6. 5.28	6. 6.17	（円）	機械ボーリング（土質ボーリング 7　本	P100-231 令和5年度債務 合併35-K3021-01
231	令和５年度一級河川江尾江川河川改良に伴う地質調査業務委託（その２） 35-K3021-01	（株）中野地質	（円） 4,147,000	0	726,000	（円） 4,686,000	指名	6. 2.29 6. 5.28	6. 6.17	（円） 4,686,000	機械ボーリング（土質ボーリング 7　本	P100-230 令和5年度債務 合併35-K3221-01 河川改良
232	令和５年度一級河川中河原川河川改良に伴う測量・設計業務委託 35-K3221-01	（株）富士測量事務所	（円） 10,835,000	10,780,000	1,606,000	（円） 12,386,000	随契	5.12. 5 6.10.31	6.11.21	（円） 3,230,000	測量業務 1　式	P96-200 随契五号（緊急） 令和5年度債務 合併36-K4425-01
233	令和６年度一級河川江尾江川ほか河川調査に伴う水災害対策プラン検討業務委託 36-K3021-02	（株）オリエンタルコンサルタンツ　静岡事務所	（円） 9,218,000	0	773,000	（円） 8,099,000	指名	6. 8.29 7. 3.14	6. 9.10	（円）	水災害対策プラン検討 1　業務	P103-255 合併36-K1503-01 河川調査
234	令和５年度一級河川潤井川ほか河川・砂防・海岸維持修繕（小規模施設等）業務委託（第１工区） 35-K3737-01	（株）悠木建設	（円） 5,830,711	4,939,000		（円） 5,093,000	一般	6. 3. 6 7. 3.31		（円）	河川・砂防・海岸維持修繕 1　式	単価契約 P96-201, P104-256, P106-272 令和5年度債務 合併35-K4428-01

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
235	令和５年度一級河川沼川ほか河川・砂防・海岸維持修繕（小規模施設等）業務委託（第２工区） 35-K3737-01	（株）三和工務店	（円） 5,830,711	5,280,000		（円） 5,445,000	一般	6. 3. 6 7. 3.31		（円）	河川・砂防・海岸維持修繕 1　式	単価契約 P96-202,P104-257,P107-273 令和5年度債務 合併35-K4428-01
236	令和５年度一級河川有無瀬川ほか河川・砂防維持修繕（小規模施設等）業務委託（第３工区） 35-K3737-01	（株）三和工務店	（円） 3,017,188	2,530,000		（円） 2,607,000	一般	6. 3. 6 7. 3.31		（円）	河川・砂防維持修繕 1　式	単価契約 P96-203,P107-274 令和5年度債務 合併35-K4428-01
237	令和５年度一級河川潤井川ほか河川・砂防維持修繕（小規模施設等）業務委託（第４工区） 35-K3737-01	（有）坪井組	（円） 3,024,755	2,574,000		（円） 2,651,000	一般	6. 3. 6 7. 3.31		（円）	河川・砂防維持修繕 1　式	単価契約 P107-275 令和5年度債務 合併35-S5954-01
238	令和５年度一級河川弓沢川ほか河川・砂防維持修繕（小規模施設等）業務委託（第５工区） 35-K3737-01	（株）丸進建設	（円） 3,024,755	2,585,000		（円） 2,662,000	一般	6. 3. 6 7. 3.31		（円）	河川・砂防維持修繕 1　式	単価契約 P107-276 令和5年度債務 合併35-S5954-01
239	令和５年度一級河川芝川ほか河川・砂防維持修繕（小規模施設等）業務委託（第６工区） 35-K3737-01	（有）小泉土建	（円） 3,011,615	2,530,000		（円） 2,607,000	一般	6. 3. 6 7. 3.31		（円）	河川・砂防維持修繕 1　式	単価契約 P107-277 令和5年度債務 合併35-S5954-01
240	令和５年度一級河川潤井川ほか河川維持修繕（堤防除草等）業務委託（第１工区） 35-K3738-01	（株）悠木建設	（円） 632,698	594,000		（円） 594,000	一般	6. 3. 6 7. 3.31		（円）	除草工 1　式	単価契約 令和5年度債務
241	令和５年度一級河川潤井川ほか河川維持修繕（堤防除草等）業務委託（第２工区） 35-K3738-01	（有）藁昇建設	（円） 632,698	583,000		（円） 583,000	一般	6. 3. 6 7. 3.31		（円）	除草工 1　式	単価契約 令和5年度債務
242	令和５年度一級河川芝川ほか河川維持修繕（堤防除草等）業務委託（第３工区） 35-K3738-01	（有）小泉土建	（円） 632,698	583,000		（円） 583,000	一般	6. 3. 6 7. 3.31		（円）	除草工 1　式	単価契約 令和5年度債務

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
243	令和６年度一級河川潤井川ほか河川・砂防・海岸維持修繕（小規模施設等）業務委託（第１工区） 36-K3737-01	（株）大忠建設	（円） 4,904,528	3,916,000		（円） 3,916,000	一般	7. 2.21 8. 3.31		（円）	河川・砂防・海岸維持修繕業務 1　式	単価契約 P104-258,P107-278 令和6年度債務 合併36-K5328-01
244	令和６年度一級河川沼川ほか河川・砂防・海岸維持修繕（小規模施設等）業務委託（第２工区） 36-K3737-01	（株）大忠建設	（円） 4,904,528	3,916,000		（円） 3,916,000	一般	7. 2.21 8. 3.31		（円）	河川・砂防・海岸維持修繕業務 1　式	単価契約 P104-259,P107-279 令和6年度債務 合併36-K5328-01
245	令和６年度一級河川有無瀬川ほか河川・砂防維持修繕（小規模施設等）業務委託（第３工区） 36-K3737-01	（株）悠木建設	（円） 2,545,621	2,035,000		（円） 2,035,000	一般	7. 2.21 8. 3.31		（円）	河川・砂防維持修繕業務 1　式	単価契約 P107-280 令和6年度債務 合併36-S5954-01
246	令和６年度一級河川潤井川ほか河川・砂防維持修繕（小規模施設等）業務委託（第４工区） 36-K3737-01	（有）坪井組	（円） 2,551,585	2,244,000		（円） 2,244,000	一般	7. 2.21 8. 3.31		（円）	河川・砂防維持修繕業務 1　式	単価契約 P108-281 令和6年度債務 合併36-S5954-01
247	令和６年度一級河川弓沢川ほか河川・砂防維持修繕（小規模施設等）業務委託（第５工区） 36-K3737-01	（株）丸進建設	（円） 2,551,585	2,244,000		（円） 2,244,000	一般	7. 2.21 8. 3.31		（円）	河川・砂防維持修繕業務 1　式	単価契約 P108-282 令和6年度債務 合併36-S5954-01
248	令和６年度一級河川芝川ほか河川・砂防維持修繕（小規模施設等）業務委託（第６工区） 36-K3737-01	（株）藁科組	（円） 2,539,705	2,178,000		（円） 2,178,000	一般	7. 2.21 8. 3.31		（円）	河川・砂防維持修繕業務 1　式	単価契約 P108-283 令和6年度債務 合併36-S5954-01
249	令和６年度一級河川潤井川ほか河川維持修繕（堤防除草等）業務委託（第１工区） 36-K3738-01	（有）庵建	（円） 737,616	583,000		（円） 583,000	一般	7. 2.18 8. 3.31		（円）	河川維持（堤防除草等）業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
250	令和６年度一級河川潤井川ほか河川維持修繕（堤防除草等）業務委託（第２工区） 36-K3738-01	（株）丸芳	（円） 737,616	605,000		（円） 605,000	一般	7. 2.18 8. 3.31		（円）	河川維持（堤防除草等）業務 1　式	単価契約 令和6年度債務

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更増減額	計						
251	令和６年度一級河川芝川ほか河川維持修繕（堤防除草等）業務委託（第３工区） 36-K3738-01	芝川建設工業（株）	（円） 737,616	 715,000		（円） 715,000	一般	7. 2.18 8. 3.31		（円）	河川維持（堤防除草等）業務 1 式	単価契約 令和6年度債務
252	令和５年度一級河川小潤井川ほか河川調査に伴う整備効果検証業務委託 35-K1505-01	セントラルコンサルタント（株） 静岡営業所	（円） 17,226,000	 0	 759,000	（円） 14,465,000	一般	5. 9.15 6.12.16	7. 1.15	（円） (4,110,000) 724,000	「100mm／h安心プラン」整備効果 1 式	P99-223.224,P103-253.254 令和5年度繰越 合併35-K1506-01 河川調査
253	令和５年度一級河川小潤井川ほか河川調査に伴う整備効果検証業務委託 35-K1552-01	セントラルコンサルタント（株） 静岡営業所	（円） 17,226,000	 0	 759,000	（円） 14,465,000	一般	5. 9.15 6.12.16	7. 1.15	（円） (4,110,000) 7,500,000	「100mm／h安心プラン」整備効果 1 式	P99-223.224,P103-252.254 令和5年度繰越 合併35-K1506-01 河川調査
254	令和５年度一級河川小潤井川ほか河川調査に伴う整備効果検証業務委託 35-K1506-01	セントラルコンサルタント（株） 静岡営業所	（円） 17,226,000	 13,706,000	 759,000	（円） 14,465,000	一般	5. 9.15 6.12.16	7. 1.15	（円） (4,110,000) 1,074,000	「100mm／h安心プラン」整備効果 1 式	P99-223.224,P103-252.253 令和5年度繰越 合併35-K1505-01
255	令和６年度一級河川江尾江川ほか河川調査に伴う水災害対策プラン検討業務委託 36-K1503-01	（株）オリエンタルコンサルタンツ 静岡事務所	（円） 9,218,000	 7,326,000	 773,000	（円） 8,099,000	指名	6. 8.29 7. 3.14	6. 9.10	（円） 2,100,000	水災害対策プラン検討 1 業務	P100-230 合併36-K3021-02
	【目細計】 県単独河川事業費		109,833,229	94,589,000	9,155,000	221,411,000				41,498,000		
	【目 計】 (02)河川改良費		251,986,229	220,781,000	22,905,000	396,630,000				110,153,000		
	工事関係計	57件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	（工事関係）											
256	令和５年度一級河川潤井川ほか河川・砂防・海岸維持修繕（小規模施設等）業務委託（第１工区） 35-K5328-01	（株）悠木建設	（円） 5,830,711	0		（円） 5,093,000	一般	6. 3. 6 7. 3.31		（円）	河川・砂防・海岸維持修繕 1　式	単価契約 P96-201,P100-234,P106-272 令和5年度債務 合併35-K3737-01 河川維持修繕
257	令和５年度一級河川沼川ほか河川・砂防・海岸維持修繕（小規模施設等）業務委託（第２工区） 35-K5328-01	（株）三和工務店	（円） 5,830,711	0		（円） 5,445,000	一般	6. 3. 6 7. 3.31		（円）	河川・砂防・海岸維持修繕 1　式	単価契約 P96-202,P101-235,P107-273 令和5年度債務 合併35-K3737-01 河川維持修繕
258	令和６年度一級河川潤井川ほか河川・砂防・海岸維持修繕（小規模施設等）業務委託（第１工区） 36-K5328-01	（株）大忠建設	（円） 4,904,528	0		（円） 3,916,000	一般	7. 2.21 8. 3.31		（円）	河川・砂防・海岸維持修繕業務 1　式	単価契約 P102-243,P107-278 令和6年度債務 合併36-K3737-01 河川維持修繕
259	令和６年度一級河川沼川ほか河川・砂防・海岸維持修繕（小規模施設等）業務委託（第２工区） 36-K5328-01	（株）大忠建設	（円） 4,904,528	0		（円） 3,916,000	一般	7. 2.21 8. 3.31		（円）	河川・砂防・海岸維持修繕業務 1　式	単価契約 P102-244,P107-279 令和6年度債務 合併36-K3737-01 河川維持修繕
	【目細計】　県単独海岸事業費		0	0	0	18,370,000				0		
	【目　計】　(03)海岸費		0	0	0	18,370,000				0		
	工事関係計	4件										

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更増減額	計						
	（工事関係）											
260	令和６年度小池川支川小池沢砂防メンテナンス事業（砂防）に伴う用地測量・用地調査業務委託 35-S0704-01	富士設計（株）	（円） 6,556,000	6,215,000	121,000	（円） 6,336,000	一般	6. 6. 4 6.10.25	6.11.20	（円） 6,336,000	用地測量 1　式	P105-261 合併36-S0704-01
261	令和６年度小池川支川小池沢砂防メンテナンス事業（砂防）に伴う用地測量・用地調査業務委託 36-S0704-01	富士設計（株）	（円） 6,556,000	0	121,000	（円） 6,336,000	一般	6. 6. 4 6.10.25	6.11.20	（円）	用地測量 1　式	P105-260 合併35-S0704-01 砂防メンテナ
262	令和６年度　稲瀬川支川山口川砂防メンテナンス事業（砂防）に伴う用地測量・用地調査業務委託 36-S0704-06	富士設計（株）	（円） 4,158,000	0	1,144,000	（円） 5,104,000	指名	6. 6. 6 7. 2.28	6. 6.18	（円）	路線測量 1　式	P105-263 合併35-S0704-06 砂防メンテナ
263	令和６年度　稲瀬川支川山口川砂防メンテナンス事業（砂防）に伴う用地測量・用地調査業務委託 35-S0704-06	富士設計（株）	（円） 4,158,000	3,960,000	1,144,000	（円） 5,104,000	指名	6. 6. 6 7. 2.28	6. 6.18	（円） 1,180,000	路線測量 1　式	P105-262 合併36-S0704-06
264	令和６年度　富士川支川小池川砂防メンテナンス事業（砂防）に伴う用地測量・用地調査業務委託 36-S0704-02	静岡コンサルタント（株）	（円） 7,535,000	7,150,000	−902,000	（円） 6,248,000	一般	6. 6.18 7. 3. 7		（円）	用地測量 1　式	
265	令和６年度　富士川支川有無瀬川砂防メンテナンス事業（砂防）に伴う用地測量・用地調査業務委託 36-S0704-03	（株）富士測量事務所	（円） 6,611,000	6,270,000	−539,000	（円） 5,731,000	一般	6. 7.30 7. 3.10	6. 8.14	（円） 1,880,000	用地測量 1　式	
266	令和６年度　富士川支川血流川砂防メンテナンス事業（砂防）に伴う用地測量・用地調査業務委託 36-S0704-04	新日本設計（株）	（円） 4,400,000	4,180,000	209,000	（円） 4,389,000	指名	6. 7.18 7. 2.28		（円）	用地測量 1　式	

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更増減額	計						
267	令和６年度　沼川支川赤渕川砂防メンテナンス事業に伴う用地測量・調査業務委託 36-S0704-05	鈴木設計（株）	（円） 6,292,000	5,995,000	33,000	（円） 6,028,000	一般	6. 7.30 7. 3.21		（円）	用地測量（堰堤部） 1　式	令和6年度繰越
	【目細計】　砂防関係国庫補助事業費		35,552,000	33,770,000	66,000	33,836,000				9,396,000		
268	令和６年度　稲瀬川支川山口川砂防メンテナンス事業に伴う設計業務委託（修正設計） 35-S5052-01	富士設計（株）	（円） 3,344,000	0	319,000	（円） 3,509,000	指名	6. 9.19 7. 1.10	7. 2. 3	（円） 85,000	設計業務 1　式	P106-269 合併34-S5056-02 県単通常砂防
269	令和６年度　稲瀬川支川山口川砂防メンテナンス事業に伴う設計業務委託（修正設計） 34-S5056-02	富士設計（株）	（円） 3,344,000	3,190,000	319,000	（円） 3,509,000	指名	6. 9.19 7. 1.10	7. 2. 3	（円） 3,424,000	設計業務 1　式	P106-268 合併35-S5052-01
270	令和６年度 小池川支川中小池沢・南小池沢砂防等調査に伴う概略設計業務委託 35-S5052-02	（株）東海建設コンサルタント	（円） 7,755,000	7,370,000		（円） 7,370,000	指名	6.10.24 7. 3. 7	6.11. 8	（円） 2,211,000	砂防施設設計 1　式	令和5年度繰越
271	令和５年度　安居山用水第４支川砂防等調査に伴う設計業務委託（砂防堰堤予備設計） 34-S5056-01	東海技術開発（株）	（円） 6,919,000	0		（円） 6,710,000	指名	5.10.26 6. 5.31	6. 6.24	（円） 2,710,000	砂防施設設計 1　式	P108-284 令和5年度繰越 合併35-S5707-01 県単砂防等調
272	令和５年度一級河川潤井川ほか河川・砂防・海岸維持修繕（小規模施設等）業務委託（第１工区） 35-S5954-01	（株）悠木建設	（円） 5,830,711	0		（円） 5,093,000	一般	6. 3. 6 7. 3.31		（円）	河川・砂防・海岸維持修繕 1　式	単価契約 P96-201, P100-234, P104-256 令和5年度債務 合併35-K3737-01 河川維持修繕

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更増減額	計						
273	令和５年度一級河川沼川ほか河川・砂防・海岸維持修繕（小規模施設等）業務委託（第２工区） 35-S5954-01	（株）三和工務店	（円） 5,830,711	0		（円） 5,445,000	一般	6. 3. 6 7. 3.31		（円）	河川・砂防・海岸維持修繕 1　式	単価契約 P96-202,P101-235,P107-273 令和5年度債務 合併35-K3737-01 河川維持修繕
274	令和５年度一級河川有無瀬川ほか河川・砂防維持修繕（小規模施設等）業務委託（第３工区） 35-S5954-01	（株）三和工務店	（円） 3,017,188	0		（円） 2,607,000	一般	6. 3. 6 7. 3.31		（円）	河川・砂防維持修繕 1　式	単価契約 P96-203,P101-236 令和5年度債務 合併35-K3737-01 河川維持修繕
275	令和５年度一級河川潤井川ほか河川・砂防維持修繕（小規模施設等）業務委託（第４工区） 35-S5954-01	（有）坪井組	（円） 3,024,755	0		（円） 2,651,000	一般	6. 3. 6 7. 3.31		（円）	河川・砂防維持修繕 1　式	単価契約 P101-237 令和5年度債務 合併35-K3737-01 河川維持修繕
276	令和５年度一級河川弓沢川ほか河川・砂防維持修繕（小規模施設等）業務委託（第５工区） 35-S5954-01	（株）丸進建設	（円） 3,024,755	0		（円） 2,662,000	一般	6. 3. 6 7. 3.31		（円）	河川・砂防維持修繕 1　式	単価契約 P101-238 令和5年度債務 合併35-K3737-01 河川維持修繕
277	令和５年度一級河川芝川ほか河川・砂防維持修繕（小規模施設等）業務委託（第６工区） 35-S5954-01	（有）小泉土建	（円） 3,011,615	0		（円） 2,607,000	一般	6. 3. 6 7. 3.31		（円）	河川・砂防維持修繕 1　式	単価契約 P101-239 令和5年度債務 合併35-K3737-01 河川維持修繕
278	令和６年度一級河川潤井川ほか河川・砂防・海岸維持修繕（小規模施設等）業務委託（第１工区） 36-S5954-01	（株）大忠建設	（円） 4,904,528	0		（円） 3,916,000	一般	7. 2.21 8. 3.31		（円）	河川・砂防・海岸維持修繕業務 1　式	単価契約 P102-243,P104-258 令和6年度債務 合併36-K3737-01 河川維持修繕
279	令和６年度一級河川沼川ほか河川・砂防・海岸維持修繕（小規模施設等）業務委託（第２工区） 36-S5954-01	（株）大忠建設	（円） 4,904,528	0		（円） 3,916,000	一般	7. 2.21 8. 3.31		（円）	河川・砂防・海岸維持修繕業務 1　式	単価契約 P102-244,P104-259 令和6年度債務 合併36-K3737-01 河川維持修繕
280	令和６年度一級河川有無瀬川ほか河川・砂防維持修繕（小規模施設等）業務委託（第３工区） 36-S5954-01	（株）悠木建設	（円） 2,545,621	0		（円） 2,035,000	一般	7. 2.21 8. 3.31		（円）	河川・砂防維持修繕業務 1　式	単価契約 P102-245 令和6年度債務 合併36-K3737-01 河川維持修繕

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金　　額	委託業務の内容	摘　　要
				当初額	変更増減額	計						
281	令和６年度一級河川潤井川ほか河川・砂防維持修繕（小規模施設等）業務委託（第４工区） 36-S5954-01	（有）坪井組	（円） 2,551,585	0		（円） 2,244,000	一般	7. 2.21 8. 3.31		（円）	河川・砂防維持修繕業務 1　式	単価契約 P102-246 令和6年度債務 合併36-K3737-01 河川維持修繕
282	令和６年度一級河川弓沢川ほか河川・砂防維持修繕（小規模施設等）業務委託（第５工区） 36-S5954-01	（株）丸進建設	（円） 2,551,585	0		（円） 2,244,000	一般	7. 2.21 8. 3.31		（円）	河川・砂防維持修繕業務 1　式	単価契約 P102-247 令和6年度債務 合併36-K3737-01 河川維持修繕
283	令和６年度一級河川芝川ほか河川・砂防維持修繕（小規模施設等）業務委託（第６工区） 36-S5954-01	（株）藁科組	（円） 2,539,705	0		（円） 2,178,000	一般	7. 2.21 8. 3.31		（円）	河川・砂防維持修繕業務 1　式	単価契約 P102-248 令和6年度債務 合併36-K3737-01 河川維持修繕
284	令和５年度　安居山用水第４支川砂防等調査に伴う設計業務委託（砂防堰堤予備設計） 35-S5707-01	東海技術開発（株）	（円） 6,919,000	6,710,000		（円） 6,710,000	指名	5.10.26 6. 5.31	6. 6.24	（円） 4,000,000	砂防施設設計 1　式	P106-271 令和5年度繰越 合併34-S5056-01
285	令和６年度富士岡急傾斜地崩壊対策事業に伴う測量・設計業務委託（法面工予備設計） 36-S7140-01	（株）富士測量事務所	（円） 13,497,000	13,035,000		（円） 13,035,000	一般	6.10. 8 7. 3.14	6.11. 1	（円） 3,910,000	測量業務 1　式	令和6年度繰越
	【目細計】　県単独砂防事業費		31,515,000	30,305,000	319,000	74,932,000				16,340,000		
286	令和６年度羽衣横林急傾斜地崩壊対策に伴う用地調査業務委託（事前調査） 36-S4525-01	富士設計（株）	（円） 7,260,000	6,930,000		（円） 6,930,000	一般	6. 9. 3 7. 1.31	7. 2.21	（円） 6,930,000	地盤変動影響調査等 7　箇所	

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
287	令和６年度　五斗目木川支川麓川ほか基礎調査業務委託（事前調査） 35-S3431-01	富士設計（株）	（円） 2,497,000	2,310,000		（円） 2,310,000	指名	6. 6.13 6.11. 8	6.11.29	（円） 2,310,000	机上調査（土石流） 6　箇所	
	【目細計】　防災・安全社会資本整備交付金（砂防）		9,757,000	9,240,000	0	9,240,000				9,240,000		
	【目　計】　(04)砂防費		76,824,000	73,315,000	385,000	118,008,000				34,976,000		
	工事関係計	28件										

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	（工事関係）											
288	令和５年度（都）田中青木線街路整備に伴う橋梁詳細設計業務委託 35-C4292-01	中央コンサルタンツ（株）　静岡事務所	（円） 74,437,000	 0	 2,640,000	（円） 61,897,000	一般	5. 7.14 7. 3.14	6. 5.24	（円） (9,000,000)	橋梁詳細設計 1　橋	P110-289.290,P111-293 令和5年度債務 合併35-C4222-01 社会資本整備
289	令和５年度（都）田中青木線街路整備に伴う橋梁詳細設計業務委託 35-C4222-01	中央コンサルタンツ（株）　静岡事務所	（円） 74,437,000	 59,257,000	 2,640,000	（円） 61,897,000	一般	5. 7.14 7. 3.14	6. 5.24	（円） (9,000,000)	橋梁詳細設計 1　橋	P110-288.290,P111-293 令和5年度債務 合併35-C4221-01
290	令和５年度（都）田中青木線街路整備に伴う橋梁詳細設計業務委託 35-C4221-01	中央コンサルタンツ（株）　静岡事務所	（円） 74,437,000	 0	 2,640,000	（円） 61,897,000	一般	5. 7.14 7. 3.14	6. 5.24	（円） (9,000,000) 8,700,000	橋梁詳細設計 1　橋	P110-288.289,P111-293 令和5年度債務 合併35-C4222-01 社会資本整備
291	令和６年度（都）田中青木線街路整備に伴う用地調査業務委託（営業調査） 35-C4222-01	東海技術開発（株）	（円） 3,135,000	 3,025,000	 -902,000	（円） 2,123,000	指名	6. 7. 4 6.10.31	6.11.25	（円） 41,374	営業その他の調査 1　件	P110-292 合併35-C4221-01
292	令和６年度（都）田中青木線街路整備に伴う用地調査業務委託（営業調査） 35-C4221-01	東海技術開発（株）	（円） 3,135,000	 0	 -902,000	（円） 2,123,000	指名	6. 7. 4 6.10.31	6.11.25	（円） 2,081,626	営業その他の調査 1　件	P110-291 合併35-C4222-01 社会資本整備
	【目細計】　社会資本整備総合交付金事業費（街路）		77,572,000	62,282,000	1,738,000	187,814,000				10,823,000		

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
293	令和５年度（都）田中青木線街路整備に伴う橋梁詳細設計業務委託 35-C5423-01	中央コンサルタンツ（株）　静岡事務所	（円） 74,437,000	0	2,640,000	（円） 61,897,000	一般	5. 7.14 7. 3.14		（円） (9,000,000)	橋梁詳細設計 1　橋	P110-288.289.290 令和5年度債務 合併35-C4222-01 社会資本整備
294	令和５年度（都）本市場大渕線街路整備に伴う設計業務委託 35-C5422-01	（株）富士測量事務所	（円） 7,722,000	7,425,000	2,112,000	（円） 9,537,000	指名	5. 7.13 6. 9.30	6.10.30	（円） (2,220,000) 7,317,000	平面交差点詳細設計（予備設計あ 1　箇所	令和5年度繰越
295	令和５年度（都）本市場大渕線街路整備に伴う設計業務委託（伝法沢橋橋梁予備設計） 35-C5422-01	（株）オリエンタルコンサルタンツ　静岡事務所	（円） 17,842,000	14,410,000	2,069,000	（円） 16,479,000	一般	6. 3.29 7. 1.31	7. 2.28	（円） 16,479,000	橋梁予備設計 1　式	令和5年度繰越
296	令和６年度（都）本市場大渕線街路整備に伴う交通量調査業務委託 35-C5422-01	（株）静環検査センター	（円） 5,115,000	4,730,000		（円） 4,730,000	一般	6. 9.10 7. 1.31	7. 2.19	（円） 4,730,000	交通量調査 10　箇所	
297	令和５年度（都）田中青木線街路整備に伴う水文調査業務委託（地下水影響調査） 35-C5423-01	応用地質（株）　静岡営業所	（円） 7,810,000	6,215,000	484,000	（円） 6,699,000	指名	5.12. 7 7. 3.14		（円）	水文調査計画 1　式	令和5年度繰越
298	令和６年度（都）本市場大渕線街路整備に伴う設計業務委託（関係機関協議資料作成） 36-C5422-01	（株）富士測量事務所	（円） 1,089,000	1,034,000		（円） 1,034,000	指名	6. 8.29 7. 2.17		（円）	関係機関協議資料作成 0.3　ｋｍ	
299	令和６年度（都）本市場大渕線街路整備に伴う設計業務委託（貯留施設設計） 36-C5422-01	（株）富士測量事務所	（円） 3,465,000	3,300,000		（円） 3,300,000	指名	6. 9.26 7. 3.25	6.10. 8	（円） 990,000	貯留施設詳細設計 1　式	令和6年度繰越
300	令和６年度（都）田中青木線街路整備に伴う用地調査業務委託 36-C5423-01	東海技術開発（株）	（円） 3,344,000	3,190,000	726,000	（円） 3,916,000	指名	6. 6.27 7. 2.27		（円）	路線測量 1　式	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更増減額	計						
301	令和６年度（都）田中青木線街路整備に伴う測量・設計業務委託（交差点修正設計） 36-C5423-01	富士設計（株）	（円） 2,596,000	2,475,000		（円） 2,475,000	指名	7. 2.13 7. 6.18		（円）	資料調査 1 式	
	【目細計】 県単独街路整備事業費		48,983,000	42,779,000	5,391,000	110,067,000				29,516,000		
	【目 計】 (03)市街地整備費		126,555,000	105,061,000	7,129,000	297,881,000				40,339,000		
	工事関係計	14件										

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
	（工事関係）											
302	令和６年度畜産技術研究所管理研究棟外壁修繕工事ほか設計業務委託 36-Z0406-01	（有） 美城設計	（円） 3,102,000	0	385,000	（円） 3,355,000	不随	6. 6. 6 6. 9.30	6.10.21	（円） 695,000	設計業務委託 1 式	P67-5.6 随契八号（不調） 合併36-Z0402-01 農業県単建築
	【目細計】 公園緑地費		0	0	0	0				695,000		
	【目 計】 (05)公園緑地費		0	0	0	0				695,000		
	工事関係計	1件										

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更増減額	計						
	（工事関係）											
303	令和６年度富士東高等学校教室棟屋上防水修繕工事ほか設計業務委託 36-Z0407-01	（株） 平柳建築設計事務所	（円） 3,003,000	 0	 594,000	（円） 3,014,000	指名	6. 5.30 6. 9.30	6.10.23	（円） 585,000	設計業務委託 1 式	P115-304 合併36-Z0409-01 教育管理県単
	【目細計】 警察施設費		0	0	0	0				585,000		
	【目 計】 (05)警察施設費		0	0	0	0				585,000		
	工事関係計	1件										

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更増減額	計						
	（工事関係）											
304	令和６年度富士東高等学校教室棟屋上防水修繕工事ほか設計業務委託 36-Z0409-01	（株）平柳建築設計事務所	（円） 3,003,000	2,420,000	594,000	（円） 3,014,000	指名	6. 5.30 6. 9.30	6.10.23	（円） 2,429,000	設計業務委託 1　式	P114-303 合併36-Z0407-01
305	令和６年度富岳館高等学校倉庫（豚舎）ほか解体工事に伴う地盤変動影響事前調査業務委託 36-Z0410-01	不二総合コンサルタント（株）	（円） 3,421,000	3,300,000		（円） 3,300,000	指名	6. 6.27 6.10.18	6.11. 6	（円） 3,300,000	地盤変動影響調査業務委託 1　式	
	【目細計】　教育管理費		6,424,000	5,720,000	594,000	6,314,000				5,729,000		
	【目　計】　(03)教育管理費		6,424,000	5,720,000	594,000	6,314,000				5,729,000		
	工事関係計	2件										

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	（工事関係）											
306	令和６年度一級河川和田川土木施設災害調査に伴う測量・設計業務委託 36-B0250-01	（株）協和工務店	（円） 5,060,000	 4,950,000		（円） 4,950,000	随契	6.11.15 7. 2. 7		（円）	測量業務 1　式	随契五号（緊急）
307	令和６年度一級河川弓沢川土木施設災害調査に伴う測量・設計業務委託（護岸詳細設計） 36-B0250-01	富士設計（株）	（円） 9,185,000	 9,130,000		（円） 9,130,000	随契	6.11. 6 7. 3.14		（円）	河川測量 70　m	随契五号（緊急）
308	令和６年度一級河川弓沢川土木施設災害調査に伴う測量・設計業務委託（護岸詳細設計） 36-B0250-01	富士設計（株）	（円） 5,654,000	 5,610,000		（円） 5,610,000	随契	6.11. 6 7. 2.21		（円）	河川測量 40　m	随契五号（緊急）
309	令和６年度　沼川支川須津川土木施設災害調査に伴う測量・設計業務委託 36-B0250-01	（株）富士測量事務所	（円） 10,769,000	 10,725,000		（円） 10,725,000	随契	6. 9.26 7. 3.14		（円）	４次査定（当初） 1　式	随契五号（緊急）
310	令和６年度一級河川弓沢川土木施設災害調査に伴う地質調査業務委託 36-B0250-01	（株）建設コンサルタントセンター	（円） 5,060,000	 5,038,000		（円） 5,038,000	随契	6.11. 8 7. 2.28		（円）	地質調査業務 1　本	随契五号（緊急）
	【目細計】　土木施設災害対策調査費		35,728,000	35,453,000	0	35,453,000				0		
	【目　計】　(02)現年災害土木復旧費		35,728,000	35,453,000	0	35,453,000				0		

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更増減額	計						
	工事関係計	5件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更増減額	計						
	（工事関係）											
311	令和６年度県営住宅富士宮北団地Ｇ・Ｈ棟外壁ほか改修工事設計業務委託 36-Z0401-01	（合）大塚・佐野設計事務所	（円） 4,015,000	3,300,000	−88,000	（円） 3,212,000	指名	6. 7.18 6.11.15	6.12.11	（円） 3,212,000	設計委託 1　式	
	【目細計】　県営住宅総合再生整備事業費		4,015,000	3,300,000	−88,000	3,212,000				3,212,000		
	【目　計】　(01)県営住宅整備費		4,015,000	3,300,000	−88,000	3,212,000				3,212,000		
	工事関係計	1件										
	【総　計】		1,474,870,688	1,363,566,600	83,784,000	2,014,855,100				911,340,411		

令和5年度
令和 6年 5月31日作成

土木工事実施状況総括表

区分	項目（科目）	全体工事量		完成			工事中			未着手			繰越及び繰越予定		
		件数	金額（円）	件数	金額（円）	率%	件数	金額（円）	率%	件数	金額（円）	率%	件数	金額（円）	率%
国庫補助事業	(02)県営住宅整備費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	130,350,000	0	0	0.0	1	62,205,000	47.7	1	68,145,000	52.3	0	0	0.0
	(04)道路費	18	1,321,990,340	1	38,288,440	2.9	7	494,149,000	37.4	6	337,221,900	25.5	4	452,331,000	34.2
		26	714,815,942	4	118,696,440	16.6	8	151,941,602	21.3	10	284,913,900	39.9	4	159,264,000	22.3
	(05)河川砂防費	5	111,661,794	0	6,839,000	6.1	3	56,859,000	50.9	0	0	0.0	2	47,963,794	43.0
		8	150,029,001	0	12,825,207	8.5	4	48,208,000	32.1	2	68,073,000	45.4	2	20,922,794	13.9
補助災害復旧	(05)土木施設災害復旧費	4	238,332,000	0	11,339,000	4.8	3	194,499,000	81.6	1	32,494,000	13.6	0	0	0.0
		13	101,553,000	0	11,339,000	11.2	3	44,632,000	43.9	10	45,582,000	44.9	0	0	0.0
	事業区分計	27	1,671,984,134	1	56,466,440	3.4	13	745,507,000	44.6	7	369,715,900	22.1	6	500,294,794	29.9
		49	1,096,747,943	4	142,860,647	13.0	16	306,986,602	28.0	23	466,713,900	42.6	6	180,186,794	16.4
県単独事業	(01)経営管理費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	3,333,000	0	0	0.0	0	0	0.0	1	3,333,000	100.0	0	0	0.0
	(02)スポーツ費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	116,215,000	0	0	0.0	0	0	0.0	2	116,215,000	100.0	0	0	0.0
	(07)森林・林業費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	6,985,000	0	0	0.0	0	0	0.0	1	6,985,000	100.0	0	0	0.0
	(04)道路費	16	264,725,272	9	146,674,000	55.4	2	44,441,100	16.8	1	6,078,172	2.3	4	67,532,000	25.5
		53	798,939,272	40	593,845,000	74.3	3	46,489,100	5.8	6	126,095,172	15.8	4	32,510,000	4.1
	(05)河川砂防費	7	82,774,000	2	12,727,000	15.4	1	10,390,000	12.6	2	14,774,000	17.8	2	44,883,000	54.2
		19	316,964,552	11	181,386,000	57.2	2	42,828,552	13.5	4	70,900,000	22.4	2	21,850,000	6.9
	(07)都市費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	2,790,000	0	0	0.0	0	0	0.0	1	2,790,000	100.0	0	0	0.0
	(02)教育委員会費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	32,560,000	0	0	0.0	0	0	0.0	2	32,560,000	100.0	0	0	0.0
	事業区分計	23	347,499,272	11	159,401,000	45.9	3	54,831,100	15.8	3	20,852,172	6.0	6	112,415,000	32.3
		79	1,277,786,824	51	775,231,000	60.7	5	89,317,652	7.0	17	358,878,172	28.1	6	54,360,000	4.3
	計	50	2,019,483,406	12	215,867,440	10.7	16	800,338,100	39.6	10	390,568,072	19.3	12	612,709,794	30.3
		128	2,374,534,767	55	918,091,647	38.7	21	396,304,254	16.7	40	825,592,072	34.8	12	234,546,794	9.9
前年度からの繰越事業															
国庫補助事業	(04)道路費	12	2,386,057,488	4	401,041,560	16.8	2	470,347,000	19.7	1	828,502,928	34.7	5	686,166,000	28.8
		22	2,162,566,208	8	427,430,560	19.8	4	461,053,398	21.3	5	946,011,928	43.7	5	328,070,322	15.2

令和5年度
令和 6年 5月31日作成

土木工事実施状況総括表

区分	項目（科目）	全体工事量		完成			工事中			未着手			繰越及び繰越予定		
		件数	金額（円）	件数	金額（円）	率％	件数	金額（円）	率％	件数	金額（円）	率％	件数	金額（円）	率％
	(05)河川砂防費	13	604,125,206	8	397,083,000	65.7	1	10,000,000	1.7	0	0	0.0	4	197,042,206	32.6
		21	714,267,799	13	421,166,593	59.0	3	56,869,000	8.0	1	39,190,000	5.5	4	197,042,206	27.6
補助災害復旧	(05)土木施設災害復旧費	3	120,059,000	1	20,000,000	16.7	2	100,059,000	83.3	0	0	0.0	0	0	0.0
		3	102,899,000	1	12,000,000	11.7	2	90,899,000	88.3	0	0	0.0	0	0	0.0
	事業区分計	28	3,110,241,694	13	818,124,560	26.3	5	580,406,000	18.7	1	828,502,928	26.6	9	883,208,206	28.4
		46	2,979,733,007	22	860,597,153	28.9	9	608,821,398	20.4	6	985,201,928	33.1	9	525,112,528	17.6
県単独事業	(04)道路費	4	116,908,900	2	56,216,000	48.1	1	28,224,900	24.1	0	0	0.0	1	32,468,000	27.8
		12	157,829,900	5	70,238,000	44.5	3	35,836,900	22.7	3	30,727,000	19.5	1	21,028,000	13.3
	(05)河川砂防費	9	211,108,000	1	7,073,000	3.4	2	45,092,000	21.4	0	0	0.0	6	158,943,000	75.3
		16	282,534,403	4	57,431,955	20.3	3	61,110,448	21.6	3	26,399,000	9.3	6	137,593,000	48.7
	(07)都市費	1	17,336,000	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	1	17,336,000	100.0
		1	17,336,000	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	1	17,336,000	100.0
	事業区分計	14	345,352,900	3	63,289,000	18.3	3	73,316,900	21.2	0	0	0.0	8	208,747,000	60.4
		29	457,700,303	9	127,669,955	27.9	6	96,947,348	21.2	6	57,126,000	12.5	8	175,957,000	38.4
	計	42	3,455,594,594	16	881,413,560	25.5	8	653,722,900	18.9	1	828,502,928	24.0	17	1,091,955,206	31.6
		75	3,437,433,310	31	988,267,108	28.8	15	705,768,746	20.5	12	1,042,327,928	30.3	17	701,069,528	20.4
	総合計	92	5,475,078,000	28	1,097,281,000	20.0	24	1,454,061,000	26.6	11	1,219,071,000	22.3	29	1,704,665,000	31.1
		203	5,811,968,077	86	1,906,358,755	32.8	36	1,102,073,000	19.0	52	1,867,920,000	32.1	29	935,616,322	16.1
前年度合計		28	932,895,678	9	146,280,000	15.7	8	255,300,000	27.4	4	106,430,000	11.4	7	424,885,678	45.5

令和6年度
令和 7年 2月28日作成

土木工事実施状況総括表

区分	項目（科目）	全体工事量		完成			工事中			未着手			繰越及び繰越予定		
		件数	金額（円）	件数	金額（円）	率％	件数	金額（円）	率％	件数	金額（円）	率％	件数	金額（円）	率％
国庫補助事業	(04)道路費	13	1,120,461,290	1	68,768,000	6.1	3	330,693,000	29.5	7	601,778,290	53.7	2	119,222,000	10.6
		21	767,649,265	1	28,768,000	3.7	7	211,559,000	27.6	11	463,742,265	60.4	2	63,580,000	8.3
	(05)河川砂防費	1	180,068,367	0	0	0.0	0	4,068,367	2.3	1	176,000,000	97.7	0	0	0.0
		3	205,422,253	0	16,377,000	8.0	0	5,613,253	2.7	3	183,432,000	89.3	0	0	0.0
補助災害復旧	(05)土木施設災害復旧費	2	148,502,000	0	10,826,000	7.3	0	52,698,000	35.5	2	84,978,000	57.2	0	0	0.0
		4	145,557,000	0	10,826,000	7.4	0	52,698,000	36.2	4	82,033,000	56.4	0	0	0.0
	事業区分計	16	1,449,031,657	1	79,594,000	5.5	3	387,459,367	26.7	10	862,756,290	59.5	2	119,222,000	8.2
		28	1,118,628,518	1	55,971,000	5.0	7	269,870,253	24.1	18	729,207,265	65.2	2	63,580,000	5.7
県単独事業	(07)森林・林業費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	22,297,000	0	0	0.0	0	0	0.0	1	22,297,000	100.0	0	0	0.0
	(04)道路費	5	195,659,000	2	46,382,000	23.7	3	137,931,000	70.5	0	0	0.0	0	11,346,000	5.8
		36	818,728,676	14	293,744,858	35.9	10	207,080,440	25.3	12	306,557,378	37.4	0	11,346,000	1.4
	(05)河川砂防費	2	84,155,100	0	1,261,100	1.5	2	20,850,000	24.8	0	0	0.0	0	62,044,000	73.7
		16	284,065,100	3	29,025,100	10.2	6	102,262,000	36.0	7	115,679,000	40.7	0	37,099,000	13.1
	(07)都市費	0	1,860,000	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	1,860,000	100.0
		1	6,147,000	0	0	0.0	0	0	0.0	1	4,287,000	69.7	0	1,860,000	30.3
	(01)警察管理費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	3,443,000	0	0	0.0	0	0	0.0	1	3,443,000	100.0	0	0	0.0
	(02)教育委員会費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	5,511,000	0	0	0.0	0	0	0.0	1	5,511,000	100.0	0	0	0.0
県単災害復旧	(05)土木施設災害復旧費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	1,144,000	0	0	0.0	1	1,144,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	事業区分計	7	281,674,100	2	47,643,100	16.9	5	158,781,000	56.4	0	0	0.0	0	75,250,000	26.7
		57	1,141,335,776	17	322,769,958	28.3	17	310,486,440	27.2	23	457,774,378	40.1	0	50,305,000	4.4
	計	23	1,730,705,757	3	127,237,100	7.4	8	546,240,367	31.6	10	862,756,290	49.8	2	194,472,000	11.2
		85	2,259,964,294	18	378,740,958	16.8	24	580,356,693	25.7	41	1,186,981,643	52.5	2	113,885,000	5.0
前年度からの繰越事業															
国庫補助事業	(04)道路費	10	1,036,275,710	2	184,793,000	17.8	3	178,896,000	17.3	0	153,614,710	14.8	5	518,972,000	50.1
		13	994,108,270	2	159,503,000	16.0	4	197,457,560	19.9	2	262,729,710	26.4	5	374,418,000	37.7
	(05)河川砂防費	12	502,272,633	5	115,699,000	23.0	1	172,943,633	34.4	0	0	0.0	6	213,630,000	42.5
		19	677,856,747	6	97,846,000	14.4	4	245,006,747	36.1	3	137,006,000	20.2	6	197,998,000	29.2

令和6年度
令和 7年 2月28日作成

土木工事実施状況総括表

区分	項目（科目）	全体工事量		完成			工事中			未着手			繰越及び繰越予定		
		件数	金額（円）	件数	金額（円）	率％	件数	金額（円）	率％	件数	金額（円）	率％	件数	金額（円）	率％
補助災害復旧	(05)土木施設災害復旧費	5	143,690,100	1	88,141,000	61.3	2	32,485,100	22.6	2	23,064,000	16.1	0	0	0.0
		5	110,244,100	1	72,675,000	65.9	2	20,135,100	18.3	2	17,434,000	15.8	0	0	0.0
	事業区分計	27	1,682,238,443	8	388,633,000	23.1	6	384,324,733	22.8	2	176,678,710	10.5	11	732,602,000	43.5
		37	1,782,209,117	9	330,024,000	18.5	10	462,599,407	26.0	7	417,169,710	23.4	11	572,416,000	32.1
県単独事業	(04)道路費	23	442,141,000	8	190,628,000	43.1	2	31,404,000	7.1	0	0	0.0	13	220,109,000	49.8
		36	597,409,764	13	187,928,142	31.5	8	131,422,000	22.0	2	80,760,622	13.5	13	197,299,000	33.0
	(05)河川砂防費	8	160,310,000	3	40,144,000	25.0	0	3,300,000	2.1	0	0	0.0	5	116,866,000	72.9
		15	263,870,000	4	40,124,000	15.2	3	37,764,000	14.3	3	90,264,000	34.2	5	95,718,000	36.3
	(07)都市費	1	27,000,000	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	1	27,000,000	100.0
		2	31,969,000	0	0	0.0	0	0	0.0	1	4,969,000	15.5	1	27,000,000	84.5
	事業区分計	32	629,451,000	11	230,772,000	36.7	2	34,704,000	5.5	0	0	0.0	19	363,975,000	57.8
		53	893,248,764	17	228,052,142	25.5	11	169,186,000	18.9	6	175,993,622	19.7	19	320,017,000	35.8
	計	59	2,311,689,443	19	619,405,000	26.8	8	419,028,733	18.1	2	176,678,710	7.6	30	1,096,577,000	47.4
		90	2,675,457,881	26	558,076,142	20.9	21	631,785,407	23.6	13	593,163,332	22.2	30	892,433,000	33.4
	総合計	82	4,042,395,200	22	746,642,100	18.5	16	965,269,100	23.9	12	1,039,435,000	25.7	32	1,291,049,000	31.9
		175	4,935,422,175	44	936,817,100	19.0	45	1,212,142,100	24.6	54	1,780,144,975	36.1	32	1,006,318,000	20.4
前年度合計		35	463,210,000	16	155,726,000	33.6	4	33,470,000	7.2	3	69,870,000	15.1	12	204,144,000	44.1

土　木　工　事　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
1	資産経営県単建築 35-Z0402-01	令和５年度富士総合庁舎屋上防水修繕工事	富士市本市場地内	3,344,000	3,267,000	66,000	3,333,000	指名	(有) シミズ塗装	5. 6. 1 5. 8. 7	3,333,000	修繕工事 1　式	
	資産経営県単建築	【事業計】			3,267,000	66,000	3,333,000				3,333,000		
	(05)資産経営費	【目　計】			3,267,000	66,000	3,333,000				3,333,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
2	スポーツ県単建築 35-Z0403-01	令和５年度静岡県富士水泳場屋外デッキほか改修工事	富士市大淵地内	25,014,000	23,430,000	2,013,000	25,443,000	一般	明徳建設（株）	5. 8.15 5.11.17	25,443,000	改修工事 1　式	
3	〃 35-Z0407-01	令和５年度静岡県ソフトボール場客席防水ほか修繕工事	富士宮市山宮地内	89,375,000	88,385,000	2,387,000	90,772,000	一般	（株）正興	5. 6.20 6. 1.31	(90,772,000) 10,711,000	修繕工事 1　式	P124-4.5.6 合併35-Z0406-01スポーツ県単建築
4	〃 35-Z0405-01	令和５年度静岡県ソフトボール場客席防水ほか修繕工事	富士宮市山宮地内	89,375,000	88,385,000	2,387,000	90,772,000	一般	（株）正興	5. 6.20 6. 1.31	(90,772,000) 7,412,000	修繕工事 1　式	P124-3.5.6 合併35-Z0406-01スポーツ県単建築
5	〃 35-Z0406-01	令和５年度静岡県ソフトボール場客席防水ほか修繕工事	富士宮市山宮地内	89,375,000	88,385,000	2,387,000	90,772,000	一般	（株）正興	5. 6.20 6. 1.31	(90,772,000) 67,217,000	修繕工事 1　式	P124-3.4.6 合併35-Z0404-01
6	〃 35-Z0404-01	令和５年度静岡県ソフトボール場客席防水ほか修繕工事	富士宮市山宮地内	89,375,000	88,385,000	2,387,000	90,772,000	一般	（株）正興	5. 6.20 6. 1.31	(90,772,000) 5,432,000	修繕工事 1　式	P124-3.4.5 合併35-Z0406-01スポーツ県単建築
	スポーツ県単建築	【事業計】			111,815,000	4,400,000	116,215,000				116,215,000		
	(01)スポーツ費	【目　計】			111,815,000	4,400,000	116,215,000				116,215,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
7	森林・林業県単建築 35-Z0408-01	令和５年度富士農林事務所育種場温室ほか解体工事	富士市今宮地内	8,118,000	6,985,000		6,985,000	指名	(株) イーシーセンター	5. 6.15 5. 8.28	6,985,000	解体工事 1　式	
	森林・林業県単建築	【事業計】			6,985,000	0	6,985,000				6,985,000		
	(01)森林・林業費	【目　計】			6,985,000	0	6,985,000				6,985,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
8	道路維持（富士山登山道維持） 35-I2232-01	令和５年度（一）富士公園太郎坊線道路維持（富士山登山道維持）工事（その１）	富士宮市富士山国有林地内	1,969,000	1,914,000	308,000	2,222,000	随契	（株）井出恒組	5. 5.18 5.11.30	2,222,000	路面維持工 610　m	随契一号（少額）
9	〃 35-I2232-01	令和５年度（一）富士公園太郎坊線道路維持（富士山登山道維持）工事（その２）	富士宮市富士山国有林地内	28,831,000	27,940,000	5,335,000	33,275,000	一般	（株）井出恒組	5. 6.13 5.11.30	33,275,000	路面維持工 4400　m	
10	〃 35-I2236-01	令和５年度（一）富士公園太郎坊線道路維持（富士山登山道維持）工事	富士宮市富士山国有林地内	31,108,000	30,250,000		30,250,000	一般	（株）井出恒組	6. 3.26 6.11.29		路面維持工 5270　m	35年度債務
	道路維持（富士山登山道維持）	【事業計】			60,104,000	5,643,000	65,747,000				35,497,000		
11	道路維持 35-I5023-06	令和５年度（一）富士由比線ほか橋梁改築工事（交通安全施設工）	富士市岩本地内ほか	36,465,000	35,750,000	3,443,000	39,193,000	指名	平和建設（株）	5.11.22 6. 3.22	(39,193,000) 5,000,000	交通安全施設工 1　式	P137-109.111,P150-207,P151-215 合併34-D4649-01社会資本整備総合交付金（県道橋梁改築）
12	〃 35-I5023-04	令和５年度（主）富士川身延線ほか道路維持工事（路面土砂等排除工）	富士市木島地内ほか	9,977,000	9,460,000	1,705,000	11,165,000	一般	富士ロードサービス（株）	5.12. 5 6. 2.29	(11,165,000) 1,165,000	道路清掃工（管内） 276　k m	P126-13 合併34-I5023-06道路維持
13	〃 34-I5023-06	令和５年度（主）富士川身延線ほか道路維持工事（路面土砂等排除工）	富士市木島地内ほか	9,977,000	9,460,000	1,705,000	11,165,000	一般	富士ロードサービス（株）	5.12. 5 6. 2.29	(11,165,000) 10,000,000	道路清掃工（管内） 276　k m	P126-12 合併35-I5023-04
	道路維持	【事業計】			9,460,000	1,705,000	11,165,000				16,165,000		
14	道路維持（災害工事費） 34-I5933-01	令和５年度（国）４６９号道路維持（災害工事費）工事（路肩復旧工）	富士宮市上稲子地内	2,640,000	2,640,000		2,640,000	随契	拓進建設（株）	5. 3. 3 5. 8.31	2,640,000	復旧延長 25　m	随契五号（緊急）

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
	道路維持（災害工事費）	【事業計】			2,640,000	0	2,640,000				2,640,000		
15	舗装補修（予防的修繕（公適債）） 35-I8330-01	令和５年度（主）富士宮鳴沢線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）	富士宮市根原地内	44,759,000	43,505,000	1,435,000	44,940,000	一般	（株）丸進建設	5.12.19 6. 3.15	44,940,000	施工延長 205 m	
16	〃 35-I8335-01	令和５年度（主）富士富士宮由比線ほか舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）	富士市南松野地内ほか	34,639,000	34,540,000	187,000	34,727,000	一般	司道路（株）	5.11.28 6. 5.16		道路修繕（1工区） （主）富士富 1 式	35年度繰越 P127-17.18 合併35-I8331-01舗装補修（予防的修繕（公適債））
17	〃 35-I8331-01	令和５年度（主）富士富士宮由比線ほか舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）	富士市南松野地内ほか	34,639,000	34,540,000	187,000	34,727,000	一般	司道路（株）	5.11.28 6. 5.16	13,810,000	道路修繕（1工区） （主）富士富 1 式	35年度繰越 P127-16.18 合併35-I8333-01
18	〃 35-I8333-01	令和５年度（主）富士富士宮由比線ほか舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）	富士市南松野地内ほか	34,639,000	34,540,000	187,000	34,727,000	一般	司道路（株）	5.11.28 6. 5.16		道路修繕（1工区） （主）富士富 1 式	35年度繰越 P127-16.17 合併35-I8331-01舗装補修（予防的修繕（公適債））
19	〃 35-I8332-01	令和５年度（主）富士白糸滝公園線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）	富士宮市上井出地内	49,808,000	48,400,000	1,500,000	49,900,000	一般	（株）小松建設	5.11.28 6. 3.22	(49,900,000) 49,840,000	施工延長 389.2 m	P127-20 合併35-I8330-01
20	〃 35-I8330-01	令和５年度（主）富士白糸滝公園線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）	富士宮市上井出地内	49,808,000	48,400,000	1,500,000	49,900,000	一般	（株）小松建設	5.11.28 6. 3.22	(49,900,000) 60,000	施工延長 389.2 m	P127-19 合併35-I8332-01舗装補修（予防的修繕（公適債））
21	〃 35-I8334-01	令和５年度（国）４６９号舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）	富士宮市精進川地内	19,910,000	17,776,000	2,224,000	20,000,000	一般	（株）小松建設	5. 7.11 5.10.18	20,000,000	施工延長 500 m	
22	〃 35-I8336-01	令和５年度（主）富士川身延線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）	富士宮市長貫地内	9,328,000	8,360,000	1,640,000	10,000,000	指名	芝川建設工業（株）	5. 9. 5 5.12.11	10,000,000	施工延長 83.5 m	
23	〃 35-I8337-01	令和５年度（一）富士宮富士公園線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）	富士宮市元城町地内	9,933,000	8,899,000	1,101,000	10,000,000	指名	（株）井出恒組	5. 9.20 5.12.20	10,000,000	施工延長 110 m	

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
24	舗装補修（予防的修繕（公適債）） 35-I8338-01	令和５年度（一）富士宮富士公園線舗装修繕工事（表層打換え工）	富士宮市山宮地内	24,563,000	24,200,000	800,000	25,000,000	一般	永将建設（株）	5.10. 2 6. 1.12	25,000,000	施工延長 400 m	
25	〃 35-I8339-01	令和５年度（一）富士富士宮線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）	富士宮市猪之頭地内	14,938,000	13,299,000	1,861,000	15,160,000	一般	芝川建設工業（株）	5. 9. 7 5.12.11	15,160,000	施工延長 360 m	
26	〃 35-I8350-01	令和５年度（一）富士根停車場線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）	富士宮市大岩地内	24,827,000	24,200,000	800,000	25,000,000	一般	永将建設（株）	5. 7.11 5.10.24	25,000,000	施工延長 455 m	
27	〃 35-I8351-01	令和５年度（一）大坂富士宮線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）	富士宮市阿幸地町地内	14,938,000	14,685,000	315,000	15,000,000	一般	（株）加瀬澤組	5.12.19 6. 3.15	15,000,000	施工延長 140 m	
28	〃 35-I8352-01	令和５年度（主）富士宮芝川線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）	富士宮市野中地内	15,983,000	15,730,000	270,000	16,000,000	一般	（株）丸進建設	5.12. 5 6. 3.18	16,000,000	施工延長 82.75 m	
	舗装補修（予防的修繕（公適債））	【事業計】			253,594,000	12,133,000	265,727,000				244,810,000		
29	安全で美しい県土環境保全 35-I0238-01	令和５年度（主）富士川身延線県土環境保全工事（防草工）	富士市木島地内	28,281,000	25,509,000		25,509,000	一般	中野建設（株）	5.12.19 6. 5.31	5,000,000	道路維持 1850 m	35年度繰越 P128-30.31 合併35-I0233-01安全で美しい県土環境保全
30	〃 35-I0233-01	令和５年度（主）富士川身延線県土環境保全工事（防草工）	富士市木島地内	28,281,000	25,509,000		25,509,000	一般	中野建設（株）	5.12.19 6. 5.31	200,000	道路維持 1850 m	35年度繰越 P128-29.31 合併35-I0236-01
31	〃 35-I0236-01	令和５年度（主）富士川身延線県土環境保全工事（防草工）	富士市木島地内	28,281,000	25,509,000		25,509,000	一般	中野建設（株）	5.12.19 6. 5.31	5,000,000	道路維持 1850 m	35年度繰越 P128-29.30 合併35-I0233-01安全で美しい県土環境保全
32	〃 35-I0234-01	令和５年度（国）４６９号県土環境保全工事（防草工）	富士宮市山宮地内ほか	14,949,000	13,310,000	3,320,000	16,630,000	一般	（株）クボダイ	5.10. 2 6. 5.31	5,300,000	防草工 1 式	35年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
33	安全で美しい県土環境保全 35-I0234-01	令和５年度（主）富士川身延線ほか県土環境保全工事（防草工）	富士宮市羽鮒地内ほか	11,737,000	11,275,000	-55,000	11,220,000	一般	（株）成和建設	5.10.26 6. 2. 1	11,220,000	防草工 1　式	
34	〃 35-I0234-01	令和５年度（一）富士富士宮線県土環境保全工事（防草工）	富士宮市北山地内ほか	18,788,000	16,731,000	419,000	17,150,000	一般	（株）鈴木組	5.11. 7 6. 3.15	17,150,000	防草工 A工区 1　式	
35	〃 35-I0235-01	令和５年度（主）一色久沢線ほか県土環境保全工事（防草工）	富士市大淵地内ほか	14,729,000	13,112,000		13,112,000	一般	中野建設（株）	5.12.26 6. 5.31	5,240,000	（主）一色久沢線 450　m	35年度繰越 P129-36 合併35-I0237-01
36	〃 35-I0237-01	令和５年度（主）一色久沢線ほか県土環境保全工事（防草工）	富士市大淵地内ほか	14,729,000	13,112,000		13,112,000	一般	中野建設（株）	5.12.26 6. 5.31		（主）一色久沢線 450　m	35年度繰越 P129-35 合併35-I0235-01安全で美しい県土環境保全
	安全で美しい県土環境保全	【事業計】			79,937,000	3,684,000	83,621,000				49,110,000		
37	橋梁修繕（道路維持） 35-D8109-01	令和５年度（主）富士宮芝川線橋梁修繕工事（滝戸橋）	富士宮市野中地内	13,431,000	13,200,000		13,200,000	一般	（株）成和建設	6. 2. 6 6. 6.28	5,280,000	橋梁修繕工事（滝戸橋） 1　式	35年度繰越
	橋梁修繕（道路維持）	【事業計】			13,200,000	0	13,200,000				5,280,000		
38	舗装補修（修繕） 34-I8030-01	令和５年度（主）富士裾野線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）	富士市桑崎地内	19,140,000	17,061,000	4,902,000	21,963,000	一般	（株）井出組	5.11.24 6. 3.25	(21,963,000) 1,963,000	施工延長 163　m	P129-39 合併34-I8145-01舗装補修（修繕）
39	〃 34-I8145-01	令和５年度（主）富士裾野線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）	富士市桑崎地内	19,140,000	17,061,000	4,902,000	21,963,000	一般	（株）井出組	5.11.24 6. 3.25	(21,963,000) 20,000,000	施工延長 163　m	P129-38 合併34-I8030-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
40	舗装補修（修繕） 34-I8030-01	令和５年度（国）４６９号舗装修繕工事（舗装補修工）	富士市大淵地内	29,920,000	26,807,000	4,994,000	31,801,000	一般	深澤建設（株）	5.11.21 6. 3. 1	(31,801,000) 1,801,000	施工延長 220 m	P130-41 合併35-I8140-01舗装補修（修繕）
41	〃 35-I8140-01	令和５年度（国）４６９号舗装修繕工事（舗装補修工）	富士市大淵地内	29,920,000	26,807,000	4,994,000	31,801,000	一般	深澤建設（株）	5.11.21 6. 3. 1	(31,801,000) 30,000,000	施工延長 220 m	P130-40 合併34-I8030-01
	舗装補修（修繕）	【事業計】			43,868,000	9,896,000	53,764,000				53,764,000		
42	旧道処理推進 35-I5501-01	令和５年度（主）清水富士宮線旧道処理推進工事（尾崎バイパス旧道処理）	富士宮市内房地内	4,191,000	3,718,000	1,082,000	4,800,000	指名	（株）加瀬澤組	5.10. 5 6. 3.15	4,800,000	道路維持 1 式	
43	〃 35-I5502-01	令和５年度（一）白糸富士宮線旧道処理推進工事（舗装工）	富士宮市下条地内	8,734,000	7,810,000	890,000	8,700,000	指名	（株）加瀬澤組	5.12. 7 6. 3.15	8,700,000	アスファルト舗装工 1 式	
44	〃 35-I5502-01	令和５年度（主）富士宮鳴沢線ほか道路利用環境改善工事（側溝工）	富士宮市人穴地内ほか	16,126,000	14,971,000	1,564,000	16,535,000	一般	永将建設（株）	5.11. 7 6. 3. 6	(16,535,000) 1,500,000	１工区　施工延長 130 m	P143-148 合併35-I7331-01“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全）
	旧道処理推進	【事業計】			11,528,000	1,972,000	13,500,000				15,000,000		
	(01)道路橋りょう維持管理費	【目　計】			474,331,000	35,033,000	509,364,000				422,266,000		

土　木　工　事　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
45	防災・安全交付金（県道舗装修繕） 34-I8635-01	令和４年度（主）富士白糸滝公園線舗装修繕工事（舗装補修工その２）	富士市大淵地内	20,504,000	18,337,000	3,801,000	22,138,000	一般	（株）井出組	5. 3.14 5. 6.27	22,138,000	表層（車道・路肩部） 684　m２	34年度繰越
46	〃 34-I8636-01	令和４年度（一）富士由比線舗装修繕工事（舗装打換え工　その２）	富士市本市場地内	29,810,000	29,700,000	-1,200,000	28,500,000	一般	（株）二十一世紀	5. 2.28 5. 6. 6	28,500,000	施工延長 132.2　m	34年度繰越
47	〃 35-I8630-01	令和５年度（主）富士川身延線舗装修繕工事（舗装打換え工）	富士市岩淵地内	38,610,000	34,650,000	5,180,000	39,830,000	一般	深澤建設（株）	5.11.21 6. 3.21	39,830,000	舗装打換え工 1630　m２	
48	〃 35-I8630-01	令和５年度（主）富士裾野線舗装修繕工事（舗装打換え工）	富士市桑崎地内	37,895,000	34,078,000	4,092,000	38,170,000	一般	司道路（株）	5.11.21 6. 3. 5	(38,170,000) 170,000	舗装工 250　m	P131-49 合併35-I8631-01防災・安全交付金（県道舗装修繕）
49	〃 35-I8631-01	令和５年度（主）富士裾野線舗装修繕工事（舗装打換え工）	富士市桑崎地内	37,895,000	34,078,000	4,092,000	38,170,000	一般	司道路（株）	5.11.21 6. 3. 5	(38,170,000) 38,000,000	舗装工 250　m	P131-48 合併35-I8630-01
	防災・安全交付金（県道舗装修繕）	【事業計】			116,765,000	11,873,000	128,638,000				128,638,000		
50	社会資本整備総合交付金（国道道路改築２次・一般） 34-D1140-01	令和４年度（国）４６９号道路改築工事（道路工）	富士市勢子辻地内	49,302,000	44,429,000	4,279,000	48,708,000	一般	（株）二十一世紀	5. 3.15 5.11.28	40,428,000	（国）４６９号工区 施工延長 120　m	34年度債務 P131-51 合併34-D1141-01
51	〃 34-D1141-01	令和４年度（国）４６９号道路改築工事（道路工）	富士市勢子辻地内	49,302,000	44,429,000	4,279,000	48,708,000	一般	（株）二十一世紀	5. 3.15 5.11.28	8,280,000	（国）４６９号工区 施工延長 120　m	34年度債務 P131-50 合併34-D1140-01社会資本整備総合交付金（国道道路改築２次・一般）
52	〃 35-D1140-01	令和５年度（国）４６９号道路改築工事（道路工）	富士市勢子辻地内	48,576,000	43,780,000	5,478,000	49,258,000	一般	（株）二十一世紀	5.12.15 6.10.31		掘削（ＩＣＴ）［ＩＣＴ建機使用 4800　m３	35年度債務
	社会資本整備総合交付金（国道道路改築２次・一般）	【事業計】			88,209,000	9,757,000	97,966,000				48,708,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
53	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 34-D0705-01	令和４年度（主）富士富士宮由比線道路改築工事（法面工）	富士市北松野地内	49,863,000	49,500,000	3,993,000	53,493,000	一般	ダイエー工業（株）	5. 3.29 5. 9.28	53,493,000	法枠工 158 m２	34年度繰越
54	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 34-D0710-01	令和４年度（一）鷹岡柚木線道路改築工事（龍巌橋拡幅工）	富士市岩本地内	282,799,000	275,000,000	39,204,000	314,204,000	一般	（株）西尾組	4. 9.13 6. 6.19	(34,000,000) 70,804,000	上部工拡幅工　施工延長 40.6 m	34年度繰越 P132-55.56 合併34-D0711-01
55	〃 34-D0711-01	令和４年度（一）鷹岡柚木線道路改築工事（龍巌橋拡幅工）	富士市岩本地内	282,799,000	275,000,000	39,204,000	314,204,000	一般	（株）西尾組	4. 9.13 6. 6.19	(34,000,000) 54,720,000	上部工拡幅工　施工延長 40.6 m	34年度繰越 P132-54.56 合併34-D0710-01社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般）
56	〃 35-D0710-01	令和４年度（一）鷹岡柚木線道路改築工事（龍巌橋拡幅工）	富士市岩本地内	282,799,000	275,000,000	39,204,000	314,204,000	一般	（株）西尾組	4. 9.13 6. 6.19	(34,000,000)	上部工拡幅工　施工延長 40.6 m	35年度繰越 P132-54.55 合併34-D0710-01社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般）
57	〃 34-D0710-01	令和５年度（一）鷹岡柚木線道路改築工事（龍巌橋　舗装工）	富士市岩本地内	51,832,000	51,810,000	253,000	52,063,000	一般	（株）西尾組	5. 8. 8 6. 6.19		施工延長 40.6 m	34年度繰越 P132-58 合併35-D0710-01社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般）
58	〃 35-D0710-01	令和５年度（一）鷹岡柚木線道路改築工事（龍巌橋　舗装工）	富士市岩本地内	51,832,000	51,810,000	253,000	52,063,000	一般	（株）西尾組	5. 8. 8 6. 6.19	20,720,000	施工延長 40.6 m	35年度繰越 P132-57 合併34-D0710-01
59	〃 34-D0705-01	令和５年度（主）富士富士宮由比線道路改築工事（法面工）	富士市北松野地内	33,671,000	33,000,000	1,595,000	34,595,000	一般	ダイエー工業（株）	5. 9.29 6. 3.19	(34,595,000) 1,507,000	法枠工 130 m２	P138-116.117 合併35-D5922-02“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築）
	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般）	【事業計】			376,310,000	43,450,000	419,760,000				201,244,000		
60	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・広域） 33-D4934-01	令和３年度（一）富士停車場伝法線道路改築工事（（仮称）青葉橋P1橋脚工）	富士市伝法地内	142,054,000	140,360,000	3,696,000	144,056,000	一般	（株）三和工務店	3. 9.29 5. 7.31	(104,765,000) 39,291,000	ＲＣ橋脚工 1 基	33年度繰越
61	〃 34-D4928-01	令和４年度（一）白糸富士宮線道路改築工事（上野バイパス・舗装工）	富士宮市下条地内	67,925,000	61,853,000	1,815,000	63,668,000	一般	（株）坪井土建	4. 9.28 5. 6.14	(24,740,000) 38,928,000	施工延長 520 m	34年度繰越

土　木　工　事　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
62	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・広域） 34-D4928-01	令和５年度（一）白糸富士宮線道路改築工事（道路拡幅工）	富士宮市下条地内	51,975,000	47,003,000	2,112,000	49,115,000	一般	（株）坪井土建	5. 9. 5 6. 3.15	49,115,000	道路改良 107.9 m	
63	〃 34-D4928-01	令和５年度（一）白糸富士宮線道路改築工事（舗装工）	富士宮市下条地内	18,744,000	18,370,000	2,537,000	20,907,000	一般	（株）坪井土建	5.12.26 6. 3.15	20,907,000	施工延長（区間Ｂ＋現道） 146 m	
64	〃 34-D4930-01	令和４年度（主）清水富士宮線　道路改築工事（法面工）	富士宮市大久保地内	30,602,000	30,415,000	1,474,000	31,889,000	一般	（株）鈴木組	5. 3.14 5. 8.17	31,889,000	道路改良工事　施工延長 37.4 m	34年度繰越
65	〃 34-D4930-01	令和５年度（主）清水富士宮線道路改築工事（歩道工）	富士宮市大久保地内	47,740,000	44,880,000	7,720,000	52,600,000	一般	（株）坪井土建	5. 7.27 6. 3.22	(52,600,000) 33,667,398	施工延長 236 m	P133-66 合併35-D4930-01
66	〃 35-D4930-01	令和５年度（主）清水富士宮線道路改築工事（歩道工）	富士宮市大久保地内	47,740,000	44,880,000	7,720,000	52,600,000	一般	（株）坪井土建	5. 7.27 6. 3.22	(52,600,000) 18,932,602	施工延長 236 m	P133-65 合併34-D4930-01社会資本整備総合交付金（県道道路改築・広域）
67	〃 34-D4924-01	令和４年度（一）富士停車場伝法線道路改築工事（橋梁仮設工）	富士市伝法地内	92,994,000	91,300,000	231,000	91,531,000	一般	（株）三和工務店	4.10.19 5. 6.30	(48,190,000) 132,000	道路工 47 m	34年度債務 P133-68.69 合併34-D4932-01社会資本整備総合交付金（県道道路改築・広域）
68	〃 34-D4933-01	令和４年度（一）富士停車場伝法線道路改築工事（橋梁仮設工）	富士市伝法地内	92,994,000	91,300,000	231,000	91,531,000	一般	（株）三和工務店	4.10.19 5. 6.30	(48,190,000) 38,545,000	道路工 47 m	34年度債務 P133-67.69 合併34-D4932-01社会資本整備総合交付金（県道道路改築・広域）
69	〃 34-D4932-01	令和４年度（一）富士停車場伝法線道路改築工事（橋梁仮設工）	富士市伝法地内	92,994,000	91,300,000	231,000	91,531,000	一般	（株）三和工務店	4.10.19 5. 6.30	(48,190,000) 4,664,000	道路工 47 m	34年度債務 P133-67.68 合併34-D4924-01
70	〃 35-D4926-01	令和４年度（一）富士停車場伝法線道路改築工事（雨水貯留施設）	富士市香西新田地内	75,647,000	74,328,100	6,092,900	80,421,000	一般	（株）三和工務店	5. 3. 7 6. 2.29	4,983,000	カルバート工 2 基	35年度債務 P133-71.72 合併34-D4932-01社会資本整備総合交付金（県道道路改築・広域）
71	〃 34-D4933-01	令和４年度（一）富士停車場伝法線道路改築工事（雨水貯留施設）	富士市香西新田地内	75,647,000	74,328,100	6,092,900	80,421,000	一般	（株）三和工務店	5. 3. 7 6. 2.29	74,328,100	カルバート工 2 基	34年度債務 P133-70.72 合併34-D4932-01社会資本整備総合交付金（県道道路改築・広域）
72	〃 34-D4932-01	令和４年度（一）富士停車場伝法線道路改築工事（雨水貯留施設）	富士市香西新田地内	75,647,000	74,328,100	6,092,900	80,421,000	一般	（株）三和工務店	5. 3. 7 6. 2.29	1,109,900	カルバート工 2 基	34年度債務 P133-70.71 合併34-D4933-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
73	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・広域） 34-D4932-01	令和５年度（一）富士停車場伝法線道路改築工事（擁壁工）	富士市香西新田地内	39,435,000	35,860,000	-4,642,000	31,218,000	一般	（株）三和工務店	5.11.16 6. 3.25	(31,218,000) 3,786,100	プレキャスト擁壁工 106 m	P134-74 合併35-D4924-01社会資本整備総合交付金（県道道路改築・広域）
74	〃 35-D4924-01	令和５年度（一）富士停車場伝法線道路改築工事（擁壁工）	富士市香西新田地内	39,435,000	35,860,000	-4,642,000	31,218,000	一般	（株）三和工務店	5.11.16 6. 3.25	(31,218,000) 27,431,900	プレキャスト擁壁工 106 m	P134-73 合併34-D4932-01
75	〃 35-D4924-01	令和５年度（一）富士停車場伝法線道路改築工事（函渠工）	富士市香西新田地内	122,760,000	120,780,000		120,780,000	一般	（株）中村組	6. 2. 9 7. 2.28	22,268,040	カルバート工 30.5 m	35年度繰越 P134-76 合併35-D4926-01
76	〃 35-D4926-01	令和５年度（一）富士停車場伝法線道路改築工事（函渠工）	富士市香西新田地内	122,760,000	120,780,000		120,780,000	一般	（株）中村組	6. 2. 9 7. 2.28	26,041,960	カルバート工 30.5 m	35年度繰越 P134-75 合併35-D4924-01社会資本整備総合交付金（県道道路改築・広域）
77	〃 35-D4926-01	令和５年度（一）富士停車場伝法線道路改築工事（（仮称）青葉橋Ａ１橋台工）	富士市米之宮町地内	116,776,000	116,600,000	-8,811,000	107,789,000	一般	（株）石井組	5. 9. 5 6. 6.28	32,000,000	橋台工 1 基	35年度債務
78	〃 35-D4930-01	令和５年度（主）清水富士宮線道路改築工事（舗装工）	富士宮市大久保地内	31,647,000	28,391,000		28,391,000	一般	芝川建設工業（株）	5.12.12 6. 6.28	11,350,000	施工延長 274.6 m	35年度繰越
79	〃 35-D4930-01	令和５年度（主）清水富士宮線道路改築工事（路側工）	富士宮市大久保地内	96,987,000	88,803,000		88,803,000	一般	拓進建設（株）	6. 3.26		道路改良　施工延長 238.45 m	35年度繰越
	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・広域）	【事業計】			898,943,100	12,224,900	911,168,000				479,370,000		
80	社会資本整備総合交付金（県道橋梁改築） 33-D4649-01	令和３年度（一）富士由比線橋梁改築工事（新々富士川橋・橋梁付属物工）	富士市木島地内	469,414,000	463,100,000	14,025,000	477,125,000	一般	（株）西尾組	4. 3.29 5. 7. 5	(358,095,678) 116,004,322	橋梁付属物工 1 式	33年度繰越 P134-81,P135-82,P149-203 合併33-D4600-01社会資本整備総合交付金（県道橋梁改築）
81	〃 34-D4649-01	令和３年度（一）富士由比線橋梁改築工事（新々富士川橋・橋梁付属物工）	富士市木島地内	469,414,000	463,100,000	14,025,000	477,125,000	一般	（株）西尾組	4. 3.29 5. 7. 5	(358,095,678) 1,126,000	橋梁付属物工 1 式	34年度繰越 P134-80.P135-82,P149-203 合併33-D4600-01社会資本整備総合交付金（県道橋梁改築）

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
82	社会資本整備総合交付金（県道橋梁改築） 33-D4600-01	令和３年度（一）富士由比線橋梁改築工事（新々富士川橋・橋梁付属物工）	富士市木島地内	469,414,000	463,100,000	14,025,000	477,125,000	一般	（株）西尾組	4. 3.29 5. 7. 5	(358,095,678)	橋梁付属物工 1　式	33年度繰越 P134-80.81,P149-203 合併33-D4649-01
83	〃 34-D4600-01	令和４年度（主）富士川身延線橋梁改築工事（右岸道路工）	富士市木島地内	84,326,000	81,400,000	7,843,000	89,243,000	指名	（株）石井組	4.10.13 6. 2.15	(30,000,000)	プレキャスト擁壁設置 2　m	34年度債務 P135-84.85 合併33-D4649-01
84	〃 34-D4649-01	令和４年度（主）富士川身延線橋梁改築工事（右岸道路工）	富士市木島地内	84,326,000	81,400,000	7,843,000	89,243,000	指名	（株）石井組	4.10.13 6. 2.15	(30,000,000) 59,243,000	プレキャスト擁壁設置 2　m	34年度債務 P135-83.85 合併34-D4600-01社会資本整備総合交付金（県道橋梁改築）
85	〃 33-D4649-01	令和４年度（主）富士川身延線橋梁改築工事（右岸道路工）	富士市木島地内	84,326,000	81,400,000	7,843,000	89,243,000	指名	（株）石井組	4.10.13 6. 2.15	(30,000,000)	プレキャスト擁壁設置 2　m	33年度債務 P135-83.84 合併34-D4600-01社会資本整備総合交付金（県道橋梁改築）
86	〃 34-D4649-01	令和４年度（一）富士由比線橋梁改築工事（照明施設工）	富士市木島地内	28,842,000	25,960,000	352,000	26,312,000	一般	富士電設（株）	4.11.15 6. 2.15	(9,570,000) 352,000	照明工 1　式	34年度債務 P135-87.88 合併34-D4600-01社会資本整備総合交付金（県道橋梁改築）
87	〃 33-D4649-01	令和４年度（一）富士由比線橋梁改築工事（照明施設工）	富士市木島地内	28,842,000	25,960,000	352,000	26,312,000	一般	富士電設（株）	4.11.15 6. 2.15	(9,570,000) 16,390,000	照明工 1　式	33年度債務 P135-86.88 合併34-D4600-01社会資本整備総合交付金（県道橋梁改築）
88	〃 34-D4600-01	令和４年度（一）富士由比線橋梁改築工事（照明施設工）	富士市木島地内	28,842,000	25,960,000	352,000	26,312,000	一般	富士電設（株）	4.11.15 6. 2.15	(9,570,000)	照明工 1　式	34年度債務 P135-86.87 合併33-D4649-01
89	〃 34-D4600-01	令和４年度（一）富士由比線橋梁改築工事（舗装工）	富士市木島地内	262,174,000	244,200,000	3,465,000	247,665,000	一般	地成建設（株）	5. 2. 7 6. 1.10	(40,000,000)	表層（車道・路肩部） 6100　m２	34年度債務 P135-90.91 合併33-D4649-01
90	〃 34-D4649-01	令和４年度（一）富士由比線橋梁改築工事（舗装工）	富士市木島地内	262,174,000	244,200,000	3,465,000	247,665,000	一般	地成建設（株）	5. 2. 7 6. 1.10	(40,000,000) 25,059,322	表層（車道・路肩部） 6100　m２	34年度債務 P135-89.91 合併34-D4600-01社会資本整備総合交付金（県道橋梁改築）
91	〃 33-D4649-01	令和４年度（一）富士由比線橋梁改築工事（舗装工）	富士市木島地内	262,174,000	244,200,000	3,465,000	247,665,000	一般	地成建設（株）	5. 2. 7 6. 1.10	(40,000,000) 182,605,678	表層（車道・路肩部） 6100　m２	33年度債務 P135-89.90 合併34-D4600-01社会資本整備総合交付金（県道橋梁改築）
92	〃 34-D4649-01	令和４年度（一）富士由比線ほか橋梁改築工事（標識工その１）	富士市木島地内	28,809,000	26,103,000	781,000	26,884,000	一般	（株）佐藤興商	5. 2.14 6. 2.15	26,884,000	大型標識工 1　式	34年度債務 P136-93 合併34-D4600-01社会資本整備総合交付金（県道橋梁改築）

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
93	社会資本整備総合交付金（県道橋梁改築） 34-D4600-01	令和４年度（一）富士由比線ほか橋梁改築工事（標識工その１）	富士市木島地内	28,809,000	26,103,000	781,000	26,884,000	一般	（株）佐藤興商	5. 2.14 6. 2.15		大型標識工 1　式	34年度債務 P135-92 合併34-D4649-01
94	〃 34-D4600-01	令和４年度（一）富士由比線　橋梁改築工事（左岸道路工）	富士市岩本地内	138,303,000	137,500,000	22,286,000	159,786,000	一般	平和建設（株）	5. 3. 7 6. 1.15		道路新設工 420.2　m	34年度債務 P136-95,P149-204 合併34-D4649-01
95	〃 34-D4649-01	令和４年度（一）富士由比線　橋梁改築工事（左岸道路工）	富士市岩本地内	138,303,000	137,500,000	22,286,000	159,786,000	一般	平和建設（株）	5. 3. 7 6. 1.15	158,549,000	道路新設工 420.2　m	34年度債務 P136-94,P149-204 合併34-D4600-01社会資本整備総合交付金（県道橋梁改築）
96	〃 34-D4649-01	令和４年度（一）富士由比線ほか　橋梁改築工事（標識工その２）	富士市岩本地内	19,283,000	17,446,000	946,000	18,392,000	一般	（株）佐藤興商	5. 2.28 5.11.30	18,392,000	大型標識工 1　式	34年度債務 P136-97 合併34-D4600-01社会資本整備総合交付金（県道橋梁改築）
97	〃 34-D4600-01	令和４年度（一）富士由比線ほか　橋梁改築工事（標識工その２）	富士市岩本地内	19,283,000	17,446,000	946,000	18,392,000	一般	（株）佐藤興商	5. 2.28 5.11.30		大型標識工 1　式	34年度債務 P136-96 合併34-D4649-01
98	〃 34-D4649-01	令和４年度（主）富士川身延線橋梁改築工事（右岸舗装工）	富士市木島地内	99,572,000	98,450,000	9,603,000	108,053,000	一般	（株）石井組	5. 2.21 6. 3.15	107,961,828	アスファルト舗装工 1　式	34年度債務 P136-99,P149-205 合併34-D4600-01社会資本整備総合交付金（県道橋梁改築）
99	〃 34-D4600-01	令和４年度（主）富士川身延線橋梁改築工事（右岸舗装工）	富士市木島地内	99,572,000	98,450,000	9,603,000	108,053,000	一般	（株）石井組	5. 2.21 6. 3.15		アスファルト舗装工 1　式	34年度債務 P136-98,P149-205 合併34-D4649-01
100	〃 34-D4600-01	令和４年度（主）富士川身延線橋梁改築工事（転石除去工）	富士市木島地内	19,591,000	18,920,000	1,056,000	19,976,000	一般	（株）山伍	4.12. 6 5. 5.17	(7,200,000)	除去工 1　式	34年度債務 P136-101 合併34-D4649-01
101	〃 34-D4649-01	令和４年度（主）富士川身延線橋梁改築工事（転石除去工）	富士市木島地内	19,591,000	18,920,000	1,056,000	19,976,000	一般	（株）山伍	4.12. 6 5. 5.17	(7,200,000) 12,776,000	除去工 1　式	34年度債務 P136-100 合併34-D4600-01社会資本整備総合交付金（県道橋梁改築）
102	〃 34-D4600-01	令和４年度（主）富士川身延線橋梁改築工事（信号機移設工）	富士市木島地内	34,045,000	33,000,000	2,530,000	35,530,000	一般	富士電設（株）	4.11.22 6. 3.15	(11,990,000)	交通信号機工 1　式	34年度債務 P136-103,P137-104 合併33-D4649-01
103	〃 33-D4649-01	令和４年度（主）富士川身延線橋梁改築工事（信号機移設工）	富士市木島地内	34,045,000	33,000,000	2,530,000	35,530,000	一般	富士電設（株）	4.11.22 6. 3.15	(11,990,000)	交通信号機工 1　式	33年度債務 P136-102,P137-104 合併34-D4600-01社会資本整備総合交付金（県道橋梁改築）

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
104	社会資本整備総合交付金（県道橋梁改築） 34-D4649-01	令和４年度（主）富士川身延線橋梁改築工事（信号機移設工）	富士市木島地内	34,045,000	33,000,000	2,530,000	35,530,000	一般	富士電設（株）	4.11.22 6. 3.15	(11,990,000) 23,540,000	交通信号機工 1　式	34年度債務 P136-102.103 合併34-D4600-01社会資本整備総合交付金（県道橋梁改築）
105	〃 34-D4600-01	令和４年度（一）富士由比線橋梁改築補償工事（舗装工）	富士市木島地先ほか	17,831,000	15,983,000	1,342,000	17,325,000	一般	（有）伊東組	5. 2.21 5. 6.30		舗装工（河川内散策道） 1　式	34年度債務 P137-106 合併34-D4649-01
106	〃 34-D4649-01	令和４年度（一）富士由比線橋梁改築補償工事（舗装工）	富士市木島地先ほか	17,831,000	15,983,000	1,342,000	17,325,000	一般	（有）伊東組	5. 2.21 5. 6.30	17,325,000	舗装工（河川内散策道） 1　式	34年度債務 P137-105 合併34-D4600-01社会資本整備総合交付金（県道橋梁改築）
107	〃 34-D4649-01	令和５年度（一）富士由比線　橋梁改築工事（左岸舗装工）	富士市岩本地内	99,891,000	91,300,000	20,702,000	112,002,000	一般	地成建設（株）	5. 6.13 6. 3.22	(112,002,000) 104,734,000	道路舗装工 1　式	P150-206 合併35-D4800-01
108	〃 34-D4649-01	令和５年度（一）富士由比線橋梁改築工事（舗装工その２）	富士市木島地内	38,643,000	34,837,000	-869,000	33,968,000	一般	（株）二十一世紀	5.10. 3 6. 1.25	33,968,000	表層（歩道部） 3000　m２	
109	〃 34-D4649-01	令和５年度（一）富士由比線ほか橋梁改築工事（交通安全施設工）	富士市岩本地内ほか	36,465,000	35,750,000	3,443,000	39,193,000	指名	平和建設（株）	5.11.22 6. 3.22	(39,193,000) 23,988,000	交通安全施設工 1　式	P126-11,P137-111, P150-207,P151-215 合併33-D5171-03
	社会資本整備総合交付金（県道橋梁改築）	【事業計】			1,323,949,000	87,505,000	1,411,454,000				928,898,150		
110	「新しい生活様式」緊急対策Ｈ（交通安全） 33-D5171-03	令和５年度（主）富士白糸滝公園線道路改築工事（側溝工）	富士市大渕地内	17,259,000	15,609,000	1,463,000	17,072,000	一般	（株）須走総合企画	5.10.31 6. 2.27	(17,072,000) 14,539,000	道路改良 161.5　m	P151-214 合併34-D9420-03
111	〃 33-D5171-03	令和５年度（一）富士由比線ほか橋梁改築工事（交通安全施設工）	富士市岩本地内ほか	36,465,000	35,750,000	3,443,000	39,193,000	指名	平和建設（株）	5.11.22 6. 3.22	(39,193,000) 600,000	交通安全施設工 1　式	P126-11,P137-109, P150-207,P151-215 合併34-D4649-01社会資本整備総合交付金（県道橋梁改築）
	「新しい生活様式」緊急対策Ｈ（交通安全）	【事業計】			15,609,000	1,463,000	17,072,000				15,139,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
112	緊急交通安全対策事業（通学経路安全対策） 35-D5401-01	令和５年度（一）吉永吉原停車場線道路改築工事（歩道工）	富士市今井地内	44,594,000	40,282,000	4,213,000	44,495,000	一般	（株）松山組	5. 9.27 6. 6.28	16,110,000	道路改良 80 m	35年度繰越 P152-222 合併35-D9421-01
	緊急交通安全対策事業（通学経路安全対策）	【事業計】			40,282,000	4,213,000	44,495,000				16,110,000		
113	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全） 35-D5833-01	令和５年度（主）清水富士宮線道路改築工事（側溝工）	富士宮市人穴地内	19,228,000	17,248,000	2,152,000	19,400,000	一般	永将建設（株）	5.10. 6 6. 2.13	19,400,000	道路改良 258 m	
114	〃 35-D5834-01	令和５年度（一）鷹岡富士停車場線道路利用環境改善工事（側溝工）	富士市中島地内	36,784,000	35,970,000	4,004,000	39,974,000	一般	（株）昇栄	5. 8. 8 6. 3.28	(39,974,000) 36,213,000	道路改良 257 m	P139-121, P152-223 合併34-I7411-01
115	〃 35-D5834-01	令和５年度（一）富士富士宮線ほか道路利用環境改善工事（側溝改修工）	富士市入山瀬地内ほか	29,997,000	29,700,000		29,700,000	一般	（有）伊東組	5.12.12 6. 8.30		側溝改修工 241 m	35年度繰越 P143-151. 152 合併35-I7337-01“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全）
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全）	【事業計】			53,218,000	6,156,000	59,374,000				55,613,000		
116	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5922-02	令和５年度（主）富士富士宮由比線道路改築工事（法面工）	富士市北松野地内	33,671,000	33,000,000	1,595,000	34,595,000	一般	ダイエー工業（株）	5. 9.29 6. 3.19	(34,595,000) 19,400,000	法枠工 130 m２	P132-59, P138-117 合併34-D0705-01
117	〃 35-D5920-02	令和５年度（主）富士富士宮由比線道路改築工事（法面工）	富士市北松野地内	33,671,000	33,000,000	1,595,000	34,595,000	一般	ダイエー工業（株）	5. 9.29 6. 3.19	(34,595,000) 13,688,000	法枠工 130 m２	P132-59, P138-116 合併35-D5922-02“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築）
118	〃 35-D5922-02	令和５年度（主）富士富士宮由比線道路改築工事その２（法面工）	富士市北松野地内	22,011,000	21,450,000		21,450,000	一般	ダイエー工業（株）	6. 3.29 6. 8. 8		法枠工 73 m２	35年度繰越 P139-119 合併35-D5920-02

土　木　工　事　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
119	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5920-02	令和５年度（主）富士富士宮由比線道路改築工事その２（法面工）	富士市北松野地内	22,011,000	21,450,000		21,450,000	一般	ダイエー工業（株）	6. 3.29 6. 8. 8		法枠工 73　ｍ２	35年度繰越 P138-118 合併35-D5922-02“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築）
120	〃 35-D5922-02	令和５年度（主）富士富士宮由比線道路改築補償工事（擁壁工）	富士市南松野地内	14,938,000	13,563,000		13,563,000	一般	（株）斎藤土木	6. 4.15 6.10.30		道路改良 1　式	35年度繰越 P154-241,P156-250 合併35-I1731-01
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築）	【事業計】			68,013,000	1,595,000	69,608,000				33,088,000		
121	「新しい生活様式」緊急対策Ｈ（側溝改修） 34-I7411-01	令和５年度（一）鷹岡富士停車場線道路利用環境改善工事（側溝工）	富士市中島地内	36,784,000	35,970,000	4,004,000	39,974,000	一般	（株）昇栄	5. 8. 8 6. 3.28	(39,974,000) 2,587,000	道路改良 257　ｍ	P138-114,P152-223 合併35-D5834-01“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全）
	「新しい生活様式」緊急対策Ｈ（側溝改修）	【事業計】			0	0	0				2,587,000		
122	「新しい生活様式」緊急対策Ｊ（側溝改修） 34-I7605-01	令和４年度（一）鷹岡富士停車場線道路利用環境改善工事（側溝工）その２	富士市中島地内	23,969,000	23,925,000	3,441,000	27,366,000	一般	（株）昇栄	4.10.14 5. 6.30	(9,570,000) 17,615,000	道路改良 186.74　ｍ	34年度繰越 P140-125 合併34-I7327-01
	「新しい生活様式」緊急対策Ｊ（側溝改修）	【事業計】			23,925,000	3,441,000	27,366,000				17,615,000		
123	防災・安全交付金（トンネル附属施設） 34-I6802-01	令和４年度（主）富士川身延線トンネル付属施設工事（非常電話更新）	富士市木島地内	3,212,000	3,025,000	907,000	3,932,000	指名	ミナモト通信（株）中部支社	5. 3.23 5. 9.15	3,932,000	非常電話器撤去・取付・調整工 5　台	34年度債務

土　木　工　事　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
	防災・安全交付金（トンネル附属施設）	【事業計】			3,025,000	907,000	3,932,000				3,932,000		
124	「新しい生活様式」緊急対策H（交通安全） 34-I7327-01	令和４年度（一）富士停車場線道路利用環境改善工事（歩道舗装工）	富士市川成島地内	29,073,000	28,600,000	1,969,000	30,569,000	一般	司道路（株）	4.11. 1 5. 6.30	(11,440,000) 19,129,000	舗装工（第１工区） 137　m２	34年度繰越
125	〃 34-I7327-01	令和４年度（一）鷹岡富士停車場線道路利用環境改善工事（側溝工）その２	富士市中島地内	23,969,000	23,925,000	3,441,000	27,366,000	一般	（株）昇栄	4.10.14 5. 6.30	(9,570,000) 181,000	道路改良 186.74　m	34年度繰越 P139-122 合併34-I7605-01「新しい生活様式」緊急対策Ｊ（側溝改修）
126	〃 34-I7328-01	令和５年度（国）１３９号ほか交通安全施設工事（標識改修工）	富士市今井地内ほか	7,953,000	7,029,000	1,262,000	8,291,000	指名	山交ライン（株）	5.11.29 6. 3.19	(8,291,000) 291,000	道路標識設置工（標識板　案内標 6　m２	P152-230 合併35-I3715-01県単交通安全施設維持
	「新しい生活様式」緊急対策H（交通安全）	【事業計】			28,600,000	1,969,000	30,569,000				19,601,000		
127	大型構造物修繕（道路メンテナンス） 34-I4103-01	令和４年度（一）富士由比線大型構造物修繕工事（四丁河原歩道橋）	富士市松岡地内	35,684,000	31,823,000	9,512,000	41,335,000	一般	（株）ヒラタプランニング	5. 3.29 5.10.31	35,919,000	紫外線硬化型FRPシート設置工 1　式	34年度繰越 P140-128.129 合併34-I4051-01
128	〃 34-I4051-01	令和４年度（一）富士由比線大型構造物修繕工事（四丁河原歩道橋）	富士市松岡地内	35,684,000	31,823,000	9,512,000	41,335,000	一般	（株）ヒラタプランニング	5. 3.29 5.10.31	5,016,000	紫外線硬化型FRPシート設置工 1　式	34年度繰越 P140-127.129 合併34-I4103-01大型構造物修繕（道路メンテナンス）
129	〃 35-I4137-01	令和４年度（一）富士由比線大型構造物修繕工事（四丁河原歩道橋）	富士市松岡地内	35,684,000	31,823,000	9,512,000	41,335,000	一般	（株）ヒラタプランニング	5. 3.29 5.10.31	400,000	紫外線硬化型FRPシート設置工 1　式	35年度繰越 P140-127.128 合併34-I4103-01大型構造物修繕（道路メンテナンス）
130	〃 35-I4117-01	令和５年度（一）富士清水線大型構造物修繕工事（桧町歩道橋）	富士市桧新田地内	42,020,000	38,731,000		38,731,000	一般	（有）シミズ塗装	6. 3.29 7. 1.31		橋梁補修工 1　橋	35年度繰越

土　木　工　事　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
131	大型構造物修繕（道路メンテナンス） 35-I4300-01	令和５年度（主）富士川身延線大型構造物修繕工事（羽鮒カルバート）	富士宮市羽鮒地内	28,699,000	25,784,000		25,784,000	一般	（株）成和建設	6. 4.10 6.10.23		大型構造物補修工 1　式	35年度繰越
	大型構造物修繕（道路メンテナンス）	【事業計】			96,338,000	9,512,000	105,850,000				41,335,000		
132	緊急交通安全対策T（交通安全） 35-I0084-01	令和５年度（一）大坂富士宮線ほか交通安全対策工事（カラー舗装工）	富士宮市小泉地内ほか	5,126,000	4,521,000	814,000	5,335,000	指名	日道工業（株）　静岡営業所	5.12.14 6. 5.31		道路維持（1工区） （一）大坂富 1　式	35年度繰越 P156-252 合併35-I1869-02
133	〃 35-I0011-01	令和５年度（一）富士宮富士公園線ほか交通安全対策工事（区画線工）	富士宮市山宮地内ほか	9,207,000	8,140,000	1,600,000	9,740,000	指名	（有）アイロード	5. 8.10 5.11. 6	(9,740,000) 1,094,000	区画線工 10050　m	P142-142 合併35-I0119-01緊急交通安全対策L（区画線）
134	〃 35-I0011-01	令和５年度（主）清水富士宮線ほか交通安全対策工事（区画線工）	富士宮市人穴地内ほか	9,350,000	8,272,000	918,000	9,190,000	指名	（株）日央ライン	5. 8.10 5.11.30	(9,190,000) 3,756,000	区画線工 5130　m	P142-143 合併35-I0119-01緊急交通安全対策L（区画線）
	緊急交通安全対策T（交通安全）	【事業計】			4,521,000	814,000	5,335,000				4,850,000		
135	緊急交通安全対策L（区画線） 35-I0118-01	令和５年度（主）富士白糸滝公園線ほか交通安全施設工事（転落防止柵修繕工）	富士市大淵地内ほか	12,452,000	11,077,000	784,000	11,861,000	一般	（株）須走総合企画	5.12. 5 6. 3.14	(11,861,000) 2,030,000	道路修繕（1工区） （主）富士白 1　式	P152-226.227 合併34-I3605-01県単交通安全施設維持
136	〃 35-I0118-01	令和５年度（国）４６９号ほか交通安全対策工事（区画線工）	富士市桑崎地内ほか	9,218,000	8,151,000	-110,000	8,041,000	指名	（有）アイロード	5. 9. 4 5.11.29	8,041,000	区画線設置［溶解式手動］実線15 7600　m	
137	〃 35-I0118-01	令和５年度（一）富士清水線ほか交通安全対策工事（区画線工）	富士市大野新田地内ほか	7,777,000	6,864,000	2,013,000	8,877,000	指名	（株）コスモライン	5.10. 2 6. 2. 9	8,877,000	区画線設置［溶融式手動］実線15 8530　m	

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
138	緊急交通安全対策L（区画線） 35-I0118-01	令和５年度（一）富士富士宮線ほか交通安全対策工事（区画線工）	富士市厚原地内ほか	9,636,000	8,525,000	2,112,000	10,637,000	指名	（株）交研標示	5. 9.11 6. 3.25	(10,637,000) 8,212,000	区画線工 1　式	P156-253 合併35-I1869-01
139	〃 35-I0119-01	令和５年度（国）４６９号ほか交通安全対策工事（区画線工）	富士宮市上稲子地内ほか	9,350,000	8,272,000	1,328,000	9,600,000	指名	（株）静岡安全施設	5. 8. 3 5.10.30	9,600,000	区画線工 9720　m	
140	〃 35-I0119-01	令和５年度（主）富士富士宮由比線ほか交通安全対策工事（区画線工）	富士宮市沼久保地内ほか	9,383,000	8,305,000	1,295,000	9,600,000	指名	信号器材（株）　静岡営業所	5. 8.10 5.11. 6	9,600,000	区画線工 9240　m	
141	〃 35-I0119-01	令和５年度（一）富士富士宮線ほか交通安全対策工事（区画線工）	富士宮市宮原地内ほか	9,306,000	8,228,000	1,172,000	9,400,000	指名	（株）日央ライン	5. 8.10 5.11.20	9,400,000	区画線工 9250　m	
142	〃 35-I0119-01	令和５年度（一）富士宮富士公園線ほか交通安全対策工事（区画線工）	富士宮市山宮地内ほか	9,207,000	8,140,000	1,600,000	9,740,000	指名	（有）アイロード	5. 8.10 5.11. 6	(9,740,000) 8,646,000	区画線工 10050　m	P141-133 合併35-I0011-01
143	〃 35-I0119-01	令和５年度（主）清水富士宮線ほか交通安全対策工事（区画線工）	富士宮市人穴地内ほか	9,350,000	8,272,000	918,000	9,190,000	指名	（株）日央ライン	5. 8.10 5.11.30	(9,190,000) 5,434,000	区画線工 5130　m	P141-134 合併35-I0011-01
	緊急交通安全対策L（区画線）	【事業計】			64,757,000	10,328,000	75,085,000				69,840,000		
144	緊急交通安全対策T（側溝改修） 35-I0182-01	令和５年度（一）富士富士宮線ほか排水修繕工事（側溝工）	富士宮市北山地内ほか	7,469,000	7,260,000	15,000	7,275,000	指名	（株）クボダイ	5.12.21 6. 3. 8	(7,275,000) 2,910,000	１工区（北山）　施工延長 18　m	P143-145 合併35-I7329-01
	緊急交通安全対策T（側溝改修）	【事業計】			7,260,000	15,000	7,275,000				2,910,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
145	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全） 35-I7329-01	令和５年度（一）富士富士宮線ほか排水修繕工事（側溝工）	富士宮市北山地内ほか	7,469,000	7,260,000	15,000	7,275,000	指名	（株）クボダイ	5.12.21 6. 3. 8	(7,275,000) 4,365,000	１工区（北山）　施工延長 18　m	P142-144 合併35-I0182-01緊急交通安全対策T（側溝改修）
146	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全） 35-I7338-01	令和５年度（一）富士清水線ほか道路照明工事（ＬＥＤ化第１工区）	富士市大野新田地内ほか	18,854,000	18,348,000	858,000	19,206,000	一般	寺田電機工業（株）	5.12.12 6. 3.15	(19,206,000) 3,880,000	ＬＥＤ灯具交換 32　基	P155-246, P156-254 合併35-I1883-01県土強靭化対策（道路照明）
147	〃 35-I7339-01	令和５年度（主）富士川身延線ほか道路照明工事（ＬＥＤ化第２工区）	富士宮市羽鮒地内ほか	17,864,000	16,005,000	1,430,000	17,435,000	一般	富士電設（株）	5.12.12 6. 5.31		ＬＥＤ灯具交換 33　基	35年度繰越 P156-255 合併35-I1883-01県土強靭化対策（道路照明）
148	〃 35-I7331-01	令和５年度（主）富士宮鳴沢線ほか道路利用環境改善工事（側溝工）	富士宮市人穴地内ほか	16,126,000	14,971,000	1,564,000	16,535,000	一般	永将建設（株）	5.11. 7 6. 3. 6	(16,535,000) 15,035,000	１工区　施工延長 130　m	P130-44 合併35-I5502-01
149	〃 35-I7335-01	令和５年度（主）三島富士線道路利用環境改善工事（側溝改修工）	富士市中里地内	5,170,000	4,730,000	-253,000	4,477,000	指名	（株）須走総合企画	6. 2. 1 6. 5.10		道路修繕　施工延長 55　m	35年度繰越 P143-150 合併35-I7336-01
150	〃 35-I7336-01	令和５年度（主）三島富士線道路利用環境改善工事（側溝改修工）	富士市中里地内	5,170,000	4,730,000	-253,000	4,477,000	指名	（株）須走総合企画	6. 2. 1 6. 5.10		道路修繕　施工延長 55　m	35年度繰越 P143-149 合併35-I7335-01“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全）
151	〃 35-I7337-01	令和５年度（一）富士富士宮線ほか道路利用環境改善工事（側溝改修工）	富士市入山瀬地内ほか	29,997,000	29,700,000		29,700,000	一般	（有）伊東組	5.12.12 6. 8.30	2,180,000	側溝改修工 241　m	35年度繰越 P138-115, P143-152 合併35-D5834-01
152	〃 35-I7333-01	令和５年度（一）富士富士宮線ほか道路利用環境改善工事（側溝改修工）	富士市入山瀬地内ほか	29,997,000	29,700,000		29,700,000	一般	（有）伊東組	5.12.12 6. 8.30	9,700,000	側溝改修工 241　m	35年度繰越 P138-115, P143-151 合併35-I7337-01“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全）
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全）	【事業計】			49,401,000	1,311,000	50,712,000				35,160,000		
153	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（交通安全） 35-I7602-01	令和５年度（国）４６９号ほか道路利用環境改善工事（道路情報表示装置更新）	富士市桑崎地内ほか	38,368,000	36,850,000		36,850,000	一般	ミナモト通信（株）中部支社	6. 3.19 7. 3.17		道路情報表示装置更新工事 1　式	35年度繰越

土　木　工　事　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（交通安全）	【事業計】			36,850,000	0	36,850,000				0		
154	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（伐採工） 35-I7870-01	令和５年度（国）４６９号道路利用環境改善工事（伐採工）	富士市桑崎地内	22,319,000	22,319,000		22,319,000	一般	（株）藁科組	6. 4.10 6. 9.25		伐木工 4900 m	35年度繰越
155	〃 35-I7870-01	令和５年度（主）富士裾野線道路利用環境改善工事（伐採工）	富士市桑崎地内	24,057,000	21,670,000		21,670,000	一般	（株）二十一世紀	6. 4.15 6. 9.30		伐木工 4500 m	35年度繰越
156	〃 35-I7871-01	令和５年度（主）富士富士宮由比線道路利用環境改善工事（伐採工）（その２）	富士市北松野地内	5,654,000	5,258,000		5,258,000	指名	（有）庵建	6. 1.18 6. 5.31	2,100,000	伐木工 2600 m	35年度繰越
157	〃 35-I7871-01	令和５年度（主）富士富士宮由比線道路利用環境改善工事（伐採工）（その３）	富士市南松野地内	6,248,000	6,061,000		6,061,000	指名	（株）富士協和	6. 1.18 6. 6.14	2,420,000	伐木工 2600 m	35年度繰越
158	〃 35-I7871-01	令和５年度（主）富士富士宮由比線道路利用環境改善工事（伐採工）（その１）	富士市富士岡地内	6,567,000	6,149,000		6,149,000	指名	（株）山伍	6. 4. 1 6. 6. 6		伐木工 800 m	35年度繰越
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（伐採工）	【事業計】			61,457,000	0	61,457,000				4,520,000		
159	道路改良（県道土砂災害対策） 34-D6310-01	令和４年度（主）清水富士宮線道路改築工事（里沢工区）	富士宮市内房瓜島地内	49,599,000	49,500,000	10,285,000	59,785,000	一般	地成建設（株）	4.12.27 6. 3.21	(19,800,000) 36,768,560	施工延長　Ｌ＝ 330.9 m	34年度繰越 P144-160 合併35-D6310-01
160	〃 35-D6310-01	令和４年度（主）清水富士宮線道路改築工事（里沢工区）	富士宮市内房瓜島地内	49,599,000	49,500,000	10,285,000	59,785,000	一般	地成建設（株）	4.12.27 6. 3.21	(19,800,000) 3,216,440	施工延長　Ｌ＝ 330.9 m	35年度繰越 P144-159 合併34-D6310-01道路改良（県道土砂災害対策）

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
161	道路改良（県道土砂災害対策） 35-D6310-01	令和５年度（主）清水富士宮線道路改築工事（道路拡幅工）	富士宮市内房瓜島地内	39,952,000	39,600,000	7,304,000	46,904,000	一般	地成建設（株）	5. 9.27	15,840,000	施工延長　Ｌ＝ 141.3　m	35年度繰越
	道路改良（県道土砂災害対策）	【事業計】			89,100,000	17,589,000	106,689,000				55,825,000		
162	橋梁補修（道路メンテナンス） 34-D7058-01	令和４年度（主）富士白糸滝公園線橋梁補修工事（中原橋）	富士宮市伝法地内	26,356,000	26,180,000	4,499,000	30,679,000	一般	（株）井出組	4. 7.27 5. 5.25	30,679,000	ひび割れ補修工（低圧注入工法） 1　構造物	34年度繰越
163	〃 35-D7064-01	令和５年度（一）三沢富士宮線橋梁補修工事（三沢橋・新堀橋）	富士宮市大鹿窪地内ほか	19,844,000	17,545,000	1,452,000	18,997,000	一般	拓進建設（株）	5.10.24 6. 3. 7	(18,997,000) 10,000,000	三沢橋　橋梁補修工 1　式	P145-164 合併35-D7067-01
164	〃 35-D7067-01	令和５年度（一）三沢富士宮線橋梁補修工事（三沢橋・新堀橋）	富士宮市大鹿窪地内ほか	19,844,000	17,545,000	1,452,000	18,997,000	一般	拓進建設（株）	5.10.24 6. 3. 7	(18,997,000) 8,997,000	三沢橋　橋梁補修工 1　式	P145-163 合併35-D7064-01橋梁補修（道路メンテナンス）
165	〃 35-D7070-01	令和５年度（主）富士白糸滝公園線橋梁補修工事（中原橋）	富士市伝法地内	38,841,000	37,290,000	8,327,000	45,617,000	一般	（株）昇栄	5. 6.20 5.12. 1	(45,617,000) 43,296,000	断面修復工 1　式	P145-166 合併34-D7058-01
166	〃 34-D7058-01	令和５年度（主）富士白糸滝公園線橋梁補修工事（中原橋）	富士市伝法地内	38,841,000	37,290,000	8,327,000	45,617,000	一般	（株）昇栄	5. 6.20 5.12. 1	(45,617,000) 2,321,000	断面修復工 1　式	P145-165 合併35-D7070-01橋梁補修（道路メンテナンス）
	橋梁補修（道路メンテナンス）	【事業計】			81,015,000	14,278,000	95,293,000				95,293,000		
167	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 33-D7439-01	令和３年度（主）富士富士宮由比線橋梁耐震対策工事（野中橋Ｐ２橋脚補強工）	富士宮市野中東町地内	200,937,000	195,800,000	43,505,000	239,305,000	一般	木内建設（株）	3. 9.29 5. 8.25	(90,000,000)	橋梁耐震対策工事 1　式	33年度繰越 P146-168.169.170 合併33-D7332-01橋梁耐震対策（道路メンテナンス）

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
168	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 33-D7332-01	令和３年度（主）富士富士宮由比線橋梁耐震対策工事（野中橋Ｐ２橋脚補強工）	富士宮市野中東町地内	200,937,000	195,800,000	43,505,000	239,305,000	一般	木内建設（株）	3. 9.29 5. 8.25	(90,000,000) 45,000,000	橋梁耐震対策工事 1　式	33年度繰越 P145-167,P146-169.170 合併33-D7439-01
169	〃 34-D7431-01	令和３年度（主）富士富士宮由比線橋梁耐震対策工事（野中橋Ｐ２橋脚補強工）	富士宮市野中東町地内	200,937,000	195,800,000	43,505,000	239,305,000	一般	木内建設（株）	3. 9.29 5. 8.25	(90,000,000) 88,000,000	橋梁耐震対策工事 1　式	34年度繰越 P145-167,P146-168.170 合併33-D7332-01橋梁耐震対策（道路メンテナンス）
170	〃 35-D7320-01	令和３年度（主）富士富士宮由比線橋梁耐震対策工事（野中橋Ｐ２橋脚補強工）	富士宮市野中東町地内	200,937,000	195,800,000	43,505,000	239,305,000	一般	木内建設（株）	3. 9.29 5. 8.25	(90,000,000) 16,305,000	橋梁耐震対策工事 1　式	35年度繰越 P145-167,P146-168.169 合併33-D7332-01橋梁耐震対策（道路メンテナンス）
171	〃 34-D7428-01	令和４年度（一）吉原停車場吉原線　橋梁耐震対策工事（河合橋耐震補強工）	富士市鈴川町地内	122,826,000	121,000,000	23,738,000	144,738,000	一般	（株）中村組	4. 9. 6 5. 6.30	(40,000,000) 69,738,000	Ｐ１・Ｐ２橋脚　耐震補強工 0	34年度債務 P146-172.173 合併34-D7323-01橋梁耐震対策（道路メンテナンス）
172	〃 34-D7323-01	令和４年度（一）吉原停車場吉原線　橋梁耐震対策工事（河合橋耐震補強工）	富士市鈴川町地内	122,826,000	121,000,000	23,738,000	144,738,000	一般	（株）中村組	4. 9. 6 5. 6.30	(40,000,000) 15,000,000	Ｐ１・Ｐ２橋脚　耐震補強工 0	34年度債務 P146-171.173 合併34-D7407-01
173	〃 34-D7407-01	令和４年度（一）吉原停車場吉原線　橋梁耐震対策工事（河合橋耐震補強工）	富士市鈴川町地内	122,826,000	121,000,000	23,738,000	144,738,000	一般	（株）中村組	4. 9. 6 5. 6.30	(40,000,000) 20,000,000	Ｐ１・Ｐ２橋脚　耐震補強工 0	34年度債務 P146-171.172 合併34-D7323-01橋梁耐震対策（道路メンテナンス）
174	〃 34-D7324-01	令和４年度（一）鷹岡柚木線橋梁耐震対策工事（龍巌橋　橋脚補強工）	富士市岩本地内	32,802,000	32,340,000	9,625,000	41,965,000	一般	（株）鈴木組	4. 9.30 5. 6.30	(8,670,000) 10,265,000	P1橋脚柱補強工 1　基	34年度債務 P146-175.176 合併34-D7408-01
175	〃 34-D7429-01	令和４年度（一）鷹岡柚木線橋梁耐震対策工事（龍巌橋　橋脚補強工）	富士市岩本地内	32,802,000	32,340,000	9,625,000	41,965,000	一般	（株）鈴木組	4. 9.30 5. 6.30	(8,670,000) 18,030,000	P1橋脚柱補強工 1　基	34年度債務 P146-174.176 合併34-D7324-01橋梁耐震対策（道路メンテナンス）
176	〃 34-D7408-01	令和４年度（一）鷹岡柚木線橋梁耐震対策工事（龍巌橋　橋脚補強工）	富士市岩本地内	32,802,000	32,340,000	9,625,000	41,965,000	一般	（株）鈴木組	4. 9.30 5. 6.30	(8,670,000) 5,000,000	P1橋脚柱補強工 1　基	34年度債務 P146-174.175 合併34-D7324-01橋梁耐震対策（道路メンテナンス）
177	〃 34-D7409-01	令和４年度（主）富士富士宮由比線　橋梁耐震対策工事（富士見橋耐震補強工）	富士市今井地内	236,335,000	227,700,000	2,783,000	230,483,000	一般	（株）関道建設	4. 9.13 5. 6. 9	(116,490,000) 20,000,000	落橋防止装置工 1　橋	34年度債務 P146-178,P147-179 合併34-D7325-01橋梁耐震対策（道路メンテナンス）
178	〃 34-D7325-01	令和４年度（主）富士富士宮由比線　橋梁耐震対策工事（富士見橋耐震補強工）	富士市今井地内	236,335,000	227,700,000	2,783,000	230,483,000	一般	（株）関道建設	4. 9.13 5. 6. 9	(116,490,000) 16,333,000	落橋防止装置工 1　橋	34年度債務 P146-177,P147-179 合併34-D7409-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
179	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 34-D7430-01	令和４年度（主）富士富士宮由比線　橋梁耐震対策工事（富士見橋耐震補強工）	富士市今井地内	236,335,000	227,700,000	2,783,000	230,483,000	一般	（株）関道建設	4. 9.13 5. 6. 9	(116,490,000) 77,660,000	落橋防止装置工 1　橋	34年度債務 P146-177.178 合併34-D7325-01橋梁耐震対策（道路メンテナンス）
180	〃 34-D7330-01	令和４年度（主）富士川身延線橋梁補修工事（内房橋）	富士宮市内房地内	99,594,000	99,220,000	-1,940,000	97,280,000	一般	地成建設（株）	4.12.13 5. 6.30	(17,400,000) 1,367,000	橋梁補修工 1　式	34年度債務 P147-181.182 合併34-D7410-01
181	〃 34-D7410-01	令和４年度（主）富士川身延線橋梁補修工事（内房橋）	富士宮市内房地内	99,594,000	99,220,000	-1,940,000	97,280,000	一般	地成建設（株）	4.12.13 5. 6.30	(17,400,000) 20,000,000	橋梁補修工 1　式	34年度債務 P147-180.182 合併34-D7330-01橋梁耐震対策（道路メンテナンス）
182	〃 34-D7432-01	令和４年度（主）富士川身延線橋梁補修工事（内房橋）	富士宮市内房地内	99,594,000	99,220,000	-1,940,000	97,280,000	一般	地成建設（株）	4.12.13 5. 6.30	(17,400,000) 58,513,000	橋梁補修工 1　式	34年度債務 P147-180.181 合併34-D7330-01橋梁耐震対策（道路メンテナンス）
183	〃 35-D7406-01	令和５年度（一）吉原停車場吉原線　橋梁耐震対策工事（河合橋耐震補強工）	富士市鈴川町地内	128,249,000	127,600,000	16,423,000	144,023,000	一般	（株）中村組	5. 9.27 6. 7.12		Ｐ３橋脚　耐震補強工 0	35年度債務 P147-184 合併35-D7317-01橋梁耐震対策（道路メンテナンス）
184	〃 35-D7317-01	令和５年度（一）吉原停車場吉原線　橋梁耐震対策工事（河合橋耐震補強工）	富士市鈴川町地内	128,249,000	127,600,000	16,423,000	144,023,000	一般	（株）中村組	5. 9.27 6. 7.12	32,240,000	Ｐ３橋脚　耐震補強工 0	35年度債務 P147-183 合併35-D7406-01
185	〃 35-D7318-01	令和５年度（一）鷹岡柚木線橋梁耐震対策工事（龍巌橋　落橋防止工）	富士市岩本地内	47,993,000	47,575,000	1,133,000	48,708,000	一般	（株）鈴木組	5. 9.27 6. 7.16	19,030,000	落橋防止システム工（橋台） 1　式	35年度繰越
186	〃 35-D7319-01	令和５年度（主）富士富士宮由比線橋梁耐震対策工事（富士見橋補修工）	富士市今井地内	49,247,000	45,100,000	4,906,000	50,006,000	一般	（株）渡辺組	5. 9.27 6. 3. 4	(50,006,000) 50,000,000	橋梁補修工 1　式	P147-187 合併35-D7407-01
187	〃 35-D7407-01	令和５年度（主）富士富士宮由比線橋梁耐震対策工事（富士見橋補修工）	富士市今井地内	49,247,000	45,100,000	4,906,000	50,006,000	一般	（株）渡辺組	5. 9.27 6. 3. 4	(50,006,000) 6,000	橋梁補修工 1　式	P147-186 合併35-D7319-01橋梁耐震対策（道路メンテナンス）
188	〃 35-D7320-01	令和５年度（主）富士富士宮由比線橋梁耐震対策工事（野中橋Ｐ１橋脚補強工）	富士宮市野中東町地内	182,292,000	177,100,000	3,509,000	180,609,000	一般	木内建設（株）	5. 9. 5 6. 7.25	40,000,000	橋梁耐震対策工事 1　式	35年度債務
189	〃 35-D7321-01	令和５年度（一）上稲子長貫線橋梁耐震対策工事（仲橋補強工）	富士宮市上稲子地内	30,866,000	28,600,000	-2,024,000	26,576,000	一般	拓進建設（株）	5. 9.27 6. 2.22	26,576,000	仲橋耐震補強工事 1　橋	

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
190	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 35-D7407-01	令和５年度（主）富士富士宮由比線橋梁耐震対策工事（富士見橋補修工）	富士市今井地内	19,844,000	19,030,000		19,030,000	一般	司道路（株）	6. 4.12 6. 7.30		路面補修工 1　式	35年度繰越
	橋梁耐震対策（道路メンテナンス）	【事業計】			1,121,065,000	101,658,000	1,222,723,000				649,063,000		
191	道路改良（無電柱化推進計画） 34-I3905-01	令和５年度（一）富士富士宮線道路改築（無電柱化）工事（電線共同溝工）	富士宮市宮町地内	21,032,000	20,680,000	1,089,000	21,769,000	不随	（株）大石組	5. 8. 8 6. 2.29	(21,769,000) 3,000,000	電線共同溝工　施工延長 54.36　m	随契八号（不調） P148-192.193 合併34-I3953-01道路改良（無電柱化推進計画）
192	〃 34-I3993-01	令和５年度（一）富士富士宮線道路改築（無電柱化）工事（電線共同溝工）	富士宮市宮町地内	21,032,000	20,680,000	1,089,000	21,769,000	不随	（株）大石組	5. 8. 8 6. 2.29	(21,769,000) 1,532,475	電線共同溝工　施工延長 54.36　m	随契八号（不調） P148-191.193 合併34-I3953-01道路改良（無電柱化推進計画）
193	〃 34-I3953-01	令和５年度（一）富士富士宮線道路改築（無電柱化）工事（電線共同溝工）	富士宮市宮町地内	21,032,000	20,680,000	1,089,000	21,769,000	不随	（株）大石組	5. 8. 8 6. 2.29	(21,769,000) 17,236,525	電線共同溝工　施工延長 54.36　m	随契八号（不調） P148-191.192 合併34-I3905-01
194	〃 34-I3953-01	令和５年度（一）富士富士宮線道路改築（無電柱化）工事（信号機移設工）	富士宮市宮町地内	3,014,000	2,937,000	-55,000	2,882,000	指名	富士電設（株）	5.11.29 6. 2.16	2,882,000	仮設信号柱設置工 1　式	
195	〃 35-I3955-01	令和５年度（一）富士富士宮線道路改築（無電柱化）工事（電線共同溝工）	富士宮市宮町地内	37,026,000	34,870,000		34,870,000	一般	（株）大石組	6. 2. 6 6.10.11	13,940,000	電線共同溝工　施工延長 90.8　m	35年度繰越
	道路改良（無電柱化推進計画）	【事業計】			58,487,000	1,034,000	59,521,000				38,591,000		
196	県単道路改築 34-D1561-01	令和５年度（一）大坂富士宮線道路改築工事（側溝工）	富士宮市東阿幸地地内	13,365,000	12,078,000	484,000	12,562,000	一般	（株）井出恒組	5. 9.15 6. 1.31	12,562,000	道路改良 62.8　m	

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
197	県単道路改築 35-D1562-01	令和４年度（一）三沢富士宮線道路改築工事（道路改良工）	富士宮市西山地内	14,927,000	14,179,000	3,399,000	17,578,000	一般	（有）佐野修工業	5. 4.24 5. 9.29	3,399,000	道路改良 1　式	35年度繰越 P149-198 合併34-D1562-01県単道路改築
198	〃 34-D1562-01	令和４年度（一）三沢富士宮線道路改築工事（道路改良工）	富士宮市西山地内	14,927,000	14,179,000	3,399,000	17,578,000	一般	（有）佐野修工業	5. 4.24 5. 9.29	14,179,000	道路改良 1　式	34年度繰越 P149-197 合併35-D1562-01
199	〃 35-D1562-01	令和５年度（一）三沢富士宮線道路改築工事（舗装工）	富士宮市西山地内	9,988,000	8,899,000	2,651,000	11,550,000	指名	（株）坪井土建	5. 6.22 5.10.17	(11,550,000) 8,220,000	施工延長　Ｌ＝９９．９ｍ 0	P149-200 合併34-D1562-01県単道路改築
200	〃 34-D1562-01	令和５年度（一）三沢富士宮線道路改築工事（舗装工）	富士宮市西山地内	9,988,000	8,899,000	2,651,000	11,550,000	指名	（株）坪井土建	5. 6.22 5.10.17	(11,550,000) 3,330,000	施工延長　Ｌ＝９９．９ｍ 0	P149-199 合併35-D1562-01
201	〃 35-D1561-01	令和５年度（一）三沢富士宮線道路改築工事（側溝工）	富士宮市西山地内	11,132,000	9,955,000		9,955,000	一般	（株）坪井土建	6. 3.26 6. 6.21		施工延長　Ｌ＝２３５．２ｍ 0	35年度債務
202	〃 35-D1562-01	令和５年度（一）三沢富士宮線道路改築工事（道路拡幅工）	富士宮市西山地内	10,461,000	9,416,000	1,485,000	10,901,000	一般	（有）佐野修工業	5.12.26 6. 5.20	3,760,000	施工延長　Ｌ＝４８．６２ｍ 0	35年度繰越
	県単道路改築	【事業計】			54,527,000	8,019,000	62,546,000				45,450,000		
203	県単橋梁改築 34-D4800-01	令和３年度（一）富士由比線橋梁改築工事（新々富士川橋・橋梁付属物工）	富士市木島地内	469,414,000	463,100,000	14,025,000	477,125,000	一般	（株）西尾組	4. 3.29 5. 7. 5	(358,095,678) 1,899,000	橋梁付属物工 1　式	34年度繰越 P134-80.81,P135-82 合併33-D4600-01社会資本整備総合交付金（県道橋梁改築）
204	〃 35-D4800-01	令和４年度（一）富士由比線　橋梁改築工事（左岸道路工）	富士市岩本地内	138,303,000	137,500,000	22,286,000	159,786,000	一般	平和建設（株）	5. 3. 7 6. 1.15	1,237,000	道路新設工 420.2　m	35年度債務 P136-94.95 合併34-D4600-01社会資本整備総合交付金（県道橋梁改築）
205	〃 35-D4800-01	令和４年度（主）富士川身延線橋梁改築工事（右岸舗装工）	富士市木島地内	99,572,000	98,450,000	9,603,000	108,053,000	一般	（株）石井組	5. 2.21 6. 3.15	91,172	アスファルト舗装工 1　式	35年度債務 P136-98.99 合併34-D4600-01社会資本整備総合交付金（県道橋梁改築）

土　木　工　事　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
206	県単橋梁改築 35-D4800-01	令和５年度（一）富士由比線　橋梁改築工事（左岸舗装工）	富士市岩本地内	99,891,000	91,300,000	20,702,000	112,002,000	一般	地成建設（株）	5. 6.13 6. 3.22	(112,002,000) 7,268,000	道路舗装工 1　式	P137-107 合併34-D4649-01社会資本整備総合交付金（県道橋梁改築）
207	〃 35-D4800-01	令和５年度（一）富士由比線ほか橋梁改築工事（交通安全施設工）	富士市岩本地内ほか	36,465,000	35,750,000	3,443,000	39,193,000	指名	平和建設（株）	5.11.22 6. 3.22	(39,193,000) 5,871,000	交通安全施設工 1　式	P126-11,P137-109.111,P151-215 合併34-D4649-01社会資本整備総合交付金（県道橋梁改築）
	県単橋梁改築	【事業計】			0	0	0				16,366,172		
208	県単災害防除 34-I1232-01	令和５年度（国）４６９号災害防除工事（落石防護網工）	富士宮市下稲子地内	15,873,000	15,785,000	-352,000	15,433,000	一般	拓進建設（株）	5.12.19 6. 3.19	(15,433,000) 163,000	伐木工 59　本	P154-240,P155-242 合併34-I1733-01緊急自然災害防止対策（災害防除）
	県単災害防除	【事業計】			0	0	0				163,000		
209	道路施設震災対策事業 34-D8309-01	令和４年度（主）富士川身延線橋梁耐震対策工事（橋場桟道橋耐震補強工）	富士宮市長貫地内	223,278,000	216,700,000	22,561,000	239,261,000	一般	鈴与建設（株）	4. 8.16 5. 7.31	(82,983,000) 90,000	橋梁耐震対策工 1　式	34年度債務 P150-210,P154-238.239 合併34-D7391-01防災・安全交付金（橋梁耐震対策・一般）
210	〃 34-D8311-01	令和４年度（主）富士川身延線橋梁耐震対策工事（橋場桟道橋耐震補強工）	富士宮市長貫地内	223,278,000	216,700,000	22,561,000	239,261,000	一般	鈴与建設（株）	4. 8.16 5. 7.31	(82,983,000) 636,000	橋梁耐震対策工 1　式	34年度債務 P150-209,P154-238.239 合併34-D7391-01防災・安全交付金（橋梁耐震対策・一般）
211	〃 34-D8306-01	令和５年度（一）富士富士宮線　橋梁補修工事（貫間橋）	富士宮市北山地内	2,508,000	2,486,000		2,486,000	随契	（株）坪井土建	5. 2.13 5. 8.21	2,486,000	復旧延長 5.2　m	随契五号（緊急）
212	〃 35-D8316-01	令和５年度（国）４６９号橋梁耐震対策工事（界橋支承取替工その１）	富士市大淵地内	30,074,000	29,150,000	1,749,000	30,899,000	一般	（株）渡辺組	5. 9. 5 6. 4.25	11,660,000	支承取替（鋼橋） 5　基	35年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
213	道路施設震災対策事業 35-D8316-01	令和５年度（国）４６９号橋梁耐震対策工事（界橋支承取替工その２）	富士市大淵地内	26,972,000	24,530,000		24,530,000	一般	（株）渡辺組	6. 2. 6 6. 8.30	9,810,000	支承取替（鋼橋） 5　基	35年度繰越
	道路施設震災対策事業	【事業計】			56,166,000	1,749,000	57,915,000				24,682,000		
214	県単交通安全施設整備 34-D9420-03	令和５年度（主）富士白糸滝公園線道路改築工事（側溝工）	富士市大渕地内	17,259,000	15,609,000	1,463,000	17,072,000	一般	（株）須走総合企画	5.10.31 6. 2.27	(17,072,000) 2,533,000	道路改良 161.5　m	P137-110 合併33-D5171-03「新しい生活様式」緊急対策H（交通安全）
215	〃 35-D9421-02	令和５年度（一）富士由比線ほか橋梁改築工事（交通安全施設工）	富士市岩本地内ほか	36,465,000	35,750,000	3,443,000	39,193,000	指名	平和建設（株）	5.11.22 6. 3.22	(39,193,000) 3,734,000	交通安全施設工 1　式	P126-11,P137-109.111,P150-207 合併34-D4649-01社会資本整備総合交付金（県道橋梁改築）
216	〃 34-D9421-01	令和４年度（主）富士富士宮由比線道路改築工事（道路拡幅工 その２）	富士市富士岡地内	22,803,000	20,900,000	2,035,000	22,935,000	一般	亀井ブルドーザー工事（有）	5. 2.14 5.10.23	10,468,000	施工延長　L＝ 33.64　m	34年度債務 P151-217 合併34-D9420-02
217	〃 34-D9420-02	令和４年度（主）富士富士宮由比線道路改築工事（道路拡幅工 その２）	富士市富士岡地内	22,803,000	20,900,000	2,035,000	22,935,000	一般	亀井ブルドーザー工事（有）	5. 2.14 5.10.23	12,467,000	施工延長　L＝ 33.64　m	34年度債務 P151-216 合併34-D9421-01県単交通安全施設整備
218	〃 34-I2003-01	令和４年度（主）富士富士宮由比線道路改築工事（信号機移設工）	富士市富士岡地内	4,730,000	4,675,000	1,397,000	6,072,000	指名	富士電設（株）	5. 3. 9 5. 8.31	704,000	信号機移設工 1　式	34年度債務 P151-219.220 合併34-D9421-01県単交通安全施設整備
219	〃 34-D9421-01	令和４年度（主）富士富士宮由比線道路改築工事（信号機移設工）	富士市富士岡地内	4,730,000	4,675,000	1,397,000	6,072,000	指名	富士電設（株）	5. 3. 9 5. 8.31	3,868,000	信号機移設工 1　式	34年度債務 P151-218.220 合併34-D9420-02
220	〃 34-D9420-02	令和４年度（主）富士富士宮由比線道路改築工事（信号機移設工）	富士市富士岡地内	4,730,000	4,675,000	1,397,000	6,072,000	指名	富士電設（株）	5. 3. 9 5. 8.31	1,500,000	信号機移設工 1　式	34年度債務 P151-218.219 合併34-D9421-01県単交通安全施設整備
221	〃 34-I2052-01	令和４年度（主）清水富士宮線交通安全施設工事（車両用防護柵工）	富士宮市内房地内	4,697,000	4,191,000	559,000	4,750,000	指名	（株）成和建設	5. 2. 9 5. 6.30	4,750,000	車両用防護柵設置工 140　m	34年度債務

土　木　工　事　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
222	県単交通安全施設整備 35-D9421-01	令和５年度（一）吉永吉原停車場線道路改築工事（歩道工）	富士市今井地内	44,594,000	40,282,000	4,213,000	44,495,000	一般	（株）松山組	5. 9.27 6. 6.28		道路改良 80 m	35年度繰越 P138-112 合併35-D5401-01緊急交通安全対策事業（通学経路安全対策）
223	〃 35-D9421-01	令和５年度（一）鷹岡富士停車場線道路利用環境改善工事（側溝工）	富士市中島地内	36,784,000	35,970,000	4,004,000	39,974,000	一般	（株）昇栄	5. 8. 8 6. 3.28	(39,974,000) 1,174,000	道路改良 257 m	P138-114,P139-121 合併35-D5834-01“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全）
224	〃 35-D9421-02	令和５年度（一）鷹岡柚木線道路改築工事（交通安全対策工）	富士市岩本地内	9,438,000	8,349,000		8,349,000	指名	（株）昇栄	6. 3. 7 6. 8. 5		交通安全対策工 1 式	35年度繰越
	県単交通安全施設整備	【事業計】			38,115,000	3,991,000	42,106,000				41,198,000		
225	県単交通安全施設維持 34-I3604-01	令和４年度（一）大坂富士宮線交通安全施設工事（側溝工）	富士宮市小泉地内	19,998,000	17,952,000	2,048,000	20,000,000	一般	芝川建設工業（株）	5. 4.17 5. 8.31	20,000,000	１工区　施工延長 166 m	34年度債務
226	〃 34-I3542-02	令和５年度（主）富士白糸滝公園線ほか交通安全施設工事（転落防止柵修繕工）	富士市大淵地内ほか	12,452,000	11,077,000	784,000	11,861,000	一般	（株）須走総合企画	5.12. 5 6. 3.14	(11,861,000) 7,331,000	道路修繕（1工区） （主）富士白 1 式	P141-135,P152-227 合併34-I3605-01県単交通安全施設維持
227	〃 34-I3605-01	令和５年度（主）富士白糸滝公園線ほか交通安全施設工事（転落防止柵修繕工）	富士市大淵地内ほか	12,452,000	11,077,000	784,000	11,861,000	一般	（株）須走総合企画	5.12. 5 6. 3.14	(11,861,000) 2,500,000	道路修繕（1工区） （主）富士白 1 式	P141-135,P152-226 合併34-I3542-02
228	〃 35-I3713-01	令和５年度（主）富士宮芝川線ほか交通安全施設工事（防護柵工）	富士宮市安居山地内ほか	9,614,000	9,460,000	290,000	9,750,000	指名	（株）加瀬澤組	5.12.21 6. 3.13	9,750,000	道路維持（１工区） （主）富士宮 138 m	
229	〃 35-I3713-01	令和５年度（国）４６９号交通安全施設工事（防護柵工）	富士宮市北山地内	2,871,000	2,541,000	-143,000	2,398,000	指名	（株）旭建設	5.12.21 6. 3.11	2,398,000	道路維持 74.2 m	
230	〃 35-I3715-01	令和５年度（国）１３９号ほか交通安全施設工事（標識改修工）	富士市今井地内ほか	7,953,000	7,029,000	1,262,000	8,291,000	指名	山交ライン（株）	5.11.29 6. 3.19	(8,291,000) 8,000,000	道路標識設置工（標識板　案内標 6 ｍ２	P140-126 合併34-I7328-01

土　木　工　事　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
	県単交通安全施設維持	【事業計】			48,059,000	4,241,000	52,300,000				49,979,000		
231	防災・安全交付金（県道交通安全） 34-D9151-01	令和５年度（一）富士宮富士公園線道路改築工事（道路改良工）	富士宮市大宮町地内	24,541,000	22,440,000	3,710,000	26,150,000	一般	（株）井出恒組	5. 8. 1 6. 2.29	(26,150,000) 22,555,000	施工延長 91.3 m	P153-232 合併35-D9151-01
232	〃 35-D9151-01	令和５年度（一）富士宮富士公園線道路改築工事（道路改良工）	富士宮市大宮町地内	24,541,000	22,440,000	3,710,000	26,150,000	一般	（株）井出恒組	5. 8. 1 6. 2.29	(26,150,000) 3,595,000	施工延長 91.3 m	P153-231 合併34-D9151-01防災・安全交付金（県道交通安全）
233	〃 35-D9151-01	令和５年度（一）富士宮富士公園線道路改築工事（舗装工）	富士宮市大宮町地内	8,888,000	8,635,000		8,635,000	指名	（株）加瀬澤組	5.12.21 6. 3.15	(8,635,000) 5,344,000	施工延長 82.37 m	P153-224 合併34-D9151-01防災・安全交付金（県道交通安全）
234	〃 34-D9151-01	令和５年度（一）富士宮富士公園線道路改築工事（舗装工）	富士宮市大宮町地内	8,888,000	8,635,000		8,635,000	指名	（株）加瀬澤組	5.12.21 6. 3.15	(8,635,000) 3,291,000	施工延長 82.37 m	P153-233 合併35-D9151-01
235	〃 34-D9151-01	令和４年度（一）富士宮富士公園線道路改築補償工事（信号機移設工）	富士宮市大宮町地内	11,330,000	11,154,000		11,154,000	一般	富士電設（株）	5. 3.20 5. 6.30	11,154,000	信号機設置工 0	34年度繰越
	防災・安全交付金（県道交通安全）	【事業計】			42,229,000	3,710,000	45,939,000				45,939,000		
236	防災・安全交付金（国道交通安全） 35-D9202-01	令和５年度（主）富士宮鳴沢線道路改築工事（側溝工）	富士宮市上井出地内	4,631,000	4,136,000	858,000	4,994,000	指名	（株）神戸重機土木	5.12.28 6. 3.18	(4,994,000) 4,986,000	施工延長 60 m	P153-237 合併35-D9203-01
237	〃 35-D9203-01	令和５年度（主）富士宮鳴沢線道路改築工事（側溝工）	富士宮市上井出地内	4,631,000	4,136,000	858,000	4,994,000	指名	（株）神戸重機土木	5.12.28 6. 3.18	(4,994,000) 8,000	施工延長 60 m	P153-236 合併35-D9202-01防災・安全交付金（国道交通安全）

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
	防災・安全交付金（国道交通安全）	【事業計】			4,136,000	858,000	4,994,000				4,994,000		
238	防災・安全交付金（橋梁耐震対策・一般） 34-D7391-01	令和４年度（主）富士川身延線橋梁耐震対策工事（橋場桟道橋耐震補強工）	富士宮市長貫地内	223,278,000	216,700,000	22,561,000	239,261,000	一般	鈴与建設（株）	4. 8.16 5. 7.31	(82,983,000) 15,552,000	橋梁耐震対策工 1　式	34年度債務 P150-209.210,P154-239 合併34-D7491-01
	防災・安全交付金（橋梁耐震対策・一般）	【事業計】			216,700,000	22,561,000	239,261,000				15,552,000		
239	防災・安全交付金（橋梁耐震対策・一般）【加速化対策】 34-D7491-01	令和４年度（主）富士川身延線橋梁耐震対策工事（橋場桟道橋耐震補強工）	富士宮市長貫地内	223,278,000	216,700,000	22,561,000	239,261,000	一般	鈴与建設（株）	4. 8.16 5. 7.31	(82,983,000) 140,000,000	橋梁耐震対策工 1　式	34年度債務 P150-209.210,P154-238 合併34-D7391-01防災・安全交付金（橋梁耐震対策・一般）
	防災・安全交付金（橋梁耐震対策・一般）【加速化対策】	【事業計】			0	0	0				140,000,000		
240	緊急自然災害防止対策（災害防除） 34-I1733-01	令和５年度（国）４６９号災害防除工事（落石防護網工）	富士宮市下稲子地内	15,873,000	15,785,000	-352,000	15,433,000	一般	拓進建設（株）	5.12.19 6. 3.19	(15,433,000) 5,707,000	伐木工 59　本	P150-208,P155-242 合併34-I1232-01
241	〃 35-I1731-01	令和５年度（主）富士富士宮由比線道路改築補償工事（擁壁工）	富士市南松野地内	14,938,000	13,563,000		13,563,000	一般	（株）斎藤土木	6. 4.15 6.10.30		道路改良 1　式	35年度繰越 P139-120,P156-250 合併35-D5922-02“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築）
	緊急自然災害防止対策（災害防除）	【事業計】			15,785,000	-352,000	15,433,000				5,707,000		

土　木　工　事　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
242	緊急自然災害防止対策（冠水対策） 35-I1769-01	令和５年度（国）４６９号災害防除工事（落石防護網工）	富士宮市下稲子地内	15,873,000	15,785,000	-352,000	15,433,000	一般	拓進建設（株）	5.12.19 6. 3.19	(15,433,000) 9,563,000	伐木工 59　本	P150-208,P154-240 合併34-I1733-01緊急自然災害防止対策（災害防除）
243	緊急自然災害防止対策（冠水対策） 35-I1769-01	令和４年度（一）上稲子長貫線冠水対策工事（ブロック積工）	富士宮市長貫地内	27,247,000	27,071,000	7,139,000	34,210,000	一般	（株）藁科組	4.12.27 6. 2.29	(10,820,000) 6,711,100	施工延長 95.9　m	35年度繰越 P155-244 合併34-I1772-01緊急自然災害防止対策（冠水対策）
244	〃 34-I1772-01	令和４年度（一）上稲子長貫線冠水対策工事（ブロック積工）	富士宮市長貫地内	27,247,000	27,071,000	7,139,000	34,210,000	一般	（株）藁科組	4.12.27 6. 2.29	(10,820,000) 16,678,900	施工延長 95.9　m	34年度繰越 P155-243 合併35-I1769-01
245	〃 35-I1769-01	令和５年度（主）清水富士宮線災害防除工事（堆積土砂撤去工）	富士宮市内房地内	15,158,000	15,125,000		15,125,000	随契	地成建設（株）	5. 6. 5 6. 1.31	15,125,000	施工延長 18　m	随契五号（緊急）
	緊急自然災害防止対策（冠水対策）	【事業計】			42,196,000	7,139,000	49,335,000				48,078,000		
246	緊急自然災害防止対策（道路照明） 35-I1793-01	令和５年度（一）富士清水線ほか道路照明工事（ＬＥＤ化第１工区）	富士市大野新田地内ほか	18,854,000	18,348,000	858,000	19,206,000	一般	寺田電機工業（株）	5.12.12 6. 3.15	(19,206,000) 1,940,000	ＬＥＤ灯具交換 32　基	P143-146,P156-254 合併35-I1883-01県土強靭化対策（道路照明）
	緊急自然災害防止対策（道路照明）	【事業計】			0	0	0				1,940,000		
247	県土強靭化対策（災害防除） 34-I1824-01	令和５年度（主）富士川身延線災害防除工事（伐木工）	富士市木島地内ほか	7,326,000	6,820,000	1,276,000	8,096,000	指名	（株）富士協和	5.10.13 6. 1.31	(8,096,000) 4,211,000	伐木工 1　式	P155-248,P156-249 合併34-I1825-01
248	〃 34-I1825-01	令和５年度（主）富士川身延線災害防除工事（伐木工）	富士市木島地内ほか	7,326,000	6,820,000	1,276,000	8,096,000	指名	（株）富士協和	5.10.13 6. 1.31	(8,096,000) 3,771,000	伐木工 1　式	P155-247,P156-249 合併34-I1824-01県土強靭化対策（災害防除）

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
249	県土強靭化対策（災害防除） 35-I1817-01	令和５年度（主）富士川身延線災害防除工事（伐木工）	富士市木島地内ほか	7,326,000	6,820,000	1,276,000	8,096,000	指名	（株）富士協和	5.10.13 6. 1.31	(8,096,000) 114,000	伐木工 1　式	P155-247.248 合併34-I1824-01県土強靭化対策（災害防除）
250	〃 35-I1818-01	令和５年度（主）富士富士宮由比線道路改築補償工事（擁壁工）	富士市南松野地内	14,938,000	13,563,000		13,563,000	一般	（株）斎藤土木	6. 4.15 6.10.30		道路改良 1　式	35年度繰越 P139-120,P154-241 合併35-D5922-02“人・地域をつなぐ道”緊急対策N（道路改築）
251	〃 35-I1819-01	令和５年度（主）富士富士宮由比線災害防除工事（擁壁工）	富士宮市杉田地内	30,019,000	27,478,000		27,478,000	一般	（株）神戸重機土木	6. 4. 1 6. 8. 9		施工延長 84.2　m	35年度繰越
	県土強靭化対策（災害防除）	【事業計】			34,298,000	1,276,000	35,574,000				8,096,000		
252	県土強靭化対策（冠水対策） 35-I1869-02	令和５年度（一）大坂富士宮線ほか交通安全対策工事（カラー舗装工）	富士宮市小泉地内ほか	5,126,000	4,521,000	814,000	5,335,000	指名	日道工業（株）　静岡営業所	5.12.14 6. 5.31		道路維持（1工区） （一）大坂富 1　式	35年度繰越 P141-132 合併35-I0084-01緊急交通安全対策T（交通安全）
253	〃 35-I1869-01	令和５年度（一）富士富士宮線ほか交通安全対策工事（区画線工）	富士市厚原地内ほか	9,636,000	8,525,000	2,112,000	10,637,000	指名	（株）交研標示	5. 9.11 6. 3.25	(10,637,000) 2,425,000	区画線工 1　式	P142-138 合併35-I0118-01緊急交通安全対策L（区画線）
	県土強靭化対策（冠水対策）	【事業計】			0	0	0				2,425,000		
254	県土強靭化対策（道路照明） 35-I1883-01	令和５年度（一）富士清水線ほか道路照明工事（ＬＥＤ化第１工区）	富士市大野新田地内ほか	18,854,000	18,348,000	858,000	19,206,000	一般	寺田電機工業（株）	5.12.12 6. 3.15	(19,206,000) 13,386,000	ＬＥＤ灯具交換 32　基	P143-146,P155-246 合併35-I1793-01
255	〃 35-I1883-01	令和５年度（主）富士川身延線ほか道路照明工事（ＬＥＤ化第２工区）	富士宮市羽鮒地内ほか	17,864,000	16,005,000	1,430,000	17,435,000	一般	富士電設（株）	5.12.12 6. 5.31		ＬＥＤ灯具交換 33　基	35年度繰越 P143-255 合併35-I7339-01

土　木　工　事　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額			契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
					当初額（円）	変更増減額（円）	計（円）						
	県土強靭化対策（道路照明）	【事業計】			34,353,000	2,288,000	36,641,000				13,386,000		
	(02)道路橋りょう新設改良費	【目　計】			5,293,663,100	396,572,900	5,690,236,000				3,411,885,322		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
256	県土強靭化対策事業（河川）（緊急浚渫） 34-K4625-01	令和４年度一級河川昭和放水路　県土強靭化対策工事（掘削工）	富士市沼田新田地先	34,771,000	34,320,000	2,310,000	36,630,000	不随	（株）中村組	5. 3. 7 5.11.30	35,938,000	河川維持修繕工　施工延長 163.5 m	34年度繰越随契八号（不調）P158-257.258 合併34-K4627-01
257	〃 35-K4631-01	令和４年度一級河川昭和放水路　県土強靭化対策工事（掘削工）	富士市沼田新田地先	34,771,000	34,320,000	2,310,000	36,630,000	不随	（株）中村組	5. 3. 7 5.11.30	342,000	河川維持修繕工　施工延長 163.5 m	35年度繰越随契八号（不調）P158-256.258 合併34-K4625-01県土強靭化対策事業（河川）（緊急浚渫）
258	〃 34-K4627-01	令和４年度一級河川昭和放水路　県土強靭化対策工事（掘削工）	富士市沼田新田地先	34,771,000	34,320,000	2,310,000	36,630,000	不随	（株）中村組	5. 3. 7 5.11.30	350,000	河川維持修繕工　施工延長 163.5 m	34年度繰越随契八号（不調）P158-256.257 合併34-K4625-01県土強靭化対策事業（河川）（緊急浚渫）
259	〃 35-K4632-01	令和５年度一級河川富士早川県土強靭化対策工事（河道掘削工）	富士市宮島地先	28,776,000	28,600,000	8,470,000	37,070,000	一般	亀井ブルドーザー工事（有）	5. 6.27 6. 3.21	(37,070,000) 7,970,000	施工延長　L＝ 229 m	P158-260 合併34-K4626-01県土強靭化対策事業（河川）（緊急浚渫）
260	〃 34-K4626-01	令和５年度一級河川富士早川県土強靭化対策工事（河道掘削工）	富士市宮島地先	28,776,000	28,600,000	8,470,000	37,070,000	一般	亀井ブルドーザー工事（有）	5. 6.27 6. 3.21	(37,070,000) 29,100,000	施工延長　L＝ 229 m	P158-259 合併35-K4632-01
261	〃 35-K4630-01	令和５年度一級河川潤井川県土強靭化対策工事（河道掘削工）	富士市天間地先	18,799,000	17,160,000	1,840,000	19,000,000	一般	深澤建設（株）	5. 6.27 5.10.18	19,000,000	施工延長　L＝ 298 m	
262	〃 35-K4631-01	令和５年度一級河川昭和放水路　県土強靭化対策工事（掘削工）	富士市沼田新田地先	27,995,000	27,720,000		27,720,000	一般	（株）中村組	6. 3.19 6.11.29		河床掘削工 130 m３	35年度繰越
263	〃 35-K4631-01	令和５年度一級河川潤井川県土強靭化対策工事（河道掘削工）	富士市岩本地先	10,208,000	9,361,000		9,361,000	一般	（株）渡辺組	6. 2.28 6. 6.17		１工区　施工延長　L＝ 80 m	35年度繰越
	県土強靭化対策事業（河川）（緊急浚渫）	【事業計】			117,161,000	12,620,000	129,781,000				92,700,000		
264	緊急治水対策事業（河川） 34-K3320-01	令和５年度一級河川芝川緊急治水対策工事（護岸工）	富士宮市大久保地先	33,847,000	30,602,000	5,254,225	35,856,225	一般	拓進建設（株）	5.10.18 6. 3.15	(35,856,225) 6,756,225	施工延長 92 m	P163-303 合併35-K4821-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
265	緊急治水対策事業（河川） 34-K3321-01	令和４年度一級河川砂沢川緊急治水対策工事（護岸工）	富士市大渕地先	19,305,000	19,030,000	4,970,000	24,000,000	一般	中野建設（株）	4. 9.16 5. 5.16	(7,610,000) 11,790,000	コンクリートブロック積工 165 m２	34年度繰越 P159-266 合併34-K3320-01
266	〃 34-K3320-01	令和４年度一級河川砂沢川緊急治水対策工事（護岸工）	富士市大渕地先	19,305,000	19,030,000	4,970,000	24,000,000	一般	中野建設（株）	4. 9.16 5. 5.16	(7,610,000) 4,600,000	コンクリートブロック積工 165 m２	34年度繰越 P159-265 合併34-K3321-01緊急治水対策事業（河川）
	緊急治水対策事業（河川）	【事業計】			49,632,000	10,224,225	59,856,225				23,146,225		
267	緊急自然災害防止対策事業 34-K4427-01	令和４年度一級河川赤淵川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）	富士市桑崎地先	30,074,000	28,380,000	-77,000	28,303,000	指名	（株）渡辺組	5. 3.30 5.10.31	21,333,000	築堤・護岸 1 式	34年度繰越 P159-268 合併34-K4426-01
268	〃 34-K4426-01	令和４年度一級河川赤淵川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）	富士市桑崎地先	30,074,000	28,380,000	-77,000	28,303,000	指名	（株）渡辺組	5. 3.30 5.10.31	6,970,000	築堤・護岸 1 式	34年度繰越 P159-267 合併34-K4427-01緊急自然災害防止対策事業
269	〃 34-K4427-01	令和４年度一級河川和田川　緊急自然災害防止対策工事（護岸工その２）	富士市浅間上町地先	6,182,000	6,160,000	913,000	7,073,000	不随	（株）渡辺組	5. 3.23 6. 3. 8	7,073,000	護岸工（右岸） 5.9 m	34年度繰越随契八号（不調）
270	〃 34-K4428-01	令和４年度一級河川潤井川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）	富士市弥生地先	32,175,000	30,800,000	8,382,000	39,182,000	一般	（株）二十一世紀	4.11.22 5. 7.31	(12,320,000) 8,165,000	施工延長 37.2 m	34年度繰越 P159-271.272 合併34-K4426-01
271	〃 34-K4426-01	令和４年度一級河川潤井川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）	富士市弥生地先	32,175,000	30,800,000	8,382,000	39,182,000	一般	（株）二十一世紀	4.11.22 5. 7.31	(12,320,000) 3,630,000	施工延長 37.2 m	34年度繰越 P159-270.272 合併34-K4428-01緊急自然災害防止対策事業
272	〃 34-K4427-01	令和４年度一級河川潤井川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）	富士市弥生地先	32,175,000	30,800,000	8,382,000	39,182,000	一般	（株）二十一世紀	4.11.22 5. 7.31	(12,320,000) 15,067,000	施工延長 37.2 m	34年度繰越 P159-270.271 合併34-K4428-01緊急自然災害防止対策事業
273	〃 34-K4428-01	令和５年度一級河川潤井川緊急自然災害防止対策工事（堤防舗装工）	富士市久沢地先	9,999,000	9,900,000	2,301,000	12,201,000	指名	（株）西尾組	5.11. 2 6. 3.15	12,201,000	堤防天端工 1 式	

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
274	緊急自然災害防止対策事業 34-K4428-01	令和５年度一級河川潤井川緊急自然災害防止対策工事（堤防舗装工その２）	富士市松本地先	10,747,000	1,000,000	9,670,000	10,670,000	一般	（株）西尾組	5.12.26 6. 3.25	10,670,000	河川修繕（松本） 107.1 m	
275	〃 34-K4425-01	令和５年度一級河川潤井川緊急自然災害防止対策工事（堤防舗装工その３）	富士市前田地先	14,377,000	14,300,000	202,730	14,502,730	一般	（株）井出組	5.12.26 6. 3.25	(14,502,730) 202,672	堤防天端工 1 式	P160-276 合併34-K4428-01緊急自然災害防止対策事業
276	〃 34-K4428-01	令和５年度一級河川潤井川緊急自然災害防止対策工事（堤防舗装工その３）	富士市前田地先	14,377,000	14,300,000	202,730	14,502,730	一般	（株）井出組	5.12.26 6. 3.25	(14,502,730) 14,300,058	堤防天端工 1 式	P160-275 合併34-K4425-01
277	〃 35-K4425-01	令和５年度一級河川小潤井川緊急自然災害防止対策工事（管理用斜路工）	富士市青島地先	11,231,000	10,505,000	695,000	11,200,000	一般	（株）渡辺組	5. 6.27 5.11.21	11,200,000	施工延長Ｌ＝ 21.1 m	
278	〃 35-K4427-01	令和５年度一級河川滝川緊急自然災害防止対策工事（底張工）	富士市神戸地先	28,182,000	25,432,000		25,432,000	一般	山口土建（株）	6. 3.29 7. 1.31		施工延長　Ｌ＝ 160 m	35年度繰越
	緊急自然災害防止対策事業	【事業計】			126,477,000	22,086,730	148,563,730				110,811,730		
279	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2652-01	令和４年度一級河川稲子川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）	富士宮市上稲子地先	19,855,000	18,040,000	1,960,000	20,000,000	一般	（株）クボダイ	5. 1.31 5. 5.30	(7,210,000) 12,790,000	掘削工 132 m	34年度繰越
280	〃 34-K2653-01	令和４年度一級河川潤井川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）	富士市本市場新田地先	19,921,000	18,337,000	2,763,000	21,100,000	一般	（株）悠木建設	5. 3.10 5. 6.16	21,100,000	施工延長　Ｌ＝ 114.95 m	34年度繰越
281	〃 34-K2653-02	令和４年度一級河川潤井川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）	富士宮市泉町地先	9,647,000	8,833,000	1,067,000	9,900,000	指名	（株）丸芳	5. 2. 2 5. 6.30	(3,530,000) 6,370,000	掘削工 151 m	34年度繰越
282	〃 34-K2653-02	令和５年度一級河川潤井川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）	富士宮市穂波町地先	12,034,000	8,100,000	4,400,000	12,500,000	一般	（株）三与建設	5.12.26 6. 3.15	12,500,000	施工延長 203 m	

土　木　工　事　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
283	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2654-01	令和５年度一級河川潤井川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（堤脚保護工）	富士市本市場新田地先	38,610,000	34,925,000	1,936,000	36,861,000	一般	（有）エフ・ケー建設	5. 9.26 6. 3.19	(36,861,000) 36,859,441	施工延長　Ｌ＝ 117　m	P161-284 合併35-K2633-01
284	〃 35-K2633-01	令和５年度一級河川潤井川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（堤脚保護工）	富士市本市場新田地先	38,610,000	34,925,000	1,936,000	36,861,000	一般	（有）エフ・ケー建設	5. 9.26 6. 3.19	(36,861,000) 1,559	施工延長　Ｌ＝ 117　m	P161-283 合併34-K2654-01国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金）
285	〃 34-K2656-01	令和４年度一級河川芝川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）	富士宮市大久保地先	49,643,000	45,749,000	4,251,000	50,000,000	一般	（株）藁科組	5. 1.31 5. 6.30	(18,290,000) 31,710,000	掘削工 142　m	34年度繰越
286	〃 34-K2658-01	令和４年度一級河川沼川ほか国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）	富士市大野新田地先ほか	60,698,000	57,750,000	8,360,000	66,110,000	一般	（株）中村組	5. 3.29 5.11.10	66,110,000	浚渫（沼川工区） 180　ｍ３	34年度繰越
287	〃 34-K2658-01	令和５年度一級河川沼川ほか国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工その２）	富士市中里地先	38,830,000	35,629,000	4,818,000	40,447,000	一般	（株）三和工務店	5. 9.27 6. 3.18	(40,447,000) 39,190,000	河道掘削工（沼川工区） 1　式	P161-288 合併35-K2637-01
288	〃 35-K2637-01	令和５年度一級河川沼川ほか国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工その２）	富士市中里地先	38,830,000	35,629,000	4,818,000	40,447,000	一般	（株）三和工務店	5. 9.27 6. 3.18	(40,447,000) 1,257,000	河道掘削工（沼川工区） 1　式	P161-287 合併34-K2658-01国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金）
289	〃 34-K2659-01	令和４年度一級河川春山川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）	富士市西船津地先	5,940,000	5,500,000	-440,000	5,060,000	指名	（株）柳下建設	5. 3. 9 5. 6.20	4,983,000	施工延長 122.7　m	34年度繰越 P164-310 合併34-K3223-01
290	〃 34-K2659-01	令和５年度一級河川春山川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）	富士市西船津南地先	4,994,000	4,840,000	1,367,000	6,207,000	指名	高千組	5. 9.20 5.12. 7	6,207,000	施工延長　Ｌ＝ 316　m	
291	〃 34-K2660-01	令和４年度一級河川小池川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）	富士市中之郷地先	8,470,000	7,733,000	2,267,000	10,000,000	指名	サイトー基礎	5. 3. 9 5.10. 5	10,000,000	施工延長　Ｌ＝２３７．２ｍ 0	34年度繰越
292	〃 34-K2662-01	令和４年度一級河川須津川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）	富士市神谷地先	27,742,000	25,641,000	4,719,000	30,360,000	一般	山口土建（株）	5. 3.10 5. 7.13	30,000,000	河道掘削工　Ｌ＝４００ｍ 1　式	34年度繰越 P164-311 合併34-K3222-01
293	〃 34-K2663-01	令和４年度一級河川稲瀬川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）	富士宮市内房地先	28,941,000	26,202,000	4,898,000	31,100,000	一般	芝川建設工業（株）	5. 1.31 5. 6.30	(10,480,000) 20,620,000	河川土工（ICT） 1　式	34年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
294	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2631-01	令和５年度一級河川稲子川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）	富士宮市上稲子地先	19,888,000	18,227,000		18,227,000	一般	拓進建設（株）	6. 2. 6 6. 6.14	7,290,000	掘削工（1工区） 110 m	35年度繰越
295	〃 35-K2632-01	令和５年度一級河川潤井川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）	富士市本市場新田地先	19,250,000	17,468,000	1,397,000	18,865,000	一般	（株）渡辺組	6. 2. 6 6. 6.18	6,980,000	施工延長　Ｌ＝ 120 m	35年度繰越
296	〃 35-K2632-02	令和５年度一級河川潤井川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）	富士宮市青木地先	18,282,000	16,566,000		16,566,000	一般	芝川建設工業（株）	6. 3.12 6. 6.14		施工延長 140 m	35年度繰越
297	〃 35-K2633-01	令和５年度一級河川潤井川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（堤脚保護工その２）	富士市本市場新田地先ほか	19,481,000	19,030,000	737,000	19,767,000	一般	（有）エフ・ケー建設	6. 2. 6 6. 7.31	7,600,000	A工区 施工延長　Ｌ＝ 20 m	35年度繰越
298	〃 35-K2635-01	令和５年度一級河川芝川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）	富士宮市大久保地先	29,535,000	27,522,000		27,522,000	一般	（株）鈴木組	6. 3. 7 6. 7.12		掘削工 180 m	35年度繰越
299	〃 35-K2638-01	令和５年度一級河川中沢川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）	富士宮市大岩地先	4,411,000	4,059,000		4,059,000	指名	（株）小野田総合設備	6. 2.22 6. 5.16		施工延長 200 m	35年度繰越
300	〃 35-K2639-01	令和５年度一級河川春山川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）	富士市西船津南地先	19,811,000	18,073,000		18,073,000	一般	（株）悠木建設	6. 2. 6 6. 7. 9	7,220,000	施工延長　Ｌ＝ 400 m	35年度繰越
	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金）	【事業計】			418,224,000	44,500,000	462,724,000				328,788,000		
301	国土強靭化広域河川改修事業（防災・安全交付金）（重点） 35-K2630-01	令和４年度一級河川小潤井川事業間連携河川改良工事（柳田橋下部工）	富士市錦町地先	249,821,000	246,400,000	10,439,000	256,839,000	一般	（株）井出組	5. 2.21 6. 3.18	6,839,000	河川掘削工 1 式	35年度繰越 P164-308 合併34-K1910-01事業間連携河川事業（補助）
302	〃 35-K2630-01	令和５年度一級河川小潤井川国土強靭化対策（広域河川改修）工事（柳田橋下部工その２）	富士市錦町地先	167,805,000	167,420,000		167,420,000	一般	（株）井出組	6. 3.19		Ａ１橋台工 1 式	35年度繰越

土　木　工　事　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
	国土強靭化広域河川改修事業（防災・安全交付金）（重点）	【事業計】			167,420,000	0	167,420,000				6,839,000		
303	豪雨等災害対策緊急事業（河川） 35-K4821-01	令和５年度一級河川芝川緊急治水対策工事（護岸工）	富士宮市大久保地先	33,847,000	30,602,000	5,254,225	35,856,225	一般	拓進建設（株）	5.10.18 6. 3.15	(35,856,225) 29,100,000	施工延長 92 m	P158-264 合併34-K3320-01緊急治水対策事業（河川）
	豪雨等災害対策緊急事業（河川）	【事業計】			0	0	0				29,100,000		
304	大規模特定河川事業（補助） 35-K1925-01	令和５年度一級河川江尾江川大規模特定河川対策工事（河道掘削工その１）	富士市江尾南地先	65,725,000	61,490,000	-2,200,000	59,290,000	一般	（株）中村組	5.10.18 6. 3.12	(59,290,000) 40,900,000	暗渠管設置 50 m	P165-316.317 合併34-K3221-01
305	〃 35-K1925-01	令和５年度一級河川江尾江川大規模特定河川対策工事（護岸工）	富士市江尾南地先	43,714,000	41,800,000	7,733,000	49,533,000	一般	山口土建（株）	5.10.18 6. 5.31	8,412,000	護岸工 64 m	35年度繰越 P165-318.319 合併34-K3221-01
306	〃 35-K1925-01	令和５年度一級河川江尾江川大規模特定河川対策工事（水路工）	富士市江尾南地先	28,039,000	25,619,000	297,000	25,916,000	一般	（株）渡辺組	5.10. 6 6. 3. 8	25,916,000	水路工 110 m	
307	〃 35-K1925-01	令和５年度一級河川江尾江川国土強靭化対策（大規模特定河川）工事（築堤工）	富士市江尾南地先	52,547,000	47,454,000		47,454,000	一般	（株）渡辺組	6. 3.11 7. 2.26		築堤盛土工 380 m３	35年度繰越 P164-309 合併35-K1927-01国土強靭化大規模特定河川事業（補助）
	大規模特定河川事業（補助）	【事業計】			128,909,000	5,830,000	134,739,000				75,228,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
308	事業間連携河川事業（補助） 34-K1910-01	令和４年度一級河川小潤井川事業間連携河川改良工事（柳田橋下部工）	富士市錦町地先	249,821,000	246,400,000	10,439,000	256,839,000	一般	（株）井出組	5. 2.21 6. 3.18	250,000,000	河川掘削工 1　式	34年度繰越 P162-301 合併35-K2630-01
	事業間連携河川事業（補助）	【事業計】			246,400,000	10,439,000	256,839,000				250,000,000		
309	国土強靭化大規模特定河川事業（補助） 35-K1927-01	令和５年度一級河川江尾江川国土強靭化対策（大規模特定河川）工事（築堤工）	富士市江尾南地先	52,547,000	47,454,000		47,454,000	一般	（株）渡辺組	6. 3.11 7. 2.26		築堤盛土工 380　m３	35年度繰越 P163-307 合併35-K1925-01
	国土強靭化大規模特定河川事業（補助）	【事業計】			47,454,000	0	47,454,000				0		
310	河川改良 34-K3223-01	令和４年度一級河川春山川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）	富士市西船津地先	5,940,000	5,500,000	-440,000	5,060,000	指名	（株）柳下建設	5. 3. 9 5. 6.20	77,000	施工延長 122.7　m	34年度繰越 P161-289 合併34-K2659-01国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金）
311	〃 34-K3222-01	令和４年度一級河川須津川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）	富士市神谷地先	27,742,000	25,641,000	4,719,000	30,360,000	一般	山口土建（株）	5. 3.10 5. 7.13	360,000	河道掘削工　Ｌ＝４００ｍ 1　式	34年度繰越 P-161-292 合併34-K2662-01国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金）
312	〃 34-K3222-01	令和５年度一級河川江尾江川河川改良工事（除草工）	富士市江尾地先	5,214,000	4,895,000	-1,320,000	3,575,000	指名	（株）須走総合企画	5. 6.22 5.10.25	(3,575,000) 38,000	河川維持 1　式	P164-313.314 合併34-K3021-01河川改良
313	〃 34-K3021-01	令和５年度一級河川江尾江川河川改良工事（除草工）	富士市江尾地先	5,214,000	4,895,000	-1,320,000	3,575,000	指名	（株）須走総合企画	5. 6.22 5.10.25	(3,575,000) 3,528,000	河川維持 1　式	P164-312.314 合併34-K3222-01
314	〃 35-K3020-01	令和５年度一級河川江尾江川河川改良工事（除草工）	富士市江尾地先	5,214,000	4,895,000	-1,320,000	3,575,000	指名	（株）須走総合企画	5. 6.22 5.10.25	(3,575,000) 9,000	河川維持 1　式	P164-312.313 合併34-K3021-01河川改良

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
315	河川改良 34-K3223-01	令和４年度一級河川春山川河川改良工事（護岸嵩上工）	富士市船津地先	5,511,000	5,500,000	1,123,000	6,623,000	指名	高千組	5. 4. 3 5. 8.22	6,623,000	施工延長 131.57 m	34年度債務
316	〃 35-K3021-01	令和５年度一級河川江尾江川大規模特定河川対策工事（河道掘削工その１）	富士市江尾南地先	65,725,000	61,490,000	-2,200,000	59,290,000	一般	（株）中村組	5.10.18 6. 3.12	(59,290,000)	暗渠管設置 50 m	P163-304,P165-317 合併35-K1925-01大規模特定河川事業（補助）
317	〃 34-K3221-01	令和５年度一級河川江尾江川大規模特定河川対策工事（河道掘削工その１）	富士市江尾南地先	65,725,000	61,490,000	-2,200,000	59,290,000	一般	（株）中村組	5.10.18 6. 3.12	(59,290,000) 18,390,000	暗渠管設置 50 m	P163-304,P165-316 合併35-K1925-01大規模特定河川事業（補助）
318	〃 35-K3021-01	令和５年度一級河川江尾江川大規模特定河川対策工事（護岸工）	富士市江尾南地先	43,714,000	41,800,000	7,733,000	49,533,000	一般	山口土建（株）	5.10.18 6. 5.31		護岸工 64 m	35年度繰越 P163-305,P165-319 合併35-K1925-01大規模特定河川事業（補助）
319	〃 34-K3221-01	令和５年度一級河川江尾江川大規模特定河川対策工事（護岸工）	富士市江尾南地先	43,714,000	41,800,000	7,733,000	49,533,000	一般	山口土建（株）	5.10.18 6. 5.31	8,308,000	護岸工 64 m	34年度繰越 P163-305,P165-318 合併35-K1925-01大規模特定河川事業（補助）
	河川改良	【事業計】			10,395,000	-197,000	10,198,000				37,333,000		
320	河川維持修繕 34-K3735-01	令和４年度一級河川有無瀬川ほか河川維持修繕工事（根固工ほか）	富士市北松野侭下地先	9,988,000	8,987,000	-836,000	8,151,000	指名	サイトー基礎	4.12.22 5. 6.23	8,151,000	有無瀬川工区　施工延長 6.9 m	34年度債務
321	〃 35-K3731-02	令和４年度一級河川潤井川ほか河川維持修繕工事（除草工）	富士宮市青木地先ほか	10,285,000	9,350,000	1,040,000	10,390,000	一般	（有）藁昇建設	5. 3.29 5.12.15	2,390,000	堤防除草工 56400 m２	35年度債務 P165-322.323 合併34-K3736-02河川維持修繕
322	〃 34-K3736-02	令和４年度一級河川潤井川ほか河川維持修繕工事（除草工）	富士宮市青木地先ほか	10,285,000	9,350,000	1,040,000	10,390,000	一般	（有）藁昇建設	5. 3.29 5.12.15	6,500,000	堤防除草工 56400 m２	34年度債務 P165-321.323 合併35-K3731-02
323	〃 35-K3732-02	令和４年度一級河川潤井川ほか河川維持修繕工事（除草工）	富士宮市青木地先ほか	10,285,000	9,350,000	1,040,000	10,390,000	一般	（有）藁昇建設	5. 3.29 5.12.15	1,500,000	堤防除草工 56400 m２	35年度債務 P165-321.322 合併34-K3736-02河川維持修繕

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
	河川維持修繕	【事業計】			18,337,000	204,000	18,541,000				18,541,000		
324	水防用水位計等更新事業 35-B0024-01	令和５年度一級河川滝川ほか水防用水位計等更新工事（原田橋・本市場新田水位観測局）	富士市原田地先ほか	16,621,000	15,950,000	1,400,000	17,350,000	一般	日本無線（株）　静岡営業所	5.12.19 6. 3.19	17,350,000	原田橋・本市場新田水位観測局更 1　式	
	水防用水位計等更新事業	【事業計】			15,950,000	1,400,000	17,350,000				17,350,000		
	(02)河川改良費	【目　計】			1,346,359,000	107,106,955	1,453,465,955				989,836,955		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
325	火山砂防【防災・安全交付金】 35-S0402-01	令和５年度　血流川支川稲荷沢砂防工事（伐木工）	富士市南松野地先	10,615,000	9,900,000	1,240,800	11,140,800	一般	（株）山伍	5.11.28 6. 3. 1	(11,140,800) 5,000,965	伐木工 156　本	P167-326 合併34-S3041-01火山砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策）
	火山砂防【防災・安全交付金】	【事業計】			0	0	0				5,000,965		
326	火山砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 34-S3041-01	令和５年度　血流川支川稲荷沢砂防工事（伐木工）	富士市南松野地先	10,615,000	9,900,000	1,240,800	11,140,800	一般	（株）山伍	5.11.28 6. 3. 1	(11,140,800) 6,139,835	伐木工 156　本	P167-325 合併35-S0402-01
	火山砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策）	【事業計】			9,900,000	1,240,800	11,140,800				6,139,835		
327	県単急傾斜地崩壊対策 35-S7040-01	令和５年度長貫川合No. 2急傾斜地崩壊対策工事（待受擁壁工）	富士宮市長貫地内	14,223,000	13,640,000		13,640,000	一般	（株）成和建設	6. 3.26 6. 9.30		鉄筋挿入工 1　式	35年度債務
	県単急傾斜地崩壊対策	【事業計】			13,640,000	0	13,640,000				0		
328	県単砂防等維持修繕 34-S7294-01	令和４年度舟山町北急傾斜砂防等維持工事（法面補修工）	富士市岩淵地内	5,258,000	4,675,000	-341,000	4,334,000	指名	（有）庵建	5. 3.23 5. 6.26	4,334,000	法面工 219.02　m２	34年度債務
329	〃 34-S7294-03	令和５年度羽鮒南田急傾斜地砂防等維持工事（法面工）	富士宮市羽鮒地内	3,916,000	3,487,000	836,000	4,323,000	指名	拓進建設（株）	5. 8.31 5.10.27	4,323,000	法面工 1　式	

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
330	県単砂防等維持修繕 35-S7240-01	令和５年度旭町急傾斜砂防等維持工事（法面対策工）	富士市岩淵地内	9,988,000	8,888,000	1,112,000	10,000,000	指名	（株）山伍	5.11.16 6. 2. 2	10,000,000	斜面対策工 55 m	
331	〃 34-S7294-02	令和５年度今井急傾斜ほか砂防等維持工事（法面対策工）	富士市今井地内ほか	27,423,000	24,596,000	3,747,000	28,343,000	一般	（株）三和工務店	5. 9.15 6. 3.22	(28,343,000) 5,000,000	斜面対策（第１工区（今井急傾斜 1 式	P168-332.333.334 合併35-S7240-03県単砂防等維持修繕
332	〃 34-S7294-01	令和５年度今井急傾斜ほか砂防等維持工事（法面対策工）	富士市今井地内ほか	27,423,000	24,596,000	3,747,000	28,343,000	一般	（株）三和工務店	5. 9.15 6. 3.22	(28,343,000) 6,343,000	斜面対策（第１工区（今井急傾斜 1 式	P168-331.333.334 合併35-S7240-03県単砂防等維持修繕
333	〃 35-S7240-03	令和５年度今井急傾斜ほか砂防等維持工事（法面対策工）	富士市今井地内ほか	27,423,000	24,596,000	3,747,000	28,343,000	一般	（株）三和工務店	5. 9.15 6. 3.22	(28,343,000) 12,000,000	斜面対策（第１工区（今井急傾斜 1 式	P168-331.332.334 合併34-S7294-01
334	〃 35-S7240-02	令和５年度今井急傾斜ほか砂防等維持工事（法面対策工）	富士市今井地内ほか	27,423,000	24,596,000	3,747,000	28,343,000	一般	（株）三和工務店	5. 9.15 6. 3.22	(28,343,000) 5,000,000	斜面対策（第１工区（今井急傾斜 1 式	P168-331.332.333 合併35-S7240-03県単砂防等維持修繕
335	〃 35-S7240-04	令和５年度山本下川原砂防等維持工事（伐採工）	富士宮市山本地内	2,134,000	1,859,000		1,859,000	随契	（有）櫂工務店	6. 3.26 6. 6. 7		除草・伐採工 1 式	35年度繰越随契一号（少額）
	県単砂防等維持修繕	【事業計】			43,505,000	5,354,000	48,859,000				47,000,000		
336	緊急自然災害防止対策事業（砂防） 35-S5305-01	令和５年度　稲瀬川支川小晦日沢砂防工事（管理用通路工）	富士宮市内房地先	30,371,000	28,556,000		28,556,000	一般	（株）イシカワ	5. 6.27 5.12. 5	28,556,000	コンクリートブロック工（左側） 131 m２	
337	〃 35-S5306-01	令和５年度　稲瀬川支川廻沢川砂防工事（渓流保全工）	富士宮市内房地先	11,616,000	10,494,000	308,000	10,802,000	一般	（株）クボダイ	5.10. 2 6. 3.15	10,802,000	施工延長 98.8 m	
	緊急自然災害防止対策事業（砂防）	【事業計】			39,050,000	308,000	39,358,000				39,358,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
338	緊急自然災害防止対策事業（急傾斜） 34-S7140-01	令和４年度長貫川合No. 2急傾斜地崩壊対策工事（待受擁壁工）	富士宮市長貫地内	16,291,000	16,225,000	4,867,000	21,092,000	不随	（株）成和建設	4.12.27 5. 8.31	(6,490,000) 14,602,000	仮モルタル吹付工 373　m２	34年度繰越随契八号（不調）
339	緊急自然災害防止対策事業（急傾斜） 35-S7130-01	令和５年度長貫川合No. 2急傾斜地崩壊対策工事（待受擁壁工）	富士宮市長貫地内	40,755,000	39,985,000	-2,167,000	37,818,000	一般	（株）成和建設	5. 9.15 6. 3.25	(37,818,000) 30,910,896	待受擁壁工 26.89　m	P169-340 合併34-S7140-01
340	〃 34-S7140-01	令和５年度長貫川合No. 2急傾斜地崩壊対策工事（待受擁壁工）	富士宮市長貫地内	40,755,000	39,985,000	-2,167,000	37,818,000	一般	（株）成和建設	5. 9.15 6. 3.25	(37,818,000) 6,907,104	待受擁壁工 26.89　m	P169-339 合併35-S7130-01緊急自然災害防止対策事業（急傾斜）
	緊急自然災害防止対策事業（急傾斜）	【事業計】			56,210,000	2,700,000	58,910,000				52,420,000		
341	豪雨等災害対策緊急事業（砂防） 35-S5109-01	令和５年度　富士川支川稲子川砂防工事（渓流保全工）	富士宮市上稲子地先	25,960,000	25,850,000	-1,111,000	24,739,000	一般	地成建設（株）	5.11.21 6. 3.25	(24,739,000) 1,527,656	施行総延長 26.3　m	P171-356 合併34-S5111-01緊急治水対策事業（砂防）
342	〃 35-S5108-01	令和５年度　沼川支川須津川砂防工事（除石工）	富士市中里地先	15,873,000	14,531,000	2,772,000	17,303,000	一般	山口土建（株）	5.11.16 6. 6.14	5,810,000	掘削 690　m３	35年度繰越
	豪雨等災害対策緊急事業（砂防）	【事業計】			14,531,000	2,772,000	17,303,000				7,337,656		
343	県土強靭化対策事業（砂防・緊急浚渫） 34-S5413-01	令和４年度小池川支川小池沢砂防工事（除石工その２）	富士市中之郷地先	14,201,000	13,222,000	1,328,000	14,550,000	一般	（株）若月組	5. 1.24 6. 3.25	(5,280,000) 4,420,000	河川改修 1　式	34年度繰越 P169-344 合併34-S5415-01
344	〃 34-S5415-01	令和４年度小池川支川小池沢砂防工事（除石工その２）	富士市中之郷地先	14,201,000	13,222,000	1,328,000	14,550,000	一般	（株）若月組	5. 1.24 6. 3.25	(5,280,000) 4,850,000	河川改修 1　式	34年度繰越 P169-343 合併34-S5413-01県土強靭化対策事業（砂防・緊急浚渫）

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
345	県土強靭化対策事業（砂防・緊急浚渫） 34-S5414-01	令和４年度　沼川支川赤渕川砂防工事（除石工）	富士市桑崎地先	9,482,000	9,383,000	317,000	9,700,000	指名	中野建設（株）	4.11.22 5. 8.21	(3,750,000) 5,950,000	掘削 810　m３	34年度繰越
346	〃 35-S5410-01	令和５年度　沼川支川赤渕川砂防工事（除石工）	富士市桑崎地先	17,732,000	16,610,000	3,729,000	20,339,000	一般	（株）悠木建設	5.10.31 6. 3. 5	(20,339,000) 939,000	河川土工 1　式	P170-347 合併35-S5409-01県土強靭化対策事業（砂防・緊急浚渫）
347	〃 35-S5409-01	令和５年度　沼川支川赤渕川砂防工事（除石工）	富士市桑崎地先	17,732,000	16,610,000	3,729,000	20,339,000	一般	（株）悠木建設	5.10.31 6. 3. 5	(20,339,000) 19,400,000	河川土工 1　式	P170-346 合併35-S5410-01
348	〃 35-S5410-01	令和５年度　富士川支川中河原川砂防工事（除石工）	富士市南松野地先	14,707,000	13,585,000		13,585,000	一般	（株）斎藤土木	6. 3.29 6.11.25		掘削（ＩＣＴ）［ＩＣＴ建機使用 1000　m３	35年度繰越
349	〃 35-S5411-01	令和５年度　稲瀬川支川ろくろ沢砂防工事（除石工）	富士宮市内房地先	19,283,000	17,699,000	1,701,000	19,400,000	一般	（有）櫂工務店	5.11.21 6. 3.15	19,400,000	除石工 1　式	
350	〃 35-S5410-01	令和５年度　赤淵川支川東沢右支川砂防工事（除石工）	富士市鵜無ヶ淵地先	19,030,000	17,589,000	711,000	18,300,000	一般	（株）悠木建設	5.12.19 6. 5.10		掘削工 1　式	35年度繰越 P170-351 合併35-S5412-01県土強靭化対策事業（砂防・緊急浚渫）
351	〃 35-S5412-01	令和５年度　赤淵川支川東沢右支川砂防工事（除石工）	富士市鵜無ヶ淵地先	19,030,000	17,589,000	711,000	18,300,000	一般	（株）悠木建設	5.12.19 6. 5.10	7,030,000	掘削工 1　式	35年度繰越 P170-350 合併35-S5410-01
352	〃 35-S5413-01	令和５年度　稲瀬川支川山口川砂防工事（除石工）	富士宮市内房地先	4,653,000	4,224,000	737,000	4,961,000	指名	（有）大石	5.12.21 6. 3.15	4,961,000	除石工 23　m	
353	〃 35-S5413-01	令和５年度　芝川支川エンノ沢砂防工事（除石工）	富士宮市上柚野地先	9,086,000	8,316,000		8,316,000	指名	（有）大石	5.12.21 6. 5.31	3,320,000	除石工 50　m	35年度繰越
	県土強靭化対策事業（砂防・緊急浚渫）	【事業計】			100,628,000	8,523,000	109,151,000				70,270,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
354	緊急治水対策事業（砂防） 34-S5110-01	令和４年度　赤渕川支川花沢川砂防工事（渓流保全工）	富士市鵜無ヶ淵地先	24,079,000	23,804,000	7,116,000	30,920,000	一般	中野建設（株）	5. 3.31 6. 2.29	29,480,000	コンクリートブロック積工 298　m２	34年度繰越 P171-355 合併34-S5111-01
355	緊急治水対策事業（砂防） 34-S5111-01	令和４年度　赤渕川支川花沢川砂防工事（渓流保全工）	富士市鵜無ヶ淵地先	24,079,000	23,804,000	7,116,000	30,920,000	一般	中野建設（株）	5. 3.31 6. 2.29	1,440,000	コンクリートブロック積工 298　m２	34年度繰越 P171-354 合併34-S5110-01緊急治水対策事業（砂防）
356	〃 34-S5111-01	令和５年度　富士川支川稲子川砂防工事（渓流保全工）	富士宮市上稲子地先	25,960,000	25,850,000	-1,111,000	24,739,000	一般	地成建設（株）	5.11.21 6. 3.25	(24,739,000) 23,211,344	施行総延長 26.3　m	P169-341 合併35-S5109-01
	緊急治水対策事業（砂防）	【事業計】			49,654,000	6,005,000	55,659,000				54,131,344		
357	総合流域防災（情報基盤）【防災・安全交付金】 34-S3530-01	令和５年度富士土木事務所管内（富士宮市）土砂災害警戒区域標識設置工事（その１）	富士宮市内房地内ほか	9,988,000	9,076,000	924,000	10,000,000	指名	（株）日本ロードライン	5.11.22 6. 3.18	10,000,000	土砂災害警戒区域標識設置工 37　基	
358	〃 34-S3530-01	令和５年度富士土木事務所管内（富士宮市）土砂災害警戒区域標識設置工事（その２）	富士宮市内房地内ほか	9,944,000	8,933,000	1,067,000	10,000,000	指名	（有）アイロード	5.11.22 6. 3.18	10,000,000	土砂災害警戒区域標識設置工 21　基	
	総合流域防災（情報基盤）【防災・安全交付金】	【事業計】			18,009,000	1,991,000	20,000,000				20,000,000		
359	総合流域防災（情報基盤）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 34-S3531-01	令和５年度富士土木事務所管内（富士宮市）土砂災害警戒区域標識設置工事	富士宮市北山地内ほか	9,988,000	8,943,000	1,057,000	10,000,000	指名	中部ロードテック（株）	5.11.22 6. 3.18	10,000,000	土砂災害警戒区域標識設置工 19　基	34年度繰越
	総合流域防災（情報基盤）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策）	【事業計】			8,943,000	1,057,000	10,000,000				10,000,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
360	急傾斜地崩壊対策（公共一大規模）【防災・安全交付金】 34-S4520-01	令和４年度南松野水口上　急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工）	富士市南松野地内	39,468,000	36,300,000	2,933,000	39,233,000	一般	（株）松山組	5. 3.13 6. 3.25	34,923,000	施工延長 26.3 m	34年度繰越 P172-361 合併35-S4520-01
361	急傾斜地崩壊対策（公共一大規模）【防災・安全交付金】 35-S4520-01	令和４年度南松野水口上　急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工）	富士市南松野地内	39,468,000	36,300,000	2,933,000	39,233,000	一般	（株）松山組	5. 3.13 6. 3.25	4,310,000	施工延長 26.3 m	35年度繰越 P172-360 合併34-S4520-01急傾斜地崩壊対策（公共一大規模）【防災・安全交付金】
362	〃 35-S4520-01	令和５年度南松野水口上急傾斜地崩壊対策工事（崩壊土砂防護柵工）	富士市南松野地内	58,817,000	53,405,000		53,405,000	一般	（株）昇栄	6. 3.19		待受式施設工 1 式	35年度繰越 P173-369 合併35-S3309-01
	急傾斜地崩壊対策（公共一大規模）【防災・安全交付金】	【事業計】			89,705,000	2,933,000	92,638,000				39,233,000		
363	急傾斜地崩壊対策（公共一その他）【防災・安全交付金】 35-S4525-01	令和５年度羽鮒横林急傾斜地崩壊対策工事（伐木工）	富士宮市羽鮒地内	4,224,000	3,850,000	-979,000	2,871,000	指名	（株）成和建設	5.12.21 6. 3. 5	(2,871,000) 983,683	伐木工 17 本	P172-364 合併34-S4525-01急傾斜地崩壊対策（公共一その他）【防災・安全交付金】
364	〃 34-S4525-01	令和５年度羽鮒横林急傾斜地崩壊対策工事（伐木工）	富士宮市羽鮒地内	4,224,000	3,850,000	-979,000	2,871,000	指名	（株）成和建設	5.12.21 6. 3. 5	(2,871,000) 1,887,317	伐木工 17 本	P172-363 合併35-S4525-01
	急傾斜地崩壊対策（公共一その他）【防災・安全交付金】	【事業計】			3,850,000	-979,000	2,871,000				2,871,000		
365	急傾斜地崩壊対策（一般一大規模）【防災・安全交付金】 34-S4521-01	令和４年度間門峯山急傾斜地崩壊対策工事（崩壊土砂防護柵工）	富士市間門地内	69,278,000	62,755,000	4,235,000	66,990,000	一般	（株）昇栄	5. 2.14 5.10.24	16,411,000	崩壊土砂防護柵工 55.5 m	34年度繰越 P172-366,P173-370 合併34-S3308-01急傾斜地崩壊対策（一般一大規模）【防災・安全交付金】（5
366	〃 35-S4521-01	令和４年度間門峯山急傾斜地崩壊対策工事（崩壊土砂防護柵工）	富士市間門地内	69,278,000	62,755,000	4,235,000	66,990,000	一般	（株）昇栄	5. 2.14 5.10.24	980,794	崩壊土砂防護柵工 55.5 m	35年度繰越 P172-365,P173-370 合併34-S3308-01急傾斜地崩壊対策（一般一大規模）【防災・安全交付金】（5

土　木　工　事　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
367	急傾斜地崩壊対策（一般一大規模）【防災・安全交付金】 35-S4521-01	令和５年度間門峯山急傾斜地崩壊対策工事（崩壊土砂防護柵工その２）	富士市間門地内	51,722,000	46,750,000		46,750,000	一般	（株）昇栄	6. 3.19 6. 8.28		待受式施設工 1　式	35年度繰越 P173-371 合併35-S3308-01急傾斜地崩壊対策（一般一大規模）【防災・安全交付金】（5
368	〃 35-S4521-01	令和５年度間門峯山急傾斜地崩壊対策工事（崩壊土砂防護柵工）	富士市間門地内	57,035,000	53,350,000	-143,000	53,207,000	一般	（株）昇栄	5. 9.12 6. 3.15	(53,207,000) 26,338,000	待受式施設工 1　式	P173-372 合併34-S3308-01
	急傾斜地崩壊対策（一般一大規模）【防災・安全交付金】	【事業計】			53,350,000	-143,000	53,207,000				43,729,794		
369	急傾斜地崩壊対策（公共一大規模）【防災・安全交付金】（5か年加速化対） 35-S3309-01	令和５年度南松野水口上急傾斜地崩壊対策工事（崩壊土砂防護柵工）	富士市南松野地内	58,817,000	53,405,000		53,405,000	一般	（株）昇栄	6. 3.19		待受式施設工 1　式	35年度繰越 P172-362 合併35-S4520-01急傾斜地崩壊対策（公共一大規模）【防災・安全交付金】
	急傾斜地崩壊対策（公共一大規模）【防災・安全交付金】（5か年加速化対）	【事業計】			0	0	0				0		
370	急傾斜地崩壊対策（一般一大規模）【防災・安全交付金】（5か年加速化対） 34-S3308-01	令和４年度間門峯山急傾斜地崩壊対策工事（崩壊土砂防護柵工）	富士市間門地内	69,278,000	62,755,000	4,235,000	66,990,000	一般	（株）昇栄	5. 2.14 5.10.24	49,598,206	崩壊土砂防護柵工 55.5　m	34年度繰越 P172-365.366 合併34-S4521-01
371	〃 35-S3308-01	令和５年度間門峯山急傾斜地崩壊対策工事（崩壊土砂防護柵工その２）	富士市間門地内	51,722,000	46,750,000		46,750,000	一般	（株）昇栄	6. 3.19 6. 8.28		待受式施設工 1　式	35年度繰越 P173-367 合併35-S4521-01
372	〃 34-S3308-01	令和５年度間門峯山急傾斜地崩壊対策工事（崩壊土砂防護柵工）	富士市間門地内	57,035,000	53,350,000	-143,000	53,207,000	一般	（株）昇栄	5. 9.12 6. 3.15	(53,207,000) 26,869,000	待受式施設工 1　式	P173-368 合併35-S4521-01急傾斜地崩壊対策（一般一大規模）【防災・安全交付金】
	急傾斜地崩壊対策（一般一大規模）【防災・安全交付金】（5か年加速化対）	【事業計】			109,505,000	4,235,000	113,740,000				76,467,206		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額			契約締結方法	請負者	着手完成(予定)年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
					当初額（円）	変更増減額（円）	計（円）						
	(04)砂防費	【目　計】			610,480,000	35,996,800	646,476,800				473,958,800		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
373	県単独街路整備事業 35-C5420-01	令和５年度（都）田中青木線街路整備工事（防草シート工）	富士宮市貴船町地内	2,761,000	2,464,000	326,000	2,790,000	指名	(株) クボダイ	5. 6.15 5.12.22	2,790,000	除草工 380　m２	
	県単独街路整備事業	【事業計】			2,464,000	326,000	2,790,000				2,790,000		
	(03)市街地整備費	【目　計】			2,464,000	326,000	2,790,000				2,790,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
374	公園・緑化推進事業費 34-L0650-01	令和４年度静岡県富士山こどもの国公園修繕工事（ネット遊具更新工）	富士市桑崎地内	16,764,000	16,500,000	836,000	17,336,000	一般	長谷川体育施設（株）静岡営業所	4.11.29 5. 7.14	5,336,000	ネット遊具設置工 1　式	34年度繰越 P176-376 合併34-L0600-01都市公園維持補修費（修繕）
375	〃 35-L0650-01	令和５年度静岡県富士山こどもの国公園緑化工事（山の国調整池堆積土撤去工）	富士市桑崎地内	26,939,000	25,069,000		25,069,000	一般	（株）三和工務店	6. 4.22 6. 9. 2		掘削工 1　式	35年度繰越
	公園・緑化推進事業費	【事業計】			25,069,000	0	25,069,000				5,336,000		
376	都市公園維持補修費（修繕） 34-L0600-01	令和４年度静岡県富士山こどもの国公園修繕工事（ネット遊具更新工）	富士市桑崎地内	16,764,000	16,500,000	836,000	17,336,000	一般	長谷川体育施設（株）静岡営業所	4.11.29 5. 7.14	12,000,000	ネット遊具設置工 1　式	34年度繰越 P176-374 合併34-L0650-01
	都市公園維持補修費（修繕）	【事業計】			16,500,000	836,000	17,336,000				12,000,000		
	(05)公園緑地費	【目　計】			41,569,000	836,000	42,405,000				17,336,000		

土　木　工　事　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
377	教育管理県単建築 35-Z0409-01	令和５年度吉原工業高等学校新技術実習棟屋根等修繕工事	富士市比奈地内	19,184,000	17,820,000	2,310,000	20,130,000	一般	（株）正興	5.10.31 6. 2.21	20,130,000	修繕工事 1　式	
378	〃 35-Z0410-01	令和５年度朝霧野外活動センター屋上広場防水修繕工事	富士宮市根原地内	12,243,000	11,396,000	1,034,000	12,430,000	一般	（株）中村塗装店	5. 6.27 5. 8.31	12,430,000	修繕工事 1　式	
	教育管理県単建築	【事業計】			29,216,000	3,344,000	32,560,000				32,560,000		
	(03)教育管理費	【目　計】			29,216,000	3,344,000	32,560,000				32,560,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
379	4年河川災害復旧（過） 34-B2802-01	令和４年度一級河川稲子川４年災害復旧工事4年災査定第19号（護岸工）	富士宮市上稲子地先	151,602,000	148,500,000	4,807,000	153,307,000	指名	地成建設（株）	5. 3.16 7. 1.31	12,056,000	復旧延長L＝ 138.1 m	34年度繰越 P179-382 合併34-B2502-01４年河川災害復旧
380	〃 34-B2803-01	令和４年度一級河川内房境川４年災害復旧工事（護岸工）4年災査定第20号	富士宮市内房地先	39,050,000	35,354,000	4,477,000	39,831,000	一般	拓進建設（株）	5. 1.31 5. 8.15	(9,160,000) 16,816,000	復旧延長 32.6 m	34年度債務 P179-383 合併34-B2503-01４年河川災害復旧
381	〃 34-B2804-01	令和４年度一級河川稲瀬川４年災害復旧工事４年災査定第２１号（護岸工）	富士宮市内房地先	37,675,000	34,089,000	-2,750,000	31,339,000	一般	拓進建設（株）	5. 1.31 5. 6.30	(8,000,000) 11,339,000	復旧延長　Ｌ＝９１．２ｍ 0	34年度債務 P179-384 合併34-B2504-01４年河川災害復旧
	4年河川災害復旧（過）	【事業計】			0	0	0				40,211,000		
	(01)過年災害土木復旧費	【目　計】			0	0	0				40,211,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
382	4年河川災害復旧 34-B2502-01	令和４年度一級河川稲子川４年災害復旧工事4年災査定第19号（護岸工）	富士宮市上稲子地先	151,602,000	148,500,000	4,807,000	153,307,000	指名	地成建設（株）	5. 3.16 7. 1.31	77,044,000	復旧延長L＝ 138.1 m	34年度繰越 P178-379 合併34-B2802-01
383	〃 34-B2503-01	令和４年度一級河川内房境川４年災害復旧工事（護岸工）4年災査定第20号	富士宮市内房地先	39,050,000	35,354,000	4,477,000	39,831,000	一般	拓進建設（株）	5. 1.31 5. 8.15	(9,160,000) 13,855,000	復旧延長 32.6 m	34年度債務 P178-380 合併34-B2803-01
384	〃 34-B2504-01	令和４年度一級河川稲瀬川４年災害復旧工事４年災査定第２１号（護岸工）	富士宮市内房地先	37,675,000	34,089,000	-2,750,000	31,339,000	一般	拓進建設（株）	5. 1.31 5. 6.30	(8,000,000) 12,000,000	復旧延長　Ｌ＝９１．２ｍ 0	34年度債務 P178-381 合併34-B2804-01
	4年河川災害復旧	【事業計】			217,943,000	6,534,000	224,477,000				102,899,000		
385	5年河川災害復旧 35-B2501-01	令和５年度一級河川春山川５年災害復旧工事（大型土のう工）５年災害査定第１２号（応急仮工事）	富士市西船津地先	572,000	539,000		539,000	随契	（株）柳下建設	5. 6. 7 5.10.31	539,000	大型土のう製作設置 15 袋	随契五号（緊急）
386	〃 35-B2501-01	令和５年度一級河川春山川５年災害復旧工事５年災査定第１２号（護岸工）	富士市西船津地先	30,613,000	30,206,000		30,206,000	指名	（株）松山組	6. 1.18	4,850,000	復旧延長 15.2 m	35年度繰越
387	〃 35-B2502-01	令和５年度一級河川田宿川５年災害復旧工事５年災査定第１３号（護岸工）	富士市今泉地先	18,700,000	17,600,000	-1,386,000	16,214,000	指名	亀井ブルドーザー工事（有）	5.11.16 6. 3.21	16,214,000	復旧延長 88 m	
388	〃 35-B2503-01	令和５年度一級河川須津川５年災害復旧工事５年災査定第１４号（護岸工）	富士市中里地先	12,408,000	11,440,000	-275,000	11,165,000	指名	山口土建（株）	5.10.19 6. 3. 5	11,165,000	災害復旧延長　Ｌ＝２２．６ｍ 0	
389	〃 35-B2503-01	令和５年度一級河川須津川５年災害復旧工事（大型土のう工）５年災害査定第１４号（応急仮工事）	富士市中里地先	286,000	286,000		286,000	随契	山口土建（株）	5. 6. 7 5.10.31	286,000	応急仮工事 1 式	随契五号（緊急）
390	〃 35-B2505-01	令和５年度一級河川廻沢川５年災害復旧工事（大型土のう工）５年災査定第157号（応急仮工事）	富士宮市内房地先	825,000	803,000		803,000	随契	（株）イシカワ	5. 8.18 6. 1. 5	803,000	大型土のう製作・設置 19 袋	随契五号（緊急）

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
391	5年河川災害復旧 35-B2505-01	令和５年度一級河川廻沢川５年災害復旧工事（護岸工）５年災査定第１５７号	富士宮市内房地先	21,879,000	19,767,000		19,767,000	指名	芝川建設工業（株）	6. 1.18 6. 6.28	3,410,000	復旧延長 36.1 m	35年度債務
392	〃 35-B2506-01	令和５年度一級河川血流川５年災害復旧工事５年災査定第１５８号（護岸工）	富士市南松野地先	35,453,000	32,494,000		32,494,000	指名	サイトー基礎	6. 1.18	5,630,000	災害復旧延長　Ｌ＝５１．４ｍ 0	35年度債務
393	〃 35-B2506-01	令和５年度一級河川血流川５年災害復旧工事（大型土のう工）５年災査定第１５８号（応急仮工事）	富士市南松野地先	1,661,000	1,650,000		1,650,000	随契	（株）山伍	5. 8.18 6. 1.31	1,650,000	応急仮工事 1 式	随契五号（緊急）
394	〃 35-B2507-01	令和５年度一級河川血流川５年災害復旧工事５年災査定第１５９号（護岸工）	富士市南松野地先	47,168,000	45,870,000	5,577,000	51,447,000	指名	（株）山伍	6. 1.18	7,500,000	復旧延長 54.4 m	35年度債務
395	〃 35-B2507-01	令和５年度一級河川血流川５年災害復旧工事（大型土のう工）５年災査定第１５９号（応急仮工事）	富士市南松野地先	1,991,000	1,826,000		1,826,000	随契	（株）山伍	5. 8.18 6. 1.31	1,826,000	大型土のう製作・設置 51 袋	随契五号（緊急）
396	〃 35-B2508-01	令和５年度一級河川血流川５年災害復旧工事（土のう工）５年災査定第160号（応急仮工事）	富士市南松野地先	891,000	880,000		880,000	随契	（株）山伍	5. 8.18 6. 1.31	880,000	応急仮工事 1 式	随契五号（緊急）
397	〃 35-B2508-01	令和５年度一級河川血流川５年災害復旧工事５年災査定第１６０号（護岸工）	富士市南松野地先	22,275,000	21,032,000		21,032,000	指名	芝川建設工業（株）	6. 2.29		災害復旧延長 8.5 m	35年度債務
	5年河川災害復旧	【事業計】			184,393,000	3,916,000	188,309,000				54,753,000		
398	5年道路災害復旧 35-B2504-01	令和５年度（国）４６９号５年災害復旧工事５年災査定第８４号（水路工）	富士市大淵地内	6,666,000	5,973,000	616,000	6,589,000	指名	中野建設（株）	5.10.19 6. 2.21	6,589,000	復旧延長 23.5 m	
	5年道路災害復旧	【事業計】			5,973,000	616,000	6,589,000				6,589,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額			契約締結方法	請負者	着手完成(予定)年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
					当初額（円）	変更増減額（円）	計（円）						
	(02)現年災害土木復旧費	【目　計】			408,309,000	11,066,000	419,375,000				164,241,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
399	ストック総合改善事業（外壁改修）通常分 35-H4301-01	令和５年度県営住宅吉原団地１・６・７号棟外壁ほか改修工事	富士市広見東本町地内	71,302,000	63,250,000	-1,045,000	62,205,000	一般	松本工業（株）	5. 6.27 6. 1.26	62,205,000	改修工事 1　式	
400	〃 35-H4302-01	令和５年度県営住宅岩本山団地Ａ・Ｂ棟防水改修ほか工事	富士市岩本地内	67,969,000	66,000,000	2,145,000	68,145,000	一般	遠藤建設（株）	5. 7. 4 5.12.11	68,145,000	改修工事 1　式	
	ストック総合改善事業（外壁改修）通常分	【事業計】			129,250,000	1,100,000	130,350,000				130,350,000		
	(01)県営住宅整備費	【目　計】			129,250,000	1,100,000	130,350,000				130,350,000		
		【総　計】			8,457,708,100	595,847,655	9,053,555,755				5,811,968,077		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
1	森林・林業県単建築 36-Z0404-01	令和６年度富士農林事務所育種場本館ほか解体工事	富士市今宮地内	18,953,000	18,150,000	4,147,000	22,297,000	一般	(株) 富士協和	6. 6.25 6.11. 7	22,297,000	解体工事 1　式	
	森林・林業県単建築	【事業計】			18,150,000	4,147,000	22,297,000				22,297,000		
	(01)森林・林業費	【目　計】			18,150,000	4,147,000	22,297,000				22,297,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手完成(予定)年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
2	水産・海洋県単建築 36-Z0405-01	令和６年度水産・海洋技術研究所富士養鱒場本館外壁修繕工事	富士宮市猪之頭地内	57,563,000	54,450,000		54,450,000	一般	(株) 三与建設	6.12.17		修繕工事 1　式	36年度債務
	水産・海洋県単建築	【事業計】			54,450,000	0	54,450,000				0		
	(01)水産・海洋費	【目　計】			54,450,000	0	54,450,000				0		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
3	道路維持（富士山登山道維持） 35-I2236-01	令和５年度（一）富士公園太郎坊線道路維持（富士山登山道維持）工事	富士宮市富士山国有林地内	31,108,000	30,250,000	6,330,000	36,580,000	一般	（株）増富	6. 3.26 6.11.29	34,880,000	路面維持工 5270 m	35年度債務 P185-5 合併35-I5023-08
	道路維持（富士山登山道維持）	【事業計】			30,250,000	6,330,000	36,580,000				34,880,000		
4	トンネル防災 36-I5173-01	令和６年度（主）富士川身延線馬坂トンネル防災工事（非常用設備修繕工）	富士市木島地内	2,959,000	2,805,000		2,805,000	指名	ミナモト通信（株）中部支社	6.11.28 7. 3.17		非常用設備工 1 式	
	トンネル防災	【事業計】			2,805,000	0	2,805,000				0		
5	道路維持 35-I5023-08	令和５年度（一）富士公園太郎坊線道路維持（富士山登山道維持）工事	富士宮市富士山国有林地内	31,108,000	30,250,000	6,330,000	36,580,000	一般	（株）増富	6. 3.26 6.11.29	1,700,000	路面維持工 5270 m	35年度債務 P185-3 合併35-I2236-01道路維持（富士山登山道維持）
6	〃 35-I5023-08	令和６年度（主）富士川身延線ほか道路維持工事（路面土砂等排除工）	富士市木島地内ほか	10,296,000	10,285,000	-220,000	10,065,000	一般	富士ロードサービス（株）	6.11.14 7. 2.25		道路清掃工（管内） 238 k m	
	道路維持	【事業計】			10,285,000	-220,000	10,065,000				1,700,000		
7	舗装補修（予防的修繕（公適債） 35-I8335-01	令和５年度（主）富士富士宮由比線ほか舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）	富士市南松野地内ほか	34,639,000	34,540,000	460,000	35,000,000	一般	司道路（株）	5.11.28 6. 5.16	(13,810,000) 10,000,000	道路修繕（1工区） （主）富士富 1 式	35年度繰越 P186-8.9 合併35-I8331-01舗装補修（予防的修繕（公適債））

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
8	舗装補修（予防的修繕（公適債）） 35-I8333-01	令和５年度（主）富士富士宮由比線ほか舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）	富士市南松野地内ほか	34,639,000	34,540,000	460,000	35,000,000	一般	司道路（株）	5.11.28 6. 5.16	(13,810,000) 10,000,000	道路修繕（1工区） （主）富士富 1 式	35年度繰越 P185-7,P186-9 合併35-I8331-01舗装補修（予防的修繕（公適債））
9	〃 35-I8331-01	令和５年度（主）富士富士宮由比線ほか舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）	富士市南松野地内ほか	34,639,000	34,540,000	460,000	35,000,000	一般	司道路（株）	5.11.28 6. 5.16	(13,810,000) 1,190,000	道路修繕（1工区） （主）富士富 1 式	35年度繰越 P184-7,186-8 合併35-I8333-01
10	〃 36-I8330-01	令和６年度（一）大坂富士宮線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）	富士宮市阿幸地町地内	14,707,000	13,640,000	-495,000	13,145,000	一般	（株）増富	6. 6.28 6. 9.20	13,145,000	施工延長 131 m	
11	〃 36-I8331-01	令和６年度（一）富士宮富士公園線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）	富士宮市元城町地内	14,487,000	12,903,000	2,097,000	15,000,000	一般	地成建設（株）	6. 8.16 6.11.25	15,000,000	施工延長 224 m	
12	〃 36-I8332-01	令和６年度（一）富士根停車場線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）	富士宮市大岩地内	25,652,000	15,000,000	11,855,000	26,855,000	一般	永将建設（株）	6. 9.27 6.12.17	26,855,000	施工延長 410 m	
13	〃 36-I8333-01	令和６年度（一）富士停車場伝法線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）	富士市上横割地内	34,969,000	31,350,000	4,087,000	35,437,000	一般	（株）二十一世紀	6.11.13 7. 3.10	(12,540,000) 12,540,000	舗装工 280 m	P189-39 合併36-I8140-01
14	〃 36-I8334-01	令和６年度（主）富士富士宮由比線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）	富士宮市大宮町地内	9,911,000	9,768,000		9,768,000	指名	（株）三与建設	6.12.12		施工延長 80 m	
15	〃 36-I8335-01	令和６年度（主）富士川身延線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）	富士宮市長貫地内	14,652,000	13,046,000	2,054,000	15,100,000	一般	地成建設（株）	6.12. 3 7. 2.28	(5,210,000) 5,210,000	施工延長 118 m	P189-40 合併35-I8030-02
	舗装補修（予防的修繕（公適債））	【事業計】			130,247,000	20,058,000	150,305,000				93,940,000		
16	安全で美しい県土環境保全 35-I0233-01	令和５年度（主）富士川身延線県土環境保全工事（防草工）	富士市木島地内	28,281,000	25,509,000	4,491,000	30,000,000	一般	中野建設（株）	5.12.19 6. 5.31	(10,200,000) 19,800,000	（主）富士川身延線 1 式	35年度繰越

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
17	安全で美しい県土環境保全 36-I0340-01	令和５年度（国）４６９号県土環境保全工事（防草工）	富士宮市山宮地内ほか	14,949,000	13,310,000	3,750,000	17,060,000	一般	（株）クボダイ	5.10. 2 6. 5.31	(5,300,000) 430,000	防草工 1　式	36年度繰越 P187-18 合併35-I0234-01安全で美しい県土環境保全
18	〃 35-I0234-01	令和５年度（国）４６９号県土環境保全工事（防草工）	富士宮市山宮地内ほか	14,949,000	13,310,000	3,750,000	17,060,000	一般	（株）クボダイ	5.10. 2 6. 5.31	(5,300,000) 11,330,000	防草工 1　式	35年度繰越 P187-17 合併36-I0340-01
19	〃 36-I0335-01	令和５年度（主）一色久沢線ほか県土環境保全工事（防草工）	富士市大淵地内ほか	14,729,000	13,112,000	2,365,000	15,477,000	一般	中野建設（株）	5.12.26 6. 5.31	(5,240,000) 477,000	（主）一色久沢線 1400　m	36年度繰越 P187-20.21 合併35-I0235-01安全で美しい県土環境保全
20	〃 35-I0237-01	令和５年度（主）一色久沢線ほか県土環境保全工事（防草工）	富士市大淵地内ほか	14,729,000	13,112,000	2,365,000	15,477,000	一般	中野建設（株）	5.12.26 6. 5.31	(5,240,000) 5,000,000	（主）一色久沢線 1400　m	35年度繰越 P187-19.21 合併35-I0235-01安全で美しい県土環境保全
21	〃 35-I0235-01	令和５年度（主）一色久沢線ほか県土環境保全工事（防草工）	富士市大淵地内ほか	14,729,000	13,112,000	2,365,000	15,477,000	一般	中野建設（株）	5.12.26 6. 5.31	(5,240,000) 4,760,000	（主）一色久沢線 1400　m	35年度繰越 P187-19.20 合併35-I0237-01
22	〃 36-I0333-01	令和６年度（主）富士川身延線ほか県土環境保全工事（防草工）	富士市木島地内ほか	24,508,000	21,978,000	2,545,000	24,523,000	一般	中野建設（株）	6.10. 8 7. 2.28	(8,790,000)	（主）富士川身延線 140　m	P187-23.24 合併36-I0335-01
23	〃 36-I0336-01	令和６年度（主）富士川身延線ほか県土環境保全工事（防草工）	富士市木島地内ほか	24,508,000	21,978,000	2,545,000	24,523,000	一般	中野建設（株）	6.10. 8 7. 2.28	(8,790,000) 8,790,000	（主）富士川身延線 140　m	P187-22.24 合併36-I0333-01安全で美しい県土環境保全
24	〃 36-I0335-01	令和６年度（主）富士川身延線ほか県土環境保全工事（防草工）	富士市木島地内ほか	24,508,000	21,978,000	2,545,000	24,523,000	一般	中野建設（株）	6.10. 8 7. 2.28	(8,790,000)	（主）富士川身延線 140　m	P187-22.23 合併36-I0333-01安全で美しい県土環境保全
25	〃 36-I0340-01	令和６年度（主）富士宮芝川線ほか県土環境保全工事（防草工）	富士宮市沼久保地内ほか	22,539,000	20,196,000	2,374,000	22,570,000	一般	（株）加瀬澤組	6.10.29 7. 2.17	(8,070,000)	防草工 1　式	P187-26 合併36-I0342-01安全で美しい県土環境保全
26	〃 36-I0342-01	令和６年度（主）富士宮芝川線ほか県土環境保全工事（防草工）	富士宮市沼久保地内ほか	22,539,000	20,196,000	2,374,000	22,570,000	一般	（株）加瀬澤組	6.10.29 7. 2.17	(8,070,000) 8,070,000	防草工 1　式	P187-25 合併36-I0340-01
27	〃 36-I0343-01	令和６年度（一）塩出尾崎線ほか県土環境保全工事（防草工）	富士宮市内房地内ほか	16,940,000	15,092,000	1,908,000	17,000,000	一般	（株）成和建設	6.10.23 7. 3.17		防草工 1　式	P188-28 合併36-I0340-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
28	安全で美しい県土環境保全 36-I0340-01	令和６年度（一）塩出尾崎線ほか県土環境保全工事（防草工）	富士宮市内房地内ほか	16,940,000	15,092,000	1,908,000	17,000,000	一般	（株）成和建設	6.10.23 7. 3.17		防草工 1　式	P187-27 合併36-I0343-01安全で美しい県土環境保全
	安全で美しい県土環境保全	【事業計】			109,197,000	17,433,000	126,630,000				58,657,000		
29	橋梁修繕（道路維持） 35-D8109-01	令和５年度（主）富士宮芝川線橋梁修繕工事（滝戸橋）	富士宮市野中地内	13,431,000	13,200,000	769,000	13,969,000	一般	（株）成和建設	6. 2. 6 6. 6.28	(5,280,000) 8,689,000	橋梁修繕工事（滝戸橋） 1　式	35年度繰越
	橋梁修繕（道路維持）	【事業計】			13,200,000	769,000	13,969,000				8,689,000		
30	舗装補修（修繕） 36-I8142-01	令和６年度（主）富士川身延線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）	富士市南松野地内	34,892,000	31,273,000	4,180,000	35,453,000	一般	司道路（株）	6. 6.25 6.10.18	(35,453,000) 5,000,000	1工区（木島地内） 1　式	P188-31.32.33.34 合併35-I8141-01舗装補修（修繕）
31	〃 36-I8143-01	令和６年度（主）富士川身延線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）	富士市南松野地内	34,892,000	31,273,000	4,180,000	35,453,000	一般	司道路（株）	6. 6.25 6.10.18	(35,453,000) 5,453,000	1工区（木島地内） 1　式	P188-30.32.33.34 合併35-I8141-01舗装補修（修繕）
32	〃 36-I8141-01	令和６年度（主）富士川身延線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）	富士市南松野地内	34,892,000	31,273,000	4,180,000	35,453,000	一般	司道路（株）	6. 6.25 6.10.18	(35,453,000) 5,000,000	1工区（木島地内） 1　式	P188-30.31.33.34 合併35-I8141-01舗装補修（修繕）
33	〃 36-I8140-01	令和６年度（主）富士川身延線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）	富士市南松野地内	34,892,000	31,273,000	4,180,000	35,453,000	一般	司道路（株）	6. 6.25 6.10.18	(35,453,000) 5,000,000	1工区（木島地内） 1　式	P188-30.31.32.34 合併35-I8141-01舗装補修（修繕）
34	〃 35-I8141-01	令和６年度（主）富士川身延線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）	富士市南松野地内	34,892,000	31,273,000	4,180,000	35,453,000	一般	司道路（株）	6. 6.25 6.10.18	(35,453,000) 15,000,000	1工区（木島地内） 1　式	P188-30.31.32.33 合併36-I8140-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
35	舗装補修（修繕） 36-I8140-01	令和６年度（国）１３９号ほか舗装修繕工事（舗装打換え工）	富士市八代町地内ほか	24,530,000	24,376,000	187,000	24,563,000	一般	司道路（株）	6. 9.20 7. 2.10	9,750,000	1工区（国）139号（八代町地内） 1　式	
36	〃 36-I8141-01	令和６年度（国）４６９号舗装修繕工事（舗装打換え工）	富士市大淵地内	24,794,000	22,176,000	2,824,000	25,000,000	一般	（株）二十一世紀	6. 6.17 6.10.18	25,000,000	施工延長 180　m	
37	〃 36-I8142-01	令和６年度（主）一色久沢線舗装修繕工事（舗装打換え工）	富士市久沢地内	14,850,000	13,222,000	1,778,000	15,000,000	一般	（株）二十一世紀	6. 6.24 6. 9.20	15,000,000	施工延長 127　m	
38	〃 36-I8143-01	令和６年度（主）富士裾野線舗装修繕工事（舗装打換え工）	富士市桑崎地内	14,784,000	13,134,000	3,679,000	16,813,000	一般	（株）井出組	6. 8.19 7. 1.31	(16,813,000) 14,547,000	（主）富士裾野線 40　m	P204-162 合併35-D9421-03
39	〃 36-I8140-01	令和６年度（一）富士停車場伝法線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）	富士市上横割地内	34,969,000	31,350,000	4,087,000	35,437,000	一般	（株）二十一世紀	6.11.13 7. 3.10	(12,540,000)	舗装工 280　m	P186-13 合併36-I8333-01舗装補修（予防的修繕（公適債））
40	〃 35-I8030-02	令和６年度（主）富士川身延線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）	富士宮市長貫地内	14,652,000	13,046,000	2,054,000	15,100,000	一般	地成建設（株）	6.12. 3 7. 2.28	(5,210,000)	施工延長 118　m	P186-15 合併36-I8335-01舗装補修（予防的修繕（公適債））
	舗装補修（修繕）	【事業計】			104,181,000	12,648,000	116,829,000				99,750,000		
	(01)道路橋りょう維持管理費	【目　計】			400,165,000	57,018,000	457,183,000				297,616,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
41	社会資本整備総合交付金（国道道路改築２次・一般） 35-D1140-01	令和５年度（国）４６９号道路改築工事（道路工）	富士市勢子辻地内	48,576,000	43,780,000	5,952,000	49,732,000	一般	（株）二十一世紀	5.12.15 6.10.31	 39,300,000	掘削（ＩＣＴ）［ＩＣＴ建機使用 7500　ｍ３	35年度債務 P190-42.43 合併34-D1140-01
42	〃 35-D1141-01	令和５年度（国）４６９号道路改築工事（道路工）	富士市勢子辻地内	48,576,000	43,780,000	5,952,000	49,732,000	一般	（株）二十一世紀	5.12.15 6.10.31	 3,676,000	掘削（ＩＣＴ）［ＩＣＴ建機使用 7500　ｍ３	35年度債務 P190-41.43 合併35-D1140-01社会資本整備総合交付金（国道道路改築２次・一般）
43	〃 34-D1140-01	令和５年度（国）４６９号道路改築工事（道路工）	富士市勢子辻地内	48,576,000	43,780,000	5,952,000	49,732,000	一般	（株）二十一世紀	5.12.15 6.10.31	 6,756,000	掘削（ＩＣＴ）［ＩＣＴ建機使用 7500　ｍ３	34年度債務 P190-41.42 合併35-D1140-01社会資本整備総合交付金（国道道路改築２次・一般）
	社会資本整備総合交付金（国道道路改築２次・一般）	【事業計】			43,780,000	5,952,000	49,732,000				49,732,000		
44	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 34-D0710-01	令和４年度（一）鷹岡柚木線道路改築工事（龍巌橋拡幅工）	富士市岩本地内	282,799,000	275,000,000	42,768,000	317,768,000	一般	（株）西尾組	4. 9.13 6. 6.19	(159,524,000) 127,386,000	上部工拡幅工　施工延長 40.6　m	34年度繰越 P190-45 合併35-D0710-01
45	〃 35-D0710-01	令和４年度（一）鷹岡柚木線道路改築工事（龍巌橋拡幅工）	富士市岩本地内	282,799,000	275,000,000	42,768,000	317,768,000	一般	（株）西尾組	4. 9.13 6. 6.19	(159,524,000) 30,858,000	上部工拡幅工　施工延長 40.6　m	35年度繰越 P190-44 合併34-D0710-01社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般）
46	〃 34-D0710-01	令和５年度（一）鷹岡柚木線道路改築工事（龍巌橋　舗装工）	富士市岩本地内	51,832,000	51,810,000	10,142,000	61,952,000	一般	（株）西尾組	5. 8. 8 6. 6.19	(20,720,000) 1,810,000	施工延長 40.6　m	34年度繰越 P190-47 合併35-D0710-01社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般）
47	〃 35-D0710-01	令和５年度（一）鷹岡柚木線道路改築工事（龍巌橋　舗装工）	富士市岩本地内	51,832,000	51,810,000	10,142,000	61,952,000	一般	（株）西尾組	5. 8. 8 6. 6.19	(20,720,000) 39,422,000	施工延長 40.6　m	35年度繰越 P190-46 合併34-D0710-01
	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般）	【事業計】			326,810,000	52,910,000	379,720,000				199,476,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
48	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・広域） 35-D4927-01	令和５年度（一）富士停車場伝法線道路改築工事（函渠工）	富士市香西新田地内	122,760,000	120,780,000		120,780,000	一般	（株）中村組	6. 2. 9 7. 2.28	(48,310,000)	カルバート工 30.5 m	35年度繰越 P191-49.50 合併35-D4924-01社会資本整備総合交付金（県道道路改築・広域）
49	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・広域） 35-D4926-01	令和５年度（一）富士停車場伝法線道路改築工事（函渠工）	富士市香西新田地内	122,760,000	120,780,000		120,780,000	一般	（株）中村組	6. 2. 9 7. 2.28	(48,310,000)	カルバート工 30.5 m	35年度繰越 P191-48.50 合併35-D4924-01社会資本整備総合交付金（県道道路改築・広域）
50	〃 35-D4924-01	令和５年度（一）富士停車場伝法線道路改築工事（函渠工）	富士市香西新田地内	122,760,000	120,780,000		120,780,000	一般	（株）中村組	6. 2. 9 7. 2.28	(48,310,000)	カルバート工 30.5 m	35年度繰越 P191-48.49 合併35-D4926-01
51	〃 35-D4927-01	令和５年度（一）富士停車場伝法線道路改築工事（（仮称）青葉橋Ａ１橋台工）	富士市米之宮町地内	116,776,000	116,600,000	-8,272,000	108,328,000	一般	（株）石井組	5. 9. 5 6. 6.28	(32,000,000) 57,608,710	橋台工 1 基	35年度債務 P191-52 合併35-D4926-01社会資本整備総合交付金（県道道路改築・広域）
52	〃 35-D4926-01	令和５年度（一）富士停車場伝法線道路改築工事（（仮称）青葉橋Ａ１橋台工）	富士市米之宮町地内	116,776,000	116,600,000	-8,272,000	108,328,000	一般	（株）石井組	5. 9. 5 6. 6.28	(32,000,000) 18,719,290	橋台工 1 基	35年度債務 P191-51 合併35-D4927-01
53	〃 35-D4926-01	令和６年度（一）富士停車場伝法線道路改築工事（函渠工）	富士市米之宮町地内	86,999,000	79,200,000	6,545,000	85,745,000	一般	（株）二十一世紀	6. 7. 9		現場打ちカルバート工 23.9 m	35年度繰越 P191-54 合併35-D4928-01社会資本整備総合交付金（県道道路改築・広域）
54	〃 35-D4928-01	令和６年度（一）富士停車場伝法線道路改築工事（函渠工）	富士市米之宮町地内	86,999,000	79,200,000	6,545,000	85,745,000	一般	（株）二十一世紀	6. 7. 9	31,680,000	現場打ちカルバート工 23.9 m	35年度繰越 P191-53 合併35-D4926-01
55	〃 35-D4924-01	令和６年度（一）富士停車場伝法線道路改築工事（擁壁工）	富士市香西新田地内	47,608,000	43,263,000	33,000	43,296,000	一般	亀井ブルドーザー工事（有）	6. 8. 9 7. 1.31	(43,296,000) 1,320,000	プレキャスト擁壁工 103.6 m	P191-56.57 合併35-D4929-01社会資本整備総合交付金（県道道路改築・広域）
56	〃 35-D4929-01	令和６年度（一）富士停車場伝法線道路改築工事（擁壁工）	富士市香西新田地内	47,608,000	43,263,000	33,000	43,296,000	一般	亀井ブルドーザー工事（有）	6. 8. 9 7. 1.31	(43,296,000) 40,000,000	プレキャスト擁壁工 103.6 m	P191-55.57 合併35-D4924-01
57	〃 36-D4924-01	令和６年度（一）富士停車場伝法線道路改築工事（擁壁工）	富士市香西新田地内	47,608,000	43,263,000	33,000	43,296,000	一般	亀井ブルドーザー工事（有）	6. 8. 9 7. 1.31	(43,296,000) 1,976,000	プレキャスト擁壁工 103.6 m	P191-55.56 合併35-D4929-01社会資本整備総合交付金（県道道路改築・広域）
58	〃 35-D4930-01	令和５年度（主）清水富士宮線道路改築工事（舗装工）	富士宮市大久保地内	31,647,000	28,391,000	-3,795,000	24,596,000	一般	芝川建設工業（株）	5.12.12 6. 6.28	(11,350,000) 13,246,000	施工延長 171.8 m	35年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
59	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・広域） 35-D4930-01	令和５年度（主）清水富士宮線道路改築工事（路側工）	富士宮市大久保地内	96,987,000	88,803,000	10,868,000	99,671,000	一般	拓進建設（株）	6. 3.26	35,520,000	道路改良　施工延長 250.45　m	35年度繰越
60	〃 36-D4926-01	令和６年度（一）富士停車場伝法線道路改築工事（（仮称）青葉橋Ａ２橋台工）	富士市伝法地内	129,437,000	128,700,000		128,700,000	一般	（株）井出組	6. 9.25		橋台工 1　基	36年度債務
61	〃 36-D4928-01	令和６年度（一）富士停車場伝法線道路改築工事（補強土壁工）	富士市米之宮町地内	90,805,000	83,160,000		83,160,000	一般	（株）二十一世紀	7. 1.28	28,000,000	道路改良 1　式	36年度債務
	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・広域）	【事業計】			688,897,000	5,379,000	694,276,000				228,070,000		
62	緊急交通安全対策事業（通学経路安全対策） 35-D5401-01	令和５年度（一）吉永吉原停車場線道路改築工事（歩道工）	富士市今井地内	44,594,000	40,282,000	5,335,000	45,617,000	一般	（株）松山組	5. 9.27 6. 6.28	(16,110,000) 12,990,000	道路改良 80　m	35年度繰越 P203-158,P204-159 合併35-D9421-01
	緊急交通安全対策事業（通学経路安全対策）	【事業計】			40,282,000	5,335,000	45,617,000				12,990,000		
63	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全） 35-D5831-01	令和５年度（一）三沢富士宮線道路改築工事（側溝工）	富士宮市西山地内	11,132,000	9,955,000	1,386,000	11,341,000	一般	（株）坪井土建	6. 3.26 6. 6.21	1,386,000	施工延長　Ｌ＝２３５．２ｍ 0	35年度債務 P202-149 合併35-D1561-01県単道路改築
64	〃 36-D5821-01	令和６年度（一）三沢富士宮線道路改築工事（舗装工）	富士宮市西山地内	6,710,000	5,984,000	671,000	6,655,000	指名	地成建設（株）	6. 5.30 6. 9.20	(6,655,000) 495,000	施工延長　Ｌ＝８２．６６ｍ 0	P192-65,P202-150 合併35-D1561-01県単道路改築
65	〃 35-D5831-01	令和６年度（一）三沢富士宮線道路改築工事（舗装工）	富士宮市西山地内	6,710,000	5,984,000	671,000	6,655,000	指名	地成建設（株）	6. 5.30 6. 9.20	(6,655,000) 305,000	施工延長　Ｌ＝８２．６６ｍ 0	P192-64,P202-150 合併35-D1561-01県単道路改築

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
66	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全） 35-D5831-01	令和５年度（一）三沢富士宮線道路改築工事（道路拡幅工）	富士宮市西山地内	10,461,000	9,416,000	3,047,000	12,463,000	一般	（有）佐野修工業	5.12.26 6. 5.20	(3,760,000) 1,094,000	施工延長　Ｌ＝４８．６２ｍ 0	35年度繰越 P202-151 合併35-D1562-01県単道路改築
67	〃 36-D5820-01	令和６年度（主）清水富士宮線道路改築工事（側溝工）	富士宮市西山地内	50,347,000	45,485,000	1,430,000	46,915,000	一般	（株）坪井土建	6. 8. 9 7. 2.28	(18,190,000)	施工延長 108.8　m	P193-68,P197-103 合併35-D5830-01“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全）
68	〃 35-D5830-01	令和６年度（主）清水富士宮線道路改築工事（側溝工）	富士宮市西山地内	50,347,000	45,485,000	1,430,000	46,915,000	一般	（株）坪井土建	6. 8. 9 7. 2.28	(18,190,000) 18,190,000	施工延長 108.8　m	P193-67,P197-103 合併35-I7512-01
69	〃 35-D5831-01	令和６年度（一）三沢富士宮線道路改築工事（道路拡幅工）	富士宮市西山地内	23,430,000	21,318,000	6,325,000	27,643,000	一般	（株）坪井土建	6. 9.25	(8,520,000) 8,520,000	施工延長　Ｌ＝１３０．５ｍ 0	P193-70 合併36-D5821-01
70	〃 36-D5821-01	令和６年度（一）三沢富士宮線道路改築工事（道路拡幅工）	富士宮市西山地内	23,430,000	21,318,000	6,325,000	27,643,000	一般	（株）坪井土建	6. 9.25	(8,520,000)	施工延長　Ｌ＝１３０．５ｍ 0	P193-69 合併35-D5831-01“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全）
71	〃 35-D5834-01	令和５年度（一）富士富士宮線ほか道路利用環境改善工事（側溝改修工）	富士市入山瀬地内ほか	29,997,000	29,700,000	1,987,000	31,687,000	一般	（有）伊東組	5.12.12 6. 8.30	(11,880,000) 2,587,000	側溝改修工 241　m	35年度繰越 P196-98 合併35-I7337-01“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全）
72	〃 36-D5820-01	令和６年度（一）大坂富士宮線道路改築工事（側溝工）	富士宮市東阿幸地地内	4,136,000	3,751,000	418,000	4,169,000	指名	（株）増富	6. 9.26 7. 2.28	1,500,000	PU3-B300-H300側溝工 24　m	
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全）	【事業計】			70,554,000	8,173,000	78,727,000				34,077,000		
73	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5922-02	令和５年度（主）富士富士宮由比線道路改築工事その２（法面工）	富士市北松野地内	22,011,000	21,450,000	1,298,000	22,748,000	一般	ダイエー工業（株）	6. 3.29 6. 8. 8	21,359,000	法枠工 72　ｍ２	35年度繰越 P193-74 合併35-D5920-02
74	〃 35-D5920-02	令和５年度（主）富士富士宮由比線道路改築工事その２（法面工）	富士市北松野地内	22,011,000	21,450,000	1,298,000	22,748,000	一般	ダイエー工業（株）	6. 3.29 6. 8. 8	1,389,000	法枠工 72　ｍ２	35年度繰越 P193-73 合併35-D5922-02“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築）

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
75	“人・地域をつなぐ道”緊急対策N（道路改築） 35-D5922-02	令和５年度（主）富士富士宮由比線道路改築補償工事（擁壁工）	富士市南松野地内	14,938,000	13,563,000	2,233,000	15,796,000	一般	（株）斎藤土木	6. 4.15 6.10.30	7,741,000	道路改良 1　式	35年度繰越 P194-76, P205-172, P207-180 合併35-I1731-01
76	〃 36-D5924-01	令和５年度（主）富士富士宮由比線道路改築補償工事（擁壁工）	富士市南松野地内	14,938,000	13,563,000	2,233,000	15,796,000	一般	（株）斎藤土木	6. 4.15 6.10.30	655,000	道路改良 1　式	36年度繰越 P194-75, P205-172, P207-180 合併35-D5922-02“人・地域をつなぐ道”緊急対策N（道路改築）
77	〃 36-D5920-01	令和６年度（主）清水富士宮線道路改築工事（路側工）	富士宮市内房瓜島地内	44,385,000	44,000,000		44,000,000	不随	地成建設（株）	6. 9.25	(17,600,000)	施工延長　L＝ 42.1　m	随契八号（不調） P199-118 合併35-D6310-01道路改良（県道土砂災害対策）
78	〃 36-D5924-01	令和６年度（主）富士富士宮由比線道路改築工事（法面工）	富士市北松野地内	61,897,000	60,500,000	-1,881,000	58,619,000	一般	ダイエー工業（株）	6. 7.30 7. 3. 4	24,200,000	道路土工 74　m	
79	〃 36-D5924-01	令和６年度（主）富士富士宮由比線道路改築補償工事（擁壁工）	富士市南松野地内	27,104,000	26,400,000		26,400,000	一般	（株）斎藤土木	6. 9.25	(10,560,000)	道路改良 1　式	P207-187 合併36-I1830-01
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策N（道路改築）	【事業計】			121,913,000	1,650,000	123,563,000				55,344,000		
80	大型構造物修繕（道路メンテナンス） 35-I4117-01	令和５年度（一）富士清水線大型構造物修繕工事（桧町歩道橋）	富士市桧新田地内	42,020,000	38,731,000	14,604,000	53,335,000	一般	（有）シミズ塗装	6. 3.29 7. 1.31	15,490,000	橋梁補修工 1　橋	35年度繰越
81	〃 35-I4118-01	令和６年度（一）富士富士宮線大型構造物修繕工事（久沢横断歩道橋）	富士市久沢地内	36,366,000	33,154,000	8,846,000	42,000,000	一般	協和塗装（株）	6. 9.25 7. 3.21	13,260,000	橋梁補修工 1　橋	
82	〃 35-I4300-01	令和５年度（主）富士川身延線大型構造物修繕工事（羽鮒カルバート）	富士宮市羽鮒地内	28,699,000	25,784,000	4,216,000	30,000,000	一般	（株）成和建設	6. 4.10 6.10.23	30,000,000	大型構造物補修工 1　式	35年度繰越
	大型構造物修繕（道路メンテナンス）	【事業計】			97,669,000	27,666,000	125,335,000				58,750,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
83	緊急交通安全対策T（交通安全） 35-I0084-01	令和５年度（一）大坂富士宮線ほか交通安全対策工事（カラー舗装工）	富士宮市小泉地内ほか	5,126,000	4,521,000	814,000	5,335,000	指名	日道工業（株）　静岡営業所	5.12.14 6. 5.31	2,910,000	道路維持（1工区） （一）大坂富 1　式	35年度繰越 P208-189 合併35-I1869-02
	緊急交通安全対策T（交通安全）	【事業計】			4,521,000	814,000	5,335,000				2,910,000		
84	緊急交通安全対策L（区画線） 36-I0119-01	令和６年度（主）富士川身延線ほか交通安全対策工事（区画線工）	富士市南松野地内ほか	8,019,000	7,084,000	1,078,000	8,162,000	指名	（株）日本ロードライン	6. 7. 4 6. 9. 9	8,162,000	区画線設置［溶解式手動］実線15 8310　m	
85	〃 36-I0119-01	令和６年度（主）三島富士線ほか交通安全対策工事（区画線工）	富士市西船津地内ほか	7,480,000	6,611,000	1,342,000	7,953,000	指名	セイトー（株）	6. 7. 8 6. 9.27	7,953,000	区画線設置［溶解式手動］実線15 8130　m	
86	〃 36-I0119-01	令和６年度（主）富士富士宮由比線ほか交通安全対策工事（区画線工）	富士市今宮地内ほか	9,240,000	8,173,000	712,000	8,885,000	指名	（株）コスモライン	6. 7.22 6.10.16	8,885,000	区画線設置［溶解式手動］実線15 5050　m	
87	〃 36-I0120-01	令和６年度（主）清水富士宮線ほか交通安全工事（区画線工）	富士宮市猪之頭地内ほか	9,999,000	8,855,000	1,145,000	10,000,000	指名	（株）コスモライン	6. 6.24 6. 9.20	10,000,000	区画線工 1　式	
88	〃 36-I0120-01	令和６年度（主）富士富士宮由比線ほか交通安全工事（区画線工）	富士宮市小泉地内ほか	9,933,000	8,789,000	1,211,000	10,000,000	指名	（有）アイロード	6. 7. 4 6.10. 8	10,000,000	区画線工 1　式	
	緊急交通安全対策L（区画線）	【事業計】			39,512,000	5,488,000	45,000,000				45,000,000		
89	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全） 35-I7339-01	令和５年度（主）富士川身延線ほか道路照明工事（ＬＥＤ化第２工区）	富士宮市羽鮒地内ほか	17,864,000	16,005,000	1,430,000	17,435,000	一般	富士電設（株）	5.12.12 6. 5.31	4,850,000	ＬＥＤ灯具交換 33　基	35年度繰越 P208-190 合併35-I1883-01県土強靭化対策（道路照明）

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手完成(予定)年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
90	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全） 36-I7330-01	令和６年度（一）三沢富士宮線道路利用環境改善工事（側溝工）	富士宮市泉町地内	6,985,000	6,270,000	430,000	6,700,000	指名	（株）坪井土建	6. 9.26 7. 2.28	(2,500,000) 1,467,000	側溝工 1　式	P196-91 合併35-I7330-01“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全）
91	〃 35-I7330-01	令和６年度（一）三沢富士宮線道路利用環境改善工事（側溝工）	富士宮市泉町地内	6,985,000	6,270,000	430,000	6,700,000	指名	（株）坪井土建	6. 9.26 7. 2.28	(2,500,000) 1,033,000	側溝工 1　式	P196-90 合併36-I7330-01
92	〃 35-I7332-01	令和６年度（一）吉永吉原停車場線ほか道路利用環境改善工事（側溝改修工）	富士市比奈地内ほか	31,867,000	28,809,000		28,809,000	一般	（株）須走総合企画	6.11. 1		道路修繕（１工区） （一）吉永吉 69　m	P196-93.94.95,P204-166.167 合併35-I7334-01“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全）
93	〃 36-I7334-01	令和６年度（一）吉永吉原停車場線ほか道路利用環境改善工事（側溝改修工）	富士市比奈地内ほか	31,867,000	28,809,000		28,809,000	一般	（株）須走総合企画	6.11. 1		道路修繕（１工区） （一）吉永吉 69　m	P196-92.94.95,P204-166.167 合併35-I7334-01“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全）
94	〃 35-I7336-01	令和６年度（一）吉永吉原停車場線ほか道路利用環境改善工事（側溝改修工）	富士市比奈地内ほか	31,867,000	28,809,000		28,809,000	一般	（株）須走総合企画	6.11. 1		道路修繕（１工区） （一）吉永吉 69　m	P196-92.93.95,P204-166.167 合併35-I7334-01“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全）
95	〃 35-I7334-01	令和６年度（一）吉永吉原停車場線ほか道路利用環境改善工事（側溝改修工）	富士市比奈地内ほか	31,867,000	28,809,000		28,809,000	一般	（株）須走総合企画	6.11. 1		道路修繕（１工区） （一）吉永吉 69　m	P196-92.93.94,P204-166.167 合併35-I3531-01
96	〃 35-I7335-01	令和５年度（主）三島富士線道路利用環境改善工事（側溝改修工）	富士市中里地内	5,170,000	4,730,000	-319,000	4,411,000	指名	（株）須走総合企画	6. 2. 1 6. 5.10	3,880,000	道路修繕　施工延長 55　m	35年度繰越 P196-97 合併35-I7336-01
97	〃 35-I7336-01	令和５年度（主）三島富士線道路利用環境改善工事（側溝改修工）	富士市中里地内	5,170,000	4,730,000	-319,000	4,411,000	指名	（株）須走総合企画	6. 2. 1 6. 5.10	531,000	道路修繕　施工延長 55　m	35年度繰越 P196-96 合併35-I7335-01“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全）
98	〃 35-I7337-01	令和５年度（一）富士富士宮線ほか道路利用環境改善工事（側溝改修工）	富士市入山瀬地内ほか	29,997,000	29,700,000	1,987,000	31,687,000	一般	（有）伊東組	5.12.12 6. 8.30	(11,880,000) 17,220,000	側溝改修工 241　m	35年度繰越 P193-71 合併35-D5834-01
99	〃 36-I7339-01	令和６年度（一）富士清水線ほか道路照明工事（ＬＥＤ化第１工区）	富士市大野新田地内ほか	35,937,000	32,186,000	2,664,000	34,850,000	一般	寺田電機工業（株）	6.10.29	(12,870,000)	ＬＥＤ灯具交換 80　基	P196-100,P206-177,P208-191 合併36-I1794-01緊急自然災害防止対策（道路照明）
100	〃 36-I7338-01	令和６年度（一）富士清水線ほか道路照明工事（ＬＥＤ化第１工区）	富士市大野新田地内ほか	35,937,000	32,186,000	2,664,000	34,850,000	一般	寺田電機工業（株）	6.10.29	(12,870,000)	ＬＥＤ灯具交換 80　基	P196-99,P206-177,P208-191 合併36-I1794-01緊急自然災害防止対策（道路照明）

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
101	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全） 36-I7338-01	令和６年度（主）富士川身延線ほか道路照明工事（ＬＥＤ化第２工区）	富士市木島地内ほか	35,277,000	31,592,000	4,358,000	35,950,000	一般	寺田電機工業（株）	6.10.29	(12,630,000)	ＬＥＤ灯具交換 87　基	P206-178,P208-192 合併36-I1794-01緊急自然災害防止対策（道路照明）
102	〃 36-I7339-01	令和６年度（主）富士川身延線ほか道路照明工事（ＬＥＤ化第３工区）	富士宮市羽鮒地内ほか	26,191,000	23,727,000	2,423,000	26,150,000	一般	小林電気工業（株）	6.10.29	(9,490,000) 3,554,000	ＬＥＤ灯具交換 53　基	P206-179 合併36-I1794-01緊急自然災害防止対策（道路照明）
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全）	【事業計】			69,509,000	2,098,000	71,607,000				32,535,000		
103	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（交通安全） 35-I7512-01	令和６年度（主）清水富士宮線道路改築工事（側溝工）	富士宮市西山地内	50,347,000	45,485,000	1,430,000	46,915,000	一般	（株）坪井土建	6.8.9 7.2.28	(18,190,000)	施工延長 108.8　m	P193-67.68 合併35-D5830-01“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全）
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（交通安全）	【事業計】			0	0	0				0		
104	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（交通安全） 35-I7602-01	令和５年度（国）４６９号ほか道路利用環境改善工事（道路情報表示装置更新）	富士市桑崎地内ほか	38,368,000	36,850,000	3,784,000	40,634,000	一般	ミナモト通信（株）中部支社	6.3.19 7.3.17		道路情報表示装置更新工事 1　式	35年度繰越 P197-105,P205-168 合併36-I3534-01
105	〃 36-I7602-01	令和５年度（国）４６９号ほか道路利用環境改善工事（道路情報表示装置更新）	富士市桑崎地内ほか	38,368,000	36,850,000	3,784,000	40,634,000	一般	ミナモト通信（株）中部支社	6.3.19 7.3.17		道路情報表示装置更新工事 1　式	36年度繰越 P197-104,P205-168 合併35-I7602-01“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（交通安全）
106	〃 36-I7602-01	令和６年度（国）４６９号道路利用環境改善工事（道路情報板更新工）	富士宮市上稲子地内	14,861,000	14,740,000		14,740,000	一般	寺田電機工業（株）	6.10.23	5,890,000	道路情報表示板更新工事 1　基	
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（交通安全）	【事業計】			51,590,000	3,784,000	55,374,000				5,890,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
107	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（伐採工） 36-I7870-01	令和５年度（国）４６９号道路利用環境改善工事（伐採工）	富士市桑崎地内	22,319,000	22,319,000	4,070,000	26,389,000	一般	（株）藁科組	6. 4.10 6. 9.25	 307,000	伐木工 4900 m	36年度繰越 P198-108,P224-285 合併35-I7870-01“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（伐採工）
108	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（伐採工） 35-I7870-01	令和５年度（国）４６９号道路利用環境改善工事（伐採工）	富士市桑崎地内	22,319,000	22,319,000	4,070,000	26,389,000	一般	（株）藁科組	6. 4.10 6. 9.25	 24,222,000	伐木工 4900 m	35年度繰越 P198-107,P224-285 合併36-C2001-01
109	〃 35-I7870-01	令和５年度（主）富士裾野線道路利用環境改善工事（伐採工）	富士市桑崎地内	24,057,000	21,670,000	979,000	22,649,000	一般	（株）二十一世紀	6. 4.15 6. 9.30	 22,649,000	伐木工 4500 m	35年度繰越
110	〃 35-I7871-01	令和５年度（主）富士富士宮由比線道路利用環境改善工事（伐採工）（その２）	富士市北松野地内	5,654,000	5,258,000	1,142,000	6,400,000	指名	（有）庵建	6. 1.18 6. 5.31	(2,100,000) 4,300,000	伐木工【（主）富士富士宮由比線 2600 m	35年度繰越
111	〃 35-I7871-01	令和５年度（主）富士富士宮由比線道路利用環境改善工事（伐採工）（その３）	富士市南松野地内	6,248,000	6,061,000	11,000	6,072,000	指名	（株）富士協和	6. 1.18 6. 6.14	(2,420,000) 3,652,000	伐木工 2600 m	35年度繰越
112	〃 35-I7871-01	令和５年度（主）富士富士宮由比線道路利用環境改善工事（伐採工）（その１）	富士市富士岡地内	6,567,000	6,149,000	779,000	6,928,000	指名	（株）山伍	6. 4. 1 6. 6. 6	 6,928,000	伐木工 200 m	35年度繰越
113	〃 35-I7870-01	令和６年度（国）４６９号ほか道路利用環境改善工事（伐採工）	富士市桑崎地内ほか	24,233,000	21,780,000	2,351,000	24,131,000	一般	（株）二十一世紀	6. 9.25 7. 1.29	(24,131,000) 1,629,000	道路維持 1 式	P198-114 合併36-I7870-01“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（伐採工）
114	〃 36-I7870-01	令和６年度（国）４６９号ほか道路利用環境改善工事（伐採工）	富士市桑崎地内ほか	24,233,000	21,780,000	2,351,000	24,131,000	一般	（株）二十一世紀	6. 9.25 7. 1.29	(24,131,000) 22,502,000	道路維持 1 式	P198-113 合併35-I7870-01
115	〃 36-I7870-01	令和６年度（主）富士富士宮由比線道路利用環境改善工事（伐採工）	富士市南松野地内	12,914,000	11,693,000	3,498,000	15,191,000	一般	（株）山伍	6. 9.25 7. 3. 7	(4,600,000) 800,000	道路維持 1 式	P198-116 合併36-I7871-01“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（伐採工）
116	〃 36-I7871-01	令和６年度（主）富士富士宮由比線道路利用環境改善工事（伐採工）	富士市南松野地内	12,914,000	11,693,000	3,498,000	15,191,000	一般	（株）山伍	6. 9.25 7. 3. 7	(4,600,000) 3,800,000	道路維持 1 式	P198-115 合併36-I7870-01
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（伐採工）	【事業計】			94,930,000	12,830,000	107,760,000				90,789,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手完成(予定)年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
117	道路改良（県道土砂災害対策） 35-D6310-01	令和５年度（主）清水富士宮線道路改築工事（道路拡幅工）	富士宮市内房瓜島地内	39,952,000	39,600,000	9,625,000	49,225,000	一般	地成建設（株）	5. 9.27	(15,840,000)	施工延長　Ｌ＝ 49.55　m	35年度繰越
118	道路改良（県道土砂災害対策） 35-D6310-01	令和６年度（主）清水富士宮線道路改築工事（路側工）	富士宮市内房瓜島地内	44,385,000	44,000,000		44,000,000	不随	地成建設（株）	6. 9.25	(17,600,000) 17,600,000	施工延長　Ｌ＝ 42.1　m	随契八号（不調） P194-77 合併36-D5920-01
	道路改良（県道土砂災害対策）	【事業計】			83,600,000	9,625,000	93,225,000				17,600,000		
119	橋梁補修（道路メンテナンス） 36-D7052-01	令和６年度（国）４６９号橋梁補修工事（稲子川橋）	富士宮市下稲子地内	93,676,000	85,800,000	1,463,000	87,263,000	一般	拓進建設（株）	6. 9.25	34,320,000	橋梁補修工 1　橋	36年度繰越
120	〃 36-D7054-01	令和６年度（一）富士富士宮線橋梁補修工事（権現橋）	富士宮市上井出地内	82,874,000	79,750,000		79,750,000	一般	佐野藤建設（株）	6.11.26	31,900,000	塗装塗替え工 630　ｍ２	36年度繰越
121	〃 36-D7058-01	令和６年度（一）富士清水線橋梁補修工事（新田橋ＢＯＸ）	富士市桧新田地内	16,522,000	14,718,000	-1,639,000	13,079,000	一般	（株）渡辺組	6.11.21	5,880,000	ひび割れ補修工（低圧注入工法） 1　構造物	
122	〃 36-D7059-01	令和６年度（主）三島富士線橋梁補修工事（赤渕川橋補修工）	富士市中里地内	41,338,000	36,850,000		36,850,000	一般	司道路（株）	6.10. 1	14,740,000	橋梁舗装補修工 1　式	
123	〃 36-D7057-01	令和６年度（主）三島富士線橋梁補修工事（天ノ沢橋ほか1橋 断面修復工）	富士市神谷地内ほか	30,778,000	28,380,000	231,000	28,611,000	一般	（株）渡辺組	6. 9. 3 7. 3.10	(11,350,000) 5,675,000	橋梁補修工（天ノ沢橋） 1　式	P199-124 合併36-D7064-01橋梁補修（道路メンテナンス）
124	〃 36-D7064-01	令和６年度（主）三島富士線橋梁補修工事（天ノ沢橋ほか1橋 断面修復工）	富士市神谷地内ほか	30,778,000	28,380,000	231,000	28,611,000	一般	（株）渡辺組	6. 9. 3 7. 3.10	(11,350,000) 5,675,000	橋梁補修工（天ノ沢橋） 1　式	P199-123 合併36-D7057-01
125	〃 36-D7065-01	令和６年度（主）清水富士宮線ほか橋梁補修工事（東川橋・渋沢橋）	富士宮市上条地内ほか	15,499,000	15,224,000		15,224,000	一般	（株）鈴木組	6.11.21	(6,080,000) 6,080,000	橋梁補修工（東川橋） 1　式	P200-126 合併36-D7056-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
126	橋梁補修（道路メンテナンス） 36-D7056-01	令和６年度（主）清水富士宮線ほか橋梁補修工事（東川橋・渋沢橋）	富士宮市上条地内ほか	15,499,000	15,224,000		15,224,000	一般	（株）鈴木組	6.11.21	(6,080,000)	橋梁補修工（東川橋） 1　式	P199-125 合併36-D7065-01橋梁補修（道路メンテナンス）
127	〃 36-D7070-01	令和６年度（一）鷹岡富士停車場線ほか橋梁補修工事（弥生橋BOX2・第一本田堀橋）	富士市弥生新田地内ほか	26,543,000	23,980,000	550,000	24,530,000	一般	（株）渡辺組	6. 9.25 7. 2.19	(9,590,000)	橋梁補修工（弥生橋ＢＯＸ２） 1　式	P200-128 合併36-D7060-01
128	〃 36-D7060-01	令和６年度（一）鷹岡富士停車場線ほか橋梁補修工事（弥生橋BOX2・第一本田堀橋）	富士市弥生新田地内ほか	26,543,000	23,980,000	550,000	24,530,000	一般	（株）渡辺組	6. 9.25 7. 2.19	(9,590,000) 9,590,000	橋梁補修工（弥生橋ＢＯＸ２） 1　式	P200-127 合併36-D7070-01橋梁補修（道路メンテナンス）
129	〃 36-D7072-01	令和６年度（主）清水富士宮線橋梁補修工事（西富士橋２補修工）	富士宮市人穴地内	15,422,000	13,673,000	4,087,000	17,760,000	一般	芝川建設工業（株）	6.11. 8	5,460,000	橋梁補修工 1　式	
	橋梁補修（道路メンテナンス）	【事業計】			298,375,000	4,692,000	303,067,000				119,320,000		
130	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 35-D7436-01	令和５年度（一）吉原停車場吉原線　橋梁耐震対策工事（河合橋耐震補強工）	富士市鈴川町地内	128,249,000	127,600,000	13,673,000	141,273,000	一般	（株）中村組	5. 9.27 6. 7.12	(32,240,000) 52,674,000	Ｐ３橋脚　耐震補強工 0	35年度債務 P200-131.132 合併35-D7317-01橋梁耐震対策（道路メンテナンス）
131	〃 35-D7406-01	令和５年度（一）吉原停車場吉原線　橋梁耐震対策工事（河合橋耐震補強工）	富士市鈴川町地内	128,249,000	127,600,000	13,673,000	141,273,000	一般	（株）中村組	5. 9.27 6. 7.12	(32,240,000) 32,900,000	Ｐ３橋脚　耐震補強工 0	35年度債務 P200-130.132 合併35-D7317-01橋梁耐震対策（道路メンテナンス）
132	〃 35-D7317-01	令和５年度（一）吉原停車場吉原線　橋梁耐震対策工事（河合橋耐震補強工）	富士市鈴川町地内	128,249,000	127,600,000	13,673,000	141,273,000	一般	（株）中村組	5. 9.27 6. 7.12	(32,240,000) 23,459,000	Ｐ３橋脚　耐震補強工 0	35年度債務 P200-130.131 合併35-D7406-01
133	〃 35-D7318-01	令和５年度（一）鷹岡柚木線橋梁耐震対策工事（龍巌橋　落橋防止工）	富士市岩本地内	47,993,000	47,575,000	-2,607,000	44,968,000	一般	（株）鈴木組	5. 9.27 6. 7.16	(19,030,000) 25,938,000	落橋防止システム工（橋台） 1　式	35年度繰越
134	〃 35-D7408-01	令和５年度（主）富士富士宮由比線橋梁耐震対策工事（野中橋Ｐ１橋脚補強工）	富士宮市野中東町地内	182,292,000	177,100,000	11,605,000	188,705,000	一般	木内建設（株）	5. 9. 5 6. 7.25	(40,000,000) 35,000,000	橋梁耐震対策工事 1　式	35年度債務 P201-135,136 合併35-D7320-01橋梁耐震対策（道路メンテナンス）

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
135	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 35-D7320-01	令和５年度（主）富士富士宮由比線橋梁耐震対策工事（野中橋Ｐ１橋脚補強工）	富士宮市野中東町地内	182,292,000	177,100,000	11,605,000	188,705,000	一般	木内建設（株）	5. 9. 5 6. 7.25	(40,000,000) 28,768,000	橋梁耐震対策工事 1　式	35年度債務 P200-134,P201-136 合併35-D7408-01
136	〃 35-D7437-01	令和５年度（主）富士富士宮由比線橋梁耐震対策工事（野中橋Ｐ１橋脚補強工）	富士宮市野中東町地内	182,292,000	177,100,000	11,605,000	188,705,000	一般	木内建設（株）	5. 9. 5 6. 7.25	(40,000,000) 84,937,000	橋梁耐震対策工事 1　式	35年度債務 P200-134,P201-135 合併35-D7320-01橋梁耐震対策（道路メンテナンス）
137	〃 35-D7407-01	令和５年度（主）富士富士宮由比線橋梁耐震対策工事（富士見橋補修工）	富士市今井地内	19,844,000	19,030,000	4,169,000	23,199,000	一般	司道路（株）	6. 4.12 6. 7.30	23,199,000	路面補修工 1　式	35年度繰越
138	〃 36-D7310-01	令和６年度（一）吉原停車場吉原線橋梁耐震対策工事（河合橋耐震補強工）	富士市鈴川町地内	159,214,000	158,400,000		158,400,000	不随	（株）中村組	6. 9.25	37,200,000	Ｐ４、Ｐ５橋脚　耐震補強工 0	36年度債務 随契八号（不調）
139	〃 36-D7312-01	令和６年度（主）富士富士宮由比線橋梁耐震対策工事（富士見橋補修工）	富士市今井地内	56,386,000	55,000,000	2,968,000	57,968,000	一般	（株）渡辺組	6. 9.25	(22,000,000)	道路維持 1　式	P201-140 合併35-D7407-01
140	〃 35-D7407-01	令和６年度（主）富士富士宮由比線橋梁耐震対策工事（富士見橋補修工）	富士市今井地内	56,386,000	55,000,000	2,968,000	57,968,000	一般	（株）渡辺組	6. 9.25	(22,000,000) 22,000,000	道路維持 1　式	P200-139 合併36-D7312-01橋梁耐震対策（道路メンテナンス）
141	〃 36-D7313-01	令和６年度（一）鷹岡富士停車場線橋梁耐震対策工事（潤井川橋耐震補強工）	富士市本市場新田地内	88,187,000	85,800,000		85,800,000	一般	（株）渡辺組	6. 9.13	24,000,000	橋梁保全工事（潤井川橋　幅員１ 1　式	36年度債務
142	〃 36-D7313-01	令和６年度（一）鷹岡富士停車場線橋梁耐震対策工事（潤井川橋橋面防水工）	富士市本市場新田地内	19,866,000	17,985,000		17,985,000	一般	（株）渡辺組	7. 3.21		潤井川橋　幅員１６．８ｍ　橋長 1　式	36年度債務
143	〃 36-D7314-01	令和６年度（一）上稲子長貫線橋梁修繕工事（仲橋）	富士宮市上稲子地内	19,096,000	17,149,000		17,149,000	一般	拓進建設（株）	6.10.18	6,850,000	橋梁補修工 1　式	
144	〃 36-D7315-01	令和６年度（主）富士川身延線橋梁耐震対策工事（内房橋　P5橋脚）	富士宮市内房地内	98,615,000	98,450,000		98,450,000	一般	地成建設（株）	6.11. 1	16,000,000	橋梁補強工 1　式	36年度債務
145	〃 36-D7316-01	令和６年度（国）４６９号橋梁耐震対策工事（柳橋）	富士宮市上稲子地内	148,082,000	144,980,000		144,980,000	一般	佐野藤建設（株）	6.11. 1	24,000,000	橋梁耐震対策工事 1　式	36年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
	橋梁耐震対策（道路メンテナンス）	【事業計】			949,069,000	29,808,000	978,877,000				436,925,000		
146	道路改良（無電柱化推進計画） 35-I3908-01	令和５年度（一）富士富士宮線道路改築（無電柱化）工事（電線共同溝工）	富士宮市宮町地内	37,026,000	34,870,000	5,390,000	40,260,000	一般	（株）大石組	6. 2. 6 6.10.11	(13,940,000) 957,748	電線共同溝工　施工延長 90.8　m	35年度繰越 P202-147 合併35-I3955-01道路改良（無電柱化推進計画）
147	〃 35-I3955-01	令和５年度（一）富士富士宮線道路改築（無電柱化）工事（電線共同溝工）	富士宮市宮町地内	37,026,000	34,870,000	5,390,000	40,260,000	一般	（株）大石組	6. 2. 6 6.10.11	(13,940,000) 25,362,252	電線共同溝工　施工延長 90.8　m	35年度繰越 P202-146 合併35-I3908-01
	道路改良（無電柱化推進計画）	【事業計】			34,870,000	5,390,000	40,260,000				26,320,000		
148	県単道路改築 36-D1574-01	令和６年度（主）富士富士宮由比線道路改築工事（側溝工）	富士市比奈地内ほか	16,412,000	14,784,000	3,003,000	17,787,000	一般	（株）須走総合企画	6. 6.11 7. 1.31	(17,787,000) 8,227,858	道路改良（比奈）　施工延長Ｌ＝ 73.13　m	P203-157 合併34-D9421-01県単交通安全施設整備
149	〃 35-D1561-01	令和５年度（一）三沢富士宮線道路改築工事（側溝工）	富士宮市西山地内	11,132,000	9,955,000	1,386,000	11,341,000	一般	（株）坪井土建	6. 3.26 6. 6.21	9,955,000	施工延長　Ｌ＝２３５．２ｍ 0	35年度債務 P192-63 合併35-D5831-01
150	〃 35-D1561-01	令和６年度（一）三沢富士宮線道路改築工事（舗装工）	富士宮市西山地内	6,710,000	5,984,000	671,000	6,655,000	指名	地成建設（株）	6. 5.30 6. 9.20	(6,655,000) 5,855,000	施工延長　Ｌ＝８２．６６ｍ 0	P192-64.65 合併35-D5831-01
151	〃 35-D1562-01	令和５年度（一）三沢富士宮線道路改築工事（道路拡幅工）	富士宮市西山地内	10,461,000	9,416,000	3,047,000	12,463,000	一般	（有）佐野修工業	5.12.26 6. 5.20	(3,760,000) 7,609,000	施工延長　Ｌ＝４８．６２ｍ 0	35年度繰越 P193-66 合併35-D5831-01
	県単道路改築	【事業計】			25,355,000	5,104,000	30,459,000				31,646,858		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
152	県単災害防除 36-I1230-01	令和６年度（主）清水富士宮線災害防除工事（法面対策工）	富士宮市長貫地内	14,091,000	13,860,000	1,243,000	15,103,000	一般	（株）成和建設	6. 9.25	(5,540,000)	施工延長 19 m	P205-174,P207-182 合併35-I1733-01緊急自然災害防止対策（災害防除）
	県単災害防除	【事業計】			0	0	0				0		
153	道路施設震災対策事業 35-D8316-01	令和５年度（国）４６９号橋梁耐震対策工事（界橋支承取替工その１）	富士市大淵地内	30,074,000	29,150,000	1,749,000	30,899,000	一般	（株）渡辺組	5. 9. 5 6. 4.25	(11,660,000) 19,239,000	支承取替（鋼橋） 5 基	35年度繰越
154	〃 35-D8316-01	令和５年度（国）４６９号橋梁耐震対策工事（界橋支承取替工その２）	富士市大淵地内	26,972,000	24,530,000	1,980,000	26,510,000	一般	（株）渡辺組	6. 2. 6 6. 8.30	(9,810,000) 16,700,000	支承取替（鋼橋） 5 基	35年度繰越
155	〃 36-D8311-01	令和６年度（国）４６９号橋梁耐震対策工事（村山２号橋）	富士宮市村山地内	85,030,000	78,430,000		78,430,000	一般	（株）坪井土建	6.10. 8	31,370,000	支承取替工 1 式	36年度繰越
156	〃 36-D8313-01	令和６年度（主）富士宮芝川線橋梁耐震対策工事（胎橋）	富士宮市羽鮒地内	39,853,000	36,058,000		36,058,000	一般	（株）藁科組	6. 9.25	14,420,000	Ａ１橋台 水平力分担構造設置 1 式	36年度繰越
	道路施設震災対策事業	【事業計】			168,168,000	3,729,000	171,897,000				81,729,000		
157	県単交通安全施設整備 34-D9421-01	令和６年度（主）富士富士宮由比線道路改築工事（側溝工）	富士市比奈地内ほか	16,412,000	14,784,000	3,003,000	17,787,000	一般	（株）須走総合企画	6. 6.11 7. 1.31	(17,787,000) 9,559,142	道路改良（比奈）　施工延長Ｌ＝ 73.13 m	P202-148 合併36-D1574-01
158	〃 36-D9420-01	令和５年度（一）吉永吉原停車場線道路改築工事（歩道工）	富士市今井地内	44,594,000	40,282,000	5,335,000	45,617,000	一般	（株）松山組	5. 9.27 6. 6.28	(16,110,000) 8,550,000	道路改良 80 m	36年度繰越 P192-62,P204-159 合併35-D5401-01緊急交通安全対策事業（通学経路安全対策）

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
159	県単交通安全施設整備 35-D9421-01	令和５年度（一）吉永吉原停車場線道路改築工事（歩道工）	富士市今井地内	44,594,000	40,282,000	5,335,000	45,617,000	一般	（株）松山組	5. 9.27 6. 6.28	(16,110,000) 7,967,000	道路改良 80 m	35年度繰越 P192-62,P203-158 合併35-D5401-01緊急交通安全対策事業（通学経路安全対策）
160	〃 35-D9421-02	令和５年度（一）鷹岡柚木線道路改築工事（交通安全対策工）	富士市岩本地内	9,438,000	8,349,000		8,349,000	指名	（株）昇栄	6. 3. 7 6. 8. 5	8,349,000	交通安全対策工 1 式	35年度繰越
161	〃 36-D9422-01	令和６年度（一）鷹岡富士停車場線道路改築工事（側溝工）	富士市中島地内	30,503,000	27,720,000		27,720,000	一般	（株）富士協和	7. 4. 1		道路改良 178 m	36年度債務
162	〃 35-D9421-03	令和６年度（主）富士裾野線舗装修繕工事（舗装打換え工）	富士市桑崎地内	14,784,000	13,134,000	3,679,000	16,813,000	一般	（株）井出組	6. 8.19 7. 1.31	(16,813,000) 2,266,000	（主）富士裾野線 40 m	P189-38 合併36-I8143-01舗装補修（修繕）
	県単交通安全施設整備	【事業計】			50,853,000	3,003,000	53,856,000				36,691,142		
163	県単交通安全施設維持 35-I3713-01	令和６年度（一）富士富士宮線交通安全施設工事（転落防止柵工）	富士宮市小泉地内ほか	8,558,000	7,623,000	1,229,000	8,852,000	指名	（株）クボダイ	6. 8.29 6.12. 6	(8,852,000) 2,852,000	１工区　道路修繕 1 式	P204-164 合併35-I3714-01県単交通安全施設維持
164	〃 35-I3714-01	令和６年度（一）富士富士宮線交通安全施設工事（転落防止柵工）	富士宮市小泉地内ほか	8,558,000	7,623,000	1,229,000	8,852,000	指名	（株）クボダイ	6. 8.29 6.12. 6	(8,852,000) 6,000,000	１工区　道路修繕 1 式	P204-163 合併35-I3713-01
165	〃 35-I3716-01	令和６年度（主）富士富士宮由比線交通安全施設工事（側溝工）	富士宮市浅間町地内	5,005,000	4,466,000	734,000	5,200,000	指名	永将建設（株）	6. 9.26 7. 3. 4	1,780,000	排水構造物工（１） 19.3 m	
166	〃 35-I3531-01	令和６年度（一）吉永吉原停車場線ほか道路利用環境改善工事（側溝改修工）	富士市比奈地内ほか	31,867,000	28,809,000		28,809,000	一般	（株）須走総合企画	6.11. 1		道路修繕（１工区） （一）吉永吉 69 m	P196-92.93.94.95,P204-167 合併35-I7334-01“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全）
167	〃 35-I3717-01	令和６年度（一）吉永吉原停車場線ほか道路利用環境改善工事（側溝改修工）	富士市比奈地内ほか	31,867,000	28,809,000		28,809,000	一般	（株）須走総合企画	6.11. 1		道路修繕（１工区） （一）吉永吉 69 m	P196-92.93.94.95,P204-166 合併35-I7334-01“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全）

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
168	県単交通安全施設維持 36-I3534-01	令和５年度（国）４６９号ほか道路利用環境改善工事（道路情報表示装置更新）	富士市桑崎地内ほか	38,368,000	36,850,000	3,784,000	40,634,000	一般	ミナモト通信（株）中部支社	6. 3.19 7. 3.17		道路情報表示装置更新工事 1 式	36年度繰越 P197-104.105 合併35-I7602-01“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（交通安全）
169	〃 36-I3534-01	令和６年度（主）富士川身延線交通安全施設工事（尾崎地下道　閉塞工）	富士宮市内房地内	10,901,000	10,362,000		10,362,000	一般	芝川建設工業（株）	6. 9.11 7. 1.17	10,362,000	地下道閉塞工 1 式	
170	〃 36-I3564-01	令和６年度（主）富士富士宮由比線交通安全施設工事（転落防止柵工）	富士宮市野中地内	4,972,000	4,378,000		4,378,000	指名	（株）クボダイ	6.12.19	1,750,000	転落防止柵設置 92 m	
	県単交通安全施設維持	【事業計】			26,829,000	1,963,000	28,792,000				22,744,000		
171	建設発生土処理官民連携推進事業（道路） 36-X7401-01	令和６年度一級河川沼川ほか国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）	富士市中里地先	48,741,000	45,100,000	5,587,000	50,687,000	一般	（株）三和工務店	6. 8. 6	(18,040,000)	河道掘削工（沼川工区） 1 式	P212-215,P216-246,P223-281 合併35-K2637-01国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金）
	建設発生土処理官民連携推進事業（道路）	【事業計】			0	0	0				0		
172	緊急自然災害防止対策（災害防除） 35-I1731-01	令和５年度（主）富士富士宮由比線道路改築補償工事（擁壁工）	富士市南松野地内	14,938,000	13,563,000	2,233,000	15,796,000	一般	（株）斎藤土木	6. 4.15 6.10.30	3,000,000	道路改良 1 式	35年度繰越 P194-75.76,P207-180 合併35-D5922-02“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築）
173	〃 35-I1732-01	令和６年度（主）富士宮芝川線災害防除工事（落石防護網工）	富士宮市羽鮒地内	33,451,000	30,580,000		30,580,000	一般	（株）成和建設	6. 9.25	(12,230,000) 12,230,000	伐採工 642 本	P207-181 合併36-I1831-02
174	〃 35-I1733-01	令和６年度（主）清水富士宮線災害防除工事（法面対策工）	富士宮市長貫地内	14,091,000	13,860,000	1,243,000	15,103,000	一般	（株）成和建設	6. 9.25	(5,540,000) 5,540,000	施工延長 19 m	P203-152,P207-182 合併36-I1230-01

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手完成(予定)年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
	緊急自然災害防止対策（災害防除）	【事業計】			44,440,000	1,243,000	45,683,000				20,770,000		
175	緊急自然災害防止対策（冠水対策） 35-I1769-01	令和６年度（一）上稲子長貫線冠水対策工事（ブロック積工）	富士宮市長貫地内	44,847,000	40,667,000		40,667,000	一般	（株）成和建設	6. 9.25	(16,260,000) 16,260,000	道路改良 1　式	P206-176 合併36-I1732-01
176	〃 36-I1732-01	令和６年度（一）上稲子長貫線冠水対策工事（ブロック積工）	富士宮市長貫地内	44,847,000	40,667,000		40,667,000	一般	（株）成和建設	6. 9.25	(16,260,000)	道路改良 1　式	P206-175 合併35-I1769-01緊急自然災害防止対策（冠水対策）
	緊急自然災害防止対策（冠水対策）	【事業計】			40,667,000	0	40,667,000				16,260,000		
177	緊急自然災害防止対策（道路照明） 36-I1794-01	令和６年度（一）富士清水線ほか道路照明工事（ＬＥＤ化第１工区）	富士市大野新田地内ほか	35,937,000	32,186,000	2,664,000	34,850,000	一般	寺田電機工業（株）	6.10.29	(12,870,000) 12,870,000	ＬＥＤ灯具交換 80　基	P196-99.100,P208-191 合併36-I1884-01
178	〃 36-I1794-01	令和６年度（主）富士川身延線ほか道路照明工事（ＬＥＤ化第２工区）	富士市木島地内ほか	35,277,000	31,592,000	4,358,000	35,950,000	一般	寺田電機工業（株）	6.10.29	(12,630,000) 12,630,000	ＬＥＤ灯具交換 87　基	P197-101,P208-192 合併36-I1884-01
179	〃 36-I1794-01	令和６年度（主）富士川身延線ほか道路照明工事（ＬＥＤ化第３工区）	富士宮市羽鮒地内ほか	26,191,000	23,727,000	2,423,000	26,150,000	一般	小林電気工業（株）	6.10.29	(9,490,000) 5,936,000	ＬＥＤ灯具交換 53　基	P197-102 合併36-I7339-01
	緊急自然災害防止対策（道路照明）	【事業計】			87,505,000	9,445,000	96,950,000				31,436,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
180	県土強靭化対策（災害防除） 35-I1818-01	令和５年度（主）富士富士宮由比線道路改築補償工事（擁壁工）	富士市南松野地内	14,938,000	13,563,000	2,233,000	15,796,000	一般	（株）斎藤土木	6. 4.15 6.10.30	4,400,000	道路改良 1 式	35年度繰越 P194-75.76,P205-172 合併35-D5922-02“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築）
181	県土強靭化対策（災害防除） 36-I1831-02	令和６年度（主）富士宮芝川線災害防除工事（落石防護網工）	富士宮市羽鮒地内	33,451,000	30,580,000		30,580,000	一般	（株）成和建設	6. 9.25	(12,230,000)	伐採工 642 本	P205-173 合併35-I1732-01緊急自然災害防止対策（災害防除）
182	〃 36-I1834-01	令和６年度（主）清水富士宮線災害防除工事（法面対策工）	富士宮市長貫地内	14,091,000	13,860,000	1,243,000	15,103,000	一般	（株）成和建設	6. 9.25	(5,540,000)	施工延長 19 m	P203-152,P205-174 合併35-I1733-01緊急自然災害防止対策（災害防除）
183	〃 35-I1817-01	令和６年度（主）富士川身延線災害防除工事（落石防止網工）	富士市木島地内	90,244,000	90,200,000	4,895,000	95,095,000	一般	平和建設（株）	6. 8. 6	(36,080,000) 36,080,000	落石防止網工 1 式	P207-184 合併36-I1832-01
184	〃 36-I1832-01	令和６年度（主）富士川身延線災害防除工事（落石防止網工）	富士市木島地内	90,244,000	90,200,000	4,895,000	95,095,000	一般	平和建設（株）	6. 8. 6	(36,080,000)	落石防止網工 1 式	P207-183 合併35-I1817-01県土強靭化対策（災害防除）
185	〃 35-I1819-01	令和５年度（主）富士富士宮由比線災害防除工事（擁壁工）	富士宮市杉田地内	30,019,000	27,478,000	4,202,000	31,680,000	一般	（株）神戸重機土木	6. 4. 1 6. 8. 9	31,040,000	施工延長 84.6 m	35年度繰越 P207-186 合併36-I1834-01
186	〃 36-I1834-01	令和５年度（主）富士富士宮由比線災害防除工事（擁壁工）	富士宮市杉田地内	30,019,000	27,478,000	4,202,000	31,680,000	一般	（株）神戸重機土木	6. 4. 1 6. 8. 9	640,000	施工延長 84.6 m	36年度繰越 P207-185 合併35-I1819-01県土強靭化対策（災害防除）
187	〃 36-I1830-01	令和６年度（主）富士富士宮由比線道路改築補償工事（擁壁工）	富士市南松野地内	27,104,000	26,400,000		26,400,000	一般	（株）斎藤土木	6. 9.25	(10,560,000) 10,560,000	道路改良 1 式	P194-79 合併36-D5924-01“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築）
188	〃 36-I1831-01	令和６年度（一）富士公園太郎坊線災害防除工事（落石防止網工）	富士宮市富士山国有林地内	19,371,000	17,281,000		17,281,000	一般	（株）鈴木組	6. 8.30	6,910,000	落石防止網撤去　金網・ロープ撤 560 m２	36年度繰越
	県土強靭化対策（災害防除）	【事業計】			134,959,000	9,097,000	144,056,000				89,630,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
189	県土強靭化対策（冠水対策） 35-I1869-02	令和５年度（一）大坂富士宮線ほか交通安全対策工事（カラー舗装工）	富士宮市小泉地内ほか	5,126,000	4,521,000	814,000	5,335,000	指名	日道工業（株）　静岡営業所	5.12.14 6. 5.31	2,425,000	道路維持（1工区） （一）大坂富 1　式	35年度繰越 P195-83 合併35-I0084-01緊急交通安全対策T（交通安全）
	県土強靭化対策（冠水対策）	【事業計】			0	0	0				2,425,000		
190	県土強靭化対策（道路照明） 35-I1883-01	令和５年度（主）富士川身延線ほか道路照明工事（ＬＥＤ化第２工区）	富士宮市羽鮒地内ほか	17,864,000	16,005,000	1,430,000	17,435,000	一般	富士電設（株）	5.12.12 6. 5.31	12,585,000	ＬＥＤ灯具交換 33　基	35年度繰越 P195-89 合併35-I7339-01
191	〃 36-I1884-01	令和６年度（一）富士清水線ほか道路照明工事（ＬＥＤ化第１工区）	富士市大野新田地内ほか	35,937,000	32,186,000	2,664,000	34,850,000	一般	寺田電機工業（株）	6.10.29	(12,870,000)	ＬＥＤ灯具交換 80　基	P196-99.100,P206-177 合併36-I1794-01緊急自然災害防止対策（道路照明）
192	〃 36-I1884-01	令和６年度（主）富士川身延線ほか道路照明工事（ＬＥＤ化第２工区）	富士市木島地内ほか	35,277,000	31,592,000	4,358,000	35,950,000	一般	寺田電機工業（株）	6.10.29	(12,630,000)	ＬＥＤ灯具交換 87　基	P197-101,P206-178 合併36-I1794-01緊急自然災害防止対策（道路照明）
	県土強靭化対策（道路照明）	【事業計】			16,005,000	1,430,000	17,435,000				12,585,000		
	(02)道路橋りょう新設改良費	【目　計】			3,610,662,000	216,608,000	3,827,270,000				1,761,645,000		

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
193	河川維持管理（土木防災情報センター管理費） 35-B0004-01	令和６年度一級河川潤井川河川維持管理　松野警報局電源ケーブル引替工事	富士市南松野地先	3,432,000	3,300,000		3,300,000	一般	日本無線（株）　静岡営業所	6. 9. 3 6.10.31	3,300,000	放流警報設備 1　局	
	河川維持管理（土木防災情報センター管理費）	【事業計】			3,300,000	0	3,300,000				3,300,000		
	(01)河川砂防管理費	【目　計】			3,300,000	0	3,300,000				3,300,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
194	総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 36-K2280-01	令和６年度一級河川田子江川総合流域防災対策工事（龍宮橋下部工）	富士市鮫島地先	182,270,000	176,000,000		176,000,000	一般	（株）西尾組	6. 9.25	19,780,000	護岸工 1　式	36年度債務 P214-224 合併36-K2416-01
	総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金）	【事業計】			176,000,000	0	176,000,000				19,780,000		
195	美しい県土環境保全事業（河川） 35-K4715-01	令和６年度一級河川須津川県土環境保全工事（伐採工）	富士市川尻地先	9,702,000	8,756,000		8,756,000	指名	（株）柳下建設	6. 8. 1 6.10.16	8,756,000	伐採工 270　m	
	美しい県土環境保全事業（河川）	【事業計】			8,756,000	0	8,756,000				8,756,000		
196	県土強靭化対策事業（河川）（緊急浚渫） 35-K4631-01	令和５年度一級河川昭和放水路　県土強靭化対策工事（掘削工）	富士市沼田新田地先	27,995,000	27,720,000	2,090,000	29,810,000	一般	（株）中村組	6. 3.19 6.11.29	28,327,000	河床掘削工 50　m３	35年度繰越 P210-197 合併36-K4621-01
197	〃 36-K4621-01	令和５年度一級河川昭和放水路　県土強靭化対策工事（掘削工）	富士市沼田新田地先	27,995,000	27,720,000	2,090,000	29,810,000	一般	（株）中村組	6. 3.19 6.11.29	1,483,000	河床掘削工 50　m３	36年度繰越 P210-196 合併35-K4631-01県土強靭化対策事業（河川）（緊急浚渫）
198	〃 35-K4631-01	令和５年度一級河川潤井川県土強靭化対策工事（河道掘削工）	富士市岩本地先	10,208,000	9,361,000	770,000	10,131,000	一般	（株）渡辺組	6. 2.28 6. 6.17	10,131,000	１工区　施工延長　L＝ 40　m	35年度繰越
199	〃 35-K4632-01	令和６年度一級河川富士早川ほか県土強靭化対策工事（河道掘削工）	富士市宮島地先ほか	19,569,000	17,710,000	693,000	18,403,000	一般	（有）庵建	6.10.29 7. 3.10	(7,000,000) 7,000,000	河道掘削工（一級河川富士早川） 1　式	P210-200 合併36-K4622-01
200	〃 36-K4622-01	令和６年度一級河川富士早川ほか県土強靭化対策工事（河道掘削工）	富士市宮島地先ほか	19,569,000	17,710,000	693,000	18,403,000	一般	（有）庵建	6.10.29 7. 3.10	(7,000,000)	河道掘削工（一級河川富士早川） 1　式	P210-199 合併35-K4632-01県土強靭化対策事業（河川）（緊急浚渫）

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
201	県土強靭化対策事業（河川）（緊急浚渫） 36-K4620-01	令和６年度一級河川赤淵川県土強靭化対策工事（河道掘削工）	富士市中里地先	28,787,000	26,356,000	2,288,000	28,644,000	一般	（株）三和工務店	6. 9. 3	10,540,000	河道掘削工 1　式	
	県土強靭化対策事業（河川）（緊急浚渫）	【事業計】			81,147,000	5,841,000	86,988,000				57,481,000		
202	緊急自然災害防止対策事業 35-K4426-01	令和６年度一級河川赤淵川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）	富士市桑崎地先ほか	31,097,000	30,250,000	3,700,000	33,950,000	一般	（株）渡辺組	6. 8.26	12,100,000	築堤・護岸（桑崎工区） 1　式	
203	〃 35-K4427-01	令和５年度一級河川滝川緊急自然災害防止対策工事（底張工）	富士市神戸地先	28,182,000	25,432,000	4,929,100	30,361,100	一般	山口土建（株）	6. 3.29 7. 1.31	29,100,000	施工延長　Ｌ＝ 121.34　m	35年度繰越 P211-204 合併36-K4426-01
204	〃 36-K4426-01	令和５年度一級河川滝川緊急自然災害防止対策工事（底張工）	富士市神戸地先	28,182,000	25,432,000	4,929,100	30,361,100	一般	山口土建（株）	6. 3.29 7. 1.31	1,261,100	施工延長　Ｌ＝ 121.34　m	36年度繰越 P211-203 合併35-K4427-01緊急自然災害防止対策事業
205	〃 36-K4425-01	令和６年度一級河川中河原川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）	富士市南松野地先	37,081,000	37,070,000		37,070,000	一般	（株）三和工務店	6. 9.25		施工延長　Ｌ＝１７ｍ 0	
206	〃 36-K4426-01	令和６年度一級河川滝川緊急自然災害防止対策工事（底張工その２）	富士市神戸地先	7,502,000	6,897,000	1,342,000	8,239,000	指名	（株）正興	6. 9.12 7. 1.15	8,239,000	施工延長　Ｌ＝ 36.09　m	
207	〃 36-K4428-01	令和６年度一級河川大堰川緊急自然災害防止対策工事（伐採工）	富士宮市上条地先	23,287,000	23,100,000	327,000	23,427,000	一般	（株）増富	6.11. 1	9,240,000	支障木伐採工 81　本	
	緊急自然災害防止対策事業	【事業計】			122,749,000	10,298,100	133,047,100				59,940,100		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
208	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2631-01	令和５年度一級河川稲子川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）	富士宮市上稲子地先	19,888,000	18,227,000	2,673,000	20,900,000	一般	拓進建設（株）	6. 2. 6 6. 6.14	(7,290,000) 13,610,000	掘削工 106 m	35年度繰越
209	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2632-01	令和５年度一級河川潤井川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）	富士市本市場新田地先	19,250,000	17,468,000	3,532,000	21,000,000	一般	（株）渡辺組	6. 2. 6 6. 6.18	(6,980,000) 14,020,000	施工延長　L＝ 120 m	35年度繰越
210	〃 35-K2632-02	令和５年度一級河川潤井川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）	富士宮市青木地先	18,282,000	16,566,000	2,434,000	19,000,000	一般	芝川建設工業（株）	6. 3.12 6. 6.14	19,000,000	施工延長 215 m	35年度繰越
211	〃 35-K2633-01	令和５年度一級河川潤井川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（堤脚保護工その２）	富士市本市場新田地先ほか	19,481,000	19,030,000	4,169,000	23,199,000	一般	（有）エフ・ケー建設	6. 2. 6 6. 7.31	(7,600,000) 15,599,000	A工区 施工延長　L＝ 23.22 m	35年度繰越
212	〃 35-K2634-01	令和６年度一級河川風祭川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸工）	富士宮市宮原地先	35,222,000	35,200,000		35,200,000	一般	（株）増富	6.11. 1	14,080,000	施工延長 55.6 m	
213	〃 35-K2635-01	令和５年度一級河川芝川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）	富士宮市大久保地先	29,535,000	27,522,000	4,078,000	31,600,000	一般	（株）鈴木組	6. 3. 7 6. 7.12	31,600,000	掘削工 160 m	35年度繰越
214	〃 35-K2636-01	令和６年度一級河川伝法沢川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸工）	富士市大淵地先	25,311,000	24,860,000	1,078,000	25,938,000	不随	中野建設（株）	6. 9. 3	9,940,000	護岸　L＝ 58.9 m	随契八号（不調）
215	〃 35-K2637-01	令和６年度一級河川沼川ほか国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）	富士市中里地先	48,741,000	45,100,000	5,587,000	50,687,000	一般	（株）三和工務店	6. 8. 6	(18,040,000) 18,040,000	河道掘削工（沼川工区） 1 式	P205-171,P216-246,P223-281 合併36-X7401-01
216	〃 35-K2638-01	令和５年度一級河川中沢川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）	富士宮市大岩地先	4,411,000	4,059,000	-559,000	3,500,000	指名	（株）小野田総合設備	6. 2.22 6. 5.16	3,500,000	施工延長 141.5 m	35年度繰越
217	〃 35-K2639-01	令和５年度一級河川春山川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）	富士市西船津南地先	19,811,000	18,073,000	1,927,000	20,000,000	一般	（株）悠木建設	6. 2. 6 6. 7. 9	(7,220,000) 12,780,000	施工延長　L＝ 365 m	35年度繰越
	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金）	【事業計】			226,105,000	24,919,000	251,024,000				152,169,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手完成(予定)年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
218	国土強靭化広域河川改修事業（防災・安全交付金）（重点） 35-K2630-01	令和５年度一級河川小潤井川国土強靭化対策（広域河川改修）工事（柳田橋下部工その２）	富士市錦町地先	167,805,000	167,420,000	9,504,000	176,924,000	一般	（株）井出組	6. 3.19		Ａ１橋台工 1　式	35年度繰越 P213-219 合併36-K2010-01
	国土強靭化広域河川改修事業（防災・安全交付金）（重点）	【事業計】			167,420,000	9,504,000	176,924,000				0		
219	広域河川改修事業（防災・安全交付金）（重点） 36-K2010-01	令和５年度一級河川小潤井川国土強靭化対策（広域河川改修）工事（柳田橋下部工その２）	富士市錦町地先	167,805,000	167,420,000	9,504,000	176,924,000	一般	（株）井出組	6. 3.19		Ａ１橋台工 1　式	36年度繰越 P213-218 合併35-K2630-01国土強靭化広域河川改修事業（防災・安全交付金）（重点）
	広域河川改修事業（防災・安全交付金）（重点）	【事業計】			0	0	0				0		
220	豪雨等災害対策緊急事業（河川） 35-K4822-01	令和６年度一級河川潤井川豪雨等災害対策工事（護床工）	富士市弥生地先	22,341,000	22,000,000		22,000,000	一般	（株）二十一世紀	6.11. 1	8,800,000	施工延長 38　m	
221	〃 36-K4820-01	令和６年度一級河川有無瀬川豪雨等災害対策工事（帯工補修工ほか）	富士市北松野地先	30,481,000	29,700,000	950,000	30,650,000	一般	（株）三和工務店	6. 9.10	(11,880,000)	１工区 0	P213-222 合併35-K4820-01
222	〃 35-K4820-01	令和６年度一級河川有無瀬川豪雨等災害対策工事（帯工補修工ほか）	富士市北松野地先	30,481,000	29,700,000	950,000	30,650,000	一般	（株）三和工務店	6. 9.10	(11,880,000) 11,880,000	１工区 0	P213-221 合併36-K4820-01豪雨等災害対策緊急事業（河川）
223	〃 36-K4821-01	令和６年度一級河川芝川豪雨等災害対策工事（護岸工）	富士宮市大久保地先	37,950,000	34,606,000	44,000	34,650,000	一般	（株）鈴木組	6. 9.25	13,840,000	施工延長 53.4　m	
	豪雨等災害対策緊急事業（河川）	【事業計】			86,306,000	994,000	87,300,000				34,520,000		

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
224	他団体負担金（河川） 36-K2416-01	令和６年度一級河川田子江川総合流域防災対策工事（龍宮橋下部工）	富士市鮫島地先	182,270,000	176,000,000		176,000,000	一般	（株）西尾組	6. 9.25	14,620,000	護岸工 1　式	36年度債務 P210-194 合併36-K2280-01総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金）
	他団体負担金（河川）	【事業計】			0	0	0				14,620,000		
225	大規模特定河川事業（補助） 35-K1925-01	令和５年度一級河川江尾江川大規模特定河川対策工事（護岸工）	富士市江尾南地先	43,714,000	41,800,000	5,324,000	47,124,000	一般	山口土建（株）	5.10.18 6. 5.31	(16,720,000) 15,412,000	護岸工 65　m	35年度繰越 P215-230.231 合併34-K3221-01
226	〃 35-K1925-01	令和５年度一級河川江尾江川国土強靭化対策（大規模特定河川）工事（築堤工）	富士市江尾南地先	52,547,000	47,454,000	14,047,000	61,501,000	一般	（株）渡辺組	6. 3.11 7. 2.26	18,980,000	築堤盛土工 440　m３	35年度繰越 P214-228,P215-232.233 合併35-K1927-01国土強靭化大規模特定河川事業（補助）
227	〃 36-K1925-01	令和６年度一級河川江尾江川大規模特定河川対策工事（護岸工）	富士市江尾地先	96,855,000	87,637,000		87,637,000	一般	（株）三和工務店	6. 9.20		護岸工 152　m	36年度繰越 P215-236.237.238 合併35-K3221-01
	大規模特定河川事業（補助）	【事業計】			129,437,000	5,324,000	134,761,000				34,392,000		
228	国土強靭化大規模特定河川事業（補助） 35-K1927-01	令和５年度一級河川江尾江川国土強靭化対策（大規模特定河川）工事（築堤工）	富士市江尾南地先	52,547,000	47,454,000	14,047,000	61,501,000	一般	（株）渡辺組	6. 3.11 7. 2.26		築堤盛土工 440　m３	35年度繰越 P214-226,P215-232.233 合併35-K1925-01
229	〃 35-K1927-01	令和６年度一級河川江尾江川国土強靭化対策（大規模特定河川）工事（築堤工）	富士市江尾南地先	31,724,000	28,688,000	8,571,000	37,259,000	一般	（株）二十一世紀	6. 6.18 7. 2.27	11,470,000	施工延長 310　m	
	国土強靭化大規模特定河川事業（補助）	【事業計】			76,142,000	22,618,000	98,760,000				11,470,000		

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
230	河川改良 34-K3221-01	令和５年度一級河川江尾江川大規模特定河川対策工事（護岸工）	富士市江尾南地先	43,714,000	41,800,000	5,324,000	47,124,000	一般	山口土建（株）	5.10.18 6. 5.31	(16,720,000) 4,020,000	護岸工 65 m	34年度繰越 P214-225,215-231 合併35-K1925-01大規模特定河川事業（補助）
231	河川改良 35-K3021-01	令和５年度一級河川江尾江川大規模特定河川対策工事（護岸工）	富士市江尾南地先	43,714,000	41,800,000	5,324,000	47,124,000	一般	山口土建（株）	5.10.18 6. 5.31	(16,720,000) 10,972,000	護岸工 65 m	35年度繰越 P214-225,P215-230 合併35-K1925-01大規模特定河川事業（補助）
232	〃 36-K3021-01	令和５年度一級河川江尾江川国土強靭化対策（大規模特定河川）工事（築堤工）	富士市江尾南地先	52,547,000	47,454,000	14,047,000	61,501,000	一般	（株）渡辺組	6. 3.11 7. 2.26		築堤盛土工 440 m３	36年度繰越 P214-226.228,P215-233 合併35-K1927-01国土強靭化大規模特定河川事業（補助）
233	〃 35-K3021-01	令和５年度一級河川江尾江川国土強靭化対策（大規模特定河川）工事（築堤工）	富士市江尾南地先	52,547,000	47,454,000	14,047,000	61,501,000	一般	（株）渡辺組	6. 3.11 7. 2.26		築堤盛土工 440 m３	35年度繰越 P214-226.228,P215-232 合併35-K1927-01国土強靭化大規模特定河川事業（補助）
234	〃 35-K3222-01	令和６年度一級河川潤井川河川改良工事（嵩上げ工）	富士宮市山本地先	5,984,000	5,335,000	-77,000	5,258,000	指名	（株）クボダイ	6. 5.23 6.11. 5	5,258,000	擁壁護岸工 1 式	
235	〃 35-K3222-01	令和６年度一級河川柚野布沢川河川改良工事（河道掘削工）	富士宮市上柚野地先	4,136,000	3,707,000		3,707,000	指名	（株）丸芳	6.12.26	1,480,000	河道掘削工 1 式	
236	〃 36-K3020-01	令和６年度一級河川江尾江川大規模特定河川対策工事（護岸工）	富士市江尾地先	96,855,000	87,637,000		87,637,000	一般	（株）三和工務店	6. 9.20	12,580,000	護岸工 152 m	36年度繰越 P214-227,P215-237.238 合併36-K1925-01大規模特定河川事業（補助）
237	〃 36-K3021-01	令和６年度一級河川江尾江川大規模特定河川対策工事（護岸工）	富士市江尾地先	96,855,000	87,637,000		87,637,000	一般	（株）三和工務店	6. 9.20		護岸工 152 m	36年度繰越 P214-227,P215-236.238 合併36-K1925-01大規模特定河川事業（補助）
238	〃 35-K3221-01	令和６年度一級河川江尾江川大規模特定河川対策工事（護岸工）	富士市江尾地先	96,855,000	87,637,000		87,637,000	一般	（株）三和工務店	6. 9.20	22,470,000	護岸工 152 m	35年度繰越 P214-227,P215-236.237 合併36-K1925-01大規模特定河川事業（補助）
239	〃 36-K3103-01	令和６年度一級河川富士早川河川改良工事（護岸工）	富士市中島地先	16,192,000	16,170,000	-1,188,000	14,982,000	随契	遠藤建設（株）	6. 9.27		コンクリートブロック積工 33 m２	随契五号（緊急） P215-240,P216-241 合併35-K3221-01
240	〃 35-K3221-01	令和６年度一級河川富士早川河川改良工事（護岸工）	富士市中島地先	16,192,000	16,170,000	-1,188,000	14,982,000	随契	遠藤建設（株）	6. 9.27		コンクリートブロック積工 33 m２	随契五号（緊急） P215-239,P216-241 合併36-K3103-01河川改良

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
241	河川改良 36-K3020-01	令和６年度一級河川富士早川河川改良工事（護岸工）	富士市中島地先	16,192,000	16,170,000	-1,188,000	14,982,000	随契	遠藤建設（株）	6. 9.27		コンクリートブロック積工 33　m２	随契五号（緊急） P215-239.240 合併36-K3103-01河川改良
	河川改良	【事業計】			25,212,000	-1,265,000	23,947,000				56,780,000		
242	河川維持修繕 36-K3731-02	令和６年度一級河川潤井川ほか河川維持修繕工事（除草工）	富士宮市青木地先ほか	10,439,000	10,010,000	490,000	10,500,000	一般	（株）坪井土建	6. 8. 6 6.12.18	(10,500,000) 5,000,000	堤防除草工 50800　m２	P216-243 合併35-K3736-02河川維持修繕
243	〃 35-K3736-02	令和６年度一級河川潤井川ほか河川維持修繕工事（除草工）	富士宮市青木地先ほか	10,439,000	10,010,000	490,000	10,500,000	一般	（株）坪井土建	6. 8. 6 6.12.18	(10,500,000) 5,500,000	堤防除草工 50800　m２	P216-242 合併36-K3731-02
244	〃 36-K3730-03	令和６年度一級河川稲瀬川河川維持修繕工事（根固工）	富士宮市内房地先	9,757,000	8,789,000		8,789,000	指名	（有）大石	6.12.26	(3,510,000)	施工延長 26　m	P216-245 合併36-K3730-02河川維持修繕
245	〃 36-K3730-02	令和６年度一級河川稲瀬川河川維持修繕工事（根固工）	富士宮市内房地先	9,757,000	8,789,000		8,789,000	指名	（有）大石	6.12.26	(3,510,000) 3,510,000	施工延長 26　m	P216-244 合併36-K3730-03
	河川維持修繕	【事業計】			18,799,000	490,000	19,289,000				14,010,000		
246	建設発生土処理官民連携推進事業（河川） 36-X7402-01	令和６年度一級河川沼川ほか国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）	富士市中里地先	48,741,000	45,100,000	5,587,000	50,687,000	一般	（株）三和工務店	6. 8. 6	(18,040,000)	河道掘削工（沼川工区） 1　式	P205-171,P212-246,223-281 合併35-K2637-01国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金）
	建設発生土処理官民連携推進事業（河川）	【事業計】			0	0	0				0		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額			契約締結方法	請負者	着手完成(予定)年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
					当初額（円）	変更増減額（円）	計（円）						
	(02)河川改良費	【目　計】			1,118,073,000	78,723,100	1,196,796,100				463,918,100		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
247	砂防メンテナンス事業（砂防） 36-S0704-01	令和６年度小池川支川小池沢砂防メンテナンス事業（砂防）工事（堰堤改築工）	富士市中之郷地先	36,267,000	32,780,000		32,780,000	指名	（株）昇栄	7. 2.27		既設堰堤改築工 1　式	
	砂防メンテナンス事業（砂防）	【事業計】			32,780,000	0	32,780,000				0		
248	県単通常砂防 35-S5052-01	令和６年度安居山沢右支川砂防工事（法面工）	富士宮市安居山地先	6,765,000	6,600,000		6,600,000	指名	（株）藁科組	6.11.28	2,640,000	右岸法面工 1　式	35年度繰越
	県単通常砂防	【事業計】			6,600,000	0	6,600,000				2,640,000		
249	豪雨等災害対策緊急事業（砂防） 35-S5108-01	令和５年度　沼川支川須津川砂防工事（除石工）	富士市中里地先	15,873,000	14,531,000	3,454,000	17,985,000	一般	山口土建（株）	5.11.16 6. 6.14	(5,810,000) 11,511,000	掘削 690　m３	35年度繰越 P218-250 合併35-S5109-01
250	〃 35-S5109-01	令和５年度　沼川支川須津川砂防工事（除石工）	富士市中里地先	15,873,000	14,531,000	3,454,000	17,985,000	一般	山口土建（株）	5.11.16 6. 6.14	(5,810,000) 664,000	掘削 690　m３	35年度繰越 P218-249 合併35-S5108-01豪雨等災害対策緊急事業（砂防）
251	〃 35-S5109-01	令和６年度　五斗目木川支川麓川砂防工事（除石工）	富士宮市麓地先	8,976,000	8,217,000	913,000	9,130,000	指名	（有）櫂工務店	6. 9.19 7. 1.17	(9,130,000) 7,509,000	除石工 400　m	P219-257 合併35-S5305-01
	豪雨等災害対策緊急事業（砂防）	【事業計】			22,748,000	4,367,000	27,115,000				19,684,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
252	県単急傾斜地崩壊対策 35-S7040-01	令和５年度長貫川合No. 2急傾斜地崩壊対策工事（待受擁壁工）	富士宮市長貫地内	14,223,000	13,640,000	3,910,000	17,550,000	一般	（株）成和建設	6. 3.26 6. 9.30	14,250,000	鉄筋挿入工 1　式	35年度債務 P219-254,P220-260 合併35-S7130-01
253	県単急傾斜地崩壊対策 35-S7040-01	令和６年度長貫川合No. 2急傾斜地崩壊対策工事（側溝工）	富士宮市長貫地内	2,464,000	2,453,000		2,453,000	随契	（株）成和建設	6.12.26		擁壁工 1　式	随契一号（少額）
	県単急傾斜地崩壊対策	【事業計】			16,093,000	3,910,000	20,003,000				14,250,000		
254	県単砂防等維持修繕 35-S7240-04	令和５年度長貫川合No. 2急傾斜地崩壊対策工事（待受擁壁工）	富士宮市長貫地内	14,223,000	13,640,000	3,910,000	17,550,000	一般	（株）成和建設	6. 3.26 6. 9.30	260,000	鉄筋挿入工 1　式	35年度債務 P219-252,P220-260 合併35-S7040-01県単急傾斜地崩壊対策
255	〃 35-S7240-04	令和５年度山本下川原砂防等維持工事（伐採工）	富士宮市山本地内	2,134,000	1,859,000	-22,000	1,837,000	随契	（有）櫂工務店	6. 3.26 6. 6. 7	1,837,000	除草・伐採工 1　式	35年度繰越随契一号（少額）
256	〃 35-S7294-01	令和６年度今井急傾斜ほか砂防等維持工事（法面対策工）	富士市今井地内ほか	14,575,000	13,497,000	770,000	14,267,000	一般	（有）庵建	6. 6.11 6.10.21	14,267,000	斜面対策（第１工区（今井急傾斜 1　式	
	県単砂防等維持修繕	【事業計】			15,356,000	748,000	16,104,000				16,364,000		
257	緊急自然災害防止対策事業（砂防） 35-S5305-01	令和６年度　五斗目木川支川麓川砂防工事（除石工）	富士宮市麓地先	8,976,000	8,217,000	913,000	9,130,000	指名	（有）櫂工務店	6. 9.19 7. 1.17	(9,130,000) 1,621,000	除石工 400　m	P218-251 合併35-S5109-01豪雨等災害対策緊急事業（砂防）
258	〃 35-S5305-01	令和６年度　稲子川支川白水沢砂防工事（除石工）	富士宮市上稲子地先	9,823,000	9,020,000	823,000	9,843,000	指名	（株）クボダイ	6. 9.19 7. 2.18	(3,600,000)	施工延長 17.2　m	P220-259,P221-266 合併35-S5413-01県土強靭化対策事業（砂防・緊急浚渫）

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
259	緊急自然災害防止対策事業（砂防） 35-S5306-01	令和６年度　稲子川支川白水沢砂防工事（除石工）	富士宮市上稲子地先	9,823,000	9,020,000	823,000	9,843,000	指名	（株）クボダイ	6. 9.19 7. 2.18	(3,600,000)	施工延長 17.2　m	P219-258,P221-266 合併35-S5413-01県土強靭化対策事業（砂防・緊急浚渫）
	緊急自然災害防止対策事業（砂防）	【事業計】			0	0	0				1,621,000		
260	緊急自然災害防止対策事業（急傾斜） 35-S7130-01	令和５年度長貫川合No. 2急傾斜地崩壊対策工事（待受擁壁工）	富士宮市長貫地内	14,223,000	13,640,000	3,910,000	17,550,000	一般	（株）成和建設	6. 3.26 6. 9.30	3,040,000	鉄筋挿入工 1　式	35年度債務 P219-252.254 合併35-S7040-01県単急傾斜地崩壊対策
	緊急自然災害防止対策事業（急傾斜）	【事業計】			0	0	0				3,040,000		
261	県土強靭化対策事業（砂防・緊急浚渫） 36-S5409-01	令和５年度　富士川支川中河原川砂防工事（除石工）	富士市南松野地先	14,707,000	13,585,000	792,000	14,377,000	一般	（株）斎藤土木	6. 3.29 6.11.25	566,000	掘削（ＩＣＴ）［ＩＣＴ建機使用 750　ｍ３	36年度繰越 P220-262 合併35-S5410-01県土強靭化対策事業（砂防・緊急浚渫）
262	〃 35-S5410-01	令和５年度　富士川支川中河原川砂防工事（除石工）	富士市南松野地先	14,707,000	13,585,000	792,000	14,377,000	一般	（株）斎藤土木	6. 3.29 6.11.25	13,811,000	掘削（ＩＣＴ）［ＩＣＴ建機使用 750　ｍ３	35年度繰越 P220-261 合併36-S5409-01
263	〃 35-S5410-01	令和５年度　赤淵川支川東沢右支川砂防工事（除石工）	富士市鵜無ヶ淵地先	19,030,000	17,589,000	1,611,000	19,200,000	一般	（株）悠木建設	5.12.19 6. 5.10	(7,030,000) 4,650,000	掘削工 1　式	35年度繰越 P220-264 合併35-S5412-01県土強靭化対策事業（砂防・緊急浚渫）
264	〃 35-S5412-01	令和５年度　赤淵川支川東沢右支川砂防工事（除石工）	富士市鵜無ヶ淵地先	19,030,000	17,589,000	1,611,000	19,200,000	一般	（株）悠木建設	5.12.19 6. 5.10	(7,030,000) 7,520,000	掘削工 1　式	35年度繰越 P220-263 合併35-S5410-01
265	〃 35-S5413-01	令和５年度　芝川支川エンノ沢砂防工事（除石工）	富士宮市上柚野地先	9,086,000	8,316,000	891,000	9,207,000	指名	（有）大石	5.12.21 6. 5.31	(3,320,000) 5,887,000	除石工 50　m	35年度繰越

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
266	県土強靭化対策事業（砂防・緊急浚渫） 35-S5413-01	令和６年度　稲子川支川白水沢砂防工事（除石工）	富士宮市上稲子地先	9,823,000	9,020,000	823,000	9,843,000	指名	（株）クボダイ	6. 9.19 7. 2.18	(3,600,000) 3,600,000	施工延長 17.2　m	P219-258,P220-259 合併35-S5305-01
267	〃 35-S5412-01	令和６年度　赤淵川支川東沢右支川砂防工事（除石工）	富士市鵜無ヶ淵地先	19,239,000	18,040,000	3,509,000	21,549,000	一般	（株）悠木建設	6.11.19	(7,210,000) 7,210,000	掘削工 1　式	P221-268 合併36-S5409-01県土強靭化対策事業（砂防・緊急浚渫）
268	〃 36-S5409-01	令和６年度　赤淵川支川東沢右支川砂防工事（除石工）	富士市鵜無ヶ淵地先	19,239,000	18,040,000	3,509,000	21,549,000	一般	（株）悠木建設	6.11.19	(7,210,000)	掘削工 1　式	P221-267 合併35-S5412-01
	県土強靭化対策事業（砂防・緊急浚渫）	【事業計】			66,550,000	7,626,000	74,176,000				43,244,000		
269	総合流域防災（情報基盤）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 35-S3531-01	令和６年度富士土木事務所管内（富士宮市）土砂災害警戒区域標識設置工事	富士宮市精進川地内ほか	9,636,000	8,668,000	1,332,000	10,000,000	指名	セイトー（株）	6. 8. 8	3,460,000	土砂災害警戒区域標識設置工 21　基	
	総合流域防災（情報基盤）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策）	【事業計】			8,668,000	1,332,000	10,000,000				3,460,000		
270	急傾斜地崩壊対策（公共一大規模）【防災・安全交付金】 36-S4520-01	令和６年度南松野水口上急傾斜地崩壊対策工事（崩壊土砂防護柵工）	富士市南松野地内	29,238,000	26,323,000	3,520,000	29,843,000	一般	（株）昇栄	6. 9. 3	(10,520,000)	施工延長 33.5　m	P222-276 合併35-S3309-01急傾斜地崩壊対策（公共一大規模）【防災・安全交付金】（5
271	〃 35-S4520-01	令和５年度南松野水口上急傾斜地崩壊対策工事（崩壊土砂防護柵工）	富士市南松野地内	58,817,000	53,405,000	4,378,000	57,783,000	一般	（株）昇栄	6. 3.19		待受式施設工 1　式	35年度繰越 P223-277 合併35-S3309-01
	急傾斜地崩壊対策（公共一大規模）【防災・安全交付金】	【事業計】			53,405,000	4,378,000	57,783,000				0		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
272	急傾斜地崩壊対策（公共ーその他）【防災・安全交付金】 35-S4525-01	令和６年度羽鮒横林急傾斜地崩壊対策工事（崩壊土砂防護柵工）	富士宮市羽鮒地内	23,672,000	21,428,000	-1,034,000	20,394,000	一般	芝川建設工業（株）	6. 8. 9 7. 1.17	(20,394,000) 4,017,000	崩壊土砂防護フェンス工（1） 10.5 m	P222-275 合併36-S4525-01
	急傾斜地崩壊対策（公共ーその他）【防災・安全交付金】	【事業計】			21,428,000	-1,034,000	20,394,000				4,017,000		
273	急傾斜地崩壊対策（一般ー大規模）【防災・安全交付金】 35-S4521-01	令和５年度間門峯山急傾斜地崩壊対策工事（崩壊土砂防護柵工その２）	富士市間門地内	51,722,000	46,750,000	3,817,000	50,567,000	一般	（株）昇栄	6. 3.19 6. 8.28	12,682,000	待受式施設工 1 式	35年度繰越 P223-278 合併35-S3308-01急傾斜地崩壊対策（一般ー大規模）【防災・安全交付金】（5
274	〃 36-S4521-01	令和６年度間門峯山急傾斜地崩壊対策工事（崩壊土砂防護柵工）	富士市間門地内	44,935,000	40,898,000	5,269,000	46,167,000	一般	（株）昇栄	6. 9. 3 7. 3. 7	(16,350,000)	待受式施設工 1 式	P223-279.280 合併35-S3308-01
	急傾斜地崩壊対策（一般ー大規模）【防災・安全交付金】	【事業計】			40,898,000	5,269,000	46,167,000				12,682,000		
275	急傾斜地崩壊対策（一般ーその他）【防災・安全交付金】 36-S4525-01	令和６年度羽鮒横林急傾斜地崩壊対策工事（崩壊土砂防護柵工）	富士宮市羽鮒地内	23,672,000	21,428,000	-1,034,000	20,394,000	一般	芝川建設工業（株）	6. 8. 9 7. 1.17	(20,394,000) 16,377,000	崩壊土砂防護フェンス工（1） 10.5 m	P222-272 合併35-S4525-01急傾斜地崩壊対策（公共ーその他）【防災・安全交付金】
	急傾斜地崩壊対策（一般ーその他）【防災・安全交付金】	【事業計】			0	0	0				16,377,000		
276	急傾斜地崩壊対策（公共ー大規模）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 35-S3309-01	令和６年度南松野水口上急傾斜地崩壊対策工事（崩壊土砂防護柵工）	富士市南松野地内	29,238,000	26,323,000	3,520,000	29,843,000	一般	（株）昇栄	6. 9. 3	(10,520,000) 10,520,000	施工延長 33.5 m	P221-270 合併36-S3322-01

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
277	急傾斜地崩壊対策（公共一大規模）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 35-S3309-01	令和５年度南松野水口上急傾斜地崩壊対策工事（崩壊土砂防護柵工）	富士市南松野地内	58,817,000	53,405,000	4,378,000	57,783,000	一般	（株）昇栄	6. 3.19	21,360,000	待受式施設工 1 式	35年度繰越 P221-271 合併35-S4520-01急傾斜地崩壊対策（公共一大規模）【防災・安全交付金】
	急傾斜地崩壊対策（公共一大規模）【防災・安全交付金】（5か年加速化対	【事業計】			26,323,000	3,520,000	29,843,000				31,880,000		
278	急傾斜地崩壊対策（一般一大規模）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 35-S3308-01	令和５年度間門峯山急傾斜地崩壊対策工事（崩壊土砂防護柵工その２）	富士市間門地内	51,722,000	46,750,000	3,817,000	50,567,000	一般	（株）昇栄	6. 3.19 6. 8.28	37,885,000	待受式施設工 1 式	35年度繰越 P222-273 合併35-S4521-01
279	〃 35-S3308-01	令和６年度間門峯山急傾斜地崩壊対策工事（崩壊土砂防護柵工）	富士市間門地内	44,935,000	40,898,000	5,269,000	46,167,000	一般	（株）昇栄	6. 9. 3 7. 3. 7	(16,350,000) 16,350,000	待受式施設工 1 式	P222-274,P223-280 合併36-S4521-01急傾斜地崩壊対策（一般一大規模）【防災・安全交付金】
280	〃 36-S3321-01	令和６年度間門峯山急傾斜地崩壊対策工事（崩壊土砂防護柵工）	富士市間門地内	44,935,000	40,898,000	5,269,000	46,167,000	一般	（株）昇栄	6. 9. 3 7. 3. 7	(16,350,000)	待受式施設工 1 式	P222-274,P223-279 合併36-S4521-01急傾斜地崩壊対策（一般一大規模）【防災・安全交付金】
	急傾斜地崩壊対策（一般一大規模）【防災・安全交付金】（5か年加速化対	【事業計】			46,750,000	3,817,000	50,567,000				54,235,000		
281	建設発生土処理官民連携推進事業（砂防） 36-X7403-01	令和６年度一級河川沼川ほか国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削工）	富士市中里地先	48,741,000	45,100,000	5,587,000	50,687,000	一般	（株）三和工務店	6. 8. 6	(18,040,000)	河道掘削工（沼川工区） 1 式	P205-171,P212-215,P216-246 合併35-K2637-01国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金）
	建設発生土処理官民連携推進事業（砂防）	【事業計】			0	0	0				0		
	(04)砂防費	【目　計】			357,599,000	33,933,000	391,532,000				223,494,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
282	県単独街路整備事業 36-C5423-01	令和６年度（都）田中青木線街路整備工事（ＰＲ看板設置工）	富士宮市中里東町地内	5,159,000	4,708,000	363,000	5,071,000	指名	セイトー（株）	6. 9.19 7. 1.31	(5,071,000) 102,000	ＰＲ看板設置 2　基	P224-283 合併35-C5423-01県単独街路整備事業
283	〃 35-C5423-01	令和６年度（都）田中青木線街路整備工事（ＰＲ看板設置工）	富士宮市中里東町地内	5,159,000	4,708,000	363,000	5,071,000	指名	セイトー（株）	6. 9.19 7. 1.31	(5,071,000) 4,969,000	ＰＲ看板設置 2　基	P224-282 合併36-C5423-01
284	〃 36-C5420-01	令和６年度（都）田中青木線街路整備工事（防草シート工）	富士宮市中里東町地内	3,938,000	3,531,000		3,531,000	指名	（株）旭建設	6. 8.29	1,400,000	除草工 570　m２	
	県単独街路整備事業	【事業計】			8,239,000	363,000	8,602,000				6,471,000		
285	生活環境整備事業 36-C2001-01	令和５年度（国）４６９号道路利用環境改善工事（伐採工）	富士市桑崎地内	22,319,000	22,319,000	4,070,000	26,389,000	一般	（株）藁科組	6. 4.10 6. 9.25	1,860,000	伐木工 4900　m	36年度繰越 P198-107.108 合併35-I7870-01“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（伐採工）
	生活環境整備事業	【事業計】			0	0	0				1,860,000		
	(03)市街地整備費	【目　計】			8,239,000	363,000	8,602,000				8,331,000		

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
286	公園・緑化推進事業費 35-L0650-01	令和５年度静岡県富士山こどもの国公園緑化工事（山の国調整池堆積土撤去工）	富士市桑崎地内	26,939,000	25,069,000	1,931,000	27,000,000	一般	（株）三和工務店	6. 4.22 6. 9. 2	27,000,000	掘削工 1　式	35年度繰越
	公園・緑化推進事業費	【事業計】			25,069,000	1,931,000	27,000,000				27,000,000		
	(05)公園緑地費	【目　計】			25,069,000	1,931,000	27,000,000				27,000,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
287	警察施設県単建築 36-Z0407-01	令和６年度富士警察署公舎解体工事	富士市内	3,520,000	3,465,000	−22,000	3,443,000	指名	(株) 佐野総業	6.12. 5 7. 3. 7		解体工事 1　式	
	警察施設県単建築	【事業計】			3,465,000	−22,000	3,443,000				0		
	(05)警察施設費	【目　計】			3,465,000	−22,000	3,443,000				0		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手完成(予定)年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
288	教育管理県単建築 36-Z0410-01	令和６年度富岳館高等学校倉庫（豚舎）ほか解体工事	富士宮市弓沢町地内	7,711,000	6,820,000		6,820,000	指名	(株) 丸芳	6.11.28	2,720,000	解体工事 1　式	
	教育管理県単建築	【事業計】			6,820,000	0	6,820,000				2,720,000		
	(03)教育管理費	【目　計】			6,820,000	0	6,820,000				2,720,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
289	4年河川災害復旧（過） 34-B2802-01	令和４年度一級河川稲子川４年災害復旧工事4年災査定第19号（護岸工）	富士宮市上稲子地先	151,602,000	148,500,000	8,118,000	156,618,000	指名	地成建設（株）	5. 3.16 7. 1.31	(89,100,000) 67,518,000	復旧延長L＝ 138.1 m	34年度繰越 P229-296 合併34-B2502-01４年河川災害復旧
	4年河川災害復旧（過）	【事業計】			0	0	0				67,518,000		
290	5年河川災害復旧（過） 35-B2801-01	令和５年度一級河川春山川５年災害復旧工事５年災査定第１２号（護岸工）	富士市西船津地先	30,613,000	30,206,000		30,206,000	指名	（株）松山組	6. 1.18	(4,850,000)	復旧延長 15.2 m	35年度繰越 P229-297 合併35-B2501-01５年河川災害復旧
291	〃 35-B2805-01	令和５年度一級河川廻沢川５年災害復旧工事（護岸工）５年災査定第１５７号	富士宮市内房地先	21,879,000	19,767,000	-374,000	19,393,000	指名	芝川建設工業（株）	6. 1.18 6. 6.28	(3,410,000) 10,826,000	復旧延長 36.1 m	35年度債務 P229-298 合併35-B2505-01５年河川災害復旧
292	〃 35-B2806-01	令和５年度一級河川血流川５年災害復旧工事５年災査定第１５８号（護岸工）	富士市南松野地先	35,453,000	32,494,000		32,494,000	指名	サイトー基礎　斉藤豪	6. 1.18	(5,630,000) 2,544,200	災害復旧延長　Ｌ＝５１．４ｍ 0	35年度債務 P229-299 合併35-B2506-01５年河川災害復旧
293	〃 35-B2807-01	令和５年度一級河川血流川５年災害復旧工事５年災査定第１５９号（護岸工）	富士市南松野地先	47,168,000	45,870,000	5,577,000	51,447,000	指名	（株）山伍	6. 1.18	(7,500,000)	復旧延長 54.4 m	35年度債務 P229-300 合併35-B2507-01５年河川災害復旧
294	〃 35-B2808-01	令和５年度一級河川血流川５年災害復旧工事５年災査定第１６０号（護岸工）	富士市南松野地先	22,275,000	21,032,000		21,032,000	指名	芝川建設工業（株）	6. 2.29		災害復旧延長 8.5 m	35年度債務 P229-301 合併35-B2508-01５年河川災害復旧
	5年河川災害復旧（過）	【事業計】			0	0	0				13,370,200		
	(01)過年災害土木復旧費	【目　計】			0	0	0				80,888,200		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
295	県単独道路災害復旧 36-B0909-01	令和６年度（国）４６９号県単独災害復旧工事（水路工）	富士市大淵地内	1,144,000	1,144,000		1,144,000	随契	中野建設（株）	7. 2.20		復旧延長 8 m	随契一号（少額）
	県単独道路災害復旧	【事業計】			1,144,000	0	1,144,000				0		
296	４年河川災害復旧 34-B2502-01	令和４年度一級河川稲子川４年災害復旧工事4年災査定第19号（護岸工）	富士宮市上稲子地先	151,602,000	148,500,000	8,118,000	156,618,000	指名	地成建設（株）	5. 3.16 7. 1.31	(89,100,000)	復旧延長L＝ 138.1 m	34年度繰越 P228-289 合併34-B2802-01
	４年河川災害復旧	【事業計】			148,500,000	8,118,000	156,618,000				0		
297	５年河川災害復旧 35-B2501-01	令和５年度一級河川春山川５年災害復旧工事５年災査定第１２号（護岸工）	富士市西船津地先	30,613,000	30,206,000		30,206,000	指名	（株）松山組	6. 1.18	(4,850,000) 7,220,000	復旧延長 15.2 m	35年度繰越 P228-290 合併35-B2801-01
298	〃 35-B2505-01	令和５年度一級河川廻沢川５年災害復旧工事（護岸工）５年災査定第１５７号	富士宮市内房地先	21,879,000	19,767,000	-374,000	19,393,000	指名	芝川建設工業（株）	6. 1.18 6. 6.28	(3,410,000) 5,157,000	復旧延長 36.1 m	35年度債務 P228-291 合併35-B2805-01
299	〃 35-B2506-01	令和５年度一級河川血流川５年災害復旧工事５年災査定第１５８号（護岸工）	富士市南松野地先	35,453,000	32,494,000		32,494,000	指名	サイトー基礎	6. 1.18	(5,630,000) 8,488,000	災害復旧延長　Ｌ＝５１．４ｍ 0	35年度債務 P228-292 合併35-B2806-01
300	〃 35-B2507-01	令和５年度一級河川血流川５年災害復旧工事５年災査定第１５９号（護岸工）	富士市南松野地先	47,168,000	45,870,000	5,577,000	51,447,000	指名	（株）山伍	6. 1.18	(7,500,000) 10,800,000	復旧延長 54.4 m	35年度債務 P228-293 合併35-B2807-01
301	〃 35-B2508-01	令和５年度一級河川血流川５年災害復旧工事５年災査定第１６０号（護岸工）	富士市南松野地先	22,275,000	21,032,000		21,032,000	指名	芝川建設工業（株）	6. 2.29	8,410,000	災害復旧延長 8.5 m	35年度債務 P228-294 合併35-B2808-01

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
	5年河川災害復旧	【事業計】			149,369,000	5,203,000	154,572,000				40,075,000		
302	6年河川災害復旧 36-B2502-01	令和6年度一級河川和田川6年災害復旧工事6年災査定第86号（護岸工）	富士市吉原地先	23,760,000	21,890,000		21,890,000	指名	（株）渡辺組	7. 1.23	8,400,000	復旧延長 24 m	36年度債務
303	〃 36-B2503-01	令和6年度一級河川弓沢川6年災害復旧工事6年災査定第87号（応急仮工事）	富士宮市弓沢町地先	10,978,000	10,945,000		10,945,000	随契	（株）鈴木組	6.11. 6		袋詰め玉石N＝ 98 袋	随契五号（緊急）
304	〃 36-B2504-01	令和6年度一級河川弓沢川　6年災害復旧工事　6年災査定第88号（護岸工）	富士宮市大岩地先	32,362,000	31,680,000		31,680,000	指名	（株）三与建設	7. 1.30		復旧延長　L＝ 30.4 m	36年度債務
305	〃 36-B2504-01	令和6年度一級河川弓沢川6年災害復旧工事6年災査定第88号（応急仮工事）	富士宮市大岩地先	2,629,000	2,618,000		2,618,000	随契	（株）三与建設	6.11. 5 7. 2.21		応急仮工事 1 式	随契五号（緊急）
	6年河川災害復旧	【事業計】			67,133,000	0	67,133,000				8,400,000		
	(02)現年災害土木復旧費	【目　計】			366,146,000	13,321,000	379,467,000				48,475,000		
		【総　計】			5,972,138,000	406,022,100	6,378,160,100				2,939,684,300		

建築工事実施状況総括調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日現在）

区　分	用途	全体工事量		完成			工事中			未着手			繰越及び繰越予定			摘要
		件数	金額（円）	件数	金額（円）	率 %	件数	金額（円）	率 %	件数	金額（円）	率 %	件数	金額（円）	率 %	
県単独事業	資産経営費	1	3,333,000	1	3,333,000	100.0										
	スポーツ費	2	116,215,000	2	116,215,000	100.0										
	森林・林業費	1	6,985,000	1	6,985,000	100.0										
	教育管理費	2	32,560,000	2	32,560,000	100.0										
	計	6	159,093,000	6	159,093,000	100.0										
国庫補助事業	県営住宅整備費	2	130,350,000	2	130,350,000	100.0										
	計	2	130,350,000	2	130,350,000	100.0										
前年度からの繰越事業																
	計															
合計		8	289,443,000	8	289,443,000	100.0										
前年度合計		19	604,626,000	19	604,626,000	100.0										

建築工事実施状況総括調

（令和6年度）
（令和7年2月28日現在）

区　分	用途	全体工事量		完成			工事中			未着手			繰越及び繰越予定			摘要
		件数	金額（円）	件数	金額（円）	率％	件数	金額（円）	率％	件数	金額（円）	率％	件数	金額（円）	率％	
県単独事業	水産・海洋費	1	52,998,000				1	52,998,000	100.0				1	52,998,000	100.0	
	森林・林業費	1	22,297,000	1	22,297,000	100.0										
	教育管理費	1	6,820,000				1	2,720,000	39.9				1	4,100,000	60.1	
	警察施設費	1	3,443,000				1	3,443,000	100.0				1	3,443,000	100.0	
	計	4	85,558,000	1	22,297,000	26.1	3	59,161,000	69.1				3	60,541,000	70.8	
国庫補助事業																
	計															
前年度からの繰越事業																
	計															
合計		4	85,558,000	1	22,297,000	26.1	3	59,161,000	69.1				3	60,541,000	70.8	
前年度合計		8	289,443,000	8	289,443,000	100.0	8									

建　築　工　事　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計金額（円）	契約金額 当初額（円）	契約金額 変更増減額（円）	契約金額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定)	支出済額（円）	工事概要	公有財産台帳	摘要
1	資産経営県単建築 35-Z0402-01	令和５年度富士総合庁舎屋上防水修繕工事	富士市本市場地内	3,344,000	3,267,000	66,000	3,333,000	指名	（有）シミズ塗装	5. 6. 1 5. 8. 7	3,333,000	修繕工事 1　式		
	資産経営県単建築	【事業計】			3,267,000	66,000	3,333,000				3,333,000			
	(05)資産経営費	【目　計】			3,267,000	66,000	3,333,000				3,333,000			

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

建　築　工　事　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計金額（円）	契約金額 当初額（円）	契約金額 変更増減額（円）	契約金額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定)	支出済額（円）	工事概要	公有財産台帳	摘要
2	スポーツ県単建築 35-Z0404-01	令和５年度静岡県ソフトボール場客席防水ほか修繕工事	富士宮市山宮地内	89,375,000	88,385,000	2,387,000	90,772,000	一般	（株）正興	5. 6.20 6. 1.31	90,772,000 5,432,000	修繕工事 1　式		合併35-Z0406-01スポーツ県単建築
3	〃 35-Z0405-01	令和５年度静岡県ソフトボール場客席防水ほか修繕工事	富士宮市山宮地内	89,375,000	88,385,000	2,387,000	90,772,000	一般	（株）正興	5. 6.20 6. 1.31	90,772,000 7,412,000	修繕工事 1　式		合併35-Z0406-01スポーツ県単建築
4	〃 35-Z0406-01	令和５年度静岡県ソフトボール場客席防水ほか修繕工事	富士宮市山宮地内	89,375,000	88,385,000	2,387,000	90,772,000	一般	（株）正興	5. 6.20 6. 1.31	90,772,000 67,217,000	修繕工事 1　式		合併-35-Z0404-01
5	〃 35-Z0407-01	令和５年度静岡県ソフトボール場客席防水ほか修繕工事	富士宮市山宮地内	89,375,000	88,385,000	2,387,000	90,772,000	一般	（株）正興	5. 6.20 6. 1.31	90,772,000 10,711,000	修繕工事 1　式		合併35-Z0406-01スポーツ県単建築
6	〃 35-Z0403-01	令和５年度静岡県富士水泳場屋外デッキほか改修工事	富士市大淵地内	25,014,000	23,430,000	2,013,000	25,443,000	一般	明徳建設（株）	5. 8.15 5.11.17	25,443,000	改修工事 1　式		
	スポーツ県単建築	【事業計】			111,815,000	4,400,000	116,215,000				116,215,000			
	(01)スポーツ費	【目　計】			111,815,000	4,400,000	116,215,000				116,215,000			

建　築　工　事　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計金額（円）	契約金額 当初額（円）	契約金額 変更増減額（円）	契約金額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定)	支出済額（円）	工事概要	公有財産台帳	摘要
7	森林・林業県単建築 35-Z0408-01	令和５年度富士農林事務所育種場温室ほか解体工事	富士市今宮地内	8,118,000	6,985,000		6,985,000	指名	（株）イーシーセンター	5. 6.15 5. 8.28	6,985,000	解体工事 1　式		
	森林・林業県単建築	【事業計】			6,985,000	0	6,985,000				6,985,000			
	(01)森林・林業費	【目　計】			6,985,000	0	6,985,000				6,985,000			

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

建　築　工　事　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計金額（円）	契約金額 当初額（円）	契約金額 変更増減額（円）	契約金額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定)	支出済額（円）	工事概要	公有財産台帳	摘要
8	教育管理県単建築 35-Z0410-01	令和５年度朝霧野外活動センター屋上広場防水修繕工事	富士宮市根原地内	12,243,000	11,396,000	1,034,000	12,430,000	一般	（株）中村塗装店	5. 6.27 5. 8.31	12,430,000	修繕工事 1　式		
9	〃 35-Z0409-01	令和５年度吉原工業高等学校新技術実習棟屋根等修繕工事	富士市比奈地内	19,184,000	17,820,000	2,310,000	20,130,000	一般	（株）正興	5.10.31 6. 2.21	20,130,000	修繕工事 1　式		
	教育管理県単建築	【事業計】			29,216,000	3,344,000	32,560,000				32,560,000			
	(03)教育管理費	【目　計】			29,216,000	3,344,000	32,560,000				32,560,000			

建　築　工　事　調

（令和5年度）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計金額（円）	契約金額 当初額（円）	契約金額 変更増減額（円）	契約金額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定)	支出済額（円）	工事概要	公有財産台帳	摘要
10	ストック総合改善事業（外壁改修）通常分 35-H4302-01	令和５年度県営住宅岩本山団地Ａ・Ｂ棟防水改修ほか工事	富士市岩本地内	67,969,000	66,000,000	2,145,000	68,145,000	一般	遠藤建設（株）	5. 7. 4 5.12.11	68,145,000	改修工事 1　式		
11	〃 35-H4301-01	令和５年度県営住宅吉原団地１・６・７号棟外壁ほか改修工事	富士市広見東本町地内	71,302,000	63,250,000	-1,045,000	62,205,000	一般	松本工業（株）	5. 6.27 6. 1.26	62,205,000	改修工事 1　式		
	ストック総合改善事業（外壁改修）通常分	【事業計】			129,250,000	1,100,000	130,350,000				130,350,000			
	(01)県営住宅整備費	【目　計】			129,250,000	1,100,000	130,350,000				130,350,000			
		【総　計】			280,533,000	8,910,000	289,443,000				289,443,000			

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

建　築　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計金額（円）	契約金額 当初額（円）	契約金額 変更増減額（円）	契約金額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定)	支出済額（円）	工事概要	公有財産台帳	摘要
1	森林・林業県単建築 36-Z0404-01	令和６年度富士農林事務所育種場本館ほか解体工事	富士市今宮地内	18,953,000	18,150,000	4,147,000	22,297,000	一般	（株）富士協和	6. 6.25 6.11. 7	22,297,000	解体工事 1　式		
	森林・林業県単建築	【事業計】			18,150,000	4,147,000	22,297,000				22,297,000			
	(01)森林・林業費	【目　計】			18,150,000	4,147,000	22,297,000				22,297,000			

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

建　築　工　事　調

(令和6年度)
(令和 7年 2月28日　現在)

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計金額(円)	契約金額 当初額(円)	契約金額 変更増減額(円)	契約金額 計(円)	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定)	支出済額(円)	工事概要	公有財産台帳	摘要
2	水産・海洋県単建築 36-Z0405-01	令和６年度水産・海洋技術研究所富士養鱒場本館外壁修繕工事	富士宮市猪之頭地内	57,563,000	54,450,000		54,450,000	一般	(株) 三与建設	6.12.17 7. 7.14		修繕工事 1　式		36年度債務
	水産・海洋県単建築	【事業計】			54,450,000	0	54,450,000				0			
	(01)水産・海洋費	【目　計】			54,450,000	0	54,450,000				0			

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

建　築　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計金額（円）	契約金額 当初額（円）	契約金額 変更増減額（円）	契約金額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定)	支出済額（円）	工事概要	公有財産台帳	摘要
3	警察施設県単建築 36-Z0407-01	令和６年度富士警察署公舎解体工事	富士市内	3,520,000	3,465,000	−22,000	3,443,000	指名	（株）佐野総業	6. 12. 5 7. 3. 7		解体工事 1　式		
	警察施設県単建築	【事業計】			3,465,000	−22,000	3,443,000				0			
	(05)警察施設費	【目　計】			3,465,000	−22,000	3,443,000				0			

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

建　築　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計金額（円）	契約金額 当初額（円）	契約金額 変更増減額（円）	契約金額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定)	支出済額（円）	工事概要	公有財産台帳	摘要
4	教育管理県単建築 36-Z0410-01	令和６年度富岳館高等学校倉庫（豚舎）ほか解体工事	富士宮市弓沢町地内	7,711,000	6,820,000		6,820,000	指名	（株）丸芳	6.11.28 7. 3.14	2,720,000	解体工事 1　式		
	教育管理県単建築	【事業計】			6,820,000	0	6,820,000				2,720,000			
	(03)教育管理費	【目　計】			6,820,000	0	6,820,000				2,720,000			
		【総　計】			82,885,000	4,125,000	87,010,000				25,017,000			

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
1	富士山富士宮口五合目来訪者施設（仮称）整備事業 34-X6020-01	（一）富士公園太郎坊線	富士宮市粟倉地内	6,897,000	0	6,897,000	6,897,000	0	指名	中日本建設コンサルタント（株）　静岡事務所	5.1.19 5.7.25	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
2	富士山富士宮口五合目来訪者施設（仮称）整備事業 34-X6020-01		富士宮市粟倉地内	9,130,000	0	9,130,000	9,130,000	0	一般	大日コンサルタント（株）静岡事務所	4.9.6 5.9.26	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	富士山富士宮口五合目来訪者施設（仮称）整備事業計			16,027,000	0	16,027,000	16,027,000	0				
	(03)世界遺産推進費計			16,027,000	0	16,027,000	16,027,000	0				

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
3	道路維持 34-I5023-06	（主）富士川身延線	富士市木島地内	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	一般	富士ロードサービス（株）	5.12.5 6.2.29	本庁から出先期間に指示した予算処理に伴うもののため
	道路維持計			10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0				
4	道路維持（災害工事費） 34-I5933-01	（国）４６９号	富士宮市上稲子地内	2,640,000	0	2,640,000	2,640,000	0	随契	拓進建設（株）	5.3.3 5.8.31	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	道路維持（災害工事費）計			2,640,000	0	2,640,000	2,640,000	0				
5	緑花木管理 34-I5103-01	（一）水神田子浦港線	富士市五貫島地内	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	一般	富士市造園緑化事業（同）	5.4.1 6.2.29	本庁から出先期間に指示した予算処理に伴うもののため
	緑花木管理計			1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0				

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰　越　額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成 (予定)年月日	繰　越　理　由
	(01)道路橋りょう維持管理費計			13,640,000	0	13,640,000	13,640,000	0				

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
6	防災・安全交付金（県道舗装修繕） 34-I8635-01	（主）富士白糸滝公園線	富士市大淵地内	22,138,000	0	22,138,000	22,138,000	0	一般	（株）井出組	5.3.14 5.6.27	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
7	防災・安全交付金（県道舗装修繕） 34-I8636-01	（一）富士由比線	富士市本市場地内	28,500,000	0	28,500,000	28,500,000	0	一般	（株）二十一世紀	5.2.28 5.6.6	工法の選択にあたり、不測の日数を要したため
	防災・安全交付金（県道舗装修繕）計			50,638,000	0	50,638,000	50,638,000	0				
8	防災・安全交付金（国道災害防除・一般） 34-I1926-01	（国）４６９号	富士宮市精進川地内	6,325,000	0	6,325,000	6,325,000	0	指名	富士設計（株）	5.2.9 6.3.15	用地測量調査に不測の時間を要したため
	防災・安全交付金（国道災害防除・一般）計			6,325,000	0	6,325,000	6,325,000	0				
9	社会資本整備総合交付金（国道道路改築・一般） 34-D0940-01	（国）４６９号	富士宮市精進川地内	19,525,000	5,110,000	14,415,000	14,415,000	0	一般	富士設計（株）	4.7.15 6.3.15	用地測量調査に不測の時間を要したため
10	社会資本整備総合交付金（国道道路改築・一般） 34-D0940-01	（国）４６９号	富士宮市精進川地内	4,070,000	1,220,000	2,850,000	2,850,000	0	指名	富士設計（株）	4.7.21 6.3.15	用地測量調査に不測の時間を要したため

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	社会資本整備総合交付金（国道道路改築・一般）計			23,595,000	6,330,000	17,265,000	17,265,000	0				
11	社会資本整備総合交付金（国道道路改築２次・一般） 34-D1141-01	（国）４６９号	富士市勢子辻地内	8,280,000	0	8,280,000	8,280,000	0	一般	（株）二十一世紀	5.3.15 5.11.28	工法の選択にあたり、不測の日数を要したため
	社会資本整備総合交付金（国道道路改築２次・一般）計			8,280,000	0	8,280,000	8,280,000	0				
12	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 34-D0705-01	（主）富士富士宮由比線	富士市北松野地内	1,507,000	0	1,507,000	1,507,000	0	一般	ダイエー工業（株）	5.9.29 6.3.19	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
13	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 34-D0705-01	（主）富士富士宮由比線	富士市北松野地内	53,493,000	0	53,493,000	53,493,000	0	一般	ダイエー工業（株）	5.3.29 5.9.28	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
14	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 34-D0711-01	（一）鷹岡柚木線	富士市岩本地内	54,720,000	0	54,720,000	54,720,000	0	一般	（株）西尾組	4.9.13 6.6.19	工法の選択にあたり、不測の日数を要したため
	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般）計			109,720,000	0	109,720,000	109,720,000	0				

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
15	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・広域） 33-D4934-01	（一）富士停車場伝法線	富士市伝法地内	79,281,000	39,990,000	39,291,000	39,291,000	0	一般	（株）三和工務店	3.9.29 5.7.31	河川内の工事において、数回の出水があり施工に不測の時間を要したため。
16	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・広域） 34-D4924-01	（一）富士停車場伝法線	富士市伝法地内	132,000	0	132,000	132,000	0	一般	（株）三和工務店	4.10.19 5.6.30	河川内の工事において、数回の出水があり施工に不測の時間を要したため。
17	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・広域） 34-D4924-01	（一）富士停車場伝法線	富士市香西新田地内	3,565,000	360,000	3,205,000	3,205,000	0	指名	（株）富士測量事務所	4.9.29 6.3.22	災害業務を優先して対応する必要があったため。
18	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・広域） 34-D4924-01	（一）富士停車場伝法線	富士市香西新田地内	3,388,000	0	3,388,000	3,388,000	0	指名	静岡コンサルタント（株）	5.1.19 5.7.21	河川管理者との協議に不測の時間を要したため。
19	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・広域） 34-D4928-01	（一）白糸富士宮線	富士宮市下条地内	63,668,000	24,740,000	38,928,000	38,928,000	0	一般	（株）坪井土建	4.9.28 5.6.14	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
20	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・広域） 34-D4928-01	（一）白糸富士宮線	富士宮市下条地内	6,050,000	0	6,050,000	6,050,000	0	一般	富士設計（株）	5.9.27 6.3.15	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
21	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・広域） 34-D4928-01	（一）白糸富士宮線	富士宮市下条地内	49,115,000	0	49,115,000	49,115,000	0	一般	（株）坪井土建	5.9.5 6.3.15	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
22	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・広域） 34-D4928-01	（一）白糸富士宮線	富士宮市下条地内	20,907,000	0	20,907,000	20,907,000	0	一般	（株）坪井土建	5.12.26 6.3.15	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
23	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・広域） 34-D4930-01	（主）清水富士宮線	富士宮市大久保地内	31,889,000	0	31,889,000	31,889,000	0	一般	（株）鈴木組	5.3.14 5.8.16	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
24	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・広域） 34-D4930-01	（主）清水富士宮線	富士宮市大久保地内	33,667,398	0	33,667,398	33,667,398	0	一般	（株）坪井土建	5.7.27 6.3.22	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
25	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・広域） 34-D4930-01	（主）清水富士宮線	富士宮市大久保地内	1,538,420	0	1,538,420	1,538,420	0	用地	□□ □□	5.1.26 6.3.8	
26	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・広域） 34-D4930-01	（主）清水富士宮線	富士宮市大久保地内	22,677,611	15,677,611	7,000,000	7,000,000	0	補償	□□ □□	5.1.26 6.3.8	
27	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・広域） 34-D4930-01	（主）清水富士宮線	富士宮市大久保地内	202,500	0	202,500	202,500	0	補償	西日本電信電話株式会社　静岡支店	5.4.14 5.5.30	
28	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・広域） 34-D4933-01	（一）富士停車場伝法線	富士市伝法地内	38,545,000	0	38,545,000	38,545,000	0	一般	（株）三和工務店	4.10.19 5.6.30	河川内の工事において、数回の出水があり施工に不測の時間を要したため。
29	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・広域） 34-D4933-01	（一）富士停車場伝法線	富士市香西新田地内	74,328,100	0	74,328,100	74,328,100	0	一般	（株）三和工務店	5.3.7 6.2.29	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・広域）計			428,954,029	80,767,611	348,186,418	348,186,418	0				

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
30	社会資本整備総合交付金（県道橋梁改築） 33-D4649-01	（一）富士由比線	富士市木島地内	474,100,000	358,095,678	116,004,322	116,004,322	0	一般	（株）西尾組	4.3.29 5.7.5	国交省との河川協議に不測の日時を要したため
31	社会資本整備総合交付金（県道橋梁改築） 33-D4649-01	（一）富士由比線	富士市木島地内	222,605,678	40,000,000	182,605,678	182,605,678	0	一般	地成建設（株）	5.2.7 6.1.10	国交省との河川協議に不測の日時を要したため
32	社会資本整備総合交付金（県道橋梁改築） 33-D4649-01	（一）富士由比線	富士市木島地内	25,960,000	9,570,000	16,390,000	16,390,000	0	一般	富士電設（株）	4.11.15 6.2.15	国交省との河川協議に不測の日時を要したため
33	社会資本整備総合交付金（県道橋梁改築） 34-D4649-01	（一）富士由比線	富士市岩本地内	4,730,000	0	4,730,000	4,730,000	0	指名	（株）富士測量事務所	5.9.28 6.3.15	工法の選択にあたり、不測の日数を要したため
34	社会資本整備総合交付金（県道橋梁改築） 34-D4649-01	（一）富士由比線	富士市木島地先	17,325,000	0	17,325,000	17,325,000	0	一般	（有）伊東組	5.2.21 5.6.30	国交省との河川協議に不測の日時を要したため
35	社会資本整備総合交付金（県道橋梁改築） 34-D4649-01	（主）富士川身延線	富士市木島地内	23,540,000	0	23,540,000	23,540,000	0	一般	富士電設（株）	4.11.22 6.3.15	国交省との河川協議に不測の日時を要したため
36	社会資本整備総合交付金（県道橋梁改築） 34-D4649-01	（一）富士由比線	富士市木島地内	1,126,000	0	1,126,000	1,126,000	0	一般	（株）西尾組	4.3.29 5.7.5	国交省との河川協議に不測の日時を要したため
37	社会資本整備総合交付金（県道橋梁改築） 34-D4649-01	（主）富士川身延線	富士市木島地内	59,243,000	0	59,243,000	59,243,000	0	指名	（株）石井組	4.10.13 6.2.15	国交省との河川協議に不測の日時を要したため
38	社会資本整備総合交付金（県道橋梁改築） 34-D4649-01	（一）富士由比線	富士市木島地内	352,000	0	352,000	352,000	0	一般	富士電設（株）	4.11.15 6.2.15	国交省との河川協議に不測の日時を要したため
39	社会資本整備総合交付金（県道橋梁改築） 34-D4649-01	（一）富士由比線	富士市岩本地内	6,116,000	0	6,116,000	6,116,000	0	指名	（株）オリエンタルコンサルタンツ　静岡事務所	5.10.26 6.2.27	工法の選択にあたり、不測の日数を要したため

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
40	社会資本整備総合交付金（県道橋梁改築） 34-D4649-01	（一）富士由比線	富士市岩本地内	1,485,000	0	1,485,000	1,485,000	0	指名	（株）富士測量事務所	5.10.19 6.2.15	工法の選択にあたり、不測の日数を要したため
41	社会資本整備総合交付金（県道橋梁改築） 34-D4649-01	（一）富士由比線	富士市岩本地内	6,160,000	0	6,160,000	6,160,000	0	指名	静岡コンサルタント（株）	5.10.26 6.3.15	国交省との河川協議に不測の日時を要したため
42	社会資本整備総合交付金（県道橋梁改築） 34-D4649-01	（一）富士由比線	富士市岩本地内	4,213,000	0	4,213,000	4,213,000	0	指名	（株）富士測量事務所	5.10.5 6.3.15	工法の選択にあたり、不測の日数を要したため
43	社会資本整備総合交付金（県道橋梁改築） 34-D4649-01	（主）富士川身延線	富士市木島地内	12,776,000	0	12,776,000	12,776,000	0	一般	（株）山伍	4.12.6 5.5.17	国交省との河川協議に不測の日時を要したため
44	社会資本整備総合交付金（県道橋梁改築） 34-D4649-01	（一）富士由比線	富士市岩本地内	23,988,000	0	23,988,000	23,988,000	0	指名	平和建設（株）	5.11.22 6.3.22	国交省との河川協議に不測の日時を要したため
45	社会資本整備総合交付金（県道橋梁改築） 34-D4649-01	（一）富士由比線	富士市木島地内	33,968,000	0	33,968,000	33,968,000	0	一般	（株）二十一世紀	5.10.3 6.1.25	国交省との河川協議に不測の日時を要したため
46	社会資本整備総合交付金（県道橋梁改築） 34-D4649-01	（一）富士由比線	富士市岩本地内	104,734,000	0	104,734,000	104,734,000	0	一般	地成建設（株）	5.6.13 6.3.22	国交省との河川協議に不測の日時を要したため
47	社会資本整備総合交付金（県道橋梁改築） 34-D4649-01	（一）富士由比線	富士市木島地内	25,059,322	0	25,059,322	25,059,322	0	一般	地成建設（株）	5.2.7 6.1.10	国交省との河川協議に不測の日時を要したため
48	社会資本整備総合交付金（県道橋梁改築） 34-D4649-01	（一）富士由比線	富士市木島地内	26,884,000	0	26,884,000	26,884,000	0	一般	（株）佐藤興商	5.2.14 6.2.15	国交省との河川協議に不測の日時を要したため
49	社会資本整備総合交付金（県道橋梁改築） 34-D4649-01	（一）富士由比線	富士市岩本地内	158,549,000	0	158,549,000	158,549,000	0	一般	平和建設（株）	5.3.7 6.1.15	国交省との河川協議に不測の日時を要したため
50	社会資本整備総合交付金（県道橋梁改築） 34-D4649-01	（一）富士由比線	富士市岩本地内	18,392,000	0	18,392,000	18,392,000	0	一般	（株）佐藤興商	5.2.28 5.11.30	国交省との河川協議に不測の日時を要したため

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
51	社会資本整備総合交付金（県道橋梁改築） 34-D4649-01	（主）富士川身延線	富士市木島地内	107,961,828	0	107,961,828	107,961,828	0	一般	（株）石井組	5.2.21 6.3.15	国交省との河川協議に不測の日時を要したため
52	社会資本整備総合交付金（県道橋梁改築） 34-D4649-01	（一）富士由比線	富士市岩本地内	1,127,550	0	1,127,550	1,127,550	0	補償	東京電力パワーグリッド株式会社　富士支社	5.7.18 5.9.30	
53	社会資本整備総合交付金（県道橋梁改築） 34-D4649-01	（一）富士由比線	富士市岩本地内	34,300	0	34,300	34,300	0	補償	西日本電信電話株式会社　静岡支店	5.7.28 5.9.20	
54	社会資本整備総合交付金（県道橋梁改築） 34-D4649-01	（一）富士由比線	富士市岩本地内	473,000	0	473,000	473,000	0	補償	富士市長　小長井　義正	5.11.15 5.11.30	
	社会資本整備総合交付金（県道橋梁改築）計			1,360,902,678	407,665,678	953,237,000	953,237,000	0				
55	トンネル点検（道路メンテナンス） 34-I6413-01	（主）富士川身延線	富士市木島地内	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	一般	（株）ダイヤコンサルタント静岡事務所	4.12.27 5.6.26	本庁から出先機関に指示した予算処理に伴うもののため
	トンネル点検（道路メンテナンス）計			6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0				

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
56	「新しい生活様式」緊急対策H（交通安全） 33-D5171-01	（主）一色久沢線	富士市久沢地内	2,750,000	0	2,750,000	2,750,000	0	指名	（有）青木測量設計事務所	4.10.27 5.6.30	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
57	「新しい生活様式」緊急対策H（交通安全） 33-D5171-02	（一）富士停車場伝法線	富士市香西新田地内	6,614,000	0	6,614,000	6,614,000	0	指名	（株）エイト日本技術開発静岡事務所	5.3.23 6.1.12	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
58	「新しい生活様式」緊急対策H（交通安全） 33-D5171-03	（一）富士由比線	富士市岩本地内	600,000	0	600,000	600,000	0	指名	平和建設（株）	5.11.22 6.3.22	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
59	「新しい生活様式」緊急対策H（交通安全） 33-D5171-03	（主）富士白糸滝公園線	富士市大渕地内	14,539,000	0	14,539,000	14,539,000	0	一般	（株）須走総合企画	5.10.31 6.2.27	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	「新しい生活様式」緊急対策H（交通安全）計			24,503,000	0	24,503,000	24,503,000	0				
60	「新しい生活様式」緊急対策H（側溝改修） 34-I7411-01	（一）鷹岡富士停車場線	富士市中島地内	2,587,000	0	2,587,000	2,587,000	0	一般	（株）昇栄	5.8.8 6.3.28	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
	「新しい生活様式」緊急対策H（側溝改修）計			2,587,000	0	2,587,000	2,587,000	0				

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
61	「新しい生活様式」緊急対策Ｊ（側溝改修） 34-I7605-01	（一）鷹岡富士停車場線	富士市中島地内	27,185,000	9,570,000	17,615,000	17,615,000	0	一般	（株）昇栄	4.10.14 5.6.30	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
	「新しい生活様式」緊急対策Ｊ（側溝改修）計			27,185,000	9,570,000	17,615,000	17,615,000	0				
62	防災・安全交付金（トンネル附属施設） 34-I6802-01	（主）富士川身延線	富士市木島地内	3,932,000	0	3,932,000	3,932,000	0	指名	ミナモト通信（株）　中部支社	5.3.23 5.9.15	工法の選択にあたり、不測の日数を要したため
	防災・安全交付金（トンネル附属施設）計			3,932,000	0	3,932,000	3,932,000	0				
63	「新しい生活様式」緊急対策Ｈ（交通安全） 34-I7322-02	（一）富士富士宮線	富士宮市大宮町地内	7,197,000	0	7,197,000	7,197,000	0	一般	静岡コンサルタント（株）	4.9.16 5.9.29	関係機関との調整に不測の時間を要したため
64	「新しい生活様式」緊急対策Ｈ（交通安全） 34-I7327-01	（一）富士停車場線	富士市川成島地内	30,569,000	11,440,000	19,129,000	19,129,000	0	一般	司道路（株）	4.11.1 5.6.30	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
65	「新しい生活様式」緊急対策Ｈ（交通安全） 34-I7327-01	（一）鷹岡富士停車場線	富士市中島地内	181,000	0	181,000	181,000	0	一般	（株）昇栄	4.10.14 5.6.30	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
66	「新しい生活様式」緊急対策H（交通安全） 34-I7328-01	（国）１３９号	富士市今井地内	291,000	0	291,000	291,000	0	指名	山交ライン（株）	5.11.29 6.3.19	本庁から出先期間に指示した予算処理に伴うもののため
	「新しい生活様式」緊急対策H（交通安全）計			38,238,000	11,440,000	26,798,000	26,798,000	0				
67	大型構造物修繕（道路メンテナンス） 34-I4051-01	（一）富士由比線	富士市松岡地内	5,016,000	0	5,016,000	5,016,000	0	一般	（株）ヒラタプランニング	5.3.29 5.10.31	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
68	大型構造物修繕（道路メンテナンス） 34-I4103-01	（一）富士由比線	富士市松岡地内	35,919,000	0	35,919,000	35,919,000	0	一般	（株）ヒラタプランニング	5.3.29 5.10.31	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	大型構造物修繕（道路メンテナンス）計			40,935,000	0	40,935,000	40,935,000	0				
69	道路改良（県道土砂災害対策） 34-D6310-01	（主）清水富士宮線	富士宮市内房瓜島地内	56,568,560	19,800,000	36,768,560	36,768,560	0	一般	地成建設（株）	4.12.27 6.3.21	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	道路改良（県道土砂災害対策）計			56,568,560	19,800,000	36,768,560	36,768,560	0				

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
70	橋梁補修（道路メンテナンス） 34-D7058-01	（主）富士白糸滝公園線	富士市伝法地内	30,679,000	0	30,679,000	30,679,000	0	一般	（株）井出組	4.7.27 5.5.25	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
71	橋梁補修（道路メンテナンス） 34-D7058-01	（主）富士白糸滝公園線	富士市伝法地内	2,321,000	0	2,321,000	2,321,000	0	一般	（株）昇栄	5.6.20 5.12.1	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
72	橋梁補修（道路メンテナンス） 34-D7100-01	（一）三沢富士宮線	富士宮市大鹿窪地内	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	指名	（株）建設コンサルタントセンター	4.9.22 5.5.31	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
73	橋梁補修（道路メンテナンス） 34-D7101-01	（一）三沢富士宮線	富士宮市大鹿窪地内	4,680,000	0	4,680,000	4,680,000	0	指名	（株）建設コンサルタントセンター	4.9.22 5.5.31	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
74	橋梁補修（道路メンテナンス） 34-D7185-01	（一）富士根停車場線	富士宮市小泉地内	3,571,000	0	3,571,000	3,571,000	0	指名	静岡コンサルタント（株）	5.9.21 6.2.15	工法の選択にあたり、不測の日数を要したため
	橋梁補修（道路メンテナンス）計			46,251,000	0	46,251,000	46,251,000	0				
75	橋梁点検（道路メンテナンス） 34-D7194-01	（主）三島富士線	富士市本市場地内	14,267,000	0	14,267,000	14,267,000	0	一般	（株）富士測量事務所	4.9.28 5.6.12	関係機関との調整に不測の日時を要したため。

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
76	橋梁点検（道路メンテナンス） 34-D7194-01	（主）富士川身延線	富士宮市羽鮒地内	12,640,000	0	12,640,000	12,640,000	0	一般	静岡コンサルタント（株）	5.3.7 5.9.29	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
77	橋梁点検（道路メンテナンス） 34-D7194-01	（一）富士由比線	富士市松岡地内	12,929,000	0	12,929,000	12,929,000	0	一般	昭和設計（株）	5.3.7 5.8.31	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
78	橋梁点検（道路メンテナンス） 34-D7194-01	（国）４６９号	富士宮市大鹿窪地内	9,802,000	0	9,802,000	9,802,000	0	一般	（株）フジヤマ	5.3.7 5.7.31	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	橋梁点検（道路メンテナンス）計			49,638,000	0	49,638,000	49,638,000	0				
79	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 33-D7332-01	（主）富士富士宮由比線	富士宮市野中東町地内	97,000,000	52,000,000	45,000,000	45,000,000	0	一般	木内建設（株）	3.9.29 5.8.25	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
80	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 33-D7439-01	（主）富士富士宮由比線	富士宮市野中東町地内	38,000,000	38,000,000	0	0	0	一般	木内建設（株）	3.9.29 5.8.25	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
81	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 34-D7327-01	（一）鷹岡富士停車場線	富士市本市場新田地内	19,448,000	0	19,448,000	19,448,000	0	一般	昭和設計（株）	4.8.30 6.3.13	工法の選択にあたり、不測の日数を要したため
82	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 34-D7331-01	（国）４６９号	富士宮市上稲子地内	19,730,000	5,800,000	13,930,000	13,930,000	0	一般	富士設計（株）	4.9.13 5.9.29	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
83	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 34-D7407-01	（一）吉原停車場吉原線	富士市鈴川町地内	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	一般	（株）中村組	4.9.6 5.6.30	関係機関との調整に不測の日時を要したため。

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
84	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 34-D7408-01	（一）鷹岡柚木線	富士市岩本地内	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	一般	（株）鈴木組	4.9.30 5.6.30	工法の選択にあたり、不測の日数を要したため
85	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 34-D7409-01	（主）富士富士宮由比線	富士市今井地内	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	一般	（株）関道建設	4.9.13 5.6.9	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
86	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 34-D7410-01	（主）富士川身延線	富士宮市内房地内	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	一般	地成建設（株）	4.12.13 5.6.30	国交省との河川協議に不測の日時を要したため
87	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 34-D7428-01	（一）吉原停車場吉原線	富士市鈴川町地内	69,738,000	0	69,738,000	69,738,000	0	一般	（株）中村組	4.9.6 5.6.30	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
88	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 34-D7429-01	（一）鷹岡柚木線	富士市岩本地内	18,030,000	0	18,030,000	18,030,000	0	一般	（株）鈴木組	4.9.30 5.6.30	工法の選択にあたり、不測の日数を要したため
89	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 34-D7430-01	（主）富士富士宮由比線	富士市今井地内	77,660,000	0	77,660,000	77,660,000	0	一般	（株）関道建設	4.9.13 5.6.9	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
90	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 34-D7431-01	（主）富士富士宮由比線	富士宮市野中東町地内	88,000,000	0	88,000,000	88,000,000	0	一般	木内建設（株）	3.9.29 5.8.25	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
91	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 34-D7432-01	（主）富士川身延線	富士宮市内房地内	58,513,000	0	58,513,000	58,513,000	0	一般	地成建設（株）	4.12.13 5.6.30	国交省との河川協議に不測の日時を要したため
	橋梁耐震対策（道路メンテナンス）計			551,119,000	95,800,000	455,319,000	455,319,000	0				

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
92	道路改良（無電柱化推進計画） 34-I3905-01	（一）富士富士宮線	富士宮市宮町地内	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	一般	（株）大石組	5.8.8 6.2.29	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
93	道路改良（無電柱化推進計画） 34-I3953-01	（一）富士富士宮線	富士宮市宮町地内	2,882,000	0	2,882,000	2,882,000	0	指名	富士電設（株）	5.11.29 6.2.16	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
94	道路改良（無電柱化推進計画） 34-I3953-01	（一）富士富士宮線	富士宮市宮町地内	17,236,525	0	17,236,525	17,236,525	0	一般	（株）大石組	5.8.8 6.2.29	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
95	道路改良（無電柱化推進計画） 34-I3953-01	（一）富士富士宮線	富士宮市宮町地内	1,559,956	0	1,559,956	1,559,956	0	補償	富士宮市　須藤秀忠	6.3.5 6.2.13	
96	道路改良（無電柱化推進計画） 34-I3993-01	（一）富士富士宮線	富士宮市宮町地内	1,532,475	0	1,532,475	1,532,475	0	一般	（株）大石組	5.8.8 6.2.29	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
	道路改良（無電柱化推進計画）計			26,210,956	0	26,210,956	26,210,956	0				
97	県単道路改築 34-D1561-01	（一）白糸富士宮線	富士宮市半野地内	4,463,757	0	4,463,757	4,463,757	0	指名	東海技術開発（株）	5.10.5 6.3.8	工法の選択にあたり、不測の日数を要したため
98	県単道路改築 34-D1561-01	（一）大坂富士宮線	富士宮市東阿幸地地内	12,562,000	0	12,562,000	12,562,000	0	一般	（株）井出恒組	5.9.15 6.1.31	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
99	県単道路改築 34-D1561-01	（一）大坂富士宮線	富士宮市東阿幸地地内	4,697,000	1,320,000	3,377,000	3,377,000	0	指名	富士設計（株）	4.6.9 5.5.15	用地測量調査に不測の時間を要したため

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
100	県単道路改築 34-D1561-01	（一）大坂富士宮線	富士宮市東阿幸地地内	2,310,000	0	2,310,000	2,310,000	0	指名	富士設計（株）	5.8.17 5.12.11	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
101	県単道路改築 34-D1561-01	（一）大坂富士宮線	富士宮市東阿幸地地内	594,000	0	594,000	594,000	0	随契	富士設計（株）	5.8.17 5.11.15	工法の選択にあたり、不測の日数を要したため
102	県単道路改築 34-D1561-01	（一）富士富士宮線	富士宮市猪之頭地内	380,000	0	380,000	380,000	0	一般	東海技術開発（株）	4.11.1 5.6.30	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
103	県単道路改築 34-D1561-01	（一）大坂富士宮線	富士宮市阿幸地地内	5,694,566	0	5,694,566	5,694,566	0	用地	富士宮市　須藤秀忠	6.2.15 6.3.18	
104	県単道路改築 34-D1561-01	（一）大坂富士宮線	富士宮市阿幸地地内	1,906,842	0	1,906,842	1,906,842	0	用地	□□ □□	4.12.28 5.10.30	
105	県単道路改築 34-D1561-01	（一）大坂富士宮線	富士宮市阿幸地地内	15,058,835	10,458,835	4,600,000	4,600,000	0	補償	□□ □□	4.12.28 5.10.30	
106	県単道路改築 34-D1562-01	（一）三沢富士宮線	富士宮市西山地内	14,179,000	0	14,179,000	14,179,000	0	一般	（有）佐野修工業	5.4.24 5.9.29	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
107	県単道路改築 34-D1562-01	（一）三沢富士宮線	富士宮市西山地内	3,330,000	0	3,330,000	3,330,000	0	指名	（株）坪井土建	5.6.22 5.10.17	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
108	県単道路改築 34-D1563-01	（一）富士富士宮線	富士宮市猪之頭地内	6,930,000	0	6,930,000	6,930,000	0	一般	東海技術開発（株）	4.11.1 5.6.30	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
109	県単道路改築 34-D1565-01	（主）三島富士線	富士市中里地内	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	指名	静岡コンサルタント（株）	4.12.8 5.6.30	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
110	県単道路改築 34-D1565-01	（一）鷹岡柚木線	富士市松岡地内	4,261,000	0	4,261,000	4,261,000	0	指名	静岡コンサルタント（株）	5.7.6 5.11.24	関係機関との調整に不測の日時を要したため。

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
111	県単道路改築 34-D1565-01	（一）鷹岡柚木線	富士市松岡地内	5,170,000	0	5,170,000	5,170,000	0	一般	静岡コンサルタント（株）	4.12.13 6.1.31	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
112	県単道路改築 34-D1565-01	（一）鷹岡柚木線	富士市岩本地内	2,640,000	0	2,640,000	2,640,000	0	指名	静岡コンサルタント（株）	4.12.1 6.2.21	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
113	県単道路改築 34-D1565-01	（一）鷹岡柚木線	富士市岩本地内	19,019,000	0	19,019,000	19,019,000	0	一般	静岡コンサルタント（株）	4.6.14 6.3.22	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
114	県単道路改築 34-D1565-01	（一）富士停車場伝法線	富士市香西新田地内	888,000	0	888,000	888,000	0	指名	（株）エイト日本技術開発静岡事務所	5.3.23 6.1.12	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
115	県単道路改築 34-D1567-01	（一）白糸富士宮線	富士宮市半野地内	982,000	0	982,000	982,000	0	指名	東海技術開発（株）	5.10.5 6.3.8	工法の選択にあたり、不測の日数を要したため
116	県単道路改築 34-D1567-01	（主）清水富士宮線	富士宮市西山地内	858,000	0	858,000	858,000	0	随契	（株）富士測量事務所	4.6.9 5.6.30	工法の選択にあたり、不測の日数を要したため
117	県単道路改築 34-D1568-01	（主）富士宮芝川線	富士宮市大中里地内	1,430,000	0	1,430,000	1,430,000	0	指名	富士設計（株）	4.7.21 5.7.31	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
	県単道路改築計			112,354,000	11,778,835	100,575,165	100,575,165	0				
118	県単橋梁改築 34-D4800-01	（主）三島富士線	富士市中里地内	3,008,000	0	3,008,000	3,008,000	0	指名	静岡コンサルタント（株）	4.12.8 5.6.30	工法の選択にあたり、不測の日数を要したため

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
119	県単橋梁改築 34-D4800-01	（一）富士由比線	富士市木島地内	1,899,000	0	1,899,000	1,899,000	0	一般	（株）西尾組	4.3.29 5.7.5	国交省との河川協議に不測の日時を要したため
120	県単橋梁改築 34-D4800-01	（一）富士由比線	富士市木島地内	7,581,000	0	7,581,000	7,581,000	0	補償	富士市水道事業　富士市長 小長井義正	6.2.21 6.3.7	
	県単橋梁改築計			12,488,000	0	12,488,000	12,488,000	0				
121	県単災害防除 33-I1231-01	（主）富士宮芝川線	富士宮市羽鮒地内	1,380,000	0	1,380,000	1,380,000	0	指名	伸東測量設計（株）	4.11.2 5.8.18	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
122	県単災害防除 34-I1232-01	（主）富士宮芝川線	富士宮市羽鮒地内	380,000	0	380,000	380,000	0	指名	伸東測量設計（株）	4.11.2 5.8.18	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
123	県単災害防除 34-I1232-01	（国）４６９号	富士宮市下稲子地内	163,000	0	163,000	163,000	0	一般	拓進建設（株）	5.12.19 6.3.19	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
124	県単災害防除 34-I1232-02	（国）４６９号	富士宮市上稲子地内	74,000	0	74,000	74,000	0	指名	（株）フジヤマ	5.8.3 6.2.26	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	県単災害防除計			1,997,000	0	1,997,000	1,997,000	0				

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
125	道路施設震災対策事業 34-D8306-01	（主）富士富士宮由比線	富士宮市野中東町地内	2,200,000	660,000	1,540,000	1,540,000	0	指名	富士設計（株）	5.2.2 5.6.30	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
126	道路施設震災対策事業 34-D8306-01	（一）富士宮富士公園線	富士宮市元城町地内	2,585,000	770,000	1,815,000	1,815,000	0	指名	富士設計（株）	4.10.6 5.7.31	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
127	道路施設震災対策事業 34-D8306-01	（一）富士富士宮線	富士宮市北山地内	2,486,000	0	2,486,000	2,486,000	0	随契	（株）坪井土建	5.2.13 5.8.21	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
128	道路施設震災対策事業 34-D8306-01	（主）富士川身延線	富士宮市長貫地内	8,278,659	0	8,278,659	8,278,659	0	指名	静岡コンサルタント（株）	5.6.22 6.3.11	国交省との河川協議に不測の日時を要したため
129	道路施設震災対策事業 34-D8308-01	（一）富士宮富士公園線	富士宮市元城町地内	77,000	0	77,000	77,000	0	指名	富士設計（株）	4.10.6 5.7.31	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
130	道路施設震災対策事業 34-D8308-01	（主）富士富士宮由比線	富士宮市野中東町地内	165,000	0	165,000	165,000	0	指名	富士設計（株）	5.2.2 5.6.30	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
131	道路施設震災対策事業 34-D8308-01	（国）４６９号	富士宮市村山地内	9,988,000	2,900,000	7,088,000	7,088,000	0	一般	富士設計（株）	4.9.28 5.7.31	市管理の河川協議に不測の日時を要したため
132	道路施設震災対策事業 34-D8309-01	（主）富士川身延線	富士宮市長貫地内	90,000	0	90,000	90,000	0	一般	鈴与建設（株）	4.8.16 5.7.31	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
133	道路施設震災対策事業 34-D8309-01	（主）富士川身延線	富士宮市長貫地内	680,000	0	680,000	680,000	0	指名	静岡コンサルタント（株）	5.6.22 6.3.11	国交省との河川協議に不測の日時を要したため
134	道路施設震災対策事業 34-D8309-01	（国）４６９号	富士宮市村山地内	9,053,000	2,920,000	6,133,000	6,133,000	0	一般	富士設計（株）	4.9.28 5.7.31	関係機関との調整に不測の日時を要したため。

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
135	道路施設震災対策事業 34-D8309-01	（一）富士宮富士公園線	富士宮市元城町地内	407,000	0	407,000	407,000	0	指名	富士設計（株）	4.10.6 5.7.31	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
136	道路施設震災対策事業 34-D8310-01	（一）富士宮富士公園線	富士宮市元城町地内	253,000	0	253,000	253,000	0	指名	富士設計（株）	4.10.6 5.7.31	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
137	道路施設震災対策事業 34-D8310-01	（国）４６９号	富士宮市村山地内	9,977,000	2,930,000	7,047,000	7,047,000	0	一般	富士設計（株）	4.9.28 5.8.31	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
138	道路施設震災対策事業 34-D8311-01	（主）富士川身延線	富士宮市長貫地内	636,000	0	636,000	636,000	0	一般	鈴与建設（株）	4.8.16 5.7.31	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
139	道路施設震災対策事業 34-D8311-01	（主）富士宮芝川線	富士宮市羽鮒地内	7,920,000	2,370,000	5,550,000	5,550,000	0	指名	（株）東日	4.9.15 5.6.30	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	道路施設震災対策事業計			54,795,659	12,550,000	42,245,659	42,245,659	0				
140	県単交通安全施設整備 34-D9420-01	（主）富士富士宮由比線	富士宮市小泉地内	1,705,000	0	1,705,000	1,705,000	0	指名	富士設計（株）	4.12.22 5.5.31	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
141	県単交通安全施設整備 34-D9420-01	（主）富士富士宮由比線	富士宮市小泉地内	770,000	0	770,000	770,000	0	随契	富士設計（株）	5.11.16 5.12.25	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
142	県単交通安全施設整備 34-D9420-01	（主）富士富士宮由比線	富士宮市小泉地内	890,000	0	890,000	890,000	0	随契	富士設計（株）	5.8.10 6.1.31	関係機関との調整に不測の日時を要したため。

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
143	県単交通安全施設整備 34-D9420-02	（主）富士富士宮由比線	富士市富士岡地内	12,467,000	0	12,467,000	12,467,000	0	一般	亀井ブルドーザー工事（有）	5.2.14 5.10.23	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
144	県単交通安全施設整備 34-D9420-02	（主）富士富士宮由比線	富士市比奈地内	2,533,000	0	2,533,000	2,533,000	0	指名	（株）富士測量事務所	5.6.1 5.11.2	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
145	県単交通安全施設整備 34-D9420-02	（主）富士富士宮由比線	富士市富士岡地内	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0	指名	富士電設（株）	5.3.9 5.8.31	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
146	県単交通安全施設整備 34-D9420-03	（主）富士白糸滝公園線	富士市大渕地内	2,533,000	0	2,533,000	2,533,000	0	一般	（株）須走総合企画	5.10.31 6.2.27	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
147	県単交通安全施設整備 34-D9420-04	（一）富士停車場線	富士市川成島地内	198,000	0	198,000	198,000	0	一般	静岡コンサルタント（株）	4.9.16 5.12.15	関係機関との調整に不測の時間を要したため
148	県単交通安全施設整備 34-I2003-01	（一）富士停車場線	富士市川成島地内	7,554,000	0	7,554,000	7,554,000	0	一般	静岡コンサルタント（株）	4.9.16 5.12.15	関係機関との調整に不測の時間を要したため
149	県単交通安全施設整備 34-I2003-01	（主）富士富士宮由比線	富士市富士岡地内	704,000	0	704,000	704,000	0	指名	富士電設（株）	5.3.9 5.8.31	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
150	県単交通安全施設整備 34-I2003-01	（一）富士富士宮線	富士宮市大宮町地内	4,562,000	0	4,562,000	4,562,000	0	一般	静岡コンサルタント（株）	4.9.16 5.9.29	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
151	県単交通安全施設整備 34-I2003-01	（主）富士富士宮由比線	富士宮市弓沢町地内	9,980,000	487,000	9,493,000	9,493,000	0	一般	富士設計（株）	4.9.16 5.9.29	関係機関との調整に不測の時間を要したため
152	県単交通安全施設整備 34-I2004-01	（一）富士停車場線	富士市川成島地内	8,550,000	0	8,550,000	8,550,000	0	一般	静岡コンサルタント（株）	4.9.16 5.12.15	関係機関との調整に不測の時間を要したため
	県単交通安全施設整備計			53,946,000	487,000	53,459,000	53,459,000	0				

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
153	県単交通安全施設維持 34-I3541-01	（主）富士川身延線	富士宮市内房尾崎地内	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	0	指名	（株）フジヤマ	4.7.21 5.8.10	国交省との河川協議に不測の日時を要したため
154	県単交通安全施設維持 34-I3542-02	（主）富士白糸滝公園線	富士市大淵地内	7,331,000	0	7,331,000	7,331,000	0	一般	（株）須走総合企画	5.12.5 6.3.14	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	県単交通安全施設維持計			14,331,000	0	14,331,000	14,331,000	0				
155	防災・安全交付金（県道交通安全） 34-D9150-01	（主）富士宮芝川線	富士宮市野中地内	11,427,000	0	11,427,000	11,427,000	0	一般	富士設計（株）	5.10.24 6.3.15	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
156	防災・安全交付金（県道交通安全） 34-D9151-01	（一）富士宮富士公園線	富士宮市大宮町地内	22,555,000	0	22,555,000	22,555,000	0	一般	（株）井出恒組	5.8.1 6.2.29	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
157	防災・安全交付金（県道交通安全） 34-D9151-01	（一）富士宮富士公園線	富士宮市大宮町地内	11,154,000	0	11,154,000	11,154,000	0	一般	富士電設（株）	5.3.20 5.6.30	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
158	防災・安全交付金（県道交通安全） 34-D9151-01	（一）富士宮富士公園線	富士宮市大宮町地内	3,291,000	0	3,291,000	3,291,000	0	指名	（株）加瀬澤組	5.12.21 6.3.15	関係機関との調整に不測の日時を要したため。

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	防災・安全交付金（県道交通安全）計			48,427,000	0	48,427,000	48,427,000	0				
159	防災・安全交付金（橋梁耐震対策・一般）【加速化対策】 34-D7491-01	（主）富士川身延線	富士宮市長貫地内	140,000,000	0	140,000,000	140,000,000	0	一般	鈴与建設（株）	4.8.16 5.7.31	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	防災・安全交付金（橋梁耐震対策・一般）【加速化対策】計			140,000,000	0	140,000,000	140,000,000	0				
160	緊急自然災害防止対策（災害防除） 34-I1733-01	（国）４６９号	富士宮市下稲子地内	5,707,000	0	5,707,000	5,707,000	0	一般	拓進建設（株）	5.12.19 6.3.19	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
161	緊急自然災害防止対策（災害防除） 34-I1733-01	（国）４６９号	富士宮市下稲子地内	37,737	0	37,737	37,737	0	用地	□□ □□	5.10.27 6.3.1	
162	緊急自然災害防止対策（災害防除） 34-I1733-01	（国）４６９号	富士宮市下稲子地内	66,118	0	66,118	66,118	0	用地	□□ □□	5.10.25 6.3.1	
163	緊急自然災害防止対策（災害防除） 34-I1733-01	（国）４６９号	富士宮市下稲子地内	9,950	0	9,950	9,950	0	補償	□□ □□	5.10.27 6.3.1	

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	緊急自然災害防止対策（災害防除）計			5,820,805	0	5,820,805	5,820,805	0				
164	緊急自然災害防止対策（冠水対策） 34-I1772-01	（一）上稲子長貫線	富士宮市長貫地内	27,498,900	10,820,000	16,678,900	16,678,900	0	一般	（株）藁科組	4.12.27 6.2.29	物件撤去に時間を要したため
165	緊急自然災害防止対策（冠水対策） 34-I1772-01	（一）上稲子長貫線	富士宮市長貫地内	97,700	0	97,700	97,700	0	補償	西日本電信電話株式会社静岡支店	5.11.17 5.12.19	
166	緊急自然災害防止対策（冠水対策） 34-I1772-01	（一）上稲子長貫線	富士宮市長貫地内	1,503,400	0	1,503,400	1,503,400	0	補償	東京電力パワーグリッド株式会社富士支社	5.9.27 5.11.24	
	緊急自然災害防止対策（冠水対策）計			29,100,000	10,820,000	18,280,000	18,280,000	0				
167	県土強靭化対策（災害防除） 34-I1824-01	（主）富士川身延線	富士市木島地内	4,211,000	0	4,211,000	4,211,000	0	指名	（株）富士協和	5.10.13 6.1.31	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
168	県土強靭化対策（災害防除） 34-I1825-01	（主）富士川身延線	富士市木島地内	3,771,000	0	3,771,000	3,771,000	0	指名	（株）富士協和	5.10.13 6.1.31	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰　越　額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成 (予定)年月日	繰　越　理　由
169	県土強靭化対策（災害防除） 34-I1825-01	（主）一色久沢線	富士市大淵地内	5,929,000	1,550,000	4,379,000	4,379,000	0	指名	（株）富士測量事務所	4.9.22 5.9.20	工法の選択にあたり、不測の日数を要したため
170	県土強靭化対策（災害防除） 34-I1826-01	（主）富士富士宮由比線	富士宮市杉田地内	7,100,000	2,110,000	4,990,000	4,990,000	0	指名	富士設計（株）	4.9.15 5.6.30	工法の選択にあたり、不測の日数を要したため
	県土強靭化対策（災害防除）計			21,011,000	3,660,000	17,351,000	17,351,000	0				
	(02)道路橋りょう新設改良費計			3,355,852,687	670,669,124	2,685,183,563	2,685,183,563	0				

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
171	県土強靭化対策事業（河川）（緊急浚渫） 34-K4625-01	一級河川昭和放水路	富士市沼田新田地先	35,938,000	0	35,938,000	35,938,000	0	一般	（株）中村組	5.3.7 5.11.30	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
172	県土強靭化対策事業（河川）（緊急浚渫） 34-K4626-01	一級河川富士早川	富士市宮島地先	29,100,000	0	29,100,000	29,100,000	0	一般	亀井ブルドーザー工事（有）	5.6.27 6.3.21	入札不調のため
173	県土強靭化対策事業（河川）（緊急浚渫） 34-K4627-01	一級河川昭和放水路	富士市沼田新田地先	350,000	0	350,000	350,000	0	一般	（株）中村組	5.3.7 5.11.30	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	県土強靭化対策事業（河川）（緊急浚渫）計			65,388,000	0	65,388,000	65,388,000	0				
174	国土強靭化効果促進事業（水害リスク情報） 34-K1414-01	一級河川稲子川	富士宮市下稲子地先	14,600,000	0	14,600,000	14,600,000	0	一般	三井共同建設コンサルタント（株）　静岡営業所	5.3.7 6.3.15	国補正予算による発注のため。
	国土強靭化効果促進事業（水害リスク情報）計			14,600,000	0	14,600,000	14,600,000	0				
175	緊急治水対策事業（河川） 34-K3320-01	一級河川芝川	富士宮市大久保地先	6,756,225	0	6,756,225	6,756,225	0	一般	拓進建設（株）	5.10.18 6.3.15	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
176	緊急治水対策事業（河川） 34-K3320-01	一級河川砂沢川	富士市大渕地先	4,600,000	0	4,600,000	4,600,000	0	一般	中野建設（株）	4.9.16 5.5.16	工法の選択にあたり、不測の日数を要したため
177	緊急治水対策事業（河川） 34-K3320-01	一級河川芝川	富士宮市大久保地先	11,340	0	11,340	11,340	0	用地	□□ □□	5.8.30 5.12.8	
178	緊急治水対策事業（河川） 34-K3320-01	一級河川芝川	富士宮市大久保地先	10,875	0	10,875	10,875	0	用地	□□ □□	5.8.30 5.12.8	
179	緊急治水対策事業（河川） 34-K3320-01	一級河川芝川	富士宮市大久保地先	421,560	0	421,560	421,560	0	用地	□□ □□	5.8.30 5.12.8	
180	緊急治水対策事業（河川） 34-K3321-01	一級河川砂沢川	富士市大渕地先	19,400,000	7,610,000	11,790,000	11,790,000	0	一般	中野建設（株）	4.9.16 5.5.16	工法の選択にあたり、不測の日数を要したため
	緊急治水対策事業（河川）計			31,200,000	7,610,000	23,590,000	23,590,000	0				
181	緊急自然災害防止対策事業 34-K4425-01	一級河川潤井川	富士市前田地先	202,672	0	202,672	202,672	0	一般	（株）井出組	5.12.26 6.3.25	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
182	緊急自然災害防止対策事業 34-K4425-01	一級河川滝川	富士市神戸地先	18,000	0	18,000	18,000	0	補償	西日本電信電話株式会社　静岡支店	6.3.1 6.3.14	
183	緊急自然災害防止対策事業 34-K4425-01	一級河川滝川	富士市神戸地先	1,615,600	0	1,615,600	1,615,600	0	補償	東京電力パワーグリッド株式会社　富士支社	6.2.7 6.2.29	

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
184	緊急自然災害防止対策事業 34-K4426-01	一級河川潤井川	富士市弥生地先	3,630,000	0	3,630,000	3,630,000	0	一般	（株）二十一世紀	4.11.22 5.7.31	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
185	緊急自然災害防止対策事業 34-K4426-01	一級河川赤淵川	富士市桑崎地先	6,970,000	0	6,970,000	6,970,000	0	指名	（株）渡辺組	5.3.30 5.10.31	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
186	緊急自然災害防止対策事業 34-K4427-01	一級河川潤井川	富士市弥生地先	17,387,000	2,320,000	15,067,000	15,067,000	0	一般	（株）二十一世紀	4.11.22 5.7.31	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
187	緊急自然災害防止対策事業 34-K4427-01	一級河川赤淵川	富士市桑崎地先	21,333,000	0	21,333,000	21,333,000	0	指名	（株）渡辺組	5.3.30 5.10.31	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
188	緊急自然災害防止対策事業 34-K4427-01	一級河川和田川	富士市浅間上町地先	7,073,000	0	7,073,000	7,073,000	0	指名	（株）渡辺組	5.3.23 6.3.8	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
189	緊急自然災害防止対策事業 34-K4428-01	一級河川潤井川	富士市久沢地先	12,201,000	0	12,201,000	12,201,000	0	指名	（株）西尾組	5.11.2 6.3.15	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
190	緊急自然災害防止対策事業 34-K4428-01	一級河川潤井川	富士市松本地先	10,670,000	0	10,670,000	10,670,000	0	一般	（株）西尾組	5.12.26 6.3.25	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
191	緊急自然災害防止対策事業 34-K4428-01	一級河川潤井川	富士市前田地先	14,300,058	0	14,300,058	14,300,058	0	一般	（株）井出組	5.12.26 6.3.25	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
192	緊急自然災害防止対策事業 34-K4428-01	一級河川潤井川	富士市弥生地先	18,165,000	10,000,000	8,165,000	8,165,000	0	一般	（株）二十一世紀	4.11.22 5.7.31	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
	緊急自然災害防止対策事業計			113,565,330	12,320,000	101,245,330	101,245,330	0				

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
193	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2650-01	一級河川江尾江川	富士市江尾地先	8,800,000	0	8,800,000	8,800,000	0	指名	（株）中野地質	5.6.29 5.11.17	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
194	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2650-01	一級河川江尾江川	富士市江尾南地先	693,000	0	693,000	693,000	0	随契	（株）土屋測量設計	5.12.21 6.3.15	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
195	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2650-01	一級河川江尾江川	富士市江尾地先	7,678,000	0	7,678,000	7,678,000	0	指名	（株）中野地質	5.6.29 5.11.17	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
196	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2650-01	一級河川江尾江川	富士市江尾南地先	550,000	0	550,000	550,000	0	随契	（株）土屋測量設計	5.8.17 5.10.2	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
197	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2650-01	一級河川江尾江川	富士市江尾地先	9,328,000	0	9,328,000	9,328,000	0	指名	（株）オリエンタルコンサルタンツ　静岡事務所	5.6.8 6.3.18	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
198	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2652-01	一級河川稲子川	富士宮市上稲子地先	20,000,000	7,210,000	12,790,000	12,790,000	0	一般	（株）クボダイ	5.1.31 5.5.30	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
199	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2653-01	一級河川潤井川	富士市本市場新田地先	21,100,000	0	21,100,000	21,100,000	0	一般	（株）悠木建設	5.3.10 5.6.16	補正予算のため
200	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2653-02	一級河川潤井川	富士宮市泉町地先	9,900,000	3,530,000	6,370,000	6,370,000	0	指名	（株）丸芳	5.2.2 5.6.30	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
201	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2653-02	一級河川潤井川	富士宮市穂波町地先	12,500,000	0	12,500,000	12,500,000	0	一般	（株）三与建設	5.12.26 6.3.15	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
202	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2654-01	一級河川潤井川	富士市本市場新田地先	36,859,441	0	36,859,441	36,859,441	0	一般	（有）エフ・ケー建設	5.9.26 6.3.19	補正予算のため 入札不調

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
203	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2656-01	一級河川芝川	富士宮市大久保地先	50,000,000	18,290,000	31,710,000	31,710,000	0	一般	（株）藁科組	5.1.31 5.6.30	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
204	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2657-01	一級河川伝法沢川	富士市大淵地先	1,590,580	0	1,590,580	1,590,580	0	用地	□□ □□	5.11.30 6.3.28	
205	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2657-01	一級河川伝法沢川	富士市大淵地先	2,510	0	2,510	2,510	0	用地	□□ □□	5.6.26 5.10.17	
206	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2657-01	一級河川伝法沢川	富士市大淵地先	9,684	0	9,684	9,684	0	用地	□□ □□	5.11.20 6.2.21	
207	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2657-01	一級河川伝法沢川	富士市大淵地先	858,664	0	858,664	858,664	0	用地	□□ □□	5.11.20 6.2.21	
208	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2657-01	一級河川伝法沢川	富士市大淵地先	106,364	0	106,364	106,364	0	用地	□□ □□	5.6.14 5.8.29	
209	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2657-01	一級河川伝法沢川	富士市大淵地先	147,700	0	147,700	147,700	0	用地	□□ □□	5.6.19 5.9.6	
210	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2657-01	一級河川伝法沢川	富士市大淵地先	4,102,852	0	4,102,852	4,102,852	0	用地	□□ □□	5.6.30 5.12.1	
211	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2657-01	一級河川伝法沢川	富士市大淵地先	135,467	0	135,467	135,467	0	補償	□□ □□	5.6.30 5.12.1	
212	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2657-01	一級河川伝法沢川	富士市大淵地先	2,210	0	2,210	2,210	0	補償	□□ □□	5.6.19 5.9.6	
213	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2657-01	一級河川伝法沢川	富士市大淵地先	10,860	0	10,860	10,860	0	補償	□□ □□	5.6.14 5.8.29	

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
214	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2657-01	一級河川伝法沢川	富士市大淵地先	1,073,668	0	1,073,668	1,073,668	0	補償	□□ □□	5.11.30 6.3.28	
215	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2658-01	一級河川沼川	富士市大野新田地先	66,110,000	0	66,110,000	66,110,000	0	一般	（株）中村組	5.3.29 5.11.10	補正予算のため
216	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2658-01	一級河川沼川	富士市中里地先	39,190,000	0	39,190,000	39,190,000	0	一般	（株）三和工務店	5.9.27 6.3.18	補正予算のため
217	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2659-01	一級河川春山川	富士市西船津地先	4,983,000	0	4,983,000	4,983,000	0	指名	（株）柳下建設	5.3.9 5.6.20	補正予算のため
218	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2659-01	一級河川春山川	富士市地先	6,207,000	0	6,207,000	6,207,000	0	指名	高千組	5.9.20 5.12.7	補正予算のため
219	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2660-01	一級河川小池川	富士市中之郷地先	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	指名	サイトー基礎	5.3.9 5.10.5	補正予算のため
220	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2661-01	一級河川田子江川	富士市鮫島地先	2,310,000	0	2,310,000	2,310,000	0	指名	昭和設計（株）	5.11.22 6.2.29	補正予算のため
221	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2661-01	一級河川田子江川	富士市鮫島地先	1,960,000	0	1,960,000	1,960,000	0	指名	昭和設計（株）	5.11.22 6.3.15	補正予算のため
222	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2662-01	一級河川須津川	富士市神谷地先	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	一般	山口土建（株）	5.3.10 5.7.13	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
223	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2663-01	一級河川稲瀬川	富士宮市内房地先	31,100,000	10,480,000	20,620,000	20,620,000	0	一般	芝川建設工業（株）	5.1.31 5.6.30	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金）計			377,309,000	39,510,000	337,799,000	337,799,000	0				

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
224	国土強靭化広域河川改修事業（防災・安全交付金）（重点） 34-K2651-01	一級河川小潤井川	富士市錦町地先	18,667,000	0	18,667,000	18,667,000	0	一般	（株）東日	5.9.15 6.1.31	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
225	国土強靭化広域河川改修事業（防災・安全交付金）（重点） 34-K2651-01	一級河川小潤井川	富士市錦町地先	83,848,633	0	83,848,633	83,848,633	0	補償	静岡ガス株式会社　導管ネットワーク本部　導管部　東部導管ネットワークセンター	6.3.8 6.3.15	
	国土強靭化広域河川改修事業（防災・安全交付金）（重点）計			102,515,633	0	102,515,633	102,515,633	0				
226	事業間連携河川事業（補助） 34-K1910-01	一級河川小潤井川	富士市錦町地先	250,000,000	0	250,000,000	250,000,000	0	一般	（株）井出組	5.2.21 6.3.18	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
227	事業間連携河川事業（補助） 34-K1910-01	一級河川小潤井川	富士市錦町地先	44,104,000	0	44,104,000	44,104,000	0	補償	静岡ガス株式会社　導管ネットワーク本部　導管部　東部導管ネットワークセンター	6.3.8 6.3.15	
	事業間連携河川事業（補助）計			294,104,000	0	294,104,000	294,104,000	0				

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
228	災害復旧工法委託（河川調査） 34-B0251-01	一級河川血流川	富士市南松野地先	406,000	0	406,000	406,000	0	随契	（株）協和工務店	5.8.24 6.2.16	補正予算のため
	災害復旧工法委託（河川調査）計			406,000	0	406,000	406,000	0				
229	河川改良 33-K3222-01	一級河川江尾江川	富士市江尾南地先	9,722,000	0	9,722,000	9,722,000	0	一般	セントラルコンサルタント（株）　静岡営業所	4.9.28 5.9.29	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
230	河川改良 34-K3021-01	一級河川江尾江川	富士市江尾南地先	420,000	0	420,000	420,000	0	一般	セントラルコンサルタント（株）　静岡営業所	4.9.28 5.9.29	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
231	河川改良 34-K3021-01	一級河川江尾江川	富士市江尾地先	3,528,000	0	3,528,000	3,528,000	0	指名	（株）須走総合企画	5.6.22 5.10.25	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
232	河川改良 34-K3021-01	一級河川江尾江川	富士市江尾南地先	5,280,000	0	5,280,000	5,280,000	0	指名	三井共同建設コンサルタント（株）　静岡営業所	5.5.2 5.9.14	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
233	河川改良 34-K3021-02	一級河川潤井川	富士宮市黒田地先	1,772,000	0	1,772,000	1,772,000	0	指名	（株）ニュージェック　静岡事務所	5.7.20 6.3.15	市との調整に不測の日時を要したため
234	河川改良 34-K3022-01	一級河川伝法沢川	富士市大渕地先	292,973	0	292,973	292,973	0	用地	□□ □□	5.6.30 5.10.5	

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	河川改良計			21,014,973	0	21,014,973	21,014,973	0				
235	河川調査 34-K1508-01	一級河川潤井川	富士宮市黒田地先	250,000	0	250,000	250,000	0	指名	（株）ニュージェック　静岡事務所	5.7.20 6.3.15	市との調整に不測の日時を要したため
236	河川調査 34-K1534-01	一級河川潤井川	富士宮市黒田地先	863,000	0	863,000	863,000	0	指名	（株）ニュージェック　静岡事務所	5.7.20 6.3.15	市との調整に不測の日時を要したため
	河川調査計			1,113,000	0	1,113,000	1,113,000	0				
	(02)河川改良費計			1,021,215,936	59,440,000	961,775,936	961,775,936	0				

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
237	火山砂防【防災・安全交付金】 34-S0404-01	血流川支川稲荷沢	富士市南松野地先	3,032,140	0	3,032,140	3,032,140	0	用地	□□ □□	5.5.22 5.8.2	
238	火山砂防【防災・安全交付金】 34-S0404-01	血流川支川稲荷沢	富士市南松野地先	517,860	0	517,860	517,860	0	補償	□□ □□	5.5.22 5.8.2	
	火山砂防【防災・安全交付金】計			3,550,000	0	3,550,000	3,550,000	0				
239	火山砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 34-S3041-01	血流川支川稲荷沢	富士市南松野地先	6,139,835	0	6,139,835	6,139,835	0	一般	（株）山伍	5.11.28 6.3.1	用地買収に日数を要した。
240	火山砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 34-S3041-01	血流川支川稲荷沢	富士市南松野地先	25,128	0	25,128	25,128	0	用地	□□ □□	5.5.22 5.7.12	
241	火山砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 34-S3041-01	血流川支川稲荷沢	富士市南松野地先	433,284	0	433,284	433,284	0	用地	□□ □□	5.5.15 5.7.5	
242	火山砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 34-S3041-01	血流川支川稲荷沢	富士市南松野地先	213,192	0	213,192	213,192	0	用地	□□ □□	5.5.22 5.7.5	
243	火山砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 34-S3041-01	血流川支川稲荷沢	富士市南松野地先	107,340	0	107,340	107,340	0	用地	□□ □□	5.5.22 5.7.5	
244	火山砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 34-S3041-01	血流川支川稲荷沢	富士市南松野地先	202,016	0	202,016	202,016	0	用地	□□ □□	5.5.22 5.7.12	

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
245	火山砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 34-S3041-01	血流川支川稲荷沢	富士市南松野地先	209,947	0	209,947	209,947	0	用地	□□ □□	5.6.1 5.8.2	
246	火山砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 34-S3041-01	血流川支川稲荷沢	富士市南松野地先	48,768	0	48,768	48,768	0	補償	□□ □□	5.5.22 5.8.2	
247	火山砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 34-S3041-01	血流川支川稲荷沢	富士市南松野地先	162,320	0	162,320	162,320	0	補償	□□ □□	5.5.22 5.7.12	
248	火山砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 34-S3041-01	血流川支川稲荷沢	富士市南松野地先	280,930	0	280,930	280,930	0	補償	□□ □□	5.5.15 5.7.5	
249	火山砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 34-S3041-01	血流川支川稲荷沢	富士市南松野地先	146,130	0	146,130	146,130	0	補償	□□ □□	5.5.22 5.7.5	
250	火山砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 34-S3041-01	血流川支川稲荷沢	富士市南松野地先	31,110	0	31,110	31,110	0	補償	□□ □□	5.5.22 5.7.12	
	火山砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策）計			8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	0				
251	砂防メンテナンス事業（砂防）（5か年加速化対策） 34-S3074-01	富士川	富士市中之郷地先	4,455,000	0	4,455,000	4,455,000	0	指名	東洋地研（株）	5.6.8 5.11.13	補正予算のため
252	砂防メンテナンス事業（砂防）（5か年加速化対策） 34-S3074-01	富士川	富士市中之郷地先	12,165,000	0	12,165,000	12,165,000	0	一般	静岡コンサルタント（株）	5.6.20 6.3.12	補正予算のため

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
253	砂防メンテナンス事業（砂防）（5か年加速化対策） 34-S3074-02	小池川支川小池沢	富士市中之郷地先	11,462,000	0	11,462,000	11,462,000	0	一般	伸東測量設計（株）	5.6.20 6.3.11	補正予算のため
254	砂防メンテナンス事業（砂防）（5か年加速化対策） 34-S3074-02	小池川支川小池沢	富士市中之郷地先	3,278,000	0	3,278,000	3,278,000	0	指名	（株）中野地質	5.6.8 5.11.13	補正予算のため
255	砂防メンテナンス事業（砂防）（5か年加速化対策） 34-S3074-03	富士川	富士市北松野地先	12,870,000	0	12,870,000	12,870,000	0	一般	（株）富士測量事務所	5.6.20 6.3.15	補正予算のため
256	砂防メンテナンス事業（砂防）（5か年加速化対策） 34-S3074-03	富士川	富士市北松野地先	4,268,000	0	4,268,000	4,268,000	0	指名	（株）東海建設コンサルタント	5.6.8 5.11.13	補正予算のため
257	砂防メンテナンス事業（砂防）（5か年加速化対策） 34-S3074-04	富士川	富士市南松野地先	4,202,000	0	4,202,000	4,202,000	0	指名	日本エルダルト（株）	5.6.8 5.11.13	補正予算のため
258	砂防メンテナンス事業（砂防）（5か年加速化対策） 34-S3074-04	富士川	富士市南松野地先	13,464,000	0	13,464,000	13,464,000	0	一般	新日本設計（株）	5.6.20 6.3.15	補正予算のため
259	砂防メンテナンス事業（砂防）（5か年加速化対策） 34-S3074-05	沼川支川赤渕川	富士市間門地先	12,980,000	0	12,980,000	12,980,000	0	一般	鈴木設計（株）	5.6.20 6.3.15	補正予算のため
260	砂防メンテナンス事業（砂防）（5か年加速化対策） 34-S3074-05	沼川支川赤渕川	富士市間門地先	4,455,000	0	4,455,000	4,455,000	0	指名	（株）グランドリサーチ	5.6.8 5.11.14	補正予算のため
261	砂防メンテナンス事業（砂防）（5か年加速化対策） 34-S3074-06	稲瀬川支川山口川	富士宮市内房地先	13,123,000	0	13,123,000	13,123,000	0	一般	富士設計（株）	5.6.20 6.3.18	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
262	砂防メンテナンス事業（砂防）（5か年加速化対策） 34-S3074-06	稲瀬川支川山口川	富士宮市内房地先	3,278,000	0	3,278,000	3,278,000	0	指名	（株）中野地質	5.6.8 5.11.13	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	砂防メンテナンス事業（砂防）（5か年加速化対策）計			100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0				

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
263	緊急自然災害防止対策事業（急傾斜） 34-S7140-01	長貫川合No. 2	富士宮市長貫地内	6,907,104	0	6,907,104	6,907,104	0	一般	（株）成和建設	5.9.15 6.3.25	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
264	緊急自然災害防止対策事業（急傾斜） 34-S7140-01	長貫川合No. 2	富士宮市長貫地内	21,092,000	6,490,000	14,602,000	14,602,000	0	一般	（株）成和建設	4.12.27 5.8.31	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
	緊急自然災害防止対策事業（急傾斜）計			27,999,104	6,490,000	21,509,104	21,509,104	0				
265	県土強靭化対策事業（砂防・緊急浚渫） 34-S5413-01	小池川支川小池沢	富士市中之郷地先	9,700,000	5,280,000	4,420,000	4,420,000	0	一般	（株）若月組	5.1.24 6.3.25	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
266	県土強靭化対策事業（砂防・緊急浚渫） 34-S5414-01	沼川支川赤渕川	富士市桑崎地先	9,700,000	3,750,000	5,950,000	5,950,000	0	指名	中野建設（株）	4.11.22 5.8.21	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
267	県土強靭化対策事業（砂防・緊急浚渫） 34-S5415-01	小池川支川小池沢	富士市中之郷地先	4,850,000	0	4,850,000	4,850,000	0	一般	（株）若月組	5.1.24 6.3.25	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
	県土強靭化対策事業（砂防・緊急浚渫）計			24,250,000	9,030,000	15,220,000	15,220,000	0				

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
268	緊急治水対策事業（砂防） 34-S5109-01	沼川支川須津川	富士市中里地先	340,000	0	340,000	340,000	0	指名	（有）青木測量設計事務所	4.11.9 5.8.31	工法の選択にあたり、不測の日数を要したため
269	緊急治水対策事業（砂防） 34-S5110-01	沼川支川須津川	富士市中里地先	3,070,000	0	3,070,000	3,070,000	0	指名	（有）青木測量設計事務所	4.11.9 5.8.31	工法の選択にあたり、不測の日数を要したため
270	緊急治水対策事業（砂防） 34-S5110-01	赤渕川支川花沢川	富士市鵜無ヶ淵地先	29,480,000	0	29,480,000	29,480,000	0	一般	中野建設（株）	5.3.31 6.2.29	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
271	緊急治水対策事業（砂防） 34-S5111-01	富士川支川稲子川	富士宮市上稲子地先	23,211,344	0	23,211,344	23,211,344	0	一般	地成建設（株）	5.11.21 6.3.25	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
272	緊急治水対策事業（砂防） 34-S5111-01	赤渕川支川花沢川	富士市鵜無ヶ淵地先	1,440,000	0	1,440,000	1,440,000	0	一般	中野建設（株）	5.3.31 6.2.29	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
	緊急治水対策事業（砂防）計			57,541,344	0	57,541,344	57,541,344	0				
273	総合流域防災（基礎調査）【防災・安全交付金】 34-S1630-01	五斗目木川支川麓川	富士宮市麓地先	1,061,000	0	1,061,000	1,061,000	0	一般	アジア航測（株）　静岡支店	5.10.18 6.3.19	関係機関との調整に不測の日時を要したため。

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
274	総合流域防災（基礎調査）【防災・安全交付金】 34-S1630-01	富士川支川田中沢	富士市木島地先	8,902,000	0	8,902,000	8,902,000	0	指名	富士設計（株）	5.7.20 6.2.26	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	総合流域防災（基礎調査）【防災・安全交付金】計			9,963,000	0	9,963,000	9,963,000	0				
275	総合流域防災（基礎調査）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 34-S3431-01	五斗目木川支川麓川	富士宮市麓地先	21,500,000	0	21,500,000	21,500,000	0	一般	アジア航測（株）　静岡支店	5.10.18 6.3.19	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
276	総合流域防災（基礎調査）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 34-S3431-01	富士川支川田中沢	富士市木島地先	0	0	0	0	0	指名	富士設計（株）	5.7.20 6.2.26	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	総合流域防災（基礎調査）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策）計			21,500,000	0	21,500,000	21,500,000	0				
277	総合流域防災（情報基盤）【防災・安全交付金】 34-S3530-01	富士土木事務所管内	富士宮市内房地内	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	指名	（有）アイロード	5.11.22 6.3.18	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
278	総合流域防災（情報基盤）【防災・安全交付金】 34-S3530-01	富士土木事務所管内	富士宮市内房地内	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	指名	（株）日本ロードライン	5.11.22 6.3.18	関係機関との調整に不測の日時を要したため。

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	総合流域防災（情報基盤）【防災・安全交付金】計			20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0				
279	総合流域防災（情報基盤）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 34-S3531-01	富士土木事務所管内	富士宮市北山地内	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	指名	中部ロードテック（株）	5.11.22 6.3.18	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	総合流域防災（情報基盤）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策）計			10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0				
280	急傾斜地崩壊対策（公共一大規模）【防災・安全交付金】 34-S4520-01		富士市南松野地内	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	一般	（株）富士測量事務所	5.9.15 6.1.31	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
281	急傾斜地崩壊対策（公共一大規模）【防災・安全交付金】 34-S4520-01		富士市南松野地内	528,000	0	528,000	528,000	0	随契	（株）富士測量事務所	5.9.21 5.11.30	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
282	急傾斜地崩壊対策（公共一大規模）【防災・安全交付金】 34-S4520-01	南松野水口上	富士市南松野地内	34,923,000	0	34,923,000	34,923,000	0	一般	（株）松山組	5.3.13 6.3.25	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
283	急傾斜地崩壊対策（公共一大規模）【防災・安全交付金】 34-S4520-01		富士市南松野地内	1,980,000	0	1,980,000	1,980,000	0	指名	（株）富士測量事務所	5.10.19 6.1.5	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	急傾斜地崩壊対策（公共ー大規模）【防災・安全交付金】計			40,431,000	0	40,431,000	40,431,000	0				
284	急傾斜地崩壊対策（公共ーその他）【防災・安全交付金】 34-S4525-01	羽鮒横林	富士宮市羽鮒地内	1,887,317	0	1,887,317	1,887,317	0	指名	（株）成和建設	5.12.21 6.3.5	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
285	急傾斜地崩壊対策（公共ーその他）【防災・安全交付金】 34-S4525-01	羽鮒横林	富士宮市羽鮒地内	75,951	0	75,951	75,951	0	用地	□□ □□	5.10.23 6.2.15	
286	急傾斜地崩壊対策（公共ーその他）【防災・安全交付金】 34-S4525-01	羽鮒横林	富士宮市羽鮒地内	36,732	0	36,732	36,732	0	補償	□□ □□	5.10.23 6.2.15	
	急傾斜地崩壊対策（公共ーその他）【防災・安全交付金】計			2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0				
287	急傾斜地崩壊対策（一般ー大規模）【防災・安全交付金】 34-S4521-01	間門峯山	富士市間門地内	16,411,000	0	16,411,000	16,411,000	0	一般	（株）昇栄	5.2.14 5.10.23	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
	急傾斜地崩壊対策（一般ー大規模）【防災・安全交付金】計			16,411,000	0	16,411,000	16,411,000	0				

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰　越　額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成 (予定)年月日	繰　越　理　由
288	急傾斜地崩壊対策（一般一大規模）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 34-S3308-01	間門峯山	富士市間門地内	49,598,206	0	49,598,206	49,598,206	0	一般	（株）昇栄	5.2.14 5.10.23	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
289	急傾斜地崩壊対策（一般一大規模）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 34-S3308-01	間門峯山	富士市間門地内	26,869,000	0	26,869,000	26,869,000	0	一般	（株）昇栄	5.9.12 6.3.15	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
290	急傾斜地崩壊対策（一般一大規模）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 34-S3308-01	間門峯山	富士市間門地内	1,145,794	0	1,145,794	1,145,794	0	補償	□□ □□	5.8.25 5.10.30	
	急傾斜地崩壊対策（一般一大規模）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策）計			77,613,000	0	77,613,000	77,613,000	0				
	(04)砂防費計			419,258,448	15,520,000	403,738,448	403,738,448	0				

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
291	社会資本整備総合交付金事業（街路・一般） 34-C4221-01	（都）田中青木線	富士宮市中里東町地内	1,940,000	0	1,940,000	1,940,000	0	指名	大日本ダイヤコンサルタント（株）　静岡事務所	5.11.9 6.3.21	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
292	社会資本整備総合交付金事業（街路・一般） 34-C4221-01	（都）田中青木線	富士宮市中里東町地内	5,302,000	0	5,302,000	5,302,000	0	指名	（株）建設コンサルタントセンター	5.9.14 6.1.16	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
293	社会資本整備総合交付金事業（街路・一般） 34-C4221-01	（都）田中青木線	富士宮市中里東町地内	1,458,646	0	1,458,646	1,458,646	0	用地	□□ □□	5.6.15 5.9.11	
294	社会資本整備総合交付金事業（街路・一般） 34-C4221-01	（都）田中青木線	富士宮市中里東町地内	1,795,780	0	1,795,780	1,795,780	0	用地	静岡県土地開発公社	5.4.1 5.9.7	
295	社会資本整備総合交付金事業（街路・一般） 34-C4221-01	（都）田中青木線	富士宮市中里東町地内	96,600	0	96,600	96,600	0	用地	□□ □□	5.10.31 6.3.8	
296	社会資本整備総合交付金事業（街路・一般） 34-C4221-01	（都）田中青木線	富士宮市中里東町地内	5,331,062	0	5,331,062	5,331,062	0	用地	アイザワ証券グループ株式会社	5.10.31 5.12.22	
297	社会資本整備総合交付金事業（街路・一般） 34-C4221-01	（都）田中青木線	富士宮市中里東町地内	6,546,007	0	6,546,007	6,546,007	0	用地	□□ □□	5.6.2 5.9.19	
298	社会資本整備総合交付金事業（街路・一般） 34-C4221-01	（都）田中青木線	富士宮市中里東町地内	12,559,792	0	12,559,792	12,559,792	0	用地	□□ □□	4.11.14 5.3.31	
299	社会資本整備総合交付金事業（街路・一般） 34-C4221-01	（都）田中青木線	富士宮市中里東町地内	2,237,066	0	2,237,066	2,237,066	0	用地	□□ □□	4.7.21 5.1.15	
300	社会資本整備総合交付金事業（街路・一般） 34-C4221-01	（都）田中青木線	富士宮市中里東町地内	6,520,312	0	6,520,312	6,520,312	0	用地	□□ □□	5.12.22 6.3.26	
301	社会資本整備総合交付金事業（街路・一般） 34-C4221-01	（都）田中青木線	富士宮市中里東町地内	1,684,276	0	1,684,276	1,684,276	0	用地	□□ □□	5.11.30 6.3.26	

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
302	社会資本整備総合交付金事業（街路・一般） 34-C4221-01	（都）田中青木線	富士宮市中里東町地内	2,736,179	0	2,736,179	2,736,179	0	用地	□□ □□	6.1.19 6.3.8	
303	社会資本整備総合交付金事業（街路・一般） 34-C4221-01	（都）田中青木線	富士宮市中里東町地内	18,740,140	13,040,140	5,700,000	5,700,000	0	補償	□□ □□	4.7.21 6.1.15	
304	社会資本整備総合交付金事業（街路・一般） 34-C4221-01	（都）田中青木線	富士宮市中里東町地内	16,887,690	11,787,690	5,100,000	5,100,000	0	補償	□□ □□	4.11.14 5.3.30	
305	社会資本整備総合交付金事業（街路・一般） 34-C4221-01	（都）田中青木線	富士宮市中里東町地内	220,938	0	220,938	220,938	0	補償	□□ □□	5.6.2 5.9.19	
306	社会資本整備総合交付金事業（街路・一般） 34-C4221-01	（都）田中青木線	富士宮市中里東町地内	43,710	0	43,710	43,710	0	補償	アイザワ証券グループ株式会社	5.10.31 5.12.22	
307	社会資本整備総合交付金事業（街路・一般） 34-C4221-01	（都）田中青木線	富士宮市中里東町地内	13,826,873	0	13,826,873	13,826,873	0	補償	□□ □□	5.10.31 6.3.8	
308	社会資本整備総合交付金事業（街路・一般） 34-C4221-01	（都）田中青木線	富士宮市中里東町地内	11,946,981	0	11,946,981	11,946,981	0	補償	静岡県土地開発公社	5.4.1 6.3.8	
309	社会資本整備総合交付金事業（街路・一般） 34-C4221-01	（都）田中青木線	富士宮市中里東町地内	14,280,011	0	14,280,011	14,280,011	0	補償	□□ □□	5.11.30 6.3.26	
310	社会資本整備総合交付金事業（街路・一般） 34-C4221-01	（都）田中青木線	富士宮市中里東町地内	576,540	0	576,540	576,540	0	補償	□□ □□	5.6.2 5.9.19	
311	社会資本整備総合交付金事業（街路・一般） 34-C5135-01	（都）田中青木線	富士宮市中里東町地内	6,576,000	0	6,576,000	6,576,000	0	用地	□□ □□	5.6.15 5.9.11	
	社会資本整備総合交付金事業（街路・一般）計			131,306,603	24,827,830	106,478,773	106,478,773	0				

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
312	県単独街路整備事業 34-C5422-01	（都）本市場大渕線	富士市伝法地内	6,611,000	0	6,611,000	6,611,000	0	指名	（株）ジーベック	5.3.23 5.9.29	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
313	県単独街路整備事業 34-C5422-01	（都）本市場大渕線	富士市伝法地内	1,542,329	0	1,542,329	1,542,329	0	指名	（株）ジーベック	5.7.20 5.12.5	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
314	県単独街路整備事業 34-C5423-01	（都）田中青木線	富士宮市中里東町地内	335,600	0	335,600	335,600	0	指名	富士設計（株）	5.9.14 6.3.21	入札不調のため
315	県単独街路整備事業 34-C5423-01	（都）田中青木線	富士宮市中里東町地内	4,620,000	0	4,620,000	4,620,000	0	指名	富士設計（株）	5.3.23 5.9.29	入札不調のため
	県単独街路整備事業計			13,108,929	0	13,108,929	13,108,929	0				
	(03)市街地整備費計			144,415,532	24,827,830	119,587,702	119,587,702	0				

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
316	公園・緑化推進事業費 34-L0650-01	静岡県富士山こどもの国	富士市桑崎地内	5,336,000	0	5,336,000	5,336,000	0	一般	長谷川体育施設（株）　静岡営業所	4.11.29 5.7.14	資材の入手難（納期遅延）
	公園・緑化推進事業費計			5,336,000	0	5,336,000	5,336,000	0				
317	都市公園維持補修費（修繕） 34-L0600-01	静岡県富士山こどもの国	富士市桑崎地内	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	0	一般	長谷川体育施設（株）　静岡営業所	4.11.29 5.7.14	資材の入手難（納期遅延）
	都市公園維持補修費（修繕）計			12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	0				
	(05)公園緑地費計			17,336,000	0	17,336,000	17,336,000	0				

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）
（令和 6年 5月31日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
318	４年河川災害復旧 34-B2502-01	一級河川稲子川	富士宮市上稲子地先	77,044,000	0	77,044,000	77,044,000	0	指名	地成建設（株）	5.3.16 7.1.31	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
319	４年河川災害復旧 34-B2503-01	一級河川内房境川	富士宮市内房地先	23,015,000	9,160,000	13,855,000	13,855,000	0	一般	拓進建設（株）	5.1.31 5.8.15	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
320	４年河川災害復旧 34-B2504-01	一級河川稲瀬川	富士宮市内房地先	20,000,000	8,000,000	12,000,000	12,000,000	0	一般	拓進建設（株）	5.1.31 5.6.30	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
	４年河川災害復旧計			120,059,000	17,160,000	102,899,000	102,899,000	0				
				120,059,000	17,160,000	102,899,000	102,899,000	0				
	総計			5,107,804,603	787,616,954	4,320,187,649	4,320,187,649	0				
				上内記計	本工事費	3,016,031,310	3,016,031,310	0				
					委託料	1,026,454,345	1,026,454,345	0				
					用地費・補償費	277,701,994	277,701,994	0				

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	道路維持 35-I5023-07	（一）富士宮富士公園線	富士宮市粟倉地内	2,600,000	0	2,600,000	2,600,000	0	一般	（有）小林造園	6.4.1 6.11.29	本庁から出先機関に指示した予算処理に伴うもののため。
	道路維持 35-I5023-08	（主）富士川身延線	富士市木島地内	10,065,000	0	10,065,000	0	10,065,000	一般	富士ロードサービス（株）	6.11.14 7.2.25	本庁から出先機関に指示した予算処理に伴うもののため。
	道路維持 35-I5023-08	（一）富士公園太郎坊線	富士宮市富士山国有林地内	1,700,000	0	1,700,000	1,700,000	0	一般	（株）増富	6.3.26 6.11.29	本庁から出先機関に指示した予算処理に伴うもののため。
	道路維持 35-I5023-09	（一）田子浦港富士インター線	富士市伝法地内	363,000	0	363,000	0	363,000	一般	富士市造園緑化事業（同）	6.4.1 7.2.28	本庁から出先機関に指示した予算処理に伴うもののため。
	道路維持 35-I5023-09	（主）富士富士宮由比線	富士市大淵地内	14,872,000	0	14,872,000	0	14,872,000	一般	昭和舗道（株）	6.11.1 7.3.14	本庁から出先機関に指示した予算処理に伴うもののため。
	道路維持計			29,600,000	0	29,600,000	4,300,000	25,300,000				
	舗装補修（予防的修繕（公適債）） 35-I8331-01	（主）富士富士宮由比線	富士市南松野地内	15,000,000	13,810,000	1,190,000	1,190,000	0	一般	司道路（株）	5.11.28 6.5.16	施工時の交通規制における関係機関との協議に不測の日時を要したため。
	舗装補修（予防的修繕（公適債）） 35-I8333-01	（主）富士富士宮由比線	富士市南松野地内	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	一般	司道路（株）	5.11.28 6.5.16	施工時の交通規制における関係機関との協議に不測の日時を要したため。
	舗装補修（予防的修繕（公適債）） 35-I8335-01	（主）富士富士宮由比線	富士市南松野地内	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	一般	司道路（株）	5.11.28 6.5.16	施工時の交通規制における関係機関との協議に不測の日時を要したため。

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	舗装補修（予防的修繕（公適債））計			35,000,000	13,810,000	21,190,000	21,190,000	0				
	安全で美しい県土環境保全 35-I0233-01	（主）富士川身延線	富士市木島地内	20,000,000	200,000	19,800,000	19,800,000	0	一般	中野建設（株）	5.12.19 6.5.31	入札不調のため
	安全で美しい県土環境保全 35-I0234-01	（国）４６９号	富士宮市山宮地内	16,630,000	5,300,000	11,330,000	11,330,000	0	一般	（株）クボダイ	5.10.2 6.5.31	施工時の交通規制における関係機関との協議に不測の日時を要したため。
	安全で美しい県土環境保全 35-I0235-01	（主）一色久沢線	富士市大淵地内	10,000,000	5,240,000	4,760,000	4,760,000	0	一般	中野建設（株）	5.12.26 6.5.31	施工時の交通規制における関係機関との協議に不測の日時を要したため。
	安全で美しい県土環境保全 35-I0237-01	（主）一色久沢線	富士市大淵地内	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	一般	中野建設（株）	5.12.26 6.5.31	施工時の交通規制における関係機関との協議に不測の日時を要したため。
	安全で美しい県土環境保全計			51,630,000	10,740,000	40,890,000	40,890,000	0				
	橋梁修繕（道路維持） 35-D8109-01	（主）富士宮芝川線	富士宮市野中地内	13,969,000	5,280,000	8,689,000	8,689,000	0	一般	（株）成和建設	6.2.6 6.6.28	施工時の交通規制における関係機関との協議に不測の日時を要したため。

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	橋梁修繕（道路維持） 35-D8109-02	（一）鷹岡柚木線	富士市岩本地内	352,000	0	352,000	352,000	0	随契	（一社）日本建設機械施工協会　施工技術総合研究所	6.4.8 6.7.11	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	橋梁修繕（道路維持）計			14,321,000	5,280,000	9,041,000	9,041,000	0				
	舗装補修（修繕） 35-I8141-01	（主）富士川身延線	富士市南松野地内	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0	一般	司道路（株）	6.6.25 6.10.18	当該年度に実施した土質調査結果をもとに本工事を発注する計画だったが、土質調査を実施する業者が災害復旧対応を優先して行う必要があることから、年度内完了が困難となったため。
	舗装補修（修繕）計			15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0				
	(01)道路橋りょう維持管理費計			145,551,000	29,830,000	115,721,000	90,421,000	25,300,000				

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	防災・安全交付金（構造物点検） 35-I4563-01	（主）三島富士線	富士市比奈地内	10,930,000	0	10,930,000	3,130,000	7,800,000	一般	富士設計（株）	6.9.25 7.3.17	本庁から出先機関に指示した予算処理に伴うもののため。
	防災・安全交付金（構造物点検）計			10,930,000	0	10,930,000	3,130,000	7,800,000				
	社会資本整備総合交付金（国道道路改築・一般） 35-D0940-01	（国）４６９号	富士宮市精進川地内	594,000	0	594,000	594,000	0	随契	富士設計（株）	6.8.15 6.12.16	工法の選択にあたり、不測の日数を要したため
	社会資本整備総合交付金（国道道路改築・一般） 35-D0940-01	（国）４６９号	富士宮市精進川地内	99,000	0	99,000	0	99,000	補償	□□　□□	6.11.29 7.3.28	
	社会資本整備総合交付金（国道道路改築・一般）計			693,000	0	693,000	594,000	99,000				
	社会資本整備総合交付金（国道道路改築２次・一般） 34-D1140-01	（国）４６９号	富士市勢子辻地内	6,756,000	0	6,756,000	6,756,000	0	一般	（株）二十一世紀	5.12.15 6.10.31	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	社会資本整備総合交付金（国道道路改築２次・一般） 35-D1141-01	（国）４６９号	富士市勢子辻地内	3,676,000	0	3,676,000	3,676,000	0	一般	（株）二十一世紀	5.12.15 6.10.31	関係機関との調整に不測の日時を要したため。

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	社会資本整備総合交付金（国道道路改築２次・一般）計			10,432,000	0	10,432,000	10,432,000	0				
	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 34-D0710-01	（一）鷹岡柚木線	富士市岩本地内	232,190,000	104,804,000	127,386,000	127,386,000	0	一般	（株）西尾組	4.9.13 6.6.19	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 34-D0710-01	（一）鷹岡柚木線	富士市岩本地内	1,810,000	0	1,810,000	1,810,000	0	一般	（株）西尾組	5.8.8 6.6.19	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 35-D0710-01	（一）鷹岡柚木線	富士市岩本地内	60,142,000	20,720,000	39,422,000	39,422,000	0	一般	（株）西尾組	5.8.8 6.6.19	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 35-D0710-01	（一）鷹岡柚木線	富士市岩本地内	30,858,000	0	30,858,000	30,858,000	0	一般	（株）西尾組	4.9.13 6.6.19	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般）計			325,000,000	125,524,000	199,476,000	199,476,000	0				
	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・広域） 35-D4924-01	（一）富士停車場伝法線	富士市米之宮町地内	2,354,000	0	2,354,000	2,354,000	0	指名	静岡コンサルタント（株）	6.5.30 6.8.30	関係機関との調整に不測の日時を要したため。

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・広域） 35-D4924-01	（一）富士停車場伝法線	富士市伝法地内	1,353,000	0	1,353,000	0	1,353,000	指名	静岡コンサルタント（株）	6.11.7 7.2.28	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・広域） 35-D4924-01	（一）富士停車場伝法線	富士市香西新田地内	22,268,040	22,268,040	0	0	0	一般	（株）中村組	6.2.9 7.2.28	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・広域） 35-D4924-01	（一）富士停車場伝法線	富士市香西新田地内	1,320,000	0	1,320,000	1,320,000	0	一般	亀井ブルドーザー工事（有）	6.8.9 7.1.31	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・広域） 35-D4927-01	（一）富士停車場伝法線	富士市香西新田地内	5,951,000	0	5,951,000	5,951,000	0	指名	静岡コンサルタント（株）	6.1.25 6.8.22	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・広域） 35-D4927-01	（一）富士停車場伝法線	富士市米之宮町地内	57,608,710	0	57,608,710	57,608,710	0	一般	（株）石井組	5.9.5 6.6.28	近接者との調整に不測の日時を要したため
	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・広域） 35-D4927-01	（一）富士停車場伝法線	富士市香西新田地内	72,470,000	0	72,470,000	0	72,470,000	一般	（株）中村組	6.2.9 7.2.28	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・広域） 35-D4927-01	（一）富士停車場伝法線	富士市香西新田地内	109,330	0	109,330	109,330	0	用地	□□　□□	6.4.24 6.6.3	
	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・広域） 35-D4929-01	（一）富士停車場伝法線	富士市香西新田地内	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	一般	亀井ブルドーザー工事（有）	6.8.9 7.1.31	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・広域） 35-D4930-01	（主）清水富士宮線	富士宮市大久保地内	99,671,000	0	99,671,000	35,520,000	64,151,000	一般	拓進建設（株）	6.3.26 7.3.21	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・広域） 35-D4930-01	（主）清水富士宮線	富士宮市大久保地内	24,596,000	11,350,000	13,246,000	13,246,000	0	一般	芝川建設工業（株）	5.12.12 6.6.28	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・広域） 35-D4930-01	（主）清水富士宮線	富士宮市大久保地内	3,138,100	0	3,138,100	3,138,100	0	補償	東京電力パワーグリッド株式会社富士支社	6.8.9 7.1.21	

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・広域） 35-D4930-01	（主）清水富士宮線	富士宮市大久保地内	8,719,300	0	8,719,300	0	8,719,300	補償	西日本電信電話株式会社　静岡支店	7.2.25 7.3.10	
	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・広域）計			339,558,480	33,618,040	305,940,440	159,247,140	146,693,300				
	トンネル修繕（本体工）（道路メンテナンス） 35-I6125-01	（一）塩出尾崎線	富士宮市内房地内	6,721,000	1,560,000	5,161,000	5,161,000	0	指名	サンコーコンサルタント（株）　静岡営業所	5.9.21 6.5.31	工法の選択にあたり、不測の日数を要したため
	トンネル修繕（本体工）（道路メンテナンス）計			6,721,000	1,560,000	5,161,000	5,161,000	0				
	緊急交通安全対策事業（通学経路安全対策） 35-D5401-01	（一）吉永吉原停車場線	富士市今井地内	29,100,000	16,110,000	12,990,000	12,990,000	0	一般	（株）松山組	5.9.27 6.6.28	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	緊急交通安全対策事業（通学経路安全対策）計			29,100,000	16,110,000	12,990,000	12,990,000	0				

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全） 35-D5830-01	（主）清水富士宮線	富士宮市西山地内	21,884,000	0	21,884,000	18,190,000	3,694,000	一般	（株）坪井土建	6.8.9 7.2.28	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全） 35-D5831-01	（一）三沢富士宮線	富士宮市大中里地内	3,344,000	850,000	2,494,000	2,494,000	0	指名	富士設計（株）	5.11.2 6.5.10	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全） 35-D5831-01	（一）三沢富士宮線	富士宮市大中里地内	11,330,000	0	11,330,000	3,390,000	7,940,000	一般	富士設計（株）	6.8.6 7.3.14	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全） 35-D5831-01	（一）三沢富士宮線	富士宮市西山地内	1,386,000	0	1,386,000	1,386,000	0	一般	（株）坪井土建	6.3.26 6.6.21	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全） 35-D5831-01	（一）三沢富士宮線	富士宮市西山地内	305,000	0	305,000	305,000	0	指名	地成建設（株）	6.5.30 6.9.20	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全） 35-D5831-01	（一）三沢富士宮線	富士宮市西山地内	1,094,000	0	1,094,000	1,094,000	0	一般	（有）佐野修工業	5.12.26 6.5.20	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全） 35-D5831-01	（一）三沢富士宮線	富士宮市西山地内	8,925,000	0	8,925,000	8,520,000	405,000	一般	（株）坪井土建	6.9.25 7.3.14	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全） 35-D5834-01	（一）富士富士宮線	富士市入山瀬地内	2,587,000	0	2,587,000	2,587,000	0	一般	（有）伊東組	5.12.12 6.8.30	車両出入り口の施工時期の調整に不測の日時を要したため、年度内の完成が困難となった。
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全）計			50,855,000	850,000	50,005,000	37,966,000	12,039,000				

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5920-01	（国）４６９号	富士宮市上柚野地内	8,852,000	0	8,852,000	4,150,000	4,702,000	一般	富士設計（株）	6.7.9 7.3.14	工法の選択にあたり、不測の日数を要したため
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5920-02	（主）富士富士宮由比線	富士市北松野地内	1,389,000	0	1,389,000	1,389,000	0	一般	ダイエー工業（株）	6.3.29 6.8.8	工法の選択にあたり、不測の日数を要したため
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5922-01	（一）富士富士宮線	富士宮市猪之頭地内	1,650,000	0	1,650,000	1,650,000	0	指名	東海技術開発（株）	6.8.8 6.10.4	用地測量調査に不測の時間を要したため
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5922-01	（一）富士富士宮線	富士宮市猪之頭地内	1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000	補償	□□　□□	6.12.26 7.3.28	
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5922-02	（主）富士富士宮由比線	富士市南松野地内	7,741,000	0	7,741,000	7,741,000	0	一般	（株）斎藤土木	6.4.15 6.10.30	工法の選択にあたり、不測の日数を要したため
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5922-02	（主）富士富士宮由比線	富士市北松野地内	21,359,000	0	21,359,000	21,359,000	0	一般	ダイエー工業（株）	6.3.29 6.8.8	工法の選択にあたり、不測の日数を要したため
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築）計			42,341,000	0	42,341,000	36,289,000	6,052,000				
	大型構造物修繕（道路メンテナンス） 35-I4064-01	（一）富士富士宮線	富士宮市小泉地内	8,349,000	0	8,349,000	8,349,000	0	指名	富士設計（株）	6.3.19 6.9.30	工法の選択にあたり、不測の日数を要したため

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	大型構造物修繕（道路メンテナンス） 35-I4065-01	（一）富士富士宮線	富士市伝法地内	6,545,000	0	6,545,000	6,545,000	0	指名	服部エンジニア（株）	6.2.29 6.8.30	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	大型構造物修繕（道路メンテナンス） 35-I4066-01	（一）富士富士宮線	富士市伝法地内	6,875,000	0	6,875,000	6,875,000	0	指名	（株）東日	6.2.29 6.9.17	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	大型構造物修繕（道路メンテナンス） 35-I4117-01	（一）富士清水線	富士市桧新田地内	53,335,000	0	53,335,000	15,490,000	37,845,000	一般	（有）シミズ塗装	6.3.29 7.1.31	工法の選択にあたり、不測の日数を要したため
	大型構造物修繕（道路メンテナンス） 35-I4118-01	（一）富士富士宮線	富士市久沢地内	42,000,000	0	42,000,000	13,260,000	28,740,000	一般	協和塗装（株）	6.9.25 7.3.21	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	大型構造物修繕（道路メンテナンス） 35-I4300-01	（主）富士川身延線	富士宮市羽鮒地内	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	一般	（株）成和建設	6.4.10 6.10.23	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	大型構造物修繕（道路メンテナンス）計			147,104,000	0	147,104,000	80,519,000	66,585,000				
	緊急交通安全対策T（交通安全） 35-I0084-01	（一）大坂富士宮線	富士宮市小泉地内	2,910,000	0	2,910,000	2,910,000	0	指名	日道工業（株）　静岡営業所	5.12.14 6.5.31	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	緊急交通安全対策T（交通安全）計			2,910,000	0	2,910,000	2,910,000	0				

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全） 35-I7330-01	（一）三沢富士宮線	富士宮市泉町地内	1,033,000	0	1,033,000	1,033,000	0	指名	（株）坪井土建	6.9.26 7.2.28	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全） 35-I7330-01	（一）三沢富士宮線	富士宮市泉町地内	3,817,000	900,000	2,917,000	2,917,000	0	指名	富士設計（株）	5.10.5 6.5.29	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全） 35-I7332-01	（一）吉永吉原停車場線	富士市比奈地内	3,880,000	0	3,880,000	0	3,880,000	一般	（株）須走総合企画	6.11.1 7.3.14	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全） 35-I7334-01	（一）吉永吉原停車場線	富士市比奈地内	9,700,000	0	9,700,000	0	9,700,000	一般	（株）須走総合企画	6.11.1 7.3.14	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全） 35-I7335-01	（主）三島富士線	富士市中里地内	3,880,000	0	3,880,000	3,880,000	0	指名	（株）須走総合企画	6.2.1 6.5.10	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全） 35-I7336-01	（一）吉永吉原停車場線	富士市比奈地内	3,349,000	0	3,349,000	0	3,349,000	一般	（株）須走総合企画	6.11.1 7.3.14	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全） 35-I7336-01	（主）三島富士線	富士市中里地内	531,000	0	531,000	531,000	0	指名	（株）須走総合企画	6.2.1 6.5.10	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全） 35-I7337-01	（一）富士富士宮線	富士市入山瀬地内	19,400,000	2,180,000	17,220,000	17,220,000	0	一般	（有）伊東組	5.12.12 6.8.30	車両出入り口の施工時期の調整に不測の日時を要したため、年度内の完成が困難となった。
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全） 35-I7339-01	（主）富士川身延線	富士宮市羽鮒地内	4,850,000	0	4,850,000	4,850,000	0	一般	富士電設（株）	5.12.12 6.5.31	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全）計			50,440,000	3,080,000	47,360,000	30,431,000	16,929,000				

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（交通安全） 35-I7512-01	（主）富士富士宮由比線	富士宮市浅間町地内	14,707,000	4,320,000	10,387,000	10,387,000	0	一般	富士設計（株）	5.6.27 6.8.30	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（交通安全） 35-I7512-01	（主）清水富士宮線	富士宮市西山地内	689,000	0	689,000	0	689,000	一般	（株）坪井土建	6.8.9 7.2.28	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（交通安全） 35-I7512-01	（主）富士富士宮由比線	富士宮市浅間町地内	1,980,000	0	1,980,000	0	1,980,000	指名	富士設計（株）	6.9.19 7.2.14	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（交通安全） 35-I7512-02	（一）富士停車場線	富士市横割地内	2,024,000	0	2,024,000	0	2,024,000	指名	静岡コンサルタント（株）	6.2.1 7.3.14	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（交通安全）計			19,400,000	4,320,000	15,080,000	10,387,000	4,693,000				
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（交通安全） 35-I7602-01	（国）４６９号	富士市桑崎地内	38,800,000	0	38,800,000	0	38,800,000	一般	ミナモト通信（株）　中部支社	6.3.19 7.3.17	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（交通安全）計			38,800,000	0	38,800,000	0	38,800,000				

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（伐採工） 35-I7870-01	（国）４６９号	富士市桑崎地内	24,222,000	0	24,222,000	24,222,000	0	一般	（株）藁科組	6.4.10 6.9.25	施工時の交通規制における地元との調整に不測の日時を要したため、年度内の完成が困難となった。
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（伐採工） 35-I7870-01	（主）富士裾野線	富士市桑崎地内	22,649,000	0	22,649,000	22,649,000	0	一般	（株）二十一世紀	6.4.15 6.9.30	施工時の交通規制における地元との調整に不測の日時を要したため、年度内の完成が困難となった。
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（伐採工） 35-I7870-01	（国）４６９号	富士市桑崎地内	1,629,000	0	1,629,000	1,629,000	0	一般	（株）二十一世紀	6.9.25 7.1.29	施工時の交通規制における地元との調整に不測の日時を要したため、年度内の完成が困難となった。
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（伐採工） 35-I7871-01	（主）富士富士宮由比線	富士市富士岡地内	6,928,000	0	6,928,000	6,928,000	0	指名	（株）山伍	6.4.1 6.6.6	施工時の交通規制における地元との調整に不測の日時を要したため、年度内の完成が困難となった。
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（伐採工） 35-I7871-01	（主）富士富士宮由比線	富士市北松野地内	6,400,000	2,100,000	4,300,000	4,300,000	0	指名	（有）庵建	6.1.18 6.5.31	施工時の交通規制における地元との調整に不測の日時を要したため、年度内の完成が困難となった。
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（伐採工） 35-I7871-01	（主）富士富士宮由比線	富士市南松野地内	6,072,000	2,420,000	3,652,000	3,652,000	0	指名	（株）富士協和	6.1.18 6.6.14	施工時の交通規制における地元との調整に不測の日時を要したため、年度内の完成が困難となった。
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（伐採工）計			67,900,000	4,520,000	63,380,000	63,380,000	0				

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	道路改良（県道土砂災害対策） 35-D6310-01	（主）清水富士宮線	富士宮市内房瓜島地内	34,401,560	0	34,401,560	17,600,000	16,801,560	一般	地成建設（株）	6.9.25 7.3.21	施工時の交通規制における関係機関との協議に不測の日時を要したため。
	道路改良（県道土砂災害対策） 35-D6310-01	（主）清水富士宮線	富士宮市内房瓜島地内	49,225,000	15,840,000	33,385,000	0	33,385,000	一般	地成建設（株）	5.9.27 7.3.14	施工時の交通規制における関係機関との協議に不測の日時を要したため。
	道路改良（県道土砂災害対策） 35-D6310-01	（主）清水富士宮線	富士宮市内房瓜島地内	3,157,000	870,000	2,287,000	2,287,000	0	指名	富士設計（株）	5.11.29 6.5.31	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	道路改良（県道土砂災害対策）計			86,783,560	16,710,000	70,073,560	19,887,000	50,186,560				
	橋梁補修（道路メンテナンス） 35-D7076-01	（一）富士清水線	富士市大野新田地内	9,119,000	2,110,000	7,009,000	0	7,009,000	指名	パシフィックコンサルタンツ（株）　静岡事務所	6.1.25 7.3.19	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	橋梁補修（道路メンテナンス） 35-D7159-01	（一）富士根停車場線	富士宮市小泉地内	13,046,000	0	13,046,000	0	13,046,000	指名	静岡コンサルタント（株）	6.3.28 7.2.28	足場の設置に係る河川管理者との調整に不測の日時を要したため。
	橋梁補修（道路メンテナンス） 35-D7159-01	（一）富士根停車場線	富士宮市小泉地内	161,200	0	161,200	0	161,200	補償	西日本電信電話株式会社静岡支店	6.11.1 7.3.10	
	橋梁補修（道路メンテナンス） 35-D8165-01	（主）富士川身延線	富士宮市羽鮒地内	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0	指名	静岡コンサルタント（株）	6.2.29 6.10.31	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	橋梁補修（道路メンテナンス） 35-D8166-01	（一）富士富士宮線	富士宮市朝日町地内	4,598,000	0	4,598,000	4,598,000	0	指名	富士設計（株）	6.2.29 6.7.5	関係機関との調整に不測の日時を要したため。

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	橋梁補修（道路メンテナンス） 35-D8167-01	（主）三島富士線	富士市江尾地内	4,400,000	0	4,400,000	4,400,000	0	指名	不二総合コンサルタント（株）	6.3.28 6.10.30	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	橋梁補修（道路メンテナンス） 35-D8168-01	（主）三島富士線	富士市江尾地内	7,381,000	0	7,381,000	7,381,000	0	指名	不二総合コンサルタント（株）	6.3.28 6.10.30	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	橋梁補修（道路メンテナンス） 35-D8169-01	（一）富士宮富士公園線	富士市大淵地内	4,970,000	0	4,970,000	4,970,000	0	指名	昭和設計（株）	6.2.29 6.9.30	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	橋梁補修（道路メンテナンス） 35-D8170-01	（一）富士由比線	富士市松岡地内	14,322,000	0	14,322,000	14,322,000	0	指名	（株）長大　静岡事務所	6.3.7 7.1.15	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	橋梁補修（道路メンテナンス） 35-D8170-01	（一）富士由比線	富士市松岡地内	10,439,000	0	10,439,000	10,439,000	0	指名	三井共同建設コンサルタント（株）　静岡営業所	6.2.15 6.6.17	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	橋梁補修（道路メンテナンス）計			83,436,200	2,110,000	81,326,200	61,110,000	20,216,200				
	橋梁点検（道路メンテナンス） 35-D7254-01	（国）１３９号	富士市津田地内	10,000,000	0	10,000,000	5,180,000	4,820,000	一般	（株）東日	6.7.30 7.2.14	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	橋梁点検（道路メンテナンス） 35-D7254-01	（主）清水富士宮線	富士宮市内房地内	9,822,000	0	9,822,000	5,540,000	4,282,000	一般	富士設計（株）	6.7.30 7.2.14	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	橋梁点検（道路メンテナンス） 35-D7254-01	（国）４６９号	富士宮市北山地内	10,000,000	0	10,000,000	5,400,000	4,600,000	一般	伸東測量設計（株）	6.7.30 7.2.14	関係機関との調整に不測の日時を要したため。

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	橋梁点検（道路メンテナンス） 35-D7254-01	（国）４６９号	富士市大淵地内	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	一般	（株）ウインディーネットワーク	6.7.30 7.2.14	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	橋梁点検（道路メンテナンス） 35-D8194-01	（主）清水富士宮線	富士宮市内房地内	0	0	0	0	0	一般	富士設計（株）	6.7.30 7.2.14	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	橋梁点検（道路メンテナンス） 35-D8194-01	（国）４６９号	富士宮市北山地内	4,190,000	0	4,190,000	0	4,190,000	一般	伸東測量設計（株）	6.7.30 7.2.14	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	橋梁点検（道路メンテナンス）計			44,012,000	0	44,012,000	16,120,000	27,892,000				
	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 35-D7318-01	（一）鷹岡柚木線	富士市岩本地内	44,968,000	19,030,000	25,938,000	25,938,000	0	一般	（株）鈴木組	5.9.27 6.7.16	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 35-D7406-01	（一）吉原停車場吉原線	富士市鈴川町地内	32,900,000	0	32,900,000	32,900,000	0	一般	（株）中村組	5.9.27 6.7.12	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 35-D7407-01	（主）富士富士宮由比線	富士市今井地内	25,795,000	0	25,795,000	22,000,000	3,795,000	一般	（株）渡辺組	6.9.25 7.3.14	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 35-D7407-01	（主）富士富士宮由比線	富士市今井地内	23,199,000	0	23,199,000	23,199,000	0	一般	司道路（株）	6.4.12 6.7.30	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 35-D7408-01	（主）富士富士宮由比線	富士宮市野中東町地内	35,000,000	0	35,000,000	35,000,000	0	一般	木内建設（株）	5.9.5 6.7.25	関係機関との調整に不測の日時を要したため。

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 35-D7436-01	（一）吉原停車場吉原線	富士市鈴川町地内	52,674,000	0	52,674,000	52,674,000	0	一般	（株）中村組	5.9.27 6.7.12	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 35-D7437-01	（主）富士富士宮由比線	富士宮市野中東町地内	84,937,000	0	84,937,000	84,937,000	0	一般	木内建設（株）	5.9.5 6.7.25	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	橋梁耐震対策（道路メンテナンス）計			299,473,000	19,030,000	280,443,000	276,648,000	3,795,000				
	道路改良（無電柱化推進計画） 35-I3908-01	（一）富士富士宮線	富士宮市宮町地内	957,748	0	957,748	957,748	0	一般	（株）大石組	6.2.6 6.10.11	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	道路改良（無電柱化推進計画） 35-I3909-01	（一）富士停車場線	富士市横割地内	3,831,000	2,020,000	1,811,000	1,811,000	0	指名	静岡コンサルタント（株）	6.2.1 6.5.30	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	道路改良（無電柱化推進計画） 35-I3909-01	（一）富士停車場線	富士市川成島地内	6,620,000	4,000,000	2,620,000	0	2,620,000	指名	静岡コンサルタント（株）	6.2.1 7.3.14	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	道路改良（無電柱化推進計画） 35-I3910-01	（一）富士停車場線	富士市横割地内	2,363,000	0	2,363,000	2,363,000	0	指名	静岡コンサルタント（株）	6.2.1 6.5.30	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	道路改良（無電柱化推進計画） 35-I3910-01	（一）富士停車場線	富士市横割地内	0	0	0	0	0	指名	静岡コンサルタント（株）	6.2.1 6.5.31	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	道路改良（無電柱化推進計画） 35-I3910-01	（一）富士停車場線	富士市横割地内	15,415,000	5,000,000	10,415,000	0	10,415,000	指名	静岡コンサルタント（株）	6.2.1 7.3.14	関係機関との調整に不測の日時を要したため。

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	道路改良（無電柱化推進計画） 35-I3911-01	（主）富士富士宮由比線	富士宮市弓沢町地内	17,050,000	5,110,000	11,940,000	0	11,940,000	一般	富士設計（株）	5.9.12 7.2.28	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	道路改良（無電柱化推進計画） 35-I3912-01	（一）富士富士宮線	富士宮市大宮町地内	380,000	0	380,000	380,000	0	指名	静岡コンサルタント（株）	6.1.18 6.5.31	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	道路改良（無電柱化推進計画） 35-I3912-01	（一）富士富士宮線	富士宮市大宮町地内	12,540,000	0	12,540,000	12,540,000	0	一般	静岡コンサルタント（株）	5.9.12 6.6.28	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	道路改良（無電柱化推進計画） 35-I3912-01	（一）富士富士宮線	富士宮市大宮町地内	3,031,000	0	3,031,000	0	3,031,000	指名	静岡コンサルタント（株）	6.9.19 7.2.14	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	道路改良（無電柱化推進計画） 35-I3955-01	（一）富士富士宮線	富士宮市宮町地内	39,302,252	13,940,000	25,362,252	25,362,252	0	一般	（株）大石組	6.2.6 6.10.11	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	道路改良（無電柱化推進計画） 35-I3956-01	（一）富士停車場線	富士市川成島地内	7,000,000	680,000	6,320,000	0	6,320,000	指名	静岡コンサルタント（株）	6.2.1 7.3.14	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	道路改良（無電柱化推進計画） 35-I3957-01	（一）富士停車場線	富士市横割地内	11,220,000	3,360,000	7,860,000	7,860,000	0	指名	静岡コンサルタント（株）	6.2.1 6.11.29	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	道路改良（無電柱化推進計画） 35-I3957-01	（一）富士停車場線	富士市横割地内	5,819,000	1,580,000	4,239,000	4,239,000	0	指名	静岡コンサルタント（株）	6.2.1 6.5.31	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	道路改良（無電柱化推進計画） 35-I3957-01	（一）富士停車場線	富士市横割地内	703,000	0	703,000	703,000	0	指名	静岡コンサルタント（株）	6.2.1 6.5.30	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	道路改良（無電柱化推進計画） 35-I3957-01	（一）富士停車場線	富士市横割地内	1,956,000	540,000	1,416,000	0	1,416,000	指名	静岡コンサルタント（株）	6.2.1 7.3.14	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	道路改良（無電柱化推進計画） 35-I3958-01	（一）富士富士宮線	富士宮市大宮町地内	2,464,000	0	2,464,000	2,464,000	0	一般	静岡コンサルタント（株）	5.9.12 6.6.28	関係機関との調整に不測の日時を要したため。

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	道路改良（無電柱化推進計画） 35-I3958-01	（一）富士富士宮線	富士宮市大宮町地内	3,030,000	0	3,030,000	3,030,000	0	指名	静岡コンサルタント（株）	6.1.18 6.5.31	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	道路改良（無電柱化推進計画） 35-I3958-01	（一）富士富士宮線	富士宮市大宮町地内	506,000	0	506,000	0	506,000	指名	静岡コンサルタント（株）	6.9.19 7.2.14	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	道路改良（無電柱化推進計画）計			134,188,000	36,230,000	97,958,000	61,710,000	36,248,000				
	県単道路改築 35-D1562-01	（一）上稲子長貫線	富士宮市長貫地内	262,000	0	262,000	262,000	0	一般	富士設計（株）	5.6.27 6.12.20	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	県単道路改築 35-D1562-01	（一）三沢富士宮線	富士宮市西山地内	11,369,000	3,760,000	7,609,000	7,609,000	0	一般	（有）佐野修工業	5.12.26 6.5.20	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	県単道路改築 35-D1563-01	（一）上稲子長貫線	富士宮市長貫地内	13,950,000	3,820,000	10,130,000	10,130,000	0	一般	富士設計（株）	5.6.27 6.12.20	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	県単道路改築 35-D1565-01	（一）鷹岡柚木線	富士市松岡地内	14,627	0	14,627	14,627	0	指名	静岡コンサルタント（株）	5.7.6 6.6.28	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	県単道路改築 35-D1565-01	（一）鷹岡柚木線	富士市松岡地内	28,970,385	19,970,385	9,000,000	0	9,000,000	用地	□□　□□	6.1.31 7.2.14	
	県単道路改築 35-D1565-01	（一）鷹岡柚木線	富士市松岡地内	105,817,939	73,817,939	32,000,000	0	32,000,000	補償	□□　□□	6.1.31 7.2.14	

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	県単道路改築 35-D1565-01	（一）鷹岡柚木線	富士市松岡地内	8,884,049	5,884,049	3,000,000	0	3,000,000	補償	□□　□□	6.1.31 7.2.14	
	県単道路改築 35-D1566-01	（主）富士白糸滝公園線	富士市大渕地内	16,907,000	5,100,000	11,807,000	11,807,000	0	一般	（株）協和工務店	5.7.11 6.5.31	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
	県単道路改築 35-D1566-01	（主）富士白糸滝公園線	富士市大渕地内	91,817	0	91,817	91,817	0	用地	□□　□□	6.10.10 7.1.15	
	県単道路改築 35-D1566-01	（主）富士白糸滝公園線	富士市大渕地内	85,785	0	85,785	85,785	0	用地	□□　□□	6.10.10 7.1.15	
	県単道路改築 35-D1566-01	（主）富士白糸滝公園線	富士市大渕地内	887,898	0	887,898	0	887,898	用地	□□　□□	6.11.6 7.3.10	
	県単道路改築 35-D1566-01	（主）富士白糸滝公園線	富士市大渕地内	15,980	0	15,980	0	15,980	用地	株式会社テーケーワイ	6.11.11 7.2.20	
	県単道路改築 35-D1566-01	（主）富士白糸滝公園線	富士市大渕地内	340,290	0	340,290	0	340,290	用地	テイエッチピーセンター株式会社	6.11.6 7.3.10	
	県単道路改築 35-D1566-01	（主）富士白糸滝公園線	富士市大渕地内	75,701	0	75,701	0	75,701	用地	□□　□□	6.11.6 7.3.13	
	県単道路改築 35-D1566-01	（主）富士白糸滝公園線	富士市大渕地内	1,921,712	0	1,921,712	0	1,921,712	用地	□□　□□	6.11.15 7.2.20	
	県単道路改築 35-D1566-01	（主）富士白糸滝公園線	富士市大渕地内	7,273	0	7,273	7,273	0	補償	□□　□□	6.10.10 7.1.15	
	県単道路改築 35-D1566-01	（主）富士白糸滝公園線	富士市大渕地内	10,439	0	10,439	0	10,439	補償	テイエッチピーセンター株式会社	6.11.6 7.3.10	

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	県単道路改築 35-D1566-01	（主）富士白糸滝公園線	富士市大渕地内	375,344	0	375,344	0	375,344	補償	□□　□□	6.11.6 7.3.10	
	県単道路改築 35-D1566-01	（主）富士白糸滝公園線	富士市大渕地内	111,815	0	111,815	0	111,815	補償	□□　□□	6.11.15 7.2.20	
	県単道路改築 35-D1566-01	（主）富士白糸滝公園線	富士市大渕地内	946	0	946	0	946	補償	□□　□□	6.11.6 7.3.13	
	県単道路改築 35-D1570-01	（主）富士宮芝川線	富士宮市大中里地内	2,230,000	0	2,230,000	1,810,000	420,000	一般	富士設計（株）	6.7.24 7.3.14	近接者（地権者）の調査に不測の日時を要したため
	県単道路改築計			192,330,000	112,352,373	79,977,627	31,817,502	48,160,125				
	県単橋梁改築 35-D4800-01	（一）富士由比線	富士市岩本地内	6,380,000	1,910,000	4,470,000	4,470,000	0	一般	（株）富士測量事務所	5.12.5 6.7.1	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	県単橋梁改築計			6,380,000	1,910,000	4,470,000	4,470,000	0				

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	県単道路調査 35-E2005-01	（一）富士停車場伝法線	富士市伝法地内	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	一般	不二総合コンサルタント（株）	6.7.30 7.2.14	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	県単道路調査計			1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000				
	県単道路交通情勢調査 35-E2601-01	（一）富士停車場伝法線	富士市伝法地内	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	一般	不二総合コンサルタント（株）	6.7.30 7.2.14	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	県単道路交通情勢調査計			6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000				
	道路施設震災対策事業 35-D8316-01	（一）鷹岡富士停車場線	富士市本市場新田地内	759,000	0	759,000	759,000	0	随契	昭和設計（株）	6.5.23 6.7.31	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	道路施設震災対策事業 35-D8316-01	（国）４６９号	富士市大淵地内	30,899,000	11,660,000	19,239,000	19,239,000	0	一般	（株）渡辺組	5.9.5 6.4.25	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	道路施設震災対策事業 35-D8316-01	（国）４６９号	富士市大淵地内	26,510,000	9,810,000	16,700,000	16,700,000	0	一般	（株）渡辺組	6.2.6 6.8.30	関係機関との調整に不測の日時を要したため。

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	道路施設震災対策事業 35-D8316-01	（一）吉原田子浦港線	富士市中河原新田地内	6,431,000	0	6,431,000	1,940,000	4,491,000	指名	（株）東日	6.7.25 7.2.28	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	道路施設震災対策事業計			64,599,000	21,470,000	43,129,000	38,638,000	4,491,000				
	県単交通安全施設整備 34-D9421-01	（主）富士富士宮由比線	富士市比奈地内	9,559,142	0	9,559,142	9,559,142	0	一般	（株）須走総合企画	6.6.11 7.1.31	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	県単交通安全施設整備 35-D9421-01	（一）吉永吉原停車場線	富士市今井地内	7,967,000	0	7,967,000	7,967,000	0	一般	（株）松山組	5.9.27 6.6.28	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	県単交通安全施設整備 35-D9421-02	（一）鷹岡柚木線	富士市岩本地内	8,349,000	0	8,349,000	8,349,000	0	指名	（株）昇栄	6.3.7 6.8.5	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	県単交通安全施設整備 35-D9421-02	（一）鷹岡柚木線	富士市松岡地内	10,820,373	0	10,820,373	10,820,373	0	指名	静岡コンサルタント（株）	5.7.6 6.6.28	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	県単交通安全施設整備 35-D9421-03	（主）富士裾野線	富士市桑崎地内	2,266,000	0	2,266,000	2,266,000	0	一般	（株）井出組	6.8.19 7.1.31	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	県単交通安全施設整備 35-D9421-03	（一）富士由比線	富士市岩本地内	4,631,000	0	4,631,000	4,631,000	0	指名	三井共同建設コンサルタント（株）　静岡営業所	6.6.20 6.10.28	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	県単交通安全施設整備 35-D9421-03	（一）鷹岡柚木線	富士市松岡地内	531,000	0	531,000	531,000	0	指名	静岡コンサルタント（株）	6.9.12 7.1.31	関係機関との調整に不測の日時を要したため。

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	県単交通安全施設整備計			44,123,515	0	44,123,515	44,123,515	0				
	県単交通安全施設維持 35-I3531-01	（一）吉永吉原停車場線	富士市比奈地内	4,600,000	0	4,600,000	0	4,600,000	一般	（株）須走総合企画	6.11.1 7.3.14	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	県単交通安全施設維持 35-I3713-01	（一）富士富士宮線	富士宮市小泉地内	2,852,000	0	2,852,000	2,852,000	0	指名	（株）クボダイ	6.8.29 6.12.6	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	県単交通安全施設維持 35-I3714-01	（一）富士富士宮線	富士宮市小泉地内	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	指名	（株）クボダイ	6.8.29 6.12.6	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	県単交通安全施設維持 35-I3716-01	（主）富士富士宮由比線	富士宮市浅間町地内	5,200,000	0	5,200,000	1,780,000	3,420,000	指名	永将建設（株）	6.9.26 7.3.4	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	県単交通安全施設維持 35-I3717-01	（一）吉永吉原停車場線	富士市比奈地内	9,216,622	0	9,216,622	0	9,216,622	一般	（株）須走総合企画	6.11.1 7.3.14	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	県単交通安全施設維持計			27,868,622	0	27,868,622	10,632,000	17,236,622				

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	防災・安全交付金（県道交通安全） 35-D9151-01	（一）富士宮富士公園線	富士宮市大宮町地内	1,900,000	0	1,900,000	1,900,000	0	指名	（有）青木測量設計事務所	6.8.8 6.12.16	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	防災・安全交付金（県道交通安全） 35-D9155-01	（一）大坂富士宮線	富士宮市東阿幸地地内	1,841,000	0	1,841,000	0	1,841,000	指名	富士設計（株）	6.9.19 7.2.28	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	防災・安全交付金（県道交通安全） 35-D9155-01	（一）大坂富士宮線	富士宮市東阿幸地地内	9,703,410	0	9,703,410	6,703,410	3,000,000	用地	□□　□□	6.6.27 7.2.7	
	防災・安全交付金（県道交通安全） 35-D9155-01	（一）大坂富士宮線	富士宮市東阿幸地地内	67,663,825	0	67,663,825	47,363,825	20,300,000	補償	□□　□□	6.6.27 7.1.31	
	防災・安全交付金（県道交通安全）計			81,108,235	0	81,108,235	55,967,235	25,141,000				
	緊急自然災害防止対策（災害防除） 35-I1731-01	（主）富士富士宮由比線	富士市中野地内	441,000	0	441,000	441,000	0	指名	（株）富士測量事務所	6.9.26 7.3.14	工法の選択に不測の日時を要したため。
	緊急自然災害防止対策（災害防除） 35-I1731-01	（主）富士富士宮由比線	富士市中野地内	6,259,000	0	6,259,000	6,259,000	0	指名	（株）富士測量事務所	6.3.26 6.8.9	工法の選択に不測の日時を要したため。
	緊急自然災害防止対策（災害防除） 35-I1731-01	（主）富士富士宮由比線	富士市南松野地内	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	一般	（株）斎藤土木	6.4.15 6.10.30	工法の選択にあたり、不測の日数を要したため
	緊急自然災害防止対策（災害防除） 35-I1732-01	（主）富士宮芝川線	富士宮市羽鮒地内	28,949,000	0	28,949,000	12,230,000	16,719,000	一般	（株）成和建設	6.9.25 7.3.19	工法の選択にあたり、不測の日数を要したため

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	緊急自然災害防止対策（災害防除） 35-I1732-01	（主）富士宮芝川線	富士宮市羽鮒地内	41,478	0	41,478	41,478	0	用地	□□　□□	6.6.14 6.8.9	
	緊急自然災害防止対策（災害防除） 35-I1732-01	（主）富士宮芝川線	富士宮市羽鮒地内	38,533	0	38,533	0	38,533	用地	王子エフテックス株式会社	7.1.31 7.3.31	
	緊急自然災害防止対策（災害防除） 35-I1732-01	（主）富士宮芝川線	富士宮市羽鮒地内	11,210	0	11,210	11,210	0	用地	□□　□□	6.6.21 6.9.2	
	緊急自然災害防止対策（災害防除） 35-I1732-01	（主）富士宮芝川線	富士宮市羽鮒地内	60,170	0	60,170	60,170	0	補償	□□　□□	6.6.21 6.9.2	
	緊急自然災害防止対策（災害防除） 35-I1733-01	（主）清水富士宮線	富士宮市長貫地内	14,550,000	0	14,550,000	5,540,000	9,010,000	一般	（株）成和建設	6.9.25 7.3.21	工法の選択にあたり、不測の日数を要したため
	緊急自然災害防止対策（災害防除）計			53,350,391	0	53,350,391	27,582,858	25,767,533				
	緊急自然災害防止対策（冠水対策） 35-I1769-01	（一）上稲子長貫線	富士宮市長貫地内	1,700,000	0	1,700,000	1,700,000	0	指名	富士設計（株）	6.6.13 6.10.17	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	緊急自然災害防止対策（冠水対策） 35-I1769-01	（一）上稲子長貫線	富士宮市長貫地内	25,101,000	0	25,101,000	16,260,000	8,841,000	一般	（株）成和建設	6.9.25 7.3.17	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	緊急自然災害防止対策（冠水対策）計			26,801,000	0	26,801,000	17,960,000	8,841,000				

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	県土強靭化対策（災害防除） 35-I1817-01	（主）富士川身延線	富士市木島地内	48,386,000	0	48,386,000	36,080,000	12,306,000	一般	平和建設（株）	6.8.6 7.3.14	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	県土強靭化対策（災害防除） 35-I1818-01	（主）一色久沢線	富士市大淵地内	5,300,000	1,500,000	3,800,000	3,800,000	0	一般	（株）富士測量事務所	5.10.18 6.6.14	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	県土強靭化対策（災害防除） 35-I1818-01	（主）富士富士宮由比線	富士市南松野地内	4,400,000	0	4,400,000	4,400,000	0	一般	（株）斎藤土木	6.4.15 6.10.30	工法の選択にあたり、不測の日数を要したため
	県土強靭化対策（災害防除） 35-I1819-01	（主）富士富士宮由比線	富士宮市杉田地内	31,040,000	0	31,040,000	31,040,000	0	一般	（株）神戸重機土木	6.4.1 6.8.9	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
	県土強靭化対策（災害防除）計			89,126,000	1,500,000	87,626,000	75,320,000	12,306,000				
	県土強靭化対策（冠水対策） 35-I1869-02	（一）大坂富士宮線	富士宮市小泉地内	2,425,000	0	2,425,000	2,425,000	0	指名	日道工業（株）　静岡営業所	5.12.14 6.5.31	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	県土強靭化対策（冠水対策）計			2,425,000	0	2,425,000	2,425,000	0				

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰　越　額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成 (予定)年月日	繰　越　理　由
	県土強靭化対策（道路照明） 35-I1883-01	（主）富士川身延線	富士宮市羽鮒地内	12,585,000	0	12,585,000	12,585,000	0	一般	富士電設（株）	5.12.12 6.5.31	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	県土強靭化対策（道路照明）計			12,585,000	0	12,585,000	12,585,000	0				
	(02)道路橋りょう新設改良費計			2,397,774,003	400,894,413	1,996,879,590	1,409,908,250	586,971,340				

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	河川維持管理（土木防災情報センター管理費） 35-B0004-01	一級河川潤井川	富士市南松野地先	3,300,000	0	3,300,000	3,300,000	0	一般	日本無線（株）　静岡営業所	6.9.3 6.10.31	本庁から出先機関に指示した予算処理に伴うもののため。
	河川維持管理（土木防災情報センター管理費）計			3,300,000	0	3,300,000	3,300,000	0				
	(01)河川砂防管理費計			3,300,000	0	3,300,000	3,300,000	0				

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	美しい県土環境保全事業（河川） 35-K4715-01	一級河川須津川	富士市川尻地先	8,756,000	0	8,756,000	8,756,000	0	指名	（株）柳下建設	6.8.1 6.10.16	入札不調のため
	美しい県土環境保全事業（河川）計			8,756,000	0	8,756,000	8,756,000	0				
	県土強靭化対策事業（河川）（緊急浚渫） 35-K4631-01	一級河川潤井川	富士市岩本地先	10,131,000	0	10,131,000	10,131,000	0	一般	（株）渡辺組	6.2.28 6.6.17	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	県土強靭化対策事業（河川）（緊急浚渫） 35-K4631-01	一級河川昭和放水路	富士市沼田新田地先	28,327,000	0	28,327,000	28,327,000	0	一般	（株）中村組	6.3.19 6.11.29	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	県土強靭化対策事業（河川）（緊急浚渫） 35-K4632-01	一級河川富士早川	富士市宮島地先	15,491,000	0	15,491,000	7,000,000	8,491,000	一般	（有）庵建	6.10.29 7.3.10	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	県土強靭化対策事業（河川）（緊急浚渫） 35-K4632-01	一級河川富士早川	富士市宮島地先	6,039,000	1,400,000	4,639,000	4,639,000	0	指名	三井共同建設コンサルタント（株）　静岡営業所	5.11.16 6.12.12	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	県土強靭化対策事業（河川）（緊急浚渫）計			59,988,000	1,400,000	58,588,000	50,097,000	8,491,000				

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	緊急自然災害防止対策事業 35-K4426-01	一級河川赤淵川	富士市桑崎地先	33,950,000	0	33,950,000	12,100,000	21,850,000	一般	（株）渡辺組	6.8.26 7.3.21	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	緊急自然災害防止対策事業 35-K4427-01	一級河川滝川	富士市神戸地先	29,100,000	0	29,100,000	29,100,000	0	一般	山口土建（株）	6.3.29 7.1.31	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
	緊急自然災害防止対策事業 35-K4428-01	一級河川血流川	富士市南松野地先	9,295,000	0	9,295,000	9,295,000	0	指名	（有）青木測量設計事務所	6.3.26 6.10.15	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	緊急自然災害防止対策事業 35-K4428-01	一級河川潤井川	富士市本市場新田地先	0	0	0	0	0	一般	（株）悠木建設	6.3.6 7.3.31	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	緊急自然災害防止対策事業 35-K4428-01	一級河川沼川	富士市今井地先	0	0	0	0	0	一般	（株）三和工務店	6.3.6 7.3.31	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	緊急自然災害防止対策事業 35-K4428-01	一級河川有無瀬川	富士市南松野地先	0	0	0	0	0	一般	（株）三和工務店	6.3.6 7.3.31	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	緊急自然災害防止対策事業計			72,345,000	0	72,345,000	50,495,000	21,850,000				
	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2631-01	一級河川稲子川	富士宮市上稲子地先	20,900,000	7,290,000	13,610,000	13,610,000	0	一般	拓進建設（株）	6.2.6 6.6.14	補正予算のため
	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2632-01	一級河川潤井川	富士市本市場新田地先	21,000,000	6,980,000	14,020,000	14,020,000	0	一般	（株）渡辺組	6.2.6 6.6.18	補正予算のため

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2632-02	一級河川潤井川	富士宮市青木地先	19,000,000	0	19,000,000	19,000,000	0	一般	芝川建設工業（株）	6.3.12 6.6.14	補正予算のため
	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2633-01	一級河川潤井川	富士市本市場新田地先	23,199,000	7,600,000	15,599,000	15,599,000	0	一般	（有）エフ・ケー建設	6.2.6 6.7.31	補正予算のため
	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2634-01	一級河川風祭川	富士宮市宮原地先	35,866,000	0	35,866,000	14,080,000	21,786,000	一般	（株）増富	6.11.1 7.3.17	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2634-01	一級河川風祭川	富士宮市宮原地先	1,705,000	0	1,705,000	1,705,000	0	指名	東海技術開発（株）	6.10.31 7.1.31	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2634-01	一級河川風祭川	富士宮市宮原地先	17,792	0	17,792	17,792	0	用地	□□　□□	6.9.25 6.12.2	
	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2634-01	一級河川風祭川	富士宮市宮原地先	27,861	0	27,861	27,861	0	用地	□□　□□	6.9.30 6.11.18	
	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2634-01	一級河川風祭川	富士宮市宮原地先	21,812	0	21,812	21,812	0	用地	□□　□□	6.10.11 6.11.22	
	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2634-01	一級河川風祭川	富士宮市宮原地先	227,440	0	227,440	227,440	0	用地	□□　□□	6.9.13 6.11.18	
	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2634-01	一級河川風祭川	富士宮市宮原地先	33,250	0	33,250	33,250	0	用地	□□　□□	6.9.27 6.11.18	
	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2634-01	一級河川風祭川	富士宮市宮原地先	38,623	0	38,623	38,623	0	用地	□□　□□	6.9.30 6.11.18	
	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2634-01	一級河川風祭川	富士宮市宮原地先	63,064	0	63,064	63,064	0	用地	□□　□□	6.9.30 6.11.18	

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2635-01	一級河川芝川	富士宮市大久保地先	31,600,000	0	31,600,000	31,600,000	0	一般	（株）鈴木組	6.3.7 6.7.12	補正予算のため
	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2636-01	一級河川伝法沢川	富士市大淵地先	26,197,114	0	26,197,114	9,940,000	16,257,114	一般	中野建設（株）	6.9.3 7.3.21	用地交渉に不測の日時を要したため。
	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2636-01	一級河川伝法沢川	富士市大淵地先	2,923,616	0	2,923,616	2,923,616	0	用地	□□　□□	6.6.27 6.7.18	
	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2636-01	一級河川伝法沢川	富士市大淵地先	79,270	0	79,270	79,270	0	補償	□□　□□	6.6.27 6.7.18	
	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2637-01	一級河川沼川	富士市中里地先	48,743,000	0	48,743,000	18,040,000	30,703,000	一般	（株）三和工務店	6.8.6 7.3.14	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2638-01	一級河川中沢川	富士宮市大岩地先	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	0	指名	（株）小野田総合設備	6.2.22 6.5.16	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2639-01	一級河川春山川	富士市西船津地先	20,000,000	7,220,000	12,780,000	12,780,000	0	一般	（株）悠木建設	6.2.6 6.7.9	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金）計			255,142,842	29,090,000	226,052,842	157,306,728	68,746,114				
	国土強靭化広域河川改修事業（防災・安全交付金）（重点） 35-K2630-01	一級河川小潤井川	富士市錦町地先	172,943,633	0	172,943,633	0	172,943,633	一般	（株）井出組	6.3.19 7.3.14	補正予算のため

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
	国土強靭化広域河川改修事業（防災・安全交付金）（重点）計			172,943,633	0	172,943,633	0	172,943,633				
	豪雨等災害対策緊急事業（河川） 35-K4820-01	一級河川有無瀬川	富士市北松野地先	17,300,000	0	17,300,000	11,880,000	5,420,000	一般	（株）三和工務店	6.9.10 7.3.14	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	豪雨等災害対策緊急事業（河川） 35-K4822-01	一級河川潤井川	富士市弥生地先	21,500,000	0	21,500,000	8,800,000	12,700,000	一般	（株）二十一世紀	6.11.1 7.3.12	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	豪雨等災害対策緊急事業（河川） 35-K4823-01	一級河川和田川	富士市浅間本町地先	9,700,000	2,260,000	7,440,000	7,440,000	0	一般	（株）富士測量事務所	5.10.6 6.9.20	用地測量調査に不測の時間を要したため
	豪雨等災害対策緊急事業（河川）計			48,500,000	2,260,000	46,240,000	28,120,000	18,120,000				
	大規模特定河川事業（補助） 35-K1925-01	一級河川江尾江川	富士市江尾南地先	23,360,000	0	23,360,000	18,980,000	4,380,000	一般	（株）渡辺組	6.3.11 7.2.26	工法の選択にあたり、不測の日数を要したため
	大規模特定河川事業（補助） 35-K1925-01	一級河川江尾江川	富士市江尾南地先	23,824,000	8,412,000	15,412,000	15,412,000	0	一般	山口土建（株）	5.10.18 6.5.31	工法の選択にあたり、不測の日数を要したため

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	大規模特定河川事業（補助） 35-K1926-01	一級河川江尾江川	富士市江尾地先	24,283,377	0	24,283,377	24,283,377	0	補償	浮島土地改良区	6.9.30 6.11.22	
	大規模特定河川事業（補助）計			71,467,377	8,412,000	63,055,377	58,675,377	4,380,000				
	国土強靭化大規模特定河川事業（補助） 35-K1927-01	一級河川江尾江川	富士市江尾地先	8,470,000	0	8,470,000	0	8,470,000	指名	（株）中野地質	6.10.10 7.2.26	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	国土強靭化大規模特定河川事業（補助） 35-K1927-01	一級河川江尾江川	富士市江尾地先	9,933,000	0	9,933,000	0	9,933,000	指名	（株）中野地質	6.10.10 7.2.26	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	国土強靭化大規模特定河川事業（補助） 35-K1927-01	一級河川江尾江川	富士市江尾南地先	2,651,000	0	2,651,000	0	2,651,000	指名	新日本設計（株）	6.10.10 7.2.28	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	国土強靭化大規模特定河川事業（補助） 35-K1927-01	一級河川江尾江川	富士市江尾地先	9,273,000	0	9,273,000	2,640,000	6,633,000	一般	新日本設計（株）	6.9.25 7.2.28	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	国土強靭化大規模特定河川事業（補助） 35-K1927-01	一級河川江尾江川	富士市江尾地先	9,350,000	0	9,350,000	9,350,000	0	指名	（株）中野地質	6.5.23 6.10.7	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	国土強靭化大規模特定河川事業（補助） 35-K1927-01	一級河川江尾江川	富士市江尾地先	11,154,000	0	11,154,000	11,154,000	0	指名	（株）中野地質	6.5.23 6.10.7	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	国土強靭化大規模特定河川事業（補助） 35-K1927-01	一級河川江尾江川	富士市江尾地先	10,747,000	0	10,747,000	0	10,747,000	指名	国際航業（株）　静岡支店	6.2.29 7.3.18	関係機関との調整に不測の日時を要したため。

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	国土強靭化大規模特定河川事業（補助） 35-K1927-01	一級河川江尾江川	富士市江尾南地先	34,029,000	0	34,029,000	0	34,029,000	一般	（株）渡辺組	6.3.11 7.2.26	工法の選択にあたり、不測の日数を要したため
	国土強靭化大規模特定河川事業（補助） 35-K1927-01	一級河川江尾江川	富士市江尾南地先	37,259,000	0	37,259,000	11,470,000	25,789,000	一般	（株）二十一世紀	6.6.18 7.2.27	工法の選択にあたり、不測の日数を要したため
	国土強靭化大規模特定河川事業（補助） 35-K1927-01	一級河川江尾江川	富士市江尾地先	240,560	0	240,560	240,560	0	用地	富士市長　小長井　義正	6.6.15 6.12.12	
	国土強靭化大規模特定河川事業（補助） 35-K1927-01	一級河川江尾江川	富士市江尾地先	724,958	0	724,958	724,958	0	用地	□□　□□	6.6.15 6.10.22	
	国土強靭化大規模特定河川事業（補助） 35-K1927-01	一級河川江尾江川	富士市江尾地先	904,046	0	904,046	904,046	0	用地	□□　□□	6.6.15 6.10.22	
	国土強靭化大規模特定河川事業（補助） 35-K1927-01	一級河川江尾江川	富士市江尾地先	825,409	0	825,409	825,409	0	用地	□□　□□	6.6.15 6.10.22	
	国土強靭化大規模特定河川事業（補助） 35-K1927-01	一級河川江尾江川	富士市江尾地先	698,386	0	698,386	698,386	0	用地	□□　□□	6.6.15 6.10.22	
	国土強靭化大規模特定河川事業（補助） 35-K1927-01	一級河川江尾江川	富士市江尾地先	861,198	0	861,198	861,198	0	用地	□□　□□	6.6.15 6.10.22	
	国土強靭化大規模特定河川事業（補助） 35-K1927-01	一級河川江尾江川	富士市江尾地先	180,934	0	180,934	180,934	0	用地	□□　□□	6.6.15 6.10.22	
	国土強靭化大規模特定河川事業（補助） 35-K1927-01	一級河川江尾江川	富士市江尾地先	713,583	0	713,583	713,583	0	用地	□□　□□	6.6.15 6.10.22	
	国土強靭化大規模特定河川事業（補助） 35-K1927-01	一級河川江尾江川	富士市江尾地先	1,925,807	0	1,925,807	1,925,807	0	用地	□□　□□	6.6.15 6.10.22	

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	国土強靭化大規模特定河川事業（補助） 35-K1927-01	一級河川江尾江川	富士市江尾地先	220,532	0	220,532	220,532	0	用地	□□　□□	6.6.15 6.10.22	
	国土強靭化大規模特定河川事業（補助） 35-K1927-01	一級河川江尾江川	富士市江尾地先	281,736	0	281,736	281,736	0	用地	□□　□□	6.6.15 6.10.22	
	国土強靭化大規模特定河川事業（補助） 35-K1927-01	一級河川江尾江川	富士市江尾地先	495,807	0	495,807	495,807	0	用地	□□　□□	6.6.28 6.10.25	
	国土強靭化大規模特定河川事業（補助） 35-K1927-01	一級河川江尾江川	富士市江尾地先	375,102	0	375,102	375,102	0	用地	□□　□□	6.6.15 6.10.22	
	国土強靭化大規模特定河川事業（補助） 35-K1927-01	一級河川江尾江川	富士市江尾地先	144,495	0	144,495	144,495	0	用地	□□　□□	6.6.15 6.10.22	
	国土強靭化大規模特定河川事業（補助） 35-K1927-01	一級河川江尾江川	富士市江尾地先	153,660	0	153,660	153,660	0	用地	□□　□□	6.6.15 6.10.22	
	国土強靭化大規模特定河川事業（補助） 35-K1927-01	一級河川江尾江川	富士市江尾地先	790,465	0	790,465	790,465	0	用地	□□　□□	6.8.16 6.10.25	
	国土強靭化大規模特定河川事業（補助） 35-K1927-01	一級河川江尾江川	富士市江尾地先	19,207	0	19,207	0	19,207	用地	浮島土地改良区	6.6.15 7.2.27	
	国土強靭化大規模特定河川事業（補助） 35-K1927-01	一級河川江尾江川	富士市江尾地先	17,490	0	17,490	17,490	0	補償	□□　□□	6.4.30 9.3.31	
	国土強靭化大規模特定河川事業（補助） 35-K1927-01	一級河川江尾江川	富士市江尾地先	22,214,958	0	22,214,958	22,214,958	0	補償	浮島土地改良区	6.9.30 6.11.22	
	国土強靭化大規模特定河川事業（補助） 35-K1927-01	一級河川江尾江川	富士市江尾地先	5,554,613	0	5,554,613	5,554,613	0	補償	富士市長　小長井義正	6.6.25 6.7.11	

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰　越　額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成 (予定)年月日	繰　越　理　由
	国土強靭化大規模特定河川事業（補助） 35-K1927-01	一級河川江尾江川	富士市江尾地先	26,352	0	26,352	26,352	0	補償	□□　□□	6.6.26 9.3.31	
	国土強靭化大規模特定河川事業（補助） 35-K1927-01	一級河川江尾江川	富士市江尾地先	24,354	0	24,354	24,354	0	補償	□□　□□	6.4.30 9.3.31	
	国土強靭化大規模特定河川事業（補助） 35-K1927-01	一級河川江尾江川	富士市江尾地先	1,418,921	0	1,418,921	1,418,921	0	補償	株式会社Ｔ２	6.6.28 6.9.25	
	国土強靭化大規模特定河川事業（補助） 35-K1927-01	一級河川江尾江川	富士市江尾地先	28,322,405	0	28,322,405	28,322,405	0	補償	浮島土地改良区	6.10.25 6.11.22	
	国土強靭化大規模特定河川事業（補助）計			200,000,978	0	200,000,978	101,729,771	98,271,207				
	河川改良 34-K3221-01	一級河川江尾江川	富士市江尾地先	9,713,000	2,380,000	7,333,000	7,333,000	0	指名	（株）オリエンタルコンサルタンツ　静岡事務所	5.8.31 6.6.28	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	河川改良 34-K3221-01	一級河川江尾江川	富士市江尾地先	3,828,000	0	3,828,000	3,828,000	0	指名	（株）オリエンタルコンサルタンツ　静岡事務所	5.10.26 6.8.30	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	河川改良 34-K3221-01	一級河川江尾江川	富士市江尾南地先	12,328,000	8,308,000	4,020,000	4,020,000	0	一般	山口土建（株）	5.10.18 6.5.31	工法の選択にあたり、不測の日数を要したため
	河川改良 34-K3221-01	一級河川江尾江川	富士市江尾地先	1,041,000	0	1,041,000	1,041,000	0	指名	（株）土屋測量設計	5.12.21 6.6.14	関係機関との調整に不測の日時を要したため。

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	河川改良 35-K3020-02	一級河川小潤井川	富士市錦町地先	850,000	184,000	666,000	666,000	0	一般	セントラルコンサルタント（株）　静岡営業所	5.9.15 6.12.16	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	河川改良 35-K3021-01	一級河川江尾江川	富士市江尾南地先	4,112,000	0	4,112,000	0	4,112,000	一般	（株）渡辺組	6.3.11 7.2.26	工法の選択にあたり、不測の日数を要したため
	河川改良 35-K3021-01	一級河川江尾江川	富士市江尾地先	5,126,000	0	5,126,000	5,126,000	0	指名	（株）中野地質	5.12.21 6.5.28	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	河川改良 35-K3021-01	一級河川江尾江川	富士市江尾地先	4,686,000	0	4,686,000	4,686,000	0	指名	（株）中野地質	6.2.29 6.5.28	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	河川改良 35-K3021-01	一級河川江尾江川	富士市江尾地先	2,149,000	0	2,149,000	2,149,000	0	指名	（株）土屋測量設計	5.12.21 6.6.14	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	河川改良 35-K3021-01	一級河川江尾江川	富士市江尾地先	594,000	0	594,000	594,000	0	指名	（株）オリエンタルコンサルタンツ　静岡事務所	5.8.31 6.6.28	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	河川改良 35-K3021-01	一級河川江尾江川	富士市江尾地先	1,056,000	0	1,056,000	1,056,000	0	指名	（株）オリエンタルコンサルタンツ　静岡事務所	5.10.26 6.8.30	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	河川改良 35-K3021-01	一級河川江尾江川	富士市江尾南地先	10,972,000	0	10,972,000	10,972,000	0	一般	山口土建（株）	5.10.18 6.5.31	工法の選択にあたり、不測の日数を要したため
	河川改良計			56,455,000	10,872,000	45,583,000	41,471,000	4,112,000				

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	河川調査 35-K1505-01	一級河川小潤井川	富士市錦町地先	724,000	0	724,000	724,000	0	一般	セントラルコンサルタント（株）　静岡営業所	5.9.15 6.12.16	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	河川調査 35-K1506-01	一級河川小潤井川	富士市錦町地先	5,000,000	3,926,000	1,074,000	1,074,000	0	一般	セントラルコンサルタント（株）　静岡営業所	5.9.15 6.12.16	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	河川調査 35-K1552-01	一級河川小潤井川	富士市錦町地先	7,500,000	0	7,500,000	7,500,000	0	一般	セントラルコンサルタント（株）　静岡営業所	5.9.15 6.12.16	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	河川調査計			13,224,000	3,926,000	9,298,000	9,298,000	0				
	(02)河川改良費計			958,822,830	55,960,000	902,862,830	505,948,876	396,913,954				

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰　越　額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成 (予定)年月日	繰　越　理　由
	砂防メンテナンス事業（砂防） 35-S0704-01	小池川支川小池沢	富士市中之郷地先	6,336,000	0	6,336,000	6,336,000	0	一般	富士設計（株）	6.6.4 6.10.25	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	砂防メンテナンス事業（砂防） 35-S0704-06	稲瀬川支川山口川	富士宮市内房山口地先	3,113,000	0	3,113,000	1,180,000	1,933,000	指名	富士設計（株）	6.6.6 7.2.28	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	砂防メンテナンス事業（砂防）計			9,449,000	0	9,449,000	7,516,000	1,933,000				
	県単通常砂防 34-S5056-01	安居山用水第４支川	富士宮市安居山地先	2,710,000	0	2,710,000	2,710,000	0	指名	東海技術開発（株）	5.10.26 6.5.31	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	県単通常砂防 34-S5056-02	稲瀬川支川山口川	富士宮市内房山口地先	3,424,000	0	3,424,000	3,424,000	0	指名	富士設計（株）	6.9.19 7.1.10	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	県単通常砂防計			6,134,000	0	6,134,000	6,134,000	0				
	豪雨等災害対策緊急事業（砂防） 35-S5108-01	沼川支川須津川	富士市中里地先	17,321,000	5,810,000	11,511,000	11,511,000	0	一般	山口土建（株）	5.11.16 6.6.14	関係機関との調整に不測の日時を要したため。

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	豪雨等災害対策緊急事業（砂防） 35-S5109-01	五斗目木川支川麓川	富士宮市麓地先	7,509,000	0	7,509,000	7,509,000	0	指名	（有）櫂工務店	6.9.19 7.1.17	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	豪雨等災害対策緊急事業（砂防） 35-S5109-01	沼川支川須津川	富士市中里地先	664,000	0	664,000	664,000	0	一般	山口土建（株）	5.11.16 6.6.14	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	豪雨等災害対策緊急事業（砂防）計			25,494,000	5,810,000	19,684,000	19,684,000	0				
	県単砂防等維持修繕 35-S7240-04	長貫川合No. 2	富士宮市長貫地内	260,000	0	260,000	260,000	0	一般	（株）成和建設	6.3.26 6.9.30	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	県単砂防等維持修繕 35-S7240-04	山本下川原	富士宮市山本地内	1,837,000	0	1,837,000	1,837,000	0	随契	（有）櫂工務店	6.3.26 6.6.7	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	県単砂防等維持修繕計			2,097,000	0	2,097,000	2,097,000	0				
	県単砂防等調査（砂防） 35-S5707-01	安居山用水第４支川	富士宮市安居山地先	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0	指名	東海技術開発（株）	5.10.26 6.5.31	関係機関との調整に不測の日時を要したため。

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
	県単砂防等調査（砂防）計			4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0				
	緊急自然災害防止対策事業（砂防） 35-S5305-01	五斗目木川支川麓川	富士宮市麓地先	1,621,000	0	1,621,000	1,621,000	0	指名	（有）櫂工務店	6.9.19 7.1.17	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	緊急自然災害防止対策事業（砂防） 35-S5305-01	稲子川支川白水沢	富士宮市上稲子地先	3,773,000	0	3,773,000	0	3,773,000	指名	（株）クボダイ	6.9.19 7.2.18	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	緊急自然災害防止対策事業（砂防） 35-S5306-01	稲子川支川白水沢	富士宮市上稲子地先	838,000	0	838,000	0	838,000	指名	（株）クボダイ	6.9.19 7.2.18	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	緊急自然災害防止対策事業（砂防）計			6,232,000	0	6,232,000	1,621,000	4,611,000				
	緊急自然災害防止対策事業（急傾斜） 35-S7130-01	長貫川合No. 2	富士宮市長貫地内	3,040,000	0	3,040,000	3,040,000	0	一般	（株）成和建設	6.3.26 6.9.30	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	緊急自然災害防止対策事業（急傾斜）計			3,040,000	0	3,040,000	3,040,000	0				

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	県土強靭化対策事業（砂防・緊急浚渫） 35-S5410-01	富士川支川中河原川	富士市南松野地先	13,811,000	0	13,811,000	13,811,000	0	一般	（株）斎藤土木	6.3.29 6.11.25	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	県土強靭化対策事業（砂防・緊急浚渫） 35-S5410-01	赤淵川支川東沢右支川	富士市鵜無ヶ淵地先	4,650,000	0	4,650,000	4,650,000	0	一般	（株）悠木建設	5.12.19 6.5.10	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	県土強靭化対策事業（砂防・緊急浚渫） 35-S5412-01	赤淵川支川東沢右支川	富士市鵜無ヶ淵地先	14,550,000	7,030,000	7,520,000	7,520,000	0	一般	（株）悠木建設	5.12.19 6.5.10	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	県土強靭化対策事業（砂防・緊急浚渫） 35-S5412-01	赤淵川支川東沢右支川	富士市鵜無ヶ淵地先	8,758,000	0	8,758,000	7,210,000	1,548,000	一般	（株）悠木建設	6.11.19 7.3.14	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	県土強靭化対策事業（砂防・緊急浚渫） 35-S5413-01	芝川支川エンノ沢	富士宮市上柚野地先	9,207,000	3,320,000	5,887,000	5,887,000	0	指名	（有）大石	5.12.21 6.5.31	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	県土強靭化対策事業（砂防・緊急浚渫） 35-S5413-01	稲子川支川白水沢	富士宮市上稲子地先	5,232,000	0	5,232,000	3,600,000	1,632,000	指名	（株）クボダイ	6.9.19 7.2.18	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	県土強靭化対策事業（砂防・緊急浚渫）計			56,208,000	10,350,000	45,858,000	42,678,000	3,180,000				

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	総合流域防災（基礎調査）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 35-S3431-01	五斗目木川支川麓川	富士宮市麓地先	2,310,000	0	2,310,000	2,310,000	0	指名	富士設計（株）	6.6.13 6.11.8	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	総合流域防災（基礎調査）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策）計			2,310,000	0	2,310,000	2,310,000	0				
	総合流域防災（情報基盤）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 35-S3531-01	富士土木事務所管内	富士宮市精進川地内	10,000,000	0	10,000,000	3,460,000	6,540,000	指名	セイトー（株）	6.8.8 7.3.14	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	総合流域防災（情報基盤）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策）計			10,000,000	0	10,000,000	3,460,000	6,540,000				
	急傾斜地崩壊対策（公共一大規模）【防災・安全交付金】 35-S4520-01	南松野水口上	富士市南松野地内	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	一般	（株）昇栄	6.3.19 7.3.14	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
	急傾斜地崩壊対策（公共一大規模）【防災・安全交付金】計			30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000				

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	急傾斜地崩壊対策（公共ーその他）【防災・安全交付金】 35-S4525-01	羽鮒横林	富士宮市羽鮒地内	4,017,000	0	4,017,000	4,017,000	0	一般	芝川建設工業（株）	6.8.9 7.1.17	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
	急傾斜地崩壊対策（公共ーその他）【防災・安全交付金】計			4,017,000	0	4,017,000	4,017,000	0				
	急傾斜地崩壊対策（一般ー大規模）【防災・安全交付金】 35-S4521-01	間門峯山	富士市間門地内	12,682,000	0	12,682,000	12,682,000	0	一般	（株）昇栄	6.3.19 6.8.28	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	急傾斜地崩壊対策（一般ー大規模）【防災・安全交付金】計			12,682,000	0	12,682,000	12,682,000	0				
	急傾斜地崩壊対策（公共ー大規模）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 35-S3309-01	南松野水口上	富士市南松野地内	28,889,000	0	28,889,000	10,520,000	18,369,000	一般	（株）昇栄	6.9.3 7.3.14	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
	急傾斜地崩壊対策（公共ー大規模）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 35-S3309-01	南松野水口上	富士市南松野地内	28,350,000	0	28,350,000	21,360,000	6,990,000	一般	（株）昇栄	6.3.19 7.3.14	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	急傾斜地崩壊対策（公共一大規模）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 35-S3309-01	南松野水口上	富士市南松野地内	232,179	0	232,179	0	232,179	用地	□□　□□	6.6.27 7.3.31	
	急傾斜地崩壊対策（公共一大規模）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 35-S3309-01	南松野水口上	富士市南松野地内	2,060,195	0	2,060,195	0	2,060,195	補償	□□　□□	6.6.27 7.3.31	
	急傾斜地崩壊対策（公共一大規模）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 35-S3309-01	南松野水口上	富士市南松野地内	469,260	0	469,260	0	469,260	補償	□□　□□	6.6.27 7.3.31	
	急傾斜地崩壊対策（公共一大規模）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策）計			60,000,634	0	60,000,634	31,880,000	28,120,634				
	急傾斜地崩壊対策（一般一大規模）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 35-S3308-01	間門峯山	富士市間門地内	22,115,000	0	22,115,000	16,350,000	5,765,000	一般	（株）昇栄	6.9.3 7.3.7	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	急傾斜地崩壊対策（一般一大規模）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 35-S3308-01	間門峯山	富士市間門地内	37,885,000	0	37,885,000	37,885,000	0	一般	（株）昇栄	6.3.19 6.8.28	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	急傾斜地崩壊対策（一般一大規模）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策）計			60,000,000	0	60,000,000	54,235,000	5,765,000				

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	(04)砂防費計			291,663,634	16,160,000	275,503,634	195,354,000	80,149,634				

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	社会資本整備総合交付金事業（街路・一般） 35-C4221-01	（都）田中青木線	富士宮市中里東町地内	29,257,000	0	29,257,000	8,700,000	20,557,000	一般	中央コンサルタンツ（株）静岡事務所	5.7.14 7.3.14	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	社会資本整備総合交付金事業（街路・一般） 35-C4221-01	（都）田中青木線	富士宮市貴船町地内	2,081,626	0	2,081,626	2,081,626	0	指名	東海技術開発（株）	6.7.4 6.10.31	地権者との調整に不測の日時を要したため
	社会資本整備総合交付金事業（街路・一般） 35-C4221-01	（都）田中青木線	富士宮市中里東町地内	1,973,952	0	1,973,952	1,973,952	0	用地	□□　□□	5.10.20 6.12.5	
	社会資本整備総合交付金事業（街路・一般） 35-C4221-01	（都）田中青木線	富士宮市中里東町地内	699,200	0	699,200	699,200	0	用地	静岡県土地開発公社	6.4.1 7.3.31	
	社会資本整備総合交付金事業（街路・一般） 35-C4221-01	（都）田中青木線	富士宮市中里東町地内	13,600,000	0	13,600,000	13,600,000	0	補償	静岡県土地開発公社	6.4.1 7.3.31	
	社会資本整備総合交付金事業（街路・一般） 35-C4221-01	（都）田中青木線	富士宮市中里東町地内	45,988,222	31,988,222	14,000,000	14,000,000	0	補償	□□　□□	5.10.20 6.12.5	
	社会資本整備総合交付金事業（街路・一般） 35-C4292-01	（都）田中青木線	富士宮市中里東町地内	21,000,000	0	21,000,000	0	21,000,000	一般	中央コンサルタンツ（株）静岡事務所	5.7.14 7.3.14	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	社会資本整備総合交付金事業（街路・一般）計			114,600,000	31,988,222	82,611,778	41,054,778	41,557,000				
	県単独街路整備事業 35-C5422-01	（都）本市場大渕線	富士市伝法地内	4,730,000	0	4,730,000	4,730,000	0	一般	（株）静環検査センター	6.9.10 7.1.31	関係機関との調整に不測の日時を要したため。

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	県単独街路整備事業 35-C5422-01	（都）本市場大渕線	富士市伝法地内	16,479,000	0	16,479,000	16,479,000	0	一般	（株）オリエンタルコンサルタンツ　静岡事務所	6.3.29 7.1.31	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	県単独街路整備事業 35-C5422-01	（都）本市場大渕線	富士市伝法地内	9,537,000	2,220,000	7,317,000	7,317,000	0	指名	（株）富士測量事務所	5.7.13 6.9.30	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	県単独街路整備事業 35-C5423-01	（都）田中青木線	富士宮市中里東町地内	6,699,000	0	6,699,000	0	6,699,000	指名	応用地質（株）　静岡営業所	5.12.7 7.3.14	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	県単独街路整備事業 35-C5423-01	（都）田中青木線	富士宮市中里東町地内	4,969,000	0	4,969,000	4,969,000	0	指名	セイトー（株）	6.9.19 7.1.31	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	県単独街路整備事業 35-C5423-01	（都）田中青木線	富士宮市中里東町地内	2,640,000	0	2,640,000	0	2,640,000	一般	中央コンサルタンツ（株）静岡事務所	5.7.14 7.3.14	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	県単独街路整備事業 35-C5423-01	（都）田中青木線	富士宮市中里東町地内	8,000	0	8,000	8,000	0	用地	静岡県土地開発公社	6.4.1 7.3.31	
	県単独街路整備事業計			45,062,000	2,220,000	42,842,000	33,503,000	9,339,000				
	(03)市街地整備費計			159,662,000	34,208,222	125,453,778	74,557,778	50,896,000				

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	公園・緑化推進事業費 35-L0650-01	静岡県富士山こどもの国	富士市桑崎地内	27,000,000	0	27,000,000	27,000,000	0	一般	（株）三和工務店	6.4.22 6.9.2	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	公園・緑化推進事業費計			27,000,000	0	27,000,000	27,000,000	0				
	(05)公園緑地費計			27,000,000	0	27,000,000	27,000,000	0				

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	４年河川災害復旧（過） 34-B2802-01	一級河川稲子川	富士宮市上稲子地先	79,574,000	12,056,000	67,518,000	67,518,000	0	指名	地成建設（株）	5.3.16 7.1.31	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	４年河川災害復旧（過）計			79,574,000	12,056,000	67,518,000	67,518,000	0				
	(01)過年災害土木復旧費計			79,574,000	12,056,000	67,518,000	67,518,000	0				

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
	４年河川災害復旧 34-B2502-01	一級河川稲子川	富士宮市上稲子地先	77,044,000	77,044,000	0	0	0	指名	地成建設（株）	5.3.16 7.1.31	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	４年河川災害復旧計			77,044,000	77,044,000	0	0	0				
	５年河川災害復旧 35-B2501-01	一級河川春山川	富士市西船津地先	12,147,100	4,850,000	7,297,100	7,220,000	77,100	指名	（株）松山組	6.1.18 7.3.25	入札不調のため
	５年河川災害復旧 35-B2501-01	一級河川春山川	富士市西船津地先	370,900	0	370,900	0	370,900	補償	西日本電信電話株式会社　静岡支店	6.10.17 7.3.31	
	５年河川災害復旧 35-B2505-01	一級河川廻沢川	富士宮市内房地先	8,567,000	3,410,000	5,157,000	5,157,000	0	指名	芝川建設工業（株）	6.1.18 6.6.28	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	５年河川災害復旧 35-B2506-01	一級河川血流川	富士市南松野地先	14,118,000	5,630,000	8,488,000	8,488,000	0	指名	サイトー基礎	6.1.18 7.3.14	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	５年河川災害復旧 35-B2507-01	一級河川血流川	富士市南松野地先	20,338,000	7,500,000	12,838,000	10,800,000	2,038,000	指名	（株）山伍	6.1.18 7.3.14	近接者（地権者）との調整に不測の日時を要したため
	５年河川災害復旧 35-B2508-01	一級河川血流川	富士市南松野地先	8,946,000	0	8,946,000	8,410,000	536,000	指名	芝川建設工業（株）	6.2.29 7.3.14	入札不調のため
	５年河川災害復旧計			64,487,000	21,390,000	43,097,000	40,075,000	3,022,000				

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
				141,531,000	98,434,000	43,097,000	40,075,000	3,022,000				
	総計			4,204,878,467	647,542,635	3,557,335,832	2,414,082,904	1,143,252,928				
				上　内	本工事費	2,675,499,881	1,857,115,852	818,384,029				
				記	委託料	614,550,626	374,241,626	240,309,000				
				計	用地費・補償費	267,285,325	182,725,426	84,559,899				

（令和5年度）

補　助　工　事　調

（令和6年5月31日）

整理番号	補助事業名	補助金交付先	事業主体	事業の規模	事業箇所	事業費	補助対象事業費	補助率	補助金交付額	工事進捗状況 着手年月日	工事進捗状況 完成（予定）年月日	工事進捗状況 進捗率	交付決定 年月日	交付決定 金額	補助金交付 年月日	補助金交付 金額	事業確認 年月日	摘要
	県単独補助事業					円	円	県	円			%		円		円		
	都市計画街路整備事業																	
1	本市場大渕線 大渕横沢10号線交差点	富士市	富士市	道路改良工L=80m	富士市 大渕	51,000,000	45,000,000	1/4	11,250,000	5.8.17	6.6.28	37.0	5.5.10	11,250,000	6.4.18	4,175,000	6.3.21	R5→R6繰越
2	中島林町線	富士市	富士市	物件補償	富士市 松岡	4,562,475	4,480,000	1/4	1,120,000	5.5.10	6.2.28	100.0	5.5.10 6.1.9	250,000 870,000	6.4.4	1,120,000	6.3.15	
3	長沢下田線 鷹岡本町交差点	富士市	富士市	道路工L=96m	富士市 鷹岡本町	6,569,200	6,400,000	1/4	1,600,000	5.8.31	5.12.26	100.0	5.5.10	1,600,000	6.2.9	1,600,000	6.1.12	
4	富士鷹岡線 川久保交差点	富士市	富士市	電柱移設補償	富士市 久沢	4,391,200	4,000,000	1/4	1,000,000	5.5.10	6.3.4	100.0	5.5.10	1,000,000	6.4.4	1,000,000	6.3.15	
5	五味島岩本線	富士市	富士市	用地取得 ＪＲ架道橋改築工法検討	富士市 松岡	53,690,557	52,520,000	1/4	13,130,000	5.6.1	6.3.8	100.0	5.5.10 6.1.9	14,000,000 △ 870,000	6.4.23	13,130,000	6.4.3	
6	中島林町線	富士市	富士市	道路改良工L=89m 用地取得 物件補償	富士市 松岡	59,435,000	51,840,000	1/4	12,960,000	4.12.2	5.7.21	100.0	4.5.9 4.11.1	11,750,000 1,210,000	5.4.5 5.9.6	(2,190,000) 10,770,000	5.8.3	R4→R5繰越
	小計					179,648,432	164,240,000		41,060,000					41,060,000		(2,190,000) 31,795,000		
	公園・緑化推進事業																	
7	(仮称) 山本高原地区公園	富士宮市	富士宮市	公園整備	富士宮市 山本	108,000,000	108,000,000	1/4	27,000,000	5.6.23	6.6.28		5.5.10	27,000,000				R5→R6繰越
	小計					108,000,000	108,000,000		27,000,000					27,000,000		0		
	合計					287,648,432	272,240,000		68,060,000					68,060,000		(2,190,000) 31,795,000		

（令和6年度）

補　助　工　事　調

（令和7年2月28日）

整理番号	補助事業名	補助金交付先	事業主体	事業の規模	事業箇所	事業費	補助対象事業費	補助率	補助金交付額	工事進捗状況			交付決定		補助金交付		事業確認	摘要
										着手年月日	完成（予定）年月日	進捗率	年月日	金額	年月日	金額	年月日	
	県単独補助事業					円	円	県	円			%		円		円		
	都市計画街路整備事業																	
1	本市場大渕線 大渕横沢10号線交差点	富士市	富士市	道路改良工L=80m	富士市 大渕	47,905,000	45,000,000	1/4	11,250,000	5.8.17	6.7.19	100.0	5.5.10	11,250,000	6.4.18 6.9.11	(4,175,000) 7,075,000	6.8.15	R5→R6繰越
2	中島林町線	富士市	富士市	物件補償	富士市 松岡	12,640,000	12,640,000	1/4	3,160,000				6.5.13 7.2.10	250,000 2,910,000				
3	本市場大渕線 大渕横沢10号線交差点	富士市	富士市	道路工L=121m	富士市 大渕	73,000,000	73,000,000	1/4	18,250,000				6.5.13	18,250,000				
4	富士鷹岡線 川久保交差点	富士市	富士市	用地取得 物件補償	富士市 久沢	84,520,000	84,520,000	1/4	21,130,000				6.5.13 7.2.10	22,700,000 △ 1,570,000				
5	五味島岩本線 四ツ家東工区	富士市	富士市	用地取得 道路予備設計業務一式	富士市 松岡	34,840,000	34,840,000	1/4	8,710,000				6.5.13 7.2.10	8,900,000 △ 190,000				
6	左富士臨港線 青葉台東工区	富士市	富士市	道路工L=37m	富士市 今泉	80,400,000	80,400,000	1/4	2,010,000				6.5.13 7.2.10	21,250,000 △ 1,150,000				
	小計					333,305,000	330,400,000		64,510,000					82,600,000		(4,175,000) 7,075,000		
	公園・緑化推進事業																	
7	（仮称） 山本高原地区公園	富士宮市	富士宮市	公園整備	富士宮市 山本	187,770,000	108,000,000	1/4	27,000,000	5.6.23	6.6.28	100	5.5.10	27,000,000	6.8.23	27,000,000	6.7.23	R5→R6繰越
	小計					187,770,000	108,000,000		27,000,000					27,000,000		27,000,000		
	合計					521,075,000	438,400,000		91,510,000					109,600,000		(4,175,000) 34,075,000		