別添の別紙（一覧表）

個別施設計画一覧表（橋梁）

【更新年月日：令和3年10月25日】

個別施設整理番号	林道台帳索引番号	路線名	林道種類及び区分	橋梁名	所在地	起点からの距離	建設年度	供用年数	種別	型式	道路橋示方書	橋格（設計荷重）	橋下条件	橋長（m）	幅員（m）	上部工型式	橋台工型式	橋脚工型式	海岸からの距離（km）	施設の現況			計画内容					優先度	措置記録						備考
																				点検実施年月日	判定区分	所見等	計画期間	内容		実施予定時期	対策費用（概算：百万円）		実施年月日	内容		対策費用（百万円）	再判定実施年月日	再判定区分	
																								分類	概要（数量）					分類	概要（数量）				
1	209-01	東光寺線	軽車道	無名橋	島田市東光寺	1.7km	1975	43	鋼橋	鋼桁橋	不明	不明	東光寺谷川	9.45	3.6	鋼H型橋	重力式	―	14	H31.2.4	Ⅲ	主桁の腐食等	H31～H35	補修	塗替え塗装工	R6	1.0	低							
2	218-103	長坂線	自動車道２級	無名橋①	浜松市浜北区根堅	0.4km	1962	56	コンクリート橋	コンクリート床版橋	不明	不明	沢	5.28	6.3	RC床版橋	重力式	―	25	H31.2.25	Ⅲ	基礎部の洗堀	H31～H35	補修	洗堀防止工	R5	2.0	中							R3設計委託実施
3	218-103	長坂線	自動車道２級	無名橋②	浜松市浜北区根堅	0.4km	1962	56	コンクリート橋	コンクリート床版橋	不明	不明	沢	5.36	6.0	RC床版橋	重力式	―	25	H31.2.25	Ⅲ	袖壁の沈下・移動	H31～H35	補修	袖壁工（再施工）	R5	6.0	中							R3設計委託実施