静岡県　長寿命化計画（個別施設計画（横断歩道橋））
大型構造物中長期管理計画に基づく事業実施計画

計画期間　：2024年～2028年（５年間）

●老朽化対策における基本方針
・基本的に目標管理水準を下回らないうちに補修する予防保全管理に取り組む
●新技術等の活用方針
・点検や修繕に係る新技術・新工法の動向を把握し、効率的・効果的な技術が確立された場合には、適時、ガイドラインに組み込み、活用を図ることで、点検作業の効率化、維持管理コストの縮減に努める
●費用の縮減に関する具体的な方針（集約化・撤去等を含む）
・地元から撤去要望のあった横断歩道橋や、老朽化に伴い施設の更新が必要となる横断歩道橋については、撤去・存続を検討する
・健全度Ⅲの部材及び健全度Ⅱだが、近いうちにⅢと判定されることが予期される部材への対策を実施する際は、仮設工や規制の手間を省くことを目的に、同一施設内における健全度Ⅱ等の部材への予防保全的対策も合わせて行う
対策の優先順位の考え方：　診断Ⅳ判定＞診断Ⅲ判定＞診断Ⅱ判定
※診断Ⅳについては直ちに対策を行い、診断Ⅲについては点検実施から５年以内に対策を行うものとする。診断Ⅱについては重要度（利用性や被害波及性など）を考慮し、計画を策定
●新技術の活用に関する短期的な数値目標
・2028年度までに、管理する横断歩道橋において新技術を活用し、従来技術を活用した場合と比較して、１割程度のコスト縮減を目指す。

	施設名		路線		架設年度（西暦）	橋長(m)	通路幅員(m)	管理事務所名（地公体は任意）	行政区域		点検計画															点検記録				修繕計画								対策内容	概算対策費用（百万円）
	横断歩道橋名	(ﾌﾘｶﾞﾅ)	路線名	道路種別 ・高速自動車国道 ・一般国道(指定区間) ・一般国道(指定区間外) ・都道府県道 ・市町村道					都道府県名	市区町村名	1巡目					2巡目					3巡目					点検実施年度	判定区分											
											2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		一巡目 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	二巡目 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	三巡目 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	広岡横断歩道橋	(ﾋﾛｵｶｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	国道136号	一般国道（指定区間外）	1972	13.55	1.5	下田土木事務所	静岡県	下田市			○					○				○			2021	Ⅲ	Ⅲ		○	○							塗装塗替工	55
2	杉崎町南歩道橋	(ｽｷﾞｻｷﾁｮｳﾐﾅﾐﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	国道414号	一般国道（指定区間外）	1964	22.32	1.5	沼津土木事務所	静岡県	沼津市				○					○					○		2022	Ⅰ	Ⅰ											
3	本中根歩道橋	(ﾎﾝﾅｶﾈﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	国道150号	一般国道（指定区間外）	1981	20	1.5	島田土木事務所	静岡県	焼津市			○					○			○					2024	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ										
4	下江留歩道橋	(ｼﾓｴﾄﾞﾒﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	国道150号	一般国道（指定区間外）	1972	14.3	1.5	島田土木事務所	静岡県	焼津市		○					○					○				2020	Ⅱ	Ⅱ											
5	片岡２号歩道橋	(ｶﾀｵｶﾆｺﾞｳﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	国道150号	一般国道（指定区間外）	1968	15.5	1.5	島田土木事務所	静岡県	吉田町		○					○					○				2020	Ⅱ	Ⅱ											
6	片岡１号歩道橋	(ｶﾀｵｶｲﾁｺﾞｳﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	国道150号	一般国道（指定区間外）	1967	20	1.5	島田土木事務所	静岡県	吉田町			○					○			○					2024	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ										
7	細江歩道橋	(ﾎｿｴﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	国道150号	一般国道（指定区間外）	1967	15.5	1.5	島田土木事務所	静岡県	牧之原市		○					○					○				2020	Ⅱ	Ⅱ											
8	牧之原横断歩道橋	(ﾏｷﾉﾊﾗｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	国道473号	一般国道（指定区間外）	1998	71.9	2.5	島田土木事務所	静岡県	牧之原市			○					○			○					2024	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ										
9	井口歩道橋	(ｲｸﾞﾁﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道島田吉田線	都道府県道	1988	23.1	1.5	島田土木事務所	静岡県	島田市			○					○			○					2024	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ										
10	地頭方歩道橋	(ｼﾞﾄﾞｳｶﾞﾀﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	国道150号	一般国道（指定区間外）	2002	31.1	3	島田土木事務所	静岡県	牧之原市			○					○			○					2024	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ										
11	小石川歩道橋	(ｺｲｼｶﾜﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道藤枝大井川線	都道府県道	1968	15.4	1.5	島田土木事務所	静岡県	藤枝市		○					○					○				2020	Ⅱ	Ⅱ											
12	高洲歩道橋	(ﾀｶｽﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道藤枝大井川線	都道府県道	1970	34	1.5	島田土木事務所	静岡県	藤枝市		○					○					○				2020	Ⅱ	Ⅱ											
13	大東歩道橋	(ﾀﾞｲﾄｳﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道藤枝大井川線	都道府県道	1973	22.4	1.5	島田土木事務所	静岡県	藤枝市			○					○					○			2021	Ⅱ	Ⅲ				○		○				塗装塗替工	74
14	中河歩道橋	(ﾅｶｶﾞﾜﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道島田金谷線	都道府県道	1966	14.6	1.5	島田土木事務所	静岡県	島田市		○					○					○				2020	Ⅱ	Ⅱ											
15	小坂歩道橋	(ｺｻｶﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道藤枝静岡線	都道府県道	1967	15.9	1.5	島田土木事務所	静岡県	藤枝市			○					○					○			2021	Ⅱ	Ⅱ											
16	宮崎歩道橋	(ﾐﾔｻﾞｷﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道静岡焼津線	都道府県道	1968	12.9	1.5	島田土木事務所	静岡県	焼津市			○					○					○			2021	Ⅱ	Ⅱ											
17	焼津南小学校歩道橋	(ﾔｲﾂﾞﾐﾅﾐｼｮｳｶﾞｯｺｳﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道静岡焼津線	都道府県道	1967	17.4	1.5	島田土木事務所	静岡県	焼津市		○					○					○				2020	Ⅱ	Ⅱ											
18	小川歩道橋	(ｺｶﾞﾜﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道静岡焼津線	都道府県道	1967	13.6	1.5	島田土木事務所	静岡県	焼津市			○					○					○			2021	Ⅱ	Ⅱ											
19	三和歩道橋	(ﾐﾜﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道静岡焼津線	都道府県道	1968	13.1	1.5	島田土木事務所	静岡県	焼津市			○					○					○			2021	Ⅱ	Ⅲ					○	○				塗装塗替工	47
20	若松歩道橋	(ﾜｶﾏﾂﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道島田金谷線	都道府県道	1967	16.5	1.5	島田土木事務所	静岡県	島田市			○					○			○					2024	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ										
21	稲荷町第１歩道橋	(ｲﾅﾘﾁｮｳﾀﾞｲｲﾁﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道島田金谷線	都道府県道	1967	17	1.5	島田土木事務所	静岡県	島田市			○					○			○					2024	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ										
22	稲荷町第２歩道橋	(ｲﾅﾘﾁｮｳﾀﾞｲﾆﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道島田金谷線	都道府県道	1967	34	1.5	島田土木事務所	静岡県	島田市		○					○					○				2020	Ⅱ	Ⅱ											
23	グランド陸橋	(ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾘｯｷｮｳ)	県道島田金谷線	都道府県道	1967	16.6	1.5	島田土木事務所	静岡県	島田市		○					○					○				2020	Ⅱ	Ⅱ											
24	中港歩道橋	(ﾅｶﾐﾅﾄﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道静岡焼津線	都道府県道	1970	42.5	1.5	島田土木事務所	静岡県	焼津市			○					○					○			2021	Ⅱ	Ⅱ											
25	稲取横断歩道橋	(ｲﾅﾄﾘｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	国道135号	一般国道（指定区間外）	1971	15.9	1.5	下田土木事務所	静岡県	東伊豆町		○					○					○				2020	Ⅲ	Ⅲ		○	○							更新	111
26	網代歩道橋	(ｱｼﾞﾛﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	国道135号	一般国道（指定区間外）	1968	9.95	1.5	熱海土木事務所	静岡県	熱海市		○					○					○				2020	Ⅱ	Ⅱ		○		○						塗装塗替工	65
27	小山第一歩道橋	(ｵﾔﾏﾀﾞｲｲﾁﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	国道135号	一般国道（指定区間外）	1981	19.5	1.5	熱海土木事務所	静岡県	熱海市			○					○					○			2021	Ⅱ	Ⅲ					○	○				塗装塗替工	53
28	村前歩道橋	(ﾑﾗﾏｴﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	国道150号	一般国道（指定区間外）	1968	17.45	1.5	袋井土木事務所	静岡県	磐田市		○					○					○				2020	Ⅲ	Ⅱ			○	○						塗装塗替工	20
29	川井歩道橋	(ｶﾜｲﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道磐田袋井線	都道府県道	1967	15.9	1.5	袋井土木事務所	静岡県	袋井市		○					○					○				2020	Ⅲ	Ⅱ				○	○					塗装塗替工	30
30	朝日台横断歩道橋	(ｱｻﾋﾀﾞｲﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	国道135号	一般国道（指定区間外）	1991	15.5	1.5	下田土木事務所	静岡県	河津町		○					○					○				2020	Ⅱ	Ⅱ											
31	日野横断歩道橋	(ﾋﾉｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	国道136号	一般国道（指定区間外）	1971	15	1.5	下田土木事務所	静岡県	南伊豆町		○					○					○				2020	Ⅱ	Ⅲ		○	○							塗装塗替工	21

大型構造物中長期管理計画に基づく事業実施計画

計画期間　：2024年～2028年（５年間）

●老朽化対策における基本方針
・基本的に目標管理水準を下回らないうちに補修する予防保全管理に取り組む
●新技術等の活用方針
・点検や修繕に係る新技術・新工法の動向を把握し、効率的・効果的な技術が確立された場合には、適時、ガイドラインに組み込み、活用を図ることで、点検作業の効率化、維持管理コストの縮減に努める
●費用の縮減に関する具体的な方針（集約化・撤去等を含む）
・地元から撤去要望のあった横断歩道橋や、老朽化に伴い施設の更新が必要となる横断歩道橋については、撤去・存続を検討する
・健全度Ⅲの部材及び健全度Ⅱだが、近いうちにⅢと判定されることが予期される部材への対策を実施する際は、仮設工や規制の手間を省くことを目的に、同一施設内における健全度Ⅱ等の部材への予防保全的対策も合わせて行う
対策の優先順位の考え方：　診断Ⅳ判定＞診断Ⅲ判定＞診断Ⅱ判定
※診断Ⅳについては直ちに対策を行い、診断Ⅲについては点検実施から５年以内に対策を行うものとする。診断Ⅱについては重要度（利用性や被害波及性など）を考慮し、計画を策定
●新技術の活用に関する短期的な数値目標
・2028年度までに、管理する横断歩道橋において新技術を活用し、従来技術を活用した場合と比較して、１割程度のコスト縮減を目指す。

	施設名		路線		架設年度（西暦）	橋長(m)	通路幅員(m)	管理事務所名（地公体は任意）	行政区域		点検計画															点検記録				修繕計画								対策内容	概算対策費用（百万円）
	横断歩道橋名	(ﾌﾘｶﾞﾅ)	路線名	道路種別 ・高速自動車国道 ・一般国道(指定区間) ・一般国道(指定区間外) ・都道府県道 ・市町村道					都道府県名	市区町村名	1巡目					2巡目					3巡目					点検実施年度	判定区分												
											2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		一巡目 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	二巡目 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	三巡目 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
32	湯川歩道橋	(ﾕｶﾜﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	国道135号	一般国道（指定区間外）	1993	29	2.5	熱海土木事務所	静岡県	伊東市		○					○					○				2020	Ⅱ	Ⅱ										
33	殿山歩道橋	(ﾄﾉﾔﾏﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	国道135号	一般国道（指定区間外）	1972	20	1.5	熱海土木事務所	静岡県	伊東市			○					○					○			2021	Ⅱ	Ⅲ				○		○				塗装塗替工	70
34	逆川陸橋	(ｻｶｻｶﾞﾜﾘｯｷｮｳ)	国道135号	一般国道（指定区間外）	1968	19.2	1.5	熱海土木事務所	静岡県	伊東市		○					○					○				2020	Ⅱ	Ⅱ											
35	物見塚歩道橋	(ﾓﾉﾐﾂﾞｶﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	国道135号	一般国道（指定区間外）	1970	17.5	1.5	熱海土木事務所	静岡県	伊東市			○					○					○			2021	Ⅱ	Ⅲ				○		○				塗装塗替工	70
36	小山第二歩道橋	(ｵﾔﾏﾀﾞｲﾆﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	国道135号	一般国道（指定区間外）	1975	15	1.5	熱海土木事務所	静岡県	熱海市			○					○					○			2021	Ⅱ	Ⅲ				○	○					塗装塗替工	60
37	上小杉歩道橋	(ｶﾐｺｽｷﾞﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	国道150号	一般国道（指定区間外）	1970	13.8	1.2	島田土木事務所	静岡県	焼津市		○					○					○				2020	Ⅱ	Ⅱ											
38	堀田歩道橋	(ﾎｯﾀﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道掛川浜岡線	都道府県道	1971	13.6	1.2	袋井土木事務所	静岡県	菊川市		○					○					○				2020	Ⅲ	Ⅱ											
39	川井橋	(ｶﾜｲﾊﾞｼ)	県道袋井大須賀線	都道府県道	1973	18	1.5	袋井土木事務所	静岡県	袋井市		○					○					○				2020	Ⅱ	Ⅱ		○		○						塗装塗替工	35
40	大田子横断歩道橋	(ｵｵﾀｺﾞｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	国道136号	一般国道（指定区間外）	1979	17.2	1.5	下田土木事務所	静岡県	西伊豆町					○					○					○	2023	Ⅲ	Ⅱ											
41	御宿歩道橋	(ﾐｼｭｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道裾野インター線	都道府県道	1987	73	1.5	沼津土木事務所	静岡県	裾野市				○					○					○		2022	Ⅱ	Ⅱ											
42	柏久保歩道橋	(ｶｼﾜｸﾎﾞﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道伊東修善寺線	都道府県道	1974	19.75	1.5	沼津土木事務所	静岡県	伊豆市			○					○			○					2024	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ										
43	三枚橋歩道橋	(ｻﾝﾏｲﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	国道414号	一般国道（指定区間外）	1968	55	1.5	沼津土木事務所	静岡県	沼津市			○					○					○			2021	Ⅲ	Ⅲ		○		○						塗装塗替工	137
44	大岡歩道橋	(ｵｵｵｶﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	国道414号	一般国道（指定区間外）	1968	25	1.5	沼津土木事務所	静岡県	沼津市			○					○					○			2021	Ⅱ	Ⅱ											
45	北村歩道橋	(ｷﾀﾑﾗﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	国道136号	一般国道（指定区間外）	2011	89.4	2	沼津土木事務所	静岡県	函南町				○					○					○		2022	Ⅰ	Ⅰ											
46	西小前歩道橋	(ﾆｼｼｮｳﾏｴﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	国道136号BP	一般国道（指定区間外）	2011	100.3	2.75	沼津土木事務所	静岡県	函南町			○					○			○					2024	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ										
47	大土肥南歩道橋	(ｵｵﾄｲﾐﾅﾐﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	国道136号BP	一般国道（指定区間外）	2011	84.9	2.75	沼津土木事務所	静岡県	函南町			○					○			○					2024	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ										
48	新間宮北側跨線歩道橋	(ｼﾝﾏﾐﾔｷﾀｶﾞﾜｺｾﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	国道136号BP	一般国道（指定区間外）	2013	125.9	2.75	沼津土木事務所	静岡県	函南町			○					○			○					2024	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ										
49	新間宮南側跨線歩道橋	(ｼﾝﾏﾐﾔﾐﾅﾐｶﾞﾜｶﾞﾜｺｾﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	国道136号BP	一般国道（指定区間外）	2010	99.6	2.8	沼津土木事務所	静岡県	函南町			○					○			○					2024	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ										
50	蓼原歩道橋	(ﾀﾃﾞﾜﾗﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道富士停車場線	都道府県道	1998	32	3.5	富士土木事務所	静岡県	富士市			○					○					○			2021	Ⅱ	Ⅱ											
51	横割歩道橋	(ﾖｺﾜﾘﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道富士停車場線	都道府県道	1977	22.6	1.5	富士土木事務所	静岡県	富士市				○					○					○		2022	Ⅱ	Ⅱ											
52	東町歩道橋	(ﾋｶﾞｼﾁｮｳﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道富士富士宮線	都道府県道	1968	14.4	1.5	富士土木事務所	静岡県	富士宮市			○					○					○			2021	Ⅲ	Ⅱ											
53	小泉歩道橋	(ｺｲｽﾞﾐﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道富士富士宮線	都道府県道	1968	13.9	1.5	富士土木事務所	静岡県	富士宮市				○					○					○		2022	Ⅱ	Ⅲ					○	○				塗装塗替工	45
54	わたるくん歩道橋	(ﾜﾀﾝｸﾙﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	国道150号	一般国道（指定区間外）	1999	22	2.5	島田土木事務所	静岡県	焼津市			○					○					○			2021	Ⅱ	Ⅱ											
55	仮宿歩道橋	(ｶﾘﾔﾄﾞﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道焼津森線	都道府県道	2005	33	3	島田土木事務所	静岡県	藤枝市			○					○					○			2021	Ⅱ	Ⅱ											
56	西同笠歩道橋	(ﾆｼﾄﾞｳﾘﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	国道150号	一般国道（指定区間外）	1993	30.5	2.5	袋井土木事務所	静岡県	袋井市			○					○					○			2021	Ⅱ	Ⅱ											
57	納米里歩道橋	(ﾅﾒﾘﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道沼津小山線	都道府県道	1967	12.5	1.5	沼津土木事務所	静岡県	長泉町		○					○					○				2020	Ⅱ	Ⅲ				○	○					塗装塗替工	69
58	大塚歩道橋	(ｵｵﾂｶﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道富士清水線	都道府県道	1972	41.7	1.5	沼津土木事務所	静岡県	沼津市			○					○					○			2021	Ⅱ	Ⅱ											
59	二枚橋歩道橋	(ﾆﾏｲﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道沼津小山線	都道府県道	1966	13.5	1.5	沼津土木事務所	静岡県	御殿場市		○					○					○				2020	Ⅲ	Ⅱ											
60	西条歩道橋	(ｻｲｼﾞｮｳﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道富士清水線	都道府県道	1968	26.5	1.5	沼津土木事務所	静岡県	沼津市		○					○					○				2020	Ⅰ	Ⅲ				○	○	○	○			塗装塗替工	180
61	志多町歩道橋	(ｼﾀﾁｮｳﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道富士清水線	都道府県道	1967	19.5	1.5	沼津土木事務所	静岡県	沼津市			○					○					○			2021	Ⅱ	Ⅲ					○	○				塗装塗替工	141
62	中野台歩道橋	(ﾅｶﾉﾀﾞｲﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道富士川身延線	都道府県道	1990	19.16	2	富士土木事務所	静岡県	富士市		○					○					○				2020	Ⅱ	Ⅱ											
63	桧町歩道橋	(ﾋﾉｷﾁｮｳｵｵﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道富士清水線	都道府県道	1967	12.5	1.5	富士土木事務所	静岡県	富士市		○					○					○				2020	Ⅲ	Ⅲ				○	○					塗装塗替工	57

大型構造物中長期管理計画に基づく事業実施計画

計画期間　：2024年～2028年（５年間）

●老朽化対策における基本方針
・基本的に目標管理水準を下回らないうちに補修する予防保全管理に取り組む
●新技術等の活用方針
・点検や修繕に係る新技術・新工法の動向を把握し、効率的・効果的な技術が確立された場合には、適時、ガイドラインに組み込み、活用を図ることで、点検作業の効率化、維持管理コストの縮減に努める
●費用の縮減に関する具体的な方針（集約化・撤去等を含む）
・地元から撤去要望のあった横断歩道橋や、老朽化に伴い施設の更新が必要となる横断歩道橋については、撤去・存続を検討する
・健全度Ⅲの部材及び健全度Ⅱだが、近いうちにⅢと判定されることが予期される部材への対策を実施する際は、仮設工や規制の手間を省くことを目的に、同一施設内における健全度Ⅱ等の部材への予防保全的対策も合わせて行う
対策の優先順位の考え方：　診断Ⅳ判定＞診断Ⅲ判定＞診断Ⅱ判定
※診断Ⅳについては直ちに対策を行い、診断Ⅲについては点検実施から５年以内に対策を行うものとする。診断Ⅱについては重要度（利用性や被害波及性など）を考慮し、計画を策定
●新技術の活用に関する短期的な数値目標
・2028年度までに、管理する横断歩道橋において新技術を活用し、従来技術を活用した場合と比較して、１割程度のコスト縮減を目指す。

	施設名		路線		架設年度（西暦）	橋長(m)	通路幅員(m)	管理事務所名（地公体は任意）	行政区域		点検計画														点検記録				修繕計画								対策内容	概算対策費用（百万円）
											1巡目					2巡目					3巡目					点検実施年度	判定区分											
	横断歩道橋名	(ﾌﾘｶﾞﾅ)	路線名	道路種別 ・高速自動車国道 ・一般国道(指定区間) ・一般国道(指定区間外) ・都道府県道 ・市町村道					都道府県名	市区町村名	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		一巡目 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	二巡目 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	三巡目 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
64	四丁河原歩道橋	(ｼﾁｮｳｶﾞﾜﾗﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道富士由比線	都道府県道	1967	16.5	1.5	富士土木事務所	静岡県	富士市		○					○					○				2020	Ⅱ	Ⅱ		○		○						塗装塗替工	35
65	横小橋歩道橋	(ﾖｺｼｮｳﾊｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道相良大須賀線	都道府県道	1968	14.35	1.5	袋井土木事務所	静岡県	掛川市		○					○					○				2020	Ⅲ	Ⅲ		○	○							塗装塗替工	13
66	小立野歩道橋	(ｺﾀﾞﾃﾉｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳ)	県道磐田細江線	都道府県道	1987	62.7	2.1	袋井土木事務所	静岡県	磐田市		○					○					○				2020	Ⅲ	Ⅱ											
67	西島歩道橋	(ﾆｼｼﾞﾏﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道磐田袋井線	都道府県道	1972	18.4	1.5	袋井土木事務所	静岡県	磐田市		○					○					○				2020	Ⅲ	Ⅱ											
68	塚本歩道橋	(ﾂｶﾓﾄﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	国道136号	一般国道（指定区間外）	1968	43.8	1.5	沼津土木事務所	静岡県	函南町			○					○			○					2024	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ					○	○			塗装塗替え	60
69	塚本第二歩道橋	(ﾂｶﾓﾄﾀﾞｲﾆﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	国道136号	一般国道（指定区間外）	1979	24	1.5	沼津土木事務所	静岡県	函南町			○					○			○					2024	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ					○	○			塗装塗替え	60
70	梅名歩道橋	(ｳﾒﾅﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	国道136号	一般国道（指定区間外）	2004	19	2	沼津土木事務所	静岡県	三島市			○					○			○					2024	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ										
71	青木歩道橋	(ｱｵｷﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	国道136号	一般国道（指定区間外）	1967	19.1	2	沼津土木事務所	静岡県	三島市			○					○					○			2021	Ⅱ	Ⅲ				○		○				塗装塗替工	150
72	西間門歩道橋	(ﾆｼﾏｶﾄﾞﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道東柏原沼津線	都道府県道	1965	39.4	1.5	沼津土木事務所	静岡県	沼津市				○					○					○			2022	Ⅲ	Ⅲ		○	○	○						塗装塗替工	123
73	原沼川歩道橋	(ﾊﾗﾇﾏｶﾜﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道富士清水線	都道府県道	2000	38.8	1.5	沼津土木事務所	静岡県	沼津市			○					○					○			2021	Ⅲ	Ⅰ											
74	大諏訪歩道橋	(ｵｵｽﾜﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道富士清水線	都道府県道	1967	18	1.5	沼津土木事務所	静岡県	沼津市			○					○					○			2021	Ⅲ	Ⅲ		○								塗装塗替工	67
75	平町歩道橋	(ﾋﾗﾏﾁﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道富士清水線	都道府県道	1968	19	1.5	沼津土木事務所	静岡県	沼津市				○					○					○			2022	Ⅱ	Ⅱ											
76	岩淵歩道橋	(ｲﾜﾌﾞﾁﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道富士由比線	都道府県道	1969	17.5	1.5	富士土木事務所	静岡県	富士市			○					○					○			2021	Ⅲ	Ⅱ											
77	旭町歩道橋	(ｱｻﾋﾏﾁﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道富士由比線	都道府県道	1966	13	1.5	富士土木事務所	静岡県	富士市			○					○					○			2021	Ⅲ	Ⅱ											
78	富士川駅富士川歩道橋	(ﾌｼﾞｶﾜｶﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道富士由比線	都道府県道	1967	14.5	1.5	富士土木事務所	静岡県	富士市			○					○					○			2021	Ⅲ	Ⅱ											
79	道原歩道橋	(ﾄﾞｳﾊﾞﾗﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道静岡焼津線	都道府県道	1979	25.5	1.5	島田土木事務所	静岡県	焼津市			○					○			○					2024	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ										
80	木原歩道橋	(ｷﾊﾗﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道磐田袋井線	都道府県道	1969	13.5	1.5	袋井土木事務所	静岡県	袋井市		○				○						○				2020	Ⅱ	Ⅱ		○		○						塗装塗替工	30
81	口野歩道橋	(ｸﾁﾉﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	国道414号	一般国道（指定区間外）	1981	14.1	1.5	沼津土木事務所	静岡県	沼津市				○					○					○			2022	Ⅱ	Ⅱ											
82	御幸町歩道橋	(ﾐﾕｷﾁｮｳﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	国道414号	一般国道（指定区間外）	1969	97.81	1.5	沼津土木事務所	静岡県	沼津市			○					○					○			2021	Ⅱ	Ⅲ				○	○					塗装塗替工	199
83	木の宮歩道橋	(ｷﾉﾐﾔﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道下土狩徳倉沼津港線	都道府県道	1971	17	1.5	沼津土木事務所	静岡県	沼津市			○					○					○			2021	Ⅱ	Ⅱ											
84	平野歩道橋	(ﾋﾗﾉﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道磐田掛川線	都道府県道	2001	41.2	3	袋井土木事務所	静岡県	掛川市		○				○						○				2020	Ⅱ	Ⅱ											
85	曽我高架橋昇降路（起点側）	(ｿｶﾞｺｳｶｷｮｳｼｮｳｺｳﾛ(ｷﾃﾝｶﾞﾜ))	県道小笠山総合運動公園線	都道府県道	2001	10.9	2	袋井土木事務所	静岡県	掛川市			○					○					○			2021	Ⅱ	Ⅱ											
86	曽我高架橋昇降路（終点側）	(ｿｶﾞｺｳｶｷｮｳｼｮｳｺｳﾛ(ｼｭｳﾃﾝｶﾞﾜ))	県道小笠山総合運動公園線	都道府県道	2001	6.7	2	袋井土木事務所	静岡県	掛川市			○					○					○			2021	Ⅱ	Ⅱ											
87	文教歩道橋	(ﾌﾞﾝｷｮｳﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道三島裾野線	都道府県道	1967	20.1	3	沼津土木事務所	静岡県	三島市			○					○					○			2021	Ⅱ	Ⅲ				○	○	○				塗装塗替工	150
88	萩歩道橋	(ﾊｷﾞﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道三島裾野線	都道府県道	2005	250	1.5	沼津土木事務所	静岡県	三島市			○					○			○					2024	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ										
89	富士岡歩道橋	(ﾌｼﾞｵｶﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道沼津小山線	都道府県道	1970	13.5	1.5	沼津土木事務所	静岡県	御殿場市			○					○					○			2021	Ⅱ	Ⅲ				○		○				塗装塗替工	70
90	かまど歩道橋	(ｶﾏﾄﾞﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道沼津小山線	都道府県道	1970	13.5	1.5	沼津土木事務所	静岡県	御殿場市			○					○					○			2021	Ⅱ	Ⅲ				○	○					塗装塗替工	73
91	六日市場歩道橋	(ﾑｲｶｲﾁﾊﾞﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道沼津小山線	都道府県道	1967	12.5	1.5	沼津土木事務所	静岡県	御殿場市		○				○						○				2020	Ⅱ	Ⅱ											
92	境橋歩道橋	(ｻｶｲﾊｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道御殿場箱根線	都道府県道	1974	17.8	1.5	沼津土木事務所	静岡県	御殿場市			○					○					○			2021	Ⅱ	Ⅱ											
93	中央ガード北口歩道橋	(ﾁｭｳｵｳｶﾞｰﾄﾞｷﾀｸﾞﾁﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道沼津停車場東沢田線	都道府県道	1968	30	1.5	沼津土木事務所	静岡県	沼津市				○					○					○			2022	Ⅱ	Ⅱ											
94	江原歩道橋	(ｴﾊﾞﾗﾁｮｳﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道沼津停車場東沢田線	都道府県道	1968	46.2	1.5	沼津土木事務所	静岡県	沼津市			○					○					○			2021	Ⅱ	Ⅱ											
95	原町歩道橋	(ﾊﾗﾏﾁﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道原停車場線	都道府県道	1996	23	1.5	沼津土木事務所	静岡県	沼津市			○					○					○			2021	Ⅲ	Ⅰ											

大型構造物中長期管理計画に基づく事業実施計画

計画期間　：2024年～2028年（５年間）

●老朽化対策における基本方針
・基本的に目標管理水準を下回らないうちに補修する予防保全管理に取り組む
●新技術等の活用方針
・点検や修繕に係る新技術・新工法の動向を把握し、効率的・効果的な技術が確立された場合には、適時、ガイドラインに組み込み、活用を図ることで、点検作業の効率化、維持管理コストの縮減に努める
●費用の縮減に関する具体的な方針（集約化・撤去等を含む）
・地元から撤去要望のあった横断歩道橋や、老朽化に伴い施設の更新が必要となる横断歩道橋については、撤去・存続を検討する
・健全度Ⅲの部材及び健全度Ⅱだが、近いうちにⅢと判定されることが予期される部材への対策を実施する際は、仮設工や規制の手間を省くことを目的に、同一施設内における健全度Ⅱ等の部材への予防保全的対策も合わせて行う
対策の優先順位の考え方：　診断Ⅳ判定＞診断Ⅲ判定＞診断Ⅱ判定
※診断Ⅳについては直ちに対策を行い、診断Ⅲについては点検実施から５年以内に対策を行うものとする。診断Ⅱについては重要度（利用性や被害波及性など）を考慮し、計画を策定
●新技術の活用に関する短期的な数値目標
・2028年度までに、管理する横断歩道橋において新技術を活用し、従来技術を活用した場合と比較して、１割程度のコスト縮減を目指す。

	施設名		路線		架設年度（西暦）	橋長(m)	通路幅員(m)	管理事務所名（地公体は任意）	行政区域		点検計画															点検記録				修繕計画								対策内容	概算対策費用（百万円）
											1巡目					2巡目					3巡目					点検実施年度	判定区分												
	横断歩道橋名	(ﾌﾘｶﾞﾅ)	路線名	道路種別 ・高速自動車国道 ・一般国道(指定区間) ・一般国道(指定区間外) ・都道府県道 ・市町村道					都道府県名	市区町村名	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		一巡目 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	二巡目 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	三巡目 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
96	焼津歩道橋	(ﾔｲﾂﾞﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道上青島焼津線	都道府県道	1969	12.8	1.5	島田土木事務所	静岡県	焼津市			○					○					○			2021	Ⅱ	Ⅱ											
97	知波田歩道橋	(ﾁﾊﾞﾀﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道豊橋大知波線	都道府県道	1972	32	1.2	浜松土木事務所	静岡県	湖西市		○					○					○				2020	Ⅰ	Ⅱ											
98	立野横断歩道橋	(ﾀﾁﾉｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道蓮台寺立野線	都道府県道	1975	26	1.5	下田土木事務所	静岡県	下田市		○					○					○				2020	Ⅱ	Ⅲ			○	○						塗装塗替工	19
99	中山歩道橋	(ﾅｶﾔﾏﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道沼津小山線	都道府県道	1967	12.5	1.5	沼津土木事務所	静岡県	御殿場市		○					○					○				2020	Ⅱ	Ⅲ		○	○							塗装塗替工	65
100	森の腰歩道橋	(ﾓﾘﾉｺｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道沼津小山線	都道府県道	1968	15	1.5	沼津土木事務所	静岡県	御殿場市			○					○					○			2021	Ⅲ	Ⅱ											
101	新橋歩道橋	(ｼﾝﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道沼津小山線	都道府県道	1966	16.5	1.5	沼津土木事務所	静岡県	御殿場市				○					○					○		2022	Ⅱ	Ⅱ											
102	大脇歩道橋	(ｵｵﾜｷﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道沼津小山線	都道府県道	1967	12	1.5	沼津土木事務所	静岡県	小山町		○					○					○				2020	Ⅱ	Ⅲ		○								塗装塗替工	65
103	日吉歩道橋	(ﾋﾖｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道沼津小山線	都道府県道	1968	14	1.5	沼津土木事務所	静岡県	小山町			○					○					○			2021	Ⅲ	Ⅱ											
104	菅沼歩道橋	(ｽｶﾞﾇﾏﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道沼津小山線	都道府県道	1968	15.5	1.5	沼津土木事務所	静岡県	小山町			○					○					○			2021	Ⅱ	Ⅲ				○	○					塗装塗替工	80
105	生土歩道橋	(ｲｷﾄﾞﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道沼津小山線	都道府県道	1968	14.5	1.5	沼津土木事務所	静岡県	小山町			○					○					○			2021	Ⅱ	Ⅲ			○	○						塗装塗替工	65
106	並木歩道橋	(ﾅﾐｷﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道三ッ谷谷田線	都道府県道	2002	37.4	2	沼津土木事務所	静岡県	三島市			○					○			○					2024	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ										
107	豊田南小橋	(ﾄﾖﾀﾞﾐﾅﾐｺﾊｼ)	県道磐田細江線	都道府県道	1968	18.8	1.5	袋井土木事務所	静岡県	磐田市		○				○						○				2020	Ⅲ	Ⅱ		○		○						塗装塗替工	20
108	浅岡歩道橋	(ｱｻｵｶｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道磐田掛川線	都道府県道	1997	55	2.5	袋井土木事務所	静岡県	袋井市			○					○					○			2021	Ⅱ	Ⅱ											
109	上石野歩道橋	(ｶﾐｲｼﾉｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道磐田掛川線	都道府県道	2001	38.5	3	袋井土木事務所	静岡県	袋井市			○					○					○			2021	Ⅱ	Ⅱ											
110	日坂歩道橋	(ﾆｯｻｶｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道日坂八坂線	都道府県道	1994	23.9	1.5	袋井土木事務所	静岡県	掛川市		○				○					○					2020	Ⅲ	Ⅱ											
111	宮村歩道橋	(ﾐﾔﾑﾗｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道日坂八坂線	都道府県道	1969	28.1	1.5	袋井土木事務所	静岡県	掛川市			○					○					○			2021	Ⅰ	Ⅰ											
112	惣右衛門歩道橋	(ｿｳｴﾓﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	国道150号	一般国道（指定区間外）	2014	32	2	島田土木事務所	静岡県	焼津市			○					○			○					2024	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ										
113	岸歩道橋	(ｷｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道島田岡部線	都道府県道	1972	15.9	1.5	島田土木事務所	静岡県	島田市			○					○					○			2021	Ⅱ	Ⅱ		○		○						塗装塗替工	30
114	道悦島歩道橋	(ﾄﾞｳｴﾂｼﾞﾏﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道島田岡部線	都道府県道	1967	16.7	1.5	島田土木事務所	静岡県	島田市			○					○			○					2024	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ										
115	久沢歩道橋	(ｸｻﾞﾜﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道富士富士宮線	都道府県道	1968	13.1	1.5	富士土木事務所	静岡県	富士市			○					○					○			2021	Ⅱ	Ⅲ			○	○		○				塗装塗替工	60
116	天間高屋横断歩道橋	(ﾃﾝﾏﾀｶﾔｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道富士富士宮線	都道府県道	1985	15.4	1.5	富士土木事務所	静岡県	富士市			○					○					○			2021	Ⅱ	Ⅱ											
117	元島田歩道橋	(ﾓﾄｼﾏﾀﾞﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道島田岡部線	都道府県道	1981	21	1.8	島田土木事務所	静岡県	島田市			○					○			○					2024	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ										
118	仮宿横断歩道橋	(ｶﾘﾔﾄﾞｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道島田岡部線	都道府県道	2008	33.2	3	島田土木事務所	静岡県	藤枝市			○					○					○			2021	Ⅱ	Ⅱ											
119	横内横断歩道橋	(ﾖｺｳﾁｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道島田岡部線	都道府県道	1968	22.5	1.5	島田土木事務所	静岡県	藤枝市			○					○					○			2021	Ⅱ	Ⅲ			○		○					塗装塗替工	50
120	内瀬戸横断歩道橋	(ｳﾁｾﾄｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道島田岡部線	都道府県道	1968	23.9	1.5	島田土木事務所	静岡県	藤枝市			○					○					○			2021	Ⅱ	Ⅱ											
121	栄川歩道橋	(ｻｶｴｶﾞﾜﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道日坂沢田線	都道府県道	1967	21.5	1.8	袋井土木事務所	静岡県	掛川市			○					○					○			2021	Ⅱ	Ⅱ											
122	本所歩道橋	(ﾎﾝｼｮﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道日坂沢田線	都道府県道	1979	16.9	2	袋井土木事務所	静岡県	掛川市			○					○					○			2021	Ⅱ	Ⅱ											
123	成滝歩道橋	(ﾅﾙﾀｷﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道日坂沢田線	都道府県道	1967	13.8	1.5	袋井土木事務所	静岡県	掛川市			○					○					○			2021	Ⅱ	Ⅲ			○	○						塗装塗替工	5
124	城内歩道橋	(ｼﾛｳﾁﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道日坂沢田線	都道府県道	1969	18.3	1.5	袋井土木事務所	静岡県	掛川市			○					○					○			2021	Ⅱ	Ⅱ											
125	御仮屋歩道橋	(ｵｶﾘﾔﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道島田岡部線	都道府県道	1979	21	1.8	島田土木事務所	静岡県	島田市				○					○					○		2022	Ⅱ	Ⅲ					○	○				塗装塗替工	70
126	中河第２歩道橋	(ﾅｶｶﾞﾜﾀﾞｲﾆﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道島田岡部線	都道府県道	1973	21	1.5	島田土木事務所	静岡県	島田市				○					○					○		2022	Ⅱ	Ⅲ					○	○				塗装塗替工	70
127	大津通り歩道橋	(ｵｵﾂﾄﾞｵﾘﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道島田岡部線	都道府県道	1970	18.6	1.5	島田土木事務所	静岡県	島田市				○					○					○		2022	Ⅱ	Ⅱ											

大型構造物中長期管理計画に基づく事業実施計画

計画期間　：2024年～2028年（５年間）

●老朽化対策における基本方針
・基本的に目標管理水準を下回らないうちに補修する予防保全管理に取り組む
●新技術等の活用方針
・点検や修繕に係る新技術・新工法の動向を把握し、効率的・効果的な技術が確立された場合には、適時、ガイドラインに組み込み、活用を図ることで、点検作業の効率化、維持管理コストの縮減に努める
●費用の縮減に関する具体的な方針（集約化・撤去等を含む）
・地元から撤去要望のあった横断歩道橋や、老朽化に伴い施設の更新が必要となる横断歩道橋については、撤去・存続を検討する
・健全度Ⅲの部材及び健全度Ⅱだが、近いうちにⅢと判定されることが予期される部材への対策を実施する際は、仮設工や規制の手間を省くことを目的に、同一施設内における健全度Ⅱ等の部材への予防保全的対策も合わせて行う
対策の優先順位の考え方：　診断Ⅳ判定＞診断Ⅲ判定＞診断Ⅱ判定
※診断Ⅳについては直ちに対策を行い、診断Ⅲについては点検実施から５年以内に対策を行うものとする。診断Ⅱについては重要度（利用性や被害波及性など）を考慮し、計画を策定
●新技術の活用に関する短期的な数値目標
・2028年度までに、管理する横断歩道橋において新技術を活用し、従来技術を活用した場合と比較して、１割程度のコスト縮減を目指す。

	施設名		路線		架設年度（西暦）	橋長(m)	通路幅員(m)	管理事務所名（地公体は任意）	行政区域		点検計画															点検記録				修繕計画								対策内容	概算対策費用（百万円）
											1巡目					2巡目					3巡目					点検実施年度	判定区分												
	横断歩道橋名	(ﾌﾘｶﾞﾅ)	路線名	道路種別 ・高速自動車国道 ・一般国道(指定区間) ・一般国道(指定区間外) ・都道府県道 ・市町村道					都道府県名	市区町村名	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		一巡目 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	二巡目 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	三巡目 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
128	片宿町横断歩道橋	(ｶﾀｼｭｸﾏﾁｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道富士富士宮線	都道府県道	1969	16	1.5	富士土木事務所	静岡県	富士市				○					○					○		2022	Ⅱ	Ⅲ					○	○				塗装塗替工	50
129	厚原横断歩道橋	(ｱﾂﾊﾗｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道富士富士宮線	都道府県道	1983	30.5	1.5	富士土木事務所	静岡県	富士市				○					○					○		2022	Ⅱ	Ⅲ					○	○				塗装塗替工	70
130	西久沢横断歩道橋	(ﾆｼｸｻﾞﾜｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道富士富士宮線	都道府県道	1971	17.9	1.5	富士土木事務所	静岡県	富士市				○					○					○		2022	Ⅲ	Ⅲ			○							塗装塗替工	5
131	岩井歩道橋	(ｲﾜｲﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道磐田袋井線	都道府県道	1989	12	2.1	袋井土木事務所	静岡県	磐田市				○					○					○		2022	Ⅱ	Ⅲ				○	○	○				塗装塗替工	150
132	東大久保歩道橋	(ﾋｶﾞｼｵｵｸﾎﾞﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道磐田袋井線	都道府県道	1972	18.7	1.5	袋井土木事務所	静岡県	磐田市				○					○					○		2022	Ⅱ	Ⅲ				○	○					塗装塗替工	50
133	ふじみ夢児幸横断歩道	(ﾌｼﾞﾐﾑｼﾞｺｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道磐田袋井線	都道府県道	2002	18.3	2.1	袋井土木事務所	静岡県	磐田市				○					○					○		2022	Ⅱ	Ⅱ											
134	富士見歩道橋	(ﾌｼﾞﾐﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道磐田袋井線	都道府県道	1969	18.3	1.5	袋井土木事務所	静岡県	磐田市				○					○					○		2022	Ⅱ	Ⅱ											
135	見付歩道橋	(ﾐﾂｹﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道磐田袋井線	都道府県道	1967	19.4	1.5	袋井土木事務所	静岡県	磐田市				○					○					○		2022	Ⅱ	Ⅱ											
136	新通歩道橋	(ｼﾝﾄﾞｵﾘﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道磐田袋井線	都道府県道	1967	12.9	1.5	袋井土木事務所	静岡県	磐田市				○					○					○		2022	Ⅱ	Ⅱ											
137	加茂川歩道橋	(ｶﾓｶﾞﾜﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道磐田袋井線	都道府県道	1977	24.1	1.5	袋井土木事務所	静岡県	磐田市				○					○					○		2022	Ⅱ	Ⅱ											
138	国府台歩道橋	(ｺｳﾉﾀﾞｲﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道磐田袋井線	都道府県道	1968	23.7	1.8	袋井土木事務所	静岡県	磐田市				○					○					○		2022	Ⅱ	Ⅱ											
139	一言歩道橋(高町)	(ﾋﾄｺﾄﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道磐田袋井線	都道府県道	1971	15.5	1.5	袋井土木事務所	静岡県	磐田市				○					○					○		2022	Ⅱ	Ⅱ											
140	小立野歩道橋	(ｺﾀﾞﾃﾉﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道磐田袋井線	都道府県道	1968	19.5	1.8	袋井土木事務所	静岡県	磐田市				○					○			○				2022	Ⅰ	Ⅱ											
141	小立野西歩道橋	(ｺﾀﾞﾃﾉﾆｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道磐田袋井線	都道府県道	2007	33.9	3	袋井土木事務所	静岡県	磐田市				○					○					○		2022	Ⅰ	Ⅰ											
142	八幡横断歩道橋	(ﾔﾜﾀｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道島田岡部線	都道府県道	1971	16.1	1.5	島田土木事務所	静岡県	藤枝市			○					○					○			2021	Ⅱ	Ⅱ											
143	田中横断歩道橋	(ﾀﾅｶｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道島田岡部線	都道府県道	1968	18.1	1.8	島田土木事務所	静岡県	藤枝市			○					○					○			2021	Ⅱ	Ⅲ			○		○	○				塗装塗替工	100
144	郡横断歩道橋	(ｺｵﾘｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道島田岡部線	都道府県道	1965	16.6	1.5	島田土木事務所	静岡県	藤枝市			○					○					○			2021	Ⅱ	Ⅲ				○	○					塗装塗替工	80
145	青木横断歩道橋	(ｱｵｷｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道島田岡部線	都道府県道	1968	15.7	1.5	島田土木事務所	静岡県	藤枝市			○					○					○			2021	Ⅱ	Ⅱ											
146	仁藤歩道橋	(ﾆﾄｳﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道日坂沢田線	都道府県道	1964	19	1.5	袋井土木事務所	静岡県	掛川市			○					○					○			2021	Ⅱ	Ⅱ											
147	汐井川原歩道橋	(ｼｵｲｶﾜﾊﾗﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道日坂沢田線	都道府県道	1991	27.7	1.5	袋井土木事務所	静岡県	掛川市			○					○					○			2021	Ⅱ	Ⅱ											
148	山鼻歩道橋	(ﾔﾏﾊﾅﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道日坂沢田線	都道府県道	1972	17.3	1.5	袋井土木事務所	静岡県	掛川市				○					○					○		2022	Ⅱ	Ⅱ											
149	薗ケ谷歩道橋	(ｿﾉｶﾞﾔﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道日坂沢田線	都道府県道	1971	18.6	1.5	袋井土木事務所	静岡県	掛川市				○					○					○		2022	Ⅱ	Ⅱ											
150	城西歩道橋	(ｼﾛﾆｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道日坂沢田線	都道府県道	1971	17.2	1.5	袋井土木事務所	静岡県	掛川市				○					○					○		2022	Ⅱ	Ⅱ											
151	下稲子歩道橋	(ｼﾓｲﾅｺﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	国道469号	都道府県道	2014	13	2	富士土木事務所	静岡県	富士宮市				○					○					○		2022	Ⅱ	Ⅱ											
152	上横割歩道橋	(ｶﾐﾖｺﾜﾘﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道富士停車場線	都道府県道	1976	17.8	4	富士土木事務所	静岡県	富士市				○					○					○		2022	Ⅲ	Ⅱ											
153	栄町歩道橋	(ｻｶｴﾏﾁﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	国道301号	一般国道（指定区間外）	1968	32	1.5	浜松土木事務所	静岡県	湖西市					○					○					○	2023	Ⅰ	Ⅲ					○	○				塗装塗替工	50
154	下小杉歩道橋	(ｼﾓｺｽｷﾞﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	国道150号	一般国道（指定区間外）	2018	33	2	島田土木事務所	静岡県	焼津市						○					○					2024		Ⅱ	Ⅰ										
155	平沢歩道橋	(ﾋﾗｻﾜﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	県道沼津土肥線	一般国道（指定区間外）	1996	16.2	1.5	沼津土木事務所	静岡県	沼津市											○					2024			Ⅱ										